Ingeniero
CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
ASESOR DIRECCIÓN GENERAL
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. CONTRATO 1111 DE 2021. VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA
PERIODO:	MAYO 2022

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del Manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO	

CORREDOR VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA TRAMO 2. FRENTE SAN FRANCISCO

LONGITUD DEL CORREDOR: 13 Km (aproximado). punto de inicio el k7+103 hasta la conexión con el Tramo 3 (Frente Mocoa).

CONTRATO DE OBRA No.	1111 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	NIT:	901.476.840-1
CONFORMACIÓN:	**1. ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-88 (50%)** **2. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A.S., con NIT. 900.655.891-1 (35%),** **3. TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT. 890.903.035-2 (7,5%),** **4. HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 (7,5%).**		
Objeto:	**Modulo No. 01** "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030""		
Fecha de Inicio:	El 02 de julio 2021.	No. de Oficio:	DO-GTE 34313
Valor Inicial:	$ 610.461.362.068,00		
Valor Adiciones:	$ 0		
Adición 1:	$ 0		
Adición 2:	$ 0		

Adición 3:	$ 0
Adición 4:	$ 0
Adición 5:	$ 0
Valor Actual:	$ 610.461.362.068,00
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	114 MESES comenzando a partir de la finalización de la Etapa de Pre-construcción.
Total, Prórrogas:	
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31 DE AGOSTO 2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	454521	C-2401-0600-123-0-401008-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 5,647,570,688	$ 1,740,196,710
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401015-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 6,403,484,402	$ 6,403,484,402
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401017-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 18,218,051,729	$ 18,218,051,729
2021	454521	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	1111 de 2021	$ 133,000,000	$ 133,000,000
					TOTAL	$ 30,402,106,819	$ 26,494,732,841

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No.1	$ 4.103.487	$ 29.987	$ 4.133.474
Acta de Ajuste Provisional No. 1	$ 37.301	$ 273	$ 37.574
Acta de Ajuste Definitiva No.1	$ 23,923	$ 175.00	$ 2 4,098
Acta de Recibo Parcial de Obra No.2	$146.804.000	$ 27.892.760	$ 174.696.760
Acta de Ajuste Definitiva No. 2	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.3	$ 83.540.800	$ 15.872.752	$ 99.413.552
Acta de Ajuste Definitiva No. 3	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.4	$ 73.402.000	$ 13.946.380	$ 87.348.380
Acta de Ajuste Definitiva No. 4	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.5	$ 143.837.978	$ 14.461.104	$ 158.299.082
Acta de Ajuste Provisional No. 5	$ 1.233.477	$ 9.014	$ 1.242.491
Acta de Ajuste Definitiva No.5	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.6	$ 1.804.851.793	$ 40.009.263	$ 1.844.861.056
Acta de Ajuste Provisional No.6	$ 36.175.479	$ 264.359	$ 36.439.838
Acta de Ajuste Definitiva No.6	$ 2,802,978.00	$ 20,483.00	$ 2,823,461.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.7	$204,973,305	$1,497,882.00	$ 206,471,187
Acta de Ajuste Definitiva No. 7	$ 3,879,503.00	$ 28,350.00	$ 3,907,853.00
Acta de Recibo Parcial definitivo No.8	$ 23,704,000.00	$ 173,222.00	$ 23,877,222.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.9	$ 8,843,072.00	$ 64,622.00	$ 8,907,694.00
Acta de Recibo Parcial de obra No.10	$ 285,669,557.00	$ 2,087,585.00	$ 287,757,142.00
Acta de Ajuste Provisional No.10	$ 5.053.041,00	$ 36.926,00	$5.089.967,00
Acta de Recibo Parcial de obra No.11	$31.008.428,00	$226.600,00	$ 31.235.028,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $12.911.986.459
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $3.500.024.980
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 27%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No.1 del 5 de noviembre del 2021

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
340. P	2	Estabilización de granulares en frío en el lugar con Emulsión asfáltica.	m3	7.374.90	$ 288.437.00	$ 2.127.194.031.00
450.2 P	8	Mezcla densa en caliente tipo MDC - 19	m3	4.093.80	$ 837.852.00	$ 3.429.998.518.00
201.3 P	6	Demolición de pavimentos rígidos, pisos, andenes y bordillos de concreto	m3	335.00	$ 70.712.00	$ 23.688.520.00
310.1	2	Conformación de la calzada existente	m2	35.355.00	$ 1.190.00	$ 42.072.450.00
421.1	8	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRR - 1	m2	39.555.00	$ 2.636.00	$ 104.266.980.00
421.1 P	8	Fresado de Pavimento Asfaltico en espesor de 10 CM	m2	18.243.00	$ 9.490.00	$ 173.126.070.00
460.1	8	Geomalla Biaxial para Repavimentación	m2	4.200.00	$ 17.854.00	$ 74.986.800.00
700.3	8	Marca Vial con Pintura en Frío.	m3	1.512.00	$ 50.612.00	$ 76.525.344.00
NP-002	8	restricción peso por bascula para mezclas asfálticas	m3	1.584.30	$ 54.002.00	$ 85.555.369.00
NP-003	8	Adicional por Peaje para mezclas asfálticas y materiales granulares	m3	1.584.30	$ 6.390.00	$ 10.123.677.00
900.2P	3	Transporte adicional de materiales granulares, fresado, mezcla asfáltica, concreto hidráulico para distancias mayores a 9 Kms	m3-km	700.697.68	$ 1.175.00	$ 823.319.774.00

ACTA No.2 del 17 de ENERO del 2022

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
661.1 P	6	Limpieza de alcantarillas	Und	50.00	$ 659,612.00	$ 32.980.600.00

661.2 P	6	Limpieza de estructuras en concreto (Cajas-Cabezales)	Und	79.00	$ 685,142.00	$ 54.126.218.00
661.3 P	6	Limpieza de estructuras en concreto (Muros)	m2	13.051.15	$ 7,272.00	$ 94.907.963.00
200.1.2.2	1	Rocería y Desmonte	Ha	1.90	$ 728,682.00	$ 1.384.496.00
812.13.1P	6	Suministro e instalación de malla eslabonada Triple Torsión.	M2	3.765.75	$ 74.174.00	$ 279.320.741.00
200P	6	Roceria y limpieza en taludes	Ha	15.08	$ 810,971.00	$ 12.229.443.00
674.13 P	6	Limpieza y sondeo de drenajes horizontales 2" - 4"	Und	724.00	$ 131,434.00	$ 95.158.216.00
600 P	6	Limpieza de zanjas de coronación	m	4.681.07	$ 6,128.00	$ 8.685.597.00
600	1	Excavación manual	m3	363.47	$ 41,757.00	$ 5.177.417.00
623	6	Suministro e instalación de anclajes pasivos o de fijación	ml	2.100.00	$ 214,758.00	$ 450.991.800.00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
05- NOVIEMBRE- 2021	Acta #1
17- ENERO- 2022	Acta #2

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	…
...	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$21'359.736.207	40040516	18/03/2022	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 10.000.000.000	40040516	18/03/2022	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$ 42.719.472.414	40040516	18/03/2022	31/12/2028
Calidad del servicio	$ 524.090.280	40040516	31/12/2022	31/12/2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 64.079.208.621	40040516	31/12/2022	31/12/2030

1. Se realiza Cesión de Contrato, con fecha de aprobación 29 -abril-22 a Consorcio San Francisco. A la fecha NO se han actualizado Garantías en plataforma SECOP II, por lo tanto, NO están aprobadas.

2. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento No. 400040518 emitida por Nacional de Seguros, registra como fecha de vigencia hasta el 31/12/2025, aun cuando la póliza del anterior contratista tiene como fecha de vigencia es hasta el 31/12/2030, sin evidenciar los motivos de dicha situación.

3. 3. Revisada el otorgamiento de las pólizas No. 400040518 y 400040516, si bien es válido, aún no han sido canceladas por el asegurado.

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$10.679.868.103	40040518	18/03/2022	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No. CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADO	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO O MEMORANDO No.	FECHA	ENVIADO	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	977 DE 2021.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO	NIT:	901.476.351-1
CONFORMACIÓN:	HMV INGENIEROS LTDA 860.000.656-1 (40%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S 901.174.437-1, (30%) GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S 901.184.484-9 (30%)		
Objeto:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO.		
Fecha de Inicio:	El 02 de julio 2021	No. de Oficio:	DO-GTE 34314
Valor Inicial:	47.999.892.900		
Valor Adiciones:	$ 0		
Adición 1:	$ 0		
Adición 2:	$ 0		
Valor Actual:	$ 0		
Anticipo Entregado:	$ 1.129.388.470		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 1.129.388.470		
Plazo Inicial:	114 MESES		
Total Prórrogas:	$ 0		
Prórroga 1:	$ 0		
Prórroga 2:	$ 0		
Fecha de Fin:	31 DE AGOSTO 2030		

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	PRINCIPAL	$ 2.389.892.900	
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	PRINCIPAL	$ 10.000.000	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 336.515.965	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 341.519.168	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 916.631.534	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 5.333.333	$ 1.083.009.427,21
TOTAL						**$ 3.999.892.900**	

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
1	JULIO DE 2021	$ 55.775.509,00	$ 10.597.346,71	$ 66.372.855,71	$ -	$ -	$ -	419121	$ 2.333.520.044,29	$ 47.933.520.044,29
2	AGOSTO DE 2021	$ 111.391.256,00	$ 21.164.338,64	$ 132.555.594,64	$ -	$ -	$ -	419121	$ 2.200.964.449,65	$ 47.800.964.449,65
3	SEPTIEMBRE DE 2021	$171.906.690,00	$ 32.662.271,10	$ 204.568.961,10	$ -	$ -	$ -	419121	$ 1.996.395.488,55	$ 47.596.395.488,55
4	OCTUBRE DE 2021	$ 168.729.017,00	$ 32.058.513,23	$ 200.787.530,23	$ -	$ -	$ -	419121	$ 1.795.607.958,32	$ 47.395.607.958,32
5	NOVIEMBRE DE 2021	$ 201.685.143,00	$ 38.320.177,17	$ 240.005.320,17	$ -	$ -	$ -	419121	$ 1.555.602.638,15	$ 47.155.602.638,15
	ANTICIPO No. 1			$ 1.129.388.470,00	$ -	$ -	$ 1.129.388.470,00	419121	$ 426.214.168,15	
6	DICIEMBRE DE 2021	$ 252.459.724,00	$ 47.967.347,56	$ 300.427.071,56	$ -	$ -	$ 1.129.388.470,00	419121	$ 125.787.096,59	$ 46.855.175.566,59
7	ENERO DE 2022 RESERVA 2021	$ 105.703.442,51	$ 20.083.654,08	$ 125.787.096,59	$ -	$ -	$ 1.129.388.470,00	419121	$ -	$ 46.729.388.470,00
7	ENERO DE 2022 RESERVA 2022	$ 145.886.448,49	$ 27.718.425,21	$ 173.604.873,70	$ -	$ -	$ 1.129.388.470,00	88722	$ 1.426.395.126,30	$ 46.555.783.596,30
8	FEBRERO DE 2022 RESERVA 2021	$ 2 ,973.35	$ 5 64.94	$ 3,538.29		$ 3 ,538.29	$ 1 129,388,470.00	419121	$ 0.0	$ 46.555.783.596,30

8	**FEBRERO DE 2022**	$ 288.559.411,00	$ 54.826.288,09	$ 343.385.699,09	$ 8.656.782,33	$ 333.084.128,12	$ 1.120.731.687,67	88722	$ 1.083.009.427,21	$ 46.212.397.897,21
9	**MARZO DE 2022**	$ 311,380,258.00	$ 59,162,249.02	$ 3 70,542,507.02	$ 18,682,815.48	$ 351,859,691.54	$ 1 093,307,638.78	88722	$ 746,872,804.99	$ 45,840,180,443.77
10	**ABRIL DE 2022**	$ 321,306,802.00	$ 61,048,292.38	$ 3 82,355,094.38	$ 19,278,408.12	$ 363,076,686.26	$ 1,074,029,230.66	88722	$ 383,796,118.73	$ 45,098,968,104.49
11	**MAYO DE 2022**	$ 301,560,710.00	$ 57,296,534.90	$ 3 58,857,244.90	$ 99,515,034.30	$ 259,342,210.60	$ 9 74,514,196.36	88722	$ 124,453,908.13	$ 45,457,825,349.39
TOTALES		$ 2,437,751,929.00	$ 463,172,866.51	$ 2,900,924,795.51	$ 154,874,273.64		$ 974,514,196.36		$ 124,453,908.13	$ 45,098,968,104.49

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1 julio 2021	$ 55.775.509	$ 10.597.346,71	$ 66.372.855,71
Acta Mensual de Costos No. 2 agosto 2021	$ 111.391.256	$ 21.164.338,64	$ 133.555.594,64
Acta Mensual de Costos No. 3 septiembre 2021	$ 171.906.690	$ 32.662.271,10	$ 171.906.690
Acta Mensual de Costos No. 4 octubre 2021	$ 168.729.017	$ 32.058.513,23	$ 200.787.530,23
Acta Mensual de Costos No. 5 noviembre 2021	$201,685,143.00	$ 38,320,177.17	$ 240,005,320.17
Acta Mensual de Costos No. 6 diciembre 2021	$252,459,724.00	$ 47,967,347.56	$ 300,427,071.56
Acta Mensual de Costos No.7 enero 2022	$251,589,891.00	$ 47,802,079.29	$ 299,391,970.29
Acta Mensual de Costos No.8 febrero 2022	$ 289,966,929.00	$ 55,093,716.51	$ 3 45,060,645.51
Acta Mensual de Costos No.9 marzo 2022	$ 311,380,258.00	$ 59,162,249.02	$ 3 70,542,507.02
Acta Mensual de Costos No.10 abril 2022	$ 321,306,802.00	$ 61,048,292.38	$ 3 82,355,094.38
Acta Mensual de Costos No.11 mayo 2022	$ 301,560,710.00	$ 57,296,534.90	$ 3 58,857,244.90

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, las actas de costos mencionadas anteriormente ya fueron revisadas y a probadas solo hasta el acta mensual de costos No. 10 de Abril del 2022.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.679.989.290	M-100143068	13/05/2021	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización.
Buen Manejo Anticipo	$ 1.129.388.470	M-100143068	13/05/2021	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.359.978.580	M-100143068	13/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 5.039.967.870	M-100143068	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

En comunicación Putumayo04-0022-21 del 13 de Julio de 2021 se radica a la Dirección de Contratación Grupo Asuntos Contractuales de INVIAS la Actualización de la Póliza de Seguro de Cumplimiento en razón a la Orden de Inicio (Anexo 4). Pendiente Acta de Aprobación de Garantías con Orden de Inicio (Anexo 4).

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADO POR	DESTINATARIO	ENTIDAD	ASUNTO
1033	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Acta de obra No 10 Contrato 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
1034	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Acta de Ajustes No 10 Contrato 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
1042	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Alcance a nuestra comunicación Putumayo04-0815 del 22 de marzo de 2022, Remisión Acta de Costos de Interventoría No 8 febrero de 2022, con radicado INVIAS 27703.
1043	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Alcance a nuestra comunicación Putumayo04-0910 del 05 de abril de 2022, Remisión Acta de Costos de Interventoría No 9 marzo de 2022, con radicado INVIAS 34265.
1046	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Acta de obra No 10 Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
1047	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Acta de Costos de Interventoría No 10 abril de 2022
1048	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Alcance Remisión Acta de obra No 10 Contrato 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
1049	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Alcance Remisión Acta de Ajustes No 10 Contrato 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
1050	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Informe mensual de Interventoría No.10 abril de 2022 Variante San Francisco - Mocoa
1056	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Solicitud tiempo complementario
1073	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Alcance del comunicado putumayo04-0720-22 (radicado INVIAS 20863) de 04/03/2022 perfil técnico profesionales adicionales interventoría.
1094	Oscar Jiménez Cely	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Solicitud reprogramación de recursos Contrato 964 de 2021 a Contrato 977 de 2021
1096	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Remisión formato MEPI-MN1-IN-3-FR-2 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA y sus respectivos soportes.
1103	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Solicitud de reprogramación de recursos contrato 964 de 2021 contrato 977 de 2021
1139	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Acta de Ajuste No.10 - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa.

CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO

No. DE CONSECUTIVO INTERNO	FECHA	ENVIADO POR	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-PUT 23622	3-may-22	José Ricardo Burbano Barcenas	Luis Ordoñez	Solicitud de reporte e informe mensual de Reintegro de rendimientos Financieros de Anticipo.
DT-PUT-23487	3-may-22	José Ricardo Burbano Barcenas	Luis Ordoñez	Respuesta a entrada 39077 putumayo04-0954- 22 desembolso N° 2 anticipo de interventoría.
DT-PUT 24390	3-may-22	José Ricardo Burbano Barcenas	Luis Ordoñez	Envió derecho de petición Señora Amparo Vallejos Vallejos.
DT-PUT 24460	4-may-22	José Ricardo Burbano Barcenas	Miguel Ángel Canchala	Implementación línea estratégica del " Aula en la Obra “por parte del INVIAS.
DT-PUT 28635	20-may-22	José Ricardo Burbano Barcenas	Oscar Jiménez Cely	Respuesta entrada 51937 Putumayo04-1103-22 solicitud de reprogramación recursos contrato 964 de 2021.
DT-PUT 28649	20-may-22	José Ricardo Burbano Barcenas	Luis Ordoñez	Respuesta entrada 20863 putumayo04-0720-22 solicitud de aprobación de perfiles.
DT-PUT 28652	20-may-22	José Ricardo Burbano Barcenas	Luis Ordoñez	Respuesta entrada 14818 putumayo04-0653-22 solicitud ingreso personal de interventoría.
DT-PUT-28653	23-may-22	José Ricardo Burbano Barcenas	Luis Ordoñez	Respuesta entrada 49184 (putumayo04-1073- 22) aprobación perfil técnico de profesionales
SMC-GGPT 27802	23-may-22	José Ricardo Burbano Barcenas	Luis Ordoñez	CONTRATO No. 977 de 2021. Interventoría Proyecto Variante San Francisco. Mocoa. Se requiere acciones en cumplimiento de sus Obligaciones.
DT-PUT 30618	31-may-22	José Ricardo Burbano Barcenas	Luis Ordoñez	Aprobación solicitud Ingreso personal interventoría rta putumayo04-0935-22 (laboratorios y auxiliares de laboratorio)

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

- El día 27 de mayo de 2022, se realiza recorrido al seguimiento del sector 1 donde se evidencio la suspensión de las actividades de obra debido al proceso de empalme de los consorcios CM Putumayo y Consorcio San Francisco. Cese de actividades debidos a la sesión de empalme, no hay avance de Obra.

ASPECTOS TÉCNICOS.

- Se realizan recorridos permanentes a los frentes activos de obra a fin de evaluar el estado real y las perspectivas de ejecución de los trabajos con miras al cumplimiento de las metas físicas programadas.
- Residente de Interventoría se reúne con coordinador y personal del Grupo de Energía de Bogotá en el K7+160, donde se presentó colapso parcial de talud donde se ubica una de las bases de la torre de interconexión eléctrica, con el fin de dar a conocer los trabajos de mitigación y protección que se proyecta acometer para prevenir una afectación mayor a la estabilidad de la estructura. Se proyecta la construcción de una contención en gaviones, remate en trinchos en tubería metálica y relleno alrededor de la base afectada. Se coordinará el desarrollo de los trabajos a fin de no afectar el tráfico de equipos y maquinaria del contratista del proyecto variante.

- Con fecha 11/05/22 se llevó a cabo en la ciudad de Mocoa, el comité presencial de seguimiento de obra No 45 con presencia de director, residentes y profesionales de Contratista e Interventoría, el cual se trató los siguientes temas:

1. Modificación del Contrato de Obra - Estado de Gestión ante la Entidad
2. Desestimiento de modificación de Licencia Ambiental y Sustracción de Reserva - Estado de Gestión.
3. Informe de Empalme Consorcio CM Putumayo - Construcciones El Cóndor. Revisión de Información presentada por el Contratista.
4. Programación del evento a realizarse en 12/05/22 en el marco del programa DEL AULA A LA OBRA, de la Estrategia Gerencia de Regiones de INVIAS.
5. Informe de Avance de Obra Tramos 3 y 4
7. Presentación Residente de Obra.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. ENTREGA DOCUMENTOS PARA MODIFICATORIO DE CONTRATO	**MAYO 15-22**	**CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR**
2. ENTREGA DISEÑOS REINGENIERÍA PRIMER Km SECTOR 3	**MAYO 29-22**	**CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR**
3. RESPUESTA OFICIO 1030-22 DOCUMENTOS CESIONARIO CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR - INCLUIR PODER POR PARTE DE REPRESENTANTE LEGAL	**MAYO 15-22**	**CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR**
4. OBSERVACIONES A INFORME DE EMPALME	**MAYO 13-22**	**CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO**

5. REMISIÓN APUS ENSAYOS PENDIENTES PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	**MAYO 18-22**	**CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR**
6. REMISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS K115+500 EL MIRADOR	**MAYO 17-22**	**CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR**

- El 05 de mayo de 2022, se llevó a cabo una reunión sobre el tema de inversión forzosa de no menos del 1% con participación de la SS-INVIAS, Contratista e Interventoría, en la cual los gestores ambiental y social de la SS informaron sobre los resultados de la reunión sostenida con CORPOAMAZONIA sobre las líneas de inversión del 1% en el proyecto de la Variante San Francisco – Mocoa. La próxima reunión con la Corporación se realizará el 01 de junio de 2022 en Mocoa, en la cual el Contratista deberá presentar la propuesta de ejecución de estas líneas de inversión.

- Con fecha 12 de mayo de 2022 se desarrolló el evento denominado DEL AULA A LAS OBRAS, el cual contó con el acompañamiento y participación activa de director, residente técnico y profesional del área ambiental, social, predial, SST y operativo de Interventoría, Director Territorial INVIAS Putumayo y profesional de Construcciones El Cóndor. Se adelantó el recorrido programado con el grupo designado de estudiantes de Ingeniería Civil y Ambiental del Instituto Técnico del Putumayo, exponiendo los trabajos desarrollados y despejando las dudas del grupo en los frentes activos de obra: vía veredal a escuela Campucana, talud K9+690, talud K9+970 y talud K10+518.

- El día 18 de mayo de 2022, se llevó a cabo el comité semanal de obra con participación de la Gerencia de Grandes Proyectos, Dirección Territorial INVIAS Putumayo, Interventoría y Contratista, para evaluar el avance y compromisos del desarrollo del contrato 964 de 2021, como sigue:

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS (COMITÉS No 35 Y No 36)			
COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**	**CUMPLIMIENTO**
1. ENTREGA INFORME DE EMPALME	MAYO 04-22	CM PUTUMAYO - CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR	CUMPLE PARCIAL
2. ESTRATEGIA AULA EN LAS OBRAS. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y DESARROLLO DEL EVENTO.	MAYO 12-22	CM PUTUMAYO - CRP INTERVENTORÍA	CUMPLE
3. MESA DE TRABAJO DEFINICIÓN INSUMOS PARA MODIFICACIÓN CONTRATO (APUS)	MAY-04-22	CM PUTUMAYO - CRP INTERVENTORÍA	CUMPLE
4. REMISIÓN A CRP COMUNICACIÓN SOLICITUD MATERIAL PARA TAPA HUECOS VÍA EXISTENTE SAN FRANCISCO - MOCOA	PENDIENTE POR DEFINIR	DIRECCIÓN TERRITORIAL INVIAS PUTUMAYO	PENDIENTE
5. ENTREGA FINAL DISEÑOS EL MIRADOR	MAYO-09-22	CM PUTUMAYO	PENDIENTE
6. ENTREGA DOCUMENTOS PARA MODIFICATORIO DE CONTRATO	MAYO 13-22	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR	EN PROCESO
7. ENTREGA DISEÑOS REINGENIERÍA PRIMER Km SECTOR 3	MAYO 29-22	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR	N.A.

8. RESPUESTA OFICIO 1030-22 DOCUMENTOS CESIONARIO CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR - INCLUIR PODER POR PARTE DE REPRESENTANTE LEGAL	MAYO 16-22	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR	PENDIENTE
9. OBSERVACIONES A INFORME DE EMPALME	MAYO 13-22	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO	CUMPLE
10. REMISIÓN APUS ENSAYOS PENDIENTES PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	MAYO 18-22	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR	PENDIENTE
11. REMISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS K115+500 EL MIRADOR	MAYO 17-22	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR	PENDIENTE

- TALUD K9+970. Contratista refiere las dificultades presentadas durante la instalación de anclajes activos con guaya, debido a que los barrenos se cierran después de la perforación. Después de implementar varias alternativas se propone la sustitución de anclajes por pernos auto perforantes, en concordancia con los elementos ya instalados en el mismo talud durante la Intervención anterior. Con base en concepto de especialista en geotecnia, Interventoría avala la realización de perforaciones e instalación de PRUEBA con pernos auto perforantes, para obtención de información en campo que sustente la propuesta técnica de modificación de elementos de estabilización. Contratista anuncia que el fin de semana siguiente se espera la llegada de los mencionados pernos.

- Contratista comunica al comité las dificultades para el avance de los trabajos de estabilización que ofrece la intensa temporada invernal que azota la región y la cual va a incidir directamente en el cumplimiento de plazos y metas físicas.
- TALUD K9+690. Se avanza en explanación de corona. El extremo superior de corona ya perfilado se protege con concreto lanzado y se adelanta el entable del equipo de perforación.

- TALUD K10+518. Interventoría expone el estado de avance de la explanación a la fecha, a la vez que manifiesta su preocupación ante el manejo que el Contratista da al tema de prevención de impacto ambiental al entorno en este punto. Se expone la evidente afectación por caída incontrolada de material hacia la cuenca de la quebrada Campucana, sin desconocer las difíciles condiciones de índole topográfico, geotécnico y climático del tramo intervenido, pero requiriendo mayor compromiso y atención a los protocolos de manejo ambiental por parte del Contratista.

- Contratista comunica al comité las dificultades para el avance de los trabajos de estabilización que ofrece la intensa temporada invernal que azota la región y la cual va a incidir directamente en el cumplimiento de plazos y metas físicas. El Contratista se compromete a la implementación de medidas adicionales de protección contra caída de materiales (trinchos metálicos, madera rolliza, corte a media banca, etc), además de trabajos de reposición de los sectores afectados por caída de material que se efectuará el fin de semana con coordinación de profesionales ambientales. En condiciones favorables se estima en tres meses el plazo de ejecución de la estabilización del talud K10+518 - K10+600.

- CESIÓN LICENCIA AMBIENTAL. Gerente de Grandes Proyectos, requiere a Interventoría coordinar la gestión de cesión total de licencia ambiental de INVIAS a Construcciones El Cóndor, para que

posteriormente El Cóndor realice cesión parcial al Consorcio San Francisco. Construcciones El Cóndor indica que hará las consultas pertinentes al respecto de la gestión propuesta.

- AVANCE TRAMO 3. Contratista expone las actividades de perforación y topografía que se adelantan en el primer kilómetro del sector 3 por parte de la firma JOYCO. Se indica que el aprovechamiento forestal del K10+600 - K11+600 inicia la próxima semana.

- AVANCE DISEÑO PUNTO CRÍTICO EL MIRADOR. Contratista expone la solución propuesta cuya versión definitiva se radicará en 18/05/22.
- INFORME EMPALME. Interventoría reitera al Contratista el requerimiento de entrega de informe de empalme entre cedente y cesionario a la mayor brevedad y cumpliendo plenamente las observaciones emitidas por el Consorcio Reactivación Putumayo.

- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXPLORACIÓN Y ENSAYOS PARA REINGENIERÍA. El Contratista se compromete a entregar los requerido APUs el 20/05/22.
- DOCUMENTO DESESTIMIENTO MODIFICACIÓN LICENCIA AMBIENTAL. Interventoría radicará el documento ante la GGPT en 19/05/22.
- PLAN DE CONTINGENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE VIGENCIAS. Contratista se compromete a remitir lo solicitado para 03/06/22.

- REUNIONES CON VEEDURÍA CIUDADANA. Gerencia de Grandes Proyectos solicita al director de obra asistir a la mesa técnica programada con veeduría ciudadana para mayo 18 de 2022 y coordinar la misma sustentación presentada por profesionales de diseñado en San Francisco.

1. ENTREGA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA MEDIANTE OFICIO 1030 PARA ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN CESIONARIO	MAYO 20-22	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
2. ENTREGA DISEÑO PUENTE CAMPUCANITA	MAYO 25-22	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
3. ENTREGA DISEÑO FINAL K115+500 EL MIRADOR	MAYO 18-22	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
4. INFORME EMPALME AJUSTADO	MAYO 25-22	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
5. ENTREGA APUS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPLORACIÓN PARA REINGENIERÍA	MAYO 25-22	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
6. RADICACIÓN DOCUMENTO DESESTIMIENTO MODIFICACIÓN LICENCIA ANTE GGPT	MAYO 18-23	CONSORCIO CRP
7. PLAN DE CONTINGENCÍA PARA EJECUCIÓN DE VIGENCIAS	JUNIO 03-22	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR

- Se realizó el día 14 de mayo 2022, acompañamiento por parte de Interventoría y contratista a INVIAS Territorial Putumayo, a reunión con el nuevo comité de veeduría, en atención a compromiso adquirido en reunión el 30 de abril 2022 y en la cual se estableció cronograma para

las diferentes mesas temáticas.

- Se realizó recorrido por la Variante San Francisco - Mocoa, verificación de actividades sociales realizadas por el contratista (Verificación de buzones de sugerencias, instalación de carteleras informativas, capacitación con comunidades).

- El día 13 de mayo 2022 se llevó a cabo comité social con gestor social de la SS INVIAS, profesionales contratista e interventoría.
- El día 18 de mayo de 2022, se realiza recorrido al seguimiento del Sector 1, donde se evidencia aún la suspensión temporal de las actividades de obra debido al proceso de empalme de los consorcios CM Putumayo y Consorcio San Francisco. De igual manera, se realizó el seguimiento a la restauración de las áreas donde se establecieron acopios temporales de material estéril en el K2+700 y K2+800, al igual que el seguimiento al sitio de donación de material en la vereda San Felix del Municipio de Sibundoy.

- "Los días 19 y 20 de Mayo de 2022, Se realiza la mesa de trabajo con la coordinadora social de CM Putumayo, con el fin de dar cumplimiento al compromiso del comité social del 13 de mayo, y revisar las observaciones a los entregables del área social: Informes sociales de febrero, marzo y abril, entrega de la trazabilidad de cumplimiento a cada una de las actividades del PMA con sus respectivos soportes, la entrega de los cronogramas de capacitaciones para PAGA Mallama y San Francisco y PQR Viviendas sector de Mallama.

- Los días 20 y 23 de mayo de 2022, Se realiza el acompañamiento a la reunión del Plan de inversión del 1% para el proyecto variante San Francisco-Mocoa, de acuerdo con la resolución 1056 del 11 de mayo 2020, y así puntualizar las propuestas de acuerdo a las líneas de inversión que enmarca la resolución para presentar a la Autoridad Ambiental.
- El día 23 de mayo de 2022, se realizó la reunión de empalme con el profesional social del Consorcio San Francisco en tema de Consulta Previa, Plan de Inversión social, Cronograma Veeduría Ciudadana y Estrategia de las Regiones.

FRENTE SAN FRANCISCO

- Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades en la Variante San Francisco - Mocoa Sectores 1 y 2:
- K 1+100 - K 1+300: Por parte de interventoría se realiza replanteo de auxiliares de la poligonal y replanteo de eje con los auxiliares de la poligonal del proyecto anterior (Contrato 407-10).

- PR 63+300, PR 72+400, PR 76+400, PR 84+900, PR 87+100, PR 87+950: Remoción y desalojo derrumbes sobre el corredor actual San Francisco - Mocoa Ruta 1003. En esta actividad hace uso de un retrocargador CAT-426.
- PUENTE 6: Actividades de topografía.
- Durante este periodo se realizó en conjunto con el contratista, interventoría y SS INVIAS la presentación del Plan de inversión forzosa no menor del 1% para reunión con CORPOAMAZONIA el día 01/06/2022.
- Durante este periodo se avanza en la respuesta del Acta de oralidad N°614 de 2021 la cual debe radicarse a la ANLA el día 26/05/2022 por el lapso de tiempo establecido por la autoridad ambiental (6 meses).
- A la fecha del presente informe, el contratista no ha remitido los ajustes del informe de empalme solicitados por la interventoría en su comunicación Putumayo04-1075-22 del 13/05/2022.
- Revisión de trazabilidad de actividades del componente social de acuerdo con lo estipulado en el PMA.
- Durante este periodo no se reporta personal y actividades en el frente de obra.

FRENTE MALLAMA - RICAURTE:

- Remoción de derrumbe vía nacional ruta 1002: PR 93+300.
- Se realizó seguimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en el PAGA Mallama Ricaurte.
- Teniendo en cuenta los compromisos del comité social del 13 de mayo, el consorcio CM Putumayo reviso los temas de PQR vivienda diligenciando la trazabilidad al proceso (formato PQR, seguimiento respectivo, Plan de acción)
- Dando cumplimiento a la Ficha Cultura vial y Participación ciudadana, se realizaron los talleres en tema de Seguridad Vial a las Instituciones Educativas Rurales del AIP.
- Durante este periodo no se reporta personal y actividades en el frente de obra.
- El día 27 de mayo de 2022, se realiza recorrido al seguimiento del sector 1 donde se evidencio la suspensión de las actividades de obra debido al proceso de empalme de los consorcios CM Putumayo y Consorcio San Francisco. De igual manera se realizó el seguimiento a la restauración de las áreas donde se establecieron acopios temporales de material estéril en el k2+700 y k2+800, al igual que se realizó el seguimiento al sitio de donación de material en la vereda San felix del Municipio de Sibundoy.
- El día 1 de junio de 2022, se llevó a cabo recorrido al frente de obra Sector 1 de la Variante San Francisco - Mocoa, con representantes de la Veeduría Ciudadana, Interventoría, Contratista de

Obra (Consorcio San Francisco) y profesionales representantes de la ADR, con el objeto de verificar los sitios vulnerables del Distrito de drenaje del Valle de Sibundoy.

FRENTE SAN FRANCISCO:

- Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades en la Variante San Francisco - Mocoa Sectores 1 y 2:
- K 5+750 - K 5+900: Por parte de interventoría se realiza la actividad de búsqueda e identificación de puntos auxiliares de la poligonal y BM de nivelación para control del puente No 6 basados en carteras del proyecto anterior. Adicionalmente, se realiza una nivelación de chequeo a los puntos de amarre y control del puente No 6, con los cuales fue construida y montada la estructura existente.
- K 6+500 - K 6+800: Búsqueda e identificación de puntos auxiliares de la poligonal anterior con los cuales se apertura el diseño anterior.
- PR 72+400 y PR 76+400: Remoción derrumbes sobre corredor actual San Francisco - Mocoa, Ruta 1003.
- Revisión Hojas de Vida de profesionales propuestos por el Consorcio San Francisco, según requerimientos contractuales definidos en el Anexo Técnico del Proyecto**.**

ÁREA AMBIENTAL:

- "Se realiza seguimiento del sector 1 donde se evidencio la suspensión de las actividades de obra debido al proceso de empalme de los consorcios CM Putumayo y Consorcio San Francisco. De igual manera se realizó el seguimiento a la restauración de las áreas donde se establecieron acopios temporales de material estéril en el k2+700 y k2+800, al igual que se realizó el seguimiento al sitio de donación de material en la vereda San felix del Municipio de Sibundoy.

- Durante este periodo se realizó en conjunto con el contratista, interventoría y SS INVIAS la presentación del avance de gestión ambiental para mesa de trabajo conjunta con el subdirector de SS-INVIAS.
- Durante este periodo se remite a la entidad en la respuesta del Acta de oralidad N°614 de 2021 la cual debe radicarse a la ANLA el día 26/05/2022 por el lapso de tiempo establecido por la autoridad ambiental (6 meses).

- A la fecha del presente el contratista no ha remitido los ajustes del informe de empalme solicitados por la interventoría en su comunicación Putumayo04-1075-22 del 13/05/2022."

ÁREA SOCIAL:

- Revisión de trazabilidad de actividades del componente social de acuerdo con los estipulado en el PMA.

AREA SST:

Durante este periodo no se reporta personal y actividades en el frente de obra.

FRENTE MALLAMA – RICAURTE
Sin actividad durante el periodo.

AREA AMBIENTAL:
Se realizó seguimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en el PAGA Mallama - Ricaurte.

AREA SOCIAL: Sin actividad durante el periodo.

AREA SST:
Durante este periodo no se reporta personal y actividades en el frente de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DEL 01 DE MAYO AL 31 MAYO DE 2022.

- Limpieza de alcantarillas y obras existentes en sectores 4 y 5, Alcantarilla: K2+915, K3+495, K3+610, K3+405, K3+190 encole y descole
- Remoción de derrumbe localizado en la margen izquierda en abscisa K5+300
- Localización y replanteo eje de proyecto abscisas K7+110 a K7+210 abscisando cada 10 metros y se socializó con contratistas de Empresa de Energía de Bogotá encargados de estabilizar talud izquierdo adjunto al proyecto (zona torre interconexión eléctrica alta tensión).
- Replanteo del eje del proyecto entre abscisas K3+500 a K4+700 abscisando cada 20 m
- Inicio de actividades para estabilización talud localizado entre abscisas: K9+650 a K9+750 L.I.
- Se continuó con actividades de excavación manual en material común, instalación de malla electrosoldada, encofrado y vaciado de concreto clase E para canales de corona en talud K10+000, se avanzó 42 m
- Perforación para instalación de piezómetro en corona de talud K10+000 continúa con profundidad de avance:16.0 m, sin actividad por fallas mecánicas.
- Perforación para instalación de piezómetro en K9+982 área intermedia de la terraza intermedia, Profundidad de avance: 16,0 m
- Se realiza inyección de lechada para anclajes pasivos línea 9 del talud inferior K10+000 L.I, se avanza 5 anclajes al 100%, se continúa con perforación para anclajes activos en líneas 8 y 10, en línea 8 en punto de perforación se encamisa 10 m, se llega a profundidad final de 35 m pero no se logra instalar cable

toron por problemas de derrumbe interno; en línea 10 se avanza en punto de perforación hasta 18 m.

- Se continúa con explanación parcial entre abscisas K10+520 a K10+550, se verifica con topografía nuevo diseño para estabilización de talud
- Se inicia actividad de perforación y sondeo en el ST1 K10+625 L.I profundidad de avance: 18.0 m
- La comisión de topografía de JOYCO efectuó terrazas para monumentar mojones de poligonal avanzando hasta la abscisa K11+300
- Con buldozer se conforma material en ZODME Guaduales.

"Por parte de la Interventoría se realizaron las siguientes actividades:

- La Interventoría mediante comunicado Putumayo04-1039-22 del 05 de mayo de 2022, le transmitió al Contratista las observaciones sobre las propuestas económicas para el ajuste de la información geográfica y cartográfica del ICA No. 6, ICA No. 7, ICA No. 8 e ICA No. 9 según el modelo de datos de almacenamiento geográfico GDB de la Resolución 2182 de 2016.
- Seguimiento a las medidas de manejo ambiental implementadas en el K9+920 al K10+030 donde se lleva a cabo la estabilización del talud mediante anclajes activos y pasivos en terraza inferior.
- Seguimiento a las medidas de contingencia implementadas para contener la caída de material del talud del K10+518"

"Por parte del Contratista se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó inspección de las actividades de disposición de material en la Zodme Guaduales
- Se realizó la recolección de residuos sólidos ordinarios o comunes en los frentes de obra
- Se realizó el mantenimiento de baños portátiles por parte de YES SERVICE"
- El 04 de mayo del presente, se hace envío mediante correo electrónico de los informes prediales mensuales de los meses marzo y abril de 2022 a la gestora predial técnica para el proyecto.
- * El contratista hace recorrido en campo con el señor Carlos Córdoba representante del predio 001 en aras de verificar el inventario de especies realizado en el cultivo de los aguacates y solicitar permiso para el ingreso y paso de equipos de perforación para estudio de suelos en el predio.
- El contratista realizó visita al señor Carlos Narváez, en aras de solicitar permiso para el ingreso y paso de equipos de perforación para estudio de suelos y para recepcionar documentos y la firma de los permisos de intervención del predio ubicado junto al camino de acceso a la escuela Campucana, necesario para la adecuación del camino.

- Se realizó una visita conjunta interventoría-contratista-propietario, al predio correspondiente al expediente 314D, ubicado en el K03+115 MD, en aras de verificar las afectaciones reportadas por el señor Abel Saúl Ávila, propietario en el derecho de petición INVIAS SMC-GGPT 14292 del 16 de marzo de 2022, correspondientes a la construcción de un disipador en concreto.

- El contratista realizó visita a la construcción de un portón dentro del derecho de vía, ubicado en el K4+120 aproximadamente, con el fin de informar al propietario sobre la no-legalidad de la misma. Se hará seguimiento al caso pues no fue posible contactarlo.

- El contratista realizó visita al señor Edson Arnaldo Cuevas, en aras de realizar recorrido en el predio k10+150 MD para solicitud de la firma del permiso de intervención y para el paso de equipos de perforación para el estudio de suelos.

- Se está en labores de solicitud de documentación a Notarías y ORIP para completar la información necesaria para identificación predial.

- El día 05 de mayo de 2022, se solicita al contratista dar cumplimiento con el artículo 62 del Decreto 1295 de 1994, el cual establece para el empleador la obligatoriedad de reportar todo accidente de trabajo o enfermedad laboral que ocurra en una empresa o actividad económica, dentro de los dos días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente.

- El día 06 de mayo de 2022, se realiza seguimiento a los planes de acción de mejora mediante señalización de las áreas y senderos peatonales, delimitando así los puntos seguros de acceso y trabajo. Igualmente acatando la solicitud de interventoría se realiza sendero peatonal en el k 10 + 000

- El día 09 de mayo de 2022, en inspección y seguimiento de Elementos de Protección Personal se evidencio la falta de protección auditiva tipo copa en actividades con martillo demoledor en el km 10 + 000 corona de talud superior, contratista toma medidas de control y prevención y entrega los respectivos EPP

- El día 10 de mayo de 2022, se verifico el cumplimiento a las medidas de control presentados en los Análisis de Riesgo por actividad y acompañamiento del responsable del área SST contratista

- El día 10 de mayo de 2022, se evidencio la instalación de puntos ecológicos con su debida clasificación de colores, de acuerdo a la normatividad vigente para realizar la disposición final de residuos sólidos y cumplir con un manejo adecuado.

- El día 10 de mayo de 2022, se participó en capacitación virtual de Higiene Postural

- El día 10 de mayo de 2022, se verifica el cumplimiento al programa de prevención y protección contra caídas de alturas mediante certificación de puntos de anclaje y líneas de vida, formato

inspección de EPP, formato lista de chequeo para trabajo en alturas y permiso de tareas de alto riesgo

- Limpieza de alcantarillas y obras existentes en sectores 4 y 5: K2+584, K10+030
- Se realizó conformación de calzada entre abscisas K3+900-K7+350
- Explanación e instalación de afirmado vía veredal de acceso a escuela Campucana avanza hasta K0+500, se presenta pérdida de banca entre abscisas K0+460 a K0+480 impidiendo paso para continuar explanación.
- Se continúa actividades para estabilización talud localizado entre abscisas: K9+650 a K9+750 L.I, se realiza instalación de concreto lanzado con fibra en corona del talud para protección del área explanada.
- Se continuó con actividades de excavación manual en material común, instalación de malla electrosoldada, encofrado y vaciado de concreto clase E para canales de corona en talud K10+000, se avanzó 22,70 m en margen derecha del talud.
- Se realiza limpieza y descolmatación de disipador descole, se realiza excavación manual en material común con presencia de algunas rocas mayores a 20", actividad para construcción de canal que conectará a esta misma obra (encole) y captar las aguas de escorrentía de la zanja de coronación y cunetas de terrazas del K10+000, en el lado derecho del talud.

- Perforación para instalación de piezómetro en corona de talud K10+000 llega hasta profundidad de 26.0 m, pero al sacar tubería se presenta colapso interno, se vuelve a verificar profundidad y se llega hasta 23.5 m.
- Perforación para instalación de piezómetro en K9+982 área intermedia de la terraza intermedia, Profundidad de reporte final: 18.5 m, se espera soporte técnico del contratista de obra el cual sustente este reporte puesto que en diseño se contempla profundidad de 20.0 m.

- Se realiza inyección de lechada para anclajes pasivos línea 9 del talud inferior K10+000 L.I, se avanza 3 anclajes al 100%, no se continúan con actividades de perforación para anclajes activos en líneas 8 y 10 por fallas mecánicas
- Se continúa con explanación parcial entre abscisas K10+520 a K10+560, carreteable para acceder a corona de talud
- Perforación y sondeo en el ST1 K10+625 L.I profundidad final: 30.0 m, se traslada equipo a ST3 K10+680
- Con buldozer se conforma material en ZODME Guaduales.
- Se ha brindado atención continua a las personas que asisten de manera presencial a la oficina SAU, como también a las personas que solicitan información a través de la línea telefónica habilitada por parte del Consorcio CM Putumayo.

- Se elaboraron comunicados relacionados con la gestión social, los cuales se enviaron al contratista, a SS INVIAS y a veeduría ciudadana.

- Se revisaron los buzones de sugerencias instalados en cada una de las veredas del AID, no se encontraron PQRS en este medio.

- Inducción socio ambiental dirigida a los nuevos colaboradores.

- Convocatoria a la comunidad de las veredas del AID, a través de carteleras informativas y perifoneo invitando a capacitación en resolución de conflictos con el Personero Municipal, a realizarse el día 17 de mayo en el salón comunal de la Vereda San Antonio.

- Mesa de trabajo contratista e interventoría, para ajustes a informe mensual N. 10.

- Instalación de carteleras informativas en las veredas de Guaduales, San Antonio y Campucana relacionada con invitación a capacitación en moto destrezas.

- Se llevó a cabo la actividad del Aula en la Obra con los estudiantes de Ingeniería Civil y Ambiental del Instituto Tecnológico del Putumayo. La actividad se llevó a cabo el día 12 de mayo, se contó con el acompañamiento de profesionales de INVIAS Territorial Putumayo, Contratista e Interventoría.

- Visita técnica, predial, social a predio ubicado en el K3+298 para dar respuesta a derecho de petición interpuesto el día 5 de mayo 2022 por Amparo Vallejo y otros, frente a la solicitud de adecuación del acceso k 3+298 y el manejo de las aguas por el descole de la alcantarilla ubicada en el kilómetro 3+357. Por parte del área técnica se revisará la factibilidad de la solicitud.

- Se realizó la instalación de un buzón de sugerencias en la Personería Municipal.

- Se realizó el día 14 de mayo 2022, acompañamiento por parte de Interventoría y contratista a INVIAS Territorial Putumayo, a reunión con el nuevo comité de veeduría, en atención a compromiso adquirido en reunión el 30 de abril 2022 y en la cual se estableció cronograma para las diferentes mesas temáticas.

- El día 17 de mayo de 2022, se programó capacitación en resolución de conflictos dirigida a la comunidad en general, en la cual se invitó al personero municipal como capacitador, sin embargo, no se presentaron asistentes a la capacitación. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Antonio, firmó el acta de la reunión.

"**Por parte de la Interventoría se realizaron las siguientes actividades:**

- Revisión del informe de la gestión ambiental del mes de abril de 2022 y la remisión de las observaciones al Contratista.
- Revisión del informe de empalme del balance de la gestión ambiental del contrato 964 de 2021
- Revisión de la información técnica y jurídica remitida por el Contratista para la solicitud de desistimiento del trámite de modificación de la licencia ambiental Resolución 2170 de 2008 iniciado mediante Auto 4313 de 2015 y para la solicitud de desistimiento del trámite de modificación del permiso de sustracción de reserva forestal.
- Seguimiento a las medidas de manejo ambiental implementadas en el K9+920 al K10+030 donde se lleva a cabo la estabilización del talud mediante anclajes activos y pasivos en terraza inferior.
- Seguimiento a las medidas de contingencia implementadas para contener la caída de material del talud del K10+518"

"Por parte del Contratista se realizaron las siguientes actividades:

- Capacitaciones en los frentes de obra sobre el manejo integral de residuos sólidos MIRS
- Se realizó inspección de las actividades de disposición de material en la Zodme Guaduales
- Se realizó la recolección de residuos sólidos ordinarios o comunes en los frentes de obra
- Se realizó el mantenimiento de baños portátiles por parte de YES SERVICE
- Visita periódica al vivero temporal para verificar el estado en que se encuentran las especies rescatadas
- Tala y repique de material vegetal del K10+520 al K10+600 "

Social

- El día 12 de mayo de 2022, contratista da cumplimiento al artículo 62 del Decreto 1295 de 1994, el cual establece para el empleador la obligatoriedad de reportar todo accidente de trabajo. Presenta la respectiva investigación completa del AT, FURAT, plan de acción y reunión de lecciones aprendidas acatando la resolución 1401 de 2007.

- El día 12 de mayo de 2022, contratista presenta documentación de los vehículos placas TFP105 y SVP247 contratados para el trasporte de los estudiantes para la visita programada en este día. Los documentos se encuentran en cumplimiento a la documentación requerida, así mismo la inspección preventiva de kit de carreteras y primeros auxilios.

- El día 12 de mayo de 2022, se verifica la implementación de señalización del Plan de Emergencia en las diferentes áreas de trabajo, identificación de rutas de evacuación y puntos de encuentro.

- El día 12 de mayo de 2022, se evidencio la instalación de señalización de sendero peatonal, cumplimiento a los estándares de trabajo en alturas, uso obligatorio de los EPP, prevención caída de material y prohibido el ingreso de personal no autorizado

- El día 14 de mayo de 2022, se evidencia al contratista realizar inspección de botiquín de primeros auxilios y diligencia el respectivo formato en ejecución del SG-SST

- El día 16 de mayo de 2022, se verifico el cumplimiento a las medidas de control presentados en los Análisis de Riesgo por actividad y acompañamiento del responsable del área SST contratista en actividades de movilización de maquinaria y equipos en pendiente y colocación de concreto lanzado.

- El día 16 de mayo de 2022, se verifica el cumplimiento al programa de prevención y protección contra caídas de alturas mediante certificación de puntos de anclaje y líneas de vida, formato inspección de EPP, formato lista de chequeo para trabajo en alturas y permiso de tareas de alto riesgo

- los días 16 y 17 de mayo de 2022, se evidencia ingreso de personal de Construcciones el Cóndor S.A, y se verifica las respectivas afiliaciones a seguridad social, procedimiento de inducción al personal y socialización de las políticas del SG-SST.

- Durante la semana, se da cumplimiento a la resolución 652 de 2012 del Min del Trabajo, el cual establece la conformación del Comité de Convivencia Laboral y en ejecución del SG-SST de la interventoría.

- Durante la semana, se continua con el seguimiento a charlas SST diarias, contratista realiza pausas activas en jornada laboral acatando recomendación de interventoría y se continua con la supervisión y vigilancia en actividades de exposición a riesgos.

- Durante la semana, se realiza inspección y seguimiento diario a los Elementos de Protección Personal verificando el cumplimiento a la Resolución 2400 de 1979 artículo 176, contratista realiza entrega y reposición de EPP

PREDIAL

- "El contratista recepcionó oficio expedido por la Agencia Nacional De Tierras, mediante el cual menciona que no se reporta ningún proceso de adjudicación ni trámite pendiente que a la fecha se encuentre en curso en esta entidad para adquirir predios baldíos, en la cual se relacionó los predios que se tiene identificados hasta el momento.

- -El 04 de mayo del presente, se hace envío mediante correo electrónico de los informes prediales mensuales de los meses marzo y abril de 2022 a la gestora predial técnica para el proyecto.

- El contratista realizó visita al señor Carlos Narváez, propietario de los predios 002-T3- CMMVSFM y 004-T3- CMMVSFM hasta el K12+740 MI en aras de identificar los linderos de sus predios frente al proyecto, entre otros aspectos necesarios para el proceso predial.

- El contratista realizó visita al predio ubicado en el K8+520 MD, aproximadamente, en aras de socializar al señor JUSTO PASTOR MARTINEZ, que no se pueden seguir realizando mejoras a la construcción ubicada dentro del derecho de vía y menos cuando el predio ya le fue adquirido por INVIAS.

- El contratista realizó visita a la señora AURA NARVÁEZ, en aras de recepcionar documentos y para la obtención de la firma del permiso de intervención del predio ubicado junto al camino de acceso a la escuela Campucana, necesario para la adecuación del camino.

- El contratista atendió en oficina al señor CARLOS CÓRDOBA propietario del predio 001-T3-CMMVSFM, en aras de atender sus dudas e inquietudes respecto al proceso de la gestión predial y de socializar el avance de este.bicado en el K4+120 aproximadamente, con el fin de informar al propietario sobre la no-legalidad de la misma. Se hará seguimiento al caso pues no fue posible contactarlo.

- El contratista realizó visita al señor ROBERTO CUESVAS representante de los propietarios del predio 260- T4-CMMVSFM, en aras de solicitar permiso de intervención para la construcción de la zanja de coronación en el K10+020MI aproximadamente, producto de la visita se obtuvo la firma del mismo.

- El contratista continúa con la atención en oficina, a los diferentes propietarios en aras de atender sus dudas e inquietudes respecto a la gestión predial.

- El contratista continúa gestionando ante las diferentes entidades, copia de las resoluciones de adjudicación de baldíos, la expedición de copias de escrituras públicas Publicas, entre otros documentos necesarios para la elaboración de las fichas prediales, diagnósticos jurídicos y/o estudios de títulos según corresponda para cada predio.

- El contratista obtuvo y entrega el permiso de intervención para el expediente 260 I T4 CMMVSFM, el cual se remitirá a INVIAS para su correspondiente gestión.

- Se hizo revisión de la información predial contenida en el informe de empalme entregado por el contratista, emitiendo las observaciones pertinentes para su ajuste."

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA # 1	 EXPLANACIÓN Y AFIRMADO VÍA VEREDAL CAMPUCANA HASTA K0+500	 EXPLANACIÓN K10+518-K10+550	 INYECCIÓN LECHADA ANCLAJES PASIVOS EN TALUD INFERIOR K10+000	 CUNETAS EN CONCRETO CORONA TALUD K10+000	 CORTE DE TALUD EN EL K9+680 L.I
SEMANA # 2	 DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL AULA A LA OBRA CON ESTUDIANTES DEL ITP	 EXPLANACIÓN K10+518-K10+560	 INYECCIÓN LECHADA ANCLAJES PASIVOS EN TALUD INFERIOR K10+000	 PERFORACIÓN Y SONDEO ST1 K10+625	 K9+650 M.I - CORTE DE TALUD
SEMANA # 3	 REMOCIÓN DERRUMBE PR 87+950 ACTUAL VÍA SAN FRANCISCO - MOCOA RUTA 1003.		 REMOCIÓN DERRUMBE PR 84+900 ACTUAL VÍA SAN FRANCISCO - MOCOA RUTA 1003.		 REMOCIÓN DERRUMBE PR 72+400 ACTUAL VÍA SAN FRANCISCO - MOCOA. RUTA 1003.
SEMANA # 4	 K5+761/828: NIVELACIÓN PARA CHEQUEO DE LOS PUNTOS DE CONTROL PUENTE NO. 6		 REMOCIÓN DERRUMBE PR 72+400 CORREDOR ACTUAL RUTA 1003		 REMOCIÓN DERRUMBE PR 76+400 CORREDOR ACTUAL RUTA 1003

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO.

- Se reviso informe mensual No.11 correspondiente al mes de mayo otorgado por la Interventoría CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO, según la lista de chequeo.
- Se reviso acta de obra No.11 del contrato 1111 del 2021, con sus respectivos soportes.
- Se reviso acta de costos No.10 del contrato 1111 del 2021, correspondiente al mes de mayo con sus respectivos soportes e informes.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

_____

José Ricardo Burbano Bárcenas
Director INVIAS Territorial Putumayo