Risaralda/Caldas, 07 de septiembre de 2024

Doctor
Diego Mauricio Echeverry Chica
Supervisor Interno – Secretaria de Cultura Departamento de Caldas
Convenio N *24052024-0852*

ASUNTO: INFORME N 01 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 24052024-0852 Y SOLICITUD DE PRORROGA AL CONVENIO.

Cordial saludo,

Yo, **Alejandro Betancur Morales**, actuando en mi calidad de represente legal del Municipio de Risaralda/Caldas, de manera atenta, informo las actividades realizadas producto de la ejecución del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO *N 24052024-0852:***

INFORME EJECUCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO *N 24052024-0852*

OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS CON EL FIN DE REALIZAR PRIMEROS AUXILIOS CENTRO CULTURAL ANGASKA MUNICIPIO DE RISARALDA".*
CLASE DE CONTRATACIÓN	Convenio Interadministrativo
CONVENIANTE	**MUNICIPIO DE RISARALDA**
NIT:	800095461-1
INICIACION:	06 de junio de 2024
TERMINACIÓN:	05 de octubre de 2024
VALOR INICIAL:	$ 80.000.000
VALOR ADICIÓN:	$ 0
VALOR TOTAL:	$ 80.000.000

El Departamento de Caldas y el **MUNICIPIO DE RISARALDA/CALDAS** suscribieron el 24 de mayo de 2024, el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N *24052024-0852*** que tiene por objeto: *"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS CON EL FIN DE REALIZAR PRIMEROS AUXILIOS CENTRO CULTURAL ANGASKA MUNICIPIO DE RISARALDA".*

Como producto de la ejecución del convenio se realizaron las siguientes actividades;

a) El municipio adelantó la incorporación al presupuesto municipal de ingresos y gastos los recursos aportados por el Departamento de Caldas. Permitiendo

así la emisión del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal de acuerdo a los recursos aportados por el Departamento.

Aportes	CDP N°	Rubro	Valor CDP
Municipio	766	2.3.2.02.02.005.04 y 2.3.2.02.02.005.09	$30.000.000
Departamento	936	2.3.2.02.02.005.14	$50.000.000

b) De acuerdo a las obligaciones específicas del convenio, le corresponde al municipio adelantar los procesos de contratación de las obras y celebrar los respectivos contrato siguiendo el procedimiento que corresponda a la modalidad de selección según lo dispuesto en la ley 80 de 1193, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y demás que apliquen o modifiquen.

c) El municipio de Risaralda/Caldas, dando cumplimiento a las obligaciones contraídas en el citado Convenio, publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública "SECOP" el siguiente proceso de selección con la finalidad de contratar las obras objeto del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N *24052024-0852*:**

Selección Abreviada de Menor Cuantía N SAMC-005-2024 que tiene por objeto : "***EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A EJECUTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO CULTURAL ANGASKA PROPIEDAD DE RISARALDA CALDAS***" por valor de *OCHENTA MILLONES DE PESOS M CTE ($ 80.000.000)*.

Enlace web SECOP 1:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-11-14108934&g-recaptcha-response=03AFcWeA4GUVL7yrZ9x76O5Viqoy0PFylKkmdQEaP7Vkdfu1-szg1BnTQF6q0ud25BHokUnV30Enfx5haH51f1f4dxbamQDv9bq2SOknBYSGzrxX_SbY_V79orxYYt_orgSjMm2q91m-QDM7yrVuvBl6_Da6sYhSpsEG0XAVbTjEvbvZisVWM66sin2LB9-v2pOVBABvg77IJGyk93sqQ-XFdGMwKW1ve9rONKI4_73rdfPbm396HqNrPVFKXqMgjLhHNJ0lsAHk4bu5PMK_wH0VFJFqCdQkFSoKodJe3n_KQjLYIuyh5FYVXBSjeQ_ziXteZVhzO2zHL9Jr2xDK3RMBmuekkjZOMXXW44JXldBdKC032gb990o-WtG8Y5G9HziVTv1CjodbOTOuWxyUHo1MgtxiOMunf39FJMujl9291L1noWhsUk8M_kanto-tAQjcwSNHDyQZ5et3z7wwVQc1i009_H6ratR8TcWHWW4OpdJwNwE3OGveNabCWVwWm1ULiwpOwkYzOsymle7P7dmi3vWpBewjxtK822Te6VyndkHR1HEkfUKOuQSd4XdoyQO4P4hRHwcw0yeQBaN-TOQwYsz_Bg7VVp06UwUllNxmAb4C0sfFaR0oQ7xFo2i65Uh2lPzZ8aTY61lqNZ00

hEKo4yAxx9BVEGkRPpJjpeJJFloNNNdN3-130pHZLfhuEk3GWJo7rSU02vrkAgutdDdHpcwfd1Nx_PsD54vjlm8uUdoV7YvW1PQL8MKQefiNoums7iMwJ3oCl4qBe1E50ibJmSgEHSlkov3dPm2KCm9pmsGW_L0km8AHqy3d3dA_6U2A-RVdlfwOMjcdYYwlhiopQ5J08MSYr35tJWRUlDvipO-V7V6e7FMho

N CONSTANCIA SECOP: =24-11-14108934

d) Como producto del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-005-2024 se suscribió el contrato de obra pública N SAMC-005-2024 con el Ingeniero **SANTIAGO LOAIZA CARDONA** identificado con C.C. 1.053.830.933, por valor de **SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO M/CTEPESOS M CTE ($79.884.354).**

Información del contrato de Obra Pública SAMC-005-2024 suscrito como producto de la ejecución del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N *24052024-0852:***

Contratista	SANTIAGO LOAIZA CARDONA
C.C.	1.053.830.933
Clase de Contratación:	Contrato de Obra Pública
No COntrato	SAMC-005-2024
Objeto	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A EJECUTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO CULTURAL ANGASKA PROPIEDAD DE RISARALDA CALDAS.
Valor Contratado	**$ 79.884.354**
Articulo Presupuestal	2.3.2.02.02.005.04 , 2.3.2.02.02.005.09 , 2.3.2.02.02.005.14
Fecha del Contrato	27 de agosto de 2024.
No Póliza	55-44-101055803 ; 55-40-101021577

CONTROL DE POLÍZAS CONTRATO DE OBRA SAMC -005-2024					
GARANTIA	**ASEGURA**	**N° POLIZA**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
			DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	**Seguros del estado**	**60-44-101012862**	**27/08/2024**	**28/02/2025**	**$15.976.870,80**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	**Seguros del estado**	**60-44-101012862**	**27/08/2024**	**28/10/2027**	**$3.994.217,70**

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Seguros del estado	60-44-101012862	Si ampara 5 años		$23.965.306,20
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	Seguros del estado	60-40-101005995	27/08/2024	28/11/2024	$260.000.000

CANTIDADES CONTRATADAS:

CAPITULO	Ítem	Descripción Actividades	Unidad	Cantidad
1. PAÑETES	1,1	MORTERO 1:4 APLICADO EN TERMINADO CHAMPIADO	m2	11,88
2. PINTURAS Y ACABADOS	2,1	PINTURA CORAZA TIPO 1 PARA EXTERIORES	m2	211,29
	2,2	PINTURA VINILO TIPO 1 PARA INTERIORES 3 MANOS	m2	75,89
	2,3	PINTURA EN ACEITE PARA PUERTAS Y VENTANAS DE 0 A 5 METROS DEL PISO	m2	11,52
	2,4	PINTURA ACEITE	ml	150,50
3. RECUBRIMIENTOS	3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAPE TIPO GRES	UND	34,00
4. MADERAS	4,1	RECUPERACIÓN DE GUADUAS DETERIORADAS POR HONGO Y QUEMADURAS POR EL SOL. INCLUYE LIJADO DE BARNIZ EXISTENTE, INMUNIZACIÓN, RESANE DE GRIETAS Y PINTURA EN BARNIZ	ml	810,88
	4,2	SUSTITUCION DE GUADUA EN MAL ESTADO (INCLUYE TRATAMIENTO)	ml	7,10
	4,3	RESTAURACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA	m2	17,98
5. CUBIERTA	5,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANAL METALICA TIPO PECHO PALOMA. INCLUYEE ANTICORROSIVO Y ESMALTE Y DEMAS ELEMENTOS DE FIJACION	ml	12,20
	5,2	RECORRIDO DE CUBIERTA	m2	133,68
	5,3	DESMONTE, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA POLICARBONATO DE 6MM	m2	66,50
	5,4	DESMONTE, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA POLICARBONATO	m2	12,00
	5,5	REPARACION PERFIL METALICO EXISTENTE	UND	2,00
	5,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC DE 3"	ml	18,00

6. ESTRUCTURAS EN CONCRETO	6,1	CONCRETO CICLOPEO	m3	2,25
7. INSTALACIONES	7,1	SUMINISTRO CHAPA DE BOLA PARA PUERTA EN MADERA	UND	10,00
	7,2	SUMINISTRO DE CHAPA DE SEGURIDAD	UND	1,00
8. CERRAMIENTO	8,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ESLABONADA DE 2" (INCLUYE CONCERTINA)	m2	3,94
	8,2	SUMINISTRO E INSTALACION REJA METALICA EN PERFIL DE 1" X 1" CALIBRE 18 SEPARACION CADA 15CM	m2	3,44
9. INSTALACIONES SANITARIAS	9,1	REPARACION INSTALACIONES SANITARIAS EXISTENTES	GLB	5,00
10. INSTALACIONES HIDRAULICAS	10,1	REPARACION INSTALACIONES HIDRAULICAS EXISTENTES	GLB	5,00
11. INSTALACIONES ELECTRICAS	11,1	REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES	GLB	5,00
	11,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED LINEAL 40 W	UND	1,00
	11,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REFLECTOR 400 W CON FOTO SENSOR	UND	3,00

CONCLUSIONES:

- El municipio de Risaralda/Caldas viene cumpliendo con las obligaciones contraídas en el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N *24052024-0852*.**
- El tiempo restante de ejecución del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N *197-2020*** No es suficiente para los términos de ejecución del contrato de obra pública y liquidación del **CONVENIO.**

SOLICITUD:

Se solicita estudiar la posibilidad de prorrogar el plazo de ejecución del convenio, por el término de 02 meses, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente establecido; es decir, del 6 de octubre de 2024 al 5 de diciembre de 2024, tiempo en el cual se finalizaran las obras contratadas y se realizará la liquidación del convenio y de los contratos derivados y de esta manera cumplir a satisfacción los compromisos adquiridos en el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N *24052024-0852*** y cerrar el convenio en debida forma dentro de la presente vigencia fiscal.

Quedo atento a una pronta respuesta.

Se Anexa:

- *CDP Departamento*
- *CDP Municipio*
- *Contrato de obra publica*
- *Pólizas*

Atentamente,

Alejandro Betancur Morales
Alcalde Municipal
Risaralda Caldas

Calle 5 N° 2 - 01 Palacio Municipal
Email: secplaneacion@risaralda-caldas.gov.co
www.risaralda-caldas.gov.co
NIT. 800095461-1