Ingeniero:
CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
ASESOR DIRECCIÓN GENERAL
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. CONTRATO 964 DE 2021. VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de AGOSTO del 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1624 del 22 de junio de 2021

Respetados Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CORREDOR VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA TRAMO 3. FRENTE MOCOA

LONGITUD DEL CORREDOR: 12.5 Km (aproximado). punto de inicio tiene el k33+480 hasta la conexión con el Tramo 2 (Frente San Francisco)

1. CONTRATO DE 964 DE 2021

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	964 de 2021		
CONTRATISTA:	**CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.**	**NIT:**	**890.922.447-4**
INTEGRANTES:	**CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. CON NIT. 890.922.447-4 (100%)**		
OBJETO:	**Modulo No. 02** "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
FECHA DE INICIO:	El 02 de julio de 2021	**No. de Oficio (Licitación)**	LP-DT-062-2020.
VALOR INICIAL:	$ 541,389,953,817.00 Incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		

ADICIÓN 1:	$ 0
ADICIÓN 2:	$ 0
ADICIÓN 3:	$ 0
VALOR ACTUAL:	$ 541,389,953,817.00 Incluido IVA.
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	Ciento Catorce (114) meses.
TOTAL, PRÓRROGAS:	$ 0
PRÓRROGA 1:	$ 0
PRÓRROGA N:	$ 0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
416021	2021	54	C-2401-0600-123	27.049.209.066,00	26.336.815.265

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No.1	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Recibo Parcial de Obra No.2	$ 139.260.000	$ 26.459.400	$ 165.719.400
Acta de Recibo Parcial de Obra No.3	$ 69.630.000	$ 13.229.700	$ 82.859.700
Acta de Recibo Parcial de Obra No.4	$ 69.630.000	$ 13.229.700	$ 82.859.700
Acta de Recibo Parcial de Obra No.5	$ 69.630.000	$ 13.229.700	$ 82.859.700
Acta de Ajuste Parcial de Obra No. 6	$139.260.000	$ 26.459.400	$ 1 65.719.400
Acta de Ajuste Parcial de Obra No. 6	$55.859.945	$ 408.207	$ 5 6.268.152
Acta de Ajuste provisional No. 6	$462.683	$ 3.381	$ 4 66.064
Acta de Ajuste Definitiva No No.6	$365.400	$ 2.670	$ 3 68.070
Acta de Recibo Parcial de Obra No.7	$75.092.930	$ 548.756	$ 7 5.641.686
Acta de Ajuste Definitiva No No.7	$1.348.382	$ 9.854	$ 1.358.236
Acta de Recibo Parcial de Obra No.8	$73.339.890	$ 535.945	$ 7 3.875.835
Acta de Ajuste Definitiva No No.8	$1 .395.866	$ 1 0.201	$ 1.406.067
Acta de Recibo Parcial de Obra No.9	$225.834.892	$ 1.650.332	$ 227.485.224
Acta de Ajuste Definitiva No No.9	$ 3 .042.588	$ 22.234	$ 3.064.822
Acta de Recibo Parcial de Obra No.10	$ 285.079.790	$ 2.083.275	$ 2 87.163.065
Acta de Ajuste Definitiva No No.10	$ 4.402.488	$ 32.172	$ 4.434.660
Acta de Recibo Parcial de Obra No.11	$ 312.817.389	$ 2.273.608	$ 315.090.997
Acta de Ajuste Definitiva No No.11	$ 5.475.323	$ 40.012	$ 5.515.335
Acta de Recibo Parcial de Obra No.12	$ 684.521.446	$ 5.002.272	$ 689.523.718

Acta de Ajuste Definitiva No No.12	$ 18.263.826	$ 133.466	$ 18.397.292
Acta de Recibo Parcial de Obra No.13	$ 748.072.545	$ 5.347.278	$ 753.419.823
Acta de Ajuste Definitiva No No.13	$ 24.344.468	$ 177.902	$ 24.522.370
Acta de Recibo Parcial de Obra No.14	$ 1.718.250.334	$ 12.556.445	$ 1.730.806.779

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 14 de fecha del 1 al 31, para el periodo de agosto, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**$** 483.413.463.218,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**$** 17.395.709.927,59	3,60 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**$** 2.960.560.847,00	0,61%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños	**$** 580.017.900,00	2,61%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$** 3.540.578.747,00	0,65%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: **2,92%** (corte 31 de agosto 2022) $17.395.709.927,59
% Básico ejecutado acumulado: **0,43%** (corte 31 de agosto 2022) $2.960.560.847,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Acta No. 2 del 25 de julio del 2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
EG-1	EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE ENSAYOS DE LABORATORIO)	m	13000	$ 485.568,00
630.5.1 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC O-22	m	4000	$ 108.597,00
630.6.1 P	SUMINISTRO Y ADICIÓN DE FIBRA SINTÉTICA PARA CONCRETO	kg	10735	$ 44.414,00
673.1.1 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODREN VIAL	m	334	$ 58.370,00
673.1.2 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODREN PLANAR	m2	1840	$ 54.375,00
810.4.1 P	CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA DE PROTECCIÓN	m	386	$ 356.696,00
230.1.1 P	MEJORAMIENTO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	21996	$ 81.806,00
623.13.1 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INCLINÓMETRO	m	290	$ 1.045.483,00
623.13.2 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZÓMETRO	m	290	$ 902.266,00
623.13.3 P	CAMPAÑA DE MONITOREO INCLUYE INFORME	und	78	$ 8.163.362,00
623.13.4 P	PRUEBA DE CARGA PARA ANCLAJES ACTIVOS EXISTENTES	und	51	$ 6.352.490,00
810.4.2P	CONSTRUCCIÓN DE TRINCHOS EN SACO SUELO H=1,50M	m	350	$ 103.283,00
621.1.7P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO CLASE FC=28 MPA DE DIAMETRO 2,5M (INLCUYE EXCAVACIONES, Y NO INLCUYE ACERO DE REFUERZO)	m	300	$ 8.938.905,00
6.23.1.6 P	POSICIONAMIENTO DE ZAPATA PARA ANCLAJE SOBRE TALUD	Und	300	$ 443.357,00

623.1.4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS AUTOPERFORANTES R38	m	15400	$ 399.776,00
630.4.2P	CONCRETO LANZADO 4000 PSI PREPARADO CON AUTOHORMIGONERA	m3	1825	$ 1.790.036,00
630.4.3P	CONCRETO LANZADO 4000 PSI (INC ADITIVOS)	m3	3578	$ 1.138.367,00
674.1P	DRENES HORIZONTALES 2" DE LONGITUD VARIABLE	m	3420	$ 173.720,00
630.4.15.1 P	SELLO DE JUNTAS OBRAS DE ARTE (INC SELLADOR, CORDÓN E ICOPOR)	m	1000	$ 220.201,00
623.13.5 P	SUMINISTRO Y APLICACIÓN EPÓXICO PARA ANCLAJES	kg	240	$ 176.046,00
630.5.2 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC O-15	m	1000	$ 100.015,00
640,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	kg	4920	$ 7.614,00
630.4.15.2 P	JUNTA DE DILATACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EN POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD E = 3 cm	m2	237	$ 48.285,00
623.1.5P	ENCAMISADO PARA PERFORACIÒN DE ANCLAJES ACTIVOS	m	4333	$ 92.507,00

Nota: En el periodo de agosto se encuentra en trámite de aprobación la siguiente relación de APUs de ítems complementarios del mes de julio, para recolección de información de campo mediante exploración geotécnica para reingeniería de sector 3, así como para actividades propuestas en diseños de estabilización y estructuras.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
11 de enero del 2021	Acta #1
25 de julio del 2022	Acta #2

En el periodo de agosto de 2022, se encuentra en trámite de aprobación el Acta de modificación de cantidades de obra No.2.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
25 de julio del 2022	No. 3	En tramite

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/10/2021	1	Modificación plazo etapa de pre-construcción	Aprobada, se tramitó el acta de modificación N° 1, actualmente se encuentra aprobada entre las partes

Nota: Es el periodo de agosto No se tramitaron adiciones, prorrogas y / o modificaciones.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO CEDENTE

CONTROL DE GARANTÍAS NACIONAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$18.945.395.382	400033823	13/05/2021	Hasta la Liquidación del Contrato
Buen Manejo Anticipo	$ 0	Que mediante Memorando DO-GTE 45168 de fecha 25 de junio de 2021 la unidad ejecutora de Grupo de Túneles Estratégicos expresó: *"Nos permitimos informar que el CONSORCIO CM PUTUMAYO nosolicitará anticipo y por este motivo la póliza de cumplimiento se emite sin este amparo".*		

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 37.890.790.764	400033823	13/05/2021	31/12/2028
Calidad de Estudios y Diseños	$ 497.158.200	400033823	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 56.836.186.145	400033823	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Se realiza Cesión de Contrato, con fecha de aprobación 27 de abril-22 a CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. Garantías aprobadas mediante Acta en plataforma SECOP II el día 22 de Julio de 2022.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$9.472.697.691	400033824	13/05/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	977 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO	**NIT:**	901.476.351-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	HMV INGENIEROS LTDA Nit 860.000.656-1 (40%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S Nit 901.174.437-1, (30%) GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S Nit 901.184.484-9 (30%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO		
FECHA DE INICIO:	Dos (02) de Julio de 2021.	**No. de Oficio (Licitación)**	CMA-DT-187-2020
VALOR INICIAL:	47.999.892.900 incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 0		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 238.251.141,84 (periodo mes de junio 2022)		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 736.280.214,52 (periodo mes de junio2022)		
PLAZO INICIAL:	114 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	$ 0		
PRÓRROGA 1:	$ 0		
PRÓRROGA N:	$ 0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO 2030		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	PRINCIPAL	$ 2.389.892.900	
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	PRINCIPAL	$ 10.000.000	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 336.515.965	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 5.333.333,00	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 916.631.534	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 341.519.168	
2022	206022	C-2401-0600-123-0-2401008-02	20	Nación	PRINCIPAL	3.000.000.000	$ 2.656.278.257,97
TOTAL						**$ 6.999.892.900**	

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1 julio 2021	$ 55.775.509	$ 10.597.346,71	$ 66.372.855,71
Acta Mensual de Costos No. 2 agosto 2021	$ 111.391.256	$ 21.164.338,64	$ 133.555.594,64
Acta Mensual de Costos No. 3 septiembre 2021	$ 171.906.690	$ 32.662.271,10	$ 171.906.690
Acta Mensual de Costos No. 4 octubre 2021	$ 168.729.017	$ 32.058.513,23	$ 200.787.530,23
Acta Mensual de Costos No. 5 noviembre 2021	$201.685.143,00	$ 38.320.177,17	$ 240.005.320,17

Acta Mensual de Costos No. 6 diciembre 2021	$252.459.724,00	$ 47.967.347,56	$ 300.427.071,56
Acta Mensual de Costos No.7 enero 2022	$251.589.891,00	$ 47.802.079,29	$ 299.391.970,29
Acta Mensual de Costos No.8 febrero 2022	$ 289.966.929,00	$ 55.093.716,51	$ 3 45.060.645,51
Acta Mensual de Costos No.9 marzo 2022	$ 311.380.258,00	$ 59.162.249,02	$ 3 70.542.507,02
Acta Mensual de Costos No.10 abril 2022	$ 321.306.802,00	$ 61.048.292,38	$ 382.355.094,38
Acta Mensual de Costos No.11 mayo 2022	$ 301.508.710,00	$ 57.286,654,90	$ 358.795.364,90
Acta Mensual de Costos No.12 junio 2022	$ 304.824.900,00	$ 57.916.746,20	$ 362.741.631,00
Acta Mensual de Costos No.13 julio 2022	$ 347.201.900,00	$ 65.968.361,00	$ 413.170.261,00
Acta Mensual de Costos No.14 julio 2022	$ 366.848.500,00	$ 69.701.215,00	$ 436.549.715,00

Estado Actual Anticipo

Valor Anticipo Otorgado	$ 1.129.388.470,00
Valor Amortizado Acumulado	$ 393.108.255,48
Valor Saldo por Amortizar	$ 736.280.214,52

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 14 de fecha para el período de agosto el contrato reporta un avance de:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 4.930.628.600,00 10,27**%** (corte hasta agosto 31 de 2022)
Total, inversión ejecutada: $ 5.215.714.200,51 10,87% (corte hasta agosto 31 de 2022)

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
18 de agosto 2022	No.1

Durante el periodo de agosto, se encuentra en estado de **tramite** el acta de modificación de costos del contrato 977 de 2021.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.679.989.290	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026.
Buen Manejo Anticipo	$ 1.129.388.470	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.359.978.580	M-100143068	13/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 5.039.967.870	M-100143068	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

En comunicación Putumayo04-0022-21 del 13 de Julio de 2021 se radica a la Dirección de Contratación Grupo Asuntos Contractuales de INVIAS la Actualización de la Póliza de Seguro de Cumplimiento en razón a la Orden de Inicio (Anexo 4). Pendiente Acta de Aprobación de garantías con Orden de Inicio (Anexo 4); A la fecha se tiene cargada en plataforma SECOP II póliza correspondiente a Anexos 0 y 1.

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADO POR:	DESTINATARIO	ASUNTO
1353	DT-PUT 44483	3-ago-22	José Ricardo Burbano Bárcenas	Luis Ordoñez	Proceso de Incumplimiento Contratos 1111 de 2021 y 964 de 2021
1381	DT-PUT 46077	9-ago-22	José Ricardo Burbano Bárcenas	Luis Ordoñez	Solicitud adecuación predio Campucana.
1402	DT-PUT 47047	12-ago-22	José Ricardo Burbano Bárcenas	Luis Ordoñez	Envió solicitud Sr. Escobar Ramirez- Cer Caliyaco
1406	DT-PUT 47436	16-ago-22	José Ricardo Burbano Bárcenas	Luis Ordoñez	Respuesta a Entrada N°85985 con fecha 12/08/2022 "Correo electrónico putumayo04-1577-22- ASUNTO: Solicitud autorización horas extras personal interventoría".
1453	DT-PUT 49524	24-ago-22	José Ricardo Burbano Bárcenas	Luis Ordoñez	Remisión formatos de solicitud de inicio de procedimiento sancionatorio y lista de chequeo – Oficio Putumayo 04-1613-22.

1484	DT-PUT 51113	30-ago-22	José Ricardo Burbano Bárcenas	Luis Ordoñez	Alcance al oficio con radicado interno 85985 del 12 de agosto del 2022 putumayo04-1577-22. Solicitud Autorización Horas Extras Personal Interventoría
1489	DT-PUT-51484	31-ago-22	José Ricardo Burbano Bárcenas	Luis Ordoñez	Respuesta a Entrada 91774 con fecha 29/08/22

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No. CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DESTINATARIO	ASUNTO
1542	Luis Jose Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Acta de Ajustes No 13 Contrato 964 de 2021 variante San Francisco - Mocoa
1543	Luis Jose Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Acta de obra No 13 Contrato 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
1565	Luis Jose Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Informe Mensual de Interventoría No.13 Julio de 2022 Variante San Francisco – Mocoa.
1577	Luis Jose Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Solicitud Autorización Horas Extras Personal Interventoría
1605	Luis Jose Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Solicitud inicio del proceso sancionatorio por incumplimiento a las obligaciones establecidas para el Contrato de obra No. 964 de 2021.
1621	Luis Jose Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Respuesta a su oficio DT-PUT 44483 (04-1353-22). Proceso de incumplimiento contratos 1111 de 2021 y 964 de 2021- M1-M2
1629	Luis Jose Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Acta de obra No.13 Contrato 1111 de 2021 variante San Francisco - Mocoa
1638	Luis Jose Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Respuesta al comunicado DT- PUT 46077(04-1381-22). Solicitud adecuación predio Campucana.
1666	Oscar Jimenez Cely	José Ricardo Burbano Bárcenas	Acta de Modificación de Costos de Interventoría No 1 Contrato 977 de 2021.

1688	Luis Jose Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Remisión Acta de Costos de Interventoría No 13 Julio.

3. **<u>INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)</u>**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

- VÍA VEREDAL ACCESO ESCUELA CAMPUCANA K9+500 MD. Se avanza en la construcción de gaviones para conformación de terraplén en el K0+450 aprox, a fin de continuar los trabajos de adecuación del mencionado acceso según requerimiento de la subdirección de sostenibilidad de INVIAS.

- TALUD K9+620 MI TRAMO 4. Terminación de explanación, perfilado y protección de taludes con concreto lanzado, además de la instalación e inyección de la totalidad de anclajes activos. Pendiente tensionamiento de filas inferiores de anclajes.

- TALUD K9+970 – K10+030 MI TRAMO 4. Se avanza en la perforación, instalación e inyección de pernos autoperforantes de 25 m según diseños presentados de estabilización, avance en explanación parcial y desalojos, además de la respectiva protección con concreto lanzado sobre el talud inferior. Terminación en un 90% de canal lateral de disipación.

- TALUD K10+550 TRAMO 4. Sector Campucana. Sobre corona superior se avanza en la perforación e instalación de anclajes activos de 40 Ton según diseños, se adelanta el amarre de aceros para zapatas a fin de izar las canastillas y fundir in situ los elementos, dada la complejidad de ubicación de elementos prefabricados. Protección con concreto lanzado. Explanación y conformación de acceso peatonal en la base del mencionado talud, previa adecuación de trinchos en madera, a fin de acceder a sector 3 para inicio de construcción de estructuras de estabilización.

- VIGA CABEZAL CIMENTACIÓN PROFUNDA ESTABILIZACIÓN K10+600 – K10+640 MD TRAMO 3. Durante el periodo evaluado se adelantó la localización e inicio de perforación y fundición de anillos para caissons de 1,50 m para la viga cabezal de estabilización K10+600 – K10+640 en el sector 3. Se avanza en la localización y replanteo de Muro de Cimentación Profunda K10+647 – K10+706 M.D.

VARIOS

- CESIÓN LICENCIA AMBIENTAL. Interventoría requiere al Contratista evitar el inicio de proceso de incumplimiento por la documentación pendiente para culminar el tema de la legalización del Contrato de Cesión. Contratista solicita aclaración del alcance de sus obligaciones. Interventoría indica que las mismas están estipuladas en la minuta correspondiente. GGPT solicita coordinar a la mayor brevedad mesa de trabajo entre Contratista e Interventoría para definir el tema.

- AREA ADICIONAL PARA ESTABILIZACIÓN TALUD K10+550 CAMPUCANA. Interventoría requiere al Contratista evitar el inicio de proceso de incumplimiento en el mismo sentido del punto anterior. GGPT solicita coordinar a la mayor brevedad mesa de entre Contratista e Interventoría para definir el tema.

- TRÁMITE APUS ITEMS NO CONTEMPLADOS: Los mencionados APUS se encuentran en ajuste y revisión por parte de Contratista e Interventoría, previa atención de observaciones por parte de la Entidad. Se espera radicar a la mayor brevedad.

- PROFESIONAL PREDIAL CTO 964 DE 2021: Interventoría reitera lo expresado en varias comunicaciones al respecto de la presencia del profesional predial para coordinar la atención de temas pendientes con Interventoría.

- PRESENTACIÓN PROGRAMA DE INVERSIÓN. Interventoría reitera al Contratista la solicitud expresa del requerimiento de la Entidad acerca de la presentación del plan de inversión actualizado que garantice la ejecución de reserva 2021 y vigencia 2022, el cual debe detallar los recursos humanos y técnicos para cada frente de obra a ejecutar.

- ALTERNATIVAS PARA EJECUCIÓN DE RECURSOS. Ante la proposición de actividades que permitan la inversión de recursos disponibles, la Gestora Técnica del Proyecto requiere la presentación de dichas alternativas previa evaluación por parte de Interventoría, a fin de tramitar lo pertinente ante la Unidad Ejecutora.

- MESA DE TRABAJO CON ANLA. Interventoría y Contratista exponen los resultados de la mesa de trabajo efectuada en 03/08/22 con ANLA, donde se presentó a la Entidad el estado actual del polígono licenciado con respecto a los tramos construidos y al alineamiento proyectado. Se informa que una vez recibida la información, ANLA se comprometió a revisar lo pertinente a fin de emitir un concepto al respecto. GGPT requiere que se le remita la presentación, planos o GDB entregadas a ANLA durante dicha mesa de trabajo.

- PLAN DE MEJORAMIENTO ETAPA DE DISEÑOS. Con base en un requerimiento de Contraloría, la GGPT solicita apoyo para implementar el Plan de Mejoramiento que contempla la

presentación de informes mensuales de avance de Estudios y Diseños de los sectores 2 y 3. Interventoría coordinará lo pertinente con el Constructor para el cumplimiento de lo requerido

- INFORME DE AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. Gerencia de Grandes Proyectos requiere la presentación de un informe de avance en la entrega de Estudios y Diseños, de acuerdo con el Cronograma avalado. Contratista se compromete a remitir lo pertinente para evaluación de Interventoría, a fin de entregar el documento definitivo a la Entidad a más tardar el próximo 19 de agosto de 2022.

- SOLICITUD ANTICIPO CTO 964 DE 2021. Con base en lo pactado en la semana anterior, durante la visita de a GGPT a Mocoa, se requiere al Contratista presentar la solicitud de anticipo debidamente justificada y soportada, a fin de tramitar su desembolso

- PROGRAMACIÓN INICIO OBRAS PRIMER Km TRAMO 3. El Contratista se compromete a entregar dicha programación durante la siguiente semana.

- COMITÉ PRESENCIAL GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS: Gestora de Proyecto confirma la realización de comité presencial en Mocoa para el próximo 25/08/22 en Mocoa con participación de Gerente y director territorial INVIAS.

- ALTERNATIVAS PARA EJECUCIÓN DE RECURSOS. De acuerdo con lo pactado, el Contratista presentará el borrador de solicitud de aprobación para pavimentación en concreto rígido del sector K2+462 - K3+900 del tramo 3 aprox, como alternativa de inversión de recursos disponibles, cuya justificación se debe socializar ante el Gerente de Grandes Proyectos.

- Gerencia de Grandes Proyectos requiere que se garantice al máximo la vinculación de personal procedente del área de influencia del proyecto.

- Director de Interventoría requiere que la totalidad de los diseños presentados por los Consultores del Contratista lleven el visto bueno de los especialistas de planta de Construcciones El Cóndor S.A. y Consorcio San Francisco, como respaldo y apropiación de los mismos, ante la Interventoría y Entidad Contratante.

- Obras en el trampolín de la biodiversidad. Contratista indica el avance de los trabajos de ampliación de banca en el Mirador. Anuncia el inicio de atención de puntos críticos en el K116 y el K118, mediante descarga de material suelto, explanación de talud para ampliación de banca y protección de corona expuesta con concreto lanzado.

- Contratista solicita que se reconozca un valor adicional para el traslado de materiales, logística e insumos mediante sistemas alternativos de transporte que se piensa implementar para abrir varios frentes simultáneos de obra en el sector SIN abrir vías industriales ni rutas transversales alternas. La Gerencia de Grandes Proyectos y Túneles avala el reconocimiento de pago mediante la creación del ítem de SOBRE ACARREO PARA APERTURA DE FRENTES SIMULTÁNEOS DE OBRA. Interventoría y Contratista coordinarán lo pertinente.

- Director de Interventoría requiere que la totalidad de los diseños presentados por los Consultores del Contratista lleven el visto bueno de los especialistas de planta de Construcciones El Cóndor S.A. y Consorcio San Francisco, como respaldo y apropiación de los mismos, ante la Interventoría y Entidad Contratante.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

Mediante el cual hace entrega del Plan de Inversión Ambiental ajustado, nos permitimos manifestar que a partir del 27 de abril de 2022, los contratos de obra de la referencia sufrieron modificaciones contractuales en los siguientes términos: Contrato 964 de 2021 cedido a CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. y Contrato 1111 de 2021 cedido al CONSORCIO SAN FRANCISCO, por lo cual son quienes asumen desde esa fecha los derechos y obligaciones derivadas de los Contratos en mención. De acuerdo con lo anterior, la información presentada en su comunicado N°221-169-20220502000548 del 26 de julio de 2022 por parte de Consorcio CM Putumayo no es procedente en los términos actuales de los Contratos 964 y 1111 de 2021.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se presentaron aspectos de tipo administrativo.

ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL 1 AL 31 DE AGOSTO

*TALUD K9+650. Contratista informa sobre el avance en las actividades de corte, perfilado, desalojo, lanzado de concreto, instalación de anclajes y tensionamiento de dados que se desarrolla a la fecha. A la fecha el talud está ejecutado en un 90%. Pendiente inyección y tensionamiento de línea inferior de anclajes.

* TALUD SM3 K9+970. Contratista refiere el avance de los trabajos de perforación e instalación de pernos autoperforantes en la corona del talud inferior del mencionado sitio.

*TALUD K10+518 - K10+600. Contratista expone el avance en las actividades de instalación de anclajes activos en la corona del talud intervenido. Al respecto de las actividades del muro de cimentación superficial K10+190 a K10+240, cuyos módulos ya están excavados y solados a nivel de zarpa.

*Al respecto de las actividades del muro de cimentación superficial K10+190 a K10+240, cuyos módulos ya están excavados y solados a nivel de zarpa, el Contratista indica que se dispone de acero de refuerzo y materiales suficientes. Se adelanta el documento de subsanación a las observaciones de Interventoría, a fin de obtener aval y continuar con los trabajos de amarre y fundición. Se anuncia la ejecución de una mesa de trabajo conjunta entre especialistas para agosto 05 de 2022 a fin de plantear dudas acerca del mencionado diseño y presentar la subsanación definitiva.

*AVANCE DISEÑO PUNTO CRÍTICO EL MIRADOR Y K116. Contratista informa acerca de los trabajos de ampliación de carril que se adelantan mediante demolición de base de monumento. Contratista radicó plan de manejo de tráfico ante la Dirección Territorial INVIAS Putumayo, el cual contempla cierres diarios entre las 5 am y las 3 pm, a fin de iniciar los trabajos de lanzado para protección de talud afectado en el K115+500 y ampliación de carril mediante banqueo en el K116. Se espera aval de lo radicado para divulgación ante la comunidad y coordinación con policía de carreteras.

*MURO 3 A (K10+647 - K10+706). Contratista informa acerca de las actividades de desmonte, limpieza y explanación para localización de caissons de la mencionada obra. Se adelanta la construcción del acceso para ingreso de materiales pétreos.

* REINGENIERÍA PRIMER Km SECTOR 3. Interventoría envió observaciones por parte de todas las áreas. Contratista entregó Revisión V1 para aval de Interventoría. Pendiente respuesta por parte de CRP.

*Reingeniería S2-S3.
Gerencia de Grandes Proyectos requiere que todo el equipo de profesionales se concentre en el tema de reingeniería de diseños sectores 2 y 3, a fin de llevar los diseños de fase II a Ingeniería de detalle para inicio de obras en campo.

*Se presenta un resumen del historial de Estudios y Diseños como sigue: Como insumo para los contratos 1111 y 964 de 2021, se entregó el diseño 407 de 2014 a fase II en el entendido de que se dispone de rubro para revisión y ajustes de los mismos a fin de llevarlos a fase III; la revisión del mencionado diseño disponible indica que el mismo no dispone de licencia ambiental ni certeza de su emisión en el mediano plazo, además de que no está soportado con suficiente información de campo procedente de exploración geotécnica.

*Se concerta entonces explorar el diseño de referencia 2688 de 2006 presentado por DIN SEDIC, sobre el cual se emitió la Licencia Ambiental mediante resolución 2170 de 2008, con el principal objetivo de aprovechar al máximo la franja ambiental licenciada, habilitar pista de trabajo en los primeros kilómetros de ambos sectores y minimizar los instrumentos o gestiones ambientales a adelantar ante la ANLA. GGPT reitera que la licencia ambiental vigente se otorgó sobre el diseño DIN SEDIC y no sobre determinadas coordenadas, las cuales están sujetas a variación en la medida que se actualizan los sistemas de geoposicionamiento y las tecnologías de localización en campo.

*Considerando la evidente necesidad de adelantar campañas de exploración geotécnica que provean suficiente información para los sectores 2 y 3 en etapa de reingeniería, los Contratistas presentaron para revisión y aprobación el ítem complementario denominado EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE ENSAYOS DE LABORATORIO),el cual debe evaluarse por metro lineal de vía evaluada y debe contemplar la totalidad de las pruebas y ensayos requeridos según especificaciones técnicas y requerimientos de especialistas. La justificación técnica, motivación y valoración económica deben ser consistentes entre ambos contratos de obra y debe detallar los ensayos a ejecutar.

*Modificación de los Contratos.
Se debe agilizar el trámite de modificación de los contratos de obra, para efectos de ampliar el rubro de revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los Estudios y Diseños, el cual debe presentarse ante la el comité de adiciones y prórrogas, antes de dos semanas, a partir de la fecha.

*Los contratistas cesionarios Construcciones el Cóndor S.A. y Consorcio San Francisco para los contratos 964 y 1111 de 2021 respectivamente, deben presentar nuevamente los documentos iniciales del proyecto a nombre de los actuales constructores como son Hojas de Vida, Plan de Inversión, Programa de Reincorporación, Plan de Calidad, Flujo de Caja, Apropiación de APUs y demás. Esta documentación debe estar radicada ante la GGPT antes de una semana a partir de la fecha.

*Reserva Presupuestal: La Gerencia de Grandes Proyectos requiere que se implementen los planes de contingencia necesarios para garantizar la plena ejecución de los recursos disponibles por concepto de reserva 2021 y vigencia 2022 para ambos contratos. Se hace necesario plantear el correspondiente plan de acción para alcanzar éste objetivo, debidamente sustentado incluyendo todos los recursos necesarios para su ejecución y cumplimiento, teniendo en cuenta imprevistos, estado del tiempo, jornadas adicionales, 24/7, disponibilidad de materiales, logística, diseños definitivos y demás.

*Pendiente solicitud formal del Contratista de anticipo proveniente de rubro de reserva 2021. De ser necesario el Contratista deberá ampliar el alcance de la póliza de amparo de dicha reserva a fin de evitar que esos recursos expiren.

*Plan de Trabajo Frentes San Francisco- Mocoa: Se revisará avance de obra en el comité de cada contrato y se espera revisar con detalle los planes de trabajo en el comité programado para la próxima semana

*Diseño Geométrico sectores 2 y 3: La Gerencia de Grandes Proyectos reitera que la licencia ambiental vigente emitida en su momento por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante resolución 2170 de 2008, se otorgó sobre el diseño 2688 de 2006, elaborado por DIN SEDIC y no sobre determinadas coordenadas, las cuales están sujetas a variación en la medida que se actualizan los sistemas de geoposicionamiento y las tecnologías de localización en campo. Por lo mencionado los ajustes a diseño de los sectores 2 y 3 deben enmarcarse sobre la mencionada franja licenciada, al considerar el trazado DIN SEDIC como único diseño licenciado, ya que cualquier desfase del eje para los sectores a construir implicaría modificación a Licencia Ambiental, situación que se debe procurar evitar al menos en los primeros kilómetros de ambos tramos, según acuerdo pactado e instrucciones impartidas desde abril de 2022.

*Avance de Obra: Contratista socializa mediante presentación los avances en los trabajos ejecutados en los frentes activos de obra: talud K9+620 tensionamiento de anclajes, talud K9+920 - K10+030 perforación para instalación de pernos autoperforantes, Muro K10+190 Inactivo pendiente aprobación de diseño V2, Muro cimentación profunda K10+600 - K10+640 excavación y fundición anillos caissons, Adecuación vía acceso a escuela Campucana construcción gaviones de contención.

*Obras Pendientes:
GGPT requiere la relación de las obras pendientes con miras a cumplimiento de vigencias. Contratista relaciona las siguientes: Inicio muro cimentación profunda y obra hidráulica K9+400 MD, terminación estabilización talud K9+920 - K10+030 MI, terminación muro cimentación superficial K10+190 - K10+230 MD, terminación estabilización talud

Campucana K10+550 MI, continuación muros de cimentación profunda K10+600 - K10+640 MD, inicio estabilizaciones K10+600 - K11+600.

*Contratista solicita se evalúe la posibilidad de aprobar la pavimentación en concreto rígido del tramo K2+460 - K3+900, a fin de proteger la estructura subyacente y condicionar las obras hidráulicas para optimizar su funcionamiento. El sector en cuestión no hace parte del tramo de circulación de maquinaria pesada para acceso del Contratista hacia el sector 3. Se plantea la ejecución de reposición de filtros, estructura granular, pavimento en concreto rígido y cunetas. GGPT avala su ejecución y espera la definición de la alternativa de concreto a ejecutar con su respectivo presupuesto estimado.

*GGPT requiere la relación de las obras de tipo social que puedan ejecutarse en el corto plazo. Contratista indica la solicitud de cerramiento de la Escuela Guaduales. GGPT avala su ejecución e indica que debe pagarse por el rubro social disponible. Se requiere que el contratista relacione las posibles obras de tipo social con el respectivo estimativo de costos para evaluar su viabilidad.

ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA

- Supervisión, verificación y acompañamiento al desarrollo de actividades realizadas por el contratista.

- Verificación localización de anclajes activos en corona de talud izquierdo abscisa K10+550, los anclajes localizados y perforados con anterior diseño no coinciden con el diseño actualizado.

- Revisión información de diseño fase 3, sector 3, desglose planos de muros localizados entre abscisas: K10+600 a K10+710.

- Se realizó acompañamiento e inspección zona de puente Campucanita, muro del K10+600 y muro 3A con ingeniero residente y residente de puentes del Contratista para identificar localización de caissons.

- Revisión documental referente a carteras para replanteo ejes de caissons para muro localizado entre abscisas: K10+600 a K10+640.90

- Amarre y traslado de coordenadas hasta el K10+600, teniendo como base la poligonal localizada por JOYCO para sector 3.

- Chequeo geometría de formaletas anillo número 1 de caissons números 2 al 8 en muro viga localizado a la margen derecha entre abscisas: K10+600 a K10+640.90.

- Se verificó incumplimiento geometría diseño de muro en gaviones localizados a la margen izquierda abscisa K0+470 sobre vía industrial de acceso a escuela Campucana.

ASPECTOS SOCIALES, AMBIENTALES, PREDIALES, Y DE SOSTENIBILIDAD

ÁREA SOCIAL:

SISTEMA DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA COMUNIDAD.

• Atención a la comunidad. Construcciones El Cóndor continua con el funcionamiento del punto de Servicio de Atención a la Comunidad – SAU ubicado en la carrera 9 N. 21 – 08 Barrio Avenida Colombia contiguo al Hotel Samay, en el espacio se suministra información a las personas del área de influencia directa e indirecta que asisten presencialmente al SAU, especialmente, información en torno al proceso de vinculación laboral.

GENERACION DE FUENTES DE EMPLEO.

• Generación de empleo.
Para el periodo se tiene por parte del contratista, la empleabilidad de un total de trescientos veintisiete (327) personas en el periodo, que corresponden a mano de obra calificada y mano de obra no calificada.

CAPACITACION AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AL PERSONAL DE OBRA.

- Inducción: En el periodo se realizó la respectiva inducción a los colaboradores que ingresaron al proyecto, se efectuó inducción en las áreas social, SST y ambiental en el marco de la licencia ambiental 2170 de 2008, se expuso las diferentes fichas del Plan de Manejo Ambiental y las medidas necesarias para su implementación, igualmente se dio a conocer las medidas en materia de seguridad y salud en el trabajo, a tener en cuenta en la obra.

- Capacitación: en el periodo, el contratista, llevo a cabo capacitaciones con el personal de obra en cuanto a:- Manejo ambiental de materiales y equipos de construcción, la cual se llevó a cabo, el día 31 de agosto con 71 colaboradores.

PARTICIPACION CIUDADANA.

En el periodo y dando cumplimiento a compromiso adquirido en mesa de trabajo llevada a cabo el 14 de mayo 2022 con los integrantes del comité de veeduría ciudadana “Variante Mocoa – San Francisco”, la cual cuenta con Resolución N° 07 del 06 de junio de 2022, en la cual se estableció un cronograma para las diferentes mesas temáticas, se tiene que en cumplimiento a lo anterior, se efectuó el 06 de agosto 2022, la mesa temática del Plan de

Manejo Ambiental y Social, Integrado y Sostenible – PMASIS, la cual fue liderada por profesionales de CORPOAMAZONIA, en esta mesa además de los integrantes del comité de veeduría, participaron personas de la comunidad del área de influencia directa del proyecto, contratista e interventoría. Se contó con la asistencia y participación de quince (15) personas.

MANEJO DE VIAS Y SEGURIDAD VIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

Para este periodo, el contratista implemento taller en seguridad vial con los estudiantes del Centro Educativo Rural Caliyaco - Sede Guaduales y posteriormente se llevó a cabo la implementación del programa de Escuelas Verdes con la siembra de árboles en el perímetro de la institución educativa.

Otras actividades.

• Se elaboraron informes semanales de la gestión social.

• Se elaboró informe mensual del área social de Interventoría número 14 correspondiente al mes de agosto 2022.

• Seguimiento a PQRS interpuestas por la comunidad.

• Se verificó el funcionamiento del servicio de atención al usuario, número telefónico y correo electrónico instalados por Construcciones El Cóndor para la atención a la comunidad e instituciones locales.

• Se realizó la revisión de los puntos satélites de información, es de mencionar que no se encontraron PQRS en este medio en el periodo.

• Se realizó recorrido por la Variante San Francisco - Mocoa, verificación de actividades sociales realizadas por el contratista.

Elaboración de informe de las actividades técnicas, ambientales, sociales, prediales para presentar a la veeduría ciudadana.

• Revisión de informe ICA N. 21 remitido por el contratista de obra.

• Comité social entre gestor social INVIAS e interventoría para la verificación de actividades de la gestión social.

• Organización de logística para llevar a cabo mesa temática PMASIS con la veeduría ciudadana.

• Organización de logística para llevar a cabo reunión informativa con la veeduría ciudadana resolución No 014 del 13 de abril de 2021.

• Elaboración de presentación en Power Point del proyecto para la reunión con veeduría ciudadana.

• Visita con la docente del Centro Educativo Rural Caliyaco, Sede Guaduales, con el fin organizar aspectos del programa de Escuelas Verdes.

• Acompañamiento y participación en la implementación del programa de Escuelas Verdes con los estudiantes y padres de familia del Centro Educativo Rural Caliyaco - Sede Guaduales.

ÁREA AMBIENTAL:

• Cesión de la Licencia Ambiental
La Interventoría mediante comunicado Putumayo04-1616-22 (Rad. INVIAS 88581 del 19/08/2022), remitió a la SS-INVIAS la segunda versión del documento de acuerdo de cesión de la licencia ambiental entregado por Construcciones El Cóndor a través de su comunicado 312-168-20220810000150 del 10 de agosto de 2022. Posteriormente, mediante comunicado Putumayo04-1672-22 del 29 de agosto de 2022, la Interventoría remitió al Contratista las observaciones a la GDB para la cesión parcial de la licencia ambiental presentada en su comunicado 312-168-20220822000166 del 22 de agosto de 2022. A la fecha se encuentra pendiente la respuesta por parte del Contratista.

• Estado de Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA GDB ICAs N°3 al N°8: La Interventoría mediante comunicado Putumayo04-1530- 22 del 03 de agosto de 2022, le solicitó al Contratista información sobre el avance de los ajustes de la información geográfica y cartográfica de los ICA N°3 al N°8 según el modelo de datos de almacenamiento geográfico-GDB adoptado por la Resolución 2182 de 2016, a lo cual no se obtuvo respuesta por parte del Contratista. Teniendo en cuenta lo anterior, la Interventoría mediante los comunicados Putumayo04-1576-22 (Rad. INVIAS 85758 del 11/08/2022) y Putumayo04-1619-22 (Rad. INVIAS 88986 del 22/08/2022), emitió al Contratista el primer y segundo respectivamente, solicitando la entrega de los ajustes de la información geográfica y cartográfica de los ICA N°3 al N°8. A la fecha se encuentra pendiente la respuesta por parte del Contratista.

- Ajuste ICA N°9: La Interventoría mediante los comunicados Putumayo04-1529-22 (Rad. INVIAS 81583 del 03/08/2022), Putumayo04-1570-22 (Rad. INVIAS 84986 del 10/08/2022) y Putumayo04-1603-22 (Rad. INVIAS 87962 del 18/08/2022), emitió al Contratista el primer, segundo y tercer apremio respectivamente, solicitando la entrega de las propuestas económicas para atender las observaciones realizadas por la ANLA en la Verificación Preliminar del ICA No 9, junto con la documentación señalada en el capítulo IX del instructivo MEPI-MN1-IN-10 Análisis de Precios Unitarios del Manual del Interventoría de Obra Pública 2022. A la fecha se encuentra pendiente la respuesta por parte del Contratista.

- ICAS N°10 al N°19: A pesar de que se han remitido al Contratista tres apremios solicitando atender las observaciones realizadas por la Interventoría a los ICA N°10 al N°19, a la fecha aún se encuentra pendiente la respuesta por parte del Contratista.

- ICA N°21: La Interventoría mediante comunicado Putumayo04-1509-22 del 29 de julio de
- 2022, le solicitó al Contratista realizar la entrega del ICA N°21 a más tardar el 22 de agosto de 2022, lo anterior teniendo en cuenta que la fecha límite para radicar el ICA ante la ANLA es el 30 de septiembre de 2022. No obstante, mediante comunicado Putumayo04-1562-22 del 10 de agosto de 2022, la Interventoría le solicitó al Contratista realizar la entrega del ICA N°21 para el 15 de agosto de 2022, lo anterior teniendo en cuenta que se requiere contar con el tiempo suficiente para revisar, consolidar, formular las observaciones y remitir el ICA aprobado a la SS-INVIAS. Posteriormente, a través del comunicado 312-168-20220824000171 del 24 de agosto de 2022 el Contratista presentó el ICA 21, para el cual se realizaron unas observaciones que fueron transmitidas al Contratista mediante comunicado Putumayo04-1667-22 del 26 de agosto de 2022. A la fecha se encuentra pendiente la respuesta por parte del Contratista.

• Informe mensual ambiental del Contratista

En el periodo reportado, se realizó la revisión del informe de gestión ambiental del mes de julio de 2022, para el cual se realizaron unas observaciones que fueron transmitidas al Contratista mediante comunicado Putumayo04-1682-22 del 29 de agosto de 2022.

• Informe trimestral ambiental de la Interventoría

La Interventoría mediante el comunicado Putumayo04-1635-22 (Rad. INVIAS 89726 del 23/08/2022), radicó a la SS-INVIAS el Informe Trimestral Ambiental N°3 versión 3, atendiendo las observaciones transmitidas en el oficio SS 37147. Posteriormente, mediante el comunicado Putumayo04-1642-22 (Rad. INVIAS 89832 del 23/08/2022), la Interventoría radicó a la SS-INVIAS el Informe Trimestral Ambiental N°4 versión 2, atendiendo las observaciones transmitidas en el oficio SS 43518.

• Plan de Inversión Ambiental

A través del comunicado Putumayo04-1602-22 del 18 de agosto de 2022, la Interventoría le remitió al Contratista el oficio SS 44475 del 02/08/2022, mediante el cual la SS emite concepto de aval a la documentación relacionada con los ítems no previstos para los ajustes de la información geográfica y cartográfica del ICA 6, ICA 7 e ICA 8. De igual manera, se le solicitó entregar de manera oportuna el Plan de Inversión Ambiental PIA versión 2 atendiendo las observaciones realizadas por la SS-INVIAS. A la fecha se encuentra pendiente la respuesta por parte del Contratista.

• Estado de cumplimiento de actos administrativos Por parte de la Interventoría se elaboró el documento de solicitud de cierre de obligaciones ambientales, con el fin de que la ANLA revise la respuesta que fue previamente remitida por el INVIAS y emita el concepto del cumplimiento y cierre de las obligaciones, este documento fue radicado a la SS-INVIAS mediante comunicado Putumayo04-1568-22 (Rad. INVIAS 84898 del 10/08/2022). Por otro lado, mediante comunicado Putumayo04-1674-22 del 29 de agosto de 2022, la Interventoría remitió al Contratista el Auto 6252 del 4 de agosto de 2022, por el cual avoca conocimiento de las actuaciones administrativas obrantes en el expediente ATV0158.

• Intervención Talud K10+550 sector Campucana

La Interventoría mediante comunicado Putumayo04-1605-22 (Rad. INVIAS 88107 del 18/08/2022), le solicitó a la D.T. Putumayo el inicio del proceso administrativo sancionatorio por un presunto incumplimiento de la obligación derivada en el Contrato N°. 964 de 2021, toda vez que el Contratista no remitió la información ambiental relaciona con la intervención del talud del K10+550 sector Campucana, esto es el plano con la superposición del área a intervenir, el polígono licenciado y la zona de reserva forestal junto con la justificación técnica y ambiental para reportar esta información ante la ANLA y la DBBSE del MADS bajo el instrumento ambiental aplicable de acuerdo con la normatividad vigente. A la fecha se encuentra pendiente la respuesta por parte del Contratista.

• Avances del Programa de Arborización Escuelas Verdes

A través del comunicado 312-168-20220725000117 del 25 de julio de 2022, el Contratista remitió el Plan de manejo de siembra y mantenimiento del Programa de arborización Escuelas Verdes a implementarse en el Centro Educativo Caliyaco sede Guaduales, con su respectivo presupuesto y cotizaciones, de las cuales se aprobaron las de menor valor para ser incluidas en el Plan de Inversión Ambiental. Posteriormente, esta información fue remitida para revisión de la SS-INVIAS mediante comunicación Putumayo04-1606-22 (Rad. INVIAS 88128 del 18/08/2022). Finalmente, la actividad del programa de arborización Escuelas Verdes se llevó a cabo el31 de agosto de 2022, con la realización del taller en seguridad vial y la siembra de 100 árboles de especies frutales y ornamentales.

• Actividades de estabilización del PR115+500 en el Trampolín de la Biodiversidad El Contratista a través del comunicado 312-168-20220808000143 del 08 de agosto de 2022, remitió a la Interventoría el Concepto Técnico Jurídico referente a la determinación de la actividad a ejecutar en el PR115+500 como Proyecto de Mínimo Impacto, junto con el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos y el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental. Una vez revisada la información, se realizaron unas observaciones que fueron transmitidas al Contratista mediante comunicado Putumayo04-1685-22 del 29 de agosto de 2022. A la fecha se encuentra pendiente la respuesta por parte del Contratista.

• Estudios ambientales Tramo 3

La Interventoría mediante comunicado Putumayo04-1528-22 del 03 de agosto de 2022, le solicitó al Contratista información sobre el avance del levantamiento de información de campo del Tramo 3 y la actualización del cronograma de actividades presentado con la Metodología para la elaboración de estudios y diseños definitivos. De igual manera, se solicitó la remisión del documento de solicitud de cambio menor del K10+600 al K11+600. Posteriormente, mediante comunicación Putumayo04-1646-22 del 24 de agosto de 2022, la Interventoría nuevamente le solicitó al Contratista la entrega del documento de cambio menor del Km 10+600 al Km 11+600, lo anterior según lo programado en el cronograma de la Metodología de los Estudios Ambientales Tramo 3.

• Medidas de Manejo Ambiental implementadas en obra - El día 05, 11, 12, 23, 25 y 26 de agosto de 2022 se realizó inducción ambiental al personal que ingresa a laborar en Construcciones El Cóndor.

- Los días 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 y 30 de agosto de 2022 se realizó jornada de limpieza y recolección de residuos sólidos en los frentes de obra. Posteriormente, se trasladaron al centro de acopio temporal donde EMAS realizó la recolección para su disposición final.

- Los días 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de agosto de 2022 se realizó por parte de YESS SERVICE el mantenimiento de las 8 USP instaladas en los frentes de obra. Se instaló un sedimentador fijo en el K10+520 (puente Campucana) para evitar filtración de lechada hacia la quebrada Campucana.

- Se realizó mantenimiento general y descolmatación a los sedimentadores ubicados en el K9+750, en el K10+000 y en el K10+520, con la finalidad de contener los sólidos suspendidos y continuar con el flujo hacia la alcantarilla más cercana.

- Se verificó que los vehículos que transportaron material estéril proveniente de la

excavación del talud ubicado en el K9+680 y el K10+520, realicen el carpado previo al desplazamiento del sitio de disposición final ZODME Guaduales.

- Se realizó seguimiento al ZODME Guaduales con el fin de verificar que la compactación del material depositado se realice con la correspondiente maquinaria (bulldozer).

- Se construyó un vivero temporal en el K10+600 para el almacenamiento de material vegetal rescatado.

- Se llevó a cabo el rescate, traslado y reubicación de epífitas vasculares. De igual manera, se realizó el seguimiento de las epífitas trasladadas al vivero temporal.

- Se llevó a cabo el rescate y trasplante del helecho arborescente (Cyathea sp).

- Por parte de la empresa BIOPLUS se realizó el ahuyentamiento de fauna mediante la instalación de siluetas y material reflectivo, con la producción de sonidos, con la aspersión de creolina, las cuales son técnicas que ayudan a desplazar la fauna presente en el sitio hacia otro lugar.

- El día 12 de agosto de 2022 se finalizaron las labores de aprovechamiento forestal desde el K10+600 al K11+000, se repicó el material vegetal y se realizó cortes de manera que se utilizarán como trinchos para retener el material estéril proveniente de excavaciones futuras.

- Se realizó el inventario forestal del K11+000 al K11+600, se identificaron los brinzales susceptibles de reubicación.

ÁREA PREDIAL:

• Informes de Gestión Predial de la Interventoría

Interventoría recibe la comunicación SS 44016 de 01 de agosto de 2022 (04-1420-22) por la cual INVIAS solicita información acerca del estado de la labor valuatoria para el contrato y de la elaboración del diagnóstico predial y del sector. Se hace envío de la comunicación Putumayo04-1663-22 del 25 de agosto de 2022, haciendo envío de los datos relacionados con esta gestión para el contrato (interventoría-contratista-Lonja). Interventoría hace envío de la comunicación Putumayo-04-1531-22 de 03 de agosto de 2022, emitiendo aprobación a la lonja avaluadora y perito valuatorio para el contrato. Esta aprobación fue enviada a su vez a la Subdirección de Sostenibilidad mediante comunicación Putumayo04-1627-22 de 22 de agosto de 2022.

- Interventoría hace recorrido en campo el 04 de agosto de 2022 junto con el contratista, para dar atención al derecho de petición interpuesto mediante comunicación INVIAS SMC-GGPT 41412 del 19 de julio de 2022 (04-1309-22).

- Mediante comunicado Putumayo04-1547-22 de 08 de agosto de 2022, Interventoría hace envío del primer apremio por la no presencia de la Profesional Técnica Predial aprobada para el contrato. La profesional técnica, hizo arribo al proyecto el 11 de agosto de 2022, asistiendo a la reunión con Veeduría el mismo día.

- Interventoría hace envío electrónico de la comunicación Putumayo-04-1595-22 del 17 de agosto de 2022, dando respuesta al señor Abel Saúl Ávila, sobre el derecho de petición interpuesto por él, mediante comunicación INVIAS SMC-GGPT 14292 del 16 de marzo de 2022 (04-0796-22).

- Mediante comunicado Putumayo04-1608-22 del 18 de agosto de 2022, Interventoría responde a la comunicación 312-001-20220811000027(04-1405-22) de 11 de agosto de 2022, solicitando al contratista que haga una relación de la manera como el profesional técnico predial aprobada va a cubrir las actividades necesarias en el contrato, teniendo en cuenta que el porcentaje de dedicación es del 50%. El contratista responde que se garantizará la presencia de la profesional para no afectar el desarrollo del contrato. El 22 de agosto se participó en el desarrollo de la auditoría adelantada para el proyecto por parte de Iván Darío Gil Botero.

- Mediante comunicación Putumayo04-1632-22 del 23 de agosto de 2022, Interventoría solicita al contratista el envío de información adicional para surtir la revisión de las gestiones adelantadas para el requerimiento del 1% de inversión no forzosa.

- El 26 de agosto se adelantó el Comité de Plan de mejoramiento proceso de gestión predial, predios pasivos derivados del Contrato N° 407 del 2010, con los profesionales prediales del contratista, la gestora técnica y la gestora valuatoria para el contrato.

• Estado de la Información predial para determinar los pasivos del Contrato No. 407 del 2010
La gestora técnica predial para el contrato hace solicitud mediante correo electrónico de un cronograma de entrega para los insumos prediales, dando respuesta a la comunicación SS 35048 de 17 de junio de 2022 (Hallazgo H1AC2020 Contraloría al Contrato 407/2010). Esta información la entrega el contratista, mediante correo electrónico a la Interventoría y la gestora técnica para el proyecto, el 26 de agosto de 2022. Se sigue determinando en campo los posibles pasivos prediales, representado en dineros presuntamente adeudados a varios propietarios para, de esta manera, realizar la consulta al área de archivo INVIAS.

• Estado de la Información predial para el Contrato No. 964 del 2021

La información predial inicial se está depurando actualmente en campo, para ajustarla con la realidad encontrada en terreno. El contratista atiende inquietudes de propietarios para el Cto.407/2010 y para las gestiones adelantadas para el Contrato.

Dentro de la identificación preliminar de las gestiones a adelantar, se tiene un total de doce (12) para el Sector 3 de la Variante San Francisco - Mocoa, con 8 mejoras y 4 predios.

Identificación predial Para el Sector 3 de la variante En cuanto a la información sobre los pasivos, se tiene un total de siete (7) gestiones para el Cto.964/2021 Sector 4.

Información pasivos prediales identificados en el Sector 4 de la variante

ÁREA SOSTENIBILIDAD:

* La Interventoría está revisando la versión 3 del Informe Mensual No 11 allegado por el Contratista en atención a la comunicación remitida con el Apremio No 1.

* La Interventoría revisó las nuevas versiones de los Informes Mensuales No 11 y No 12 remitidas por el Contratista, observando que no hay coincidencia entre la cantidad de ensayos que soportan los cálculos consumo de energía para el laboratorio y los valores registrados en el formato “Resumen Ensayos de Laboratorio”. En consecuencia, se solicitará al Contratista ajustar el informe y los formatos de cálculo de emisiones y consumo de energía en contrato de obra.

* El contratista Construcciones El Cóndor S.A. remitió para revisión de la Interventoría, la versión 1 del Informe Mensual No 13 del 03 de julio al 02 de agosto de 2022.

*La Interventoría revisó la versión 1 del Informe Mensual No 13 del 03 de julio al 02 de agosto de 2022, encontrando que no hay coincidencia entre la cantidad de ensayos que soportan los cálculos de consumo de energía para el laboratorio (compartido con otros proyectos) y los valores registrados en el formato “Resumen Ensayos de Laboratorio” correspondiente al mes de julio. Por lo tanto, se pidió al contratista Construcciones El Cóndor S.A. ajustar el informe y los formatos de cálculo de emisiones y consumo de energía en contrato de obra.

*Se respondió a la comunicación remitida por Construcciones El Cóndor S.A., referente al apremio enviado por la Interventoría solicitando la entrega de la versión 3 del Informe

Mensual No 11. La Interventoría estuvo en desacuerdo con las justificaciones señaladas por el Contratista y lo exhortó al acatamiento de los plazos otorgados para presentación de documentos solicitados, informes y en general, todos los requerimientos y aspectos que tengan relación con la correcta implementación del componente de sostenibilidad durante la ejecución del Contrato.

* La Interventoría revisó y aprobó la versión 4 del Informe Mensual No 11 del 03 de mayo al 02 de junio de 2022. De acuerdo con las estimaciones de la huella de carbono en este período fueron liberadas 210,864 tonCO2e debido al consumo de energía eléctrica por red y a la operación de vehículos, maquinaria y equipos utilizados en las actividades asociadas a las obras en el Frente Mocoa.

*La Interventoría revisó y aprobó la versión 3 del Informe Mensual No 12 del 03 de junio al 02 de julio de 2022. De acuerdo con las estimaciones de la huella de carbono en este período fueron liberadas 336,131 tonCO2e debido al consumo de energía eléctrica por red, producción de concreto y a la operación de vehículos, maquinaria y equipos utilizados en las actividades asociadas a las obras en el Frente Mocoa. El acumulado de la huella de carbono con corte al 02 de julio de 2022 es de 876,261 tonCO2e.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

	FECHA REALIZACIÓN		
No. COMISIÓN	**DESDE**	**HASTA**	**OBJETO**
447522	2022-08-08	2022-08-10	DTPUT PARTICIPAR EN VISITA CONVOCADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA SEGUIMIENTO AL PROYECTO VARIANTE MOCOA - SAN FRANCISCO CON 407 DE 2010. 08 AL 10 AGOSTO 2022
471222	2022-08-26	2022-08-27	DTPUT PARTICIPAR EN MESA DE DIALOGO CONVOCADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUIMIENTO PROYECTO VARIANTE MOCOA - SAN FRANCISCO. 26 AL 27 AGOSTO 2022

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se realizó los comités de seguimiento del contrato de obra 964 de 2021.
- Se realizo supervisión técnica de las actividades realizadas en obra durante el periodo de agosto.
- Se asistió al comité de seguimiento con presencia de GGPT, territorial, contratista e interventoría
- Se participo en el Plan de manejo de siembra y mantenimiento del Programa de arborización “Escuelas Verdes” para el proyecto Variante San Francisco – Mocoa, Contrato de obra 964 de 2021.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEMANA # 1	 K9+650 MI - ESTABILIZACIÓN DE TALUD INFERIORANCLAJES ACTIVOS FILAS B Y C	 CONSTRUCCIÓN DE CANAL DISIPADOR K10+030 L.I: FUDICIÓN DE PLACA PISO, INSTALACIÓN FORMALETA PARA MUROS	 K10+550 L.I MI - ESTABILIZACIÓN TALUD - PERFORACIÓN PARA INSTALACIÓN ANCLAJES ACTIVOS EN CORONA DE TALUD	 PERFORACIÓNES Y SONDEO EN TRAMO 3	 CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE POLIGONAL LOCALIZADA EN SECTOR 3 POR SUBCONTRATISTA JOYCO ENTRE ABSCISAS: K10+600 A K10+780.
SEMANA # 2	 MURO EN GAVIONES MARGEN DERECHA - MEJORAMIENTO DE VÍA ACCESO A ESCUELA CAMPUCANA	 K9+650 MI - ESTABILIZACIÓN DE TALUD INFERIORANCLAJES ACTIVOS FILAS B Y C	 K10+000 MI: ESTABILIZACIÓN DE TALUD INFERIORPERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRAS	 CONSTRUCCIÓN DE CANAL DISIPADOR K10+030 L.I: FUNDICIÓN DE MUROS LATERALES	 K10+550 MI - ESTABILIZACIÓN TALUD – PERFORACIÓN PARA INSTALACIÓN ANCLAJES ACTIVOS EN CORONA DE
SEMANA # 3	 EXCAVACIÓN PARA MURO EN GAVIONES MARGEN IZQUIERDA - MEJORAMIENTO DE VÍA ACCESO A ESCUELA CAMPUCANA	 K10+000 MI: ESTABILIZACIÓN DE TALUD INFERIORPERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRAS AUTOPERFORANTES R38-550	 K10+550 MI - ESTABILIZACIÓN TALUD – PERFORACIÓN PARA INSTALACIÓN ANCLAJES ACTIVOS EN CORONA DE TALUD	 DESMONTE Y LIMPIEZA DE BOSQUE AVANCE PARCIAL HASTA K11+000 SECTOR 3	 ADECUACIÓN VÍA TRAMPOLIN DE LA BIODIVERSIDAD
SEMANA # 4	 K10+000 MI: ESTABILIZACIÓN DE TALUD INFERIOR- PERFORACIÓN Y SONDEO EN SECTOR 3 PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRAS AUTOPERFORANTES R38-550	 ADECUACIÓN ACCESO VÍA INDUSTRIAL SECTOR 3	 MURO K10+600: INICIA EXCAVACIÓN MANUAL DE CAISSON	 MURO K10+600: CONSTRUCCIÓN DE CAISSONS .	 COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON PRESENCIA DE GGPT, TERRITORIAL, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO.

- Es importante que todo el equipo de profesionales se concentre en el tema de reingeniería de diseños sectores 2 y 3, a fin de llevar los diseños de fase II a Ingeniería de detalle para inicio de obras en campo.

- Se reitera que la licencia ambiental vigente se otorgó sobre el diseño DIN SEDIC y no sobre determinadas coordenadas, las cuales están sujetas a variación en la medida que se actualizan los sistemas de geoposicionamiento y las tecnologías de localización en campo.

- Se debe agilizar el trámite de modificación de los contratos de obra, para efectos de ampliar el rubro de revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los Estudios y Diseños, el cual debe presentarse ante el comité de adiciones y prórrogas, a la mayor brevedad.

- Los contratistas cesionarios Construcciones el Cóndor S.A. para el contrato 964 de 2021 respectivamente, deben presentar nuevamente los documentos iniciales del proyecto a nombre de los actuales constructores como son Hojas de Vida, Plan de Inversión, Programa de Reincorporación, Plan de Calidad, Flujo de Caja, Apropiación de APUs y demás.

- Se requiere que se implementen los planes de contingencia necesarios para garantizar la plena ejecución de los recursos disponibles por concepto de reserva 2021 y vigencia 2022 para ambos contratos.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

_____

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO
INVIAS

Proyecto: Eliana Alexandra Hortua Nofuya