Ingeniero:
Gustavo Bastidas
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. CONTRATO 964 DE 2021. VARIANTE SANFRANCISCO – MOCOA
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de abril del 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1624 del 22 de junio de 2021

Respetado Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CORREDOR VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA TRAMO 3. FRENTE MOCOA

LONGITUD DEL CORREDOR: 12.5 Km (aproximado). punto de inicio tiene elk33+480 hasta la conexión con el Tramo 2 (Frente San Francisco)

1. CONTRATO DE 964 DE 2021

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	964 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.	**NIT:**	890.922.447-4
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. CON NIT. 890.922.447-4 (100%)		
OBJETO:	Modulo No. 02 “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
FECHA DE INICIO:	El 02 de julio de 2021	**No. de Oficio (Licitación)**	LP-DT-062-2020.
VALOR INICIAL:	$ 541,389,953,817.00 Incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		

ADICIÓN 2:	$ 0
ADICIÓN 3:	$ 0
VALOR ACTUAL:	$ 541,389,953,817.00 Incluido IVA.
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 187,642,507.00 (Hasta el mes de Julio)
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 7,620,880,017.00 (Hasta el mes de Julio)
PLAZO INICIAL:	Ciento Catorce (114) meses.
TOTAL, PRÓRROGAS:	$ 0
PRÓRROGA 1:	$ 0
PRÓRROGA N:	$ 0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO N°	FUENTE DE FINANCIACIÓN (NACIÓN O PROPIOS)	CONTRATO PRINCIPAL / ADICIONALNO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	VALOR REGISTRO	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
57121	2021	54	Nación	964 de 2021	C-2401-0600-123	27.049.209.066,00	
98222	2022	11	Nación	964 de 2021	C-2401-0600-123	18,020,744,751.00	
105923	2023	11	Nación	964 de 2021	C-2401-0600-123	27,072,000,000.00	
194824	2024	16	Nación	964 de 2021	C-2401-0600-123-51102D-2401008-02	54.144.000.000,00	$ 45.599.789.239
							$ 45.599.789.239

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

AÑO 2024

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.31	$ 3.196.887.790,00	$ 23.361.872,00	$ 3.220.249.662,00
Acta Social No. 31	$ 102.523.146,00	$475.107,00	$ 102.998.253,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.32	$ 3.048.150.378,00	$ 22.274.945,00	$ 3.070.425.323,00
Acta Social No. 32	$ 21.738.920,00	$ 100.741,00	$ 21.839.661,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No.33	$ 2.406.882.804,00	$ 17.588.759,00	$ 2.424.471.563,00
Acta Social No. 33	$ 89.190.951,00	$ 413.324,00	$ 89.604.275,00
Acta de ajuste definitivo No.30	$ 932.075,000	$ 6.811,00	$ 938.886,00
Acta de ajuste definitivo No.31	$ 602.576.233,000	$ 4.403.442,00	$ 606.979.675,00
Acta de ajuste definitivo No.32	$ 2.489.384,000	$ 18.192,00	$ 2.507.576,00
Acta de ajuste provisional No.33	$ 532.064.850,000	$ 3.888.166,00	$ 535.953.016,00

Acta de Recibo Parcial de Obra No.34	$ 3.386.103.555,000	$ 24.744.603,00	$ 3.410.848.158,00
Estudios y Diseños	$ 253.204.150,000	$ 48.108.789,00	$ 301.312.939,00
Acta Social No. 34	$ 22.615.252,000	$ 104.802,00	$ 22.720.054,00

1.1. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 34 de fecha del 1 al 30, para el periodo de abril, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.1.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 483.413.463.218	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 67.665.256.678,34	14,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 65.614.670.842,00	13,57%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños	$ 10.686.473.731,00	18,43%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 76.301.144.573,00	14.09%

1.1.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 8.030.482.547,00
Amortizado	$ 853.424.617,00
Saldo	$ 7.177.057.930,00

1.4.3 **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado**:** **14,00** % $ 67.665.256.678,34 (hasta 24 de abril 2024)
% Básico ejecutado acumulado: **13,57** % $ 65.614.670.842,00 (hasta 24 de abril 2024)

1.2. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Por parte del Contrato 964 de 2021, se tiene aprobado ítems no previstos para los sectores 4 y 5 de la variante San Francisco – Mocoa, comprendido entre el K0+000 al K10+600, por parte de la Entidad Contratante, los cuales se indican a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
661.1 P	Limpieza de alcantarillas	Und	84,7	$ 659,611
661.2 P	Limpieza de estructuras en concreto (cajas-Cabezales)	Und	84,7	$ 685,068
661.3 P	Limpieza de estructuras en concreto (Muros)	m2	4177,00	$ 7,276
810.1 P	Rocería y Limpieza	Ha	27,3856	$ 728,683
310,1	Conformación de la calzada existente	m2	111254,00	$ 1,188
812.13.1	Suministro e Instalación de malla eslabonada de triple torsión	m2	242,00	$ 71,783
810.2 P	Rocería y limpieza en taludes	Ha	6,4447856	$ 810,963
674,13	Limpieza y sondeo de drenajes horizontales 2" - 4"	Und	275,00	$ 131,416
810.3 P	Limpieza de zanjas de coronación	m	3201,429	$ 6,128
600,1	Excavación manual	m3	385	$ 41,757
650,13	Suministro e instalación de anclajes pasivos o de fijación	ml	187,00	$ 214,756

Así mismo se gestionó la aprobación la siguiente relación de APU's de ítems complementarios para recolección de información de campo mediante exploración geotécnica para reingeniería de sector 3, así como para actividades propuestas en diseños de estabilización y estructuras. El Acta de fijación de precios unitarios y modificación de cantidades fue aprobada por la Entidad en el mes de septiembre de 2022.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
EG-1	EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE ENSAYOS DE LABORATORIO)	m	13000	$ 485.568,00
630.5.1 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC O-22	m	4000	$ 108.597,00
630.6.1 P	SUMINISTRO Y ADICIÓN DE FIBRA SINTÉTICA PARA CONCRETO	kg	10735	$ 44.414,00
673.1.1 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODREN VIAL	m	334	$ 58.370,00
673.1.2 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODREN PLANAR	m2	1840	$ 54.375,00
810.4.1 P	CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA DE PROTECCIÓN	m	386	$ 356.696,00
230.1.1 P	MEJORAMIENTO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	21996	$ 81.806,00
623.13.1 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INCLINÓMETRO	m	290	$ 1.045.483,00
623.13.2 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZÓMETRO	m	290	$ 902.266,00
623.13.3 P	CAMPAÑA DE MONITOREO INCLUYE INFORME	und	78	$ 8.163.362,00
623.13.4 P	PRUEBA DE CARGA PARA ANCLAJES ACTIVOS EXISTENTES	und	51	$ 6.352.490,00
810.4.2P	CONSTRUCCIÓN DE TRINCHOS EN SACO SUELO H=1,50M	m	350	$ 103.283,00
621.1.7P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO CLASE FC=28 MPA DE DIAMETRO 2,5M (INLCUYE EXCAVACIONES, Y NO INLCUYE ACERO DE REFUERZO)	m	300	$ 8.938.905,00
6.23.1.6 P	POSICIONAMIENTO DE ZAPATA PARA ANCLAJE SOBRE TALUD	Und	300	$ 443.357,00
623.1.4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS AUTOPERFORANTES R38	m	15400	$ 399.776,00
630.4.2P	CONCRETO LANZADO 4000 PSI PREPARADO CON AUTOHORMIGONERA	m3	1825	$ 1.790.036,00
630.4.3P	CONCRETO LANZADO 4000 PSI (INC ADITIVOS)	m3	3578	$ 1.138.367,00

674.1P	DRENES HORIZONTALES 2" DE LONGITUD VARIABLE	m	3420	$	173.720,00
630.4.15.1 P	SELLO DE JUNTAS OBRAS DE ARTE (INC SELLADOR, CORDÓN E ICOPOR)	m	1000	$	220.201,00
623.13.5 P	SUMINISTRO Y APLICACIÓN EPÓXICO PARA ANCLAJES	kg	240	$	176.046,00
630.5.2 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC O-15	m	1000	$	100.015,00
640,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	kg	4920	$	7.614,00
630.4.15.2 P	JUNTA DE DILATACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EN POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD E = 3 cm	m2	237	$	48.285,00
623.1.5P	ENCAMISADO PARA PERFORACIÒN DE ANCLAJES ACTIVOS	m	4333	$	92.507,00

Durante el mes de julio de 2023 la Entidad aprobó precios unitarios de los siguientes ítems no previstos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
INP-01	CONCRETO DE 4000 PSI ACELERADO PARA DADO EN CONCRETO EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO	m3	500,0	$ 2,876,757
INP-02	TRINCHOS EN MADERA	m	2.400,0	$ 161,688
INP-03	TRINCHO METÁLICO PARA CONSTRUCCIÓN DE VÍA	m	500,0	$ 464,385
INP-04	DESALOJO DE MATERIAL PARA APERTURA DE FRENTES SIMULTÁNEOS DE OBRA.	m3	25.000,0	$ 95,609
INP-05	SOBRE ACARREO PARA APERTURAS DE FRENTES SIMULTÁNEOS DE OBRA	kg	5.000.000,0	$ 108
INP-06	APROVECHAMIENTO FORESTAL, TALA DE ÁRBOLES CON ALTURA < = 5,0M. INCLUYE TALA CONTROLADA, REPIQUE EN EL MISMO SITIO DE TALA, ASERRADO DE PIEZAS DE MADERA Y DISPOSICIÓN FINAL.	Unid	100,0	$ 195,384

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
INP-07	APROVECHAMIENTO FORESTAL, TALA DE ÁRBOLES CON ALTURA > 5,0 M <=10,0 M. INCLUYE TALA CONTROLADA, REPIQUE EN EL MISMO SITIO DE TALA, ASERRADO DE PIEZAS DE MADERA Y DISPOSICIÓN FINAL.	unidad	700,0	$243.413,00
INP-08	APROVECHAMIENTO FORESTAL, TALA DE ÁRBOLES CON ALTURA > 10,0 M <=20,0 M. INCLUYE TALA CONTROLADA, REPIQUE EN EL MISMO SITIO DE TALA, ASERRADO DE PIEZAS DE MADERA Y DISPOSICIÓN FINAL.	unidad	500,0	$321.972,00
INP-09	APROVECHAMIENTO FORESTAL, TALA DE ÁRBOLES CON ALTURA > 20,0 M. INCLUYE TALA CONTROLADA, REPIQUE EN EL MISMO SITIO DE TALA, ASERRADO DE PIEZAS DE MADERA Y DISPOSICIÓN FINAL.	unidad	100,0	$490.039,00
INP-10	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	m2	28.000,0	$12.474,00
811,1	PROTECCIÓN DE TALUDES CON PRODUCTO PARA CONTROL DE EROSIÓN TIPO MANTO	m2	4.500,0	$44.772,00
810,22	PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA	m2	4.500,0	$ 38.095,00

1.3. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
11 de enero del 2021	Acta No.1
25 de julio del 2022	Acta No.2
8 de noviembre de 2023	Acta No. 6

1.4. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
25 de julio del 2022	No. 3	Aprobada

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHAACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/10/2021	1	Modificación plazo etapa de pre-construcción	Aprobada, se tramitó el acta de modificación N° 1, actualmente se encuentra aprobada entre las partes

Nota: En el periodo de abril no se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO CEDENTE

CONTROL DE GARANTÍAS NACIONAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$18.945.395.382	400033823	10/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$ 8.030.482.547	400033823	10/05/2021	13/02/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 37.890.790.764	400033823	10/05/2021	31/12/2028
Calidad de Estudios y Diseños	$ 2.530.827.745	400033823	5 años a partir del recibo final	5 años a partir del Recibo final
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 56.836.186.145	400033823	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

1. Se realiza Cesión de Contrato, con fecha de aprobación 27 de abril-22 a CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. Garantías aprobadas mediante Acta en plataforma SECOP II el día 22 de Julio de 2022.

2. Mediante oficio del 5 de octubre de 2022, el contratista remitió a la entidad para su revisión, aprobación y trámite las pólizas para el buen manejo y correcta inversión del anticipo equivalentes al 100% del monto solicitado, el cual es de OCHO MIL TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M /L ($8.030.482.547) equivalentes al 1.7% del valor básico del contrato de obra. La unidad ejecutora debe solicitar al contratista que requiera a la aseguradora que ajuste la fecha de vigencia inicial de los amparos que se encuentra registrada en la consulta o validación del anexo 10, la cual debe corresponder a la fecha de suscripción del contrato. Anexo 10 Póliza de cumplimiento aprobado mediante MEMORANDO No SGCP 92654 de fecha 17 nov-22, con su respectiva acta.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$9.472.697.691	400033824	10/05/2021	31/12/2025

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARAEL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	977 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO	**NIT:**	901.476.351-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	HMV INGENIEROS LTDA Nit 860.000.656-1 (40%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S Nit 901.174.437-1, (30%) GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S Nit 901.184.484-9 (30%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO		

FECHA DE INICIO:	Dos (02) de Julio de 2021.	**No. de Oficio (Licitación)**	CMA-DT-187-2020
VALOR INICIAL:	47.999.892.900 incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 0		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	114 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	$ 0		
PRÓRROGA 1:	$ 0		
PRÓRROGA N:	$ 0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE AGOSTO 2030		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	PRINCIPAL	$ 2.389.892.900	
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	PRINCIPAL	$ 10.000.000	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 336.515.965	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 5.333.333,00	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 916.631.534	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 341.519.168	
2022	206022	C-2401-0600-123-0-2401008-02	20	Nación	PRINCIPAL	$ 3.000.000.000	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 504.773.947	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 512.278.752	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$1.374.947.301	
2023	98223	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$8.000.000	
2023	201523	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$1.200.000.000	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401008- 02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 1.009.547.895	$ 3.008.966.893,57
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401015- 02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 1.024.557.504	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401017- 02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 2.749.894.601	
2024	180324	C-2401-0600-123-51102D-2401023- 02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 16.000.000	

TOTAL	**$ 15.399.892.900**	$ 3.008.966.893,57

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

PERIODO 2023

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No.19 enero 2023	$ 377.932.685,60	$ 71.807.210,26	$ 449.739.895,86
Acta Mensual de Costos No.20 febrero reserva 2023	$424.296.504,74	$ 80.616.335,90	$504.912.840,64
Acta Mensual de Costos No.20 febrero reserva 2023	$24.936.432,86	$ 4.737.922,24	$29.674.355,10
Acta Mensual de Costos No.21 de marzo 2023	$445.112.284,80	$ 84.571.334,11	$529.683.618,91
Acta Mensual de costos No.22 de Abril 2023	$459.397.370,00	$ 87.285.500,30	$546.682.870,30
Acta Mensual de costos No.23 de Mayo 2023	$460.461.879,20	$87.487.757,05	$547.949.636,25
Acta Mensual de costos No.24 de Junio 2023	$488.469.796,00	$92.809.261,24	$581.279.057,24
Acta Mensual de costos No.25 de julio 2023	$61.336.458,00	$ 11.653.927,02	$ 72.990.385,02
Acta Mensual de costos No.26 de agosto 2023	$57.763.844,00	$10.975.130,36	$68.738.974,36
Acta Mensual de costos No.27 de septiembre 2023	$58.752.920,00	$11.163.054,80	$69.915.974,80
Acta Mensual de costos No.28 de octubre2023	$61.000.820,00	$11.590.155,80	$72.590.975,80
TRASLADO DE VIGENCIAS A 2023	$1.200.000.000,00		
Acta Mensual de Costos No.29 Noviembre 2023 R	$150.818,52	$28.655,52	$179.474,04
Acta Mensual de Costos No.29 Noviembre 2023 R	$633.233.463,48	$120.314.358,06	$753.547.821,54
Acta Mensual de Costos No.30	$371.505.736,00	$70.586.089,84	$442.091.825,84
Acta Mensual de Costos No.31 Enero 2024 R	$ 3.664.161,86	$ 696.190,75	$ 4.360.352,62
Acta Mensual de Costos No.31 Enero 2024 R	$ 784.177.328,14	$ 148.993.692,35	$ 933.171.020,48
Acta Mensual de Costos No.32 febrero 2024 R	$ 720.892.509,20	$ 136.969.576,75	$ 857.862.085,95
Acta Mensual de Costos No.33 marzo 2024 R	$ 745.206.832,00	$ 141.589.298,08	$ 886.796.130,08

Estado Actual Anticipo

Valor Anticipo Otorgado	$ 1.129.388.470,00
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.129.388.470,00
Valor Saldo por Amortizar	$ 00.0

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 34 de fecha de 1 al 30 para el período de abril del contrato reporta un avance de:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 16.397.882.951 **34,16%** (24 de abril de 2024)
Total, inversión ejecutada: $ 15.842.480.669 **33,01%** (24 de abril de 2024)

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
18 de agosto 2022	No.1

3. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

4. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

5. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.679.989.290	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026.
Buen Manejo Anticipo	$ 1.129.388.470	M-100143068	13/05/2021	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.359.978.580	M-100143068	13/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 5.039.967.870	M-100143068	31/12/2025	31/12/2030

El anexo 5 de la garantía única de cumplimiento No. M-100143068 fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 5 de diciembre de 2022.

5.1 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DELCONTRATO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES.

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXONO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$ 2.099.989.290	M-100143068	22/12/2023	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.331.066.214	M-100143068	22/12/2023	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 4.199.978.580	M-100143068	22/12/2023	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 6.299.967.870	M-100143068	31/12/2025	31/12/2030

6. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE ELPERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

6.1 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

ENTIDAD	FECHA	ENVIADO POR:	DESTINATARIO	ASUNTO
INVIAS	9-Abr-24	José Ricardo Burbano Bárcenas	Luis Ordoñez	Traslado Derecho de Petición SRA. ERNESTINA MELIDA VALLEJO
INVIAS	10-Abr-24	José Ricardo Burbano Bárcenas	Eduardo Enrique Ramos Arnedo	Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-029370 (Putumayo04-4941-24). Concepto hoja de vida director de interventoría. Contrato de Interventoría 977-2021.
INVIAS	12-Abr-24	José Ricardo Burbano Bárcenas	Luis Ordoñez	Traslado oficio solicitud EXP. 2024E_VUVRAZ_02987
INVIAS	16-Abr-24	José Ricardo Burbano Bárcenas	José Ignacio Cadena López	Respuesta oficio No 2024E-VUVRAZ-028805 (Putumayo04-4938-24).Respuesta al comunicado con radicado 2024S-VPUT-013660 (04-4258-24). Solicitud de Respuesta a oficio - 2024E-VUVRAZ-020869, Visita académica
INVIAS	19-Abr-24	José Ricardo Burbano Bárcenas	José Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-033926 (Putumayo04-5004-24). Remisión Hoja de Vida Líder de Integración.
INVIAS	29-Abr-24	José Ricardo Burbano Bárcenas	José Ignacio Cadena López	Traslado derecho de petición EXP. 2024E_VUVR_037553

6.2 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No. CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DESTINATARIO	ASUNTO
4919	Luis José Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Remisión Acta de Costos de Interventoría No 32 Febrero - 24
4938	Luis José Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Respuesta al comunicado con radicado 2024S-VPUT013660 (04-4258-24). Solicitud de Respuesta a oficio - 2024E-VUVRAZ-020869, Visita académica
4941	Eduardo Ramos Arnedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Remisión Hoja de Vida Director de Interventoría.

4952	Luis José Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Respuesta a su oficio 2024S-VPUT-013895 (04-4274-24). Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-018277.
4977	Luis José Ordoñez Salcedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Informe mensual de Interventoría No. 33 Marzo de 2024 Variante San Francisco - Mocoa
4992	Eduardo Ramos Arnedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Notificación cambio Director de Interventoría.
5004	Eduardo Ramos Arnedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Remisión Hoja de Vida Líder de Integración.
5016	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Acta de obra No 33 Marzo de 2024 Cto 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
5040	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Actas de Ajustes Definitiva No 32 Febrero de 2024 Contrato 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
5043	José Ignacio Cadena López	José Ricardo Burbano Bárcenas	Actas de Ajustes Provisional No 33 Marzo de 2024 Contrato 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
5047	Eduardo Ramos Arnedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Traslado con concepto de aprobación a la solicitud de modificación No. 4 al Contrato de Obra No. 964 de 2021. Traslado de recursos de ejecución del subtotal de obra a la bolsa de ajustes.
5063	Eduardo Ramos Arnedo	José Ricardo Burbano Bárcenas	Solicitud reprogramación vigencias de 2024, 2029 y 2030 y Modificación Plan de Cargas Contrato 977 de 2021. Respuesta oficio 2024S-VPUT-017344 (2024-03-27).

7. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

7.1 ASPECTOS TÉCNICOS

- Mediante comunicado Putumayo04-5005-24 de fecha 18 de abril de 2024, Se solicita a Construcciones el Condor, definición trazado geométrico Sector.

- Mediante comunicado Putumayo04-5014-24 de fecha 17 de abril de 2024, Se remite a Construcciones el Condor, Traslado 2024S-VPUT-020601 de 2024-04-11S Solicitud de intervención en vía 1003.

- Mediante comunicado Putumayo04-5016-24 de fecha 18 de abril de 2024, Se remite a la DT Invias Putumayo Acta de Obra No.33 marzo 2024 Cto 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa conciliada y suscrita con Construcciones El Cóndor S.A. Contratista de Obra.

- Mediante comunicado Putumayo04-5017-24 de fecha 18 de abril de 2024, Interventoría remite a la Gerencia Grupo Oriente Informes Semanales de Interventoría No. 146 Variante San Francisco – Mocoa de los contratos 964 y 1111 de 2023 correspondiente al periodo entre el 11 al 17 de abril de 2024.

- Mediante comunicado Putumayo04-5040-24 de fecha 23 de abril de 2024, Se remite a la DT Invias Putumayo Actas de Ajustes Definitiva No 32 febrero de 2024 Contrato 964 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa.

- Mediante comunicado Putumayo04-5043-24 de fecha 23 de abril de 2024, Se remite a la DT Invias Putumayo Actas de Ajustes Provisional No 33 marzo de 2024 Contrato 964 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa.

- Mediante comunicado Putumayo04-5004-24 de fecha 17 de abril de 2024, Se remite a la DT Invias Putumayo Hoja de vida de Líder de Integración Ingeniero Carlos Alberto Hurtado Herrera.

- Mediante comunicado Putumayo04-5048-24 de fecha 24 de abril de 2024, El Consorcio Reactivación Putumayo se permite reiterar el requerimiento expreso en diversas ocasiones al Contratista, en el sentido de que el único correo autorizado para recepción y asignación de correspondencia entre el Contratista y la Interventoría es el correo correspondencia.putumayo@interdisenos.com.co. En tal sentido se solicita a Construcciones En Condor S.A. coordinar lo pertinente, a fin de que todas las comunicaciones dirigidas a la Interventoría se remitan al mencionado correo, a fin de garantiza el ingreso y trámite respectivo de la manera más eficiente y expedita.

OBRA EJECUTADA: EN FRENTES DE OBRAS ACTIVOS

- Talud K10+690/780 M.I talud inferior, Inicia perforación e instalación de pernos autoperforantes R38 L=25 m. Se tienen marcados Línea A: 1 a 54; Línea B: 1 a 61; Línea C: 1 a 50. Dos perforadoras se ubican en este sector y se inicia con la Línea C.

- Localización parcial de puntos para perforación e instalación de barras autoperforantes en talud inferior abscisas:K10+870 a K10+950, filas A y B.

- Puente Campucanita K10+588/617, Figurado y armado de acero para viga postensada No.3 sobre encamillado – Cimbra.

- Muro 3A Km 10+647/706 M.D: continúa la instalación geodren planar y de relleno con material tipo sub base, se toman densidades a cada capa instalada de 30 cm. También se avanza en la instalación de anclajes sobre módulo 2, se realiza el llenado y presión de anclajes en los módulos 2 y 3, y se realiza la instalación y atraque de tubería de alcantarilla Ø36" que descola en el módulo 1.

- Muro SM1 K10+792.36-K10+835.03 margen derecha, Caisson #1: Terminado Hexca=15,12 m, se instala acero de refuerzo de núcleo; Caisson #2: fundición de anillo 3; Caisson #3 Inicia instalación de acero para núcleo, acero vertical y flejes; Caisson #4: excavación anillo 2, Caisson #5 excavación anillo 16; Caisson #7 terminado con hexc=15,20 cm.

- Talud K10+820/870 margen izquierda en terreno natural, se realiza tensionamiento de anclajes, Talud superior

explanación + perfilado + concreto lanzado + localización de anclajes + perforación, instalación de anclajes L=30 m + llenado + inyección Líneas A, B, C, D avance parcial.

- Talud K10+870/970 M.I Talud superior, perforación e instalación de 1 dren L=25 m y 1 dren L=18 m (por problemas de derrumbe interno). Instalación de canastas de acero para fundición de dados en sitio fila B, C, D, E. se termina inyección en el talud superior. Se realiza verificación de espesor del concreto lanzado mediante la perforación con broca 7/8" con un promedio obtenido de 10.87 cm de espesor

- Talud K11+030 a K11+145 margen izquierda. Instalación de canastas de acero de refuerzo y encofrado para fundición de dados en sitio en taludes 2 y 3.

- Talud K11+150/260 margen izquierda, Talud 2: Instalación de acero en dados línea A: 27 al 31, Línea B: 25 al 31. Instalación de torón Línea D: 27 al 31.

- Talud K11+245/275 M.I terreno natural, desencofrado de dados en sitio. Filas A, B, C, D y E. Talud inferior: Instalación de canastas de acero fila A: 1-2-3 y del 5 al 16, fila B: 1-2-3 y del 6 al 16.

- Talud K11+535/560 MI, Talud inferior, se realiza explanación, perfilado instalación de concreto lanzado con fibra macro sintética. Instalación de 7 anclajes en fila B instalados del 1 al 15, L=30 m. Se localizan y se marcan 9 anclajes en la línea C y se instalan 5. (sin numeración).

- Talud K10+240/280 M.D bajo nivel de calzada: Se localizan y marcan 3 líneas de anclajes L=30m , Línea A: 1 a 11; Línea B: 1 a 11; Línea C: 1 a 11. Interventoría no se autoriza efectuar perforaciones para anclajes activos en la línea A debido a afectación de camino Sachamates.

- Talud K10+885/956 M.D bajo nivel de calzada: llenado de anclajes H: 1-2, G1n.

- Explanación en roca calzada abscisas: K11+220 a K11+240, cargue de materiales y transporte a ZODME Guaduales.

- Explanación talud 2 y rampa de acceso a terraza 1 abscisas: K11+385 a K11+400, transporte de materiales hasta acopio temporal abscisa: K11+250 utilizando mini cargadores.

- Explanación calzada abscisas: K11+240 a K11+260, cargue de materiales y transporte a ZODME Guaduales.

- Perfilado de talud inferior a nivel de rasante entre abscisas: K11+220 a K11+230 margen izquierda.

- Levantamiento topográfico para cálculo de explanación ejecutada entre abscisas: K10+640 a K10+780.

- Localización parcial de puntos para perforación anclajes activos en talud inferior abscisas: K11+265 a K11+280 filas C y D.

- Explanación de carril derecho a nivel de rasante entre abscisas: K10+715 a K10+765, cargue y transporte de materiales a ZODME Guaduales.

- Conformación de calzada existente, abscisa de avance K9+600.

- Explanación talud inferior y calzada abscisas: K11+550 a K11+580, los materiales se trasladan hasta abscisa: K11+240.

- Localización parcial de puntos para perforación de anclajes en talud inferior abscisas: K11+550 a K11+555 fila C.
- Localización de puntos para delimitar área de contingencia abscisas: K11+280 a K11+560 margen izquierda.
- Levantamiento topográfico de alcantarillas existentes en abscisas: K9+750 y K9+780..

7.2 ÁREA AMBIENTAL

Por parte de la Interventoría se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de los ICA N°10 al N°14 remitidos por el Contratista.
- Se realizó la revisión de la versión 2 del informe de gestión ambiental del mes de marzo del 2024, para el cual se emitió el concepto de aprobación correspondiente.

Medidas de manejo ambiental implementadas en obra:

- Se realizó limpieza a dique de contención instalado para la bomba de concreto (inyección) ubicada en el K11+000, retirando aguas y sedimentos generados.
- Se realizó limpieza a dique de contención instalado para la bomba de concreto (lanzado) ubicada en los K10+750, K11+200, K11+300, retirando aguas y sedimentos generados.
- Se realizó instalación de lona en el K11+300 como medida de mitigación.
- Se realizó recolección de residuos sólidos desde el K9+620 hasta el K11+600 y limpieza de los puntos ecológicos instalados en los K9+850, K10+050, K10+220, K10+390, K10+500 (puente Campucana), K10+670 (Muro 3A), K10+820 (Caisson), K11+000, K11+300 y K11+500. Posteriormente, los residuos fueron almacenados en el acopio temporal para la entrega a EMAS quien realiza la recolección y disposición final.
- Por parte de SERVIAM S.A.S se realizó dos veces en semana el mantenimiento de las 10 USP instaladas en los frentes de obra.
- Se realizó humectación de vías.
- Se realizó recubrimiento con plástico a materiales de construcción utilizados en obra, el material de herrería también es cubierto con plástico y puesto sobre estibas en madera para evitar que se genere corrosión.
- Se realizó cubrimiento con plástico a material Sub Base granular acopiado en el K10+650 y K10+750.
- Se realizó capacitación en manejo y clasificación de residuos aprovechables, no aprovechables, ordinarios y peligrosos (13/4/2024).
- Se realizó instalación de plástico en berettas que van perforando los taludes.
- Se realizaron monitoreos fisicoquímicos e hidrobiológicos a la Quebrada Campucana, en cumplimiento al Auto 8011 del 2023.
- Se realizó capacitaciones en manejo adecuado del abastecimiento de combustible (19/4/2024) y manejo adecuado de residuos, orden y aseo de las áreas de trabajo (20/4/2024).

7.3 AREA SOCIAL

- Se brindo atención a los usuarios mediante los canales dispuestos en SAU: correo electrónico y línea telefónica.
- Se realizó inducción al personal qué ingreso al proyecto.
- Se realizó revisión del buzón de sugerencias ubicados en los puntos satélites de información y en la Personería Municipal.

7.4 AREA PREDIAL:

- Estamos obteniendo disponibilidad predial a través de permisos de intervención voluntario con el fin de que los mejoratarios permitan el ingreso a los predios para realizar trabajos de estudios de suelos e inventario Forestal.
- Se siguen adelantado los levantamientos topográficos para definir linderos de las franjas de terrenos
- Se están atendiendo las diferentes inquietudes presentadas por los propietarios para el contrato 964 y los pasivos prediales del contrato 407, se solicitó la actualización de cronograma predial y del MASPS-MN1-IN-5-FR-3 PLAN DE INVERSION PREDIAL de acuerdo con los avalúos y estudio de sector.
- Se realiza visita a propietarios de pasivos prediales, se verificó ingreso y se solicita al contratista verificar la adecuación, si es posible poner una baranda o escalas.
- Se solicita al contratista verificar la adecuación, si es posible poner una baranda o escalas. En espera de información relativa por parte del contratista.
- Se informó por la contratista que se han hecho acercamientos con la empresa de energética del Mocoa está en proceso de reubicar postes que se encuentran en el derecho de vía. Se suministró topografía de la interventoría para verificación de las áreas de línea de compra. Se insta a que la contratista solicite la validación de la gestión predial generada por la empresa de energía a fin de que éstos sean los responsables de definir sus áreas requeridas y en donde pueden poner sus postes para su proyecto energético. Se realizó visita por parte de la interventoría (topógrafos)
- De la relación de predios compartidas por CORPOAMAZONIA de 17 predios se seleccionaron 5 predios habilitados por la corporación y sobre los cuales se hará la gestión.
- Se recibe comunicado de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del sur de la Amazonía. En la cual se da viabilidad ambiental para la gestión de los siguientes predios:

    - ✓ Predio San Isidro con matrícula inmobiliaria 440-11848
    - ✓ Predio San Isidro con matrícula inmobiliaria 440-31230
    - ✓ Predio FINCA 3 con matrícula inmobiliaria 440-1991
    - ✓ Predio San Martín con matrícula inmobiliaria 440-13280
    - ✓ Predio San Isidro con matrícula inmobiliaria 440-57022

- Se debe definir si estos pertenecen a un solo sector. Se sugiere generar reunión con personal ambiental para

definir lineamientos de gestión para los predios requeridos, sobre los cuales se realizarán las gestiones pertinentes para su gestión de adquisición. Se radican cotizaciones de topografía para el levantamiento de la información.

8. AREA DE SOSTENIBILIDAD:

- Se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría informe del mes de marzo de 2024, radicado por el contratista.

- En proceso de consolidación de informe trimestral No. 11.

- Remisión de comunicación 2024S-VBOG-020180 del 2024-04-10 al contratista, referente a la solicitud de información de levantamiento de inventario de emisiones y formato de inclusión social en la gestión de los proyectos.

9. ASPECTOS JURIDICOS

CONTRATO 964 DE 2021

- Se realiza aprobación de insumos prediales técnicos, jurídicos, valuatorios y ofertas de compra de pasivos prediales de acuerdo los acordado en las mesas de trabajo la veeduría ciudadana del 30 de agosto en la cual se generó:

  - ✓ Seguimiento predial en campo predios de pasivos prediales e invasiones a las áreas adquiridas en el contrato 407 de 2010. De los insumos prediales técnicos, jurídicos y valuatorios (aprobado mediante RADICADO: 04-4005-24), se aprobó el insumo 338D- CMMVSFM por valor de ($39.507.767) mediante oficio 2024S-VBOG-013872 (04-428024), actualmente estando en la etapa de notificación de las ofertas de negociación.
  - ✓ Se revisan las fichas prediales 13-I-T4-CMMVSFM y 315I-T4-CMMVSFM (Predio requerido para Estabilización de talud Km 3+100).
  - ✓ Se genera revisión del diagnóstico predial y del estudio del sector, el cual fue remitido al INVIAS y cuenta a la fecha con aprobación y visto de no objeción, mediante oficio 311168-20240120001139_Anexo SS-INVIAS 2024S-VBOG-001768.

- Se realiza visita de campo entre los días 4 y 8 de marzo, en la cual se realizan visitas a propietarios, se atiende a la autoridad ambiental.

- En los tramos de intervención de obra nueva, se cuentan en el proyecto con 12 permisos de intervención voluntaria.

- La contratista radica justificación para generar topografía, la cual está en revisión de la interventoría.

- Resumen del estado de gestión:

GESTION PREDIAL

	No	EJECUTADOS	%	FALTANTES POR EJECUTAR				%	OBSERVACIONES
				EN MANOS DE	SUB TOTAL	%	TOTAL		
No Predios o Carpetas	22	8	36%	CONTRATISTA	8	0%	8	36%	18 mejoras 4 predios juídicos, , 8 permisos voluntarios, 9 pasivos prediales.
Fichas	22	9	41%	INVIAS	1	13%	9	41%	Aporbado 264B-I M-T4-CMMVSFM - FICHA PREDIAL V2, pendiente de avalúo.
				CONTRATISTA	8	89%			ocho (8) predios de pasivos prediales ya revisados, en este momento aprobados los avalúos. 260-I T4-CMMVSFM; 264A-I T4-CMMVSFM; 264-SP- ID; 285- SP; 286-SP- ID; 288- SP-ID; 314- D- T4-CMMVSFM; el 338 D con observaciones ya radicado el corregido.
				INTERVENTORIA	0	0%			
Estudios de Títulos	22	9	41%	INVIAS	0	0%	9	41%	
				CONTRATISTA	5	56%			En revisión de los diagnósticos jurídicos, y aprobación de los faltantes.
				INTERVENTORIA	4	44%			
Avalúos	22	9	41%	INVIAS	1	13%	8	36%	Se aprobaron 8 insumos
				CONTRATISTA	8	100%			Pendientes de aprobación 1 insumo
				INTERVENTORIA		0%			
Escrituras	22	0	0%	INTERVENTORIA	0	0%	22	100%	
				ALCALDIA	0	0%			
				PROPIETARIOS	0	0%			
				NOTARIA	0	0%			
				OFICINA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PUBLICOS	0	0%			
Pendientes	Pendiente la remisión de expedientes de pasivos prediales 304(304 AI, de acuerdo con la sábana predial por parte del INVIAS, no se ha suministrado información del INVIAS de estas fichas, no se ha suministrado tira topográfica del proyecto 407 de 2010. Se remitiio respuesta de la coporación Corpoamazonia con respecto de la preselección con vialblidad ambinetal entre los diesiocho (18), se validaron 5, con los cuales se iniciará la gestión de adquisición predios para la por inversión forzosa de no menos del 1%. Se requiere la línea de compra, se remite infomacion obtenida por la Interventoría del contratos 407 y 1184 de 2018 : https://we.tl/t-owDUUbaw1bj								

10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- El día 24 de abril se llevó a cabo la reunión con la Contraloría General de la República y las veedurías ciudadanas del proyecto, en este espacio también participaron los delegados de CORPOAMAZONIA, Concejales del Municipio de Mocoa, INVIAS Territorial Putumayo y la Interventoría, el objeto de esta reunión fue dar seguimiento a los compromisos de la reunión del mes de marzo los cuales estaban relacionados con la presentación de los insumos adicionales de la liquidación del Convenio 0682 ejecución del PMASIS en el componente financiero, por parte de CORPOAMAZONIA se realizó la presentación del informe financiero con cada uno de los componentes por estrategias, cabe mencionar que a la fecha aún no se ha desarrollado la conciliación de este componente, por otro lado la veeduría hizo énfasis en conocer cuáles serían las actividades que se van a desarrollar una vez se tenga la liquidación oficial, para lo cual se insistió en la necesidad de poder priorizar acciones que de alguna manera cumplan con el pasivo social de las comunidades.

- Mediante comunicación Putumayo04-4952-24 del 05 de abril del 2024, la Interventoría radicó al INVIAS con ASUNTO: Respuesta a su oficio 2024S-VPUT-013895 (04-4274-24). Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-018277. En atención al comunicado del asunto, mediante el cual la Dirección Territorial Putumayo del INVIAS remite los nuevos formatos de solicitud de inicio de procesos administrativos sancionatorios, nos permitimos presentar la actualización de la documentación y reformulación de cargos de la solicitud formal de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio radicada en su momento mediante comunicado Putumayo04-2828-23 del 09 de marzo de 2023 (Rad. INVIAS 23181), esto teniendo en cuenta que, a la fecha de la presente solicitud, efectivamente se presenta un incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del Contratista CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. con Nit. 890.922-447-4, que afecta de manera directa la ejecución del contrato y grave a las obligaciones que tiene la Entidad ante las Autoridades Ambientales por ser un proyecto licenciado y que se desarrolla en la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa, por lo cual, se presenta el informe de presunto incumplimiento contractual de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. La solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio se fundamenta en el presunto incumplimiento de Construcciones el Cóndor S.A. por los siguientes cargos:

1. Realizar aprovechamiento forestal entre las abscisas K10+518 al K11+640 por fuera del buffer ambiental establecido en la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 2170 del 5 de diciembre de 2008.
2. No presentar ante la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos – DBBSE del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, los reportes de las cinco (5) contingencias ocurridas entre el K10+518 al K11+280.
3. Ejecutar obras entre las abscisas K10+518 al K11+600 por fuera del buffer ambiental establecido en la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 2170 del 5 de diciembre de 2008.
4. No reportar de manera oportuna ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA las cinco (5) contingencias ocurridas entre el K10+518 al K11+280, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución N°1767 del 27 de octubre de 2016.
5. No presentar los documentos requeridos para efectuar el trámite de la cesión parcial de la sustracción de Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa para el frente Mocoa, ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. A la presente solicitud se anexan los documentos relacionados en la lista de chequeo que se tiene para este fin.

11. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA REALIZACIÓN			
No. COMISIÓN	**DESDE**	**HASTA**	**OBJETO**
N/A	N/A	N/A	N/A

En el mes de abril no se realizaron comisiones.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEMANA #1	 PR 95+950 Punto crítico: instalación de relleno y compactación de muro	 Muro 3A K10+647/706 MD: relleno con material para estructuras tipo subbase y compactación	 Puente campucanita K10+600: posicionamiento de estructura metálica (cimbra) sobre vigas cabezal ejes 1 y 2	 Muro CP K10+820 MD: excavación manual y construcción de anillos caissons #1 , 3 y 7	 Talud K11+270 MI: instalación de canastas de acero para fundición de dados en sitio
SEMANA #2	 PR 95+950 Punto crítico: instalación de concreto para base de disipador.	 Muro 3A K10+647/706 MD: relleno con material para estructuras tipo subbase y compactación	 Puente campucanita K10+600: encamillado (CIMBRA) para viga No.3	 Muro CP K10+820 MD: excavación manual y construcción de anillos caissons #1 , 3 y 7	 Talud K11+550 MI: instalación de concreto lanzado y perforación e instalación de anclajes
SEMANA #3	 PR 95+950 Punto crítico: instalación de concreto para base de disipador.	 Muro 3A K10+647/706 MD: relleno con material para estructuras tipo subbase y compactación	 Puente campucanita K10+600: figurado y armado de acero para viga No.3	 Muro CP K10+870/970 MI: instalación de canastas de acero en talud superior	 Talud K11+280 MI: perforación e instalación de anclajes en talud inferior
SEMANA #4	 PR 95+950 Punto crítico: instalación de acero para conctrucción de muros de disipador	 Muro 3A K10+647/706 MD: relleno con material para estructuras tipo subbase y compactación	 Puente campucanita K10+600: figurado y armado de acero para viga No.3	 Talud K11+100 MI: instalación de canastas de acero y encofrado para fundición de dados en sitio	 Talud K11+560 MI: perforación e instalación de anclajes en talud inferior


13. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se realizó supervisión técnica de las actividades realizadas en obra activa durante el periodo de abril.
- Se realizo los comités de seguimiento al contrato 964 de 2021, con participación de Gerencia de Grandes Proyectos, Dirección Territorial INVIAS, Contratista e Interventoría, cuya temática básica se fundamenta en el avance de obra, estado de estudios y diseños y demás.
- Se tramito Acta de Obra No.33 del contrato 964-2021 Frente Mocoa.
- Se realizo el Comité mensual con veeduría frente Mocoa con el veedor Edgar Torres, junto con contratista de obra, interventoría e Invias.

14. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO.

- El 6 de abril de 2024, la Interventoría presenta a la territorial INVIAS Putumayo, el aval de los nuevos trazados propuestos por los Contratistas. A través de la 2024S-VPUT-020383 del 11 de abril de 2024, el INVIAS manifiesta acoger los argumentos y aprobación realizada por la Interventoría para la propuesta de optimización del diseño del corredor vial tramos 2 y 3 en la construcción de la Variante San Francisco Mocoa.
- Es necesario coordinar de manera prioritaria la reunión con el Subdirector de Sostenibilidad del INVIAS, teniendo en cuenta las suficientes solicitudes de las veedurías ciudadanas en relación a la liquidación del PMASIS y las instrucciones respecto a la operación siguiente de las actividades que no se alcanzaron a desarrollar en el marco del Convenio 0682 de 2010.
- Se avanzó en la revisión de los ICA, queda pendiente la atención de las observaciones entregadas, por otra parte, sigue pendiente la revisión de los demás ICAS, los ICAS presentan serias inconsistencias en lo reportado en la parte documental, esto está dificultando la generación de las GDB, se recomendó al contratista realizar documento paralelo para poner en conocimiento del INVIAS las inconsistencias presentadas.
- Para la línea 2, el 11 de abril de 2024, la Interventoría le solicitó al Contratista del frente de Mocoa información para evaluar el avance de las actividades asociadas a la compra de predios, sin embargo, a la fecha no ha dado respuesta.
- Para la línea 3, en el sector de Mocoa, el 17 de abril de 2024 la SS-INVIAS informa que con radicado N°20246200410442 del 12 de abril de 2024, se remitió a la ANLA la propuesta económica del SENA Regional Putumayo para la ejecución del programa de “Formación de promotores de la comunidad, para coadyuvar la gestión ambiental de las cuencas". Respecto al sector de San Francisco, se remitirá al INVIAS el concepto aprobatorio de la Interventoría para que se proceda con la solicitud de aval a la Autoridad Ambiental.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO INVIAS

Proyectado: F.C apoyo de DTPUT