INFORME FINANCIERO No 32

Contrato: Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Fecha firma: 21 de diciembre de 2021
Cliente: Ministerio del Deporte

Periodo Informe: DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

Informes:

0	Ficha Técnica
1	Resumen Financiero del Contrato
2	Resumen Presupuestal
3	Ingresos del Contrato
4	E.F. Contratación Derivada
5	Pagos Asistencia Técnica
6	Reporte de Pagos
7	Rendimientos Financieros
8	Otros Anexos
	Cuentas Adicionales

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Deporte

FICHA TÉCNICA

Contrato interadministrativo No. CO1-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

No.	No. Contrato o Convenio Interadministrativo	Objeto del Contrato o Convenio	Entidad	NIT	Estado del Contrato	Sector	Fecha de Suscripción	Valor Inicial	Fecha de Terminación Inicial	Cuenta Bancaria BBVA AMD	FONDO DE INVERSION COLECTIVA FIC	Modificacion No. 1				Modificacion No. 2				Modificacion No. 3				Modificacion No. 4				Valor Total Adiciones	Valor Final Contrato	Fecha de terminación final	Fecha Liquidación
												Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga	Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga	Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga	Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga				
1	CO1-1364-2021	Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas, y ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos.	MINISTERIO DEL DEPORTE	899.999.328-8	VIGENTE	DEPORTE	21-dic-21	$ 150.530.302.662	9-ago-22	009-009583	21300306	22-mar-22	PROROGAR el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo No. CO1-1364-2021, hasta el 31 de octubre del 2023 con el fin de continuar con la correcta ejecución de los proyectos que son tan importantes para las regiones y el desarrollo del país, por lo cual, se modifica la CLÁUSULA DECIMA, aclarar la CLÁUSULA DECIMA En el evento de incluir un cuadro, respecto a la Disponibilidad Presupuestal de la Asistencia Técnica y Administración de Recursos, atendiendo lo mencionado a la liberación de recursos e inclusión del CDP No. 126722, y modificar el PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA TERCERA DE LA ADICIÓN DE LA MISMA, Asistencia Técnica y Administración de Recursos de Findeter será desembolsada en la primerde vigencia por parte del MINISTERIO al Patrimonio Autónomo que constituya FINDETER, en única desembolso, y de conformidad con la forma de pago establecida en la presente cláusula, una vez cumplidos sus requisitos, se realizarán los pagos directamente por parte del vehículo fiduciario a Findeter, previa presentación de la facturación con soportes por Acta al Patrimonio Autónomo, autorización y aprobación de la supervisión del Ministerio."	-	31-oct-23	29-mar-22	MODIFICAR la cláusula décima del Contrato Interadministrativo No. CO1-1364-2021 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO, únicamente en el sentido de modificar el cuadro que soporta las Autorizaciones de Vigencias Futuras del contrato, de acuerdo con la parte considerativa de la modificación No. 1, de la siguiente manera. MODIFICAR el parágrafo cuarto de la cláusula décima primera del Contrato Interadministrativo No. CO1-1364-2021, el cual quedará así: "PARÁGRAFO CUARTO: El total de la remuneración de la Asistencia Técnica y Administración de Recursos de Findeter será desembolsada en la primerde vigencia por parte del MINISTERIO al Patrimonio Autónomo que constituya FINDETER, en única desembolso, y de conformidad con la forma de pago establecida en la presente cláusula, una vez cumplidos sus requisitos, se realizarán los pagos directamente por parte del vehículo fiduciario a Findeter, previa presentación de la facturación con soportes por Acta al Patrimonio Autónomo, autorización y aprobación de la supervisión del Ministerio." INCLUIR el parágrafo quinto en la cláusula décima primera del Contrato Interadministrativo No. CO1-1364-2021, de la siguiente manera: "PARÁGRAFO QUINTO: En durante la prestación del Servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos, se identifican o proponen proyectos o componentes que por factores técnicos, jurídicos, financieros o de plazo de ejecución excedan lo acordado en el presente contrato, con relación al alcance, valor o plazo, las partes revisarán las condiciones contractuales y tomarán las acciones y decisiones que requieran previo acuerdo elevado por escrito y que será complementario del contrato que se suscribirá mediante otrosí de conformidad con la política interna de contratación de bienes y servicios para terceros de Findeter."	-	-	28-dic-22	PARÁGRAFO TERCERO: Para efectos del presente contrato se contempla que se requerirá la ejecución y/o interventoría de hasta 160 proyectos de acuerdo a la proyección realizada por el MINISTERIO conforme a su disponibilidad presupuestal. De este número estimado de proyectos, hasta 96 incluyen la contratación de obra e interventoría y de hasta 105 proyectos que requerirían únicamente interventoría. El presente Contrato Interadministrativo cerró por la suma de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($176.000.000.000,00 M/CTE) incluidos todos los impuestos a que haya lugar, correspondiente a la contratación y ejecución de los proyectos priorizados y definidos por el MINISTERIO, que equivale al total del costo de las interventorías y obras a contratar, y hasta (i) $1.982.891.842.13 M/CTE), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, correspondiente a la remuneración por el servicio de asistencia técnica y administración de recursos de FINDETER	$ 44.100.148.001		31-oct-23	Modificar la CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. La cual quedará así: "El plazo de ejecución del presente contrato interadministrativo será hasta el día 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la fecha de suscripción de la respectiva acta de inicio. Dicho plazo podrá ser prorrogado nuevamente, previo acuerdo entre las partes". Las demás cláusulas contractuales se mantendrán como se encuentran.	$ -	31-dic-24	$ 44.100.148.001	$ 176.601.450.663	31/12/2024	30-jun-25

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.

CONTROL DE SALDOS - RECURSOS DE CONTRATOS Y / O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

FECHA	CONTRATO	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.4)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria + FIC)	Revisión diferencias aclaradas con notas
		1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.4. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2. - 3.3)			
nov-21	COI-1364-2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dic-21	COI-1364-2021	-	31.569.545.538	**31.569.545.538**	-	-	-	-	6.594.706	-	**6.594.706,08**	**31.576.140.244**	**31.576.140.244**	-
ene-22	COI-1364-2021	31.569.545.538	-	**31.569.545.538**	-	-	-	6.594.706	111.940.613	-	**118.535.319,47**	**31.688.080.857**	**31.688.080.857**	-
feb-22	COI-1364-2021	31.569.545.538	91.797.186.044	**123.366.731.582**	-	-	-	118.535.319	143.966.713	-	**262.502.032,04**	**123.629.233.614**	**123.629.233.614**	-
mar-22	COI-1364-2021	123.366.731.582	11.166.571.060	**134.533.302.642**	-	-	-	262.502.032	270.934.099	-	**533.436.131,50**	**135.066.738.774**	**135.066.738.774**	-
abr-22	COI-1364-2021	134.533.302.642	-	**134.533.302.642**	-	-	-	533.436.132	415.966.521	533.436.132	**415.966.521,29**	**134.949.269.163**	**134.949.269.163**	-
may-22	COI-1364-2021	134.533.302.642	-	**134.533.302.642**	-	-	-	949.402.653	228.556.570	949.402.653	**228.556.570,03**	**134.761.859.212**	**134.761.859.212**	-
jun-22	COI-1364-2021	134.533.302.642	-	**134.533.302.642**	-	-	-	1.177.959.223	374.758.421	1.177.959.223	**374.758.421,26**	**134.908.061.063**	**134.908.061.063**	-
jul-22	COI-1364-2021	134.533.302.642	-	**134.533.302.642**	-	772.841.714	**772.841.714**	1.552.717.644	412.453.299	1.552.717.644	**412.453.298,77**	**134.172.914.227**	**134.172.914.227**	-
ago-22	COI-1364-2021	134.533.302.642	-	**134.533.302.642**	772.841.714	519.351.548	**1.292.193.262**	1.965.170.943	655.636.085	1.965.170.943	**655.636.085,43**	**133.896.745.466**	**133.896.745.466**	-
sep-22	COI-1364-2021	134.533.302.642	-	**134.533.302.642**	1.292.193.262	514.276.859	**1.806.470.121**	2.620.807.028	808.277.808	2.620.807.028	**808.277.807,77**	**133.535.110.329**	**133.535.110.329**	-
oct-22	COI-1364-2021	134.533.302.642	-	**134.533.302.642**	1.806.470.121	1.058.861.994	**2.865.332.115**	3.429.084.836	738.790.915	3.429.084.836	**738.790.914,51**	**132.406.761.441**	**132.406.761.441**	-
nov-22	COI-1364-2021	134.533.302.642	-	**134.533.302.642**	2.865.332.115	1.124.638.462	**3.989.970.577**	4.167.875.751	790.692.308	4.167.875.751	**790.692.307,91**	**131.334.024.373**	**131.334.024.373**	-
dic-22	COI-1364-2021	134.533.302.642	-	**134.533.302.642**	3.989.970.577	1.451.121.218	**5.441.091.795**	4.958.568.058	1.172.007.318	4.958.568.058	**1.172.007.317,58**	**130.264.218.164**	**130.264.218.164**	-
ene-23	COI-1364-2021	134.533.302.642	-	**134.533.302.642**	5.441.091.795	1.546.015.493	**6.987.107.288**	1.172.007.318	1.263.699.381	1.172.007.318	**1.263.699.381,08**	**128.809.894.735**	**128.907.004.768**	97.110.033,00000000
feb-23	COI-1364-2021	134.533.302.642	-	**134.533.302.642**	6.987.107.288	996.375.640	**7.983.482.928**	1.263.699.381	1.513.697.790	1.263.699.381	**1.513.697.789,84**	**128.063.517.504**	**128.160.822.464**	97.304.960,10000610
mar-23	COI-1364-2021	134.533.302.642	-	**134.533.302.642**	7.983.482.928	2.721.379.746	**10.704.862.673**	1.513.697.790	1.788.676.623	1.513.697.790	**1.788.676.623,28**	**125.617.116.592**	**125.617.116.592**	-
abr-23	COI-1364-2021	134.533.302.642	-	**134.533.302.642**	10.704.862.673	4.772.533.148	**15.477.395.821**	1.788.676.623	836.813.360	1.788.676.623	**836.813.359,88**	**119.892.720.181**	**119.892.720.181**	-
may-23	COI-1364-2021	134.533.302.642	-	**134.533.302.642**	15.477.395.821	1.800.463.469	**17.277.859.290**	836.813.360	914.945.007	836.813.360	**914.945.006,84**	**118.170.388.359**	**118.170.388.359**	-
jun-23	COI-1364-2021	134.533.302.642	44.100.148.041	**178.633.450.683**	17.277.859.290	728.775.408	**18.006.634.698**	914.945.007	1.155.958.033	914.945.007	**1.155.958.032,88**	**161.782.774.017**	**161.782.774.017**	-
jul-23	COI-1364-2021	178.633.450.683	-	**178.633.450.683**	18.006.634.698	2.230.436.974	**20.237.071.673**	1.155.958.033	1.122.988.035	1.155.958.033	**1.122.988.035,29**	**159.519.367.045**	**159.519.367.045**	-
ago-23	COI-1364-2021	178.633.450.683	-	**178.633.450.683**	20.237.071.673	1.771.821.981	**22.008.893.654**	1.122.988.035	1.774.032.502	1.122.988.035	**1.774.032.502,39**	**158.398.589.532**	**158.398.589.532**	-
sep-23	COI-1364-2021	178.633.450.683	-	**178.633.450.683**	22.008.893.654	2.279.733.257	**24.288.626.911**	1.774.032.502	1.038.856.719	1.774.032.502	**1.038.856.719,00**	**155.383.680.491**	**155.383.680.491**	-
oct-23	COI-1364-2021	178.633.450.683	-	**178.633.450.683**	24.288.626.911	2.164.653.967	**26.453.280.878**	1.038.856.719	1.230.429.581	1.038.856.719	**1.230.429.581,05**	**153.410.599.386**	**153.410.599.386**	-
nov-23	COI-1364-2021	178.633.450.683	-	**178.633.450.683**	26.453.280.878	4.148.927.855	**30.602.208.733**	1.230.429.581	1.907.435.314	1.230.429.581	**1.907.435.314,51**	**149.938.677.265**	**149.938.677.265**	-
dic-23	COI-1364-2021	178.633.450.683	-	**178.633.450.683**	30.602.208.733	2.031.438.951	**32.633.647.684**	1.907.435.315	1.880.699.082	1.907.435.314	**1.880.699.082,20**	**147.880.502.081**	**147.880.502.081**	-
ene-24	COI-1364-2021	178.633.450.683	-	**178.633.450.683**	32.633.647.684	4.353.586.508	**36.987.234.192**	1.880.699.082	1.156.594.720	1.880.699.082	**1.156.594.719,71**	**142.802.811.211**	**142.802.811.210,83**	-
feb-24	COI-1364-2021	178.633.450.683	-	**178.633.450.683**	36.987.234.192	3.704.714.702	**40.691.948.894**	1.156.594.720	1.056.063.635,87	1.155.642.605,69	**1.057.015.749,89**	**138.998.517.539**	**138.998.517.539**	-
mar-24	COI-1364-2021	178.633.450.683	-	**178.633.450.683**	40.691.948.894	2.033.492.339	**42.725.441.233**	1.057.015.750	1.036.885.243	1.056.063.616	**1.037.837.377,08**	**136.945.846.827**	**136.945.846.827**	-
abr-24	COI-1364-2021	178.633.450.683	-	**178.633.450.683**	42.725.441.233	3.024.954.003	**45.750.395.236**	1.037.837.377	576.440.814	1.036.885.243	**577.392.947,79**	**133.460.448.394**	**133.460.448.394**	-
may-24	COI-1364-2021	178.633.450.683	-	**178.633.450.683**	45.750.395.236	2.363.405.947	**48.113.801.183**	577.392.948	922.795.441	576.440.814	**923.747.575,44**	**131.443.397.075**	**131.443.397.075**	-
jun-24	COI-1364-2021	178.633.450.683	-	**178.633.450.683**	48.113.801.183	1.303.912.695	**49.417.713.878**	923.747.575	804.663.895	922.795.441	**805.616.029,19**	**130.021.352.834**	**130.021.352.834**	-
jul-24	COI-1364-2021	178.633.450.683	-	**178.633.450.683**	49.417.713.878	1.341.825.624	**50.759.539.502**	805.616.029	1.008.455.857	805.616.029	**1.008.455.856,92**	**128.882.367.038**	**128.882.367.038**	-

NOTA: Durante los meses de enero y febrero del 2023 los saldos de cuentas del Ministerio se vieron afectadas por el valor consignado por INDERVALLE mas sus rendimientos, situación corregida en marzo 2023 con la cuenta 9000200000027 adicional

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
SALDO POR CDP
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

CDP	VIGENCIA FISCAL	PROYECTO	VALOR CDP	VALOR RP	ADICION	VALOR PRESUPUESTO	FUENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS	RECURSOS RECIBIDOS	REFORMULACIÓN Y/O ADICIONES AL CONTRATO	ASISTENCIA TECNICA COMPROMISOS	ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS	PAGOS ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS	SALDO POR PAGAR ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE POR COMPROMETER
176821	2021	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	5.077.347.439	306.601.531		**306.601.531**	NACION	11	306.601.531	-		-	-	-	**306.601.531**
176921	2021	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	41.225.671.293	16.388.108.488		**16.388.108.488**	NACION	11	16.388.108.488			16.235.369.205	9.717.002.766	6.518.366.439	**152.739.283**
187921	2021	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	690.926.955	690.926.955		**690.926.955**	NACION	11	690.926.955			633.353.161	517.819.581	115.533.580	**57.573.794**
188021	2021	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	3.545.470.158	3.545.470.158		**3.545.470.158**	NACION	11	3.545.470.158			2.483.680.598	1.835.784.640	647.895.958	**1.061.789.561**
188121	2021	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	713.084.797	713.084.797		**713.084.797**	NACION	11	713.084.797			417.164.896	320.367.301	96.797.595	**295.919.901**
188221	2021	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	940.426.915	940.426.915		**940.426.915**	NACION	11	940.426.915			546.567.000	381.946.744	164.620.256	**393.859.915**
188321	2021	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	1.426.578.612	1.426.578.612		**1.426.578.612**	NACION	11	1.426.578.612			-	-	-	**1.426.578.612**
188421	2021	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	7.558.348.082	7.558.348.082		**7.558.348.082**	NACION	11	7.558.348.082			4.780.248.732	2.015.777.143	2.764.471.589	**2.778.099.350**
9622	2022	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	2.347.142.331	2.347.142.331		**2.347.142.331**	NACION	11	2.347.142.331			1.343.399.509	-	1.343.399.509	**1.003.742.822**
9822	2022	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	69.475.636.094	69.475.636.094		**69.475.636.094**	NACION	11	69.475.636.094			62.650.822.410	31.287.040.217	31.363.782.193	**6.824.813.684**
10622	2022	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	12.881.272.532	12.881.272.532		**12.881.272.532**	NACION	11	12.881.272.532			-	-	-	**12.881.272.532**
10822	2022	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	7.093.135.087	7.093.135.087		**7.093.135.087**	NACION	11	7.093.135.087			4.032.089.878	245.769.890	3.786.319.989	**3.061.045.209**
9522	2022	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	690.926.955	-		-	NACION	11			-	-	-	-	-
9722	2022	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	5.030.069.169	5.030.069.169		**5.030.069.169**	NACION	11	5.030.069.169		5.030.069.169	-	4.389.711.802	640.357.367	-
9922	2022	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	1.167.412.437	1.167.412.437		**1.167.412.437**	NACION	11	1.167.412.437		1.167.412.437	-	-	1.167.412.437	-
10522	2022	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	840.426.915	-		-	NACION	11	-		-	-	-	-	-
10722	2022	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	3.437.735.584	2.734.136.601		**2.734.136.601**	NACION	11	2.734.136.601		2.734.136.601	-	-	2.734.136.601	-
126722	2022	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	3.437.735.584	2.234.952.853		**2.234.952.853**	NACION	11	2.234.952.853		2.234.952.853	-	-	2.234.952.853	-
162722	2022	APOYO INFRAESTRUCTURA COMPETENCIA NACIONAL	7.977.369.864	7.977.369.864		**7.977.369.864**	NACION	11	7.977.369.864			-	-	-	**7.977.369.864**
162822	2022	APOYO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, DE LA ACTIVIDAD NIVEL	23.055.965.996	23.055.965.996		**23.055.965.996**	NACION	11	23.055.965.996			21.745.602.469	-	21.745.602.469	**1.310.363.527**
163122	2022	APOYO INFRAESTRUCTURA COMPETENCIA NACIONAL	2.184.396.325	2.184.396.325		**2.184.396.325**	NACION	11	2.184.396.325			-	-	-	**2.184.396.325**
163222	2022	APOYO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, DE LA ACTIVIDAD NIVEL	7.108.595.253	7.108.595.253		**7.108.595.253**	NACION	11	7.108.595.253			-	-	-	**7.108.595.253**
162522	2022	APOYO INFRAESTRUCTURA COMPETENCIA NACIONAL	477.871.789	477.871.789		**477.871.789**	NACION	11	477.871.789		477.871.789	-	-	477.871.789	-
162922	2022	APOYO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, DE LA ACTIVIDAD NIVEL NACIONAL	3.295.948.814	3.295.948.814		**3.295.948.814**	NACION	11	3.295.948.814		3.295.948.814	-	-	3.295.948.814	-
TOTAL			**211.679.494.980**	**178.633.450.683**	-	**178.633.450.683**			**178.633.450.683**	-	**14.940.391.663**	**114.868.297.858**	**50.711.220.083**	**79.097.469.438**	**48.824.761.161**

RECURSOS ADICIONALES

CDP	VIGENCIA FISCAL	PROYECTO/CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO	VALOR CDP	VALOR RP	ADICION	VALOR PRESUPUESTO	FUENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS	RECURSOS RECIBIDOS	REFORMULACIÓN Y/O ADICIONES AL CONTRATO	ASISTENCIA TECNICA COMPROMISOS	ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS	PAGOS ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS	SALDO POR PAGAR ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE POR COMPROMETER
6384 y 4748	2022 y 2023	PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022	145.660.033	97.110.033	48.550.000	**145.660.033**	INDERVALLE	PRESUPUESTO INDERVALLE	145.660.033	-		145.660.033	145.660.033	-	-
1000197	2023	PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022	12.000.000	12.000.000		**12.000.000**	HELICONIA	PRESUPUESTO HELICONIA	12.000.000	-		12.000.000	-	12.000.000	-
6230686	2023	PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022	75.000.000	75.000.000		**75.000.000**	GALAPA	PRESUPUESTO GALAPA	75.000.000	-		75.000.000	32.771.271	42.228.729	-
20230408	2023	PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022	54.761.236	54.761.236		**54.761.236**	VALENCIA	PRESUPUESTO VALENCIA	54.761.236	-		54.761.236		54.761.236	-
50-40-63-01-00	2023	PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022	62.463.062	60.901.485		**60.901.485**	SANTA ROSA DE CABAL	PRESUPUESTO SANTA ROSA DE CABAL	60.901.485	-		60.901.485		60.901.485	-
80001 y 10090	2023	PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022	275.932.886	143.932.886	132.000.000	**275.932.886**	SAN LUIS	PRESUPUESTO SAN LUIS	275.932.886	-		275.932.886	251.894.398	24.038.488	-
021,00496,006	2023	PAF-ATMINDEPORTE-	140.000.000	140.000.000		**140.000.000**	GOMEZ PLATA	PRESUPUESTO GOMEZ PLATA	140.000.000	-		140.000.000	$ 48.611.111	91.388.889	-
335	2023	PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022	24.848.555	23.730.555		**23.730.555**	GUTIERREZ	PRESUPUESTO GUTIERREZ	23.730.555	-		23.730.555	22.002.348	1.728.207	-
002349 Y 2023.	2023	PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022	66.539.713	51.539.713	15.000.000	**66.539.713**	PALMAR DE VARELA	PRESUPUESTO PALMAR DE VARELA	66.539.713	-		66.539.713	59.885.742	6.653.971	-
23.IAC.02.0001	2023	PAF-ATMINDEPORTE-029-2022	75.860.610	75.860.610		**75.860.610**	SABANALARGA	PRESUPUESTO SABANALARGA	75.860.610	-		75.860.610	68.277.549	7.583.061	-
23.CEN.01.0002	2023	PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022	24.326.009	24.326.009		**24.326.009**	SAN MARCOS	PRESUPUESTO SAN MARCOS	24.326.009	-		24.326.009		24.326.009	-

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
DESEMBOLSOS
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

CDP	VIGENCIA FISCAL	VALOR CDP	VALOR RP	ADICION CDP	VALOR PRESUPUESTO	FUENTE	VALOR DESEMBOLSO	FECHA	TRASLADO	TOTAL DESEMBOLSOS	SALDO POR DESEMBOLSAR
176821	2021	5.077.347.439	306.601.531		**306.601.531**	NACION	306.601.531	28/12/2021	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	306.601.531	-
176921	2021	41.225.671.293	16.388.108.488		**16.388.108.488**	NACION	16.388.108.488	28/12/2021	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	16.388.108.488	-
187921	2021	690.926.955	690.926.955		**690.926.955**	NACION	690.926.955	28/12/2021	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	690.926.955	-
188021	2021	3.545.470.158	3.545.470.158		**3.545.470.158**	NACION	3.545.470.158	28/12/2021	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	3.545.470.158	-
188121	2021	713.084.797	713.084.797		**713.084.797**	NACION	713.084.797	28/12/2021	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	713.084.797	-
188221	2021	940.426.915	940.426.915		**940.426.915**	NACION	940.426.915	28/12/2021	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	940.426.915	-
188321	2021	1.426.578.612	1.426.578.612		**1.426.578.612**	NACION	1.426.578.612	28/12/2021	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	1.426.578.612	-
188421	2021	7.558.348.082	7.558.348.082		**7.558.348.082**	NACION	7.558.348.082	28/12/2021	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	7.558.348.082	-
9622	2022	2.347.142.331	2.347.142.331		**2.347.142.331**	NACION	2.347.142.331	14/02/2022	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	2.347.142.331	-
9822	2022	69.475.636.094	69.475.636.094		**69.475.636.094**	NACION	69.475.636.094	14/02/2022	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	69.475.636.094	-
10622	2022	12.881.272.532	12.881.272.532		**12.881.272.532**	NACION	12.881.272.532	14/02/2022	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	12.881.272.532	-
10822	2022	7.093.135.087	7.093.135.087		**7.093.135.087**	NACION	7.093.135.087	14/02/2022	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	7.093.135.087	-
9722	2022	5.030.069.169	5.030.069.169		**5.030.069.169**	NACION	5.030.069.169	31/03/2022	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	5.030.069.169	-
9922	2022	1.167.412.437	1.167.412.437		**1.167.412.437**	NACION	1.167.412.437	31/03/2022	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	1.167.412.437	-
10722	2022	2.234.952.853	2.234.952.853		**2.234.952.853**	NACION	2.234.952.853	31/03/2022	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	2.234.952.853	-
126722	2022	2.734.136.601	2.734.136.601		**2.734.136.601**	NACION	2.734.136.601	31/03/2022	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	2.734.136.601	-
162722	2022	7.977.369.864	7.977.369.864		7.977.369.864	NACION	7.977.369.864	9/06/2023		7.977.369.864	-
162822	2022	23.055.965.996	23.055.965.996		23.055.965.996	NACION	23.055.965.996	9/06/2023		23.055.965.996	-
163122	2022	2.184.396.325	2.184.396.325		2.184.396.325	NACION	2.184.396.325	9/06/2023		2.184.396.325	-
163222	2022	7.108.595.253	7.108.595.253		7.108.595.253	NACION	7.108.595.253	9/06/2023		7.108.595.253	-
162522	2022	477.871.789	477.871.789		477.871.789	NACION	477.871.789	9/06/2023		477.871.789	-
162922	2022	3.295.948.814	3.295.948.814		3.295.948.814	NACION	3.295.948.814	9/06/2023		3.295.948.814	-
SUBTOTAL		**208.241.759.396**	**178.633.450.683**	-	**178.633.450.683**		**178.633.450.683**			**178.633.450.683**	-

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Deporte

Contrato Interadministrativo No. CO1-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
CONTROL RESUMEN CONTRATOS
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Findeter Banca de Desarrollo Territorial

ITEM	CONTRATO	CDP	FUENTE	VIGENCIA FISCAL	CDR (*)	FECHA	VALOR PRESUPUESTO	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CONVOCATORIA	CONTRATO No.	FECHA SUSCRIPCION	TIPO CONTRATO	CONTRATISTA	CC / NIT	ESTADO (**)	VALOR ADJUDICADO	VALOR POR ADJUDICAR Y/O LIBERAR	ADICIONES / MODIFICACIONES CONTRATO	SANCION MAYOR PERMANENCIA DE INTERVENTORIA EN OBRA	VALOR FINAL CONTRATO	VALOR FACTURADO ACUMULADO AL MES ANTERIOR	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL MES ANTERIOR	VALOR FACTURADO JULIO DE 2024	VALOR RETEGARANTIA JULIO DE 2024	VALOR FACTURADO ACUMULADO AL 31/JUL/ 2024	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 31/JUL/ 2024	SALDO POR PAGAR	% AVANCE FINANCIERO
1	COI-1364-2021	188421	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	1	20/12/2021	$ 905.122.450	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	APARTADÓ	ANTIOQUIA	PAF-ATMENDEPORTE-I-009-2022	3-1-102462-COI-1364-01	17/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVO GH	901.573.261	VIGENTE	$ 843.845.660	$ 61.276.790			$ 843.845.660	$ 97.906.883	$ 9.790.688	$ 43.368.534	$ 4.336.853	$ 141.275.417	$ 14.127.541	$ 716.697.785	15,1%
4	COI-1364-2021	188421	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	4	20/12/2021	$ 493.184.040	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA".	CHIGORODÓ	ANTIOQUIA	PAF-ATMENDEPORTE-I-013-2022	3-1-102462-COI-1364-02	22/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO VELNEC BRAIN	901.575.163	VIGENTE	$ 474.570.653	$ 18.613.387			$ 474.570.653	$ 231.838.913	$ 23.183.891	$ 0	$ 0	$ 231.838.913	$ 23.183.891	$ 265.915.631	44,0%
5	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	5	8/10/2021	$ 1.509.442.090	REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA.	BARRANQUILLA	ATLÁNTICO	PAF-ATMENDEPORTE-I-010-2022	3-1-102462-COI-1364-03	28/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVO MIRAMAR	901.575.078	VIGENTE	$ 1.422.302.280	$ 87.139.810	$ 348.769.960		$ 1.771.072.240	$ 1.534.229.154	$ 153.422.915	$ 0	$ 0	$ 1.534.229.154	$ 153.422.915	$ 390.266.085	78,0%
2	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	2	8/10/2021	$ 184.937.650	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUAIQUIA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".	ARBOLETES	ANTIOQUIA	PAF-ATMENDEPORTE-I-011-2022	3-1-102462-COI-1364-04	22/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTERPARQUES 011	901.576.032	LIQUIDADO	$ 173.112.513	$ 11.825.137			$ 173.112.513	$ 188.807.172	$ 15.694.659	$ 0	$ 0	$ 188.807.172	$ 15.694.659	$ 0	100,0%
3	COI-1364-2021	188421	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	3	20/12/2021	$ 1.625.008.000	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER	GIRÓN	SANTANDER	PAF-ATMENDEPORTE-I-012-2022	3-1-102462-COI-1364-05	24/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTER-DEPORTES	901.574.691	VIGENTE	$ 1.516.294.906	$ 108.713.094			$ 1.516.294.906	$ 1.028.321.226	$ 102.832.121	$ 0	$ 0	$ 1.028.321.226	$ 102.832.121	$ 590.805.801	63,0%
16	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	23	8/10/2021	$ 179.375.050	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I.	FRANCISCO PIZARRO	NARIÑO	PAF-ATMENDEPORTE-I-021-2022	3-1-102462-COI-1364-06	22/03/2022	Interventoría de Obra	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	87.069.865	VIGENTE	$ 173.096.926	$ 6.278.124	$ 136.825.612		$ 309.922.538	$ 280.204.828	$ 28.020.483	$ 0	$ 0	$ 280.204.828	$ 28.020.483	$ 57.738.193	81,4%
15	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	21	8/10/2021	$ 487.576.846	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO, MUNICIPIO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	NARIÑO	NARIÑO	PAF-ATMENDEPORTE-I-017-2022	3-1-102462-COI-1364-07	18/03/2022	Interventoría de Obra	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	87.069.865	VIGENTE	$ 461.491.479	$ 26.085.361	$ 399.656.532		$ 861.148.011	$ 668.678.199	$ 66.867.820	$ 42.227.346	$ 4.222.735	$ 710.905.545	$ 71.090.555	$ 221.333.021	74,3%
14	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	20	8/10/2021	$ 341.840.450	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	VILLANUEVA	GUAJIRA	PAF-ATMENDEPORTE-I-016-2022	3-1-102462-COI-1364-08	25/03/2022	Interventoría de Obra	CONSULTORES DE OCCIDENTE SAS	900.457.115	TERMINADO	$ 321.276.200	$ 341.840.450	$ 65.669.627		$ 386.945.837	$ 344.353.290	$ 34.435.328	$ 0	$ 0	$ 344.353.290	$ 34.435.328	$ 77.027.875	80,1%
13	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	19	8/10/2021	$ 379.866.940	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA.	VALENCIA	CÓRDOBA	PAF-ATMENDEPORTE-I-018-2022	3-1-102462-COI-1364-09	28/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO VALENCIA LED 18	901.575.654	VIGENTE	$ 361.276.747	$ 18.590.193	$ 18.313.968		$ 379.590.715	$ 353.030.345	$ 35.351.454	$ 0	$ 0	$ 353.030.345	$ 35.351.454	$ 65.911.825	82,6%
8	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	11	8/10/2021	$ 416.097.016	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO-NARIÑO.	SAMANIEGO	NARIÑO	PAF-ATMENDEPORTE-I-033-2022	3-1-102462-COI-1364-10	25/03/2022	Interventoría de Obra	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	87.069.865	VIGENTE	$ 401.533.616	$ 14.563.394			$ 401.533.616	$ 313.984.529	$ 31.398.453	$ 0	$ 0	$ 313.984.529	$ 31.398.453	$ 118.947.540	70,4%
17	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	25	8/10/2021	$ 317.110.620	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE.	SAN BENITO ABAD	SUCRE	PAF-ATMENDEPORTE-I-022-2022	3-1-102462-COI-1364-11	28/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTERPARQUES 2022	901.577.873	VIGENTE	$ 296.656.995	$ 20.453.625			$ 296.656.995	$ 254.368.245	$ 25.436.824	$ 0	$ 0	$ 254.368.245	$ 25.436.824	$ 67.725.575	77,2%
11	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	14	8/10/2021	$ 287.312.400	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO.	SABANALARGA	ATLÁNTICO	PAF-ATMENDEPORTE-I-029-2022	3-1-102462-COI-1364-12	28/03/2022	Interventoría de Obra	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN SAS	890.115.120	VIGENTE	$ 264.673.743	$ 22.638.657	$ 38.868.525		$ 303.542.268	$ 274.776.560	$ 27.477.656	$ 0	$ 0	$ 274.776.560	$ 27.477.656	$ 56.243.383	81,5%
20	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	30	8/10/2021	$ 158.718.280	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERMOSO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1-1260-2021 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	CHIPAQUE	CUNDINAMARCA	PAF-ATMENDEPORTE-I-042-2022	3-1-102462-COI-1364-13	30/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO TAYRONA	901.578.965	TERMINADO	$ 150.199.042	$ 158.718.280			$ 150.199.042	$ 163.622.033	$ 13.422.991	$ 0	$ 0	$ 163.622.033	$ 13.422.991	$ 0	100,0%
23	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	42	8/10/2021	$ 148.494.380	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA.	ARIGUANÍ	MAGDALENA	PAF-ATMENDEPORTE-I-055-2022	3-1-102462-COI-1364-14	30/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO TAYRONA	901.578.965	TERMINADO	$ 140.248.189	$ 148.494.380			$ 140.248.189	$ 152.989.051	$ 12.740.592	$ 0	$ 0	$ 152.989.051	$ 12.740.592	-$ 270	100,0%
19	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	29	8/10/2021	$ 198.740.950	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA.	ANAPOIMA	CUNDINAMARCA	PAF-ATMENDEPORTE-I-037-2022	3-1-102462-COI-1364-15	30/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO TAYRONA	901.578.965	LIQUIDADO	$ 186.373.276	$ 12.367.674			$ 186.373.276	$ 203.247.442	$ 16.874.166	$ 0	$ 0	$ 203.247.442	$ 16.874.166	$ 0	100,0%
7	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	9	8/10/2021	$ 240.250.870	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA.	QUINCHÍA	RISARALDA	PAF-ATMENDEPORTE-I-032-2022	3-1-102462-COI-1364-16	30/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO TAYRONA	901.578.965	LIQUIDADO	$ 225.270.978	$ 14.979.892			$ 225.270.978	$ 245.739.934	$ 20.468.957	$ 0	$ 0	$ 245.739.934	$ 20.468.957	$ 0	100,0%
6	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	6	8/10/2021	$ 278.669.740	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS EN EL BARRIO SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	MALAMBO	ATLÁNTICO	PAF-ATMENDEPORTE-I-034-2022	3-1-102462-COI-1364-17	30/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO TAYRONA	901.578.965	VIGENTE	$ 263.729.114	$ 14.940.626			$ 263.729.114	$ 287.099.015	$ 23.369.900	$ 0	$ 0	$ 287.099.015	$ 23.369.900	-$ 2	100,0%
10	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	13	8/10/2021	$ 111.427.400	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL – MUNICIPIO DE REMOLINO.	REMOLINO	MAGDALENA	PAF-ATMENDEPORTE-I-028-2022	3-1-102462-COI-1364-18	30/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO SAN RAFAEL 028	901.578.800	LIQUIDADO	$ 104.242.784	$ 7.184.616			$ 104.242.784	$ 9.431.887	$ 857.444	$ 0	$ 0	$ 9.431.887	$ 857.444	$ 95.668.341	8,2%
24	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	52	8/10/2021	$ 497.071.510	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO NEPOMUCENO DIPINA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA.	SAN LUIS	TOLIMA	PAF-ATMENDEPORTE-I-044-2022	3-1-102462-COI-1364-19	31/03/2022	Interventoría de Obra	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	87.069.865	VIGENTE	$ 475.697.437	$ 21.374.073	$ 143.932.886		$ 619.630.323	$ 441.200.338	$ 44.120.034	$ 0	$ 0	$ 441.200.338	$ 44.120.034	$ 222.550.019	64,1%
22	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	40	8/10/2021	$ 314.391.420	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS.	ENTRERRÍOS	ANTIOQUIA	PAF-ATMENDEPORTE-I-053-2022	3-1-102462-COI-1364-20	30/03/2022	Interventoría de Obra	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN SAS	890.115.120	LIQUIDADO	$ 294.144.612	$ 20.246.808			$ 294.144.612	$ 18.438.542	$ 1.843.854	$ 0	$ 0	$ 18.438.542	$ 1.843.854	$ 277.549.924	5,6%
21	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	33	8/10/2021	$ 280.382.060	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO PESCAO FRITO, MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE.	SUCRE	SUCRE	PAF-ATMENDEPORTE-I-043-2022	3-1-102462-COI-1364-21	31/03/2022	Interventoría de Obra	UNIÓN TEMPORAL I.S.S.	901.579.530	TERMINADO ANTICIPADAMENTE	$ 266.363.650	$ 14.018.410			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0%
18	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	28	8/10/2021	$ 509.006.350	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA RECREODEPORTIVA, PARQUE BIOSALUDABLE, ZONA DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CONCORD MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO..	MALAMBO	ATLÁNTICO	PAF-ATMENDEPORTE-I-036-2022	3-1-102462-COI-1364-22	31/03/2022	Interventoría de Obra	UNIÓN TEMPORAL I.S.S.	901.579.530	VIGENTE	$ 476.940.100	$ 32.066.250			$ 476.940.100	$ 302.165.804	$ 30.216.581	$ 0	$ 0	$ 302.165.804	$ 30.216.581	$ 204.990.878	57,0%
9	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	12	8/10/2021	$ 235.459.420	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - OLAYA HERRERA - NARIÑO.	OLAYA HERRERA	NARIÑO	PAF-ATMENDEPORTE-I-023-2022	3-1-102462-COI-1364-23	31/03/2022	Interventoría de Obra	UNIÓN TEMPORAL I.S.S.	901.579.530	VIGENTE	$ 230.090.945	$ 5.368.475	$ 48.736.316		$ 278.827.261	$ 263.470.482	$ 26.347.047	$ 0	$ 0	$ 263.470.482	$ 26.347.047	$ 41.703.826	85,0%

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Deporte

Contrato Interadministrativo No. CO1-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
CONTROL RESUMEN CONTRATOS
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Findeter Banca de Desarrollo Territorial

ITEM	CONTRATO	CDP	FUENTE	VIGENCIA FISCAL	CDR (*)	FECHA	VALOR PRESUPUESTO	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CONVOCATORIA	CONTRATO No.	FECHA SUSCRIPCION	TIPO CONTRATO	CONTRATISTA	CC / NIT	ESTADO (**)	VALOR ADJUDICADO	VALOR POR ADJUDICAR Y/O LIBERAR	ADICIONES / MODIFICACIONES CONTRATO	SANCION MAYOR PERMANENCIA DE INTERVENTORIA EN OBRA	VALOR FINAL CONTRATO	VALOR FACTURADO ACUMULADO AL MES ANTERIOR	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL MES ANTERIOR	VALOR FACTURADO JULIO DE 2024	VALOR RETEGARANTIA JULIO DE 2024	VALOR FACTURADO ACUMULADO AL 31/JUL/ 2024	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 31/JUL/ 2024	SALDO POR PAGAR	% AVANCE FINANCIERO
12	COI-1364-2021	176821	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	17	8/10/2021	$ 175.730.170	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE TEATINO, MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.	SIPÍ	CHOCÓ	PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2022	3-1-102462-COI-1364-24	31/03/2022	Interventoría de Obra	UNIÓN TEMPORAL I.S.S	901.579.530	TERMINADO	$ 170.809.736	$ 175.730.170	$ 31.751.031		$ 202.560.757	$ 177.121.831	$ 17.712.184	$ 25.438.926	$ 0	$ 202.560.757	$ 17.712.184	$ 17.712.184	91,3%
40	COI-1364-2021	176821	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	50	8/10/2021	$ 211.954.810	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO – LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.	LLORÓ	CHOCÓ	PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022	3-1-102462-COI-1364-25	4/04/2022	Interventoría de Obra	UNIÓN TEMPORAL I.S.S	901.579.530	TERMINADO	$ 209.199.263	$ 211.954.810	$ 11.125.025		$ 220.324.288	$ 168.636.529	$ 16.863.654	$ 0	$ 0	$ 168.636.529	$ 16.863.654	$ 68.551.413	68,9%
28	COI-1364-2021	176821	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	24	8/10/2021	$ 225.811.790	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA.	HELICONIA	ANTIOQUIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022	3-1-102462-COI-1364-26	4/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO RECREODEPORTIVO HELICONIA	901.579.969	VIGENTE	$ 213.783.500	$ 12.028.290			$ 213.783.500	$ 181.210.512	$ 18.121.051		$ 0	$ 181.210.512	$ 18.121.051	$ 50.694.039	76,3%
25	COI-1364-2021	176821	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	8	8/10/2021	$ 255.691.760	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA FÚTBOL 11, GRADERÍAS, CAMERINOS Y BATERÍA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES.	MAHATES	BOLÍVAR	PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022	3-1-102462-COI-1364-27	8/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE	901.579.893	VIGENTE	$ 240.803.640	$ 14.888.120	$ 42.282.188		$ 283.085.828	$ 256.307.111	$ 25.630.711		$ 0	$ 256.307.111	$ 25.630.711	$ 52.409.427	81,5%
29	COI-1364-2021	176821	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	27	8/10/2021	$ 981.547.310	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	CERETÉ	CÓRDOBA	PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022	3-1-102462-COI-1364-28	8/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO RECREODEPORTIVO CERETÉ	901.580.365	VIGENTE	$ 920.979.080	$ 60.568.230			$ 920.979.080	$ 800.056.041	$ 80.005.603		$ 0	$ 800.056.041	$ 80.005.603	$ 200.928.642	78,2%
49	COI-1364-2021	188421	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	63	20/12/2021	$ 311.431.700	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRANALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI.	CALI	VALLE DEL CAUCA	PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022	3-1-102462-COI-1364-29	6/04/2022	Interventoría de Obra	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN SAS	890.115.120	VIGENTE	$ 288.624.504	$ 22.807.196	$ 110.041.254		$ 398.665.758	$ 320.083.167	$ 31.503.846		$ 0	$ 320.083.167	$ 31.503.846	$ 110.086.437	72,4%
27	COI-1364-2021	176821	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	18	8/10/2021	$ 265.961.060	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER.	SAN VICENTE FERRER	ANTIOQUIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-027-2022	3-1-102462-COI-1364-30	20/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO FERRER 27	901.580.292	TERMINADO	$ 250.699.087	$ 265.961.060			$ 250.699.087	$ 273.463.707	$ 22.764.620		$ 0	$ 273.463.707	$ 22.764.620	$ 0	100,0%
30	COI-1364-2021	176821	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	31	8/10/2021	$ 260.999.870	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO SACUDETE FRESNO DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA.	FRESNO	TOLIMA	PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022	3-1-102462-COI-1364-31	8/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO FRESNO	901.580.243	VIGENTE	$ 245.996.800	$ 15.003.070			$ 245.996.800	$ 18.445.000	$ 1.844.500		$ 0	$ 18.445.000	$ 1.844.500	$ 229.396.300	6,7%
31	COI-1364-2021	188421	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	32	20/12/2021	$ 580.264.970	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	NECOCLÍ	ANTIOQUIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022	3-1-102462-COI-1364-32	7/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTERVENTORES DEL URABÁ	901.581.149	VIGENTE	$ 545.641.925	$ 34.623.045			$ 545.641.925	$ 470.064.281	$ 47.006.428	$ 47.608.853	$ 4.760.885	$ 517.673.134	$ 51.767.313	$ 79.736.104	85,4%
53	COI-1364-2021	187921	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	38	20/12/2021	$ 672.942.360	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	GUAVIARE	PAF-ATMINDEPORTE-I-054-2022	3-1-102462-COI-1364-33	2/05/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO VELNEC-SEIING	901.508.570	VIGENTE	$ 633.353.161	$ 39.589.199			$ 633.353.161	$ 575.355.090	$ 57.535.509		$ 0	$ 575.355.090	$ 57.535.509	$ 115.533.580	81,8%
33	COI-1364-2021	176821	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	36	8/10/2021	$ 209.298.430	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	GUACAMAYAS	BOYACÁ	PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022	3-1-102462-COI-1364-34	11/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTERVENTORES SABANA	901.580.266	VIGENTE	$ 204.287.776	$ 5.010.654			$ 204.287.776	$ 60.093.475	$ 6.009.348	$ 15.475.080	$ 1.547.508	$ 75.568.555	$ 7.556.856	$ 136.276.076	33,3%
36	COI-1364-2021	176821	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	44	8/10/2021	$ 431.801.170	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO. LA UNIÓN.	LA UNIÓN	NARIÑO	PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022	3-1-102462-COI-1364-35	7/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO LA UNIÓN 058	901.581.462	VIGENTE	$ 407.574.770	$ 24.226.400			$ 407.574.770	$ 96.517.818	$ 9.651.781		$ 0	$ 96.517.818	$ 9.651.781	$ 320.708.733	21,3%
39	COI-1364-2021	176821	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	49	8/10/2021	$ 145.667.870	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS – CESAR.	PAILITAS	CESAR	PAF-ATMINDEPORTE-I-069-2022	3-1-102462-COI-1364-36	7/04/2022	Interventoría de Obra	CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA	8.746.699	LIQUIDADO	$ 136.008.727	$ 9.659.243			$ 136.008.727	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.008.727	0,0%
32	COI-1364-2021	176821	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	35	8/10/2021	$ 310.151.810	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL SAN MARTÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	CÓRDOBA	BOLÍVAR	PAF-ATMINDEPORTE-I-062-2022	3-1-102462-COI-1364-37	7/04/2022	Interventoría de Obra	CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA	8.746.699	TERMINADO	$ 289.585.645	$ 310.151.810			$ 289.585.645	$ 315.822.675	$ 26.237.030		$ 0	$ 315.822.675	$ 26.237.030	$ 1	100,0%
48	COI-1364-2021	188021	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	61	20/12/2021	$ 252.561.170	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL DEL LAGO LA PRADERA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA.	DOSQUEBRADAS	RISARALDA	PAF-ATMINDEPORTE-I-073-2022	3-1-102462-COI-1364-38	11/04/2022	Interventoría de Obra	CONSULTEC S.A.S.	816.001.576	LIQUIDADO	$ 236.111.976	$ 16.449.194			$ 236.111.976	$ 15.842.729	$ 1.440.248		$ 0	$ 15.842.729	$ 1.440.248	$ 221.709.495	6,1%
26	COI-1364-2021	176821	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	16	8/10/2021	$ 463.207.280	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	LOS CORDOBAS	CÓRDOBA	PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022	3-1-102462-COI-1364-39	21/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO CÓRDOBAS 30	901.580.220	EN LIQUIDACION	$ 438.998.997	$ 24.208.283			$ 438.998.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.998.997	0,0%
35	COI-1364-2021	176821	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	43	8/10/2021	$ 525.101.300	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ORIENTALES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL 12 DE OCTUBRE, en el municipio de Sampués.	SAMPUÉS	SUCRE	PAF-ATMINDEPORTE-I-057-2022	3-1-102462-COI-1364-40	11/04/2022	Interventoría de Obra	INGENIOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S	824.004.441	VIGENTE	$ 492.131.640	$ 32.969.660			$ 492.131.640	$ 23.095.996	$ 2.099.636		$ 0	$ 23.095.996	$ 2.099.636	$ 471.135.280	4,3%
51	COI-1364-2021	188021	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	66	20/12/2021	$ 254.734.430	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA.	PEDRAZA	MAGDALENA	PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022	3-1-102462-COI-1364-41	8/04/2022	Interventoría de Obra	CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA	8.746.699	VIGENTE	$ 237.842.962	$ 16.891.438	$ 55.149.803		$ 292.992.765	$ 265.417.863	$ 26.541.786		$ 0	$ 265.417.863	$ 26.541.786	$ 54.116.687	81,5%
34	COI-1364-2021	176821	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	39	8/10/2021	$ 356.086.890	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	CLEMENCIA	BOLÍVAR	PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022	3-1-102462-COI-1364-42	21/04/2022	Interventoría de Obra	UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA 2022	901.581.425	VIGENTE	$ 333.072.148	$ 23.014.742	$ 68.368.465		$ 401.440.613	$ 317.723.016	$ 31.772.302		$ 0	$ 317.723.016	$ 31.772.302	$ 115.489.899	71,2%
44	COI-1364-2021	176821	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	55	8/10/2021	$ 369.101.150	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE CEDROS, SABANAS DE SAN ÁNGEL, MAGDALENA.	SABANAS DE SAN ÁNGEL	MAGDALENA	PAF-ATMINDEPORTE-I-047-2022	3-1-102462-COI-1364-43	21/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO OLE SAN ANGEL 47	901.581.979	TERMINADO ANTICIPADAMENTE	$ 367.468.100	$ 21.633.050			$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0%
42	COI-1364-2021	176821	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	53	8/10/2021	$ 180.597.580	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	PALMAR DE VARELA	ATLÁNTICO	PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022	3-1-102462-COI-1364-44	20/04/2022	Interventoría de Obra	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	802.008.390	VIGENTE	$ 175.179.663	$ 5.417.917			$ 175.179.663	$ 152.982.539	$ 15.298.254		$ 0	$ 152.982.539	$ 15.298.254	$ 37.495.378	78,6%
50	COI-1364-2021	188021	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	64	20/12/2021	$ 178.687.530	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE.	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	GUAVIARE	PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022	3-1-102462-COI-1364-45	18/04/2022	Interventoría de Obra	DONAL BOSCOTA BAUTISTA	79.557.205	LIQUIDADO	$ 169.663.810	$ 9.023.730	$ 7.510.446		$ 177.174.256	$ 193.314.488	$ 16.140.231		$ 0	$ 193.314.488	$ 16.140.231	$ 0	100,0%
43	COI-1364-2021	176821	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	54	8/10/2021	$ 299.768.580	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADA DE APÍA, RISARALDA.	APÍA	RISARALDA	PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022	3-1-102462-COI-1364-46	18/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO UNIDAD DEPORTIVA DE APIA	901.582.248	VIGENTE	$ 281.911.000	$ 17.857.580	$ 29.867.513		$ 311.778.513	$ 195.601.559	$ 19.560.156		$ 0	$ 195.601.559	$ 19.560.156	$ 135.737.110	56,5%

Contrato Interadministrativo No. CCI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
CONTROL RESUMEN CONTRATOS
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

ITEM	CONTRATO	CDP	FUENTE	VIGENCIA FISCAL	CDR (*)	FECHA	VALOR PRESUPUESTO	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CONVOCATORIA	CONTRATO No.	FECHA SUSCRIPCION	TIPO CONTRATO	CONTRATISTA	CC / NIT	ESTADO (**)	VALOR ADJUDICADO	VALOR POR ADJUDICAR Y/O LIBERAR	ADICIONES / MODIFICACIONES CONTRATO	SANCION MAYOR PERMANENCIA DE INTERVENTORIA EN OBRA	VALOR FINAL CONTRATO	VALOR FACTURADO ACUMULADO AL MES ANTERIOR	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL MES ANTERIOR	VALOR FACTURADO JULIO DE 2024	VALOR RETEGARANTIA JULIO DE 2024	VALOR FACTURADO ACUMULADO AL 31/JUL/ 2024	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 31/JUL/ 2024	SALDO POR PAGAR	% AVANCE FINANCIERO
38	CCI-1364-2021	176823	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	48	8/10/2021	$ 159.928.180	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA CANCHA DE FÚTBOL EXISTENTE EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ	SAMANÁ	CALDAS	PAF-ATMENDEPORTE-I-060-2022	3-1-102462-CCI-1364-47	13/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO SR 060	901.582.595	TERMINADO ANTICIPADAMENTE	$ 151.609.996	$ 8.318.184			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0%
52	CCI-1364-2021	188823	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	67	20/12/2021	$ 94.247.240	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DEL COLISEO DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	CUMARAL	META	PAF-ATMENDEPORTE-I-077-2022	3-1-102462-CCI-1364-48	29/04/2022	Interventoría de Obra	BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S	900.779.202	TERMINADO	$ 89.252.136	$ 94.247.240	$ 10.649.445		$ 99.901.581	$ 108.608.345	$ 8.706.763	$ 0	$ 0	$ 108.608.345	$ 8.706.763	$ 0	100,0%
37	CCI-1364-2021	176823	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	47	8/10/2021	$ 148.765.780	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCON DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER.	LOS PATIOS	NORTE DE SANTANDER	PAF-ATMENDEPORTE-I-061-2022	3-1-102462-CCI-1364-49	19/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO SR 061	901.583.441	TERMINADO ANTICIPADAMENTE	$ 141.362.162	$ 7.403.628			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0%
46	CCI-1364-2021	176823	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	58	8/10/2021	$ 427.430.420	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE WASAY, PACAITIVA Y TAPURUCUARA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPES.	MITÚ	VAUPES	PAF-ATMENDEPORTE-I-070-2022	3-1-102462-CCI-1364-50	22/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO DEPORTIVOS VAUPÉS	901.583.068	LIQUIDADO	$ 420.563.850	$ 6.856.570			$ 420.563.850	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.563.850	0,0%
41	CCI-1364-2021	176823	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	51	8/10/2021	$ 233.507.890	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL JOSÉ MARÍA CÓRDOBA MUNICIPIO DE YARUMAL -ANTIOQUIA.	YARUMAL	ANTIOQUIA	PAF-ATMENDEPORTE-I-048-2022	3-1-102462-CCI-1364-51	22/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO YARUMAL 048	901.583.113	TERMINADO	$ 219.217.207	$ 233.507.890	$ 44.446.268		$ 263.663.475	$ 288.008.862	$ 24.345.386	$ 0	$ 0	$ 288.008.862	$ 24.345.386	-$ 1	100,0%
47	CCI-1364-2021	176823	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	60	8/10/2021	$ 133.127.550	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL JUAN TAFUR DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA.	CHIPAQUE	CUNDINAMARCA	PAF-ATMENDEPORTE-I-071-2022	3-1-102462-CCI-1364-52	27/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO C&D	901.584.450	TERMINADO	$ 119.814.795	$ 133.127.550			$ 119.814.795	$ 130.678.287	$ 10.863.491	$ 0	$ 0	$ 130.678.287	$ 10.863.491	-$ 1	100,0%
45	CCI-1364-2021	176823	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	57	8/10/2021	$ 177.308.630	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS – SUCRE.	SAN MARCOS	SUCRE	PAF-ATMENDEPORTE-I-066-2022	3-1-102462-CCI-1364-53	28/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO SR 066	901.586.873	VIGENTE	$ 164.945.580	$ 12.263.050	$ 16.684.920		$ 181.630.500	$ 145.009.938	$ 14.500.993	$ 0	$ 0	$ 145.009.938	$ 14.500.993	$ 51.121.556	71,9%
54	CCI-1364-2021	188823	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	68	20/12/2021	$ 320.383.020	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA	GÓMEZ PLATA	ANTIOQUIA	PAF-ATMENDEPORTE-I-082-2022	3-1-102462-CCI-1364-54	2/05/2022	Interventoría de Obra	ESTRUCTURAS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S – E.I.P. S.A.S.	811.036.279	VIGENTE	$ 303.723.101	$ 16.659.919			$ 303.723.101	$ 260.404.766	$ 26.040.478	$ 762.250	$ 76.225	$ 261.167.017	$ 26.116.703	$ 68.672.787	77,4%
55	CCI-1364-2021	176823	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	56	8/10/2021	$ 181.512.490	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	SÁCAMA	CASANARE	PAF-ATMENDEPORTE-I-065-2022	3-1-102462-CCI-1364-55	5/05/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO SR 065	901.587.685	TERMINADO ANTICIPADAMENTE	$ 168.529.605	$ 12.982.885			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0%
58	CCI-1364-2021	176823	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	79	8/10/2021	$ 258.395.000	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ cons 1: CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ CUNDINAMACA SEGÚN CONVENIO CCID-1364-2021 Y LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.	GUTIERREZ-FUSAGASUGÁ	CUNDINAMARCA	PAF-ATMENDEPORTE-I-085-2022	3-1-102462-CCI-1364-56	11/05/2022	Interventoría de Obra	UT FUSAGASUGA	901.590.548	VIGENTE	$ 246.865.742	$ 11.529.258	$ 22.002.348		$ 268.868.090	$ 242.237.821	$ 24.223.781	$ 0	$ 0	$ 242.237.821	$ 24.223.781	$ 50.854.051	81,1%
56	CCI-1364-2021	188823	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	70	20/12/2021	$ 244.519.800	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL Y MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA-DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	GALAPA	ATLÁNTICO	PAF-ATMENDEPORTE-I-086-2022	3-1-102462-CCI-1364-57	9/05/2022	Interventoría de Obra	UT GALAPA	901.588.549	VIGENTE	$ 231.560.251	$ 12.959.549	$ 30.746.054		$ 262.306.305	$ 267.501.257	$ 26.559.604	$ 0	$ 0	$ 267.501.257	$ 26.559.604	$ 21.364.652	91,9%
57	CCI-1364-2021	176823	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	34	8/10/2021	$ 183.004.370	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE AMALFI.	AMALFI	ANTIOQUIA	PAF-ATMENDEPORTE-I-045-2022	3-1-102462-CCI-1364-59	9/05/2022	Interventoría de Obra	UT AMALFI	901.587.489	VIGENTE	$ 178.429.261	$ 4.575.109			$ 178.429.261	$ 139.143.316	$ 13.914.331	$ 0	$ 0	$ 139.143.316	$ 13.914.331	$ 53.200.276	70,2%
60	CCI-1364-2021	188823	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	74	20/12/2021	$ 951.391.410	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL PEDRO VILLALOBOS EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA	MONTELÍBANO	CÓRDOBA	PAF-ATMENDEPORTE-I-094-2022	3-1-102462-CCI-1364-60	17/05/2022	Interventoría de Obra	UNION TEMPORAL INTER DEPORTES MONTELIBANO 2022	901.590.393	VIGENTE	$ 888.599.578	$ 62.791.832			$ 888.599.578	$ 722.204.097	$ 72.220.410	$ 0	$ 0	$ 722.204.097	$ 72.220.410	$ 238.615.891	73,1%
59	CCI-1364-2021	176823	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	45	8/10/2021	$ 121.942.586	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EL RENACIMIENTO DE LA PAZ CON LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA.	VIOTÁ	CUNDINAMARCA	PAF-ATMENDEPORTE-I-064-2022	3-1-102462-CCI-1364-61	13/05/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO R&M Y MG	901.588.851	VIGENTE	$ 112.796.850	$ 9.145.690			$ 112.796.850	$ 77.995.730	$ 7.799.573	$ 0	$ 0	$ 77.995.730	$ 7.799.573	$ 42.600.693	62,2%
61	CCI-1364-2021	176823	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	46	8/10/2021	$ 161.022.910	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA, GRADERÍAS Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ.	PIENDAMÓ - TUNÍA	CAUCA	PAF-ATMENDEPORTE-I-063-2022	3-1-102462-CCI-1364-62	17/05/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 2022	901.585.669	LIQUIDADO	$ 154.501.483	$ 6.521.427			$ 154.501.483	$ 17.381.120	$ 1.580.102	$ 0	$ 0	$ 17.381.120	$ 1.580.102	$ 138.700.465	10,2%
62	CCI-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	77	6/01/2022	$ 1.437.702.487	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE-CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ, D.C	BOGOTÁ, D.C	PAF-ATMENDEPORTE-O-028-2022	3-1-102462-CCI-1364-63	23/05/2022	Obra	CONSORCIO DEPORTIVO BOGOTA	901.593.328	TERMINADO	$ 1.376.673.038	$ 1.437.702.487	$ 1.360.537.117		$ 2.740.210.155	$ 2.740.210.155	$ 274.021.016	$ 0	$ 0	$ 2.740.210.155	$ 274.021.016	$ 274.021.016	90,0%
64	CCI-1364-2021	188823	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	73	20/12/2021	$ 580.321.370	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO EL CONDE DE CUCHICUTE EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL.	SAN GIL	SANTANDER	PAF-ATMENDEPORTE-I-093-2022	3-1-102462-CCI-1364-64	7/06/2022	Interventoría de Obra	DAIMCO S.A.S	900.021.482	VIGENTE	$ 546.567.000	$ 33.754.370			$ 546.567.000	$ 424.385.271	$ 42.438.527	$ 0	$ 0	$ 424.385.271	$ 42.438.527	$ 164.620.256	69,9%
63	CCI-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	81	6/01/2022	$ 196.197.150	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA	LA VIRGINIA	RISARALDA	PAF-ATMENDEPORTE-I-098-2022	3-1-102462-CCI-1364-65	1/06/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO LA VIRGINIA	901.593.801	VIGENTE	$ 185.164.000	$ 11.033.150			$ 185.164.000	$ 119.038.256	$ 11.903.826	$ 0	$ 0	$ 119.038.256	$ 11.903.826	$ 78.029.569	57,9%
65	CCI-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	84	6/01/2022	$ 138.218.160	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTECCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ, C.D	BOGOTÁ, C.D	PAF-ATMENDEPORTE-I-116-2022	3-1-102462-CCI-1364-66	13/06/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO C&D	901.584.450	TERMINADO	$ 124.396.344	$ 138.218.160	$ 51.010.322		$ 175.406.666	$ 157.632.193	$ 15.763.219	$ 0	$ 0	$ 157.632.193	$ 15.763.219	$ 33.537.693	80,9%
66	CCI-1364-2021	188823	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	72	20/12/2021	$ 440.696.390	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	RISARALDA	PAF-ATMENDEPORTE-I-092-2022	3-1-102462-CCI-1364-67	14/06/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO R&M Y MG	901.588.851	VIGENTE	$ 413.373.214	$ 27.323.176	$ 71.804.127		$ 485.177.341	$ 467.106.936	$ 46.710.694	$ 0	$ 0	$ 467.106.936	$ 46.710.694	$ 64.781.099	86,6%
67	CCI-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	80	6/01/2022	$ 413.478.540	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL PARQUE DE LA SALUD DE MARSELLA, RISARALDA	MARSELLA	RISARALDA	PAF-ATMENDEPORTE-I-097-2022	3-1-102462-CCI-1364-68	15/06/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTERNOGAL	901.598.962	VIGENTE	$ 392.804.613	$ 20.673.927			$ 392.804.613	$ 134.850.215	$ 13.485.022	$ 0	$ 0	$ 134.850.215	$ 13.485.022	$ 271.439.420	30,9%
68	CCI-1364-2021	188823	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	87	20/12/2021	$ 156.422.826	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO.	LA UNIÓN	NARIÑO	PAF-ATMENDEPORTE-I-099-2022	3-1-102462-CCI-1364-69	22/06/2022	Interventoría de Obra	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	87.069.865	VIGENTE	$ 154.858.591	$ 1.564.229			$ 154.858.591	$ 88.250.720	$ 8.825.072	$ 0	$ 0	$ 88.250.720	$ 8.825.072	$ 75.432.943	51,3%
69	CCI-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	88	6/01/2022	$ 347.701.100	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	ALTO BAUDÓ	CHOCÓ	PAF-ATMENDEPORTE-I-132-2022	3-1-102462-CCI-1364-70	28/07/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO DEPORTIVO CRP	901.587.675	VIGENTE	$ 316.842.709	$ 30.858.481	$ 18.508.930		$ 335.351.639	$ 303.649.543	$ 30.364.954	$ 0	$ 0	$ 303.649.543	$ 30.364.954	$ 62.067.050	81,5%

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Deporte

Contrato Interadministrativo No. CO1-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
CONTROL RESUMEN CONTRATOS
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Findeter Banca de Desarrollo Territorial

ITEM	CONTRATO	CDP	FUENTE	VIGENCIA FISCAL	CDR (*)	FECHA	VALOR PRESUPUESTO	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CONVOCATORIA	CONTRATO No.	FECHA SUSCRIPCION	TIPO CONTRATO	CONTRATISTA	CC / NIT	ESTADO (**)	VALOR ADJUDICADO	VALOR POR ADJUDICAR Y/O LIBERAR	ADICIONES / MODIFICACIONES CONTRATO	SANCION MAYOR PERMANENCIA DE INTERVENTORIA EN OBRA	VALOR FINAL CONTRATO	VALOR FACTURADO ACUMULADO AL MES ANTERIOR	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL MES ANTERIOR	VALOR FACTURADO JULIO DE 2024	VALOR RETEGARANTIA JULIO DE 2024	VALOR FACTURADO ACUMULADO AL 31/JUL/ 2024	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 31/JUL/ 2024	SALDO POR PAGAR	% AVANCE FINANCIERO
71	CO1-1364-2021	176825	Presupuesto Nacional - Inversión	2021	37	8/10/2021	$ 207.130.440	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO RAFAEL J. MEGÍA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS EN EL MARCO DEL CONVENIO NÚMERO COID-1223-2021.	TÁMESIS	ANTIOQUIA	PAF-ATMENDEPORTE-I-051-2022	3-1-102462-COI-1364-71	1/08/2022	Interventoría de Obra	ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S – E.I.P.	811.036.279	VIGENTE	$ 195.935.935	$ 11.184.505	$ 30.471.448		$ 226.407.383	$ 204.031.397	$ 20.403.140	$ 0	$ 0	$ 204.031.397	$ 20.403.140	$ 42.779.126	81,1%
70	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	89	6/01/2022	$ 178.860.709	REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE FLORENCIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ.	SAMANÁ	CALDAS	PAF-ATMENDEPORTE-I-131-2022	3-1-102462-COI-1364-72	28/07/2022	Interventoría de Obra	BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S	900.779.202	VIGENTE	$ 169.202.223	$ 9.658.477			$ 169.202.223	$ 62.819.037	$ 6.281.904	$ 0	$ 0	$ 62.819.037	$ 6.281.904	$ 112.665.090	33,4%
73	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	90	6/01/2022	$ 165.548.000	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CENTRO POBLADO DE ALTAMIRA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ	PUERTO LOPEZ	META	PAF-ATMENDEPORTE-I-152-2022	3-1-102462-COI-1364-73	19/09/2022	Interventoría de Obra	DONAL BOGOTA BAUTISTA	79.557.205	VIGENTE	$ 155.863.441	$ 9.684.559			$ 155.863.441	$ 141.456.337	$ 14.145.634	$ 0	$ 0	$ 141.456.337	$ 14.145.634	$ 28.552.738	81,7%
74	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	115	6/01/2022	$ 204.571.660	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	TRINIDAD	CASANARE	PAF-ATMENDEPORTE-I-189-2022	3-1-102462-COI-1364-74	7/02/2023	Interventoría de Obra	FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO	900.426.155	VIGENTE	$ 193.422.504	$ 11.149.156	$ 13.209.777		$ 206.632.281	$ 202.040.310	$ 20.204.031	$ 0	$ 0	$ 202.040.310	$ 20.204.031	$ 24.796.001	88,0%
75	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	108	6/01/2022	$ 2.754.935.942	REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO	LINARES	NARIÑO	PAF-ATMENDEPORTE-O-105-2022	3-1-102462-COI-1364-75	7/02/2023	Obra	CONSORCIO SAN FRANCISCO 105	901.669.958	VIGENTE	$ 2.753.760.504	$ 1.175.438			$ 2.753.760.504	$ 2.753.760.502	$ 275.376.050	$ 0	$ 0	$ 2.753.760.502	$ 275.376.050	$ 275.376.051	90,0%
76	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	111	6/01/2022	$ 6.117.262.117	REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER.	VILLA DEL ROSARIO	NORTE DE SANTANDER	PAF-ATMENDEPORTE-O-106-2022	3-1-102462-COI-1364-76	9/02/2023	Obra	CONSORCIO POLIDEPORTIVO DEL ROSARIO	901.671.058	VIGENTE	$ 5.866.032.987	$ 251.229.130			$ 5.866.032.987	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.866.032.987	0,0%
77	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	114	6/01/2022	$ 205.381.800	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO	SAN LORENZO	NARIÑO	PAF-ATMENDEPORTE-I-186-2022	3-1-102462-COI-1364-77	6/02/2023	Interventoría de Obra	FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO	10.549.160	VIGENTE	$ 194.188.492	$ 11.193.308			$ 194.188.492	$ 194.188.492	$ 19.418.849	$ 0	$ 0	$ 194.188.492	$ 19.418.849	$ 19.418.849	90,0%
78	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	110	6/01/2022	$ 2.641.987.088	REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	TRINIDAD	CASANARE	PAF-ATMENDEPORTE-O-103-2022	3-1-102462-COI-1364-78	13/02/2023	Obra	CONSORCIO DEPORTIVO IZO	901.669.883	VIGENTE	$ 2.539.760.336	$ 102.226.752			$ 2.539.760.336	$ 2.291.300.732	$ 229.130.073	$ 0	$ 0	$ 2.291.300.732	$ 229.130.073	$ 477.589.677	81,2%
79	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	109	6/01/2022	$ 191.652.170	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO	LINARES	NARIÑO	PAF-ATMENDEPORTE-O-107-2022	3-1-102462-COI-1364-79	7/02/2023	Interventoría de Obra	CONSORCIO DEPORTIVO CRP	901.587.675	VIGENTE	$ 178.943.714	$ 12.708.456			$ 178.943.714	$ 164.195.432	$ 16.419.543	$ 0	$ 0	$ 164.195.432	$ 16.419.543	$ 31.167.825	82,6%
80	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	116	6/01/2022	$ 1.689.014.367	REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 No. 13-42 PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA.	PITALITO	HUILA	PAF-ATMENDEPORTE-O-108-2022	3-1-102462-COI-1364-80	9/02/2023	Obra	CONSORCIO ALTO RENDIMIENTO IF	901.674.565	VIGENTE	$ 1.629.277.869	$ 59.736.498	$ 218.723.696		$ 1.848.001.565	$ 1.848.001.423	$ 184.800.143	$ 0	$ 0	$ 1.848.001.423	$ 184.800.143	$ 184.800.285	90,0%
81	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	112	6/01/2022	$ 423.819.980	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER.	VILLA DEL ROSARIO	NORTE DE SANTANDER	PAF-ATMENDEPORTE-I-188-2022	3-1-102462-COI-1364-81	15/02/2023	Interventoría de Obra	CONSORCIO NIDO-ARM	901.673.982	VIGENTE	$ 400.280.296	$ 23.539.684			$ 400.280.296	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.280.296	0,0%
82	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	117	6/01/2022	$ 284.184.970	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 No. 13-42 PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA.	PITALITO	HUILA	PAF-ATMENDEPORTE-I-190-2022	3-1-102462-COI-1364-82	10/02/2023	Interventoría de Obra	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	900.426.155	VIGENTE	$ 266.197.050	$ 18.187.920	$ 23.886.839		$ 290.083.889	$ 264.788.300	$ 26.478.830	$ 0	$ 0	$ 264.788.300	$ 26.478.830	$ 51.774.419	82,2%
83	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	113	6/01/2022	$ 1.399.271.328	REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO	SAN LORENZO	NARIÑO	PAF-ATMENDEPORTE-O-104-2022	3-1-102462-COI-1364-83	16/02/2023	Obra	SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA	900.072.667	VIGENTE	$ 1.347.226.153	$ 52.045.175	$ 182.431.199		$ 1.529.657.352	$ 1.529.657.352	$ 152.965.735	$ 0	$ 0	$ 1.529.657.352	$ 152.965.735	$ 152.965.735	90,0%
84	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	103	5/12/2022	$ 4.056.298.066	REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	BUCARAMANGA	SANTANDER	PAF-ATMENDEPORTE-O-117-2022	3-1-102462-COI-1364-84	3/03/2023	Obra	CONSORCIO CIUDAD BONITA	901.686.711	VIGENTE	$ 3.910.923.373	$ 136.374.667	$ 142.322.361		$ 4.062.245.734	$ 3.231.241.951	$ 323.124.195	$ 0	$ 0	$ 3.231.241.951	$ 323.124.195	$ 1.154.127.977	71,6%
85	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	104	5/12/2022	$ 290.617.550	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	BUCARAMANGA	SANTANDER	PAF-ATMENDEPORTE-I-183-2022	3-1-102462-COI-1364-85	28/02/2023	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTERCONSULTORES	901.450.714	VIGENTE	$ 280.039.072	$ 10.578.478	$ 18.140.787		$ 298.179.859	$ 175.246.043	$ 17.524.604	$ 0	$ 0	$ 175.246.043	$ 17.524.604	$ 140.458.420	52,9%
86	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	105	5/12/2022	$ 1.271.816.300	REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERAKABI DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ.	MUTATÁ	ANTIOQUIA	PAF-ATMENDEPORTE-O-002-2023	3-1-102462-COI-1364-86	10/04/2023	Obra	CONSORCIO PLACA POLIDEPORTIVA MUTATÁ	901.692.368	VIGENTE	$ 1.227.943.977	$ 43.872.323			$ 1.227.943.977	$ 46.200.000	$ 4.620.000	$ 0	$ 0	$ 46.200.000	$ 4.620.000	$ 1.186.363.977	3,4%
87	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	106	5/12/2022	$ 186.857.210	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERAKABI DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ".	MUTATÁ	ANTIOQUIA	PAF-ATMENDEPORTE-I-184-2022	3-1-102462-COI-1364-87	12/04/2023	Interventoría de Obra	CONSORCIO POLIDEPORTIVO MUTATÁ	901.693.224	VIGENTE	$ 177.131.500	$ 9.725.710			$ 177.131.500	$ 29.155.000	$ 2.915.500	$ 0	$ 0	$ 29.155.000	$ 2.915.500	$ 150.892.000	14,8%
88	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	134	28/02/2023	$ 8.310.711.080	REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO POLIDEPORTIVO Y RECREATIVO LA POLA EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	LA CRUZ	NARIÑO	PAF-ATMENDEPORTE-O-010-2023	3-1-102462-COI-1364-88	28/04/2023	Obra	CONSORCIO HAMA 2023		VIGENTE	$ 8.226.196.464	$ 84.514.619	$ 65.294.216		$ 8.291.490.680	$ 3.757.691.003	$ 375.769.101	$ 420.153.833	$ 42.015.383	$ 4.177.844.836	$ 417.784.484	$ 4.531.430.328	45,3%
89	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	135	1/03/2023	$ 1.812.524.564	REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR	PAILITAS	CESAR	PAF-ATMENDEPORTE-O-015-2023	3-1-102462-COI-1364-89	28/04/2023	Obra	CONSORCIO OMEGA PARK 2023	901.704.286	VIGENTE	$ 1.743.647.771	$ 68.876.793			$ 1.743.647.771	$ 1.560.471.080	$ 156.047.108	$ 0	$ 0	$ 1.560.471.080	$ 156.047.108	$ 330.223.799	80,5%
90	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	138	2/03/2023	$ 346.201.560	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTA, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	SÁCAMA	CASANARE	PAF-ATMENDEPORTE-O-011-2023	3-1-102462-COI-1364-90	28/04/2023	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTER SACAMA 2023	901.704.626	VIGENTE	$ 326.030.250	$ 20.171.310			$ 326.030.250	$ 39.448.500	$ 3.944.850	$ 0	$ 0	$ 39.448.500	$ 3.944.850	$ 290.526.600	10,9%
91	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	136	1/03/2023	$ 238.732.480	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR	PAILITAS	CESAR	PAF-ATMENDEPORTE-I-010-2023	3-1-102462-COI-1364-91	11/05/2023	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTERPARQUE DE PAILITAS	901.704.108	VIGENTE	$ 225.040.900	$ 13.691.580			$ 225.040.900	$ 183.182.874	$ 18.318.287	$ 0	$ 0	$ 183.182.874	$ 18.318.287	$ 60.176.313	73,3%
92	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	133	28/02/2023	$ 511.512.730	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO POLIDEPORTIVO Y RECREATIVO LA POLA EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	LA CRUZ	NARIÑO	PAF-ATMENDEPORTE-I-009-2023	3-1-102462-COI-1364-92	2/05/2023	Interventoría de Obra	CONSORCIO REAL MINDSPORTE 2023	901.704.796	VIGENTE	$ 460.361.439	$ 51.151.271			$ 460.361.439	$ 233.625.482	$ 23.362.548	$ 26.078.887	$ 2.607.889	$ 259.704.369	$ 25.970.437	$ 226.627.507	50,8%
93	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	137	2/03/2023	$ 1.838.117.862	REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	SÁCAMA	CASANARE	PAF-ATMENDEPORTE-O-016-2023	3-1-102462-COI-1364-93	11/05/2023	Obra	CONSORCIO SACAMA 23	901.703.268	VIGENTE	$ 1.773.796.755	$ 64.321.107			$ 1.773.796.755	$ 56.715.790	$ 5.671.579	$ 0	$ 0	$ 56.715.790	$ 5.671.579	$ 1.722.752.544	2,9%

Contrato Interadministrativo No. CO1-1364-2021
Ministerio del Deporte
Fiduciaria del Desarrollo S.A.
CONTROL RESUMEN CONTRATOS
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

ITEM	CONTRATO	CDP	FUENTE	VIGENCIA FISCAL	CDR (**)	FECHA	VALOR PRESUPUESTO	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CONVOCATORIA	CONTRATO No.	FECHA SUSCRIPCION	TIPO CONTRATO	CONTRATISTA	CC / NIT	ESTADO (***)	VALOR ADJUDICADO	VALOR POR ADJUDICAR Y/O LIBERAR	ADICIONES / MODIFICACIONES CONTRATO	SANCION MAYOR PERMANENCIA DE INTERVENTORIA EN OBRA	VALOR FINAL CONTRATO	VALOR FACTURADO ACUMULADO AL MES ANTERIOR	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL MES ANTERIOR	VALOR FACTURADO JULIO DE 2024	VALOR RETEGARANTIA JULIO DE 2024	VALOR FACTURADO ACUMULADO AL 31/JUL/ 2024	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 31/JUL/ 2024	SALDO POR PAGAR	% AVANCE FINANCIERO
94	COI-1364-2021	10822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	122	23/01/2023	$ 3.758.997.574	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O REORDENAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTA D.C.	BOGOTÁ, D.C	BOGOTÁ, D.C	PAF-ATMENDEPORTE-O-025-2023	3-1-102462-CO1-1364-94	12/07/2023	Obra	UNIÓN TEMPORAL ORTIZ	901.718.288	VIGENTE	$ 3.641.165.131	$ 117.832.443			$ 3.641.165.131	$ 170.646.000	$ 17.064.600	$ 0	$ 0	$ 170.646.000	$ 17.064.600	$ 3.487.583.731	4,2%
95	COI-1364-2021	10822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	123	23/01/2023	$ 434.360.830	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTA D.C.	BOGOTÁ, D.C	BOGOTÁ, D.C	PAF-ATMENDEPORTE-I-002-2023	3-1-102462-CO1-1364-95	07/07/2023	Interventoría de Obra	CONSORCIO GABRIELA BOGOTÁ		VIGENTE	$390.924.747,00	$ 43.436.083			$ 390.924.747	$ 102.431.655	$ 10.243.166	$ 0	$ 0	$ 102.431.655	$ 10.243.166	$ 288.736.258	23,6%
94	COI-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	142	24/04/2023	$ 335.082.960	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ROBERTO PAYÁN, MAGÜI PAYÁN Y BARBACOAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO ROBERTO PAYÁN.	ROBERTO PAYÁN	NARIÑO	PAF-ATMENDEPORTE-I-024-2023	3-1-102462-CO1-1364-96	04/07/2023	Interventoría de Obra	UNION TEMPORAL UNIDAD 24	901.724.275	VIGENTE	$ 315.384.502	$ 19.698.458		$ 52.564.084	$ 367.948.586	$ 213.896.907	$ 21.389.691	$ 73.876.125	$ 7.387.612	$ 287.773.032	$ 28.777.303	$ 108.952.856	70,4%
95	COI-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	143	27/04/2023	$ 545.942.250	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DENOMINADO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE CÉRTEGUI EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".	CÉRTEGUI	CHOCÓ	PAF-ATMENDEPORTE-I-023-2023	3-1-102462-CO1-1364-97	04/07/2023	Interventoría de Obra	UNIÓN TEMPORAL FASE 23	901.723.732	VIGENTE	$ 534.928.624	$ 11.013.626			$ 534.928.624	$ 250.832.787	$ 25.083.278	$ 22.288.693	$ 2.228.869	$ 273.121.480	$ 27.312.147	$ 289.119.292	46,0%
96	COI-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	153	8/06/2023	$ 375.749.440	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRUCCION Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN YUTO, MUNICIPIO DE ATRATO"	ATRATO	CHOCÓ	PAF-ATMENDEPORTE-I-038-2023	3-1-102462-CO1-1364-98	27/07/2023	Interventoría de Obra	CONSORCIO DEPORTIVO CRP	901.587.675	VIGENTE	$ 354.068.698	$ 21.680.742			$ 354.068.698	$ 277.969.631	$ 27.796.963	$ 40.036.515	$ 4.003.651	$ 318.006.146	$ 31.800.615	$ 67.863.167	80,8%
97	COI-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	154	8/06/2023	$ 335.082.960	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRUCCION PLACA POLIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABALETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO, CHOCÓ"	EL CARMEN DE ATRATO	CHOCÓ	PAF-ATMENDEPORTE-I-037-2023	3-1-102462-CO1-1364-99	22/09/2023	Interventoría de Obra	CONSORCIO PLACA DEPORTIVA SABALETA	901.740.126	VIGENTE	$ 315.345.597	$ 19.737.363			$ 315.345.597	$ 19.709.100	$ 1.970.910	$ 0	$ 0	$ 19.709.100	$ 1.970.910	$ 297.607.407	5,6%
98	COI-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	164	26/07/2023	$ 246.134.856	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ- DEPARTAMENTO DE CHOCÓ"	BOJAYÁ	CHOCÓ	PAF-ATMENDEPORTE-I-050-2023	3-1-102462-CO1-1364-100	06/10/2023	Interventoría de Obra	FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO	10.549.160	VIGENTE	$ 231.120.625	$ 15.014.231			$ 231.120.625	$ 49.345.125	$ 4.934.513	$ 16.525.046	$ 1.652.505	$ 65.870.170	$ 6.587.018	$ 171.837.472	25,7%
99	COI-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	163	26/07/2023	$ 289.633.430	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DIAGNÓSTICO Y CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	CONCORDIA	MAGDALENA	PAF-ATMENDEPORTE-I-048-2023	3-1-102462-CO1-1364-101	22/09/2023	Interventoría de Obra	BERAKAH INGENIERIA S.A.S	900.353.973	VIGENTE	$ 289.633.430	$ 0			$ 289.633.430	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.633.430	0,0%
100	COI-1364-2021	17692	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	165	26/07/2023	$ 294.389.109	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONUÓ MONDOCITO EN EL MUNICIPIO DE TADÓ - DEPARTAMENTO DE CHOCÓ"	TADÓ	CHOCÓ	PAF-ATMENDEPORTE-I-049-2023	3-1-102462-CO1-1364-102	7/11/2023	Interventoría de Obra	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S	900.506.471	VIGENTE	$ 276.711.081	$ 17.678.028			$ 276.711.081	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.711.081	0,0%
101	COI-1364-2021	17692	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	182	22/09/2023	$ 471.029.080	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SABANAS, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO EL PIÑÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA".	EL PIÑON	MAGDALENA	PAF-ATMENDEPORTE-I-069-2023	3-1-102462-CO1-1364-103	27/12/2023	Interventoría de Obra	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.	900.506.471	VIGENTE	$ 442.866.271	$ 28.162.809			$ 442.866.271	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.866.271	0,0%
102	COI-1364-2021	17692	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	181	22/09/2023	$ 471.029.080	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO (FASE 1) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL MOLINO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	EL MOLINO	GUAJIRA	PAF-ATMENDEPORTE-I-070-2023	3-1-102462-CO1-1364-104	09/01/2024	Interventoría de Obra	CONSORCIO DEPORTIVO EP	901.781.583	VIGENTE	$ 442.765.680	$ 28.263.400			$ 442.765.680	$ 90.888.122	$ 9.088.812	$ 90.888.122	$ 9.088.812	$ 360.966.370	18,5%
103	COI-1364-2021	162822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	178	8/09/2023	$ 471.029.080	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE YARIMA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	SANTANDER	PAF-ATMENDEPORTE-I-065-2023	3-1-102462-CO1-1364-105	09/01/2024	Interventoría de Obra	CONSORCIO DEPORTIVO EP	901.781.583	VIGENTE	$ 442.782.340	$ 28.246.740			$ 442.782.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.782.340	0,0%
104	COI-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	175	6/09/2023	$ 6.335.345.670	REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO (FASE 1) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL MOLINO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	EL MOLINO	GUAJIRA	PAF-ATMENDEPORTE-O-067-2023	3-1-102462-CO1-1364-106	09/01/2024	Obra	CONSORCIO RECREODEPORTIVO EL MOLINO 2023	901.782.618	VIGENTE	$ 6.113.527.113	$ 221.718.557			$ 6.113.527.113	$ 78.963.789	$ 7.896.379	$ 339.269.110	$ 33.926.911	$ 418.232.899	$ 41.823.290	$ 5.737.117.584	6,2%
105	COI-1364-2021	162822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	176	6/09/2023	$ 5.073.788.210	REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SABANAS, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO EL PIÑÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.	EL PIÑON	MAGDALENA	PAF-ATMENDEPORTE-O-066-2023	3-1-102462-CO1-1364-107	22/01/2024	Obra	B&P CONSTRUCCIONES S.A.S	900.481.955	VIGENTE	$ 4.931.723.379	$ 142.064.831			$ 4.931.723.379	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.931.723.379	0,0%
106	COI-1364-2021	9222	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	189	10/11/2023	$ 231.318.998	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,CONTABLE, AMBIENTAL,SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"	GIRARDOTA	ANTIOQUIA	PAF-ATMENDEPORTE-I-103-2023	3-1-102462-CO1-1364-108	22/01/2024	Interventoría de Obra	ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S.,	811.036.279	VIGENTE	$ 219.498.590	$ 11.820.400			$ 219.498.590	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.498.590	0,0%
107	COI-1364-2021	162822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	177	8/09/2023	$ 4.216.736.767	REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE YARIMA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER"	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	SANTANDER	PAF-ATMENDEPORTE-O-063-2023	3-1-102462-CO1-1364-109	07/02/2024	Obra	CONSORCIO DEPORTIVO SAN VICENTE DE CHUCURÍ.		VIGENTE	$ 4.048.073.289	$ 168.663.478			$ 4.048.073.289	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.048.073.289	0,0%
108	COI-1364-2021	9622	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	190	10/11/2023	$ 1.390.216.202	REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	GIRARDOTA	ANTIOQUIA	PAF-ATMENDEPORTE-O-108-2023	3-1-102462-CO1-1364-110	26/02/2024	Obra	CONSORCIO JGK	901.793.092	VIGENTE	$ 1.343.399.509	$ 46.816.693			$ 1.343.399.509	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.343.399.509	0,0%
109	COI-1364-2021	162822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	211	16/04/2024	$ 1.389.342.880	REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO PARA LA VEREDA LA ESTELA, RESGUARDO INDÍGENA DE PANIQUITA, MUNICIPIO DE TOTORÓ - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	TOTORÓ	CAUCA	PAF-ATMENDEPORTE-O-052-2024	3-1-102462-CO1-1364-118	29/07/2024	Obra	CONSORCIO DEPORTIVO TOTORO	901.842.254	VIGENTE	$1.330.170.100,00				$ 1.330.170.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 1.330.170.100	0,0%
110	COI-1364-2021	162822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	212	16/04/2024	$ 126.704.540	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO PARA LA VEREDA LA ESTELA, RESGUARDO INDÍGENA DE PANIQUITA, MUNICIPIO DE TOTORÓ - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	TOTORÓ	CAUCA	PAF-ATMENDEPORTE-I-042-2024	3-1-102462-CO1-1364-116	5/07/2024	Interventoría de Obra	CONSORCIO DEPORTIVO TOTORO	901.836.790	VIGENTE	$ 121.256.245				$ 121.256.245	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 121.256.245	0,0%
111	COI-1364-2021	162822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	198	11/01/2024	$ 5.339.717.441	REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA	AMBALEMA	TOLIMA	PAF-ATMENDEPORTE-O-007-2024	3-1-102462-CO1-1364-111	30/03/2024	Obra	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES AMBALEMA	901.808.784	VIGENTE	$ 5.143.771.412		$ 0		$ 5.143.771.412	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.143.771.412	0,0%
112	COI-1364-2021	176922	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	200	11/01/2024	$ 346.109.881	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA".	AMBALEMA	TOLIMA	PAF-ATMENDEPORTE-I-006-2024	3-1-102462-CO1-1364-112	17/04/2024	Interventoría de Obra	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	802.008.390	VIGENTE	$ 328.804.391		$ 0		$ 328.804.391	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 328.804.391	0,0%
113	COI-1364-2021	188421	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	203	19/02/2024	$ 130.674.850	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y JURIDICA) ELABORACION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	PAF-ATMENDEPORTE-I-022-2024	3-1-102462-CO1-1364-113	24/04/2024	Interventoría de Obra	ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.	800.200.907	VIGENTE	$117.607.366,00		$ 0		$ 117.607.366	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 117.607.366	0,0%
114	COI-1364-2021	188421	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	202	19/02/2024	$ 912.739.586	OBRA REVISIÓN ELABORACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓNN DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	PAF-ATMENDEPORTE-O-027-2024	3-1-102462-CO1-1364-114	25/04/2024	Obra	JORGE ARMANDO ÁLVAREZ MEZA	1.140.844.020	VIGENTE	$ 883.622.464,00		$ 0		$ 883.622.464	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 883.622.464	0,0%

Contrato Interadministrativo No. CO1-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
CONTROL RESUMEN CONTRATOS
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

ITEM	CONTRATO	CDP	FUENTE	VIGENCIA FISCAL	CDR (*)	FECHA	VALOR PRESUPUESTO	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CONVOCATORIA	CONTRATO No.	FECHA SUSCRIPCION	TIPO CONTRATO	CONTRATISTA	CC / NIT	ESTADO (**)	VALOR ADJUDICADO	VALOR POR ADJUDICAR Y/O LIBERAR	ADICIONES / MODIFICACIONES CONTRATO	SANCION MAYOR PERMANENCIA DE INTERVENTORIA EN OBRA	VALOR FINAL CONTRATO	VALOR FACTURADO ACUMULADO AL MES ANTERIOR	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL MES ANTERIOR	VALOR FACTURADO JULIO DE 2024	VALOR RETEGARANTIA JULIO DE 2024	VALOR FACTURADO ACUMULADO AL 31/JUL/ 2024	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 31/JUL/ 2024	SALDO POR PAGAR	% AVANCE FINANCIERO
115	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	206	7/03/2024	$ 1.231.008.030	REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA VEREDA BAMBOLEO, MUNICIPIO DE LA VEGA CAUCA	LA VEGA	CAUCA	PAF-ATMINDEPORTE-O-044-2024	3-1-102452-CO1-1364-115	20/06/2024	Obra	CONSORCIO OBRAS GA	901.838.288	VIGENTE	$1.204.075.524,00		$ 0		$ 1.204.075.524	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 1.204.075.524	0,0%
116	CO1-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	207	13/03/2024	$ 91.552.570	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA VEREDA BAMBOLEO, MUNICIPIO DE LA VEGA CAUCA	LA VEGA	CAUCA	PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2024			Interventoría de Obra	EN CONVOCATORIA					$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	0,0%
117	CO1-1364-2021	162822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	209	21/03/2024	$ 5.447.677.585	REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO RECREO-DEPORTIVO TERCERA ETAPA DEL PARQUE DE LA VIDA (FASE 1) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	GUAVIARE	PAF-ATMINDEPORTE-O-048-2024	3-1-102452-CO1-1364-120	21/08/2024	Obra	CONSORCIO PARQUE	901.839.983	VIGENTE	$ 5.399.272.011				$ 5.399.272.011	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 5.399.272.011	0,0%
118	CO1-1364-2021	162822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	210	21/03/2024	$ 347.100.800	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO RECREO-DEPORTIVO TERCERA ETAPA DEL PARQUE DE LA VIDA (FASE 1) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	GUAVIARE	PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2024	3-1-102452-CO1-1364-119	31/07/2024	Interventoría de Obra	UNIÓN TEMPORAL PARQUE SAN JOSE DEL GUAVIARE	901.843.814	VIGENTE	$ 328.553.693				$ 328.553.693	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 328.553.693	0,0%
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON FINDETER																														

Contrato Interadministrativo No. CCI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Fiduciaria de Desarrollo S.A.
CONTROL RESUMEN CONTRATOS
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

ITEM	CONTRATO	CDP	FUENTE	VIGENCIA FISCAL	CDR (*)	FECHA	VALOR PRESUPUESTO	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CONVOCATORIA	CONTRATO No.	FECHA SUSCRIPCION	TIPO CONTRATO	CONTRATISTA	CC / NIT	ESTADO (**)	VALOR ADJUDICADO	VALOR POR ADJUDICAR Y/O LIBERAR	ADICIONES / MODIFICACIONES CONTRATO	SANCION MAYOR PERMANENCIA DE INTERVENTORIA EN OBRA	VALOR FINAL CONTRATO	VALOR FACTURADO ACUMULADO AL MES ANTERIOR	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL MES ANTERIOR	VALOR FACTURADO JULIO DE 2024	VALOR RETEGARANTIA JULIO DE 2024	VALOR FACTURADO ACUMULADO AL 31/JUL/ 2024	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 31/JUL/ 2024	SALDO POR PAGAR	% AVANCE FINANCIERO
1	CCI-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	102	6/01/2022	$ 5.903.557.162	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE CÉRTEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. CCI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	CÉRTEGUI	CHOCÓ	CI-0126 DE 2022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 0126 DE 2022	5/12/2022	Convenio Interadministrativo	MUNICIPIO DE CÉRTEGUI	818.001.202	VIGENTE	$ 5.903.557.162	$ 0			$ 5.903.557.162	$ 2.951.778.581	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.951.778.581	$ 0	$ 2.951.778.581	50,0%
2	CCI-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	121	6/01/2022	$ 2.879.211.021	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ROBERTO PAYÁN, MAGÜI PAYÁN Y BARBACOAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO ROBERTO PAYÁN", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. CCI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO.	ROBERTO PAYÁN	NARIÑO	CI-0134 DE 2022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 0134 DE 2022	28/12/2022	Convenio Interadministrativo	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN	800.099.132	VIGENTE	$ 2.879.211.021	$ 0		-$ 52.564.084	$ 2.879.211.021	$ 2.826.646.938	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.826.646.938	$ 0	$ 0	100,0%
3	CCI-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	99	6/01/2022	$ 1.227.973.770	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: "CONTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE SABALETA, EN EL MUNICIPIO CARMEN DE ATRATO, CHOCÓ", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. CCI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	CARMEN DE ATRATO	CHOCÓ	CI-0127 DE 2022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 0127 DE 2022	5/12/2022	Convenio Interadministrativo	MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO	891.680.061	VIGENTE	$ 1.227.973.770	$ 0			$ 1.227.973.770	$ 613.986.885	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.986.885	$ 0	$ 613.986.885	50,0%
4	CCI-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	101	6/01/2022	$ 1.474.303.646	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE BOJAYÁ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. CCI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	BOJAYÁ	CHOCÓ	CI-0125 DE 2022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 0125 DE 2022	5/12/2023	Convenio Interadministrativo	MUNICIPIO DE BOJAYÁ	800.070.375	VIGENTE	$ 1.474.303.646	$ 0			$ 1.474.303.646	$ 737.151.823	$ 0	$ 0	$ 0	$ 737.151.823	$ 0	$ 737.151.823	50,0%
5	CCI-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	97	6/01/2022	$ 1.390.000.000	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONJÓ MONJOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ-CHOCÓ ", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. CCI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	TADÓ	CHOCÓ	CI-0128 DE 2022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 0128 DE 2022	5/12/2023	Convenio Interadministrativo	MUNICIPIO DE TADÓ	891.680.081	VIGENTE	$ 1.390.000.000	$ 0			$ 1.390.000.000	$ 695.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 695.000.000	$ 0	$ 695.000.000	50,0%
6	CCI-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional - Inversión	2022	98	6/01/2022	$ 1.817.915.597	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN YUTO, MUNICIPIO DE ATRATO", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. CCI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	ATRATO	CHOCÓ	CI-0129 DE 2022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 0197 DE 2022	5/12/2022	Convenio Interadministrativo	MUNICIPIO DE ATRATO	818.000.395	VIGENTE	$ 1.817.915.597	$ 0			$ 1.817.915.597	$ 1.817.915.597	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.817.915.597	$ 0	$ 0	100,0%
	TOTALES						$ 116.184.258.090											$ 108.306.426.663	$ 6.910.306.920	$ 3.877.739.014		$ 115.087.796.448	$ 49.144.867.979	$ 3.909.481.179	$ 1.203.997.320	$ 117.851.839	$ 50.348.865.299	$ 4.027.337.018	$ 68.711.724.083	40,3%

ADICIONES CON RECURSOS AJENOS A MINDEPORTE																													
1	CCI-1364-2021	6384 y 4748	Presupuesto Municipal	2022	139	7/03/2023	$ 145.660.033	ADICIÓN Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-CCI- 1364- 19 (PAF-ATMENDEPORTE-I-075- 2022) INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI.	CALI	VALLE DEL CAUCA	PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022	3-1-102452-CCI-1364-19	29/12/2022	Interventoría de Obra	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN SAS	890.115.120	VIGENTE	$ 97.110.033	$ 48.550.000	$ 48.550.000		$ 145.660.033	$ 145.660.033	$ 14.566.003			$ 145.660.033	$ 14.566.003	$ 14.566.003	90,0%
2	CCI-1364-2021	10001157	Presupuesto Municipal Heliconia	2023	149	23/03/2023	$ 12.000.000	ADICION Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA".	HELICONIA	ANTIOQUIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022	3-1-102452-CCI-1364-26	29/12/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO RECREODEPORTIVO HELICONIA	901.579.969	VIGENTE	$ 12.000.000	$ 0			$ 12.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.000.000	0,0%
3	CCI-1364-2021	2023 CDN 01 0002149	Presupuesto Municipal Palmar de Varela	2023	156	17/07/2023	$ 66.538.713	ADICIÓN Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"	PALMAR DE VARELA	ATLÁNTICO	PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022	3-1-102452-CCI-1364-44	18/07/2023	Interventoría de Obra	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	802.008.390	VIGENTE	$ 51.539.713	$ 15.000.000	$ 15.000.000		$ 66.538.713	$ 59.885.742	$ 5.988.574	$ 0	$ 0	$ 59.885.742	$ 5.988.574	$ 12.642.545	81,0%
4	CCI-1364-2021	6230686	Presupuesto Municipal Galapa	2023	167	1/08/2023	$ 75.000.000	ADICIÓN Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL 7 MÚLTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA-DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO	GALAPA	ATLÁNTICO	PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022	3-1-102452-CCI-1364-57		Interventoría de Obra	UT GALAPA	901.588.549	VIGENTE	$ 75.000.000	$ 0			$ 75.000.000	$ 32.771.271	$ 3.277.127			$ 32.771.271	$ 3.277.127	$ 45.505.856	39,3%
5	CCI-1364-2021	20230408	Presupuesto Municipal Valencia	2023	169	18/08/2023	$ 54.761.236	ADICIÓN Y PRÓRROGA 2 AL CONTRATO DE LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA OPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA	VALENCIA	CÓRDOBA	PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022	3-1-102452-CCI-1364-09		Interventoría de Obra	CONSORCIO VALENCIA LED 18	901.575.654	VIGENTE	$ 54.761.236	$ 0			$ 54.761.236	$ 49.285.112	$ 4.928.511	$ 0	$ 0	$ 49.285.112	$ 4.928.511	$ 10.404.635	81,0%
6	CCI-1364-2021	1-50-40-63-01-00646	Presupuesto Municipal Santa Rosa de Cabal	2023	171	28/08/2024	$ 60.901.485	ADICIÓN No 2 Y PRORROGA No 3 PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	RISARALDA	PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022	3-1-102452-CCI-1364-67		Interventoría de Obra	CONSORCIO RBM Y MG.	901.588.851	VIGENTE	$ 60.901.485	$ 0			$ 60.901.485	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.901.485	0,0%
7	CCI-1364-2021	6080001	Presupuesto Municipal San Luis	2023	174, 192, 193	28/08/2023	$ 275.932.886	ADICIÓN Y PRÓRROGA No 2 PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO N PROMUCIONO OSPINA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA". Y LA No3 Y No4	SAN LUIS	TOLIMA	PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022	3-1-102452-CCI-1364-19	29/08/2023	Interventoría de Obra	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	87.069.865	VIGENTE	$ 143.932.886	$ 132.000.000	$ 132.000.000		$ 275.932.886	$ 279.882.664	$ 27.988.266			$ 279.882.664	$ 27.988.266	$ 24.038.488	91,3%
8	CCI-1364-2021	00021,00496,00676	Presupuesto Municipal Gomez Plata	2023	188	23/11/23	$ 140.000.000	ADICIÓN AL CONTRATO 3-1-102452-CCI-1364-54 PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022 "INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA"	GOMEZ PLATA	ANTIOQUIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022	3-1-102452-CCI-1364-54		Interventoría de Obra	ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S – E.I.P.	811.036.279	VIGENTE	$ 140.000.000	$ 0	$ 0		$ 140.000.000	$ 112.828.440	$ 11.282.844	$ 27.171.560	$ 2.717.156	$ 140.000.000	$ 14.000.000	$ 14.000.000	90,0%
9	CCI-1364-2021	335	Presupuesto Municipal Gutiérrez	2023	184	2/10/2023	$ 23.750.555	ADICION Y PRORROGA 2 PARA EL CONTRATO DE DE INTERVENTORÍA 3-1-102452-CCI- 1364- 56 (PAF-ATMINDEPORTE-I-085- 2022) REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ" LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA ROSA CABRA SAI AMBROSETA DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ.	GUTIERREZ	CUNDINAMARCA	PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022	3-1-102452-CCI-1364-56		Interventoría de Obra	UT FUSAGASUGA	901.590.548	VIGENTE	$ 23.730.555	$ 20.000	$ 0		$ 23.730.555	$ 22.002.348	$ 2.200.235	$ 0	$ 0	$ 22.002.348	$ 2.200.235	$ 3.928.442	83,4%
10	CCI-1364-2021	2023.IAC.02.0 00179	Presupuesto Municipal Sabanalarga	2023	179	11/09/2023	$ 75.860.610	ADICIÓN Y PRÓRROGA 2 AL CONTRATO DE LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO	SABANALARGA	ATLÁNTICO	PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022	3-1-102452-CCI-1364-12		Interventoría de Obra	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN SAS	890.115.120	VIGENTE	$ 75.860.610	$ 0	$ 0		$ 75.860.610	$ 68.277.549	$ 6.827.755	$ 0	$ 0	$ 68.277.549	$ 6.827.755	$ 14.410.816	81,0%
11	CCI-1364-2021	2023.CDN.01.0 00266	Presupuesto Municipal San Marcos	2023	195	23/12/2023	$ 24.326.009	ADICION Y PRORROGA 2 PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS – SUCRE."	SAN MARCOS	SUCRE	PAF-ATMINDEPORTE-I-066-2022	3-1-102452-CCI-1364-53	28/12/2023	Interventoría de Obra	CONSORCIO SR 066	901.586.873	VIGENTE	$ 24.326.009	$ 0	$ 0		$ 24.326.009	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.326.009	0,0%
12	CCI-1364-2021	7110001	Presupuesto Municipal Mompóx	2023	198	22/12/2023	$ 135.261.947	ADICION Y PRORROGA 1 PARA EL CONTRATO DLA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA RECREODEPORTIVA, PARQUE BICISALUDABLE, ZONA DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CONCORD MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO"	MALAMBO	ATLÁNTICO	PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022	3-1-102452-CCI-1364-22	28/12/2023	Interventoría de Obra	UNIÓN TEMPORAL I.S.S	901.576.530	VIGENTE	$ 75.261.947	$ 60.000.000	$ 60.000.000		$ 135.261.947	$ 50.676.378	$ 5.067.638	$ 63.894.382	$ 6.389.438	$ 114.570.760	$ 11.457.076	$ 32.148.262	76,2%
13	CCI-1364-2021	202303905	Presupuesto Municipal Barranquilla	2023	155	26/06/2023	$ 621.617.210	ADICIÓN Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE CICLOMOTATISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA."	BARRANQUILLA	ATLÁNTICO	PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022	PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022	28/12/2023	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVO MIRAMAR	901.575.078	VIGENTE	$ 148.722.879	$ 472.894.331	$ 472.894.331		$ 621.617.210	$ 0	$ 0	$ 242.337.814	$ 24.233.781	$ 242.337.814	$ 24.233.781	$ 403.513.178	35,1%
14	CCI-1364-2021	0000001128	Presupuesto Municipal Apia	2023		15/12/2023	$ 66.372.250	ADICIÓN AL CONTRATO 3-1-102452-CCI-1364-46 PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022 "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ARADA DE APIA, RISARALDA".	APIA	RISARALDA	PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022	3-1-102452-CCI-1364-46		Interventoría de Obra	CONSORCIO UNIDAD DEPORTIVA DE APIA	901.582.248	VIGENTE								$ 0	$ 0			
15	CCI-1364-2021	138	Presupuesto Municipal La Virginia	2024	213	17/04/2024	$ 58.791.950	ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 3- 1-102452-CCI-1364-65 (PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022) POR EL TÉRMINO UN (4) MESES Y TRES DÍAS, APROBADO EN COMITE TECNICO 262	VIRGINIA	RISARALDA	PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022	3-1-102452-CCI-1364-65	16/04/2024	Interventoría de Obra	CONSORCIO LA VIRGINIA	901.593.801	VIGENTE	$ 58.791.950				$ 58.791.950			$ 36.823.836	$ 3.682.384	$ 36.823.836	$ 3.682.384	$ 25.650.498	56,4%
16	CCI-1364-2021	00090	Presupuesto Municipal Necoclí	2024	214	22/04/2024	$ 238.669.754	ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGAAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-CCI-1364-32 (PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022) DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", POR UN TÉRMINO DE CUATRO (4) MESES Y UN VALOR DE $238.669.754,00	NECOCLÍ	ANTIOQUIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022	3-1-102452-CCI-1364-32	23/04/2024	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTERVENTORES DEL URABÁ	901.581.149	VIGENTE	$ 238.669.754				$ 238.669.754					$ 0	$ 0	$ 238.669.754	0,0%

Contrato Interadministrativo No. CO1-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
CONTROL RESUMEN CONTRATOS
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

ITEM	CONTRATO	CDP	FUENTE	VIGENCIA FISCAL	CDR (*)	FECHA	VALOR PRESUPUESTO	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CONVOCATORIA	CONTRATO No.	FECHA SUSCRIPCION	TIPO CONTRATO	CONTRATISTA	CC / NIT	ESTADO (**)	VALOR ADJUDICADO	VALOR POR ADJUDICAR Y/O LIBERAR	ADICIONES / MODIFICACIONES CONTRATO	SANCION MAYOR PERMANENCIA DE INTERVENTORIA EN OBRA	VALOR FINAL CONTRATO	VALOR FACTURADO ACUMULADO AL MES ANTERIOR	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL MES ANTERIOR	VALOR FACTURADO JULIO DE 2024	VALOR RETEGARANTIA JULIO DE 2024	VALOR FACTURADO ACUMULADO AL 31/JUL/ 2024	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 31/JUL/ 2024	SALDO POR PAGAR	% AVANCE FINANCIERO
17	CO1-1364-2021	115	Presupuesto Municipal Cerete	2024	220	28/02/2024	$ 46.218.750	ADICIÓN NO. 1 Y PRÓRROGA NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102462-CO1-1364-28 (PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022) DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ", POR UN TÉRMINO DE DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO Y UN VALOR DE CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 46.218.750,00).	CERETÉ	CÓRDOBA	PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022	3-1-102462-CO1-1364-28		Interventoría de Obra	CONSORCIO RECREODEPORTIVO CERETÉ	901.580.365	VIGENTE										$ 0	$ 0		

(*) CDR: Constancia de Disponibilidad de Recursos, documento de control interno de Findeter para los compromisos en los contratos.
(**) El estado terminado es por que no hubo ejecución del contrato.
(***) El contrato con GIRON Item 31 de acuerdo con el No 027 del 22 de diciembre de 2021 Articulo sexto existe una tarifa adicional de $23.300 por concepto administrativo no considerado en los costos al momento de realizar el pago del ICA asociados al contrato en mención.

to Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
REMUNERACION FINDETER
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

Actividad / Hitos	Porcentaje del Valor del Servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos	Valor Total (Cláusula 11-2 del Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021)	VALOR EJECUTADO	SALDO
A la adjudicación de cada uno de los Contratos Derivados	20%	**$ 2.988.078.332,62**	807.770.107	2.180.308.226
A la firma del Acta de Inicio de cada uno de los Contratos Derivados	10%	**$ 1.494.039.166,31**	328.235.126	1.165.804.040
Al avance de ejecución física del 20% por cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	15%	**$ 2.241.058.749,47**	392.491.372	1.848.567.377
Al avance de ejecución física del 40% por cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	15%	**$ 2.241.058.749,47**	237.900.641	2.003.158.109
Al avance de ejecución física del 60% % por cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	15%	**$ 2.241.058.749,47**	220.897.308	2.020.161.441
Al avance de ejecución física del 80% % por cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	15%	**$ 2.241.058.749,47**	202.728.272	2.038.330.478
Al avance de ejecución física del 100% por cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	10%	**$ 1.494.039.166,30**	76.583.089	1.417.456.077
Pago Noviembre 2023, hitos 1, 2,3, 4,5, 6,7 factura 5187			2.123.105.887	
TOTAL		**$ 14.940.391.663,11**	**$ 4.389.711.801,61**	**$ 10.550.679.861,50**

Actividad / Hitos	No. FACTURA	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURA	VALOR REMUNERACIÓN
A la adjudicación de cada uno de los Contratos Derivados	FDTF4381	**6/07/2022**	450.349.166	378.444.677
A la firma del Acta de Inicio de cada uno de los Contratos Derivados	FDTF4381	**6/07/2022**	94.498.292	79.410.329
A la adjudicación de cada uno de los Contratos Derivados	FDTF4732	**15/12/2022**	22.650.855	19.034.332

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
PAGOS REALIZADOS
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

CC / NIT	NUMERO	RAZON SOCIAL / NOMBRE	CONTRATO	CONCEPTO	OP	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	RETEGARANTIA	IMPUESTOS	AJUSTE A MIL	NETO A PAGAR
				TOTAL JULIO DE 2022			883.955.560,14	28.669.111,47	82.444.993,60	258,90	772.841.713,97
				TOTAL AGOSTO DE 2022			656.575.857,83	61.252.073,17	75.972.347,73	111,00	519.351.547,93
				TOTAL SEPTIEMBRE DE 2022			643.345.448,30	57.944.546,25	71.123.387,78	(655,01)	514.276.859,26
				TOTAL OCTUBRE DE 2022			1.303.531.884,98	121.355.295,75	123.315.137,20	542,00	1.058.861.994,03
				TOTAL NOVIEMBRE DE 2022			1.402.999.253,33	129.511.764,43	148.849.466,43	439,48	1.124.638.461,95
				TOTAL DICIEMBRE DE 2022			1.767.584.523,29	135.843.894,85	180.620.488,34	1.078,00	1.451.121.218,10
				TOTAL ENERO DE 2023			1.862.324.473,87	168.277.759,34	148.029.626,04	(1.595,87)	1.546.015.492,62
				TOTAL FEBRERO DE 2023			1.187.707.610,67	105.935.780,28	85.396.385,01	194,27	996.375.639,65
				TOTAL MARZO DE 2023			2.982.051.887,63	143.802.769,10	116.871.000,01	1.627,00	2.721.379.745,52
				TOTAL ABRIL DE 2023			5.016.159.926,10	134.367.398,17	109.259.521,25	141,00	4.772.533.147,68
				TOTAL MAYO DE 2023			1.966.055.515,84	93.263.396,10	72.330.677,26	2.026,95	1.800.463.469,43
				TOTAL JUNIO DE 2023			873.978.665,65	78.962.642,80	66.240.656,67	42,01	728.775.408,19
				TOTAL JULIO DE 2023			2.384.679.162,20	84.709.625,71	69.533.775,00	1.212,80	2.230.436.974,29
				TOTAL AGOSTO DE 2023			2.154.306.411,74	209.391.994,22	173.092.877,19	440,71	1.771.821.981,04
				TOTAL SEPTIEMBRE DE 2023			2.740.371.681,71	248.473.571,95	212.166.472,22	1.619,74	2.279.733.257,28
				TOTAL OCTUBRE DE 2023			2.624.473.595,07	247.778.988,03	212.039.798,28	(841,94)	2.164.653.966,82
				TOTAL NOVIEMBRE DE 2023			4.784.141.710,99	239.376.707,74	395.836.553,67	(594,68)	4.148.927.854,90
				TOTAL DICIEMBRE DE 2023			2.384.799.457,27	195.430.446,57	157.929.908,72	(150,91)	2.031.438.951,07
				TOTAL ENERO DE 2024			5.142.622.253,79	434.170.078,52	354.864.700,01	(967,33)	4.353.586.507,93
				TOTAL FEBRERO DE 2024			4.378.766.350,49	370.232.274,55	303.818.588,72	(784,77)	3.704.714.702,45
				TOTAL MARZO DE 2024			2.432.505.104,85	216.303.248,20	182.710.312,37	794,57	2.033.492.338,85
				TOTAL ABRIL DE 2024			3.353.789.449,41	125.926.121,99	202.909.324,21	-	3.024.954.003,21
				TOTAL MAYO DE 2024			2.675.128.391,70	142.913.319,42	168.810.771,13	1.646,00	2.363.405.947,15
				TOTAL JUNIO DE 2024			1.560.357.350,74	135.588.370,15	120.856.392,27	106,50	1.303.912.694,82
NIT	811.036.279	ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S – E.I.P.	PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022	PAGO INTERVENTORIA. ACTA 13 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA3-1-102452-COI-1364-54 FACTURA 3842 DEL 6/6/2024. RETEGARANTIA (10%) $2793381.09. PRESUPUESTALMENTE Y FINANCIERAMENTE SE IMPUTA EL PAGO ASÍ: LA SUMA DE $22.833.244,11 MAS IVA A LOS RECURSOS MUNICIPIO GOMEZ PLATA Y LA SUMA DE $640.546,57 MAS IVA A LOS RECURSOS NACIÓN	151006	2/07/2024	762.250	76.225,0	59.891	-	626.134,28
NIT	890.983.873	MUNICIPIO DE NECOCLI	IMPUESTOS	PAGO RETEICA NECOCLI ANTIOQUIA III BIMESTRE DE 2024 #147447; #151020	N/A	5/07/2024	781.724,00	-	-	276	782.000,00

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
PAGOS REALIZADOS
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

CC / NIT	NUMERO	RAZON SOCIAL / NOMBRE	CONTRATO	CONCEPTO	OP	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	RETEGARANTIA	IMPUESTOS	AJUSTE A MIL	NETO A PAGAR
NIT	891.480.022	MUNICIPIO DE APIA	IMPUESTOS	PAGO RETEICA APIA RISA BIM III 2024 #151445	N/A	5/07/2024	694.206,00			(206)	694.000,00
NIT	890.981.518	MUNICIPIO DE AMALFI	IMPUESTOS	PAGO RETEICA AMALFI ANTIOQUIA JUNIO 2024 #150828	N/A	10/07/2024	657.068,00			(68)	657.000,00
NIT	901.724.275	UNIÓN TEMPORAL UNIDAD 24	PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2023	PAGO INTERVENTORIA. ACTA 10 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA3-1-102452-COI-1364-96 FACTURA UTU15 DEL 2/7/2024. RETEGARANTIA (10%) $4759408.00	153497	11/07/2024	47.594.083,45	4.759.408	3.739.535		39.095.140,31
NIT	800.092.788	MUNICIPIO DEL MOLINO	IMPUESTOS	PAGO DE RETEICA EL MOLINO III BIM 2024 FDIECOMISOS #151801	N/A	12/07/2024	398.137,00			(137)	398.000,00
NIT	899.999.467	MUNICIPIO DE CHIPAQUE	IMPUESTOS	PAGO RETEICA CHIPAQUE - CUNDINAMARCA III BIMESTRE DE 2024	N/A	12/07/2024	107.355,00			(355)	107.000,00
NIT	899.999.090	MINISTERIO DE HACIENDA	IMPUESTOS	PAGO DE ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD SEM 1 2024	N/A	15/07/2024	141.101.384,12				141.101.384,12
NIT	800.103.180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	IMPUESTOS	PAGO RETEICA SAN JOSE DEL GUAVIARE III BIMESTRE 2024	N/A	15/07/2024	84.922,00			78	85.000,00
NIT	899.999.090	MINISTERIO DE HACIENDA	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCION DE OBRA JUNIO PAGO PSE	N/A	15/07/2024	123.001.642,00				123.001.642,00
NIT	899.999.090	MINISTERIO DE HACIENDA	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCION DE OBRA JUNIO PAGO PSE	N/A	15/07/2024	26.661.914,00				26.661.914,00
NIT	901.724.275	UNIÓN TEMPORAL UNIDAD 24	PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2023	PAGO INTERVENTORIA. ACTA 11 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA3-1-102452-COI-1364-96 FACTURA UTU17 DEL 9/7/2024. RETEGARANTIA (10%) $2628204.19	153891	16/07/2024	26.282.041,45	2.628.204	2.065.018		21.588.819,51
NIT	800.092.788	MUNICIPIO DEL MOLINO	IMPUESTOS	PAGO INSCRIPCION RIT EL MOLINO LA GUAJIRA 2024	N/A	16/07/2024	60.000,00				60.000,00
NIT	891.702.186	MUNICIPIO DE ARIGUANI MAGDALENA	IMPUESTOS	PAGO RETEICA ARIGUANI MAGDALENA JUNIO 2024 #139742	N/A	16/07/2024	97.106,00			(106)	97.000,00
NIT	818.000.395	MUNICIPIO DE ATRATO	IMPUESTOS	PAGO RETEICA ATRATO ANTIOQUIA III BIM 2024 #148099, #151254	N/A	17/07/2024	396.376,00			(376)	396.000,00
NIT	899.999.090	MINISTERIO DE HACIENDA	IMPUESTOS	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS EMPRESAS BOGOTÁ	N/A	17/07/2024	73.855.744,60				73.855.744,60
NIT	890.980.095	MUNICIPIO DE APARTADO	IMPUESTOS	PAGO RETEICA APARTADO ANTIOQUIA JUNIO 2024 #151476	N/A	17/07/2024	87.466,00			(466)	87.000,00
NIT	891.180.077	MUNICIPIO DE PITALITO	IMPUESTOS	PAGO RETEICA PITALITO III BIMESTRE DE 2024 #150817	N/A	18/07/2024	93.643,00			357	94.000,00
NIT	901.580.266	CONSORCIO INTERVENTORES SABANA	PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022	PAGO INTERVENTORIA. ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA3-1-102452-COI-1364-34 FACTURA CIS 4 DEL 4/7/2024. RETEGARANTIA (10%) $1547508.04	154217	22/07/2024	15.475.080,42	1.547.508	1.215.899		12.711.673,03

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
PAGOS REALIZADOS
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

CC / NIT	NUMERO	RAZON SOCIAL / NOMBRE	CONTRATO	CONCEPTO	OP	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	RETEGARANTIA	IMPUESTOS	AJUSTE A MIL	NETO A PAGAR
NIT	901.573.241	CONSORCIO INTERDEPORTIVO GH	PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022	PAGO INTERVENTORIA. ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA3-1-102452-COI-1364-01 FACTURA FWO 8 DEL 11/7/2024. RETEGARANTIA (10%) $4336853.00	154729	23/07/2024	43.368.533,85	4.336.853	3.516.860		35.514.821,12
NIT	901.723.732	UNIÓN TEMPORAL FASE 23	PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2023	PAGO INTERVENTORIA. ACTA 11 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA3-1-102452-COI-1364-97 FACTURA UTF15 DEL 3/7/2024. RETEGARANTIA (10%) $2228869.27	154311	23/07/2024	22.288.692,67	2.228.869	1.751.255		18.308.568,43
NIT	901.704.796	CONSORCIO REAL MINDEPORTE 2023	PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2023	PAGO INTERVENTORIA. ACTA 9 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA3-1-102452-COI-1364-92 FACTURA 10 DEL 3/7/2024. RETEGARANTIA (10%) $2607888.66	154701	23/07/2024	26.078.886,61	2.607.889	2.049.055		21.421.942,80
NIT	901.702.657	CONSORCIO HAMA 2023	PAF-ATMINDEPORTE-O-013-2023	PAGO OBRA. ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 3-1-102452-COI-1364-88 FACTURA FEHM13 DEL 2/7/2024. RETEGARANTIA (10%) $42015383.30	154721	23/07/2024	420.153.833,00	42.015.383	37.997.896		340.140.553,50
NIT	901.587.675	CONSORCIO DEPORTIVO CRP	PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2023	PAGO INTERVENTORIA. ACTA 9 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA3-1-102452-COI-1364-98 FACTURA FE42 DEL 3/7/2024. RETEGARANTIA (10%) $4003651.47	154975	23/07/2024	40.036.514,74	4.003.651	3.482.168		32.550.695,62
NIT	901.581.149	CONSORCIO INTERVENTORES DEL URABÁ	PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022	PAGO INTERVENTORIA. ACTA 13 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA3-1-102452-COI-1364-32 FACTURA FELE17 DEL 4/7/2024. RETEGARANTIA (10%) $4760885.34	154417	23/07/2024	47.608.853,35	4.760.885	4.060.755		38.787.212,81
NIT	901.782.618	CONSORCIO RECREODEPORTIVO EL MOLINO 2023	PAF-ATMINDEPORTE-O-067-2023	PAGO OBRA. ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 3-1-102452-COI-1364-106 FACTURA FVE2 DEL 2/7/2024. RETEGARANTIA (10%) $33926911.00	154700	23/07/2024	339.269.110,00	33.926.911	29.332.929		276.009.270,39
Cedula de ciudadania	87.069.865	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022	PAGO INTERVENTORIA. ACTA 15 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA3-1-102452-COI-1364-07 FACTURA FE-167 DEL 4/7/2024. RETEGARANTIA (10%) $4222734.59	154624	23/07/2024	42.227.345,91	4.222.735	3.317.863		34.686.748,50
NIT	901.579.530	UNIÓN TEMPORAL I.S.S	PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2022	PAGO INTERVENTORIA. ACTA 9 ETAPA 2 LIQ CONTRATO DE INTERVENTORIA3-1-102452-COI-1364-24 FACTURA ELEC55 DEL 12/7/2024. RETEGARANTIA (10%) $.00	155086	23/07/2024	25.438.926,00	-	2.105.659		23.333.266,75
Cedula de ciudadania	10.549.160	FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO	PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2023	PAGO INTERVENTORIA. ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA3-1-102452-COI-1364-100 FACTURA FACT106 DEL 5/7/2024. RETEGARANTIA (10%) $1652505	154394	25/07/2024	16.525.045,86	1.652.505	1.423.376		13.449.164,90
NIT	800.070.375	MUNICIPIO DE BOJAYA	IMPUESTOS	PAGO RETEICA BOJAYA JUNIO 2024	N/A	26/07/2024	125.000,00				125.000,00
NIT	901.781.583	CONSORCIO DEPORTIVO EP	PAF-ATMINDEPORTE-I-070-2023	PAGO INTERVENTORIA. ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA3-1-102452-COI-1364-104 FACTURA FVE1 DEL 5/7/2024. RETEGARANTIA (10%) $6350554.00	154558	29/07/2024	63.505.540,00	6.350.554	5.309.917		51.845.069,00
NIT	901.781.583	CONSORCIO DEPORTIVO EP	PAF-ATMINDEPORTE-I-070-2023	PAGO INTERVENTORIA. ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA3-1-102452-COI-1364-104 FACTURA FVE3 DEL 9/7/2024. RETEGARANTIA (10%) $2738258.00	154561	29/07/2024	27.382.582,20	2.738.258	2.289.551		22.354.773,33
NIT	800.096.808	MUNICIPIO DE VALENCIA	IMPUESTOS	TRASLADO CUENTA CONTRAPARTIDA VALENCIA POR RETENCIONES PAGADAS A TRAVÉS DE LA CUENTA NACIÓN QUE SE HABÍA IMPUTADO INICIALMENTE A LA CONTRPARTIDA	N/A	30/08/2024	(8.800.913,30)				(8.800.913,30)
NIT	891.480.033	CONTRAPARTIDA PROYECTO SANTA ROSA DE CABAL	IMPUESTOS	TRASLADO $1 EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA EFECTO DE ACTIVAR LA CUENTA BANCARIA DE LA CONTRAPARTIDA DE SANTA ROSA DE CABAL QUE SE INACTIVÓ	N/A	31/08/2024	(2,00)				(2,00)
				TOTAL JULIO DE 2024			**1.563.400.092,36**	**117.855.838,90**	**103.717.626,76**	**(1.003,00)**	**1.341.825.623,70**
				TOTAL AGOSTO DE 2024			-	-	-	-	-
				TOTAL SEPTIEMBRE DE 2024			-	-	-	-	-
				TOTAL OCTUBRE DE 2024			-	-	-	-	-

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
PAGOS REALIZADOS
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

CC / NIT	NUMERO	RAZON SOCIAL / NOMBRE	CONTRATO	CONCEPTO	OP	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	RETEGARANTIA	IMPUESTOS	AJUSTE A MIL	NETO A PAGAR
				TOTAL NOVIEMBRE DE 2024			-	-	-	-	-
				TOTAL DICIEMBRE DE 2024			-	-	-	-	-
				TOTAL ACUMULADO A JULIO DE 2024			58.725.611.620	4.027.337.018	3.938.740.788	5.687	50.759.539.502

RESUMEN	IMPUESTOS	3.987.307.050	-	-	5.687	3.987.312.737
	GASTO BANCARIO	(252.531)	-	-	-	(252.531)
	ASISTENCIA	4.389.711.802	-	405.771.679	-	3.983.940.123
	CONTRATOS	40.706.365.475	4.027.337.018	3.532.969.109	-	33.146.059.349
	CONVENIOS	9.642.479.824	-	-	-	9.642.479.824
	TOTAL	58.725.611.620	4.027.337.018	3.938.740.788	5.687	50.759.539.502

NOTA: El contrato con GIRON (item 3) de acuerdo con el No 027 del 22 de diciembre de 2021 Artículo sexto existe una tarifa adicional de $23.300 por concepto admnistrativo no considerado en los costos al momento de realizar el pago del ICA asociados al contrato en mención
Desde el mes de septiembre se vienen generando gastos bancarios dado que el convenio entre el PA y el banco se renueva lo que genera estos cobros, sin embargo, en el mes siguiente se han venido reintegrando por parte del banco

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

MES	RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO	VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC	TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS	FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS	VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS	AJUSTES / RETENCIONES	SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS	DESVALORIZACION ACUMULADA
dic-21	1.031.863,00	5.562.843,08	**6.594.706,08**		-	-	**6.594.706,08**	-
ene-22	1.049,00	111.939.564,39	**111.940.613,39**		-	-	**118.535.319,47**	-
feb-22	74.736.333,00	69.230.379,57	**143.966.712,57**		-	-	**262.502.032,04**	-
mar-22	83.797.096,00	187.137.003,46	**270.934.099,46**		-	-	**533.436.131,50**	-
abr-22	87.689.569,00	328.276.952,29	**415.966.521,29**	7/04/2022	533.436.131,50	-	**415.966.521,29**	-
may-22	90.317.352,00	138.239.218,03	**228.556.570,03**	9/05/2022	415.966.521,29	-	**228.556.570,03**	-
jun-22	87.704.627,00	287.053.794,26	**374.758.421,26**	9/06/2022	228.556.570,03	-	**374.758.421,26**	-
jul-22	90.103.113,00	322.350.185,77	**412.453.298,77**	11/07/2022	374.758.421,26	-	**412.453.298,77**	-
ago-22	90.258.731,00	565.377.354,43	**655.636.085,43**	8/08/2022	412.453.298,77	-	**655.636.085,43**	-
sep-22	86.311.833,00	721.965.974,77	**808.277.807,77**	9/09/2022	655.636.085,43	-	**808.277.807,77**	-
oct-22	86.664.404,00	652.126.510,51	**738.790.914,51**	7/10/2022	808.277.807,77	-	**738.790.914,51**	-
nov-22	81.288.298,00	709.404.009,91	**790.692.307,91**	8/11/2022	738.790.914,51	-	**790.692.307,91**	-
dic-22	80.860.855,00	1.091.146.462,58	**1.172.007.317,58**	13/12/2022	790.692.307,91	-	**1.172.007.317,58**	-
ene-23	76.740.805,00	1.186.958.576,08	**1.263.699.381,08**	11/01/2023	1.172.007.317,58	-	**1.263.699.381,08**	-
feb-23	76.629.929,90	1.437.067.859,94	**1.513.697.789,84**	8/02/2023	1.263.699.381,08	-	**1.513.697.789,84**	-
mar-23	117.868.734,61	1.670.807.888,67	**1.788.676.623,28**	10/03/2023	1.513.697.789,84	-	**1.788.676.623,28**	-
abr-23	94.749.705,00	742.063.654,86	**836.813.359,86**	11/04/2023	1.788.676.623,26	-	**836.813.359,88**	-
may-23	96.703.329,00	818.241.677,82	**914.945.006,82**	4/05/2023	836.813.359,86	-	**914.945.006,84**	-
jun-23	198.686.725,00	957.271.307,86	**1.155.958.032,86**	8/06/2023	914.945.006,82	-	**1.155.958.032,88**	-
jul-23	173.503.058,00	949.484.977,27	**1.122.988.035,27**	7/07/2023	1.155.958.032,86	-	**1.122.988.035,29**	-
ago-23	132.590.478,00	1.641.442.024,37	**1.774.032.502,37**	8/08/2023	1.122.988.035,27	-	**1.774.032.502,39**	-
sep-23	121.762.935,00	917.093.783,98	**1.038.856.718,98**	7/09/2023	1.774.032.502,37	-	**1.038.856.719,00**	-
oct-23	118.624.093,00	1.111.805.488,03	**1.230.429.581,03**	6/10/2023	1.038.856.718,98	-	**1.230.429.581,05**	-
nov-23	118.894.943,00	1.788.540.371,49	**1.907.435.314,49**	9/11/2023	1.230.429.581,03	-	**1.907.435.314,51**	-
dic-23	124.609.494,00	1.756.089.588,18	**1.880.699.082,18**	12/12/2023	1.907.435.314,49	-	**1.880.699.082,20**	-
ene-24	123.965.649,00	1.032.629.070,69	**1.156.594.719,69**	4/01/2024	1.880.699.082,18	-	**1.156.594.719,71**	-
feb-24	101.706.051,00	954.357.584,87	**1.056.063.635,87**	7/02/2024	1.155.642.605,69	-	**1.057.015.749,89**	-
mar-24	106.322.677,00	930.562.566,06	**1.036.885.243,06**	6/03/2024	1.056.063.615,87	-	**1.037.837.377,08**	-
abr-24	90.625.365,00	485.815.448,77	**576.440.813,77**	9/04/2024	1.036.885.243,06	-	**577.392.947,79**	-
may-24	89.654.455,00	833.140.986,42	**922.795.441,42**	6/05/2024	576.440.813,77	-	**923.747.575,44**	-
jun-24	86.929.101,00	717.734.794,17	**804.663.895,17**	12/06/2024	922.795.441,42	-	**690.146.261,52**	-
jul-24	91.072.211,00	917.383.645,90	**1.008.455.856,90**	5/07/2024	805.616.029,17	-	**941.630.742,24**	-
TOTAL	**3.082.404.861,51**	**26.038.301.548,48**	**29.120.706.409,99**		**28.112.250.553,07**	**-**	**941.630.742,24**	**-**

Nota: para enero 24 de 2024 el municipio de Atrato consignó $952.114 por intereses causados por el CI-0129 del 2022

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.

CONTROL DE SALDOS - RECURSOS DE CONTRATOS Y / O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS

DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

FECHA	CONTRATO /CONVENIO	CONTRAPARTE	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 90200000027
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2 - 3.4)		
ene-23	IND-22-487,2*	INDERVALLE		97.110.033	**97.110.033**			-				-	**97.110.033**	-
feb-23	IND-22-487,2	INDERVALLE	97.110.033	-	**97.110.033**	-	-	-		194.927		**194.927,10**	**97.304.960**	-
mar-23	IND-22-487,2	INDERVALLE	97.110.033	-	**97.110.033**	-	-	-	194.927	345.143		**540.070,49**	**97.650.103**	97.650.103
abr-23	IND-22-487,2	INDERVALLE	97.110.033	-	**97.110.033**	-	51.203.167	**51.203.167**	540.070	965.336		**1.505.406,49**	**47.412.273**	47.412.273
may-23	IND-22-487,2	INDERVALLE	97.110.033	-	**97.110.033**	51.203.167	19.925.512	**71.128.678**	1.505.406	490.613		**1.996.019,49**	**27.977.374**	27.977.374
jun-23	IND-22-487,2	INDERVALLE	97.110.033	-	**97.110.033**	71.128.678	1.390.825	**72.519.503**	1.996.019	187.702		**2.183.721,49**	**26.774.251**	26.774.251
jul-23	IND-22-487,2	INDERVALLE	97.110.033	48.550.000	**145.660.033**	72.519.503	-	**72.519.503**	2.183.721	110.208		**2.293.929,49**	**75.434.459**	75.434.459
ago-23	IND-22-487,2	INDERVALLE	145.660.033		**145.660.033**	72.519.503	-	**72.519.503**	2.293.929	251.697		**2.545.626,49**	**75.686.156**	75.686.156
sep-23	IND-22-487,2	INDERVALLE	145.660.033		**145.660.033**	72.519.503	-	**72.519.503**	2.545.626	244.380		**2.790.006,49**	**75.930.536**	75.930.536
oct-23	IND-22-487,2	INDERVALLE	145.660.033		**145.660.033**	72.519.503	(288.923)	**72.230.580**	2.790.006	254.256		**3.044.262,49**	**76.473.715**	76.473.715
nov-23	IND-22-487,2	INDERVALLE	145.660.033		**145.660.033**	72.230.580	52.644.859	**124.875.439**	3.044.262	241.264		**3.285.526,49**	**24.070.120**	24.070.120
dic-23	IND-22-487,2	INDERVALLE	145.660.033		**145.660.033**	124.875.439	7.139.965	**132.015.404**	3.285.526	71.102		**3.356.628,49**	**17.001.258**	17.001.258
ene-24	IND-22-487,2	INDERVALLE	145.660.033		**145.660.033**	132.015.404		**132.015.404**	3.356.628	56.577		**3.413.205,49**	**17.057.835**	17.057.835
feb-24	IND-22-487,2	INDERVALLE	145.660.033		**145.660.033**	132.015.404		**132.015.404**	3.413.205	52.078		**3.465.283,49**	**17.109.913**	17.109.913
mar-24	IND-22-487,2	INDERVALLE	145.660.033		**145.660.033**	132.015.404		**132.015.404**	3.465.283	53.704		**3.518.987,49**	**17.163.617**	17.163.617
abr-24	IND-22-487,2	INDERVALLE	145.660.033		**145.660.033**	132.015.404		**132.015.404**	3.518.987	46.420		**3.565.407,49**	**17.210.037**	17.210.037
may-24	IND-22-487,2	INDERVALLE	145.660.033		**145.660.033**	132.015.404		**132.015.404**	3.565.407	48.100		**3.613.507,49**	**17.258.137**	17.258.137
jun-24	IND-22-487,2	INDERVALLE	145.660.033		**145.660.033**	132.015.404		**132.015.404**	3.613.507	46.674		**3.660.181,49**	**17.304.811**	17.304.811
jul-24	IND-22-487,2	INDERVALLE	145.660.033		**145.660.033**	132.015.404		**132.015.404**	3.660.181	48.360		**3.708.541,49**	**17.353.171**	17.353.171

NOTA: *El traslado de los recursos de INDERVALLE y sus rendimientos de acuerdo con el convenio IND-22-487,2 para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022 a la cuenta 90200000027 fueron efectuados el 31 de marzo de 2023
La diferencia de los meses enero y febrero corresponden a los valores de la diferencia en control de saldos, se reintegran los valore cobrados por GMF

FECHA	CONTRATO /CONVENIO	FUENTE DE RECURSOS	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 90200000053
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2 - 3.4)		
may-23	CON-042-2023	HELICONIA		12.000.000	**12.000.000**	-	-	-	-	10.320		**10.320,00**	**12.010.320**	12.010.320
jun-23	CON-042-2023	HELICONIA	12.000.000		**12.000.000**	-	-	-	10.320	38.779		**49.099,00**	**12.049.099**	12.049.099
jul-23	CON-042-2023	HELICONIA	12.000.000		**12.000.000**	-	-	-	49.099	40.201		**89.300,00**	**12.089.300**	12.089.300
ago-23	CON-042-2023	HELICONIA	12.000.000		**12.000.000**	-	-	-	89.300	40.335		**129.635,00**	**12.129.635**	12.129.635
sep-23	CON-042-2023	HELICONIA	12.000.000		**12.000.000**	-	-	-	129.635	39.165		**168.800,00**	**12.168.800**	12.168.800
oct-23	CON-042-2023	HELICONIA	12.000.000		**12.000.000**	-	-	-	168.800	40.603		**209.403,00**	**12.209.403**	12.209.403
nov-23	CON-042-2023	HELICONIA	12.000.000		**12.000.000**	-	-	-	209.403	38.106		**247.509,00**	**12.247.509**	12.247.509
dic-23	CON-042-2023	HELICONIA	12.000.000		**12.000.000**	-	-	-	247.509	44.825		**292.334,00**	**12.292.334**	12.292.334
ene-24	CON-042-2023	HELICONIA	12.000.000		**12.000.000**	-	-	-	292.334	38.255		**330.589,00**	**12.330.589**	12.330.589
feb-24	CON-042-2023	HELICONIA	12.000.000		**12.000.000**	-	-	-	330.589	37.645		**368.234,00**	**12.368.234**	12.368.234
mar-24	CON-042-2023	HELICONIA	12.000.000		**12.000.000**	-	-	-	368.234	38.818		**407.052,00**	**12.407.052**	12.407.052
abr-24	CON-042-2023	HELICONIA	12.000.000		**12.000.000**	-	-	-	407.052	33.555		**440.607,00**	**12.440.607**	12.440.607
may-24	CON-042-2023	HELICONIA	12.000.000		**12.000.000**	-	-	-	440.607	34.771		**475.378,00**	**12.475.378**	12.475.378
jun-24	CON-042-2023	HELICONIA	12.000.000		**12.000.000**	-	-	-	475.378	33.742		**509.120,00**	**12.509.120**	12.509.120
jul-24	CON-042-2023	HELICONIA	12.000.000		**12.000.000**	-	-	-	509.120	34.961		**544.081,00**	**12.544.081**	12.544.081

FECHA	CONTRATO /CONVENIO	FUENTE DE RECURSOS	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 90200000072
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2. - 3.4)		
jul-23	CI 0012-2023	PALMAR DE VARELA		49.478.124	**49.478.124**	-	-	-	-	24.523		**24.523,00**	**49.502.647**	49.502.647
ago-23	CI 0012-2023	PALMAR DE VAREL	49.478.124		**49.478.124**	-	-	-	24.523	165.177		**189.700,00**	**49.667.824**	49.667.824
sep-23	CI 0012-2023	PALMAR DE VAREL	49.478.124	2.061.589	**51.539.713**	-	-	-	189.700	163.917		**353.617,00**	**51.893.330**	51.893.330
oct-23	CI 0012-2023	PALMAR DE VAREL	51.539.713		**51.539.713**	-	-	-	353.617	173.147		**526.764,00**	**52.066.477**	52.066.477
nov-23	CI 0012-2023	PALMAR DE VAREL	51.539.713	15.000.000	**66.539.713**	-	31.355.275	**31.355.275**	526.764	153.442		**680.206,00**	**35.864.644**	35.864.644
dic-23	CI 0012-2023	PALMAR DE VAREL	66.539.713		**66.539.713**	31.355.275	11.732.216	**43.087.491**	680.206	106.559		**786.765,00**	**24.238.987**	24.238.987
ene-24	CI 0012-2023	PALMAR DE VAREL	66.539.713		**66.539.713**	43.087.491		**43.087.491**	786.765	80.663		**867.428,00**	**24.319.650**	24.319.650
feb-24	CI 0012-2023	PALMAR DE VAREL	66.539.713		**66.539.713**	43.087.491	10.987.185	**54.074.677**	867.428	70.847		**938.275,00**	**13.403.311**	13.403.311
mar-24	CI 0012-2023	PALMAR DE VAREL	66.539.713		**66.539.713**	54.074.677	2.775.849	**56.850.526**	938.275	38.684		**976.959,00**	**10.666.146**	10.666.146
abr-24	CI 0012-2023	PALMAR DE VAREL	66.539.713		**66.539.713**	56.850.526		**56.850.526**	976.959	28.848		**1.005.807,00**	**10.694.994**	10.694.994
may-24	CI 0012-2023	PALMAR DE VAREL	66.539.713		**66.539.713**	56.850.526		**56.850.526**	1.005.807	29.891		**1.035.698,00**	**10.724.885**	10.724.885
jun-24	CI 0012-2023	PALMAR DE VAREL	66.539.713		**66.539.713**	56.850.526		**56.850.526**	1.035.698	29.007		**1.064.705,00**	**10.753.892**	10.753.892
jul-24	CI 0012-2023	PALMAR DE VAREL	66.539.713		**66.539.713**	56.850.526	151.053	**57.001.579**	1.064.705	29.824		**1.094.529,00**	**10.632.663**	10.632.663

FECHA	CONTRATO /CONVENIO	FUENTE DE RECURSOS	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 90200000087
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2. - 3.4)		
jul-23	CI 006-2023	GALAPA		75.000.000	**75.000.000**	-	-	-	-	32.859		**32.859,00**	**75.032.859**	75.032.859
ago-23	CI 006-2023	GALAPA	75.000.000		**75.000.000**	-	-	-	32.859	250.356		**283.215,00**	**75.283.215**	75.283.215
sep-23	CI 006-2023	GALAPA	75.000.000		**75.000.000**	-	6.760.827	**6.760.827**	283.215	241.623		**524.838,00**	**68.764.011**	68.764.011
oct-23	CI 006-2023	GALAPA	75.000.000		**75.000.000**	6.760.827	618.433	**7.379.260**	524.838	228.645		**753.483,00**	**68.374.223**	68.374.223
nov-23	CI 006-2023	GALAPA	75.000.000		**75.000.000**	7.379.260	10.100.838	**17.480.098**	753.483	219.684		**973.167,00**	**58.493.069**	58.493.069
dic-23	CI 006-2023	GALAPA	75.000.000		**75.000.000**	17.480.098	2.324.069	**19.804.167**	973.167	192.471		**1.165.638,00**	**56.361.471**	56.361.471
ene-24	CI 006-2023	GALAPA	75.000.000		**75.000.000**	19.804.167	8.173.976	**27.978.144**	1.165.638	184.796		**1.350.434,00**	**48.372.290**	48.372.290
feb-24	CI 006-2023	GALAPA	75.000.000		**75.000.000**	27.978.144	2.419.626	**30.397.770**	1.350.434	145.190		**1.495.624,00**	**46.097.854**	46.097.854
mar-24	CI 006-2023	GALAPA	75.000.000		**75.000.000**	30.397.770	363.119	**30.760.889**	1.495.624	144.186		**1.639.810,00**	**45.878.921**	45.878.921
abr-24	CI 006-2023	GALAPA	75.000.000		**75.000.000**	30.760.889	33.216	**30.794.105**	1.639.810	124.045		**1.763.855,00**	**45.969.750**	45.969.750
may-24	CI 006-2023	GALAPA	75.000.000		**75.000.000**	30.794.105	-	**30.794.105**	1.763.855	128.481		**1.892.336,00**	**46.098.231**	46.098.231
jun-24	CI 006-2023	GALAPA	75.000.000		**75.000.000**	30.794.105	-	**30.794.105**	1.892.336	124.677		**2.017.013,00**	**46.222.908**	46.222.908
jul-24	CI 006-2023	GALAPA	75.000.000		**75.000.000**	30.794.105	210.548	**31.004.653**	2.017.013	128.865		**2.145.878,00**	**46.141.225**	46.141.225

Nota: se cobra GMF

FECHA	CONTRATO /CONVENIO	FUENTE DE RECURSOS	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 90200000088
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2. - 3.4)		
nov-23	O71-2023	SAN MARCOS		24.326.009	**24.326.009**	-	-	-	-	39.240		**39.240,00**	**24.365.249**	24.365.249
dic-23	O71-2023	SAN MARCOS	24.326.009		**24.326.009**	-	-	-	39.240	81.299		**120.539,00**	**24.446.548**	24.446.548
ene-24	O71-2023	SAN MARCOS	24.326.009		**24.326.009**	-	-	-	120.539	81.355		**201.894,00**	**24.527.903**	24.527.903
feb-24	O71-2023	SAN MARCOS	24.326.009		**24.326.009**	-	-	-	201.894	74.887		**276.781,00**	**24.602.790**	24.602.790
mar-24	O71-2023	SAN MARCOS	24.326.009		**24.326.009**	-	-	-	276.781	77.220		**354.001,00**	**24.680.010**	24.680.010
abr-24	O71-2023	SAN MARCOS	24.326.009		**24.326.009**	-	-	-	354.001	66.748		**420.749,00**	**24.746.758**	24.746.758
may-24	O71-2023	SAN MARCOS	24.326.009		**24.326.009**	-	-	-	420.749	69.165		**489.914,00**	**24.815.923**	24.815.923
jun-24	O71-2023	SAN MARCOS	24.326.009		**24.326.009**	-	-	-	489.914	67.118		**557.032,00**	**24.883.041**	24.883.041
jul-24	O71-2023	SAN MARCOS	24.326.009		**24.326.009**	-	-	-	557.032	69.545		**626.577,00**	**24.952.586**	24.952.586

FECHA	CONTRATO /CONVENIO	FUENTE DE RECURSOS	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 90200000089
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2. - 3.4)		
sep-23	2023.IAC.02.00017	SABANALARGA		75.860.610	**75.860.610**	-	-	-	-	187.720		**187.720,00**	**76.048.330**	76.048.330
oct-23	2023.IAC.02.00017	SABANALARGA	75.860.610		**75.860.610**	-	-	-	187.720	253.746		**441.466,00**	**76.302.076**	76.302.076
nov-23	2023.IAC.02.00017	SABANALARGA	75.860.610		**75.860.610**	-	-	-	441.466	246.366		**687.832,00**	**76.548.442**	76.548.442
dic-23	2023.IAC.02.00017	SABANALARGA	75.860.610		**75.860.610**	-	38.171.364	**38.171.364**	687.832	214.377		**902.209,00**	**38.591.455**	38.591.455
ene-24	2023.IAC.02.00017	SABANALARGA	75.860.610		**75.860.610**	38.171.364	16.075.961	**54.247.325**	902.209	116.361		**1.018.570,00**	**22.631.855**	22.631.855
feb-24	2023.IAC.02.00017	SABANALARGA	75.860.610		**75.860.610**	54.247.325	3.447.359	**57.694.685**	1.018.570	66.453		**1.085.023,00**	**19.250.948**	19.250.948
mar-24	2023.IAC.02.00017	SABANALARGA	75.860.610		**75.860.610**	57.694.685	-	**57.694.685**	1.085.023	60.423		**1.145.446,00**	**19.311.371**	19.311.371
abr-24	2023.IAC.02.00017	SABANALARGA	75.860.610		**75.860.610**	57.694.685	-	**57.694.685**	1.145.446	52.227		**1.197.673,00**	**19.363.598**	19.363.598
may-24	2023.IAC.02.00017	SABANALARGA	75.860.610		**75.860.610**	57.694.685	-	**57.694.685**	1.197.673	54.121		**1.251.794,00**	**19.417.719**	19.417.719
jun-24	2023.IAC.02.00017	SABANALARGA	75.860.610		**75.860.610**	57.694.685	-	**57.694.685**	1.251.794	52.516		**1.304.310,00**	**19.470.235**	19.470.235
jul-24	2023.IAC.02.00017	SABANALARGA	75.860.610		**75.860.610**	57.694.685	89.612	**57.784.297**	1.304.310	54.278		**1.358.588,00**	**19.434.901**	19.434.901

Nota: se cobra GMF

FECHA	CONTRATO /CONVENIO	FUENTE DE RECURSOS	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 90200000090
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2. - 3.4)		
ago-23	6080001	SAN LUIS		143.932.886	**143.932.886**	-	-	-	-	216.690		**216.690,00**	**144.149.575,95**	144.149.575,95
sep-23	6080001	SAN LUIS	143.932.886		**143.932.886**	-	-	-	216.690	465.435		**682.125,00**	**144.615.010,95**	144.615.010,95
oct-23	6080001	SAN LUIS	143.932.886		**143.932.886**	-	-	-	682.125	482.529		**1.164.654,00**	**145.097.539,95**	145.097.539,95
nov-23	6080001	SAN LUIS	143.932.886	88.000.000	**231.932.886**	-	28.144.625	**28.144.625**	1.164.654	730.637		**1.895.291,00**	**205.683.551,50**	205.683.551,50
dic-23	6080001	SAN LUIS	231.932.886	44.000.000	**275.932.886**	28.144.625	124.392.960	**152.537.585**	1.895.291	609.329		**2.504.620,00**	**125.899.920,58**	125.899.920,58
ene-24	6080001	SAN LUIS	275.932.886		**275.932.886**	152.537.585	77.438.131	**229.975.716**	2.504.620	359.549		**2.864.169,00**	**48.821.338,60**	48.821.338,60
feb-24	6080001	SAN LUIS	275.932.886		**275.932.886**	229.975.716	31.707.276	**261.682.993**	2.864.169	139.239		**3.003.408,00**	**17.253.301,27**	17.253.301,27
mar-24	6080001	SAN LUIS	275.932.886		**275.932.886**	261.682.993	974.000	**262.656.993**	3.003.408	52.205		**3.055.613,00**	**16.331.506,27**	16.331.506,27
abr-24	6080001	SAN LUIS	275.932.886	1	**275.932.887**	262.656.993		**262.656.993**	3.055.613	44.170		**3.099.783,00**	**16.375.677,27**	16.375.677,27
may-24	6080001	SAN LUIS	275.932.887		**275.932.887**	262.656.993	1	**262.656.994**	3.099.783	45.766		**3.145.549,00**	**16.421.442,27**	16.421.442,27
jun-24	6080001	SAN LUIS	275.932.887		**275.932.887**	262.656.994		**262.656.994**	3.145.549	44.415		**3.189.964,00**	**16.465.857,27**	16.465.857,27
jul-24	6080001	SAN LUIS	275.932.887		**275.932.887**	262.656.994		**262.656.994**	3.189.964	46.022		**3.235.986,00**	**16.511.879,27**	16.511.879,27

Nota: se cobra GMF

FECHA	CONTRATO /CONVENIO	FUENTE DE RECURSOS	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 90200000098
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2. - 3.4)		
ago-23	1-50-40-63-01-006	SANTA ROSA DE C/	-	60.901.485	**60.901.485**	-	-	-	-	91.687		**91.687,00**	**60.993.172**	60.993.172
sep-23	1-50-40-63-01-006	SANTA ROSA DE C/	60.901.485		**60.901.485**	-	-	-	91.687	196.937		**288.624,00**	**61.190.109**	61.190.109
oct-23	1-50-40-63-01-006	SANTA ROSA DE C/	60.901.485		**60.901.485**	-	-	-	288.624	204.170		**492.794,00**	**61.394.279**	61.394.279
nov-23	1-50-40-63-01-006	SANTA ROSA DE C/	60.901.485		**60.901.485**	-	-	-	492.794	198.232		**691.026,00**	**61.592.511**	61.592.511
dic-23	1-50-40-63-01-006	SANTA ROSA DE C/	60.901.485		**60.901.485**	-	-	-	691.026	205.512		**896.538,00**	**61.798.023**	61.798.023
ene-24	1-50-40-63-01-006	SANTA ROSA DE C/	60.901.485		**60.901.485**	-	-	-	896.538	205.653		**1.102.191,00**	**62.003.676**	62.003.676
feb-24	1-50-40-63-01-006	SANTA ROSA DE C/	60.901.485		**60.901.485**	-	-	-	1.102.191	-		**1.102.191,00**	**62.003.676**	62.003.676
mar-24	1-50-40-63-01-006	SANTA ROSA DE C/	60.901.485		**60.901.485**	-	-	-	1.102.191	-		**1.102.191,00**	**62.003.676**	62.003.676
abr-24	1-50-40-63-01-006	SANTA ROSA DE C/	60.901.485		**60.901.485**	-	-	-	1.102.191	-		**1.102.191,00**	**62.003.676**	62.003.676
may-24	1-50-40-63-01-006	SANTA ROSA DE C/	60.901.485		**60.901.485**	-	-	-	1.102.191	728.087		**1.830.278,00**	**62.731.763**	62.731.763
jun-24	1-50-40-63-01-006	SANTA ROSA DE C/	60.901.485	2	**60.901.487**	-	-	-	1.830.278	169.665		**1.999.943,00**	**62.901.430**	62.901.430
jul-24	1-50-40-63-01-006	SANTA ROSA DE C/	60.901.487	(2)	**60.901.485**	-	-	-	1.999.943	175.802		**2.175.745,00**	**63.077.230**	63.077.230

FECHA	CONTRATO /CONVENIO	FUENTE DE RECURSOS	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 90200000100
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2. - 3.4)		
ago-23	CI CI011-2023	GOMEZ PLATA		140.000.000	**140.000.000**	-	-	-	-	15.044		**15.044,00**	**140.015.044**	140.015.044
sep-23	CI CI011-2023	GOMEZ PLATA	140.000.000		**140.000.000**	-	-	-	15.044	452.086		**467.130,00**	**140.467.130**	140.467.130
oct-23	CI CI011-2023	GOMEZ PLATA	140.000.000		**140.000.000**	-	-	-	467.130	468.688		**935.818,00**	**140.935.818**	140.935.818
nov-23	CI CI011-2023	GOMEZ PLATA	140.000.000		**140.000.000**	-	-	-	935.818	455.058		**1.390.876,00**	**141.390.876**	141.390.876
dic-23	CI CI011-2023	GOMEZ PLATA	140.000.000		**140.000.000**	-	11.180.556	**11.180.556**	1.390.876	459.751		**1.850.627,00**	**130.670.071**	130.670.071
ene-24	CI CI011-2023	GOMEZ PLATA	140.000.000		**140.000.000**	11.180.556	12.296.855	**23.477.410**	1.850.627	429.009		**2.279.636,00**	**118.802.226**	118.802.226
feb-24	CI CI011-2023	GOMEZ PLATA	140.000.000		**140.000.000**	23.477.410	9.583.333	**33.060.744**	2.279.636	359.752		**2.639.388,00**	**109.578.644**	109.578.644
mar-24	CI CI011-2023	GOMEZ PLATA	140.000.000		**140.000.000**	33.060.744	10.450.980	**43.511.724**	2.639.388	333.654		**2.973.042,00**	**99.461.318**	99.461.318,33
abr-24	CI CI011-2023	GOMEZ PLATA	140.000.000	(1)	**139.999.999**	43.511.724	867.647	**44.379.371**	2.973.042	267.986		**3.241.028,00**	**98.861.656**	98.861.656
may-24	CI CI011-2023	GOMEZ PLATA	139.999.999		**139.999.999**	44.379.371	52.749.949	**97.129.320**	3.241.028	233.544		**3.474.572,00**	**46.345.251**	46.345.251
jun-24	CI CI011-2023	GOMEZ PLATA	139.999.999		**139.999.999**	97.129.320		**97.129.320**	3.474.572	125.345		**3.599.917,00**	**46.470.596**	46.470.596
jul-24	CI CI011-2023	GOMEZ PLATA	139.999.999		**139.999.999**	97.129.320	24.791.926	**121.921.246**	3.599.917	65.745		**3.665.662,00**	**21.744.415**	21.744.415

FECHA	CONTRATO /CONVENIO	FUENTE DE RECURSOS	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 90200000102
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2. - 3.4)		
jul-23	CIA 002-2023	VALENCIA		54.761.236	**54.761.236**	-	-	-	-	5.885		**5.885,00**	**54.767.121**	54.767.121
ago-23	CIA 002-2023	VALENCIA	54.761.236		**54.761.236**	-	-	-	5.885	182.739		**188.624,00**	**54.949.860**	54.949.860
sep-23	CIA 002-2023	VALENCIA	54.761.236		**54.761.236**	-	-	-	188.624	177.424		**366.048,00**	**55.127.284**	55.127.284
oct-23	CIA 002-2023	VALENCIA	54.761.236		**54.761.236**	-	-	-	366.048	183.939		**549.987,00**	**55.311.223**	55.311.223
nov-23	CIA 002-2023	VALENCIA	54.761.236		**54.761.236**	-	-	-	549.987	178.591		**728.578,00**	**55.489.814**	55.489.814
dic-23	CIA 002-2023	VALENCIA	54.761.236		**54.761.236**	-	-	-	728.578	185.152		**913.730,00**	**55.674.966**	55.674.966
ene-24	CIA 002-2023	VALENCIA	54.761.236		**54.761.236**	-	-	-	913.730	292.244		**1.205.974,00**	**55.967.210**	55.967.210
feb-24	CIA 002-2023	VALENCIA	54.761.236		**54.761.236**	-	-	-	1.205.974	57.797		**1.263.771,00**	**56.025.007**	56.025.007
mar-24	CIA 002-2023	VALENCIA	54.761.236		**54.761.236**	-	-	-	1.263.771	181.648		**1.445.419,00**	**56.206.655**	56.206.655
abr-24	CIA 002-2023	VALENCIA	54.761.236		**54.761.236**	-	-	-	1.445.419	152.017		**1.597.436,00**	**56.358.672**	56.358.672
may-24	CIA 002-2023	VALENCIA	54.761.236		**54.761.236**	-	40.484.200	**40.484.200**	1.597.436	150.225		**1.747.661,00**	**16.024.697**	16.024.697
jun-24	CIA 002-2023	VALENCIA	54.761.236		**54.761.236**	40.484.200		**40.484.200**	1.747.661	43.339		**1.791.000,00**	**16.068.036**	16.068.036
jul-24	CIA 002-2023	VALENCIA	54.761.236		**54.761.236**	40.484.200	8.800.913	**49.285.113**	1.791.000	43.326		**1.834.326,00**	**7.310.449**	7.310.449

FECHA	CONTRATO /CONVENIO	FUENTE DE RECURSOS	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 90200000103
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2. - 3.4)		
sep-23	CI 0077-2023	GUTIERREZ		23.730.555	**23.730.555**	-	-	-	-	7.651		**7.651,00**	**23.738.206**	23.738.206
oct-23	CI 0077-2023	GUTIERREZ	23.730.555		**23.730.555**	-	-	-	7.651	79.206		**86.857,00**	**23.817.412**	23.817.412
nov-23	CI 0077-2023	GUTIERREZ	23.730.555		**23.730.555**	-	8.962.723	**8.962.723**	86.857	75.939		**162.796,00**	**14.930.628**	14.930.628
dic-23	CI 0077-2023	GUTIERREZ	23.730.555		**23.730.555**	8.962.723	9.780.877	**18.743.599**	162.796	42.983		**205.779,00**	**5.192.735**	5.192.735
ene-24	CI 0077-2023	GUTIERREZ	23.730.555		**23.730.555**	18.743.599		**18.743.599**	205.779	17.281		**223.060,00**	**5.210.016**	5.210.016
feb-24	CI 0077-2023	GUTIERREZ	23.730.555		**23.730.555**	18.743.599		**18.743.599**	223.060	15.907		**238.967,00**	**5.225.923**	5.225.923
mar-24	CI 0077-2023	GUTIERREZ	23.730.555		**23.730.555**	18.743.599		**18.743.599**	238.967	16.403		**255.370,00**	**5.242.326**	5.242.326
abr-24	CI 0077-2023	GUTIERREZ	23.730.555		**23.730.555**	18.743.599		**18.743.599**	255.370	14.178		**269.548,00**	**5.256.504**	5.256.504
may-24	CI 0077-2023	GUTIERREZ	23.730.555		**23.730.555**	18.743.599		**18.743.599**	269.548	14.691		**284.239,00**	**5.271.195**	5.271.195
jun-24	CI 0077-2023	GUTIERREZ	23.730.555		**23.730.555**	18.743.599		**18.743.599**	284.239	14.257		**298.496,00**	**5.285.452**	5.285.452
jul-24	CI 0077-2023	GUTIERREZ	23.730.555		**23.730.555**	18.743.599		**18.743.599**	298.496	14.772		**313.268,00**	**5.300.224**	5.300.224

FECHA	CONTRATO /CONVENIO	FUENTE DE RECURSOS	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 90200000234
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2 - 3.4)		
ene-24	CI CD-58-2023-773	SAMANÁ	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-
feb-24	CI CD-58-2023-773	SAMANÁ	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-
mar-24	CI CD-58-2023-773	SAMANÁ	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-
abr-24	CI CD-58-2023-773	SAMANÁ	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-
may-24	CI CD-58-2023-773	SAMANÁ	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-
jun-24	CI CD-58-2023-773	SAMANÁ	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-
jul-24	CI CD-58-2023-773	SAMANÁ	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-

FECHA	CONTRATO /CONVENIO	FUENTE DE RECURSOS	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 90200000235
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2 - 3.4)		
ene-24	CI 0088-2024	LA VIRGINIA	-		-	-	-	-	-			-	-	-
feb-24	CI 0088-2024	LA VIRGINIA	-		-	-	-	-	-			-	-	-
mar-24	CI 0088-2024	LA VIRGINIA	-		-	-	-	-	-			-	-	-
abr-24	CI 0088-2024	LA VIRGINIA	-	58.791.950	**58.791.950**	-	-	-	-	105.958		**105.958,00**	**58.897.908**	58.897.908
may-24	CI 0088-2024	LA VIRGINIA	58.791.950		**58.791.950**	-	-	-	105.958	164.611		**270.569,00**	**59.062.519**	59.062.519
jun-24	CI 0088-2024	LA VIRGINIA	58.791.950		**58.791.950**	-	-	-	270.569	159.739		**430.308,00**	**59.222.258**	59.222.258
jul-24	CI 0088-2024	LA VIRGINIA	58.791.950		**58.791.950**	-	29.938.707	**29.938.707**	430.308	141.251		**571.559,00**	**29.424.802**	29.424.802

FECHA	CONTRATO /CONVENIO	FUENTE DE RECURSOS	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 90200000236
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2 - 3.4)		
ene-24	CI CD-58-2023-773	BARRANQUILLA	-	148.722.879	**148.722.879**	-	-	-	-	446.914		**446.914,00**	**149.169.793**	149.169.793
feb-24	CI CD-58-2023-773	BARRANQUILLA	148.722.879		**148.722.879**	-	-	-	446.914	455.437		**902.351,00**	**149.625.230**	149.625.230
mar-24	CI CD-58-2023-773	BARRANQUILLA	148.722.879		**148.722.879**	-	-	-	902.351	469.625		**1.371.976,00**	**150.094.855**	150.094.855
abr-24	CI CD-58-2023-773	BARRANQUILLA	148.722.879		**148.722.879**	-	-	-	1.371.976	405.946		**1.777.922,00**	**150.500.801**	150.500.801
may-24	CI CD-58-2023-773	BARRANQUILLA	148.722.879		**148.722.879**	-	-	-	1.777.922	420.632		**2.198.554,00**	**150.921.433**	150.921.433
jun-24	CI CD-58-2023-773	BARRANQUILLA	148.722.879	472.894.331	**621.617.210**	-	-	-	2.198.554	1.004.613		**3.203.167,00**	**624.820.377**	624.820.377
jul-24	CI CD-58-2023-773	BARRANQUILLA	621.617.210		**621.617.210**	-	205.579.851	**205.579.851**	3.203.167	1.579.648		**4.782.815,00**	**420.820.174**	420.820.174

FECHA	CONTRATO /CONVENIO	FUENTE DE RECURSOS	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 90200000240
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2 - 3.4)		
dic-23	CI 006-2023	Municipio de Malambo		75.261.947	**75.261.947**	-	-	-	-	89.012		**89.012,00**	**75.350.959**	75.350.959
ene-24	CI 006-2023	Municipio de Mala	75.261.947		**75.261.947**	-	-	-	89.012	250.754		**339.766,00**	**75.601.713**	75.601.713
feb-24	CI 006-2023	Municipio de Mala	75.261.947		**75.261.947**	-	-	-	339.766	230.820		**570.586,00**	**75.832.533**	75.832.533
mar-24	CI 006-2023	Municipio de Mala	75.261.947		**75.261.947**	-	20.607.437	**20.607.437**	570.586	218.094		**788.680,00**	**55.443.190**	55.443.190
abr-24	CI 006-2023	Municipio de Mala	75.261.947	60.000.000	**135.261.947**	20.607.437	1.865.738	**22.473.175**	788.680	153.168		**941.848,00**	**113.730.620**	113.730.620
may-24	CI 006-2023	Municipio de Mala	135.261.947		**135.261.947**	22.473.175	21.019.587	**43.492.762**	941.848	302.718		**1.244.566,00**	**93.013.751**	93.013.751
jun-24	CI 006-2023	Municipio de Mala	135.261.947		**135.261.947**	43.492.762		**43.492.762**	1.244.566	251.565		**1.496.131,00**	**93.265.316**	93.265.316
jul-24	CI 006-2023	Municipio de Mala	135.261.947		**135.261.947**	43.492.762	52.484.671	**95.977.433**	1.496.131	227.579		**1.723.710,00**	**41.008.224**	41.008.224

FECHA	CONTRATO /CONVENIO	FUENTE DE RECURSOS	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 90200000243
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2 - 3.4)		
ene-24	CVI 0172-2023	APIA	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
feb-24	CVI 0172-2023	APIA	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-
mar-24	CVI 0172-2023	APIA	-	66.372.250	**66.372.250**	-	-	-	-	208.322		**208.322,00**	**66.580.572**	66.580.572
abr-24	CVI 0172-2023	APIA	66.372.250		**66.372.250**	-	-	-	208.322	180.074		**388.396,00**	**66.760.646**	66.760.646
may-24	CVI 0172-2023	APIA	66.372.250		**66.372.250**	-	-	-	388.396	186.587		**574.983,00**	**66.947.233**	66.947.233
jun-24	CVI 0172-2023	APIA	66.372.250		**66.372.250**	-	-	-	574.983	181.066		**756.049,00**	**67.128.299**	67.128.299
jul-24	CVI 0172-2023	APIA	66.372.250		**66.372.250**	-	-	-	756.049	187.614		**943.663,00**	**67.315.913**	67.315.913

FECHA	CONTRATO /CONVENIO	FUENTE DE RECURSOS	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 90200000281
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2 - 3.4)		
mar-24	CVI 0071-2024	NECOCLI	-	238.669.754	**238.669.754**	-	-	-	-	280.045		**280.045,00**	**238.949.799**	238.949.799
abr-24	CVI 0172-2023	NECOCLI	238.669.754		**238.669.754**	-	-	-	280.045	646.263		**926.308,00**	**239.596.062**	239.596.062
may-24	CVI 0172-2023	NECOCLI	238.669.754		**238.669.754**	-	-	-	926.308	669.642		**1.595.950,00**	**240.265.704**	240.265.704
jun-24	CVI 0172-2023	NECOCLI	238.669.754		**238.669.754**	-	-	-	1.595.950	649.820		**2.245.770,00**	**240.915.524**	240.915.524
jul-24	CVI 0172-2023	NECOCLI	238.669.754		**238.669.754**	-	-	-	2.245.770	673.329		**2.919.099,00**	**241.588.853**	241.588.853

FECHA	CONTRATO /CONVENIO	FUENTE DE RECURSOS	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 90200000399
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2 - 3.4)		
mar-24	Rendimientos mun	VARIOS MUNICIPIO	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-
abr-24	Rendimientos mun	VARIOS MUNICIPIO	-	5.384.179	**5.384.179**	-	-	-	-	3.880		**3.880,00**	**5.388.059**	5.388.059
may-24	Rendimientos mun	VARIOS MUNICIPIO	5.384.179	21.488	**5.405.667**	-	-	-	3.880	15.105		**18.985,00**	**5.424.652**	5.424.652
jun-24	Rendimientos mun	VARIOS MUNICIPIO	5.405.667		**5.405.667**	-	-	-	18.985	14.672		**33.657,00**	**5.439.324**	5.439.324
jul-24	Rendimientos mun	VARIOS MUNICIPIO	5.405.667		**5.405.667**	-	-	-	33.657	15.203		**48.860,00**	**5.454.527**	5.454.527

FECHA	CONTRATO /CONVENIO	FUENTE DE RECURSOS	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.3)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria) 90200000406
			1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2 - 3.4)		
may-24	CVI 004-2024	CERETÉ	-	46.218.750	**46.218.750**	-	-	-	-	37.465		**37.465,00**	**46.256.215**	46.256.215
jun-24	CVI 004-2024	CERETÉ	46.218.750		**46.218.750**	-	-	-	37.465	125.104		**162.569,00**	**46.381.319**	46.381.319
jul-24	CVI 004-2024	CERETÉ	46.218.750		**46.218.750**	-	-	-	162.569	129.630		**292.199,00**	**46.510.949**	46.510.949