Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364-2021 MINISTERIO DEL DEPORTE - FINDETER

INFORME SEMANAL

MINISTERIO DEL DEPORTE

Fecha:	**3/03/2024**	**Pedlodo No.**	**115**	**Del:**	**26/02/2024**	**Al:**	**3/03/2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Objeto del contrato: Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas y, ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos.

Fecha de Inicio:	31/12/2021	**Valor Inicial:**	$ 134.533.302.642,00	**Modificación**	**Fecha**	**Adición**	**Prórroga (Fecha Term)**
Fecha de terminación inicial:	5/08/2022	**Valor Adición:**	$ 44.100.148.040,78	**Otro Sí No. 1**	23/03/2022	$ 0,00	31/10/2023
Fecha de terminación actual:	31/10/2023	**Valor Final:**	$ 178.633.450.682,78	**Otro Sí No. 2**	25/03/2022	$ 0,00	31/10/2023
Supervisor Ministerio del Deporte	Jorge Enrique Niño	**Gestor Findeter**	Julian Bayona Romero	**Otro Sí No. 3**	30/12/2022	$ 44.100.148.040,78	31/10/2023
Supervisor FINDETER	Hernán Pardo Botero			**Otro Si No.4**	31/10/2023	$ 0,00	31/12/2024

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No.	Descripción	No.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Temas tratados.
3.1	Comité Técnico	252	26/02/2024	27/02/2024	Ver numeral 3.1 Comités Técnicos Desarrollados
3.1	Comité Técnico	253	28/02/2024	29/02/2024	Ver numeral 3.1 Comités Técnicos Desarrollados
3,1	Comité Técnico	254	28/02/2024	29/02/2024	Ver numeral 3.1 Comités Técnicos Desarrollados
3.2	Comité Fiduciario	158	27/02/2024	27/02/2024	Ver numeral 3.2 Comités Fiduciarios Desarrollados
3.2	Comité Fiduciario	159	29/02/2024	29/02/2024	Ver numeral 3.2 Comités Fiduciarios Desarrollados
3.2	Comité Fiduciario	160	29/02/2024	29/02/2024	Ver numeral 3.2 Comités Fiduciarios Desarrollados
4.1	Actas de inicio suscritas etapa I				Ver numeral 4.1 Actas de inicio suscritas
4.2	Actas de inicio suscritas etapa II				Ver numeral 4.2 Actas de inicio suscritas
5.1	Proyectos Interventoria				Ver numeral 5.1
5.2	Proyectos Obras + Interventoria				Ver numeral 5.2
5.3	Proyectos Obras + Interventoria (municipio ejecutor obra)				Ver numeral 5.3
6.1	Convenios con municipios para proyectos obra (ejecucion Findeter)				Ver numeral 6.1
6.2	Convenios con municipios para mayor permanencia de interventoria				Ver numeral 6.2
6.3	Convenios con municipios para proyectos obra (municipio ejecutor de obra)				Ver numeral 6.3

3. COMITES TÉCNICOS Y FIDUCIARIOS DESARROLLADOS

3.1 COMITES TÉCNICOS DESARROLLADOS

No. Comité	Punto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Departamento	Municipio	Contrato (PAF)	Solicitud	Valor adición	Tiempo Prórroga (Meses)	Tiempo Suspensión (Meses)	Otro (Aprobación NP / Apremio / Estudios Previos / Inf Evaluac)
252	1	26/02/2024	27/02/2024	Nariño	La Union Quiroz Bajo	PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022	PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN NO. 3 POR UN TÉRMINO UN (01) MES Y DOS (02) DÍAS CALENDARIO, AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-69 (PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022) CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES LA: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO".	N/A	1,06	N/A	N/A
252	2	26/02/2024	27/02/2024	Magdalena	Pedraza	PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022	PRÓRROGA NO. 5 SIN ADICIÓN EN VALOR INTERVENTORÍA PEDRAZA CONTRATO NO. PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022, POR UN (1) MES DEL 12/04/2023 AL 12/05/2023 - PEDRAZA MAGDALENA - CONTRATO NO. PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022, CUYO OBJETO ES "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA.	N/A	1,00	N/A	N/A

Fecha:		**3/03/2024**				**Pedíodo No.**	**115**	**Del:**	**26/02/2024**	**Al:**	**3/03/2024**	
252	3	26/02/2024	27/02/2024	Antioquia	Apartado	PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022	PRÓRROGA 4 A LA SUSPENSIÓN NO. 2 POR UN TÉRMINO DE UN (01) MES Y UN (01) DÍA CALENDARIO, AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-01 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022) CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	N/A	1,03	N/A	N/A
252	4	26/02/2024	27/02/2024	Risaralda	Apia	PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022	PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-46 (PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022) CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA", POR EL TÉRMINO DE VEINTINUEVE (29) DÍAS CALENDARIO.	N/A	0,96	N/A	N/A
252	5	26/02/2024	27/02/2024	Tolima	Fresno	PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022	SOLICITUD PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 3- 1-102452-COI-1364-31 (PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022) DE 1 MES O HASTA QUE SEAN SUPERADAS LAS CONDICIONES QUE GENERARON LA SUSPENSIÓN 28 DE FEBRERO DE 2024 AL 27 DE MARZO DE 2024. DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO "SACUDETE FRESNO" DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA".	N/A	1,00	N/A	N/A
252	6	26/02/2024	27/02/2024	Risaralda	Marsella	PAF-ATMINDEPORTE-I-097-2022	SOLICITUD DE LA SUSPENSIÓN 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 3- 1-102452-COI-1364-68 (PAF-ATMINDEPORTE-I-097-2022) DE UN (1) MES O ANTES SI SE SUPERAN LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN QUE GENERARON DICHA SUSPENSIÓN, DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL PARQUE DE LA SALUD DE MARSELLA, RISARALDA"	N/A	N/A	1,00	N/A
252	7	26/02/2024	27/02/2024	Atlantico	Barranquilla	PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022	PRÓRROGA NO. 2 A LA SUSPENSIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-03 (PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022), CUYO OBJETO ES "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA", POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES	N/A	1,00	N/A	N/A
253	1	28/02/2024	29/02/2024	Nariño	Roberto Payan	PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2023	SUSPENSIÓN NO. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3-1-102452-COI-1364-96 (PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2023) QUE TIENE POR OBJETO CONTRACTUAL "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ROBERTO PAYÁN, MAGÜI PAYÁN Y BARBACOAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO ROBERTO PAYÁN", POR EL TÉRMINO DE CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO, ES DECIR, DESDE EL 27 DE FEBRERO DE 2024 HASTA 11 DE	N/A	N/A	0,46	N/A
253	2	28/02/2024	29/02/2024	Choco	Carmen de Atrato	PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2023	SUSPENSIÓN NO. 03 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3-1-102452-COI-1364-99 (PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2023) QUE TIENE POR OBJETO CONTRACTUAL "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABALETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO - CHOCÓ", POR EL TÉRMINO DE CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO, ES DECIR, DESDE EL 27 DE FEBRERO DE 2024 HASTA 11 DE MARZO DE 2024.	N/A	N/A	0,46	N/A
254	1	28/02/2024	29/02/2024	Tolima	Ambalema	PAF-ATMINDEPORTE-I-006-2024	APROBAR EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y RECOMENDAR AL COMITÉ FIDUCIARIO LA ADJUDICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-006-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA"	N/A	N/A	N/A	Adjuicacion de convocatoria
254	2	28/02/2024	29/02/2024	Tolima	Ambalema	PAF-ATMINDEPORTE-O-007-2024	APROBAR EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y RECOMENDAR AL COMITÉ FIDUCIARIO LA ADJUDICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-O-007-2024 QUE TIENE POR OBJETO "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA"	N/A	N/A	N/A	Adjuicacion de convocatoria

3.2 COMITES FIDUCIARIOS DESARROLLADOS

No. Comité	**Punto**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Departamento**	**Municipio**	**Contrato (PAF)**	**Solicitud**	**Valor adición**	**Tiempo Prórroga (Meses)**	**Tiempo Suspensión (Meses)**	**Otro (Aprobación NP / Apremio / Estudios Previos / Inf Evaluac)**

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364-2021 MINISTERIO DEL DEPORTE - FINDETER

INFORME SEMANAL

MINISTERIO DEL DEPORTE

Fecha:	**3/03/2024**	**Pedíodo No.**	**115**	**Del:**	**26/02/2024**	**Al:**	**3/03/2024**

158	1	27/02/2024	27/02/2024	Nariño	La Union Quiroz Bajo	PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022	PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN NO. 3 POR UN TÉRMINO UN (01) MES Y DOS (02) DÍAS CALENDARIO, AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-69 (PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022) CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES LA: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO".	N/A	1,06	N/A	N/A
158	2	27/02/2024	27/02/2024	Magdalena	Pedraza	PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022	PRÓRROGA NO. 5 SIN ADICIÓN EN VALOR INTERVENTORÍA PEDRAZA CONTRATO NO. PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022, POR UN (1) MES DEL 12/04/2023 AL 12/05/2023 - PEDRAZA MAGDALENA - CONTRATO NO. PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022, CUYO OBJETO ES "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA.	N/A	1,00	N/A	N/A
158	3	27/02/2024	27/02/2024	Antioquia	Apartado	PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022	PRÓRROGA 4 A LA SUSPENSIÓN NO. 2 POR UN TÉRMINO DE UN (01) MES Y UN (01) DÍA CALENDARIO, AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-01 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022) CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	N/A	1,03	N/A	N/A
158	4	27/02/2024	27/02/2024	Risaralda	Apia	PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022	PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-46 (PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022) CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL "ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA", POR EL TÉRMINO DE VEINTINUEVE (29) DÍAS CALENDARIO.	N/A	0,96	N/A	N/A
158	5	27/02/2024	27/02/2024	Risaralda	Marsella	PAF-ATMINDEPORTE-I-097-2022	SOLICITUD DE LA SUSPENSIÓN 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 3- 1-102452-COI-1364-68 (PAF-ATMINDEPORTE-I-097-2022) DE UN (1) MES O ANTES SI SE SUPERAN LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN QUE GENERARON DICHA SUSPENSIÓN, DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL PARQUE DE LA SALUD DE MARSELLA, RISARALDA"	N/A	N/A	1,00	N/A
158	6	27/02/2024	27/02/2024	Atlantico	Barranquilla	PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022	PRÓRROGA NO. 2 A LA SUSPENSIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-03 (PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022), CUYO OBJETO ES "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA", POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES	N/A	1,00	N/A	N/A
159	1	29/02/2024	29/02/2024	Nariño	Roberto Payan	PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2023	SUSPENSIÓN NO. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3-1-102452-COI-1364-96 (PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2023) QUE TIENE POR OBJETO CONTRACTUAL "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ROBERTO PAYÁN, MAGÜI PAYÁN Y BARBACOAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO ROBERTO PAYÁN", POR EL TÉRMINO DE CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO, ES DECIR, DESDE EL 27 DE FEBRERO DE 2024 HASTA 11 DE MARZO DE 2024.	N/A	N/A	0,46	N/A

Fecha:	**3/03/2024**	**Pedido No.**	**115**	**Del:**	**26/02/2024**	**Al:**	**3/03/2024**

159	2	29/02/2024	29/02/2024	Choco	Carmen de Atrato	PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2023	SUSPENSIÓN NO. 03 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3-1-102452-COI-1364-99 (PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2023) QUE TIENE POR OBJETO CONTRACTUAL "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABALETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO - CHOCÓ", POR EL TÉRMINO DE CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO, ES DECIR, DESDE EL 27 DE FEBRERO DE 2024 HASTA 11 DE MARZO DE 2024.	N/A	N/A	0,46	N/A
160	1	29/02/2024	29/02/2024	Tolima	Ambalema	PAF-ATMINDEPORTE-I-006-2024	APROBAR EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y RECOMENDAR AL COMITÉ FIDUCIARIO LA ADJUDICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-006-2024 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA"	N/A	N/A	N/A	Adjuicacion de convocatoria
160	2	29/02/2024	29/02/2024	Tolima	Ambalema	PAF-ATMINDEPORTE-O-007-2024	APROBAR EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y RECOMENDAR AL COMITÉ FIDUCIARIO LA ADJUDICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-O-007-2024 QUE TIENE POR OBJETO "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA"	N/A	N/A	N/A	Adjuicacion de convocatoria

4. ACTA DE INICIO SUSCRITAS EN EL PERIODO

4.1 ACTA DE INICIO SUSCRITAS ETAPA I

No.	Proyecto	Departamento	Municipio	Fecha de corte	Etapa I Iniciada en el Periodo	Fecha Inicio EI	Fecha Terminación EI	Fecha Inicio EII	Fecha Terminación EII	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	3/03/2024	N/A	00/01/1900	N/A	00/01/1900	N/A	Durante el periodo no se suscribieron actas de inicio de Etapa I

4.2 ACTA DE INICIO SUSCRITAS ETAPA II

No.	Proyecto	Departamento	Municipio	Fecha de corte	Etapa II Iniciada en el Periodo	Fecha Inicio EI	Fecha Terminación EI	Fecha Inicio EII	Fecha Terminación EII	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	3/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Durante el periodo no se suscribieron actas de inicio de Etapa II

5. PROYECTOS EN EJECUCIÓN

5.1 PROYECTOS INTERVENTORÍA

No.	Proyecto	Departamento	Municipio	Fecha de corte	Fecha Inicio EI	Fecha Terminación EI	Fecha Inicio EII	Fecha Terminación EII	Estado	% Programado	% Ejecutado	Adelanto (+) / Atraso (-)
16	Centro de alto rendimiento - Apartadó	Antioquia	Apartadó	4/02/2024	5/04/2022	4/10/2022	8/08/2023	22/07/2024	Suspendido	5%	0%	-5%
18	Coliseo de combate - Chigorodó	Antioquia	Chigorodó	4/02/2024	22/04/2022	21/06/2022	1/08/2023	1/06/2024	Obra	59%	15%	-44%
19	Pista de Ciclomotañismo y Sederismo - Barranquilla	Atlántico	Barranquilla	4/02/2024	6/04/2022	8/06/2022	9/06/2022	17/12/2023	Suspendido	100%	97%	-3%
21	Centro de recreación - Valencia	Córdoba	Valencia	4/02/2024	27/04/2022	11/05/2022	2/08/2022	20/09/2023	Entregado	100%	100%	0%
24	Unidad Recreodeportiva - Heliconia	Antioquia	Heliconia	4/02/2024	20/04/2023	31/07/2022	12/09/2022	8/12/2023	Entregado	100%	100%	0%
25	Cancha de fútbol - Francisco Pizarro	Nariño	Francisco Pizarro	4/02/2024	8/04/2022	20/06/2022	2/08/2022	10/11/2023	Entregado	100%	100%	0%
26	Cancha de fútbol - San Benito Abad	Sucre	San Benito Abad	4/02/2024	8/04/2022	23/04/2022	18/10/2022	11/08/2023	Terminado	100%	100%	0%
30	Cancha de fútbol sintética - San Vicente	Antioquia	San vicente	4/02/2024	6/05/2022	19/06/2022	1/08/2022	31/12/2022	En Liquidación	100%	100%	0%
31	Placa polideportiva cubierta - Sipí	Chocó	Sipí	4/02/2024	4/05/2022	17/07/222	11/08/2022	6/05/2023	En Liquidación	100%	100%	0%
32	Escenario recreodeportivo - Mahates	Bolívar	Mahates	4/02/2024	2/05/2022	24/07/2022	31/08/2022	31/07/2023	Entregado	100%	100%	0%
33	Parque y cancha recreodeportiva - Sabanalarga	Atlántico	Sabanalarga	4/02/2024	8/04/2022	23/05/2022	2/06/2022	26/10/2023	Entregado	100%	100%	0%
35	Mejoramiento estadio municipal - Samaniego	Nariño	Samaniego	4/02/2024	8/04/2022	30/06/2022	5/09/2022	26/01/2024	Obra	86%	75%	-11%
37	Parque recreodeportivo - Fresno	Tolima	Fresno	4/02/2024	3/05/2022	12/07/2022	19/10/2023	19/04/2024	Suspendido	4%	0%	-4%
39	Unidad Deportiva - Necoclí	Antioquia	Necoclí	4/02/2024	21/04/2022	22/08/2022	13/06/2023	4/03/2024	Obra	95%	32%	-64%
41	Unidad Recreodeportiva - Cereté	Córdoba	Cereté	4/02/2024	15/05/2022	2/08/2022	14/11/2022	29/02/2024	Suspendido	94%	90%	-4%
43	Unidad deportiva - Apía	Risaralda	Apía	4/02/2024	10/06/2022	24/06/2022	23/01/2023	2/03/2024	Suspendido	97%	50%	-48%
46	mejoramiento Pista de Patinaje - Amalfi	Antioquia	Amalfi	4/02/2024	24/05/2022	22/08/2022	17/01/2023	27/02/2024	Obra	89%	86%	-3%

Fecha:	**3/03/2024**	**Pedlodo No.**	**115**	**Del:**	**26/02/2024**	**Al:**	**3/03/2024**

51	Escenarios deportivos y recreativos - San José del	Guaviare	San José del Guaviare	4/02/2024	1/06/2022	30/06/2022	24/05/2023	24/02/2024	Obra	97%	100%	3%
52	Remodelación Complejo polideportivo - Támesis	Antioquia	Támesis	4/02/2024	23/08/2022	7/01/2023	5/06/2023	29/11/2023	Terminado	100%	100%	0%
53	Primera etapa polideportivo cubierto - Guacamayas	Boyacá	Guacamayas	4/02/2024	25/04/2022	1/08/2022	26/09/2023	25/05/2024	Obra	32%	39%	7%
54	Mejoramiento estadio municipal Mariscal Sucre - La	Nariño	La Unión	4/02/2024	26/04/2022	8/09/2022	11/05/2023	4/04/2024	Suspendido	22%	100%	78%
56	Cancha sintética - Samaná	Caldas	Samaná	4/02/2024	26/08/2022	11/11/2022	5/05/2023	28/02/2024	Suspendido	39%	15%	-24%
57	Cancha sintética - Viotá	Cundinamarca	Viotá	4/02/2024	3/06/2023	18/08/2022	18/08/2022	29/10/2023	Obra	100%	100%	0%
59	Parque recreativo - San Marcos	Sucre	San Marcos	4/02/2024	3/06/2022	2/08/2022	21/11/2022	2/02/2024	Terminado	100%	100%	0%
63	Adecuación pista de atletismo - Cali	Valle del cauca	Cali	4/02/2024	20/04/2022	5/05/2022	5/05/2022	3/10/2023	Terminado	100%	99%	-1%
68	Mejoramiento Unidad Deportiva - Gómez Plata	Antioquia	Gomez Plata	4/02/2024	28/06/2022	13/07/2022	1/08/2022	8/03/2024	Obra	71%	58%	-13%
69	Escenarios deportivos - Gutiérrez	Cundinamarca	Gutierrez	4/02/2024	6/06/2022	20/08/2022	9/11/2022	10/12/2023	Terminado	100%	100%	0%
70	Escenarios deportivos - Fusagasugá	Cundinamarca	Fusagasugá	4/02/2024	6/06/2022	20/08/2022	6/09/2022	5/09/2023	Terminado	100%	100%	0%
72	Polideportivo cubierto Quiroz - La Unión II	Nariño	La Unión	4/02/2024	13/07/2022	10/08/2022	25/04/2023	13/03/2024	Suspendido	53%	100%	47%
73	Estadio de Fútbol Pedro Villalobos - Montelibano	Córdoba	Montelibano	4/02/2024	17/06/2022	16/08/2022	28/02/2022	28/12/2023	Terminado	100%	100%	0%
74	Santa Rosa de cabal	Risaralda	Santa Rosa de Cabal	4/02/2024	18/07/2022	2/08/2022	2/09/2022	3/09/2023	Entregado	100%	100%	0%
75	Marsella	Risaralda	Marsella	4/02/2024	1/08/2022	15/08/2022	9/08/2023	9/02/2024	Obra	73%	9%	-64%
76	Parque Lineal Sopinga Fase I - La Virginia	Risaralda	La Virginia	4/02/2024	15/07/2022	29/11/2022	13/02/2023	20/12/2023	Suspendido	97%	43%	-53%
77	Mejoramiento Unidad Deportiva - San Gil	Santander	San Gil	4/02/2024	7/07/2022	6/09/2022	5/06/2023	20/03/2024	Obra	73%	58%	-16%
78	Puerto López	Meta	Puerto López	4/02/2024	14/10/2022	20/01/2023	15/05/2023	11/11/2023	Entregado	100%	100%	0%

5.2 PROYECTOS OBRA + INTERVENTORÍA

No.	Proyecto	Departamento	Municipio	Fecha de corte	Fecha Inicio EI	Fecha Terminación EI	Fecha Inicio EII	Fecha Terminación EII	Estado	% Programado	% Ejecutado	Adelanto (+) / Atraso (-)
101	CCD Bogotá	Bogotá D.C	Bogotá D.C	21/01/2024	6/07/2022	8/08/2022	9/08/2022	11/03/2023	Entregado	100%	100%	0%
102	Construcción Canchas Squash Barrio Ciudadela - Bucaramanga 2	Santander	Bucaramanga	4/02/2024	31/03/2023	15/05/2023	24/07/2023	13/02/2024	Obra	89%	64%	-25%
103	Mejoramiento y Adecuación Polideportivo Santa Barbara - Villa del Rosario	Norte de Santander	Villa del Rosario	4/02/2024	24/02/2023	8/04/2023	8/04/2023	Depende de inicio	Obra	100%	99%	-2%
108	Polideportivo [Primera Etapa] - Pitalito	Huila	Pitalito	4/02/2024	24/02/2023	7/04/2023	18/07/2023	7/02/2024	Obra	99%	99%	0%
110	Construcción Polideportivo y Ornato Público - Sácama	Casanare	Sácama	4/02/2024	1/06/2023	15/07/2023	Por definir	Depende de inicio E2	Etapa_Suspensiva	100%	100%	0%
113	Construcción Polideportivo - La Cruz Nariño	Nariño	La Cruz	4/02/2024	1/06/2023	15/07/2023	9/11/2023	9/09/2024	Obra	6%	19%	13%
114	Adecuación Piscinas CAR	Bogotá D.C	Bogotá D.C.	4/02/2024	24/07/2023	24/10/2023	Por definir	Depende de inicio	Etapa_Suspensiva	100%	100%	0%
122	Polideportivo - Totoró Cauca	Cauca	Totoró	21/01/2024	N/A	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Estudios Previos	0%	0%	0%
123	Cancha de futbol - San Antero	Córdoba	San Antero	21/01/2024	N/A	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Estudios Previos	0%	0%	0%
124	Estado de futbol - Santa Barbara	Magdalena	Santa Bártara de Pinto	21/01/2024	N/A	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Estudios Previos	0%	0%	0%
126	Complejo recreodeportivo - San José del Guaviare	Guaviare	San José del Guaviare	21/01/2024	N/A	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Estudios Previos	0%	0%	0%
129	Escenario recreodeportivo - El Molino	La Guajira	El Molino	4/02/2024	1/02/2024	15/03/20224	N.A	N.A	Estudios y Diseños	12%	12%	0%
130	Placa polideportiva cubierta - La Vega	Cauca	La Vega	21/01/2024	N/A	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Estudios Previos	0%	0%	0%
131	Construcción canchas Teofilo Cervantess - Aracataca	Magdalena	Aracataca	21/01/2024	N/A	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Estudios Previos	0%	0%	0%
132	Construcción Etapaa II patinodromo - Paz de Ariporo	Casanare	Paz de Ariporo	21/01/2024	N/A	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Estudios Previos	0%	0%	0%
133	Cancha deportiva de futbol - Cienaga de Oro	Córdoba	Ciénaga de Oro	21/01/2024	N/A	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Estudios Previos	0%	0%	0%
134	Escenarios lúdicos - Inzá	Cauca	Inzá	21/01/2024	N/A	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Estudios Previos	0%	0%	0%
135	Mejoramiento escenario deportivo La Gabrarra - Tibú	Norte de Santander	Tibú	21/01/2024	N/A	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Estudios Previos	0%	0%	0%
136	Construcción Estadio Municipal - Ambalema	Tolima	Ambalema	21/01/2024	N/A	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Convocatoria	0%	0%	0%
137	Construcción centro de integración sociocultural y deportivo - Mistrató	Risaralda	Mistrató	21/01/2024	N/A	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Estudios Previos	0%	0%	0%
138	Adecuación estadio de atletismo - Santander de Quilichao	Cauca	Santander de Quilichao	21/01/2024	N/A	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Estudios Previos	0%	0%	0%

5.3 PROYECTOS OBRA + INTERVENTORÍA (MUNICIPIO EJECUTOR OBRA)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364-2021 MINISTERIO DEL DEPORTE - FINDETER

INFORME SEMANAL

MINISTERIO DEL DEPORTE

Fecha:	**3/03/2024**	**Pedlodo No.**	**115**	**Del:**	**26/02/2024**	**Al:**	**3/03/2024**

No.	Proyecto	Departamento	Municipio	Fecha de corte	Fecha Inicio EI	Fecha Terminación EI	Fecha Inicio EII	Fecha Terminación EII	Estado	% Programado	% Ejecutado	Adelanto (+) / Atraso (-)
116	Construcción Placa Polideportiva Cubierta - Bojayá	Chocó	Bojayá	4/02/2024	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
117	Construcción Placa Polideportiva Cubierta - Tadó	Chocó	Tadó	4/02/2024	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
118	Construcción Placa Polideportiva Cubierta - Carmen de Atrato	Chocó	Carmen de Atrato	4/02/2024	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
119	Construcción y dotación Placa Polideportiva cubierta en Yuto - Atrato	Chocó	Atrato	4/02/2024	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
120	Construcción y Mejoramiento Escenario de Futbol, Fase I - Cértegui	Chocó	Cértegui	4/02/2024	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
121	Etapa 1 Unidad Deportiva y Recreativa - Roberto Payán	Nariño	Roberto Payán	4/02/2024	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%

6. CONVENIOS CON MUNICIPIOS

6.1 CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARA PROYECTOS OBRA [EJECUCIÓN FINDETER]

6.2 CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARA MAYOR PERMANENCIA INTERVENTORÍA

No. Convenio	Deprtamento	Municipio	Objeto	Valor	Fecha de suscripción	Fecha de inicio	Fecha de Suscripción	Estado del Convenio / Observaciones
IND-22-4872	Valle del Cauca	Indervalle	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA OBRA ADECUACIÓN DE LAS PISTAS DEL ESTADIO DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO.	$ 145.660.033,00	27/12/2022	29/12/2022	1/09/2023	Valor inicial del convenio $ 97.110.033,00 Valor adición Otrosí No. 2 $ 48.550.000,00
0077-2023	Cundinamarca	Gutierrez	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO.	$ 24.848.555,36	28/06/2023	28/06/2023	Plazo de ejecución obras + 4 meses	En ejecución
CI011-2023	Antioquia	Gomez Plata	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA OBRA DEL MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO.	$ 140.000.000,00	29/06/2023	29/06/2023	31/10/2023	En ejecución
403 de 2023	Risaralca	Santa Rosa de Cabaj	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 62.463.062,00	28/06/2023	2/07/2023	31/12/2023	En ejecución
070 de 2023	Tolima	San Luis	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO NEPOMUCENO OSPINA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 143.932.885,95	27/06/2023	27/06/2023	Plazo de ejecución obras + 4 meses	En ejecución
071 de 2023	Sucre	San Marcos	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUCRE", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 24.326.009,00	28/06/2023	28/06/2023	Plazo de ejecución obras + 4 meses	En ejecución
001 de 2023	Atlántico	Sabanalarga	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO.	$ 75.860.610,00	28/06/2023	28/06/2023	Plazo de ejecución obras + 4 meses	En ejecución
CIA-002 de 2023	Córdoba	Valencia	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA OPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA.", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 54.761.236,00	28/06/2023	28/06/2023	Plazo de ejecución obras + 4 meses	En ejecución
CI-006-2023	Atlántico	Galapa	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto, que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL, Y MÚLTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA-DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 75.000.000,00	28/06/2023	28/06/2023	28/09/2023	En ejecución
012 de 2023	Atlántico	Palmar de Varela	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA, ATLANTICO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 51.539.713,00	22/06/2023	22/06/2023	22/10/2023	En ejecución

6.3 CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARA PROYECTOS OBRA [MUNICIPIO EJECUTOR OBRA]

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364-2021 MINISTERIO DEL DEPORTE - FINDETER

INFORME SEMANAL

MINISTERIO DEL DEPORTE

Fecha:	**3/03/2024**	**Pedíodo No.**	**115**	**Del:**	**26/02/2024**	**Al:**	**3/03/2024**

No. Convenio	Deprtamento	Municipio	Objeto	Valor	Fecha de suscripción	Fecha de inicio	Fecha de Suscripción	Estado del Convenio / Observaciones
0125 DE 2022	Chocó	Bojayá	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE BOJAYÁ DEPARTAMENTO DE CHOCO" en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 1.474.303.646,00	5/12/2022	31/01/2023	14 MESES	En ejecución
0128 DE 2022	Chocó	Tadó	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ - CHOCO" en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 1.390.000.000,00	5/12/2022	17/03/2023	15 MESES	En ejecución
0127 DE 2022	Chocó	Carmen de Atrato	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE SABALETA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ", EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE CONVENIO Y EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. COI1364 DE 2021 SUSCRITO ENTRE FINDETER Y EL MINISTERIO	$ 1.227.973.770,00	5/12/2022	1/02/2023	14 MESES	En ejecución
0129 DE 2022	Chocó	Atrato	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN YUTO, MUNICIPIO DE ATRATO"	$ 1.817.915.597,00	5/12/2022	24/01/2023	13 MESES	En ejecución
0126 DE 2022	Chocó	Cértegui	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FUBOL DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO" en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 5.903.557.162,00	5/12/2022	18/01/2023	15 MESES	En ejecución
0134 DE 2022	Chocó	Roberto Payán	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ROBERTO PAYÁN, MAGÜI PAYÁN Y BARBACOAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO ROBERTO PAYÁN", EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE CONVENIO Y EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. COI-1364 DE 2021 SUSCRITO ENTRE FINDETER Y EL MINISTERIO	$ 2.879.211.021,00	5/12/2022	26/01/2022	10 MESES	En ejecución

Ingeniero: JULIAN ALBERTO BAYONA ROMERO
Gestor Contrato Interadministrativo COI-1364-2021
FINDETER

Arquitecto: JORGE ENRIQUE NIÑO
Supervisor Contrato Interadministrativo COI-1364-2021
Ministerio del Deporte