Interior | CORPORACIÓN NASA KIWE

1.12 - **690**

Popayán, 02 de octubre de 2.024

Ingeniero
JHON EMILIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Contratista
Ciudad

ASUNTO: Contrato No. 088 de 2024 "Elaboración de estudios y diseños de pre inversión para promover la construcción y/o optimización de los sistemas de alcantarillado sanitario y PTAR y acueducto de la localidad de Vicanenga, Resguardo de Tálaga municipio de Páez departamento del Cauca"

Cordial saludo:

Para los fines pertinentes y conforme a lo estipulado en el contrato de consultoría # 088 de 2024, se pactó como fecha de finalización contractual, el día 20 de diciembre de 2.024. A la fecha de corte 25 de septiembre, se tiene un avance de ejecución del 42% vs un avance programado del 61% según el cronograma de consultoría estimado, evidenciándose un atraso del 19% equivalente a 36 días. Por tal motivo se solicita la implementación de medidas de contingencia que sean necesarias, con el fin de compensar el atraso presentado y de esta manera poder cumplir con el objeto contractual dentro del plazo estipulado.

Por otra parte, cabe aclarar que los productos de las actividades contractuales para su recibo y aceptación, deben entregarse según las especificaciones estipuladas en la propuesta y conforme al plan de criterios de control para consultoría de diseños exigidos por la entidad.

De antemano agradecemos el apoyo y compromiso a esta iniciativa.

Atentamente,

DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Supervisor del contrato

VoBo
RIGOBERTO MOLANO O.
Director General CNK

Elaboró: Carlos E. Beltrán V. – Contratista Profesional de apoyo A.S.S.B
Revisó: Diego Felipe Cuervo González – Asesor A.S.S.B.