INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

MINISTERIO DEL DEPORTE

FECHA	1/7/2023	PERIODO No.	54	DEL	12/31/2022	1/6/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas y, ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. COMITE TECNICO NO.
2. VISITAS DE SEGUIMIENTO
3. COMITES VIRTUALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS

3. PROCESOS DE INTERVENTORÍA PRIORIZADOS POR MINDEPORTE

No.	DESCRIPCION	COMITÉ TÉCNICO No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA COMITÉ TECNICO	ESTADO	NUMERO DE CONVOCATORIA
1	N/A						

No.	DESCRIPCION	COMITÉ FIDUCIARIO No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE COMITÉ	ESTADO	NUMERO DE CONVOCATORIA
	N/A						

4. ACTAS DE INICIO ETAPA II

No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CONVENIO	INICIO ETAPA 2	TERMINACIÓN ETAPA 2
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

FECHA	1/7/2023	PERIODO No.	54	DEL	12/31/2022	1/6/2023

5. PROYECTOS EN OBRA Y SU AVANCE ETAPA II

No.	MUNICIPIO	No. Convenio MINDEPO	SUPERVISOR A CARGO	INICIO OBRA	TERMINACIÓN OBRA	FECHA CORTE INFORME	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ADELANTO O ATRASO
1	MINDEPORTE-1364 - Escenario deportivo - Alto Baudó [Interventoría]		ALBERTO LARA	9/12/2022	3/12/2023	1/8/2023	27.66%	27.19%	-0.47%
2	MINDEPORTE-1364 - Placas deportivas - Malambo [Interventoría]		ALBERTO LARA	8/18/2022	3/18/2023	1/8/2023	46.13%	37.01%	-9.12%
3	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética, Parque Biosaludable - Malambo [Interventoría]		ALBERTO LARA	8/29/2022	5/31/2023	1/8/2023	7.50%	5.47%	-2.03%
4	MINDEPORTE-1364 - Complejo Deportivo - Chipaque [Interventoría]		ALBERTO LARA	6/21/2022	2/9/2023	1/8/2023	67.25%	60.10%	-7.15%
5	MINDEPORTE-1364 - Parque - Palmar de Varela [Interventoría]		ALBERTO LARA	7/6/2022	4/12/2023	1/8/2023	3.96%	1.96%	-2.00%
6	MINDEPORTE-1364 - Estadio de Softbol - Clemencia [Interventoría]		ALBERTO LARA	7/6/2022	2/7/2023	1/8/2023	66.20%	58.68%	-7.52%
7	MINDEPORTE-1364 - Remodelación estadio de fútbol - Córdoba [Interventoría]		ALBERTO LARA	6/14/2022	2/9/2023	1/8/2023	95.48%	95.68%	0.20%
8	MINDEPORTE-1364 - Iluminación cancha de fútbol - Chipaque [Interventoría]		ALBERTO LARA	8/18/2022	1/18/2023	1/8/2023	81.36%	75.63%	-5.73%
9	MINDEPORTE-1364 - Cancha de fútbol - Piedraza [Interventoría]		ALBERTO LARA	9/7/2022	4/1/2023	1/8/2023	27.05%	23.18%	-3.87%
10	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Golapa [Interventoría]		ALBERTO LARA	10/13/2022	3/13/2023	1/8/2023	22.21%	19.99%	-2.22%
11	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento y Adecuación Polideportivo Santa Barbara - Villa del Rosario [Ob		ALBERTO LARA	N.A	N.A	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
12	MINDEPORTE-1364 - Cancha multifuncional - Los Córdoba [Interventoría]		CRISTIAN BULA	N.A	N.A	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
13	MINDEPORTE-1364 - Escenario deportivo - Sucre [Interventoría]		CRISTIAN BULA	N.A	N.A	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
14	MINDEPORTE-1364 - Adecuación cancha de fútbol - Samaná [Interventoría]		CRISTIAN BULA	N.A	N.A	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
15	MINDEPORTE-1364 - Coliseo de combate - Chigorodó [Interventoría]		CRISTIAN BULA	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
16	MINDEPORTE-1364 - Centro de recreación - Valencia [Interventoría]		CRISTIAN BULA	2/8/2022	2/2/2023	1/8/2023	88.07%	54.19%	-33.88%
17	MINDEPORTE-1364 - Cancha de fútbol - Francisco Pizarro [Interventoría]		CRISTIAN BULA	2/8/2022	3/17/2023	1/8/2023	84.00%	18.30%	-65.70%
18	MINDEPORTE-1364 - Cancha de fútbol - San Benito Abad [Interventoría]		CRISTIAN BULA	10/18/2022	3/17/2023	1/8/2023	1.58%	0.82%	-0.76%
19	MINDEPORTE-1364 - Cancha multifuncional - Remolino [Interventoría]		CRISTIAN BULA	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
20	MINDEPORTE-1364 - Cancha de fútbol sintética - San Vicente [Interventoría]		CRISTIAN BULA	8/1/2022	12/31/2022	1/8/2023	100.00%	100.00%	0.00%
21	MINDEPORTE-1364 - Placa polideportiva cubierta - Sipí [Interventoría]		CRISTIAN BULA	8/11/2022	3/6/2023	1/8/2023	51.32%	45.01%	-6.31%
22	MINDEPORTE-1364 - Parque y cancha recreodeportiva - Sabanalarga [Interventoría]		CRISTIAN BULA	6/2/2022	2/14/2023	1/8/2023	89.37%	80.01%	-9.36%
23	MINDEPORTE-1364 - Unidad Recreodeportiva - Cereté [Interventoría]		CRISTIAN BULA	9/14/2022	9/14/2023	1/8/2023	2.37%	5.63%	3.26%
24	MINDEPORTE-1364 - Intervención estadio municipal - Sampués [Interventoría]		CRISTIAN BULA	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
25	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Samaná [Interventoría]		CRISTIAN BULA	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
26	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Plendamó [Interventoría]		CRISTIAN BULA	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
27	MINDEPORTE-1364 - Parque recreativo - San Marcos [Interventoría]		CRISTIAN BULA	11/21/2022	4/21/2023	1/8/2023	12.73%	13.37%	0.64%
28	MINDEPORTE-1364 - Estadio de Fútbol Pedro Villalobos - Montelíbano [Interventoría]		CRISTIAN BULA	Por Definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
29	MINDEPORTE-1364 - Polideportivo [Primera Etapa] - Pitalito		CRISTIAN BULA	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
30	MINDEPORTE-1364 - Pista de Patinaje - Entrerríos [Interventoría]		JORGE RIVERA	N.A	N.A	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
31	MINDEPORTE-1364 - Centro de alto rendimiento - Apartadó [Interventoría]		JORGE RIVERA	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	N/A
32	MINDEPORTE-1364 - Unidad Recreodeportiva - Heliconia [Interventoría]		JORGE RIVERA	9/12/2022	3/12/2023	1/8/2023	56.65%	31.17%	-25.48%
33	MINDEPORTE-1364 - Escenario recreodeportivo - Mahates [Interventoría]		JORGE RIVERA	8/31/2022	3/2/2023	1/8/2023	42.50%	38.48%	-4.02%
34	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento estadio municipal - Samaniego [Interventoría]		JORGE RIVERA	9/26/2022	6/26/2023	1/8/2023	18.18%	7.61%	-10.57%
35	MINDEPORTE-1364 - Unidad Deportiva - Necoclí [Interventoría]		JORGE RIVERA	Por Definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
36	MINDEPORTE-1364 - Unidad deportiva - Apía [Interventoría]		JORGE RIVERA	Por Definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
37	MINDEPORTE-1364 - mejoramiento Pista de Patinaje - Amalfi [Interventoría]		JORGE RIVERA	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
38	MINDEPORTE-1364 - Primera etapa polideportivo cubierto - Guacamayas [Interventoría]		JORGE RIVERA	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
39	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento estadio municipal Mariscal Sucre - La Unión [Interventoría]		JORGE RIVERA	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
40	MINDEPORTE-1364 - Polideportivo cubierto Quiroz - La Unión II [Interventoría]		JORGE RIVERA	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
41	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Linares [Interventoría]		GERMAN CANDIA	N/A	N/A	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
42	MINDEPORTE-1364 - Placa deportiva cubierta - Arboletes [Interventoría]		GERMAN CANDIA	5/17/2022	11/17/2023	1/8/2023	100.00%	100.00%	0.00%
43	MINDEPORTE-1364 - Complejo Deportivo - Girón [Interventoría]		GERMAN CANDIA	8/8/2022	11/7/2022	1/8/2023	5.92%	10.86%	4.94%
44	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento escenario recreadeportivo - Nariño [Interventoría]		GERMAN CANDIA	8/1/2022	6/1/2023	1/8/2023	27.26%	27.22%	-0.04%
45	MINDEPORTE-1364 - Cancha barrio San Luis - Villanueva [Interventoría]		GERMAN CANDIA	6/21/2022	4/7/2022	1/8/2023	87.54%	83.14%	-4.40%
46	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento Polideportivo - Olaya Herrera [Interventoría]		GERMAN CANDIA	6/21/2022	4/23/2023	1/8/2023	39.13%	30.93%	-8.20%
47	MINDEPORTE-1364 - Cancha Sintética - Quinchía [Interventoría]		GERMAN CANDIA	6/3/2022	12/17/2022	1/8/2023	100.00%	100.00%	0.00%
48	MINDEPORTE-1364 - Complejo deportivo - San Luis [Interventoría]		GERMAN CANDIA	12/1/2022	5/31/2023	1/8/2023	5.27%	2.50%	-2.77%
49	MINDEPORTE-1364 - Parque Paraíso - Aiguaní [Interventoría]		GERMAN CANDIA	5/31/2022	11/30/2023	1/8/2023	100.00%	100.00%	0.00%
50	MINDEPORTE-1364 - Remodelación Complejo polideportivo - Támesis [Interventoría]		GERMAN CANDIA	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
51	MINDEPORTE-1364 - Cancha cubierta - Lloró [Interventoría]		GERMAN CANDIA	10/3/2022	4/23/2023	1/8/2023	66.35%	31.32%	-35.03%
52	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Sabanas de San Angel [Interventoría]		LUIS PERDOMO	N/A	N/A	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
53	MINDEPORTE-1364 - Polideportivo y Ornato público - Sácama [Interventoría]		LUIS PERDOMO	N/A	N/A	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
54	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento estadio Julio Cesar Sánchez - Anapoima [Interventoría]		LUIS PERDOMO	3/10/2022	4/2/2023	1/8/2023	18.10%	18.32%	0.22%
55	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento cancha de fútbol - Yarumal [Interventoría]		LUIS PERDOMO	6/9/2022	1/30/2023	1/8/2023	96.19%	88.71%	-7.48%
56	MINDEPORTE-1364 - Escenarios deportivos y recreativos - San José del Guaviare [Interventoría]		LUIS PERDOMO	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
57	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Dosquebradas [Interventoría]		LUIS PERDOMO	N/A	N/A	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
58	MINDEPORTE-1364 - Polideportivo cubierto - San José del Guaviare [Interventoría]		LUIS PERDOMO	6/15/2022	1/15/2023	1/8/2023	100.00%	100.00%	0.00%
59	MINDEPORTE-1364 - Adecuación coliseo - Cumaral [Interventoría]		LUIS PERDOMO	6/23/2022	12/8/2022	1/8/2023	100.00%	100.00%	0.00%
60	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento Unidad Deportiva - Gómez Plata [Interventoría]		LUIS PERDOMO	8/1/2022	1/27/2023	1/8/2023	81.91%	23.14%	-58.77%
61	MINDEPORTE-1364 - Escenarios deportivos - Gutiérrez [Interventoría]		LUIS PERDOMO	9/11/2022	4/9/2023	1/8/2023	36.00%	36.00%	0.00%
62	MINDEPORTE-1364 - Escenarios deportivos - Fusagasugá [Interventoría]		LUIS PERDOMO	9/6/2022	2/20/2023	1/8/2023	70.00%	72.00%	2.00%
63	MINDEPORTE-1364 - Santa Rosa de cabal [Interventoría]		LUIS PERDOMO	9/2/2022	3/1/2023	1/8/2023	57.04%	52.16%	-4.88%
64	MINDEPORTE-1364 - Marsella [Interventoría]		LUIS PERDOMO	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
65	MINDEPORTE-1364 - Parque Lineal Sopinga Fase I - La Virginia [Interventoría]		LUIS PERDOMO	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
66	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento Unidad Deportiva - San Gil [Interventoría]		LUIS PERDOMO	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
67	MINDEPORTE-1364 - Construcción Cancha Múltiple cubierta La Morita - Trinidad [Obra]		LUIS PERDOMO	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
68	MINDEPORTE-1364 - Parque recreodeportivo - Fresno [Interventoría]		SALIM CHAGUI	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%
69	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Victoria [Interventoría]		SALIM CHAGUI	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%	0.00%	0.00%

FECHA	1/7/2023					PERIODO No.	54	DEL	12/31/2022	1/6/2023
70	MINDEPORTE-1364 - Puerto López [Interventoría]		SALIM CHAGUI	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%		0.00%	0.00%
71	MINDEPORTE-1364 - Construcción Polideportivo Cubierto - San Lorenzo [O+I]		SALIM CHAGUI	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%		0.00%	0.00%
72	MINDEPORTE-1364 - Construcción Cancha Sintética y Obras Complementarias - Linares [O+I]		SALIM CHAGUI	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%		0.00%	0.00%
73	MINDEPORTE-1364 - Construcción Cancha Sintética y Obras Complementarias - Linares [O+I]		SALIM CHAGUI	Por definir	Por definir	1/8/2023	0.00%		0.00%	0.00%
74	MINDEPORTE-1364 - Pista de Ciclomotañismo y Sederismo - Barranquilla [Interventoría]		JORGE CASTILLO	6/9/2022	6/8/2023	1/8/2023	34.68%		32.26%	-2.42%
75	MINDEPORTE-1364 - Adecuación pista de atletismo - Cali [Interventoría]		JORGE CASTILLO	6/5/2022	2/23/2023	1/8/2023	100.00%		75.99%	-24.01%
76	MINDEPORTE-1364 - CCD Bogotá		JORGE CASTILLO	9/9/2022	2/9/2023	1/8/2023	64.48%		64.74%	0.26%

6. CONVENIOS PARA GESTIONAR CON MUNICIPIOS

El 12 de julio el Director de Recursos y Herramientas, envio correo al ing Wilmar Sepulveda, una relación de 21 proyectos de inversión que se priorizan para su ejecución mediante el inicio de las actuaciones correspondientes de asistencia técnica que adelanta FINDETER, esto en el marco del contrato de asistencia técnica .

No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR O+I	OBSERVACIONES	ELABORADO	ENVIADO A MUNICIPIO	FIRMADO POR EL ALCALDE (PARA FIRMA FINDETER)
1	ANTIOQUIA	MUTATÁ	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA CHONTADURAL	$ 1,214,456,116	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoría	X	X	FIRMADO POR LA ALCALDESA, PERO SE ENCONTRÓ UN ERROR, Y FUE NECESARIO ENVIAR NUEVAMENTE PARA FIRMA, SE ENCUENTRA FIRMADO POR EL MUNICIPIO
3	CAQUETÁ	FLORENCIA	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO EL VENTILADOR DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA	$ 712,401,163	NUEVO	X, A la espera de los documentos del Alcalde.		
4	CASANARE	SACAMA	CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DE SÁCAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 1,663,000,288	NUEVO	X, A la espera de los documentos del Alcalde.		
5	CASANARE	TRINIDAD	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 2,686,042,696	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoría	X	X	CONVENIO 0108-2022 FIRMADO 11 DE AGOSTO
6	CAUCA	PADILLA	ADECUACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO LA BOMBONERA FASE I EN EL MUNICIPIO DE PADILLA, CAUCA	$ 826,971,962	NUEVO	X, A la espera de los documentos del Alcalde.		
7	CESAR	PAILITAS	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS	$ 1,530,556,660	NUEVO	X		
8	CHOCÓ	ATRATO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN YUTO, MUNICIPIO DE ATRATO	$ 1,983,345,916	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoría	X	X	
9	CHOCÓ	BOJAYA	CONSTRUCCION PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE BOJAYA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO.	$ 1,580,053,764	NUEVO	X	X	
10	CHOCÓ	CARMEN DE ATRATO	CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE SABALETA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO	$ 1,306,048,752	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoría	X	X	
11	CHOCÓ	CÉRTEGUI	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO	$ 5,699,872,056	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoría	X	X	
12	CHOCÓ	TADO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDIGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ-CHOCÓ	$ 1,500,000,000	NUEVO	X	X	

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

MINISTERIO DEL DEPORTE

FECHA	1/7/2023							**PERIODO No.**	54	DEL	**12/31/2022**	**1/6/2023**
13	MAGDALENA	PLATO	CONSTRUCCIÓN PISTA DE PATINAJE PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	$ 8,700,000,000	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	No confirmado por el Ministerio						
14	MAGDALENA	SABANAS DE SAN ANGEL	CANCHA SINTÉTICA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ÁNGEL MAGDALENA	$ 4,960,478,445	NUEVO	X	X					
15	NARIÑO	LINARES	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES NARIÑO	$ 2,966,092,696	NUEVO	X	X					
16	NARIÑO	SAN LORENZO	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO	$ 1,382,633,063	NUEVO	X	X					
17	NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER	$ 6,300,634,653	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X	X					
18	PUTUMAYO	COLÓN	CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS, CERRAMIENTO, BAÑOS Y CAMERINOS DEL ESTADIO JESÚS MARÍA CABAL MUNICIPIO DE COLÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	$ 3,462,734,254	NUEVO	X						
19	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	CONSTRUCCIÓN DEL AREA DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTENATIVOS DISTRITO URBANO, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER	$ 3,287,697,392	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X, A la espera de los documentos del Alcalde.						
20	SANTANDER	BUCARAMANGA	CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	$ 4,454,338,912	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X	X					
21	VAUPES	MITU	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE WASSAY, PACUATIVA Y TAPURUCUARA EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DE VAUPES	$ 8,351,527,121	NUEVO	X, A la espera de los documentos del Alcalde.						

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

FECHA	1/7/2023	**PERIODO No.**	54	DEL	**12/31/2022**	**1/6/2023**

7. COMENTARIOS GENERALES

SUPERVISOR	NO. CONTRATO DE INTERVENTORIA	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	COMITÉ DE SEGUIMIENTO (día)	COMITÉ DE SEGUIMIENTO (hora)

8. RESUMEN DE LA SEMANA

1. COMITE TECNICO NO.
2, VISITAS DE SEGUIMIENTO
3, COMITES VIRTUALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS

DRA. EUGENIA MARCELA TOVAR ROMERO
SUPERVISOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364 - 2021 MINDEPORTE

ARQ. CLAUDIA J. RODRIGUEZ G.
GESTORA TÉCNICA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364 -2021 FINDETER

** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma*