INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

FECHA	2/5/2023	PERIODO No.	58	DEL	1/29/2023	2/4/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas y, ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. COMITE TECNICO NO. 146
2. VISITAS DE SEGUIMIENTO
3. COMITES VIRTUALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS

3. PROCESOS DE INTERVENTORÍA PRIORIZADOS POR MINDEPORTE

No.	DESCRIPCION	COMITÉ TÉCNICO No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA COMITÉ TECNICO	ESTADO	NUMERO DE CONVOCATORIA
1	Prórroga Etapa II al contrato de obra No. 3-1-102452-COI-1364-63 (PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022) y contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-66 (PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022) por el término de QUINCE (15) días calendario, del proyecto que tiene por objeto: "LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C."	146	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	1/31/2023	PRORROGA	PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022
2	aplicación de la CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - CLÁUSULAS ESPECIALES del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-38 (PAF-ATMINDEPORTE-I-073-2022) SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA – CLÁUSULAS ESPECIALES DEL CONTRATO POR EL ACAECIMIENTO DE LA CAUSAL PREVISTA EN EL NUMERAL VIII DEL LITERAL 30.1 CONDICIONES RESOLUTORIAS, Como consecuencia de lo anterior, proceder con la liquidación del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-38 (PAF-ATMINDEPORTE-I-073-2022) Así mismo, la liberación de recursos del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-38 (PAF-ATMINDEPORTE-I-073-2022) por valor de DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($221.709.495), correspondientes al pago de la Etapa 2 de ejecución de obra del contrato de interventoría, ante la imposibilidad de ejecución de este, en el proyecto que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL DEL LAGO LA PRADERA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA.	146	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	1/31/2023	CLAUSULA TRIGECIMA-LIQUIDACIÓN	PAF-ATMINDEPORTE-I-073-2022
3	SOLICITUD DE ADICION No. 02 y PRORROGA No. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-08 (PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022), DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, POR VALOR DE $ 18.763.325,00 MCTE Y POR UN PLAZO DE DOS (02) MESES.	146	GUAJIRA	VILLANUEVA	1/31/2023	ADICIÓN Y PRORROGA	PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022
4	suspensión No. 02, por el término de un (01) mes al contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-10 (PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022), cuyo objeto contractual "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO-NARIÑO".	146	NARIÑO	SAMANIEGO	1/31/2023	SUSPENSIÓN	PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022
5	solicitud: adición y prórroga No. 01 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-23 (PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2022) que tiene por objeto la "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - OLAYA HERRERA - NARIÑO", por un plazo de un (01) mes y una adición por valor de $ 24.368.158.	146	NARIÑO	OLAYA HERRERA	1/31/2023	ADICIÓN Y PRORROGA	PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2022
6	prórroga No.1 por el término de dos (2) meses y cinco (5) días, del 08/04/2023 al 13/06/2023 y adición de recursos por TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($39.067.694) al contrato de interventoria PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022 que tiene por objeto contractual "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR "	146	BOLIVAR	CLEMENCIA	1/31/2023	ADICIÓN Y PRORROGA	PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022
7	Solicitud de aplicación de la CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. - CLÁUSULAS ESPECIALES del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-62 (PAF-ATMINDEPORTE-I-063-2022) SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA – CLÁUSULAS ESPECIALES DEL CONTRATO POR EL ACAECIMIENTO DE LA CAUSAL PREVISTA EN EL NUMERAL IX DEL LITERAL 33.1 CONDICIONES RESOLUTORIAS, Como consecuencia de lo anterior, proceder con la liquidación del contrato de interventoría No. 3-1-102452- COI-1364-62 (PAF-ATMINDEPORTE-I-063-2022), Así mismo, la liberación de recursos del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-62 (PAFATMINDEPORTE-I-063-2022) por un valor de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($138.700.465), correspondientes al pago de la Etapa 2 de ejecución de obra del contrato de interventoría, ante la imposibilidad de ejecución de este, en el proyecto que tiene por objeto: ""LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA, GRADERÍAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ"	146	CAUCA	PIENDAMO	1/31/2023	CLAUSULA TRIGECIMA-LIQUIDACIÓN	PAF-ATMINDEPORTE-I-063-2022

No.	DESCRIPCION	COMITÉ FIDUCIARIO No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE COMITÉ	ESTADO	NUMERO DE CONVOCATORIA

4. ACTAS DE INICIO ETAPA II

No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CONVENIO	INICIO ETAPA 2	TERMINACIÓN ETAPA 2
1	N/A	N/A	N/A		

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

MINISTERIO DEL DEPORTE

FECHA	2/5/2023	PERIODO No.	58	DEL	1/29/2023	2/4/2023

5. PROYECTOS EN OBRA Y SU AVANCE ETAPA II

No.	MUNICIPIO	No. Convenio MINDEPO	SUPERVISOR A CARGO	INICIO OBRA	TERMINACIÓN OBRA	FECHA CORTE INFORME	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ADELANTO O ATRASO
1	MINDEPORTE-1364 - Escenario deportivo - Alto Baudó [Interventoría]		ALBERTO LARA	9/12/2022	3/12/2023	1/28/2023	43.55%	42.88%	-0.67%
2	MINDEPORTE-1364 - Placas deportivas - Malambo [Interventoría]		ALBERTO LARA	8/18/2022	3/18/2023	1/28/2023	60.12%	51.56%	-8.56%
3	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética, Parque Biosaludable - Malambo [Interventoría]		ALBERTO LARA	8/29/2022	6/1/2023	1/28/2023	21.61%	6.01%	-15.60%
4	MINDEPORTE-1364 - Complejo Deportivo - Chipaque [Interventoría]		ALBERTO LARA	6/21/2022	2/9/2023	1/28/2023	98.00%	92.25%	-5.75%
5	MINDEPORTE-1364 - Parque - Palmar de Varela [Interventoría]		ALBERTO LARA	7/6/2022	4/12/2023	1/28/2023	15.08%	5.21%	-9.87%
6	MINDEPORTE-1364 - Estadio de Softbol - Clemencia [Interventoría]		ALBERTO LARA	7/6/2022	2/7/2023	1/28/2023	66.67%	66.40%	-0.27%
7	MINDEPORTE-1364 - Remodelación estadio de fútbol - Córdoba [Interventoría]		ALBERTO LARA	6/14/2022	09/02}/2023	1/28/2023	99.42%	99.51%	0.09%
8	MINDEPORTE-1364 - Iluminación cancha de fútbol - Chipaque [Interventoría]		ALBERTO LARA	8/18/2022	2/7/2023	1/28/2023	100.00%	100.00%	0.00%
9	MINDEPORTE-1364 - Cancha de fútbol - Piedraza [Interventoría]		ALBERTO LARA	9/7/2022	4/1/2023	1/28/2023	40.36%	38.38%	-1.98%
10	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Golapa [Interventoría]		ALBERTO LARA	10/13/2022	3/13/2023	1/28/2023	29.66%	29.45%	-0.21%
11	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento y Adecuación Polideportivo Santa Barbara - Villa del Rosario [Ob		ALBERTO LARA	N.A	N.A	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
12	MINDEPORTE-1364 - Cancha multifuncional - Los Córdoba [Interventoría]		CRISTIAN BULA	N.A	N.A	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
13	MINDEPORTE-1364 - Escenario deportivo - Sucre [Interventoría]		CRISTIAN BULA	N.A	N.A	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
14	MINDEPORTE-1364 - Adecuación cancha de fútbol - Samaná [Interventoría]		JORGE ZULUAGA	N.A	N.A	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
15	MINDEPORTE-1364 - Coliseo de combate - Chigorodó [Interventoría]		CRISTIAN BULA	N.A	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
16	MINDEPORTE-1364 - Centro de recreación - Valencia [Interventoría]		CRISTIAN BULA	2/8/2022	2/2/2023	1/28/2023	75.06%	75.06%	0.00%
17	MINDEPORTE-1364 - Cancha de fútbol - Francisco Pizarro [Interventoría]		CRISTIAN BULA	2/8/2022	3/17/2023	1/28/2023	54.42%	20.81%	-33.61%
18	MINDEPORTE-1364 - Cancha de fútbol - San Benito Abad [Interventoría]		CRISTIAN BULA	10/18/2022	3/17/2023	1/28/2023	4.13%	10.00%	5.87%
19	MINDEPORTE-1364 - Cancha multifuncional - Remolino [Interventoría]		CRISTIAN BULA	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
20	MINDEPORTE-1364 - Cancha de fútbol sintética - San Vicente [Interventoría]		CRISTIAN BULA	N/A	N/A	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
21	MINDEPORTE-1364 - Placa polideportiva cubierta - Sipí [Interventoría]		CRISTIAN BULA	8/11/2022	3/6/2023	1/28/2023	65.89%	56.47%	-9.42%
22	MINDEPORTE-1364 - Parque y cancha recreodeportiva - Sabanalarga [Interventoría]		CRISTIAN BULA	6/2/2022	2/14/2023	1/28/2023	88.54%	88.98%	0.44%
23	MINDEPORTE-1364 - Unidad Recreodeportiva - Cereté [Interventoría]		CRISTIAN BULA	9/14/2022	9/14/2023	1/28/2023	6.09%	10.11%	4.02%
24	MINDEPORTE-1364 - Intervención estadio municipal - Sampués [Interventoría]		JORGE ZULUAGA	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
25	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Samaná [Interventoría]		JORGE ZULUAGA	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
26	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Plendamó [Interventoría]		CRISTIAN BULA	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
27	MINDEPORTE-1364 - Parque recreativo - San Marcos [Interventoría]		CRISTIAN BULA	11/21/2022	4/21/2023	1/28/2023	33.40%	24.74%	-8.66%
28	MINDEPORTE-1364 - Estadio de Fútbol Pedro Villalobos - Montelíbano [Interventoría]		CRISTIAN BULA	Por Definir	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
29	MINDEPORTE-1364 - Polideportivo [Primera Etapa] - Pitalito		CRISTIAN BULA	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
30	MINDEPORTE-1364 - Pista de Patinaje - Entrerríos [Interventoría]		JORGE RIVERA	N.A	N.A	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
31	MINDEPORTE-1364 - Centro de alto rendimiento - Apartadó [Interventoría]		JORGE RIVERA	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	N/A
32	MINDEPORTE-1364 - Unidad Recreodeportiva - Heliconia [Interventoría]		JORGE RIVERA	9/12/2022	3/12/2023	1/28/2023	78.37%	36.65%	-41.72%
33	MINDEPORTE-1364 - Escenario recreodeportivo - Mahates [Interventoría]		JORGE RIVERA	8/31/2022	3/2/2023	1/28/2023	59.65%	50.38%	-9.27%
34	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento estadio municipal - Samaniego [Interventoría]		JORGE RIVERA	9/26/2022	6/26/2023	1/28/2023	25.27%	13.59%	-11.68%
35	MINDEPORTE-1364 - Unidad Deportiva - Necoclí [Interventoría]		JORGE RIVERA	Por Definir	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
36	MINDEPORTE-1364 - Unidad deportiva - Apía [Interventoría]		JORGE RIVERA	1/23/2023	9/23/2023	1/28/2023	0.45%	0.62%	0.17%
37	MINDEPORTE-1364 - mejoramiento Pista de Patinaje - Amalfi [Interventoría]		JORGE RIVERA	1/17/2023	7/17/2023	1/28/2023	0.95%	0.64%	-0.31%
38	MINDEPORTE-1364 - Primera etapa polideportivo cubierto - Guacamayas [Interventoría]		JORGE RIVERA	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
39	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento estadio municipal Mariscal Sucre - La Unión [Interventoría]		JORGE RIVERA	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
40	MINDEPORTE-1364 - Polideportivo cubierto Quiroz - La Unión II [Interventoría]		JORGE RIVERA	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
41	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Linares [Interventoría]		GERMAN CANDIA	N/A	N/A	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
42	MINDEPORTE-1364 - Placa deportiva cubierta - Arboletes [Interventoría]		GERMAN CANDIA	5/17/2022	11/17/2023	1/28/2023	100.00%	100.00%	0.00%
43	MINDEPORTE-1364 - Complejo Deportivo - Girón [Interventoría]		GERMAN CANDIA	8/8/2022	11/7/2022	1/28/2023	9.95%	13.19%	3.24%
44	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento escenario recreadeportivo - Natiño [Interventoría]		GERMAN CANDIA	8/1/2022	6/1/2023	1/28/2023	29.60%	27.22%	-2.38%
45	MINDEPORTE-1364 - Cancha barrio San Luis - Villanueva [Interventoría]		GERMAN CANDIA	6/21/2022	4/7/2022	1/28/2023	83.75%	83.60%	-0.15%
46	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento Polideportivo - Olaya Herrera [Interventoría]		GERMAN CANDIA	6/21/2022	4/23/2023	1/28/2023	59.04%	42.69%	-16.35%
47	MINDEPORTE-1364 - Cancha Sintética - Quinchía [Interventoría]		GERMAN CANDIA	6/3/2022	12/17/2022	1/28/2023	100.00%	100.00%	0.00%
48	MINDEPORTE-1364 - Complejo deportivo - San Luis [Interventoría]		GERMAN CANDIA	5/31/2022	5/31/2023	1/28/2023	12.74%	4.62%	-8.12%
49	MINDEPORTE-1364 - Parque Paraíso - Alguani [Interventoría]		GERMAN CANDIA	Por definir	12/28/2023	1/28/2023	100.00%	100.00%	0.00%
50	MINDEPORTE-1364 - Remodelación Complejo polideportivo - Támesis [Interventoría]		GERMAN CANDIA	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
51	MINDEPORTE-1364 - Cancha cubierta - Llorá [Interventoría]		GERMAN CANDIA	10/3/2022	4/23/2023	1/28/2023	58.37%	57.23%	-1.14%
52	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Sabanas de San Angel [Interventoría]		LUIS PERDOMO	N/A	N/A	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
53	MINDEPORTE-1364 - Polideportivo y Cmato público - Sácama [Interventoría]		LUIS PERDOMO	N/A	N/A	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
54	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento estadio Julio Cesar Sánchez - Anapoima [Interventoría]		LUIS PERDOMO	3/10/2022	4/2/2023	1/28/2023	50.55%	53.62%	3.07%
55	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento cancha de fútbol - Yarumal [Interventoría]		LUIS PERDOMO	6/9/2022	1/30/2023	1/28/2023	92.88%	90.02%	-2.86%
56	MINDEPORTE-1364 - Escenarios deportivos y recreativos - San José del Guaviare [Interventoría]		LUIS PERDOMO	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
57	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Dosquebradas [Interventoría]		LUIS PERDOMO	N/A	N/A	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
58	MINDEPORTE-1364 - Polideportivo cubierto - San José del Guaviare [Interventoría]		LUIS PERDOMO	6/15/2022	1/15/2023	1/28/2023	100.00%	100.00%	0.00%
59	MINDEPORTE-1364 - Adecuación coliseo - Cumaral [Interventoría]		LUIS PERDOMO	6/23/2022	12/8/2022	1/28/2023	100.00%	100.00%	0.00%
60	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento Unidad Deportiva - Gómez Plata [Interventoría]		LUIS PERDOMO	8/1/2022	1/27/2023	1/28/2023	29.15%	25.36%	-3.79%
61	MINDEPORTE-1364 - Escenarios deportivos - Gutiérrez [Interventoría]		LUIS PERDOMO	9/11/2022	4/9/2023	1/28/2023	51.00%	49.00%	-2.00%
62	MINDEPORTE-1364 - Escenarios deportivos - Fusagasugá [Interventoría]		LUIS PERDOMO	9/6/2022	2/20/2023	1/28/2023	87.00%	82.00%	-5.00%
63	MINDEPORTE-1364 - Santa Rosa de cabal [Interventoría]		LUIS PERDOMO	9/2/2022	3/1/2023	1/28/2023	98.58%	82.80%	-15.78%
64	MINDEPORTE-1364 - Marsella [Interventoría]		JORGE ZULUAGA	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
65	MINDEPORTE-1364 - Parque Lineal Sopinga Fase I - La Virginia [Interventoría]		JORGE ZULUAGA	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
66	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento Unidad Deportiva - San Gil [Interventoría]		LUIS PERDOMO	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
67	MINDEPORTE-1364 - Construcción Cancha Múltiple cubierta La Morita - Trinidad [Ob]		LUIS PERDOMO	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
68	MINDEPORTE-1364 - Parque recreodeportivo - Fresno [Interventoría]		SALIM CHAGUI	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%
69	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Victoí [Interventoría]		SALIM CHAGUI	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%	0.00%	0.00%

FECHA	2/5/2023					PERIODO No.	58	DEL	1/29/2023	2/4/2023
70	MINDEPORTE-1364 - Puerto López [Interventoría]		SALIM CHAGUI	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%		0.00%	0.00%
71	MINDEPORTE-1364 - Construcción Polideportivo Cubierto - San Lorenzo [O+I]		SALIM CHAGUI	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%		0.00%	0.00%
72	MINDEPORTE-1364 - Construcción Cancha Sintética y Obras Complementarias - Linares [O+I]		SALIM CHAGUI	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%		0.00%	0.00%
73	MINDEPORTE-1364 - Construcción Cancha Sintética y Obras Complementarias - Linares [O+I]		SALIM CHAGUI	Por definir	Por definir	1/28/2023	0.00%		0.00%	0.00%
74	MINDEPORTE-1364 - Pista de Ciclomotañismo y Sederismo - Barranquilla [Interventoría]		JORGE CASTILLO	6/9/2022	6/8/2023	1/28/2023	49.29%		40.17%	-9.12%
75	MINDEPORTE-1364 - Adecuación pista de atletismo - Cali [Interventoría]		JORGE CASTILLO	6/5/2022	2/23/2023	1/28/2023	100.00%		87.24%	-12.76%
76	MINDEPORTE-1364 - CCD Bogotá		JORGE CASTILLO	9/9/2022	2/9/2023	1/28/2023	78.30%		78.30%	0.00%

6. CONVENIOS PARA GESTIONAR CON MUNICIPIOS

El 12 de julio el Director de Recursos y Herramientas, envio correo al ing Wilmar Sepulveda, una relación de 21 proyectos de inversión que se priorizan para su ejecución mediante el inicio de las actuaciones correspondientes de asistencia técnica que adelanta FINDETER, esto en el marco del contrato de asistencia técnica .

No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR O+I	OBSERVACIONES	ELABORADO	ENVIADO A MUNICIPIO	FIRMADO POR EL ALCALDE (PARA FIRMA FINDETER)
1	ANTIOQUIA	MUTATÁ	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA CHONTADURAL	$ 1,214,456,116	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoría	X	X	FIRMADO POR LA ALCALDESA, PERO SE ENCONTRÓ UN ERROR, Y FUE NECESARIO ENVIAR NUEVAMENTE PARA FIRMA, SE ENCUENTRA FIRMADO POR EL MUNICIPIO
3	CAQUETÁ	FLORENCIA	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO EL VENTILADOR DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA	$ 712,401,163	NUEVO	X, A la espera de los documentos del Alcalde.		
4	CASANARE	SACAMA	CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DE SÁCAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 1,663,000,288	NUEVO	X, A la espera de los documentos del Alcalde.		
5	CASANARE	TRINIDAD	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 2,686,042,696	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoría	X	X	CONVENIO 0108-2022 FIRMADO 11 DE AGOSTO
6	CAUCA	PADILLA	ADECUACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO LA BOMBONERA FASE I EN EL MUNICIPIO DE PADILLA, CAUCA	$ 826,971,962	NUEVO	X, A la espera de los documentos del Alcalde.		
7	CESAR	PAILITAS	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS	$ 1,530,556,660	NUEVO	X		
8	CHOCÓ	ATRATO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN YUTO, MUNICIPIO DE ATRATO	$ 1,983,345,916	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoría	X	X	
9	CHOCÓ	BOJAYA	CONSTRUCCION PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE BOJAYA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO.	$ 1,580,053,764	NUEVO	X	X	
10	CHOCÓ	CARMEN DE ATRATO	CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE SABALETA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO	$ 1,306,048,752	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoría	X	X	
11	CHOCÓ	CÉRTEGUI	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO	$ 5,699,872,056	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoría	X	X	
12	CHOCÓ	TADO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDIGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ-CHOCÓ	$ 1,500,000,000	NUEVO	X	X	

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

MINISTERIO DEL DEPORTE

FECHA	2/5/2023								**PERIODO No.**	58	DEL	**1/29/2023**	**2/4/2023**
13	MAGDALENA	PLATO	CONSTRUCCIÓN PISTA DE PATINAJE PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	$ 8,700,000,000	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	No confirmado por el Ministerio							
14	MAGDALENA	SABANAS DE SAN ANGEL	CANCHA SINTÉTICA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ÁNGEL MAGDALENA	$ 4,960,478,445	NUEVO	X	X						
15	NARIÑO	LINARES	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES NARIÑO	$ 2,966,092,696	NUEVO	X	X						
16	NARIÑO	SAN LORENZO	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO	$ 1,382,633,063	NUEVO	X	X						
17	NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER	$ 6,300,634,653	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X	X						
18	PUTUMAYO	COLÓN	CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS, CERRAMIENTO, BAÑOS Y CAMERINOS DEL ESTADIO JESÚS MARÍA CABAL MUNICIPIO DE COLÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	$ 3,462,734,254	NUEVO	X							
19	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	CONSTRUCCIÓN DEL AREA DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTENATIVOS DISTRITO URBANO, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER	$ 3,287,697,392	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X, A la espera de los documentos del Alcalde.							
20	SANTANDER	BUCARAMANGA	CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	$ 4,454,338,912	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X	X						
21	VAUPES	MITU	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE WASSAY, PACUATIVA Y TAPURUCUARA EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DE VAUPES	$ 8,351,527,121	NUEVO	X, A la espera de los documentos del Alcalde.							

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

FECHA	2/5/2023	PERIODO No.	58	DEL	1/29/2023	2/4/2023


7. COMENTARIOS GENERALES

SUPERVISOR	NO. CONTRATO DE INTERVENTORIA	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	COMITÉ DE SEGUIMIENTO (día)	COMITÉ DE SEGUIMIENTO (hora)

8. RESUMEN DE LA SEMANA

1. COMITE TECNICO NO. 146
2, VISITAS DE SEGUIMIENTO
3, COMITES VIRTUALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS

DRA. EUGENIA MARCELA TOVAR ROMERO
SUPERVISOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364 - 2021 MINDEPORTE



0
GESTORA TÉCNICA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364 -2021 FINDETER

** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma*