INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

FECHA	2/19/2023	PERIODO No.		DEL	2/12/2023	2/18/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas y, ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. COMITE TECNICO NO. 163
2. VISITAS DE SEGUIMIENTO
3. COMITES VIRTUALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS

3. PROCESOS DE INTERVENTORÍA PRIORIZADOS POR MINDEPORTE

No.	DESCRIPCION	COMITÉ TÉCNICO No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA COMITÉ TECNICO	ESTADO	NUMERO DE CONVOCATORIA
1	Solicitud: prórroga No 1 a la suspensión No 3 por el término de quince (15) días calendario al contrato No. 3-1-102452-COI-1364-06 (PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022) que tiene por objeto contractual "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I". 3.Solicitud: prórroga No. 01 a la Suspensión No. 2 por un término un (01) mes al contrato No 3-1-102452-COI-1364-56 (PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022) que tiene por objeto contractual LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA". 4.Solicitud: prórroga No.1 por el término de dos (2) meses, del 14/05/2023 al 14/07/2023 adición de recursos por "TREINTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($30.746.054) al contrato de interventoria PAF-ATMINDEPORTE-I-086- 2022 que tiene por objeto contractual "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL, Y MÚLTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA-DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO" . 5.Solicitud: suspensión No. 2 por el término de veinticuatro (24) días calendario del contrato No. 3-1-102452-COI-1364-12 (PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022) que tiene por objeto contractual "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO". 6.Solicitud: prórroga No 2 a la suspensión No 3 por el término de quince (15) días calendario al contrato No. 3-1-102452-COI-1364-06 (PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022) que tiene por objeto contractual "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I".	163	ATLANTICO - NARIÑO -	GALAPA - NARIÑO	3/18/2023	VARIOS	PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022 PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022

No.	DESCRIPCION	COMITÉ FIDUCIARIO No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE COMITÉ	ESTADO	NUMERO DE CONVOCATORIA

4. ACTAS DE INICIO ETAPA II

No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CONVENIO	INICIO ETAPA 2	TERMINACIÓN ETAPA 2
	NA				

Findeter

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

MINISTERIO DEL DEPORTE

FECHA	2/19/2023	PERIODO No.		DEL	2/12/2023	2/18/2023

5. PROYECTOS EN OBRA Y SU AVANCE ETAPA II

No.	MUNICIPIO	No. Convenio MINDEPO	SUPERVISOR A CARGO	INICIO OBRA	TERMINACIÓN OBRA	FECHA CORTE INFORME	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ADELANTO O ATRASO
1	ESCENARIO DEPORTIVO-ALTO BAUDÓ		ALBERTO LARA	9/12/2022	3/12/2023	3/19/2023	53.88%	50.34%	-3.54%
2	PLACAS DEPORTIVAS-MALAMBO		ALBERTO LARA	8/18/2022	3/18/2023	3/19/2023	70.30%	62.81%	-7.49%
3	PARQUE BIO SALUDABLE-MALAMBO		ALBERTO LARA	9/28/2022	6/1/2023	3/19/2023	31.81%	7.17%	-24.64%
4	COMPLEJO DEPORTIVO-CHIPAQUE		ALBERTO LARA	6/21/2022	2/9/2023	3/19/2023	100.00%	100.00%	0.00%
5	PALMAR DE VARELA		ALBERTO LARA	7/6/2022	4/12/2023	3/19/2023	7.40%	4.58%	-2.82%
6	CLEMENCIA		ALBERTO LARA	7/6/2022	2/7/2023	3/19/2023	61.96%	66.29%	4.33%
7	CORDOBA		ALBERTO LARA	6/14/2022	2/9/2023	3/19/2023	98.85%	98.94%	0.09%
8	ILUMINACION-CHIPAQUE		ALBERTO LARA	8/18/2022	1/18/2023	3/19/2023	100.00%	97.36%	-2.64%
9	PEDRAZA		ALBERTO LARA	7/9/2022	4/1/2023	3/19/2023	37.14%	38.01%	0.87%
10	GALAPA		ALBERTO LARA	10/13/2022	3/13/2023	3/19/2023	28.26%	28.76%	0.50%
11	VALENCIA		CRISTIAN BULA	8/2/2022	2/22/2023	3/19/2023	92.93%	87.26%	-5.67%
12	FRANCISCO PIZARRO		CRISTIAN BULA	8/2/2022	3/17/2023	3/19/2023	61.44%	21.91%	-39.53%
13	SAN BENITO ABAD		CRISTIAN BULA	10/18/2022	3/17/2023	3/19/2023	6.16%	11.22%	5.06%
14	REMOLINO		CRISTIAN BULA	4/6/2022	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
15	SAN VICENTE		CRISTIAN BULA	8/1/2022	12/31/2022	3/19/2023	100.00%	100.00%	0.00%
16	SIPÍ		CRISTIAN BULA	8/11/2022	3/6/2023	3/19/2023	73.89%	63.33%	-10.56%
17	SABANALARGA		CRISTIAN BULA	6/2/2022	2/14/2023	3/19/2023	94.56%	91.57%	-2.99%
18	CERETÉ		CRISTIAN BULA	9/14/2022	9/14/2023	3/19/2023	4.92%	13.66%	8.74%
19	SAN MARCOS		CRISTIAN BULA	11/21/2022	4/21/2023	3/19/2023	37.66%	30.11%	-7.55%
20	MONTELIBANO		CRISTIAN BULA	6/17/2022	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
21	BARRANQUILLA		JORGE CASTILLO	6/9/2022	6/8/2023	3/19/2023	49.29%	40.17%	-9.12%
22	CALI		JORGE CASTILLO	5/6/2022	2/23/2023	3/19/2023	100.00%	87.24%	-12.76%
23	CCD BOGOTÁ		JORGE CASTILLO	8/9/2022	2/24/2023	3/19/2023	78.30%	78.30%	0.00%
24	HELICONIA		JORGE RIVERA	9/12/2022	3/12/2023	3/19/2023	84.92%	38.03%	-46.89%
25	MAHATES		JORGE RIVERA	8/31/2022	3/2/2023	3/19/2023	69.73%	50.64%	-19.09%
26	SAMANIEGO		JORGE RIVERA	9/26/2022	7/25/2023	3/19/2023	25.27%	13.59%	-11.68%
27	APIA		JORGE RIVERA	1/23/2023	7/22/2023	3/19/2023	0.76%	0.70%	-0.06%
28	AMALFI		JORGE RIVERA	1/17/2023	7/17/2023	3/19/2023	1.56%	0.87%	-0.69%
29	APARTADO		GERMAN CANDIA	4/5/2022	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
30	ENTRERRIOS		JORGE RIVERA	4/8/2022	N/A	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
31	CANCHA SITETICA-LINARES		GERMAN CANDIA	N/A	N/A	3/19/2023	N/A	N/A	N/A
32	ARBOLETES		GERMAN CANDIA	5/17/2022	11/17/2023	3/19/2023	100%	100.00%	0.00%
33	GIRON		GERMAN CANDIA	8/8/2022	11/7/2023	3/19/2023	10.65%	15.73%	5.08%
34	NARIÑO		GERMAN CANDIA	8/1/2022	8/2/2023	3/19/2023	29.60%	27.22%	-2.38%
35	VILLANUEVA		GERMAN CANDIA	5/23/2022	4/7/2023	3/19/2023	83.95%	83.87%	-0.08%
36	OLAYA HERRERA		GERMAN CANDIA	6/21/2022	4/23/2023	3/19/2023	62.61%	42.69%	-19.92%
37	QUINCHIA		GERMAN CANDIA	6/3/2022	12/17/2023	3/19/2023	100.00%	100.00%	0.00%
38	SAN LUIS		GERMAN CANDIA	12/1/2022	5/31/2023	3/19/2023	13.62%	5.39%	-8.23%
39	ARIGUANI		GERMAN CANDIA	5/31/2022	12/28/2023	3/19/2023	100.00%	100.00%	0.00%
40	LORRÓ		GERMAN CANDIA	8/22/2022	4/23/2023	3/19/2023	64.11%	61.59%	-2.52%
41	ANAPOIMA		LUIS PERDOMO	10/3/2022	4/2/2023	3/19/2023	53.74%	57.21%	3.47%
42	YARUMAL		LUIS PERDOMO	6/9/2022	1/30/2023	3/19/2023	92.88%	90.26%	-2.62%
43	ESC. DEP. SAN JOSE DEL GUAVIARE		LUIS PERDOMO	6/15/2022	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
44	CUMARAL		LUIS PERDOMO	6/23/2022	12/8/2022	3/19/2023	100.00%	100.00%	0.00%
45	GOMEZ PLATA		LUIS PERDOMO	8/1/2022	1/27/2023	3/19/2023	31.31%	22.39%	-8.92%
46	GUTIERREZ		LUIS PERDOMO	11/9/2022	4/9/2023	3/19/2023	55.00%	52.00%	-3.00%
47	FUSAGASUGA		LUIS PERDOMO	9/6/2022	2/20/2023	3/19/2023	94.00%	86.00%	-8.00%
48	SANTA ROSA DE CABAL		LUIS PERDOMO	9/2/2022	3/1/2023	3/19/2023	99.06%	82.87%	-16.19%
49	LA VIRGINIA		JORGE ZULUAGA	2/13/2023	8/13/2023	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
50	SAMANÁ		JORGE ZULUAGA	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
51	SAMPUÉS		JORGE ZULUAGA	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
52	MARCELLA		JORGE ZULUAGA	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
53	BOJAYA		CLAUDIA RODRIGUEZ	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
54	TADÓ		CLAUDIA RODRIGUEZ	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
55	CARMEN DE ATRATO		CLAUDIA RODRIGUEZ	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
56	ATRATO		CLAUDIA RODRIGUEZ	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
57	CÉRTEGUI		CLAUDIA RODRIGUEZ	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
58	ROBERTO PAYAN		CLAUDIA RODRIGUEZ	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
59	SAN GIL		LUIS PERDOMO	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
60	NECOCLÍ		JORGE RIVERA	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
61	APARTADO		JORGE RIVERA	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
62	GUACAMAYAS		JORGE RIVERA	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
63	LA UNIÓN QUIROZ		JORGE RIVERA	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
64	LA UNIÓN MARISCAL		JORGE RIVERA	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
65	CHIGORODO		CRISTIAN BULA	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
66	REMOLINO		CRISTIAN BULA	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
67	PIENDAMO		CRISTIAN BULA	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
68	FRESNÓ		SALIM CHAGUI	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%
69	VIOTÁ		SALIM CHAGUI	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%	0.00%	0.00%

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

FECHA	2/19/2023					**PERIODO No.**		DEL	**2/12/2023**	**2/18/2023**
70	PUERTO LOPEZ		SALIM CHAGUI	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%		0.00%	0.00%
71	SAN LORENZO		SALIM CHAGUI	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%		0.00%	0.00%
72	LINARES		SALIM CHAGUI	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%		0.00%	0.00%
73	PITALITO		CRISTIAN BULA	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%		0.00%	0.00%
74	TRINIDAD		LUIS PERDOMO	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%		0.00%	0.00%
75	POLIDEPO. SAN JOSE DEL GUAVIARE		LUIS PERDOMO	6/15/2022	12/4/2022	3/19/2023	100.00%		100.00%	0.00%
76	VILLA DEL ROSARIO		ALBERTO LARA	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%		0.00%	0.00%
77	TAMESIS		GERMAN CANDIA	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%		0.00%	0.00%
78	DOSQUEBRADAS		LUIS PERDOMO	7/11/2022	PORDEFINIR	3/19/2023	0.00%		0.00%	0.00%

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

MINISTERIO DEL DEPORTE

FECHA			2/19/2023			PERIODO No.		DEL	2/12/2023	2/18/2023
79	BUCARAMANGA		LUIS PERDOMO	POR DEFINIR	POR DEFINIR	3/19/2023	0.00%		0.00%	0.00%

6. CONVENIOS PARA GESTIONAR CON MUNICIPIOS

El 12 de julio el Director de Recursos y Herramientas, envío correo al ing Wilmar Sepulveda, una relación de 21 proyectos de inversión que se priorizan para su ejecución mediante el inicio de las actuaciones correspondientes de asistencia técnica que adelanta FINDETER, esto en el marco del contrato de asistencia técnica .

No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR O+I	OBSERVACIONES	ELABORADO	ENVIADO A MUNICIPIO	FIRMADO POR EL ALCALDE (PARA FIRMA FINDETER)
1	ANTIOQUIA	MUTATÁ	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA CHONTADURAL	$ 1,214,456,116	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X	X	FIRMADO POR LA ALCALDESA, PERO SE ENCONTRÓ UN ERROR, Y FUE NECESARIO ENVIAR NUEVAMENTE PARA FIRMA, SE ENCUENTRA FIRMADO POR EL MUNICIPIO
3	CAQUETÁ	FLORENCIA	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO EL VENTILADOR DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA	$ 712,401,163	NUEVO	X, A la espera de los documentos del Alcalde.		
4	CASANARE	SACAMA	CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DE SÁCAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 1,663,000,288	NUEVO	X, A la espera de los documentos del Alcalde.		
5	CASANARE	TRINIDAD	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 2,686,042,696	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X	X	CONVENIO 0108-2022 FIRMADO 11 DE AGOSTO
6	CAUCA	PADILLA	ADECUACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO LA BOMBONERA FASE I EN EL MUNICIPIO DE PADILLA, CAUCA	$ 826,971,962	NUEVO	X, A la espera de los documentos del Alcalde.		
7	CESAR	PAILITAS	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS	$ 1,530,556,660	NUEVO	X		
8	CHOCÓ	ATRATO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN YUTO, MUNICIPIO DE ATRATO	$ 1,983,345,916	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X	X	
9	CHOCÓ	BOJAYA	CONSTRUCCION PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE BOJAYA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO.	$ 1,580,053,764	NUEVO	X	X	
10	CHOCÓ	CARMEN DE ATRATO	CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE SABALETA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO	$ 1,306,048,752	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X	X	
11	CHOCÓ	CÉRTEGUI	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO	$ 5,699,872,056	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X	X	
12	CHOCÓ	TADO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDIGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ-CHOCÓ	$ 1,500,000,000	NUEVO	X	X	

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

MINISTERIO DEL DEPORTE

FECHA	2/19/2023	PERIODO No.	DEL	2/12/2023	2/18/2023

13	MAGDALENA	PLATO	CONSTRUCCIÓN PISTA DE PATINAJE PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	$ 8,700,000,000	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	No confirmado por el Ministerio		
14	MAGDALENA	SABANAS DE SAN ANGEL	CANCHA SINTÉTICA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ÁNGEL MAGDALENA	$ 4,960,478,445	NUEVO	X	X	
15	NARIÑO	LINARES	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES NARIÑO	$ 2,966,092,696	NUEVO	X	X	CONVENIO 0107-2022 FIRMADO 11 DE AGOSTO
16	NARIÑO	SAN LORENZO	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO	$ 1,382,633,063	NUEVO	X	X	CONVENIO 0106-2022 FIRMADO 11 DE AGOSTO
17	NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER	$ 6,300,634,653	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X	X	CONVENIO 0104-2022 FIRMADO 11 DE AGOSTO
18	PUTUMAYO	COLÓN	CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS, CERRAMIENTO, BAÑOS Y CAMERINOS DEL ESTADIO JESÚS MARÍA CABAL MUNICIPIO DE COLÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	$ 3,462,734,254	NUEVO	X		
19	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	CONSTRUCCIÓN DEL AREA DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTENATIVOS DISTRITO URBANO, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER	$ 3,287,697,392	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X, A la espera de los documentos del Alcalde.		
20	SANTANDER	BUCARAMANGA	CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	$ 4,454,338,912	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X	X	CONVENIO 0109-2022 FIRMADO 11 DE AGOSTO
21	VAUPES	MITU	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE WASSAY, PACUATIVA Y TAPURUCUARA EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DE VAUPES	$ 8,351,527,121	NUEVO	X, A la espera de los documentos del Alcalde.		

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

FECHA	2/19/2023	**PERIODO No.**		DEL	**2/12/2023**	**2/18/2023**

7. COMENTARIOS GENERALES

SUPERVISOR	NO. CONTRATO DE INTERVENTORIA	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	COMITÉ DE SEGUIMIENTO (día)	COMITÉ DE SEGUIMIENTO (hora)

8. RESUMEN DE LA SEMANA

1. COMITE TECNICO NO. 163
2. VISITAS DE SEGUIMIENTO
3. COMITES VIRTUALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS

DR. EUGENIA MARCELA TOVAR ROMERO
SUPERVISOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364 - 2021 MINDEPORTE

ARQ. CLAUDIA J. RODRIGUEZ G.
GESTORA TÉCNICA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364 -2021 FINDETER

** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma*