**INFORME SEMANAL**
**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE**

MINISTERIO DEL DEPORTE

| FECHA | 5/8/2023 | PERIODO No. | 71 | DEL | 4/30/2023 | 5/7/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas y, ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos. |

**2. ACTIVIDADES EJECUTADAS**

1. COMITE TECNICO NO. 173,176,177
2. VISITAS DE SEGUIMIENTO
3. COMITES VIRTUALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS

**3. PROCESOS DE INTERVENTORÍA PRIORIZADOS POR MINDEPORTE**

| No. | DESCRIPCION | COMITÉ TÉCNICO No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | FECHA COMITÉ TECNICO | ESTADO | NUMERO DE CONVOCATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ROBERTO PAYÁN, MAGÜI PAYÁN Y BARBACOAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO ROBERTO PAYÁN". | 173 | CHOCO | ROBERTO PAYAN | 5/5/2023 | CONTRACTUAL | No. 0134 de 2022 |
| 2 | Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE CÉRTEGUI EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ" | 173 | CHOCO | CERTEGUI | 5/5/2023 | CONTRACTUAL | No. 0126 de 2022 |
| 3 | Solicitud: prórroga por un término de tres (03) meses y adición de recursos por un valor de SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS MCTE ($71.804.127) al contrato No 3-1-102452-COI-1364-67 (PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022) que tiene por objeto contractual LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CON-TABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA. | 176 | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | 5/1/2023 | PRÓRROGA | PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022 |
| 4 | Solicitud: prórroga No. 1 por un término de tres (03) meses y la adición No. 1 por un valor de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($ 42.282.187,50), al contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-27 (PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022) cuyo objeto contractual es: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA DE FÚTBOL 11, GRADERIAS, CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES". | 176 | BOLIVAR | MAHATES | 5/1/2023 | PRÓRROGA | PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022 |

| No. | DESCRIPCION | COMITÉ FIDUCIARIO No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | FECHA DE COMITÉ | ESTADO | NUMERO DE CONVOCATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N.A | | | | | | |

**4. ACTAS DE INICIO ETAPA II**

| No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CONVENIO | INICIO ETAPA 2 | TERMINACIÓN ETAPA 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUAVIARE | SAN JOSE | PAF-ATMINDEPORTE-I-054-2022 | 5/2/2023 | 4/2/2024 |
| 2 | CALDAS | SAMANA | PAF-ATMINDEPORTE-I-131-2022 | 5/5/2023 | 9/5/2023 |

Findeter Banca de Desarrollo Territorial

**INFORME SEMANAL**
**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE**

MINISTERIO DEL DEPORTE

| FECHA | 5/8/2023 | PERIODO No. | 71 | DEL | 4/30/2023 | 5/7/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**5. PROYECTOS EN OBRA Y SU AVANCE ETAPA II**

| No. | MUNICIPIO | No. Convenio MINDEPO | SUPERVISOR A CARGO | INICIO OBRA | TERMINACIÓN OBRA | FECHA CORTE INFORME | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ADELANTO O ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINDEPORTE-1364 - Escenario deportivo - Alto Baudó [Interventoría] | | ALBERTO LARA | 9/12/2022 | 5/28/2023 | 5/7/2023 | 92.66% | 82.80% | -9.86% |
| 2 | MINDEPORTE-1364 - Placas deportivas - Malambo [Interventoría] | | ALBERTO LARA | 8/18/2022 | 5/20/2023 | 5/7/2023 | 98.20% | 87.23% | -10.97% |
| 3 | MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética, Parque Biosaludable - Malambo [Interventoría] | | ALBERTO LARA | 8/29/2022 | 7/1/2023 | 5/7/2023 | 58.80% | 13.84% | -44.96% |
| 4 | MINDEPORTE-1364 - Complejo Deportivo - Chipaque [Interventoría] | | ALBERTO LARA | 6/21/2022 | 2/9/2023 | 5/7/2023 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 5 | MINDEPORTE-1364 - Parque - Palmar de Varela [Interventoría] | | ALBERTO LARA | 7/6/2022 | 8/13/2023 | 5/7/2023 | 27.57% | 26.62% | -0.95% |
| 6 | MINDEPORTE-1364 - Estadio de Softbol - Clemencia [Interventoría] | | ALBERTO LARA | 7/6/2022 | 5/28/2023 | 5/7/2023 | 97.18% | 83.79% | -13.39% |
| 7 | MINDEPORTE-1364 - Remodelación estadio de fútbol - Córdoba [Interventoría] | | ALBERTO LARA | 6/14/2022 | 2/9/2023 | 5/7/2023 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 8 | MINDEPORTE-1364 - Iluminación cancha de fútbol - Chipaque [Interventoría] | | ALBERTO LARA | 8/18/2022 | 18/012023 | 5/7/2023 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 9 | MINDEPORTE-1364 - Cancha de fútbol - Piedraza [Interventoría] | | ALBERTO LARA | 9/7/2022 | 6/26/2023 | 5/7/2023 | 75.20% | 73.17% | -2.03% |
| 10 | MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Golapa [Interventoría] | | ALBERTO LARA | 10/13/2022 | 5/14/2023 | 5/7/2023 | 80.69% | 39.54% | -41.15% |
| 11 | MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento y Adecuación Polideportivo Santa Barbara - Villa del Rosario [O+I | | ALBERTO LARA | 5/21/2023 | 3/21/2024 | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | MINDEPORTE-1364 - Centro de recreación - Valencia [Interventoría] | | CRISTIAN BULA | 8/2/2022 | 6/2/2023 | 5/7/2023 | 94.38% | 99.00% | 4.62% |
| 13 | MINDEPORTE-1364 - Cancha de fútbol - Francisco Pizarro [Interventoría] | | CRISTIAN BULA | 8/2/2022 | 7/4/2023 | 5/7/2023 | 34.84% | 31.72% | -3.12% |
| 14 | MINDEPORTE-1364 - Cancha de fútbol - San Benito Abad [Interventoría] | | CRISTIAN BULA | 10/18/2022 | 5/31/2023 | 5/7/2023 | 59.10% | 53.10% | -6.00% |
| 15 | MINDEPORTE-1364 - Cancha multifuncional - Remolino [Interventoría] | | CRISTIAN BULA | N/A | N/A | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 16 | MINDEPORTE-1364 - Cancha de fútbol sintética - San Vicente [Interventoría] | | CRISTIAN BULA | 8/1/2022 | 12/31/2022 | 5/7/2023 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 17 | MINDEPORTE-1364 - Placa polideportiva cubierta - Sipí [Interventoría] | | CRISTIAN BULA | 8/11/2022 | 5/6/2023 | 5/7/2023 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 18 | MINDEPORTE-1364 - Parque y cancha recreadeportiva - Sabanalarga [Interventoría] | | CRISTIAN BULA | 6/2/2022 | 5/7/2023 | 5/7/2023 | 97.45% | 93.58% | -3.87% |
| 19 | MINDEPORTE-1364 - Unidad Recreadeportiva - Ceretè [Interventoría] | | CRISTIAN BULA | 9/14/2022 | 9/14/2023 | 5/7/2023 | 24.90% | 30.42% | 5.52% |
| 20 | MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Plendamó [Interventoría] | | CRISTIAN BULA | N/A | N/A | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 21 | MINDEPORTE-1364 - Parque recreativo - San Marcos [Interventoría] | | CRISTIAN BULA | 11/21/2022 | 6/5/2023 | 5/7/2023 | 100.00% | 50.81% | -49.19% |
| 22 | MINDEPORTE-1364 - Estadio de Fútbol Pedro Villalobos - Montelíbano [Interventoría] | | CRISTIAN BULA | 2/28/2023 | 12/28/2023 | 5/7/2023 | 17.65% | 12.19% | -5.46% |
| 23 | MINDEPORTE-1364 - Polideportivo [Primera Etapa] - Pitalito | | CRISTIAN BULA | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 24 | MINDEPORTE-1364 - Pista de Ciclomotalismo y Sederismo - Barranquilla [Interventoría] | | JORGE CASTILLO | 6/9/2022 | 6/8/2023 | 5/7/2023 | 85.42% | 54.39% | -31.03% |
| 25 | MINDEPORTE-1364 - Adecuación pista de atletismo - Cali [Interventoría] | | JORGE CASTILLO | 5/5/2022 | 8/16/2023 | 5/7/2023 | 100.00% | 93.69% | -6.31% |
| 26 | MINDEPORTE-1364 - CCD Bogotá | | JORGE CASTILLO | 8/9/2022 | 3/11/2023 | 5/7/2023 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 27 | MINDEPORTE-1364 - Pista de Patinaje - Entrerríos [Interventoría] | | JORGE RIVERA | N/A | N/A | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 28 | MINDEPORTE-1364 - Centro de alto rendimiento - Apartadó [Interventoría] | | JORGE RIVERA | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 29 | MINDEPORTE-1364 - Unidad Recreadeportiva - Heliconia [Interventoría] | | JORGE RIVERA | 9/12/2022 | 5/28/2023 | 5/7/2023 | 89.25% | 80.59% | -8.66% |
| 30 | MINDEPORTE-1364 - Escenario recreadeportivo - Mahates [Interventoría] | | JORGE RIVERA | 8/31/2022 | 5/31/2023 | 5/7/2023 | 69.72% | 59.04% | -10.68% |
| 31 | MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento estadio municipal - Samaniego [Interventoría] | | JORGE RIVERA | 9/26/2022 | 8/25/2023 | 5/7/2023 | 41.64% | 21.10% | N/A |
| 32 | MINDEPORTE-1364 - Unidad Deportiva - Necoclí [Interventoría] | | JORGE RIVERA | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 33 | MINDEPORTE-1364 - Unidad deportiva - Apía [Interventoría] | | JORGE RIVERA | 1/23/2023 | 7/22/2023 | 5/7/2023 | 52.02% | 18.12% | -33.90% |
| 34 | MINDEPORTE-1364 - mejoramiento Pista de Patinaje - Amalfi [Interventoría] | | JORGE RIVERA | 3/17/2023 | 7/16/2023 | 5/7/2023 | 53.73% | 6.80% | -46.93% |
| 35 | MINDEPORTE-1364 - Primera etapa polideportiva cubierta - Guacamayas [Interventoría] | | JORGE RIVERA | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 36 | MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento estadio municipal Mariscal Sucre - La Unión [Interventoría] | | JORGE RIVERA | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 37 | MINDEPORTE-1364 - Polideportivo cubierto Quiroz - La Unión II [Interventoría] | | JORGE RIVERA | 4/25/2023 | 8/20/2023 | 5/7/2023 | 2.01% | 0.63% | -1.38% |
| 38 | MINDEPORTE-1364 - Construcción Polideportivo y Omato Público - Sácama [O+I] | | JORGE RIVERA | N/A | N/A | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 39 | MINDEPORTE-1364 - Placa deportiva cubierta - Arboletes [Interventoría] | | GERMAN CANDIA | 5/17/2022 | 11/17/2022 | 5/7/2023 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 40 | MINDEPORTE-1364 - Complejo Deportivo - Girón [Interventoría] | | GERMAN CANDIA | 8/8/2022 | 11/7/2023 | 5/7/2023 | 20.13% | 34.02% | 13.89% |
| 41 | MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento escenario recreadeportivo - Nariño [Interventoría] | | GERMAN CANDIA | 8/1/2022 | 8/1/2023 | 5/7/2023 | 56.74% | 35.09% | -21.65% |
| 42 | MINDEPORTE-1364 - Cancha barrio San Luis - Villanueva [Interventoría] | | GERMAN CANDIA | 5/23/2022 | 4/7/2023 | 5/7/2023 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 43 | MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento Polideportivo - Olaya Herrera [Interventoría] | | GERMAN CANDIA | 6/21/2022 | 5/23/2023 | 5/7/2023 | 92.69% | 54.69% | -38.00% |
| 44 | MINDEPORTE-1364 - Cancha Sintética - Quinchía [Interventoría] | | GERMAN CANDIA | 6/3/2022 | 12/18/2022 | 5/7/2023 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 45 | MINDEPORTE-1364 - Complejo deportivo - San Luis [Interventoría] | | GERMAN CANDIA | 8/1/2022 | 5/31/2023 | 5/7/2023 | 95.27% | 24.67% | -70.60% |
| 46 | MINDEPORTE-1364 - Parque Paraíso - Alguani [Interventoría] | | GERMAN CANDIA | 5/31/2022 | 12/28/2022 | 5/7/2023 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 47 | MINDEPORTE-1364 - Remodelación Complejo polideportivo - Tólmesk [Interventoría] | | GERMAN CANDIA | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 48 | MINDEPORTE-1364 - Cancha cubierta - Lloró [Interventoría] | | GERMAN CANDIA | 8/22/2022 | 5/23/2023 | 5/7/2023 | 98.09% | 76.12% | -21.97% |
| 49 | MINDEPORTE-1364 - Construcción Parque Principal el Bosque - Palitos [O+I] | | GERMAN CANDIA | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 50 | MINDEPORTE-1364 - Coliseo de combate - Chigorodó [Interventoría] | | LUIS PERDOMO | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 51 | MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento estadio Julio Cesar Sánchez - Anapoima [Interventoría] | | LUIS PERDOMO | 10/3/2022 | 4/2/2023 | 5/7/2023 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 52 | MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento cancha de fútbol - Yarumal [Interventoría] | | LUIS PERDOMO | 6/9/2022 | 3/12/2023 | 5/7/2023 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 53 | MINDEPORTE-1364 - Escenarios deportivos y recreativos - San José del Guaviare [Interventoría] | | LUIS PERDOMO | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 1.37% | 1.37% | 0.00% |
| 54 | MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Dosquebradas [Interventoría] | | LUIS PERDOMO | N/A | N/A | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 55 | MINDEPORTE-1364 - Polideportivo cubierto - San José del Guaviare [Interventoría] | | LUIS PERDOMO | 6/15/2022 | 12/4/2022 | 5/7/2023 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 56 | MINDEPORTE-1364 - Adecuación coliseo - Cumaral [Interventoría] | | LUIS PERDOMO | 6/23/2022 | 12/8/2022 | 5/7/2023 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 57 | MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento Unidad Deportiva - Gómez Plata [Interventoría] | | LUIS PERDOMO | 8/1/2022 | 4/30/2023 | 5/7/2023 | 37.00% | 37.00% | 0.00% |
| 58 | MINDEPORTE-1364 - Escenarios deportivos - Gutiérrez [Interventoría] | | LUIS PERDOMO | 11/9/2022 | 6/9/2023 | 5/7/2023 | 76.00% | 76.00% | 0.00% |
| 59 | MINDEPORTE-1364 - Escenarios deportivos - Fusagasugá [Interventoría] | | LUIS PERDOMO | 9/6/2022 | 5/21/2023 | 5/7/2023 | 86.00% | 86.00% | 0.00% |
| 60 | MINDEPORTE-1364 - Santa Rosa de cabal [Interventoría] | | LUIS PERDOMO | 9/2/2022 | 4/14/2023 | 5/7/2023 | 90.66% | 90.66% | 0.00% |
| 61 | MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento Unidad Deportiva - San Gil [Interventoría] | | LUIS PERDOMO | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 62 | MINDEPORTE-1364 - Puerto López [Interventoría] | | LUIS PERDOMO | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 63 | MINDEPORTE-1364 - Construcción Cancha Múltiple cubierta La Morita - Trinidad [O+I] | | LUIS PERDOMO | 5/2/2023 | 9/2/2023 | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 64 | MINDEPORTE-1364 - Construcción Canchas Squash Barrio Ciudadela - Bucaramanga 2 [O+I] | | LUIS PERDOMO | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 65 | MINDEPORTE-1364 - Construcción Polideportivo - La Cruz Nariño [O+I] | | LUIS PERDOMO | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 66 | MINDEPORTE-1364 - Marsella [Interventoría] | | JORGE ZULUAGA | por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 67 | MINDEPORTE-1364 - Parque Lineal Sopinga Fase I - La Virginia [Interventoría] | | JORGE ZULUAGA | 2/13/2023 | 8/13/2023 | 5/7/2023 | 39.74% | 6.13% | -33.61% |
| 68 | MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Samaná [Interventoría] | | JORGE ZULUAGA | por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 69 | MINDEPORTE-1364 - Intervención estadio municipal - Sampués [Interventoría] | | JORGE ZULUAGA | por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

**INFORME SEMANAL**
**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE**

MINISTERIO DEL DEPORTE

| **FECHA** | 5/8/2023 | | | | | **PERIODO No.** | 71 | DEL | **4/30/2023** | **5/7/2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | MINDEPORTE-1364 - Parque recreodeportivo - Fresno [Interventoría] | | SALIM CHAGUI | por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | | 0.00% | 0.00% |
| 71 | MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Viotá [Interventoría] | | SALIM CHAGUI | 2/27/2023 | 7/26/2023 | 5/7/2023 | 16.50% | | 2.43% | -14.07% |
| 72 | MINDEPORTE-1364 - Construcción Polideportivo Cubierto - San Lorenzo [O+I] | | SALIM CHAGUI | por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | | 0.00% | 0.00% |
| 73 | MINDEPORTE-1364 - Construcción Cancha Sintética y Obras Complementarias - Linares [O+I] | | SALIM CHAGUI | por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | | 0.00% | 0.00% |
| 74 | MINDEPORTE-1364 - ConstrucciónColiseo Halterofilia - El Bagre [O+I] | | SALIM CHAGUI | por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | | 0.00% | 0.00% |
| 75 | MINDEPORTE-1364 - Construcción Estadio de Futbol - San Pablo Nariño [O+I] | | SALIM CHAGUI | por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | | 0.00% | 0.00% |
| 76 | MINDEPORTE-1364 - Adecuación Piscinas CAR | | SALIM CHAGUI | por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | | 0.00% | 0.00% |
| 77 | MINDEPORTE-1364 - Consultoría CAR | | SALIM CHAGUI | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | | 0.00% | 0.00% |
| 78 | MINDEPORTE-1364 - Construcción y Dotación Placa Polideportiva Cubierta Jaikerazabi - Mutatá [O+ | | EVER DEVIA | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | | 0.00% | 0.00% |

**INFORME SEMANAL**
**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE**

MINISTERIO DEL DEPORTE

| FECHA | 5/8/2023 | | | | | PERIODO No. | 71 | DEL | 4/30/2023 | 5/7/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | MINDEPORTE-1364 - Construcción Placa Polideportiva Cubierta - Bojayá [OH] | | CLAUDIA RODRIGUEZ | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | | 0.00% | 0.00% |
| 80 | MINDEPORTE-1364 - Construcción Placa Polideportiva Cubierta - Tadó [OH] | | CLAUDIA RODRIGUEZ | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | | 0.00% | 0.00% |
| 81 | MINDEPORTE-1364 - Construcción Placa Polideportiva Cubierta - Carmen de Atrato [OH] | | CLAUDIA RODRIGUEZ | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | | 0.00% | 0.00% |
| 82 | MINDEPORTE-1364 - Construcción y dotación Placa Polideportiva cubierta en Yuto - Atrato [OH] | | CLAUDIA RODRIGUEZ | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | | 0.00% | 0.00% |
| 83 | MINDEPORTE-1364 - Construcción y Mejoramiento Escenario de Futbol, Fase I - Cértegui [OH] | | CLAUDIA RODRIGUEZ | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | | 0.00% | 0.00% |
| 84 | MINDEPORTE-1364 - Etapa 1 Unidad Deportiva y Recreativa - Roberto Payán | | CLAUDIA RODRIGUEZ | Por definir | Por definir | 5/7/2023 | 0.00% | | 0.00% | 0.00% |

**6. CONVENIOS PARA GESTIONAR CON MUNICIPIOS**

El 12 de julio el Director de Recursos y Herramientas, envio correo al ing Wilmar Sepulveda, una relación de 21 proyectos de inversión que se priorizan para su ejecución mediante el inicio de las actuaciones correspondientes de asistencia técnica que adelanta FINDETER, esto en el marco del contrato de asistencia técnica .

| No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OBJETO | VALOR O+I | OBSERVACIONES | ELABORADO | ENVIADO A MUNICIPIO | FIRMADO POR EL ALCALDE (PARA FIRMA FINDETER) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTIOQUIA | MUTATÁ | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA CHONTADURAL | $ 1,214,456,116 | Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria | X | X | FIRMADO POR LA ALCALDESA, PERO SE ENCONTRÓ UN ERROR, Y FUE NECESARIO ENVIAR NUEVAMENTE PARA FIRMA, SE ENCUENTRA FIRMADO POR EL MUNICIPIO. ESTUDIOS Y DISEÑOS |
| 3 | CAQUETÁ | FLORENCIA | CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO EL VENTILADOR DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA | $ 712,401,163 | NUEVO | X, A la espera de los documentos del Alcalde. | | |
| 4 | CASANARE | SACAMA | CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DE SÁCAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE | $ 1,663,000,288 | NUEVO | X, A la espera de los documentos del Alcalde. | | ESTUDIOS Y DISEÑOS |
| 5 | CASANARE | TRINIDAD | CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE | $ 2,686,042,696 | Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria | X | X | CONVENIO 0108-2022 FIRMADO 11 DE AGOSTO |
| 6 | CAUCA | PADILLA | ADECUACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO LA BOMBONERA FASE I EN EL MUNICIPIO DE PADILLA, CAUCA | $ 826,971,962 | NUEVO | X, A la espera de los documentos del Alcalde. | | |
| 7 | CESAR | PAILITAS | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS | $ 1,530,556,660 | NUEVO | X | | ESTUDIOS Y DISEÑOS |
| 8 | CHOCÓ | ATRATO | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN YUTO, MUNICIPIO DE ATRATO | $ 1,983,345,916 | Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria | X | X | ESTUDIOS Y DISEÑOS |
| 9 | CHOCÓ | BOJAYA | CONSTRUCCION PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE BOJAYA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO. | $ 1,580,053,764 | NUEVO | X | X | ESTUDIOS Y DISEÑOS |
| 10 | CHOCÓ | CARMEN DE ATRATO | CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE SABALETA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO | $ 1,306,048,752 | Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria | X | X | ESTUDIOS Y DISEÑOS |
| 11 | CHOCÓ | CÉRTEGUI | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO | $ 5,699,872,056 | Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria | X | X | ESTUDIOS Y DISEÑOS |
| 12 | CHOCÓ | TADO | CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDIGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ-CHOCÓ | $ 1,500,000,000 | NUEVO | X | X | ESTUDIOS Y DISEÑOS |

**INFORME SEMANAL**
**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE**

| FECHA | 5/8/2023 | | | | | | | PERIODO No. | 71 | DEL | 4/30/2023 | 5/7/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | MAGDALENA | PLATO | CONSTRUCCIÓN PISTA DE PATINAJE PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | $ 8,700,000,000 | Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria | No confirmado por el Ministerio | | | | | | |
| 14 | MAGDALENA | SABANAS DE SAN ANGEL | CANCHA SINTÉTICA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ÁNGEL MAGDALENA | $ 4,960,478,445 | NUEVO | X | X | | | | | |
| 15 | NARIÑO | LINARES | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES NARIÑO | $ 2,966,092,696 | NUEVO | X | X | CONVENIO 0107-2022 FIRMADO 11 DE AGOSTO. ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | |
| 16 | NARIÑO | SAN LORENZO | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO | $ 1,382,633,063 | NUEVO | X | X | CONVENIO 0106-2022 FIRMADO 11 DE AGOSTO.ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | |
| 17 | NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER | $ 6,300,634,653 | Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria | X | X | CONVENIO 0104-2022 FIRMADO 11 DE AGOSTO. ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | |
| 18 | PUTUMAYO | COLÓN | CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS, CERRAMIENTO, BAÑOS Y CAMERINOS DEL ESTADIO JESÚS MARÍA CABAL MUNICIPIO DE COLÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | $ 3,462,734,254 | NUEVO | X | | | | | | |
| 19 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CONSTRUCCIÓN DEL AREA DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTENATIVOS DISTRITO URBANO, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER | $ 3,287,697,392 | Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria | X, A la espera de los documentos del Alcalde. | | | | | | |
| 20 | SANTANDER | BUCARAMANGA | CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | $ 4,454,338,912 | Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria | X | X | CONVENIO 0109-2022 FIRMADO 11 DE AGOSTO. ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | |
| 21 | VAUPES | MITU | CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE WASSAY, PACUATIVA Y TAPURUCUARA EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DE VAUPES | $ 8,351,527,121 | NUEVO | X, A la espera de los documentos del Alcalde. | | | | | | |

**INFORME SEMANAL**
**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE**

| FECHA | 5/8/2023 | PERIODO No. | 71 | DEL | 4/30/2023 | 5/7/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**7. COMENTARIOS GENERALES**

| SUPERVISOR | NO. CONTRATO DE INTERVENTORIA | PROYECTO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COMITÉ DE SEGUIMIENTO (día) | COMITÉ DE SEGUIMIENTO (hora) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**8. RESUMEN DE LA SEMANA**

1. COMITE TECNICO NO. 173,176,177
2, VISITAS DE SEGUIMIENTO
3, COMITES VIRTUALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS

**DR. CESAR AUGUSTO ANGARITA DIAZ**
SUPERVISOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364 - 2021 MINDEPORTE

**ARQ. CLAUDIA J. RODRIGUEZ G.**
GESTORA TÉCNICA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364 -2021 FINDETER

** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma*