INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

FECHA	6/25/2023	PERIODO No.	78	DEL	6/18/2023	6/24/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas y, ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. COMITE TECNICO NO.189-190
2. VISITAS DE SEGUIMIENTO
3. COMITES VIRTUALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS

3. PROCESOS DE INTERVENTORÍA PRIORIZADOS POR MINDEPORTE

No.	DESCRIPCION	COMITÉ TÉCNICO No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA COMITÉ TECNICO	ESTADO	NUMERO DE CONVOCATORIA
1	Prórroga No 3 a la suspensión No 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-54 (PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022) por el término de diez (10) días para el proyecto que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA"	189	ANTIOQUIA	GOMEZ PLATA	6/16/2023	PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN	PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022
2	Solicitud: Prórroga por un (1) mes calendario para el contrato de interventoria PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022 que tiene por objeto: LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".	189	BOLIVAR	CLEMENCIA	6/16/2023	PRÓRROGA	PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022
3	Solicitud: Prórroga por un plazo de dos (02) meses al contrato de interventoria 3-1-102452-COI-1364-27 PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022 que tiene por objeto: la LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA DE FÚTBOL 11, GRADERIAS, CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES."	189	BOLIVAR	MAHATES	6/16/2023	PRÓRROGA	PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022
4	Solicitud: suspensión No. 02 por el término de un (1) mes y dos (2) días a partir de la aprobación por el comité fiduciario al contrato de interventoria 3-1-102452-COI-1364-56 (PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022) que tiene como objeto: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ" LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021."	189	CUNDINAMARCA	GUTIERREZ	6/16/2023	SUSPENSIÓN	PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022
5	ADICIÓN N° 01 Y PRÓRROGA N° 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-03 (PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022) CUYO OBJETO ES "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA.", POR EL TÉRMINO DE CUATRO (4) MESES Y NUEVE (9) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 21 DE AGOSTO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 Y ADICIÓN POR VALOR DE TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 348.769.960,00).	190	ATLANTICO	BARRANQUILLA	6/23/2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022
6	PRÓRROGA NO. 2 A LA SUSPENSIÓN NO. 3 POR UN MES DEL 29/06/2023 AL 29/07/2023 DEL CONTRATO NO. PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022, QUE TIENE POR OBJETO "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA RECREODEPORTIVA, PARQUE BIOSALUDABLE, ZONA DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CONCORD MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO"	190	ATLANTICO	MALAMBO	6/23/2023	PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN	PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022
7	PRÓRROGA NO 4 A LA SUSPENSIÓN NO 01 POR UN TÉRMINO DE UN (01) MES AL CONTRATO NO 3-1-102452-COI-1364-54 (PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022) QUE TIENE POR OBJETO CONTRACTUAL "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA	190	ANTIOQUIA	GOMEZ PLATA	6/23/2023	PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN	PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022

No.	DESCRIPCION	COMITÉ FIDUCIARIO No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE COMITÉ	ESTADO	NUMERO DE CONVOCATORIA
	N.A						

4. ACTAS DE INICIO ETAPA II

No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CONVENIO	INICIO ETAPA 2	TERMINACIÓN ETAPA 2
1					

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

MINISTERIO DEL DEPORTE

FECHA	6/25/2023	PERIODO No.	78	DEL	6/18/2023	6/24/2023

5. PROYECTOS EN OBRA Y SU AVANCE ETAPA II

No.	MUNICIPIO	No. Convenio MINDEPO	SUPERVISOR A CARGO	INICIO OBRA	TERMINACIÓN OBRA	FECHA CORTE INFORME	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ADELANTO O ATRASO
1	MINDEPORTE-1364 - Escenario deportivo - Alto Baudó [Interventoría]		ALBERTO LARA	9/12/2022	6/9/2023	6/25/2023	92.66%	82.80%	-9.86%
2	MINDEPORTE-1364 - Placas deportivas - Malambo [Interventoría]		ALBERTO LARA	8/18/2022	6/30/2023	6/25/2023	99.62%	87.37%	-12.25%
3	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética, Parque Biosaludable - Malambo [Interventoría]		ALBERTO LARA	8/29/2022	9/3/2023	6/25/2023	58.80%	13.84%	-44.96%
4	MINDEPORTE-1364 - Complejo Deportivo - Chipaque [Interventoría]		ALBERTO LARA	6/21/2022	2/9/2023	6/25/2023	100.00%	100.00%	0.00%
5	MINDEPORTE-1364 - Parque - Palmar de Varela [Interventoría]		ALBERTO LARA	7/6/2022	8/13/2023	6/25/2023	35.66%	27.09%	-8.57%
6	MINDEPORTE-1364 - Estadio de Softbol - Clemencia [Interventoría]		ALBERTO LARA	7/6/2022	6/29/2023	6/25/2023	98.00%	91.00%	-7.00%
7	MINDEPORTE-1364 - Remodelación estadio de fútbol - Córdoba [Interventoría]		ALBERTO LARA	6/14/2022	2/9/2023	6/25/2023	100.00%	100.00%	0.00%
8	MINDEPORTE-1364 - Iluminación cancha de fútbol - Chipaque [Interventoría]		ALBERTO LARA	8/18/2022	1/18/2023	6/25/2023	100.00%	100.00%	0.00%
9	MINDEPORTE-1364 - Cancha de fútbol - Pedraza [Interventoría]		ALBERTO LARA	9/7/2022	7/27/2023	6/25/2023	85.37%	79.06%	-6.31%
10	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Golapa [Interventoría]		ALBERTO LARA	10/13/2022	8/14/2023	6/25/2023	51.20%	46.30%	-4.90%
11	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento y Adecuación Polideportivo Santa Barbara - Villa del Rosario [Or		ALBERTO LARA	Por definir	Por definir	6/25/2023	0.00%	0.00%	0.00%
12	MINDEPORTE-1364 - Centro de recreación - Valencia [Interventoría]		CRISTIAN BULA	8/2/2022	7/6/2023	6/25/2023	94.38%	99.00%	4.62%
13	MINDEPORTE-1364 - Cancha de fútbol - Francisco Pizarro [Interventoría]		CRISTIAN BULA	8/2/2022	9/4/2023	6/25/2023	56.35%	32.28%	-24.07%
14	MINDEPORTE-1364 - Cancha de fútbol - San Benito Abad [Interventoría]		CRISTIAN BULA	10/18/2022	7/11/2023	6/25/2023	83.99%	80.51%	-3.48%
15	MINDEPORTE-1364 - Cancha multifuncional - Remolino [Interventoría]		CRISTIAN BULA	N/A	NA	6/25/2023	0.00%	0.00%	0.00%
16	MINDEPORTE-1364 - Cancha de fútbol sintética - San Vicente [Interventoría]		CRISTIAN BULA	8/1/2022	12/31/2022	6/25/2023	100.00%	100.00%	0.00%
17	MINDEPORTE-1364 - Placa polideportiva cubierta - Sipí [Interventoría]		CRISTIAN BULA	8/11/2022	5/6/2023	6/25/2023	100.00%	100.00%	0.00%
18	MINDEPORTE-1364 - Parque y cancha recreodeportiva - Sabanalarga [Interventoría]		CRISTIAN BULA	6/2/2022	7/14/2023	6/25/2023	97.45%	93.58%	-3.87%
19	MINDEPORTE-1364 - Unidad Recreodeportiva - Cereté [Interventoría]		CRISTIAN BULA	9/14/2022	9/14/2023	6/25/2023	41.79%	45.92%	4.13%
20	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Piendamó [Interventoría]		CRISTIAN BULA	N/A	NA	6/25/2023	0.00%	0.00%	0.00%
21	MINDEPORTE-1364 - Parque recreativo - San Marcos [Interventoría]		CRISTIAN BULA	11/21/2022	7/8/2023	6/25/2023	65.62%	53.23%	-12.39%
22	MINDEPORTE-1364 - Estadio de Fútbol Pedro Villalobos - Montelíbano [Interventoría]		CRISTIAN BULA	2/28/2023	12/28/2023	6/25/2023	44.64%	35.25%	-9.39%
23	MINDEPORTE-1364 - Polideportivo [Primera Etapa] - Pitalito		CRISTIAN BULA	Por definir	Por definir	6/25/2023	0.00%	0.00%	0.00%
24	MINDEPORTE-1364 - Pista de Ciclomotorismo y Sederismo - Barranquilla [Interventoría]		JORGE CASTILLO	6/9/2022	10/30/2023	6/25/2023	59.29%	61.02%	1.73%
25	MINDEPORTE-1364 - Adecuación pista de atletismo - Cali [Interventoría]		JORGE CASTILLO	5/5/2022	8/16/2023	6/25/2023	100.00%	93.69%	-6.31%
26	MINDEPORTE-1364 - CCD Bogotá		JORGE CASTILLO	8/9/2022	3/11/2023	6/25/2023	100.00%	100.00%	0.00%
27	MINDEPORTE-1364 - Pista de Patinaje - Entrerríos [Interventoría]		JORGE RIVERA	N/A	NA	6/25/2023	0.00%	0.00%	0.00%
28	MINDEPORTE-1364 - Centro de alto rendimiento - Apartadó [Interventoría]		JORGE RIVERA	Por definir	Por definir	6/25/2023	0.00%	0.00%	0.00%
29	MINDEPORTE-1364 - Unidad Recreodeportiva - Heliconia [Interventoría]		JORGE RIVERA	9/12/2022	7/18/2023	6/25/2023	97.87%	86.26%	-11.61%
30	MINDEPORTE-1364 - Escenario recreodeportivo - Mahates [Interventoría]		JORGE RIVERA	8/31/2022	7/31/2023	6/25/2023	65.45%	64.60%	-0.85%
31	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento estadio municipal - Samaniego [Interventoría]		JORGE RIVERA	9/26/2022	8/25/2023	6/25/2023	69.84%	29.50%	-40.34%
32	MINDEPORTE-1364 - Unidad Deportiva - Necoclí [Interventoría]		JORGE RIVERA	6/13/2023	2/13/2024	6/25/2023	0.52%	0.38%	-0.14%
33	MINDEPORTE-1364 - Unidad deportiva - Apía [Interventoría]		JORGE RIVERA	1/23/2023	7/22/2023	6/25/2023	79.93%	30.31%	-49.62%
34	MINDEPORTE-1364 - mejoramiento Pista de Patinaje - Armilla [Interventoría]		JORGE RIVERA	3/17/2023	7/16/2023	6/25/2023	90.47%	9.06%	-81.41%
35	MINDEPORTE-1364 - Primera etapa polideportivo cubierto - Guacamayas [Interventoría]		JORGE RIVERA	Por definir	Por definir	6/25/2023	0.00%	0.00%	0.00%
36	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento estadio municipal Mariscal Sucre - La Unión [Interventoría]		JORGE RIVERA	5/11/2023	1/11/2024	6/25/2023	3.27%	2.12%	-1.15%
37	MINDEPORTE-1364 - Polideportivo cubierto Quiroz - La Unión II [Interventoría]		JORGE RIVERA	4/25/2023	8/20/2023	6/25/2023	19.12%	10.70%	-8.42%
38	MINDEPORTE-1364 - Construcción Polideportivo y Ornato Público - Sácama [O+I]		JORGE RIVERA	Por definir	Por definir	6/25/2023	0.00%	0.00%	0.00%
39	MINDEPORTE-1364 - Placa deportiva cubierta - Arboletes [Interventoría]		GERMAN CANDIA	5/17/2022	11/17/2022	6/25/2023	100.00%	100.00%	0.00%
40	MINDEPORTE-1364 - Complejo Deportivo - Girón [Interventoría]		GERMAN CANDIA	8/8/2022	11/7/2023	6/25/2023	33.44%	37.93%	4.49%
41	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento escenario recreodeportivo - Nariño [Interventoría]		GERMAN CANDIA	8/1/2022	8/1/2023	6/25/2023	89.75%	50.30%	-39.45%
42	MINDEPORTE-1364 - Concha barrio San Luis - Villanueva [Interventoría]		GERMAN CANDIA	5/23/2022	4/7/2023	6/25/2023	100.00%	100.00%	0.00%
43	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento Polideportivo - Olaya Herrera [Interventoría]		GERMAN CANDIA	6/21/2022	7/23/2023	6/25/2023	92.69%	54.69%	-38.00%
44	MINDEPORTE-1364 - Cancha Sintética - Quinchía [Interventoría]		GERMAN CANDIA	6/3/2022	12/17/2022	6/25/2023	100.00%	100.00%	0.00%
45	MINDEPORTE-1364 - Complejo deportivo - San Luis [Interventoría]		GERMAN CANDIA	8/1/2022	9/30/2023	6/25/2023	50.16%	43.06%	-7.10%
46	MINDEPORTE-1364 - Parque Paraiso - Arguani [Interventoría]		GERMAN CANDIA	5/31/2022	12/28/2022	6/25/2023	100.00%	100.00%	0.00%
47	MINDEPORTE-1364 - Remodelación Complejo polideportivo - Támesis [Interventoría]		GERMAN CANDIA	6/5/2023	10/20/2023	6/25/2023	0.38%	0.14%	-0.24%
48	MINDEPORTE-1364 - Cancha cubierta - Lloró [Interventoría]		GERMAN CANDIA	8/22/2022	6/23/2023	6/25/2023	100.00%	100.00%	0.00%
49	MINDEPORTE-1364 - Construcción Parque Principal el Bosque - Palillas [O+I]		GERMAN CANDIA	Por definir	Por definir	6/25/2023	0.00%	0.00%	0.00%
50	MINDEPORTE-1364 - Coliseo de combate - Chigorodó [Interventoría]		LUIS PERDOMO	Por definir	Por definir	6/25/2023	0.00%	0.00%	0.00%
51	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento estadio Julio Cesar Sánchez - Anapoima [Interventoría]		LUIS PERDOMO	10/3/2022	4/2/2023	6/25/2023	100.00%	100.00%	0.00%
52	MINDEPORTE-1364 - Mejramiento cancha de fútbol - Yarumal [Interventoría]		LUIS PERDOMO	6/9/2022	3/12/2023	6/25/2023	100.00%	100.00%	0.00%
53	MINDEPORTE-1364 - Escenarios deportivos y recreativos - San José del Guaviare [Interventoría]		LUIS PERDOMO	5/24/2023	4/24/2024	6/25/2023	89.00%	37.00%	-52.00%
54	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Dosquebradas [Interventoría]		LUIS PERDOMO	N/A	NA	6/25/2023	99.00%	92.00%	-7.00%
55	MINDEPORTE-1364 - Polideportivo cubierto - San José del Guaviare [Interventoría]		LUIS PERDOMO	6/15/2022	12/4/2022	6/25/2023	94.00%	86.00%	-8.00%
56	MINDEPORTE-1364 - Adecuación coliseo - Cumaral [Interventoría]		LUIS PERDOMO	6/23/2022	12/8/2022	6/25/2023	99.71%	99.28%	-0.43%
57	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento Unidad Deportiva - Gómez Plata [Interventoría]		LUIS PERDOMO	8/1/2022	7/1/2023	6/25/2023	2.30%	1.50%	-0.80%
58	MINDEPORTE-1364 - Escenarios deportivos - Gutiérrez [Interventoría]		LUIS PERDOMO	11/9/2022	7/27/2023	6/25/2023	18.90%	0.86%	-18.04%
59	MINDEPORTE-1364 - Escenarios deportivos - Fusagasugá [Interventoría]		LUIS PERDOMO	9/6/2022	8/5/2023	6/25/2023	13.86%	13.95%	0.09%
60	MINDEPORTE-1364 - Santa Rosa de cabal [Interventoría]		LUIS PERDOMO	9/2/2022	6/29/2023	6/25/2023	0.00%	0.00%	0.00%
61	MINDEPORTE-1364 - Mejoramiento Unidad Deportiva - San Gil [Interventoría]		LUIS PERDOMO	6/5/2023	3/5/2024	6/25/2023	0.00%	0.00%	0.00%
62	MINDEPORTE-1364 - Puerto López [Interventoría]		LUIS PERDOMO	5/15/2023	9/15/2023	6/25/2023	18.90%	0.86%	-18.04%
63	MINDEPORTE-1364 - Construcción Cancha Múltiple cubierta La Motta - Trinidad [O+I]		LUIS PERDOMO	5/15/2023	9/15/2023	6/25/2023	13.86%	13.95%	0.09%
64	MINDEPORTE-1364 - Construcción Canchas Squash Barrio Ciudadela - Bucaramanga 2 [O+I]		LUIS PERDOMO	Por definir	Por definir	6/25/2023	0.00%	0.00%	0.00%
65	MINDEPORTE-1364 - Construcción Polideportivo - La Cruz Nariño [O+I]		LUIS PERDOMO	Por definir	Por definir	6/25/2023	0.00%	0.00%	0.00%
66	MINDEPORTE-1364 - Marsella [Interventoría]		JORGE ZULUAGA	Por definir	Por definir	6/25/2023	0.00%	0.00%	0.00%
67	MINDEPORTE-1364 - Parque Lineal Sopinga Fase I - La Virginia [Interventoría]		JORGE ZULUAGA	2/13/2023	8/13/2023	6/25/2023	50.36%	6.13%	-44.23%
68	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Samaná [Interventoría]		JORGE ZULUAGA	5/5/2023	9/5/2023	6/25/2023	41.29%	1.81%	-39.48%
69	MINDEPORTE-1364 - Intervención estadio municipal - Sampués [Interventoría]		JORGE ZULUAGA	N/A	N/A	6/25/2023	0.00%	0.00%	0.00%

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

FECHA	6/25/2023					**PERIODO No.**	78	DEL	**6/18/2023**	**6/24/2023**
70	MINDEPORTE-1364 - Parque recreadeportivo - Fresno [Interventoría]		SALIM CHAGUI	Por definir	Por definir	6/25/2023	0.00%		0.00%	0.00%
71	MINDEPORTE-1364 - Cancha sintética - Viotá [Interventoría]		SALIM CHAGUI	2/27/2023	7/26/2023	6/25/2023	82.20%		20.25%	-61.95%
72	MINDEPORTE-1364 - Construcción Polideportivo Cubierto - San Lorenzo [OH]		SALIM CHAGUI	Por definir	Por definir	6/25/2023	0.00%		0.00%	0.00%
73	MINDEPORTE-1364 - Construcción Cancha Sintética y Obras Complementarias - Linares [OH]		SALIM CHAGUI	6/5/2023	10/20/2023	6/25/2023	0.47%		3.23%	2.76%
74	MINDEPORTE-1364 - ConstrucciónColiseo Halterofilia - El Bagre [OH]		SALIM CHAGUI	N/A	N/A	6/25/2023	0.00%		0.00%	0.00%
75	MINDEPORTE-1364 - Construcción Estadio de Futbol - San Pablo Nariño [OH]		SALIM CHAGUI	N/A	N/A	6/25/2023	0.00%		0.00%	0.00%
76	MINDEPORTE-1364 - Adecuación Piscinas CAR		SALIM CHAGUI	N/A	N/A	6/25/2023	0.00%		0.00%	0.00%
77	MINDEPORTE-1364 - Consultoría CAR		SALIM CHAGUI	N/A	N/A	6/25/2023	0.00%		0.00%	0.00%
78	MINDEPORTE-1364 - Construcción y Dotación Placa Polideportiva Cubierta Jaikerazabi - Murindó [OH]		EVER DEVIA	N/A	N/A	6/25/2023	0.00%		0.00%	0.00%

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

MINISTERIO DEL DEPORTE

FECHA	6/25/2023					PERIODO No.	78	DEL	6/18/2023	6/24/2023
79	MINDEPORTE-1364 - Construcción Placa Polideportiva Cubierta - Bojayá [O+I]		CLAUDIA RODRIGUEZ	N/A	N/A	6/25/2023	0.00%		0.00%	0.00%
80	MINDEPORTE-1364 - Construcción Placa Polideportiva Cubierta - Tadó [O+I]		CLAUDIA RODRIGUEZ	N/A	N/A	6/25/2023	0.00%		0.00%	0.00%
81	MINDEPORTE-1364 - Construcción Placa Polideportiva Cubierta - Carmen de Atrato [O+I]		CLAUDIA RODRIGUEZ	N/A	N/A	6/25/2023	0.00%		0.00%	0.00%
82	MINDEPORTE-1364 - Construcción y dotación Placa Polideportiva cubierta en Yuto - Atrato [O+I]		CLAUDIA RODRIGUEZ	N/A	N/A	6/25/2023	0.00%		0.00%	0.00%
83	MINDEPORTE-1364 - Construcción y Mejoramiento Escenario de Futbol, Fase I - Cértegui [O+I]		CLAUDIA RODRIGUEZ	N/A	N/A	6/25/2023	0.00%		0.00%	0.00%
84	MINDEPORTE-1364 - Etapa 1 Unidad Deportiva y Recreativa - Roberto Payán		CLAUDIA RODRIGUEZ	N/A	N/A	6/25/2023	0.00%		0.00%	0.00%

6. CONVENIOS PARA GESTIONAR CON MUNICIPIOS

El 12 de julio el Director de Recursos y Herramientas, envio correo al ing Wilmar Sepulveda, una relación de 21 proyectos de inversión que se priorizan para su ejecución mediante el inicio de las actuaciones correspondientes de asistencia técnica que adelanta FINDETER, esto en el marco del contrato de asistencia técnica .

No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBJETO	VALOR O+I	OBSERVACIONES	ELABORADO	ENVIADO A MUNICIPIO	FIRMADO POR EL ALCALDE (PARA FIRMA FINDETER)
1	ANTIOQUIA	MUTATÁ	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA CHONTADURAL	$ 1,214,456,116	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X	X	1, FIRMADO POR LA ALCALDESA, PERO SE ENCONTRÓ UN ERROR, Y FUE NECESARIO ENVIAR NUEVAMENTE PARA FIRMA, SE ENCUENTRA FIRMADO POR EL MUNICIPIO. 2, ESTUDIOS Y DISEÑOS
3	CAQUETÁ	FLORENCIA	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO EL VENTILADOR DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA	$ 712,401,163	NUEVO	X, A la espera de los documentos del Alcalde.		
4	CASANARE	SACAMA	CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DE SÁCAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 1,663,000,288	NUEVO	X, A la espera de los documentos del Alcalde.		ESTUDIOS Y DISEÑOS
5	CASANARE	TRINIDAD	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 2,686,042,696	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X	X	1, CONVENIO 0108-2022 FIRMADO 11 DE AGOSTO 2, OBRA
6	CAUCA	PADILLA	ADECUACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO LA BOMBONERA FASE I EN EL MUNICIPIO DE PADILLA, CAUCA	$ 826,971,962	NUEVO	X, A la espera de los documentos del Alcalde.		
7	CESAR	PAILITAS	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS	$ 1,530,556,660	NUEVO	X		ESTUDIOS Y DISEÑOS
8	CHOCÓ	ATRATO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN YUTO, MUNICIPIO DE ATRATO	$ 1,983,345,916	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X	X	ESTUDIOS Y DISEÑOS
9	CHOCÓ	BOJAYA	CONSTRUCCION PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE BOJAYA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO.	$ 1,580,053,764	NUEVO	X	X	ESTUDIOS Y DISEÑOS
10	CHOCÓ	CARMEN DE ATRATO	CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE SABALETA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO	$ 1,306,048,752	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X	X	ESTUDIOS Y DISEÑOS
11	CHOCÓ	CÉRTEGUI	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO	$ 5,699,872,056	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X	X	ESTUDIOS Y DISEÑOS
12	CHOCÓ	TADO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDIGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ-CHOCÓ	$ 1,500,000,000	NUEVO	X	X	ESTUDIOS Y DISEÑOS

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

FECHA	6/25/2023							PERIODO No.	78	DEL	6/18/2023	6/24/2023
13	MAGDALENA	PLATO	CONSTRUCCIÓN PISTA DE PATINAJE PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	$ 8,700,000,000	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	No confirmado por el Ministerio						
14	MAGDALENA	SABANAS DE SAN ANGEL	CANCHA SINTÉTICA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ÁNGEL MAGDALENA	$ 4,960,478,445	NUEVO	X	X					
15	NARIÑO	LINARES	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES NARIÑO	$ 2,966,092,696	NUEVO	X	X	1, CONVENIO 0107-2022 FIRMADO 11 DE AGOSTO. 2, OBRA				
16	NARIÑO	SAN LORENZO	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO	$ 1,382,633,063	NUEVO	X	X	1, CONVENIO 0106-2022 FIRMADO 11 DE AGOSTO. 2, ESTUDIOS Y DISEÑOS				
17	NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER	$ 6,300,634,653	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X	X	1, CONVENIO 0104-2022 FIRMADO 11 DE AGOSTO. 2, ESTUDIOS Y DISEÑOS				
18	PUTUMAYO	COLÓN	CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS, CERRAMIENTO, BAÑOS Y CAMERINOS DEL ESTADIO JESÚS MARÍA CABAL MUNICIPIO DE COLÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	$ 3,462,734,254	NUEVO	X						
19	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	CONSTRUCCIÓN DEL AREA DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTENATIVOS DISTRITO URBANO, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER	$ 3,287,697,392	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X, A la espera de los documentos del Alcalde.						
20	SANTANDER	BUCARAMANGA	CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	$ 4,454,338,912	Contrato reconfirmado del listado inicial de Obra+Interventoria	X	X	1, CONVENIO 0109-2022 FIRMADO 11 DE AGOSTO. 2, ESTUDIOS Y DISEÑOS				
21	VAUPES	MITU	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE WASSAY, PACUATIVA Y TAPURUCUARA EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DE VAUPES	$ 8,351,527,121	NUEVO	X, A la espera de los documentos del Alcalde.						

INFORME SEMANAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021 MINDEPORTE

FECHA	6/25/2023	PERIODO No.	78	DEL	6/18/2023	6/24/2023

7. COMENTARIOS GENERALES

SUPERVISOR	NO. CONTRATO DE INTERVENTORIA	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	COMITÉ DE SEGUIMIENTO (día)	COMITÉ DE SEGUIMIENTO (hora)

8. RESUMEN DE LA SEMANA

1. COMITE TECNICO NO. 189-190
2, VISITAS DE SEGUIMIENTO
3, COMITES VIRTUALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS

ING. CESAR AUGUSTO ANGARITA DIAZ
SUPERVISOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364 - 2021 MINDEPORTE



ARQ. CLAUDIA J. RODRIGUEZ G.
GESTORA TÉCNICA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364 -2021 FINDETER

** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma*