Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364-2021 MINISTERIO DEL DEPORTE - FINDETER

INFORME SEMANAL

MINISTERIO DEL DEPORTE

Fecha:	**8/10/2023**	**Pedíodo No.**	**94**	**Del:**	**2/10/2023**	**Al:**	**8/10/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Objeto del contrato: Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas y, ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos.

Fecha de Inicio:	31/12/2021	**Valor Inicial:**	$ 134.533.302.642,00	**Modificación**	**Fecha**	**Adición**	**Prórroga (Fecha Term)**
Fecha de terminación inicial:	5/08/2022	**Valor Adición:**	$ 44.100.148.040,78	**Otro Sí No. 1**	23/03/2022	$ 0,00	31/10/2023
Fecha de terminación actual:	31/10/2023	**Valor Final:**	$ 178.633.450.682,78	**Otro Sí No. 2**	25/03/2022	$ 0,00	31/10/2023
Supervisor Ministerio del Deporte	César Augusto Angarita Díaz	**Gestor Findeter**	Jorge Andrés Castillo Torres	**Otro Sí No. 3**	30/12/2022	$ 44.100.148.040,78	31/10/2023
Supervisor FINDETER	Hernán Pardo Botero						

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No.	Descripción	No.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Temas tratados.
1,1	Comité Técnico	217	28/09/2023	2/10/2023	Ver numeral 3.1 Comités Técnicos Desarrollados
1,2	Comité Técnico	218	29/09/2023	3/10/2023	Ver numeral 3.1 Comités Técnicos Desarrollados
1,3	Comité Técnico	219	6/10/2023	10/10/2023	Ver numeral 3.1 Comités Técnicos Desarrollados
2	Comité Fiduciario	134	3/10/2023	3/10/2023	Ver numeral 3.2 Comités Fiduciarios Desarrollados
3	Mesa de trabajo de Seguimiento	N/A	N/A	N/A	Durante el periodo no se desarrollaron mesas de seguimiento.
4	Comité de Seguimiento COI-1364	N/A	4/10/2023	4/10/2023	Se realiza reunión presencial en las oficinas del Ministerio del Deporte en donde se realiza seguimiento al desarrollo del contrato interadministrativo COI-1364-2021

3. COMITES TÉCNICOS Y FIDUCIARIOS DESARROLLADOS

3.1 COMITES TÉCNICOS DESARROLLADOS

No. Comité	Punto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Departamento	Municipio	Contrato (PAF)	Solicitud	Valor adición	Tiempo Prórroga (Meses)	Tiempo Suspensión (Meses)	Otro (Aprobación NP / Apremio / Estudios Previos / Inf Evaluac)
217	1	28/09/2023	2/10/2023	Guajira	El Molino	N/A	Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto: CONTRATAR LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO (FASE 1) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL MOLINO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"	N/A	N/A	N/A	Términos de Referencia
217	2	28/09/2023	2/10/2023	Guajira	El Molino	Por definir	Aprobar los Términos de referencia que tienen por objeto: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO (FASE 1) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL MOLINO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"	N/A	N/A	N/A	Términos de Referencia
218	1	29/09/2023	3/10/2023	Sucre	San Marcos	PAF-ATMINDEPORTE-I-066-2022	PRÓRROGA No. 04 SUSPENSIÓN No 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-53 (PAF-ATMINDEPORTE-I-066-2022) DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS – SUCRE", POR UN TÉRMINO DE DIECIOCHO (18) DÍAS	N/A	N/A	0,60	N/A
218	2	29/09/2023	3/10/2023	Antioquia	Támesis	PAF-ATMINDEPORTE-I-051-2022	SOLICITUD DE PRORROGA No. 2 POR 15 DÍAS CALENDARIO Y SOLICITUD DE ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($22.471.448) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-71 (PAF-ATMINDEPORTE-I-051-2022)	$ 22.471.448,00	0,50	N/A	N/A
218	3	29/09/2023	3/10/2023	Antioquia	Heliconia	PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022	PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-26 (PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022), PROYECTO LA "CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA", POR UN TÉRMINO DE UN (01) MES	N/A	N/A	1,00	N/A
218	4	29/09/2023	3/10/2023	Nariño	La Unión Mariscal	PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022	SUSPENSIÓN No. 2 POR UN TÉRMINO DE UN (01) MES, AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-35 (PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022) CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO. LA UNIÓN"	N/A	N/A	1,00	N/A

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364-2021 MINISTERIO DEL DEPORTE - FINDETER

INFORME SEMANAL

MINISTERIO DEL DEPORTE

Fecha:	**8/10/2023**	**Pedido No.**	**94**	**Del:**	**2/10/2023**	**Al:**	**8/10/2023**

218	5	29/09/2023	3/10/2023	Cundinamarca	Gutierrez	PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022	PRÓRROGA No. 2 POR EL TÉRMINO DE DOS (02) MESES Y ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS MCTE ($23.750.555,05) AL CONTRATO No. 3-1-102452-COI-1364-56 (PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022) QUE TIENE POR OBJETO CONTRACTUAL REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ" LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021"	$ 23.750.555,05	2,00	N/A	N/A
218	6	29/09/2023	3/10/2023	Nariño	La Cruz	PAF-ATMINDEPORTE-O-013-2023	ADICIÓN No. 01 POR VALOR DE SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE ($65.294.216) AL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COI-1364-88 (PAF-ATMINDEPORTE-O-013-2023) CUYO OBJETO ES "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO POLIDEPORTIVO Y RECREATIVO LA POLA EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	$ 65.294.216,00	N/A	N/A	N/A
218	7	29/09/2023	3/10/2023	Meta	Puerto López	PAF-ATMINDEPORTE-I-152-2022	PRÓRROGA No. 01 POR UN TÉRMINO DE UN (01) MES Y DOCE (12) DÍAS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-73 (PAF-ATMINDEPORTE-I-152-2022) CUYO OBJETO ES REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CENTRO POBLADO DE ALTAMIRA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ.	N/A	1,00	N/A	N/A
218	8	29/09/2023	3/10/2023	Atlántico	Malambo Concord	PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022	PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN NO. 5 POR DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, DEL 04/10/2023 AL 14/10/2023 DE MALAMBO CONCROD. ENVÍO SOPORTES. CONTRATO No. PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022, OBJETO: "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA RECREODEPORTIVA, PARQUE BIOSALUDABLE, ZONA DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CONCORD MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO"	N/A	N/A	0,33	N/A
219	1	6/10/2023	10/10/2023	Atlántico	Malambo Concord	PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022	PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN NO. 5 POR DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, DEL 14/10/2023 AL 24/10/2023 DE MALAMBO CONCROD. ENVÍO SOPORTES. CONTRATO No. PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022, OBJETO: "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA RECREODEPORTIVA, PARQUE BIOSALUDABLE, ZONA DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CONCORD MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO"	N/A	N/A	0,33	N/A
219	2	6/10/2023	10/10/2023	Casanare	Trinidad	PAF-ATMINDEPORTE-O-103-2022	PRÓRROGA NO. 02 POR UN TÉRMINO DE UN (01) MES AL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COI-1364-78 (PAF-ATMINDEPORTE-O-103-2022) CUYO OBJETO ES "LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE"	N/A	1,00	N/A	N/A
219	3	6/10/2023	10/10/2023	Casanare	Trinidad	PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022	PRÓRROGA NO. 02 POR UN TÉRMINO DE UN (01) MES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-74 (PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022) cuyo objeto LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	N/A	1,00	N/A	N/A
219	4	6/10/2023	10/10/2023	Risaralda	Apía	PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022	PRÓRROGA Y ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-46 (PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022) CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA", POR EL TÉRMINO DE TRES (03) MES Y UN VALOR DE VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($ 29.867.512,50).	$ 29.867.512,50	3,00	N/A	N/A

Fecha:	**8/10/2023**	**Pedlodo No.**	**94**	**Del:**	**2/10/2023**	**Al:**	**8/10/2023**

219	5	6/10/2023	10/10/2023	Nariño	Nariño	PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022	PRÓRROGA No. 04 A LA SUSPENSIÓN No. 04 POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022 QUE TIENE POR OBJETO CONTRACTUAL "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO, MUNICIPIO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	N/A	N/A	0,50	N/A
219	6	6/10/2023	10/10/2023	Nariño	Olaya Herrera	PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2022	SE SOLICITA LA SUSPENSIÓN No. 04 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-23 (PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2022) QUE TIENE POR OBJETO LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - OLAYA HERRERA - NARIÑO", POR UN PLAZO DE UN (01) MES.	N/A	N/A	1,00	N/A
219	7	6/10/2023	10/10/2023	Santander	Girón	PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022	SUSPENSIÓN No. 02 DEL CONTRATO No. 3-1-102452-COI-1364-05(PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022) QUE TIENE POR OBJETO "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER", POR EL TÉRMINO DE UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO.	N/A	N/A	1,67	N/A
219	8	6/10/2023	10/10/2023	Cesar	Pailitas	PAF-ATMINDEPORTE-O-015-2023	APROBACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-89 (PAF-ATMINDEPORTE-O-015-2023) QUE TIENE POR OBJETO: "REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR"	N/A	N/A	N/A	Aprobación ítems no previstos
219	9	6/10/2023	10/10/2023	Nariño	Linares	PAF-ATMINDEPORTE-O-105-2022	APROBACIÓN DE LOS ÍTEMS NO PREVISTOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-75 (PAF-ATMINDEPORTE-O-105-2023) CON OBEJTO "REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO"	N/A	N/A	N/A	Aprobación ítems no previstos
219	10	6/10/2023	10/10/2023	Cundinamarca	Viotá	PAF-ATMINDEPORTE-I-064-2022	SUSPENSION No. 3 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3-1-102452-COI-1364-61 (PAF-ATMINDEPORTE-I-064- 2022. CUYO OBJETO ES: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EL RENACIMIENTO DE LA PAZ CON LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ	N/A	N/A	0,50	N/A

3.2 COMITES FIDUCIARIOS DESARROLLADOS

No. Comité	Punto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Departamento	Municipio	Contrato (PAF)	Solicitud	Valor adición	Tiempo Prórroga (Meses)	Tiempo Suspensión (Meses)	Otro (Aprobación NP / Apremio / Estudios Previos / Inf Evaluac)
134	1	3/10/2023	3/10/2023	Sucre	San Marcos	PAF-ATMINDEPORTE-I-066-2022	PRÓRROGA No. 04 SUSPENSIÓN No 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-53 (PAF-ATMINDEPORTE-I-066-2022) DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS – SUCRE", POR UN TÉRMINO DE DIECIOCHO (18) DÍAS	N/A	N/A	0,60	N/A
134	2	3/10/2023	3/10/2023	Antioquia	Támesis	PAF-ATMINDEPORTE-I-051-2022	SOLICITUD DE PRORROGA No. 2 POR 15 DÍAS CALENDARIO Y SOLICITUD DE ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($22.471.448) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-71 (PAF-ATMINDEPORTE-I-051-2022)	$ 22.471.448,00	0,50	N/A	N/A
134	3	3/10/2023	3/10/2023	Antioquia	Heliconia	PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022	PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-26 (PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022), PROYECTO LA "CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA", POR UN TÉRMINO DE UN (01) MES	N/A	N/A	1,00	N/A
134	4	3/10/2023	3/10/2023	Nariño	La Unión Mariscal	PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022	SUSPENSIÓN No. 2 POR UN TÉRMINO DE UN (01) MES, AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-35 (PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022) CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO. LA UNIÓN"	N/A	N/A	1,00	N/A

Fecha:	**8/10/2023**	**Pedíodo No.**	**94**	**Del:**	**2/10/2023**	**Al:**	**8/10/2023**

134	5	3/10/2023	3/10/2023	Cundinamarca	Gutierrez	PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022	PRÓRROGA No. 2 POR EL TÉRMINO DE DOS (02) MESES Y ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS MCTE ($23.750.555,05) AL CONTRATO No. 3-1-102452-COI-1364-56 (PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022) QUE TIENE POR OBJETO CONTRACTUAL REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ" LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021"	$ 23.750.555,05	2,00	N/A	N/A
134	6	3/10/2023	3/10/2023	Nariño	La Cruz	PAF-ATMINDEPORTE-O-013-2023	ADICIÓN No. 01 POR VALOR DE SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE ($65.294.216) AL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COI-1364-88 (PAF-ATMINDEPORTE-O-013-2023) CUYO OBJETO ES "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO POLIDEPORTIVO Y RECREATIVO LA POLA EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	$ 65.294.216,00	N/A	N/A	N/A
134	7	3/10/2023	3/10/2023	Meta	Puerto López	PAF-ATMINDEPORTE-I-152-2022	PRÓRROGA No. 01 POR UN TÉRMINO DE UN (01) MES Y DOCE (12) DÍAS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-73 (PAF-ATMINDEPORTE-I-152-2022) CUYO OBJETO ES REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CENTRO POBLADO DE ALTAMIRA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ.	N/A	1,00	N/A	N/A
134	8	3/10/2023	3/10/2023	Atlántico	Malambo Concord	PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022	PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN NO. 5 POR DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, DEL 04/10/2023 AL 14/10/2023 DE MALAMBO CONCROD. ENVÍO SOPORTES. CONTRATO No. PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022, OBJETO: "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA RECREODEPORTIVA, PARQUE BIOSALUDABLE, ZONA DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CONCORD MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO"	N/A	N/A	0,33	N/A

4. ACTA DE INICIO SUSCRITAS EN EL PERIODO

4.1 ACTA DE INICIO SUSCRITAS ETAPA I

No.	Proyecto	Departamento	Municipio	Fecha de corte	Etapa I Iniciada en el Periodo	Fecha Inicio EI	Fecha Terminación EI	Fecha Inicio EII	Fecha Terminación EII	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	8/10/2023	N/A	00/01/1900	N/A	00/01/1900	N/A	Durante el periodo no se suscribieron actas de inicio de Etapa I

4.2 ACTA DE INICIO SUSCRITAS ETAPA II

No.	Proyecto	Departamento	Municipio	Fecha de corte	Etapa II Iniciada en el Periodo	Fecha Inicio EI	Fecha Terminación EI	Fecha Inicio EII	Fecha Terminación EII	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	8/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Durante el periodo no se suscribieron actas de inicio de Etapa II

5. PROYECTOS EN EJECUCIÓN

5.1 PROYECTOS INTERVENTORÍA

No.	Proyecto	Departamento	Municipio	Fecha de corte	Fecha Inicio EI	Fecha Terminación EI	Fecha Inicio EII	Fecha Terminación EII	Estado	% Programado	% Ejecutado	Adelanto (+) / Atraso (-)
16	Centro de alto rendimiento - Apartadó	Antioquia	Apartadó	8/10/2023	4/10/2022	8/08/2023	22/04/2024	Por definir	Suspendido	5%	0%	-5%
18	Coliseo de combate - Chigorodó	Antioquia	Chigorodó	8/10/2023	21/06/2022	1/08/2023	1/06/2024	Por definir	Obra	4%	0%	-4%
19	Pista de Ciclomotañismo y Sederismo - Barranquilla	Atlántico	Barranquilla	8/10/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0,00	0%	0%	0%
20	Complejo Deportivo - Girón	Santander	Girón	8/10/2023	11/07/2022	8/08/2022	7/11/2023	Por definir	Obra	95%	58%	-37%
21	Centro de recreación - Valencia	Córdoba	Valencia	8/10/2023	11/05/2022	2/08/2022	20/09/2023	Por definir	Terminado	100%	100%	0%
22	Mejoramiento escenario recreodeportivo - Nariño	Nariño	Nariño	8/10/2023	24/06/2022	1/08/2022	19/10/2023	Por definir	Suspendido	100%	55%	-45%
23	Cancha barrio San Luis - Villanueva	La Guajira	Villanueva	8/10/2023	20/05/2022	23/05/2022	7/04/2023	Por definir	Terminado	100%	100%	0%
24	Unidad Recreodeportiva - Heliconia	Antioquia	Heliconia	8/10/2023	31/07/2022	12/09/2022	11/11/2023	Por definir	Suspendido	98%	86%	-12%
25	Cancha de fútbol - Francisco Pizarro	Nariño	Francisco Pizarro	8/10/2023	20/06/2022	2/08/2022	20/10/2023	Por definir	Obra	90%	74%	-16%
26	Cancha de fútbol - San Benito Abad	Sucre	San Benito Abad	8/10/2023	23/04/2022	18/10/2022	11/08/2023	Por definir	Terminado	100%	100%	0%
27	Mejoramiento Polideportivo - Olaya Herrera	Nariño	Olaya Herrera	8/10/2023	3/06/2022	21/06/2022	20/10/2023	Por definir	Obra	85%	90%	5%

Fecha:	**8/10/2023**	**Periodo No.**	**94**	**Del:**	**2/10/2023**	**Al:**	**8/10/2023**

28	Escenario deportivo - Alto Baudó	Chocó	Alto Baudó	8/10/2023	26/08/2022	12/09/2022	30/09/2023	Por definir	Terminado	100%	100%	0%
30	Cancha de fútbol sintética - San Vicente	Antioquia	San vicente	8/10/2023	19/06/2022	1/08/2022	31/12/2022	30/12/2022	Entregado	100%	100%	0%
31	Placa polideportiva cubierta - Sipí	Chocó	Sipí	8/10/2023	17/07/222	11/08/2022	6/05/2023	Por definir	Terminado	100%	100%	0%
32	Escenario recreodeportivo - Mahates	Bolívar	Mahates	8/10/2023	24/07/2022	31/08/2022	31/07/2023	Por definir	Entregado	100%	100%	0%
33	Parque y cancha recreodeportiva - Sabanalarga	Atlántico	Sabanalarga	8/10/2023	23/05/2022	2/06/2022	26/102023	Por definir	Obra	98%	91%	-7%
35	Mejoramiento estadio municipal - Samaniego	Nariño	Samaniego	8/10/2023	30/06/2022	5/09/2022	25/12/2023	Por definir	Obra	56%	50%	-6%
36	Placas deportivas - Malambo	Atlántico	Malambo	8/10/2023	8/06/2022	18/08/2022	30/06/2023	30/06/2023	Entregado	100%	100%	0%
37	Parque recreodeportivo - Fresno	Tolima	Fresno	8/10/2023	12/07/2022	Por Definir	Por Definir	Por definir	Etapa_Suspensiva	100%	100%	0%
39	Unidad Deportiva - Necoclí	Antioquia	Necoclí	8/10/2023	22/08/2022	13/06/2023	4/03/2024	Por definir	Obra	41%	13%	-28%
40	Cancha sintética, Parque Biosaludable - Malambo	Atlántico	Malambo	8/10/2023	26/07/2022	29/08/2022	10/01/2024	Por definir	Suspendido	65%	24%	-41%
41	Unidad Recreodeportiva - Cereté	Córdoba	Cereté	8/10/2023	2/08/2022	14/09/2022	14/09/2023	Por definir	Obra	86%	73%	-13%
42	Complejo Deportivo - Chipaque	Cundinamarca	Chipaque	8/10/2023	15/06/2022	21/06/2022	9/02/2023	9/02/2023	Entregado	100%	100%	0%
43	Unidad deportiva - Apía	Risaralda	Apía	8/10/2023	24/06/2022	23/01/2023	31/12/2023	Por definir	Obra	39%	39%	0%
44	Parque - Palmar de Varela	Atlántico	Palmar de Varela	8/10/2023	21/06/2022	6/07/2022	23/11/2023	Por definir	Obra	39%	29%	-10%
45	Complejo deportivo - San Luis	Tolima	San Luis	8/10/2023	26/07/2023	1/12/2022	30/10/2023	Por definir	Obra	79%	0%	-79%
46	mejoramiento Pista de Patinaje - Amalfi	Antioquia	Amalfi	8/10/2023	22/08/2022	17/01/2023	14/12/2023	Por definir	Obra	37%	27%	-11%
47	Mejoramiento cancha de fútbol - Yarumal	Antioquia	Yarumal	8/10/2023	31/05/2022	9/06/2022	12/03/2023	9/06/2023	En Liquidación	100%	100%	0%
48	Intervención estadio municipal - Sampués	Sucre	Sampués	8/10/2023	21/06/2022	Por Definir	Por Definir	Por definir	Etapa_Suspensiva	100%	100%	0%
49	Parque Paraiso - Ariguaní	Magdalena	Ariguaní	8/10/2023	27/05/2022	31/05/2022	28/12/2022	20/04/2023	Entregado	100%	100%	0%
50	Estadio de Softbol - Clemencia	Bolívar	Clemencia	8/10/2023	3/07/2022	6/07/2022	27/06/2023	Por definir	Terminado	100%	98%	-2%
51	Escenarios deportivos y recreativos - San José del Gu	Guaviare	San José del Guaviare	8/10/2023	30/06/2022	24/05/2023	24/04/2024	Por definir	Obra	28%	45%	17%
52	Remodelación Complejo polideportivo - Támesis	Antioquia	Támesis	8/10/2023	7/01/2023	5/06/2023	20/10/2023	Por definir	Obra	35%	33%	-2%
53	Primera etapa polideportivo cubierto - Guacamayas	Boyacá	Guacamayas	8/10/2023	1/08/2022	26/09/2023	25/05/2024	Por definir	Obra	2%	1%	-1%
54	Mejoramiento estadio municipal Mariscal Sucre - La U	Nariño	La Unión	8/10/2023	8/09/2022	11/05/2023	21/11/2023	Por definir	Suspendido	67%	22%	-46%
55	Remodelación estadio de fútbol - Córdoba	Bolivar	Córdoba	8/10/2023	10/06/2022	14/06/2022	9/02/2023	31/03/2023	Entregado	100%	100%	0%
56	Cancha sintética - Samaná	Caldas	Samaná	8/10/2023	11/11/2022	5/05/2023	Por Definir	Por definir	Suspendido	17%	7%	-11%
57	Cancha sintética - Viotá	Cundinamarca	Viotá	8/10/2023	18/08/2022	27/02/2023	12/10/2023	Por definir	Suspendido	88%	83%	-5%
59	Parque recreativo - San Marcos	Sucre	San Marcos	8/10/2023	2/08/2022	21/11/2022	8/10/2023	Por definir	Suspendido	66%	53%	-12%
60	Cancha cubierta - Lloró	Chocó	Lloró	8/10/2023	20/06/2022	22/08/2022	23/06/2023	19/07/2023	Entregado	100%	100%	0%
61	Iluminación cancha de fútbol - Chipaque	Cundinamarca	Chipaque	8/10/2023	8/08/2022	18/08/2022	18/01/2023	9/05/2023	En Liquidación	100%	100%	0%
63	Adecuación pista de atletismo - Cali	Valle del cauca	Cali	8/10/2023	5/05/2022	5/05/2022	3/10/2023	Por definir	Terminado	100%	99%	-1%
66	Cancha de fútbol - Pedraza	Magdalena	Pedraza	8/10/2023	26/07/2022	7/09/2022	25/10/2023	Por definir	Suspendido	85%	82%	-3%
67	Adecuación coliseo - Cumaral	Meta	Cumaral	8/10/2023	9/06/2022	23/06/2022	8/12/2022	9/12/2022	En Liquidación	100%	100%	0%
68	Mejoramiento Unidad Deportiva - Gómez Plata	Antioquia	Gomez Plata	8/10/2023	13/07/2022	1/08/2022	15/11/2023	Por definir	Suspendido	89%	37%	-52%
69	Escenarios deportivos - Gutiérrez	Cundinamarca	Gutierrez	8/10/2023	20/08/2022	9/11/2022	28/10/2023	Por definir	Obra	86%	64%	-22%
70	Escenarios deportivos - Fusagasugá	Cundinamarca	Fusagasugá	8/10/2023	20/08/2022	6/09/2022	5/09/2023	6/09/2023	Entregado	100%	100%	0%
71	Cancha sintética - Galapa	Atlántico	Galapa	8/10/2023	13/07/2022	13/10/2022	28/10/2023	Por definir	Obra	85%	69%	-16%
72	Polideportivo cubierto Quiroz - La Unión II	Nariño	La Unión	8/10/2023	10/08/2022	25/04/2023	13/11/2023	Por definir	Obra	91%	50%	-41%
73	Estadio de Fútbol Pedro Villalobos - Montelíbano	Córdoba	Montelíbano	8/10/2023	16/08/2022	28/02/2022	28/12/2023	Por definir	Obra	86%	78%	-7%
74	Santa Rosa de cabal	Risaralda	Santa Rosa de Cabal	8/10/2023	2/08/2022	2/09/2022	3/09/2023	15/09/2023	Terminado	100%	100%	0%
75	Marsella	Risaralda	Marsella	8/10/2023	15/08/2022	9/08/2023	9/02/2024	Por Definir	Obra	46%	7%	-39%
76	Parque Lineal Sopinga Fase I - La Virginia	Risaralda	La Virginia	8/10/2023	29/11/2022	13/02/2023	31/10/2023	Por definir	Obra	72%	27%	-44%
77	Mejoramiento Unidad Deportiva - San Gil	Santander	San Gil	8/10/2023	6/09/2022	5/06/2023	5/01/2024	Por definir	Obra	45%	39%	-7%
78	Puerto López	Meta	Puerto López	8/10/2023	20/01/2023	15/05/2023	30/09/2023	Por definir	Obra	92%	78%	-14%

5.2 PROYECTOS OBRA + INTERVENTORÍA

No.	Proyecto	Departamento	Municipio	Fecha de corte	Fecha Inicio EI	Fecha Terminación EI	Fecha Inicio EII	Fecha Terminación EII	Estado	% Programado	% Ejecutado	Adelanto (+) / Atraso (-)
101	CCD Bogotá	Bogotá D.C	Bogotá D.C	8/10/2023	8/08/2022	9/08/2022	11/03/2023	13/08/2023	Entregado	100%	100%	0%
102	Construcción Canchas Squash Barrio Ciudadela - Bucaramanga 2	Santander	Bucaramanga	8/10/2023	15/05/2023	24/07/2023	24/01/2024	Por definir	Obra	3%	4%	1%
103	Mejoramiento y Adecuación Polideportivo Santa Barbara - Villa del Rosario	Norte de Santander	Villa del Rosario	8/10/2023	8/04/2023	N/A	00/01/199	Por definir	Etapa_Suspensiva	100%	99%	-2%
104	Construcción Polideportivo Cubierto - San Lorenzo	Nariño	San Lorenzo	8/10/2023	15/04/2023	4/09/2023	4/01/2024	Por definir	Obra	3%	6%	3%
105	Construcción Cancha Múltiple cubierta La Morita - Trinidad	Casanare	Trinidad	8/10/2023	11/04/2023	15/05/2023	15/10/2023	Por definir	Obra	89%	71%	-19%
106	Construcción y Dotación Placa Polideportiva Cubierta Jaikerazabi - Mutatá	Antioquia	Mutatá	8/10/2023	26/06/2023	N/A	00/01/1900	Por definir	Etapa_Suspensiva	100%	100%	0%
107	Construcción Cancha Sintética y Obras Complementarias - Linares	Nariño	Linares	8/10/2023	8/04/2023	5/06/2023	20/10/2023	Por definir	Obra	81%	76%	-4%
108	Polideportivo [Primera Etapa] - Pitalito	Huila	Pitalito	8/10/2023	7/04/2023	18/07/2023	18/01/2024	Por definir	Obra	46%	43%	-2%

Fecha:	**8/10/2023**	**Pedíodo No.**	**94**	**Del:**	**2/10/2023**	**Al:**	**8/10/2023**

109	Construcción Parque Principal el Bosque - Pailitas	Cesar	Pailitas	8/10/2023	28/07/2023	18/09/2023	18/01/2024	Por definir	Obra	1%	1%	0%
110	Construcción Polideportivo y Ornato Público - Sácama	Casanare	Sácama	8/10/2023	15/07/2023	N/A	00/01/1900	Por definir	Etapa_Suspensiva	100%	99%	-1%
113	Construcción Polideportivo - La Cruz Nariño	Nariño	La Cruz	8/10/2023	15/07/2023	N/A	00/01/1900	Por definir	Etapa_Suspensiva	100%	100%	0%
114	Adecuación Piscinas CAR	Bogotá D.C	Bogotá D.C.	8/10/2023	24/10/2023	N/A	00/01/1990	Por definir	Estudios y Diseños	91%	82%	-9%
122	Polideportivo - Totoró Cauca	Cauca	Totoró	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Estudios Previos	0%	0%	0%
123	Cancha de futbol - San Antero	Córdoba	San Antero	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Estudios Previos	0%	0%	0%
124	Estado de futbol - Santa Barbara	Magdalena	Santa Bártara de Pinto	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Estudios Previos	0%	0%	0%
125	Escenarios - San Vicente de Chucuri	Santander	San Vicente de Chucurí	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Convocatoria	0%	0%	0%
126	Complejo recreodeportivo - San José del Guaviare	Guaviare	San José del Guaviare	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Estudios Previos	0%	0%	0%
127	Parque recreodeportivo - El Piñón	Magdalena	El Pinón	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Convocatoria	0%	0%	0%
128	Placa polideportiva - Girardota	Antioquia	Girardota	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Estudios Previos	0%	0%	0%
129	Escenario recreodeportivo - El Molino	La Guajira	El Molino	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Convocatoria	0%	0%	0%
130	Placa polideportiva cubierta - La Vega	Cauca	La Vega	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Estudios Previos	0%	0%	0%
131	Construcción canchas Teofilo Cervantess - Aracataca	Magdalena	Aracataca	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Estudios Previos	0%	0%	0%
132	Construcción Etapaa II patinodromo - Paz de Ariporo	Casanare	Paz de Ariporo	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Estudios Previos	0%	0%	0%
133	Cancha deportiva de futbol - Cienaga de Oro	Córdoba	Ciénaga de Oro	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Estudios Previos	0%	0%	0%
134	Escenarios lúdicos - Inzá	Cauca	Inzá	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Estudios Previos	0%	0%	0%
135	Mejoramiento escenario deportivo La Gabrarra - Tibú	Norte de Santander	Tibú	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Estudios Previos	0%	0%	0%
136	Construcción Estadio Municipal - Ambalema	Tolima	Ambalema	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Estudios Previos	0%	0%	0%
137	Construcción centro de integración sociocultural y deportivo - Mistrató	Risaralda	Mistrató	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Estudios Previos	0%	0%	0%
138	Adecuación estadio de atletismo - Santander de Quilichao	Cauca	Santander de Quilichao	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Estudios Previos	0%	0%	0%

5.3 PROYECTOS OBRA + INTERVENTORÍA (MUNICIPIO EJECUTOR OBRA)

No.	Proyecto	Departamento	Municipio	Fecha de corte	Fecha Inicio EI	Fecha Terminación EI	Fecha Inicio EII	Fecha Terminación EII	Estado	% Programado	% Ejecutado	Adelanto (+) / Atraso (-)
116	Construcción Placa Polideportiva Cubierta - Bojayá	Chocó	Bojayá	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Perfeccionamiento y Legaliza	0%	0%	0%
117	Construcción Placa Polideportiva Cubierta - Tadó	Chocó	Tadó	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Perfeccionamiento y Legaliza	0%	0%	0%
118	Construcción Placa Polideportiva Cubierta - Carmen de Atrato	Chocó	Carmen de Atrato	8/10/2023	00/01/1900	N/A	00/01/1900	Por definir	Perfeccionamiento y Legaliza	0%	0%	0%
119	Construcción y dotación Placa Polideportiva cubierta en Yuto - Atrato	Chocó	Atrato	8/10/2023	00/01/1900	3/08/2023	3/05/2024	Por definir	Obra	19%	25%	5%
120	Construcción y Mejoramiento Escenario de Futbol, Fase I - Cértegui	Chocó	Cértegui	8/10/2023	00/01/1900	11/07/2023	11/07/2024	Por definir	Obra	20%	7%	-13%
121	Etapa 1 Unidad Deportiva y Recreativa - Roberto Payán	Nariño	Roberto Payán	8/10/2023	00/01/1900	11/07/2023	11/03/2024	Por definir	Obra	51%	19%	-31%

6. CONVENIOS CON MUNICIPIOS

6.1 CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARA PROYECTOS OBRA [EJECUCIÓN FINDETER]

No. Convenio	Deprtamento	Municipio	Objeto	Valor	Fecha de suscripción	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Estado del Convenio / Observaciones

6.2 CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARA MAYOR PERMANENCIA INTERVENTORÍA

No. Convenio	Deprtamento	Municipio	Objeto	Valor	Fecha de suscripción	Fecha de inicio	Fecha de Suscripción	Estado del Convenio / Observaciones

Fecha:	**8/10/2023**	**Pedlodo No.**	**94**	**Del:**	**2/10/2023**	**Al:**	**8/10/2023**

IND-22-4872	Valle del Cauca	Indervalle	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA OBRA ADECUACIÓN DE LAS PISTAS DEL ESTADIO DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO.	$ 145.660.033,00	27/12/2022	29/12/2022	1/09/2023	Valor inicial del convenio $ 97.110.033,00 Valor adición Otrosí No. 2 $ 48.550.000,00
0077-2023	Cundinamarca	Gutierrez	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO.	$ 24.848.555,36	28/06/2023	28/06/2023	Plazo de ejecución obras + 4 meses	En ejecución
CI011-2023	Antioquia	Gomez Plata	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA OBRA DEL MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO.	$ 140.000.000,00	29/06/2023	29/06/2023	31/10/2023	En ejecución
403 de 2023	Risaralca	Santa Rosa de Cabaj	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 62.463.062,00	28/06/2023	2/07/2023	31/12/2023	En ejecución
070 de 2023	Tolima	San Luis	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO NEPOMUCENO OSPINA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 143.932.885,95	27/06/2023	27/06/2023	Plazo de ejecución obras + 4 meses	En ejecución
071 de 2023	Sucre	San Marcos	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUCRE", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 24.326.009,00	28/06/2023	28/06/2023	Plazo de ejecución obras + 4 meses	En ejecución
001 de 2023	Atlántico	Sabanalarga	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO.	$ 75.860.610,00	28/06/2023	28/06/2023	Plazo de ejecución obras + 4 meses	En ejecución
CIA-002 de 2023	Córdoba	Valencia	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA OPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA.", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 54.761.236,00	28/06/2023	28/06/2023	Plazo de ejecución obras + 4 meses	En ejecución
CI-006-2023	Atlántico	Galapa	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto, que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL, Y MÚLTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA-DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 75.000.000,00	28/06/2023	28/06/2023	28/09/2023	En ejecución
012 de 2023	Atlántico	Palmar de Varela	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA, ATLANTICO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 51.539.713,00	22/06/2023	22/06/2023	22/10/2023	En ejecución

6.3 CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARA PROYECTOS OBRA [MUNICIPIO EJECUTOR OBRA]

No. Convenio	Deprtamento	Municipio	Objeto	Valor	Fecha de suscripción	Fecha de inicio	Fecha de Suscripción	Estado del Convenio / Observaciones
0125 DE 2022	Chocó	Bojayá	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE BOJAYÁ DEPARTAMENTO DE CHOCO" en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 1.474.303.646,00	5/12/2022	31/01/2023	14 MESES	En ejecución
0128 DE 2022	Chocó	Tadó	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ - CHOCO" en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 1.390.000.000,00	5/12/2022	17/03/2023	15 MESES	En ejecución
0127 DE 2022	Chocó	Carmen de Atrato	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE SABALETA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ", EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE CONVENIO Y EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. COI1364 DE 2021 SUSCRITO ENTRE FINDETER Y EL MINISTERIO	$ 1.227.973.770,00	5/12/2022	1/02/2023	14 MESES	En ejecución

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364-2021 MINISTERIO DEL DEPORTE - FINDETER

INFORME SEMANAL

MINISTERIO DEL DEPORTE

Fecha:	**8/10/2023**	**Pedlodo No.**	**94**	**Del:**	**2/10/2023**	**Al:**	**8/10/2023**

0129 DE 2022	Chocó	Atrato	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN YUTO, MUNICIPIO DE ATRATO"	$ 1.817.915.597,00	5/12/2022	24/01/2023	13 MESES	En ejecución
0126 DE 2022	Chocó	Cértegui	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FUBOL DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO" en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 5.903.557.162,00	5/12/2022	18/01/2023	15 MESES	En ejecución
0134 DE 2022	Chocó	Roberto Payán	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ROBERTO PAYÁN, MAGÜI PAYÁN Y BARBACOAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO ROBERTO PAYÁN", EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE CONVENIO Y EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. COI-1364 DE 2021 SUSCRITO ENTRE FINDETER Y EL MINISTERIO	$ 2.879.211.021,00	5/12/2022	26/01/2022	10 MESES	En ejecución

Ingeniero: JORGE ANDRÉS CASTILLO TORRES
Gestor Contrato Interadministrativo COI-1364-2021 Obra + Interventoría
FINDETER

Ingeniero: JULIAN ALBERTO BAYONA ROMERO
Gestor Contrato Interadministrativo COI-1364-2021 Interventorías
FINDETER

Ingeniero: CESAR AUGUSTO ANGARITA DIAZ
Supervisor Contrato Interadminsitratico COI-1364-2021
Ministerio del Deporte