Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364-2021 MINISTERIO DEL DEPORTE - FINDETER**

**INFORME SEMANAL**

MINISTERIO DEL DEPORTE

| **Fecha:** | **5/11/2023** | **Pedíodo No.** | **98** | **Del:** | **30/10/2023** | **Al:** | **5/11/2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

**Objeto del contrato:** Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas y, ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Inicio:** | 31/12/2021 | **Valor Inicial:** | $ 134.533.302.642,00 | **Modificación** | **Fecha** | **Adición** | **Prórroga (Fecha Term)** |
| **Fecha de terminación inicial:** | 5/08/2022 | **Valor Adición:** | $ 44.100.148.040,78 | **Otro Sí No. 1** | 23/03/2022 | $ 0,00 | 31/10/2023 |
| **Fecha de terminación actual:** | 31/10/2023 | **Valor Final:** | $ 178.633.450.682,78 | **Otro Sí No. 2** | 25/03/2022 | $ 0,00 | 31/10/2023 |
| **Supervisor Ministerio del Deporte** | César Augusto Angarita Díaz | **Gestor Findeter** | Jorge Andrés Castillo Torres | **Otro Sí No. 3** | 30/12/2022 | $ 44.100.148.040,78 | 31/10/2023 |
| **Supervisor FINDETER** | Hernán Pardo Botero | | | **Otro Si No. 4** | 31/10/2023 | $ 0,00 | 31/12/2024 |

## 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

| No. | Descripción | No. | Fecha Inicio | Fecha Fin | Temas tratados. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 | Comité Técnico | 226 | 27/10/2023 | 31/10/2023 | Ver numeral 3.1 Comités Técnicos Desarrollados |
| 2 | Comité Fiduciario | 138 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Ver numeral 3.2 Comités Fiduciarios Desarrollados |
| 3 | Mesa de trabajo de Seguimiento | N/A | N/A | N/A | Durante el periodo no se desarrollaron mesas de seguimiento. |
| 4 | Comité de Seguimiento COI-1364 | N/A | N/A | N/A | Durante el periodo no se desarrollaron comite de seguimiento. |

## 3. COMITES TÉCNICOS Y FIDUCIARIOS DESARROLLADOS

### 3.1 COMITES TÉCNICOS DESARROLLADOS

| No. Comité | Punto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Departamento | Municipio | Contrato (PAF) | Solicitud | Valor adición | Tiempo Prórroga (Meses) | Tiempo Suspensión (Meses) | Otro (Aprobación NP / Apremio / Estudios Previos / Inf Evaluac) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 1 | 27/10/2023 | 31/10/2023 | Nariño | Nariño | PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022 | SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 05 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-07 (PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022), DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO, MUNICIPIO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, POR UN TÉRMINO DE UN (01) MES | N/A | N/A | 1,00 | N/A |
| 226 | 2 | 27/10/2023 | 31/10/2023 | Nariño | La Union | PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022 | SOLICITUD DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3-1-102452-COI-1364-35 (PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022), PROYECTO "MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO. LA UNIÓN", POR EL PLAZO DE UN (01) MES. | N/A | 1,00 | N/A | N/A |
| 226 | 3 | 27/10/2023 | 31/10/2023 | Nariño | La Union | PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022 | SOLICITUD DE SUSPENSIÓN NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3-1-102452-COI-1364-69 (PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022) DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO" POR UN TÉRMINO DE UN (01) MES. | N/A | N/A | 1,00 | N/A |
| 226 | 4 | 27/10/2023 | 31/10/2023 | Antioquia | Heliconia | PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022 | SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452- COI-1364-26 (PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022), PROYECTO LA "CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA", POR EL TÉRMINO DE UN (01) MES. | N/A | 1,00 | N/A | N/A |

### 3.2 COMITES FIDUCIARIOS DESARROLLADOS

| No. Comité | Punto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Departamento | Municipio | Contrato (PAF) | Solicitud | Valor adición | Tiempo Prórroga (Meses) | Tiempo Suspensión (Meses) | Otro (Aprobación NP / Apremio / Estudios Previos / Inf Evaluac) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Nariño | Nariño | PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022 | SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 05 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-07 (PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022), DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO, MUNICIPIO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, POR UN TÉRMINO DE UN (01) MES | N/A | N/A | 1,00 | N/A |

| **Fecha:** | **5/11/2023** | **Pedlodo No.** | **98** | **Del:** | **30/10/2023** | **Al:** | **5/11/2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Nariño | La Union | PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022 | SOLICITUD DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3-1-102452-COI-1364-35 (PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022), PROYECTO "MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO. LA UNIÓN", POR EL PLAZO DE UN (01) MES. | N/A | 1,00 | N/A | N/A |
| 138 | 3 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Nariño | La Union | PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022 | SOLICITUD DE SUSPENSIÓN NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3-1-102452-COI-1364-69 (PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022) DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO" POR UN TÉRMINO DE UN (01) MES. | N/A | N/A | 1,00 | N/A |
| 138 | 4 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Antioquia | Heliconia | PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022 | SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452- COI-1364-26 (PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022), PROYECTO LA "CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA", POR EL TÉRMINO DE UN (01) MES. | N/A | 1,00 | N/A | N/A |

## 4. ACTA DE INICIO SUSCRITAS EN EL PERIODO

### 4.1 ACTA DE INICIO SUSCRITAS ETAPA I

| No. | Proyecto | Departamento | Municipio | Fecha de corte | Etapa I Iniciada en el Periodo | Fecha Inicio EI | Fecha Terminación EI | Fecha Inicio EII | Fecha Terminación EII | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | 5/11/2023 | N/A | 00/01/1900 | N/A | 00/01/1900 | N/A | Durante el periodo no se suscribieron actas de inicio de Etapa I |

### 4.2 ACTA DE INICIO SUSCRITAS ETAPA II

| No. | Proyecto | Departamento | Municipio | Fecha de corte | Etapa II Iniciada en el Periodo | Fecha Inicio EI | Fecha Terminación EI | Fecha Inicio EII | Fecha Terminación EII | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | 5/11/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el periodo no se suscribieron actas de inicio de Etapa II |

## 5. PROYECTOS EN EJECUCIÓN

### 5.1 PROYECTOS INTERVENTORÍA

| No. | Proyecto | Departamento | Municipio | Fecha de corte | Fecha Inicio EI | Fecha Terminación EI | Fecha Inicio EII | Fecha Terminación EII | Estado | % Programado | % Ejecutado | Adelanto (+) / Atraso (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Centro de alto rendimiento - Apartadó | Antioquia | Apartadó | 5/11/2023 | 5/04/2022 | 4/10/2022 | 8/08/2023 | 22/04/2024 | Suspendido | 5% | 0% | -5% |
| 18 | Coliseo de combate - Chigorodó | Antioquia | Chigorodó | 5/11/2023 | 22/04/2022 | 21/06/2022 | 1/08/2023 | 1/06/2024 | Obra | 9% | 0% | -9% |
| 19 | Pista de Ciclomotañismo y Sederismo - Barranquilla | Atlántico | Barranquilla | 5/11/2023 | 6/04/2022 | 8/06/2022 | 9/06/2022 | 30/10/2023 | Obra | 91% | 86% | -5% |
| 20 | Complejo Deportivo - Girón | Santander | Girón | 5/11/2023 | 11/04/2022 | 11/07/2022 | 8/08/2022 | 29/12/2023 | Suspendido | 96% | 58% | -38% |
| 21 | Centro de recreación - Valencia | Córdoba | Valencia | 5/11/2023 | 27/04/2022 | 11/05/2022 | 2/08/2022 | 20/09/2023 | Terminado | 100% | 100% | 0% |
| 22 | Mejoramiento escenario recreodeportivo - Nariño | Nariño | Nariño | 5/11/2023 | 8/04/2022 | 24/06/2022 | 1/08/2022 | 6/11/2023 | Suspendido | 100% | 55% | -45% |
| 23 | Cancha barrio San Luis - Villanueva | La Guajira | Villanueva | 5/11/2023 | 6/04/2022 | 20/05/2022 | 23/05/2022 | 7/04/2023 | Terminado | 100% | 100% | 0% |
| 24 | Unidad Recreodeportiva - Heliconia | Antioquia | Heliconia | 5/11/2023 | 20/04/2023 | 31/07/2022 | 12/09/2022 | 11/11/2023 | Suspendido | 98% | 86% | -12% |
| 25 | Cancha de fútbol - Francisco Pizarro | Nariño | Francisco Pizarro | 5/11/2023 | 8/04/2022 | 20/06/2022 | 2/08/2022 | 20/10/2023 | Suspendido | 90% | 74% | -16% |
| 26 | Cancha de fútbol - San Benito Abad | Sucre | San Benito Abad | 5/11/2023 | 8/04/2022 | 23/04/2022 | 18/10/2022 | 11/08/2023 | Terminado | 100% | 100% | 0% |
| 27 | Mejoramiento Polideportivo - Olaya Herrera | Nariño | Olaya Herrera | 5/11/2023 | 22/04/2022 | 3/06/2022 | 21/06/2022 | 21/11/2023 | Suspendido | 85% | 95% | 9% |
| 28 | Escenario deportivo - Alto Baudó | Chocó | Alto Baudó | 5/11/2023 | 12/08/2022 | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 30/09/2023 | Terminado | 100% | 100% | 0% |
| 30 | Cancha de fútbol sintética - San Vicente | Antioquia | San vicente | 5/11/2023 | 6/05/2022 | 19/06/2022 | 1/08/2022 | 31/12/2022 | Entregado | 100% | 100% | 0% |
| 31 | Placa polideportiva cubierta - Sipí | Chocó | Sipí | 5/11/2023 | 4/05/2022 | 17/07/222 | 11/08/2022 | 6/05/2023 | Terminado | 100% | 100% | 0% |
| 32 | Escenario recreodeportivo - Mahates | Bolívar | Mahates | 5/11/2023 | 2/05/2022 | 24/07/2022 | 31/08/2022 | 31/07/2023 | Entregado | 100% | 100% | 0% |
| 33 | Parque y cancha recreodeportiva - Sabanalarga | Atlántico | Sabanalarga | 5/11/2023 | 8/04/2022 | 23/05/2022 | 2/06/2022 | 26/102023 | Obra | 100% | 100% | 0% |
| 35 | Mejoramiento estadio municipal - Samaniego | Nariño | Samaniego | 5/11/2023 | 8/04/2022 | 30/06/2022 | 5/09/2022 | 25/12/2023 | Obra | 70% | 53% | -16% |
| 36 | Placas deportivas - Malambo | Atlántico | Malambo | 5/11/2023 | 25/04/2022 | 8/06/2022 | 18/08/2022 | 30/06/2023 | Entregado | 100% | 100% | 0% |

| **Fecha:** | **5/11/2023** | **Pedido No.** | **98** | **Del:** | **30/10/2023** | **Al:** | **5/11/2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Parque recreodeportivo - Fresno | Tolima | Fresno | 5/11/2023 | 3/05/2022 | 12/07/2022 | 19/10/2023 | 19/06/2024 | Obra | 2% | 0% | -1% |
| 39 | Unidad Deportiva - Necoclí | Antioquia | Necoclí | 5/11/2023 | 21/04/2022 | 22/08/2022 | 13/06/2023 | 4/03/2024 | Obra | 54% | 16% | -38% |
| 40 | Cancha sintética, Parque Biosaludable - Malambo | Atlántico | Malambo | 5/11/2023 | 3/06/2022 | 26/07/2022 | 29/08/2022 | 25/01/2024 | Suspendido | 65% | 24% | -41% |
| 41 | Unidad Recreodeportiva - Cereté | Córdoba | Cereté | 5/11/2023 | 15/05/2022 | 2/08/2022 | 14/11/2022 | 14/11/2023 | Obra | 98% | 81% | -16% |
| 42 | Complejo Deportivo - Chipaque | Cundinamarca | Chipaque | 5/11/2023 | 22/04/2022 | 15/06/2022 | 21/06/2022 | 9/02/2023 | Entregado | 100% | 100% | 0% |
| 43 | Unidad deportiva - Apía | Risaralda | Apía | 5/11/2023 | 10/06/2022 | 24/06/2022 | 23/01/2023 | 31/12/2023 | Obra | 47% | 43% | -4% |
| 44 | Parque - Palmar de Varela | Atlántico | Palmar de Varela | 5/11/2023 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 6/07/2022 | 23/11/2023 | Obra | 83% | 55% | -28% |
| 45 | Complejo deportivo - San Luis | Tolima | San Luis | 5/11/2023 | 11/04/2022 | 26/07/2023 | 1/12/2022 | 30/11/2023 | Obra | 85% | 72% | -13% |
| 46 | mejoramiento Pista de Patinaje - Amalfi | Antioquia | Amalfi | 5/11/2023 | 24/05/2022 | 22/08/2022 | 17/01/2023 | 14/12/2023 | Obra | 58% | 47% | -11% |
| 47 | Mejoramiento cancha de fútbol - Yarumal | Antioquia | Yarumal | 5/11/2023 | 17/05/2022 | 31/05/2022 | 9/06/2022 | 12/03/2023 | En Liquidación | 100% | 100% | 0% |
| 48 | Intervención estadio municipal - Sampués | Sucre | Sampués | 5/11/2023 | 6/06/2022 | 21/06/2022 | Por Definir | Por Definir | Etapa_Suspensiva | 100% | 100% | 0% |
| 49 | Parque Paraiso - Ariguaní | Magdalena | Ariguaní | 5/11/2023 | 18/04/2022 | 27/05/2022 | 31/05/2022 | 28/12/2022 | Entregado | 100% | 100% | 0% |
| 50 | Estadio de Softbol - Clemencia | Bolivar | Clemencia | 5/11/2023 | 3/06/2022 | 3/07/2022 | 6/07/2022 | 27/06/2023 | Terminado | 100% | 98% | -2% |
| 51 | Escenarios deportivos y recreativos - San José del Gu | Guaviare | San José del Guaviare | 5/11/2023 | 1/06/2022 | 30/06/2022 | 24/05/2023 | 24/04/2024 | Obra | 48% | 60% | 12% |
| 52 | Remodelación Complejo polideportivo - Támesis | Antioquia | Támesis | 5/11/2023 | 23/08/2022 | 7/01/2023 | 5/06/2023 | 29/11/2023 | Obra | 66% | 66% | -1% |
| 53 | Primera etapa polideportivo cubierto - Guacamayas | Boyacá | Guacamayas | 5/11/2023 | 25/04/2022 | 1/08/2022 | 26/09/2023 | 25/05/2024 | Obra | 4% | 5% | 1% |
| 54 | Mejoramiento estadio municipal Mariscal Sucre - La U | Nariño | La Unión | 5/11/2023 | 26/04/2022 | 8/09/2022 | 11/05/2023 | 21/11/2023 | Suspendido | 67% | 22% | -46% |
| 55 | Remodelación estadio de fútbol - Córdoba | Bolivar | Córdoba | 5/11/2023 | 26/05/2022 | 10/06/2022 | 14/06/2022 | 9/02/2023 | Entregado | 100% | 100% | 0% |
| 56 | Cancha sintética - Samaná | Caldas | Samaná | 5/11/2023 | 26/08/2022 | 11/11/2022 | 5/05/2023 | Por Definir | Suspendido | 17% | 7% | -11% |
| 57 | Cancha sintética - Viotá | Cundinamarca | Viotá | 5/11/2023 | 3/06/2023 | 18/08/2022 | 27/02/2023 | 29/10/2023 | Suspendido | 100% | 100% | 0% |
| 59 | Parque recreativo - San Marcos | Sucre | San Marcos | 5/11/2023 | 3/06/2022 | 2/08/2022 | 21/11/2022 | 8/10/2023 | Suspendido | 66% | 53% | -12% |
| 60 | Cancha cubierta - Lloró | Chocó | Lloró | 5/11/2023 | 5/05/2022 | 20/06/2022 | 22/08/2022 | 23/06/2023 | Entregado | 100% | 100% | 0% |
| 61 | Iluminación cancha de fútbol - Chipaque | Cundinamarca | Chipaque | 5/11/2023 | 25/07/2022 | 8/08/2022 | 18/08/2022 | 18/01/2023 | En Liquidación | 100% | 100% | 0% |
| 63 | Adecuación pista de atletismo - Cali | Valle del cauca | Cali | 5/11/2023 | 20/04/2022 | 5/05/2022 | 5/05/2022 | 3/10/2023 | Terminado | 100% | 99% | -1% |
| 66 | Cancha de fútbol - Pedraza | Magdalena | Pedraza | 5/11/2023 | 26/05/2022 | 26/07/2022 | 7/09/2022 | 25/11/2024 | Suspendido | 85% | 82% | -3% |
| 67 | Adecuación coliseo - Cumaral | Meta | Cumaral | 5/11/2023 | 26/05/2022 | 9/06/2022 | 23/06/2022 | 8/12/2022 | En Liquidación | 100% | 100% | 0% |
| 68 | Mejoramiento Unidad Deportiva - Gómez Plata | Antioquia | Gomez Plata | 5/11/2023 | 28/06/2022 | 13/07/2022 | 1/08/2022 | 15/11/2023 | Suspendido | 28% | 27% | -1% |
| 69 | Escenarios deportivos - Gutiérrez | Cundinamarca | Gutierrez | 5/11/2023 | 6/06/2022 | 20/08/2022 | 9/11/2022 | 15/11/2023 | Obra | 94% | 89% | -5% |
| 70 | Escenarios deportivos - Fusagasugá | Cundinamarca | Fusagasugá | 5/11/2023 | 6/06/2022 | 20/08/2022 | 6/09/2022 | 5/09/2023 | Entregado | 100% | 100% | 0% |
| 71 | Cancha sintética - Galapa | Atlántico | Galapa | 5/11/2023 | 29/06/2022 | 13/07/2022 | 13/10/2022 | 28/10/2023 | Obra | 82% | 70% | -12% |
| 72 | Polideportivo cubierto Quiroz - La Unión II | Nariño | La Unión | 5/11/2023 | 13/07/2022 | 10/08/2022 | 25/04/2023 | 13/11/2023 | Obra | 96% | 53% | -43% |
| 73 | Estadio de Fútbol Pedro Villalobos - Montelíbano | Córdoba | Montelíbano | 5/11/2023 | 17/06/2022 | 16/08/2022 | 28/02/2022 | 28/12/2023 | Obra | 93% | 86% | -7% |
| 74 | Santa Rosa de cabal | Risaralda | Santa Rosa de Cabal | 5/11/2023 | 18/07/2022 | 2/08/2022 | 2/09/2022 | 3/09/2023 | Terminado | 100% | 100% | 0% |
| 75 | Marsella | Risaralda | Marsella | 5/11/2023 | 1/08/2022 | 15/08/2022 | 9/08/2023 | 9/02/2024 | Suspendido | 47% | 7% | -40% |
| 76 | Parque Lineal Sopinga Fase I - La Virginia | Risaralda | La Virginia | 5/11/2023 | 15/07/2022 | 29/11/2022 | 13/02/2023 | 31/10/2023 | Obra | 57% | 35% | -23% |
| 77 | Mejoramiento Unidad Deportiva - San Gil | Santander | San Gil | 5/11/2023 | 7/07/2022 | 6/09/2022 | 5/06/2023 | 5/01/2024 | Obra | 62% | 51% | -11% |
| 78 | Puerto López | Meta | Puerto López | 5/11/2023 | 14/10/2022 | 20/01/2023 | 15/05/2023 | 28/10/2023 | Obra | 100% | 88% | -12% |

**5.2 PROYECTOS OBRA + INTERVENTORÍA**

| No. | Proyecto | Departamento | Municipio | Fecha de corte | Fecha Inicio EI | Fecha Terminación EI | Fecha Inicio EII | Fecha Terminación EII | Estado | % Programado | % Ejecutado | Adelanto (+) / Atraso (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CCD Bogotá | Bogotá D.C | Bogotá D.C | 29/10/2023 | 6/07/2022 | 8/08/2022 | 9/08/2022 | 11/03/2023 | Entregado | 100% | 100% | 0% |
| 102 | Construcción Canchas Squash Barrio Ciudadela - Bucaramanga 2 | Santander | Bucaramanga | 5/11/2023 | 31/03/2023 | 15/05/2023 | 24/07/2023 | 24/01/2024 | Obra | 5% | 11% | 6% |
| 103 | Mejoramiento y Adecuación Polideportivo Santa Barbara - Villa del Rosario | Norte de Santander | Villa del Rosario | 5/11/2023 | 24/02/2023 | 8/04/2023 | Por definir | Depende de inicio EII | Etapa_Suspensiva | 100% | 99% | -2% |
| 104 | Construcción Polideportivo Cubierto - San Lorenzo | Nariño | San Lorenzo | 5/11/2023 | 1/03/2023 | 15/04/2023 | 4/09/2023 | 4/01/2024 | Obra | 22% | 21% | -1% |
| 105 | Construcción Cancha Múltiple cubierta La Morita - Trinidad | Casanare | Trinidad | 5/11/2023 | 27/02/2023 | 11/04/2023 | 15/05/2023 | 15/11/2023 | Obra | 90% | 89% | -1% |
| 106 | Construcción y Dotación Placa Polideportiva Cubierta Jaikerazabi - Mutatá | Antioquia | Mutatá | 5/11/2023 | 11/05/2023 | 26/06/2023 | Por definir | Depende de inicio E2 | Etapa_Suspensiva | 100% | 100% | 0% |
| 107 | Construcción Cancha Sintética y Obras Complementarias - Linares | Nariño | Linares | 5/11/2023 | 24/02/2023 | 8/04/2023 | 5/06/2023 | 20/10/2023 | Terminado | 100% | 100% | 0% |
| 108 | Polideportivo [Primera Etapa] - Pitalito | Huila | Pitalito | 5/11/2023 | 24/02/2023 | 7/04/2023 | 18/07/2023 | 18/01/2024 | Obra | 62% | 57% | -6% |
| 109 | Construcción Parque Principal el Bosque - Pailitas | Cesar | Pailitas | 5/11/2023 | 13/06/2023 | 28/07/2023 | 18/09/2023 | 18/01/2024 | Obra | 9% | 11% | 2% |
| 110 | Construcción Polideportivo y Ornato Público - Sácama | Casanare | Sácama | 5/11/2023 | 1/06/2023 | 15/07/2023 | Por definir | Depende de inicio E2 | Etapa_Suspensiva | 100% | 99% | -1% |
| 113 | Construcción Polideportivo - La Cruz Nariño | Nariño | La Cruz | 5/11/2023 | 1/06/2023 | 15/07/2023 | Por definir | Depende de inicio EII | Etapa_Suspensiva | 100% | 100% | 0% |
| 114 | Adecuación Piscinas CAR | Bogotá D.C | Bogotá D.C. | 5/11/2023 | 24/07/2023 | 24/10/2023 | Por definir | Depende de inicio EII | Estudios y Diseños | 100% | 99% | -2% |

| **Fecha:** | **5/11/2023** | **Pedlodo No.** | **98** | **Del:** | **30/10/2023** | **Al:** | **5/11/2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Polideportivo - Totoró Cauca | Cauca | Totoró | 29/10/2023 | N/A | 00/01/1900 | N/A | 00/01/1900 | Estudios Previos | 0% | 0% | 0% |
| 123 | Cancha de futbol - San Antero | Córdoba | San Antero | 29/10/2023 | N/A | 00/01/1900 | N/A | 00/01/1900 | Estudios Previos | 0% | 0% | 0% |
| 124 | Estado de futbol - Santa Barbara | Magdalena | Santa Bártara de Pinto | 29/10/2023 | N/A | 00/01/1900 | N/A | 00/01/1900 | Estudios Previos | 0% | 0% | 0% |
| 125 | Escenarios - San Vicente de Chucuri | Santander | San Vicente de Chucurí | 29/10/2023 | N/A | 00/01/1900 | N/A | 00/01/1900 | Convocatoria | 0% | 0% | 0% |
| 126 | Complejo recreodeportivo - San José del Guaviare | Guaviare | San José del Guaviare | 29/10/2023 | N/A | 00/01/1900 | N/A | 00/01/1900 | Estudios Previos | 0% | 0% | 0% |
| 127 | Parque recreodeportivo - El Piñón | Magdalena | El Pinón | 29/10/2023 | N/A | 00/01/1900 | N/A | 00/01/1900 | Convocatoria | 0% | 0% | 0% |
| 128 | Placa polideportiva - Girardota | Antioquia | Girardota | 29/10/2023 | N/A | 00/01/1900 | N/A | 00/01/1900 | Estudios Previos | 0% | 0% | 0% |
| 129 | Escenario recreodeportivo - El Molino | La Guajira | El Molino | 29/10/2023 | N/A | 00/01/1900 | N/A | 00/01/1900 | Convocatoria | 0% | 0% | 0% |
| 130 | Placa polideportiva cubierta - La Vega | Cauca | La Vega | 29/10/2023 | N/A | 00/01/1900 | N/A | 00/01/1900 | Estudios Previos | 0% | 0% | 0% |
| 131 | Construcción canchas Teofilo Cervantess - Aracataca | Magdalena | Aracataca | 29/10/2023 | N/A | 00/01/1900 | N/A | 00/01/1900 | Estudios Previos | 0% | 0% | 0% |
| 132 | Construcción Etapaa II patinodromo - Paz de Ariporo | Casanare | Paz de Ariporo | 29/10/2023 | N/A | 00/01/1900 | N/A | 00/01/1900 | Estudios Previos | 0% | 0% | 0% |
| 133 | Cancha deportiva de futbol - Cienaga de Oro | Córdoba | Ciénaga de Oro | 29/10/2023 | N/A | 00/01/1900 | N/A | 00/01/1900 | Estudios Previos | 0% | 0% | 0% |
| 134 | Escenarios lúdicos - Inzá | Cauca | Inzá | 29/10/2023 | N/A | 00/01/1900 | N/A | 00/01/1900 | Estudios Previos | 0% | 0% | 0% |
| 135 | Mejoramiento escenario deportivo La Gabrarra - Tibú | Norte de Santander | Tibú | 29/10/2023 | N/A | 00/01/1900 | N/A | 00/01/1900 | Estudios Previos | 0% | 0% | 0% |
| 136 | Construcción Estadio Municipal - Ambalema | Tolima | Ambalema | 29/10/2023 | N/A | 00/01/1900 | N/A | 00/01/1900 | Estudios Previos | 0% | 0% | 0% |
| 137 | Construcción centro de integración sociocultural y deportivo - Mistrató | Risaralda | Mistrató | 29/10/2023 | N/A | 00/01/1900 | N/A | 00/01/1900 | Estudios Previos | 0% | 0% | 0% |
| 138 | Adecuación estadio de atletismo - Santander de Quilichao | Cauca | Santander de Quilichao | 29/10/2023 | N/A | 00/01/1900 | N/A | 00/01/1900 | Estudios Previos | 0% | 0% | 0% |

**5.3 PROYECTOS OBRA + INTERVENTORÍA (MUNICIPIO EJECUTOR OBRA)**

| No. | Proyecto | Departamento | Municipio | Fecha de corte | Fecha Inicio EI | Fecha Terminación EI | Fecha Inicio EII | Fecha Terminación EII | Estado | % Programado | % Ejecutado | Adelanto (+) / Atraso (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Construcción Placa Polideportiva Cubierta - Bojayá | Chocó | Bojayá | 5/11/2023 | N/A | 00/01/1900 | Por definir | pende de inicio | Perfeccionamiento y Legaliza | 0% | 0% | 0% |
| 117 | Construcción Placa Polideportiva Cubierta - Tadó | Chocó | Tadó | 5/11/2023 | N/A | 00/01/1900 | Por definir | pende de inicio | Perfeccionamiento y Legaliza | 0% | 0% | 0% |
| 118 | Construcción Placa Polideportiva Cubierta - Carmen de Atrato | Chocó | Carmen de Atrato | 5/11/2023 | N/A | 00/01/1900 | Por definir | pende de inicio | Perfeccionamiento y Legaliza | 0% | 0% | 0% |
| 119 | Construcción y dotación Placa Polideportiva cubierta en Yuto - Atrato | Chocó | Atrato | 5/11/2023 | N/A | 00/01/1900 | 3/08/2023 | 3/05/2024 | Obra | 35% | 27% | -9% |
| 120 | Construcción y Mejoramiento Escenario de Futbol, Fase I - Cértegui | Chocó | Cértegui | 5/11/2023 | N/A | 00/01/1900 | 11/07/2023 | 26/07/2024 | Suspendido | 24% | 7% | -17% |
| 121 | Etapa 1 Unidad Deportiva y Recreativa - Roberto Payán | Nariño | Roberto Payán | 5/11/2023 | N/A | 00/01/1900 | 11/07/2023 | 11/03/2024 | Obra | 68% | 34% | -33% |

**6. CONVENIOS CON MUNICIPIOS**

**6.1 CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARA PROYECTOS OBRA [EJECUCIÓN FINDETER]**

| No. Convenio | Deprtamento | Municipio | Objeto | Valor | Fecha de suscripción | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Estado del Convenio / Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**6.2 CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARA MAYOR PERMANENCIA INTERVENTORÍA**

| No. Convenio | Deprtamento | Municipio | Objeto | Valor | Fecha de suscripción | Fecha de inicio | Fecha de Suscripción | Estado del Convenio / Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND-22-4872 | Valle del Cauca | Indervalle | Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA OBRA ADECUACIÓN DE LAS PISTAS DEL ESTADIO DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO. | $ 145.660.033,00 | 27/12/2022 | 29/12/2022 | 1/09/2023 | Valor inicial del convenio $ 97.110.033,00<br>Valor adición Otrosí No. 2 $ 48.550.000,00 |
| 0077-2023 | Cundinamarca | Gutierrez | Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO. | $ 24.848.555,36 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | Plazo de ejecución obras + 4 meses | En ejecución |

| **Fecha:** | **5/11/2023** | **Pedíodo No.** | **98** | **Del:** | **30/10/2023** | **Al:** | **5/11/2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI011-2023 | Antioquia | Gomez Plata | Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA OBRA DEL MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO. | $ 140.000.000,00 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 31/10/2023 | En ejecución |
| 403 de 2023 | Risaralca | Santa Rosa de Cabaj | Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO | $ 62.463.062,00 | 28/06/2023 | 2/07/2023 | 31/12/2023 | En ejecución |
| 070 de 2023 | Tolima | San Luis | Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO NEPOMUCENO OSPINA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO | $ 143.932.885,95 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | Plazo de ejecución obras + 4 meses | En ejecución |
| 071 de 2023 | Sucre | San Marcos | Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUCRE", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO | $ 24.326.009,00 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | Plazo de ejecución obras + 4 meses | En ejecución |
| 001 de 2023 | Atlántico | Sabanalarga | Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO. | $ 75.860.610,00 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | Plazo de ejecución obras + 4 meses | En ejecución |
| CIA-002 de 2023 | Córdoba | Valencia | Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA OPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA.", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO | $ 54.761.236,00 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | Plazo de ejecución obras + 4 meses | En ejecución |
| CI-006-2023 | Atlántico | Galapa | Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto, que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL, Y MÚLTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA-DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO | $ 75.000.000,00 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 28/09/2023 | En ejecución |
| 012 de 2023 | Atlántico | Palmar de Varela | Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA, ATLANTICO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO | $ 51.539.713,00 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 22/10/2023 | En ejecución |

**6.3 CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARA PROYECTOS OBRA [MUNICIPIO EJECUTOR OBRA]**

| No. Convenio | Deprtamento | Municipio | Objeto | Valor | Fecha de suscripción | Fecha de inicio | Fecha de Suscripción | Estado del Convenio / Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0125 DE 2022 | Chocó | Bojayá | Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE BOJAYÁ DEPARTAMENTO DE CHOCO" en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO | $ 1.474.303.646,00 | 5/12/2022 | 31/01/2023 | 14 MESES | En ejecución |
| 0128 DE 2022 | Chocó | Tadó | Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ - CHOCO" en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO | $ 1.390.000.000,00 | 5/12/2022 | 17/03/2023 | 15 MESES | En ejecución |
| 0127 DE 2022 | Chocó | Carmen de Atrato | AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE SABALETA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ", EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE CONVENIO Y EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. COI1364 DE 2021 SUSCRITO ENTRE FINDETER Y EL MINISTERIO | $ 1.227.973.770,00 | 5/12/2022 | 1/02/2023 | 14 MESES | En ejecución |
| 0129 DE 2022 | Chocó | Atrato | Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN YUTO, MUNICIPIO DE ATRATO" | $ 1.817.915.597,00 | 5/12/2022 | 24/01/2023 | 13 MESES | En ejecución |

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364-2021 MINISTERIO DEL DEPORTE - FINDETER**

**INFORME SEMANAL**

MINISTERIO DEL DEPORTE

| **Fecha:** | **5/11/2023** | **Pedlodo No.** | **98** | **Del:** | **30/10/2023** | **Al:** | **5/11/2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0126 DE 2022 | Chocó | Cértegui | Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FUBOL DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO" en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO | $ 5.903.557.162,00 | 5/12/2022 | 18/01/2023 | 15 MESES | En ejecución |
| 0134 DE 2022 | Chocó | Roberto Payán | AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ROBERTO PAYÁN, MAGÜI PAYÁN Y BARBACOAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO ROBERTO PAYÁN", EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE CONVENIO Y EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. COI-1364 DE 2021 SUSCRITO ENTRE FINDETER Y EL MINISTERIO | $ 2.879.211.021,00 | 5/12/2022 | 26/01/2022 | 10 MESES | En ejecución |

| | | |
|---|---|---|
| **Ingeniero: JORGE ANDRÉS CASTILLO TORRES**<br>**Gestor Contrato Interadministrativo COI-1364-2021 Obra + Interventoría**<br>**FINDETER** | **Ingeniero: JULIAN ALBERTO BAYONA ROMERO**<br>**Gestor Contrato Interadministrativo COI-1364-2021 Interventorías**<br>**FINDETER** | **Ingeniero: CESAR AUGUSTO ANGARITA DIAZ**<br>**Supervisor Contrato Interadminsitratico COI-1364-2021**<br>**Ministerio del Deporte** |