Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364-2021 MINISTERIO DEL DEPORTE - FINDETER

INFORME SEMANAL

MINISTERIO DEL DEPORTE

Fecha:	**17/12/2023**	**Pedlodo No.**	**104**	**Del:**	**11/12/2023**	**Al:**	**17/12/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Objeto del contrato:	Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas y, ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos.

Fecha de Inicio:	31/12/2021	**Valor Inicial:**	$ 134.533.302.642,00	**Modificación**	**Fecha**	**Adición**	**Prórroga (Fecha Term)**
Fecha de terminación inicial:	5/08/2022	**Valor Adición:**	$ 44.100.148.040,78	**Otro Sí No. 1**	23/03/2022	$ 0,00	31/10/2023
Fecha de terminación actual:	31/10/2023	**Valor Final:**	$ 178.633.450.682,78	**Otro Sí No. 2**	25/03/2022	$ 0,00	31/10/2023
Supervisor Ministerio del Deporte	César Augusto Angarita Díaz	**Gestor Findeter**	Jorge Andrés Castillo Torres	**Otro Sí No. 3**	30/12/2022	$ 44.100.148.040,78	31/10/2023
Supervisor FINDETER	Hernán Pardo Botero			**Otro Si No.4**	31/10/2023	$ 0,00	31/12/2024

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No.	Descripción	No.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Temas tratados.
1,1	Comité Técnico	234	1/12/2023	4/12/2023	Ver numeral 3.1 Comités Técnicos Desarrollados
2	Comité Fiduciario	144	5/12/2023	5/12/2023	Ver numeral 3.2 Comités Fiduciarios Desarrollados
2	Comité Fiduciario	145	5/12/2023	5/12/2023	Ver numeral 3.2 Comités Fiduciarios Desarrollados
3	Mesa de trabajo de Seguimiento	N/A	N/A	N/A	Durante el periodo no se desarrollaron mesas de seguimiento.
4	Comité de Seguimiento COI-1364	N/A	N/A	N/A	Durante el periodo no se desarrollaron comite de seguimiento.

3. COMITES TÉCNICOS Y FIDUCIARIOS DESARROLLADOS

3.1 COMITES TÉCNICOS DESARROLLADOS

No. Comité	Punto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Departamento	Municipio	Contrato (PAF)	Solicitud	Valor adición	Tiempo Prórroga (Meses)	Tiempo Suspensión (Meses)	Otro (Aprobación NP / Apremio / Estudios Previos / Inf Evaluac)
235	1	7/12/2023	11/12/2023	Magdalena	Pedraza	PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN NO. 5 POR TREINA Y UN (31) DÍAS CALENDARIO DEL 12/12/2023 AL 11/01/2024 - PEDRAZA MAGDALENA - CONTRATO NO. PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022, CUYO OBJETO ES "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA.	N/A	N/A	1,00	N/A

3.2 COMITES FIDUCIARIOS DESARROLLADOS

No. Comité	Punto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Departamento	Municipio	Contrato (PAF)	Solicitud	Valor adición	Tiempo Prórroga (Meses)	Tiempo Suspensión (Meses)	Otro (Aprobación NP / Apremio / Estudios Previos / Inf Evaluac)
146	1	12/12/2023	12/12/2023	Magdalena	Pedraza	PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN NO. 5 POR TREINA Y UN (31) DÍAS CALENDARIO DEL 12/12/2023 AL 11/01/2024 - PEDRAZA MAGDALENA - CONTRATO NO. PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022, CUYO OBJETO ES "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA.	N/A	N/A	1,00	N/A
147	1	13/12/2023	13/12/2023	Magdalena	El Piñón	PAF-ATMINDEPORTE-O-066-2023	APROBAR EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICAR LA CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-O-066-2023 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SABANAS, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO EL PIÑON, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA".	N/A	N/A	N/A	Selección de contratista

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364-2021 MINISTERIO DEL DEPORTE - FINDETER

INFORME SEMANAL

MINISTERIO DEL DEPORTE

Fecha:	**17/12/2023**	**Pedíodo No.**	**104**	**Del:**	**11/12/2023**	**Al:**	**17/12/2023**

147	2	13/12/2023	13/12/2023	Magdalena	El Piñón	PAF-ATMINDEPORTE-I-069-2023	APROBAR EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICAR LA CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-069-2023 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA 'REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SABANAS, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO EL PIÑÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA".	N/A	N/A	N/A	Selección de interventoria

4. ACTA DE INICIO SUSCRITAS EN EL PERIODO

4.1 ACTA DE INICIO SUSCRITAS ETAPA I

No.	Proyecto	Departamento	Municipio	Fecha de corte	Etapa I Iniciada en el Periodo	Fecha Inicio EI	Fecha Terminación EI	Fecha Inicio EII	Fecha Terminación EII	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	17/12/2023	N/A	00/01/1900	N/A	00/01/1900	N/A	Durante el periodo no se suscribieron actas de inicio de Etapa I

4.2 ACTA DE INICIO SUSCRITAS ETAPA II

No.	Proyecto	Departamento	Municipio	Fecha de corte	Etapa II Iniciada en el Periodo	Fecha Inicio EI	Fecha Terminación EI	Fecha Inicio EII	Fecha Terminación EII	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	17/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Durante el periodo no se suscribieron actas de inicio de Etapa II

5. PROYECTOS EN EJECUCIÓN

5.1 PROYECTOS INTERVENTORÍA

No.	Proyecto	Departamento	Municipio	Fecha de corte	Fecha Inicio EI	Fecha Terminación EI	Fecha Inicio EII	Fecha Terminación EII	Estado	% Programado	% Ejecutado	Adelanto (+) / Atraso (-)
16	Centro de alto rendimiento - Apartadó	Antioquia	Apartadó	17/12/2023	5/04/2022	4/10/2022	8/08/2023	22/07/2024	Suspendido	5%	0%	-5%
18	Coliseo de combate - Chigorodó	Antioquia	Chigorodó	17/12/2023	22/04/2022	21/06/2022	1/08/2023	1/06/2024	Obra	23%	13%	-10%
19	Pista de Ciclomotañismo y Sederismo - Barranquilla	Atlántico	Barranquilla	17/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0,00	0%	0%	0%
20	Complejo Deportivo - Girón	Santander	Girón	17/12/2023	11/04/2022	11/07/2022	8/08/2022	29/12/2023	Obra	100%	65%	-35%
21	Centro de recreación - Valencia	Córdoba	Valencia	17/12/2023	27/04/2022	11/05/2022	2/08/2022	20/09/2023	Entregado	100%	100%	0%
22	Mejoramiento escenario recreodeportivo - Nariño	Nariño	Nariño	17/12/2023	8/04/2022	24/06/2022	1/08/2022	19/02/2024	Obra	61%	61%	0%
23	Cancha barrio San Luis - Villanueva	La Guajira	Villanueva	17/12/2023	6/04/2022	20/05/2022	23/05/2022	7/04/2023	Terminado	100%	100%	0%
24	Unidad Recreodeportiva - Heliconia	Antioquia	Heliconia	17/12/2023	20/04/2023	31/07/2022	12/09/2022	8/12/2023	Terminado	100%	100%	0%
25	Cancha de fútbol - Francisco Pizarro	Nariño	Francisco Pizarro	17/12/2023	8/04/2022	20/06/2022	2/08/2022	10/11/2023	Entregado	100%	100%	0%
26	Cancha de fútbol - San Benito Abad	Sucre	San Benito Abad	17/12/2023	8/04/2022	23/04/2022	18/10/2022	11/08/2023	Terminado	100%	100%	0%
27	Mejoramiento Polideportivo - Olaya Herrera	Nariño	Olaya Herrera	17/12/2023	22/04/2022	3/06/2022	21/06/2022	21/11/2023	Terminado	100%	100%	0%
28	Escenario deportivo - Alto Baudó	Chocó	Alto Baudó	17/12/2023	12/08/2022	26/08/2022	12/09/2022	30/09/2023	Entregado	100%	100%	0%
30	Cancha de fútbol sintética - San Vicente	Antioquia	San vicente	17/12/2023	6/05/2022	19/06/2022	1/08/2022	31/12/2022	En Liquidación	100%	100%	0%
31	Placa polideportiva cubierta - Sipí	Chocó	Sipí	17/12/2023	4/05/2022	17/07/222	11/08/2022	6/05/2023	En Liquidación	100%	100%	0%
32	Escenario recreodeportivo - Mahates	Bolívar	Mahates	17/12/2023	2/05/2022	24/07/2022	31/08/2022	31/07/2023	Entregado	100%	100%	0%
33	Parque y cancha recreodeportiva - Sabanalarga	Atlántico	Sabanalarga	17/12/2023	8/04/2022	23/05/2022	2/06/2022	26/10/2023	Terminado	100%	100%	0%
35	Mejoramiento estadio municipal - Samaniego	Nariño	Samaniego	17/12/2023	8/04/2022	30/06/2022	5/09/2022	25/12/2023	Obra	97%	62%	-34%
36	Placas deportivas - Malambo	Atlántico	Malambo	17/12/2023	25/04/2022	8/06/2022	18/08/2022	30/06/2023	En Liquidación	100%	100%	0%
37	Parque recreodeportivo - Fresno	Tolima	Fresno	17/12/2023	3/05/2022	12/07/2022	19/10/2023	19/04/2024	Suspendido	4%	0%	-4%
39	Unidad Deportiva - Necoclí	Antioquia	Necoclí	17/12/2023	21/04/2022	22/08/2022	13/06/2023	4/03/2024	Obra	83%	26%	-57%
40	Cancha sintética, Parque Biosaludable - Malambo	Atlántico	Malambo	17/12/2023	3/06/2022	26/07/2022	29/08/2022	11/03/2024	Obra	36%	33%	-3%
41	Unidad Recreodeportiva - Cereté	Córdoba	Cereté	17/12/2023	15/05/2022	2/08/2022	14/11/2022	29/12/2023	Obra	93%	90%	-3%
42	Complejo Deportivo - Chipaque	Cundinamarca	Chipaque	17/12/2023	22/04/2022	15/06/2022	21/06/2022	9/02/2023	Entregado	100%	100%	0%
43	Unidad deportiva - Apía	Risaralda	Apía	17/12/2023	10/06/2022	24/06/2022	23/01/2023	31/12/2023	Obra	84%	49%	-35%
44	Parque - Palmar de Varela	Atlántico	Palmar de Varela	17/12/2023	18/05/2022	21/06/2022	6/07/2022	25/12/2023	Obra	98%	95%	-3%
45	Complejo deportivo - San Luis	Tolima	San Luis	17/12/2023	11/04/2022	26/07/2023	1/12/2022	31/12/2023	Obra	93%	83%	-9%
46	mejoramiento Pista de Patinaje - Amalfi	Antioquia	Amalfi	17/12/2023	24/05/2022	22/08/2022	17/01/2023	27/02/2024	Obra	55%	55%	0%
47	Mejoramiento cancha de fútbol - Yarumal	Antioquia	Yarumal	17/12/2023	17/05/2022	31/05/2022	9/06/2022	12/03/2023	Liquidado	100%	100%	0%
48	Intervención estadio municipal - Sampués	Sucre	Sampués	17/12/2023	6/06/2022	21/06/2022	N/A	00/01/1900	Terminación anticipada	100%	100%	0%
49	Parque Paraiso - Ariguaní	Magdalena	Ariguaní	17/12/2023	18/04/2022	27/05/2022	31/05/2022	28/12/2022	Entregado	100%	100%	0%
50	Estadio de Softbol - Clemencia	Bolívar	Clemencia	17/12/2023	3/06/2022	3/07/2022	6/07/2022	27/06/2023	Terminado	100%	98%	-2%
51	Escenarios deportivos y recreativos - San José del	Guaviare	San José del Guaviare	17/12/2023	1/06/2022	30/06/2022	24/05/2023	24/04/2024	Obra	74%	91%	17%
52	Remodelación Complejo polideportivo - Támesis	Antioquia	Támesis	17/12/2023	23/08/2022	7/01/2023	5/06/2023	29/11/2023	Terminado	100%	95%	-5%
53	Primera etapa polideportivo cubierto - Guacamayas	Boyacá	Guacamayas	17/12/2023	25/04/2022	1/08/2022	26/09/2023	25/05/2024	Obra	11%	31%	20%

Fecha:	**17/12/2023**	**Pedíodo No.**	**104**	**Del:**	**11/12/2023**	**Al:**	**17/12/2023**

54	Mejoramiento estadio municipal Mariscal Sucre - La	Nariño	La Unión	17/12/2023	26/04/2022	8/09/2022	11/05/2023	6/02/2024	Suspendido	67%	22%	-46%
55	Remodelación estadio de fútbol - Córdoba	Bolivar	Córdoba	17/12/2023	26/05/2022	10/06/2022	14/06/2022	9/02/2023	En Liquidación	100%	100%	0%
56	Cancha sintética - Samaná	Caldas	Samaná	17/12/2023	26/08/2022	11/11/2022	5/05/2023	28/01/2024	Obra	15%	12%	-4%
57	Cancha sintética - Viotá	Cundinamarca	Viotá	17/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
59	Parque recreativo - San Marcos	Sucre	San Marcos	17/12/2023	3/06/2022	2/08/2022	21/11/2022	21/01/2024	Obra	88%	72%	-16%
60	Cancha cubierta - Lloró	Chocó	Lloró	17/12/2023	5/05/2022	20/06/2022	22/08/2022	23/06/2023	Entregado	100%	100%	0%
61	Iluminación cancha de fútbol - Chipaque	Cundinamarca	Chipaque	17/12/2023	25/07/2022	8/08/2022	18/08/2022	18/01/2023	En Liquidación	100%	100%	0%
63	Adecuación pista de atletismo - Cali	Valle del cauca	Cali	17/12/2023	20/04/2022	5/05/2022	5/05/2022	3/10/2023	Terminado	100%	99%	-1%
66	Cancha de fútbol - Pedraza	Magdalena	Pedraza	17/12/2023	26/05/2022	26/07/2022	7/09/2022	14/01/2024	Suspendido	93%	84%	-9%
67	Adecuación coliseo - Cumaral	Meta	Cumaral	17/12/2023	26/05/2022	9/06/2022	23/06/2022	8/12/2022	En Liquidación	100%	100%	0%
68	Mejoramiento Unidad Deportiva - Gómez Plata	Antioquia	Gomez Plata	17/12/2023	28/06/2022	13/07/2022	1/08/2022	8/03/2024	Obra	39%	48%	9%
69	Escenarios deportivos - Gutiérrez	Cundinamarca	Gutierrez	17/12/2023	6/06/2022	20/08/2022	9/11/2022	10/12/2023	Obra	100%	96%	-4%
70	Escenarios deportivos - Fusagasugá	Cundinamarca	Fusagasugá	17/12/2023	6/06/2022	20/08/2022	6/09/2022	5/09/2023	Terminado	100%	100%	0%
71	Cancha sintética - Galapa	Atlántico	Galapa	17/12/2023	29/06/2022	13/07/2022	13/10/2022	23/12/2023	Obra	95%	88%	-7%
72	Polideportivo cubierto Quiroz - La Unión II	Nariño	La Unión	17/12/2023	13/07/2022	10/08/2022	25/04/2023	14/01/2024	Suspendido	96%	53%	-43%
73	Estadio de Fútbol Pedro Villalobos - Montelíbano	Córdoba	Montelíbano	17/12/2023	17/06/2022	16/08/2022	28/02/2022	28/12/2023	Obra	99%	98%	-1%
74	Santa Rosa de cabal	Risaralda	Santa Rosa de Cabal	17/12/2023	18/07/2022	2/08/2022	2/09/2022	3/09/2023	Entregado	100%	100%	0%
75	Marsella	Risaralda	Marsella	17/12/2023	1/08/2022	15/08/2022	9/08/2023	9/02/2024	Suspendido	47%	7%	-40%
76	Parque Lineal Sopinga Fase I - La Virginia	Risaralda	La Virginia	17/12/2023	15/07/2022	29/11/2022	13/02/2023	20/12/2023	Obra	100%	42%	-57%
77	Mejoramiento Unidad Deportiva - San Gil	Santander	San Gil	17/12/2023	7/07/2022	6/09/2022	5/06/2023	5/01/2024	Obra	80%	61%	-19%
78	Puerto López	Meta	Puerto López	17/12/2023	14/10/2022	20/01/2023	15/05/2023	11/11/2023	Terminado	100%	100%	0%

5.2 PROYECTOS OBRA + INTERVENTORÍA

No.	Proyecto	Departamento	Municipio	Fecha de corte	Fecha Inicio EI	Fecha Terminación EI	Fecha Inicio EII	Fecha Terminación EII	Estado	% Programado	% Ejecutado	Adelanto (+) / Atraso (-)
101	CCD Bogotá	Bogotá D.C	Bogotá D.C	26/11/2023	6/07/2022	8/08/2022	9/08/2022	11/03/2023	Entregado	100%	100%	0%
102	Construcción Canchas Squash Barrio Ciudadela - Bucaramanga 2	Santander	Bucaramanga	17/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
103	Mejoramiento y Adecuación Polideportivo Santa Barbara - Villa del Rosario	Norte de Santander	Villa del Rosario	17/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
104	Construcción Polideportivo Cubierto - San Lorenzo	Nariño	San Lorenzo	17/12/2023	1/03/2023	15/04/2023	4/09/2023	4/01/2024	Obra	75%	69%	-5%
105	Construcción Cancha Múltiple cubierta La Morita - Trinidad	Casanare	Trinidad	17/12/2023	27/02/2023	11/04/2023	15/05/2023	15/11/2023	Terminado	100%	100%	0%
106	Construcción y Dotación Placa Polideportiva Cubierta Jaikerazabi - Mutatá	Antioquia	Mutatá	17/12/2023	11/05/2023	26/06/2023	Por definir	Depende de inicio E2	Etapa_Suspensiva	100%	100%	0%
107	Construcción Cancha Sintética y Obras Complementarias - Linares	Nariño	Linares	17/12/2023	24/02/2023	8/04/2023	5/06/2023	20/10/2023	Terminado	100%	100%	0%
108	Polideportivo [Primera Etapa] - Pitalito	Huila	Pitalito	17/12/2023	24/02/2023	7/04/2023	18/07/2023	18/01/2024	Obra	92%	89%	-3%
109	Construcción Parque Principal el Bosque - Pailitas	Cesar	Pailitas	17/12/2023	13/06/2023	28/07/2023	18/09/2023	18/01/2024	Obra	54%	37%	-17%
110	Construcción Polideportivo y Ornato Público - Sácama	Casanare	Sácama	17/12/2023	1/06/2023	15/07/2023	Por definir	Depende de inicio E2	Etapa_Suspensiva	100%	100%	0%
113	Construcción Polideportivo - La Cruz Nariño	Nariño	La Cruz	17/12/2023	1/06/2023	15/07/2023	9/11/2023	9/09/2024	Obra	2%	2%	0%
114	Adecuación Piscinas CAR	Bogotá D.C	Bogotá D.C.	17/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
122	Polideportivo - Totoró Cauca	Cauca	Totoró	10/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
123	Cancha de futbol - San Antero	Córdoba	San Antero	10/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
124	Estado de futbol - Santa Barbara	Magdalena	Santa Bártara de Pinto	10/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
125	Escenarios - San Vicente de Chucuri	Santander	San Vicente de Chucurí	10/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
126	Complejo recreodeportivo - San José del Guaviare	Guaviare	San José del Guaviare	10/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
127	Parque recreodeportivo - El Piñón	Magdalena	El Pinón	10/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
128	Placa polideportiva - Girardota	Antioquia	Girardota	10/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
129	Escenario recreodeportivo - El Molino	La Guajira	El Molino	10/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
130	Placa polideportiva cubierta - La Vega	Cauca	La Vega	10/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%

Fecha:	**17/12/2023**	**Pedlodo No.**	**104**	**Del:**	**11/12/2023**	**Al:**	**17/12/2023**

131	Construcción canchas Teofilo Cervantess - Aracataca	Magdalena	Aracataca	10/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
132	Construcción Etapaa II patinodromo - Paz de Ariporo	Casanare	Paz de Ariporo	10/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
133	Cancha deportiva de futbol - Cienaga de Oro	Córdoba	Ciénaga de Oro	10/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
134	Escenarios lúdicos - Inzá	Cauca	Inzá	10/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
135	Mejoramiento escenario deportivo La Gabrarra - Tibú	Norte de Santander	Tibú	10/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
136	Construcción Estadio Municipal - Ambalema	Tolima	Ambalema	10/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
137	Construcción centro de integración sociocultural y deportivo - Mistrató	Risaralda	Mistrató	10/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%
138	Adecuación estadio de atletismo - Santander de Quilichao	Cauca	Santander de Quilichao	10/12/2023	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	0%	0%	0%

5.3 PROYECTOS OBRA + INTERVENTORÍA (MUNICIPIO EJECUTOR OBRA)

No.	Proyecto	Departamento	Municipio	Fecha de corte	Fecha Inicio EI	Fecha Terminación EI	Fecha Inicio EII	Fecha Terminación EII	Estado	% Programado	% Ejecutado	Adelanto (+) / Atraso (-)
116	Construcción Placa Polideportiva Cubierta - Bojayá	Chocó	Bojayá	17/12/2023	24/11/2023	24/12/2023	Por definir	de de inicio de e	Estudios y Diseños	100%	85%	-15%
117	Construcción Placa Polideportiva Cubierta - Tadó	Chocó	Tadó	17/12/2023	20/11/2023	19/12/2023	Por definir	de de inicio de e	Estudios y Diseños	100%	85%	-15%
118	Construcción Placa Polideportiva Cubierta - Carmen de Atrato	Chocó	Carmen de Atrato	17/12/2023	10/11/2023	10/12/2023	Por definir	de de inicio de e	Estudios y Diseños	100%	85%	-15%
119	Construcción y dotación Placa Polideportiva cubierta en Yuto - Atrato	Chocó	Atrato	17/12/2023	N/A	00/01/1990	3/08/2023	3/08/2024	Obra	69%	60%	-9%
120	Construcción y Mejoramiento Escenario de Futbol, Fase I - Cértegui	Chocó	Cértegui	17/12/2023	N/A	00/01/1900	11/07/2023	26/07/2024	Obra	33%	7%	-26%
121	Etapa 1 Unidad Deportiva y Recreativa - Roberto Payán	Nariño	Roberto Payán	17/12/2023	N/A	00/01/1900	11/07/2023	11/03/2024	Obra	86%	46%	-40%

6. CONVENIOS CON MUNICIPIOS

6.1 CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARA PROYECTOS OBRA [EJECUCIÓN FINDETER]

No. Convenio	Deprtamento	Municipio	Objeto	Valor	Fecha de suscripción	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Estado del Convenio / Observaciones

6.2 CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARA MAYOR PERMANENCIA INTERVENTORÍA

No. Convenio	Deprtamento	Municipio	Objeto	Valor	Fecha de suscripción	Fecha de inicio	Fecha de Suscripción	Estado del Convenio / Observaciones
IND-22-4872	Valle del Cauca	Indervalle	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA OBRA ADECUACIÓN DE LAS PISTAS DEL ESTADIO DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO.	$ 145.660.033,00	27/12/2022	29/12/2022	1/09/2023	Valor inicial del convenio $ 97.110.033,00 Valor adición Otrosí No. 2 $ 48.550.000,00
0077-2023	Cundinamarca	Gutierrez	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO.	$ 24.848.555,36	28/06/2023	28/06/2023	Plazo de ejecución obras + 4 meses	En ejecución
CI011-2023	Antioquia	Gomez Plata	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA OBRA DEL MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO.	$ 140.000.000,00	29/06/2023	29/06/2023	31/10/2023	En ejecución
403 de 2023	Risaralca	Santa Rosa de Cabaj	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 62.463.062,00	28/06/2023	2/07/2023	31/12/2023	En ejecución
070 de 2023	Tolima	San Luis	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO NEPOMUCENO OSPINA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 143.932.885,95	27/06/2023	27/06/2023	Plazo de ejecución obras + 4 meses	En ejecución
071 de 2023	Sucre	San Marcos	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUCRE", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 24.326.009,00	28/06/2023	28/06/2023	Plazo de ejecución obras + 4 meses	En ejecución

Fecha:	**17/12/2023**	**Pedlodo No.**	**104**	**Del:**	**11/12/2023**	**Al:**	**17/12/2023**

001 de 2023	Atlántico	Sabanalarga	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO.	$ 75.860.610,00	28/06/2023	28/06/2023	Plazo de ejecución obras + 4 meses	En ejecución
CIA-002 de 2023	Córdoba	Valencia	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA OPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA.", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 54.761.236,00	28/06/2023	28/06/2023	Plazo de ejecución obras + 4 meses	En ejecución
CI-006-2023	Atlántico	Galapa	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto, que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL, Y MÚLTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA-DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 75.000.000,00	28/06/2023	28/06/2023	28/09/2023	En ejecución
012 de 2023	Atlántico	Palmar de Varela	Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA, ATLANTICO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 51.539.713,00	22/06/2023	22/06/2023	22/10/2023	En ejecución

6.3 CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARA PROYECTOS OBRA [MUNICIPIO EJECUTOR OBRA]

No. Convenio	Deprtamento	Municipio	Objeto	Valor	Fecha de suscripción	Fecha de inicio	Fecha de Suscripción	Estado del Convenio / Observaciones
0125 DE 2022	Chocó	Bojayá	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE BOJAYÁ DEPARTAMENTO DE CHOCO" en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 1.474.303.646,00	5/12/2022	31/01/2023	14 MESES	En ejecución
0128 DE 2022	Chocó	Tadó	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ - CHOCO" en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 1.390.000.000,00	5/12/2022	17/03/2023	15 MESES	En ejecución
0127 DE 2022	Chocó	Carmen de Atrato	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE SABALETA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ", EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE CONVENIO Y EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. COI1364 DE 2021 SUSCRITO ENTRE FINDETER Y EL MINISTERIO	$ 1.227.973.770,00	5/12/2022	1/02/2023	14 MESES	En ejecución
0129 DE 2022	Chocó	Atrato	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN YUTO, MUNICIPIO DE ATRATO"	$ 1.817.915.597,00	5/12/2022	24/01/2023	13 MESES	En ejecución
0126 DE 2022	Chocó	Cértegui	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FUBOL DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO" en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO	$ 5.903.557.162,00	5/12/2022	18/01/2023	15 MESES	En ejecución
0134 DE 2022	Chocó	Roberto Payán	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ROBERTO PAYÁN, MAGÜI PAYÁN Y BARBACOAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO ROBERTO PAYÁN", EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE CONVENIO Y EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. COI-1364 DE 2021 SUSCRITO ENTRE FINDETER Y EL MINISTERIO	$ 2.879.211.021,00	5/12/2022	26/01/2022	10 MESES	En ejecución

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364-2021 MINISTERIO DEL DEPORTE - FINDETER** **INFORME SEMANAL**	MINISTERIO DEL DEPORTE

Fecha:	17/12/2023	**Pedlodo No.**	104	**Del:**	11/12/2023	**Al:**	17/12/2023

Gestor Contrato Interadministrativo COI-1364-2021 Obra + Interventoría FINDETER	Gestor Contrato Interadministrativo COI-1364-2021 Interventorías FINDETER	Supervisor Contrato Interadminsitratico COI-1364-2021 Ministerio del Deporte