Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320
		VERSIÓN 6
	FORMATO ACTA PAR CIAL/ Y FINAL DE OBRA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	18/04/2024
CONTRATISTA: LERA INGENIERIA SAS		**PLAZO INICIAL:**	8 MESES Y 2 DIAS
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.		**PLAZO ADICIONAL 1**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:** $ 981.545.554	**PLAZO ADICIONAL 2**	
	ADICIONAL: $ 18.454.446	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
CONTRATO No. 065 del 15 de abril de 2.024	**VALOR TOTAL:** $ 1.000.000.000	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 17324 del 15 /04/ 2024 Valor: $ 981.545.554	**01**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 31124 del 22 /07/ 2024 Valor: $ 18.454.446	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.**	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Uso presupuestal No.A-04-04-01			
Fecha perfeccionamiento: 15/04/2024		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	20/12/2024

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1,0	**PRELIMINARES**										
1,01	Localización y replanteo.	M2	426,65	$ 3.641	1.553.433,00	-4,53	-16.494,00	422,12	1.536.939,00	422,12	$ 1.536.939,00
1,02	Nivelación de terreno	M2	426,65	$ 7.023	2.996.363,00	-228,83	-1.607.073,00	197,82	1.389.290,00	197,82	$ 1.389.290,00
1,03	Excavación manual en material común.	M3	49,68	$ 27.183	1.350.451,00	-18,54	-503.973,00	31,14	846.479,00	31,14	$ 846.479,00
1,04	Excavación manual en material conglomerado.	M3	33,12	$ 37.821	1.252.632,00	-23,70	-896.358,00	9,42	356.274,00	9,42	$ 356.274,00
1,05	Excavación manual en material rocoso.	M3	47,25	$ 108.736	5.137.776,00	-42,40	-4.610.406,00	4,85	527.370,00	4,85	$ 527.370,00
1,06	Excavación manual en roca.	M3	33,12	$ 193.482	6.408.124,00	-23,94	-4.631.959,00	9,18	1.776.165,00	9,18	$ 1.776.165,00
1,07	Relleno manual con material procedente de excavación.	M3	96,71	$ 23.511	2.273.749,00	-84,92	-1.996.554,00	11,79	277.195,00	11,79	$ 277.195,00
1,08	Demolición de estructuras existentes en concreto: placa de piso e<= 15 cm, Sin retiro	M2	300,00	$ 12.729	3.818.700,00	-18,60	-236.759,00	281,40	3.581.941,00	281,40	$ 3.581.941,00
1,09	Retiro y bote de material proveniente de excavaciones y demoliciones hasta sitio autorizado.	M3	98,87	$ 28.249	2.792.979,00	-13,86	-391.531,00	85,01	2.401.447,00	85,01	$ 2.401.447,00
1,10	Señalización de obra segun Norma y medidas de seguridad industrial. Incluye cinta de seguridad, Casco, botas, guantes y cerramiento de area de trabajo con tela verde para cerramiento.	GLB	1,00	$ 2.956.175	2.956.175,00	0,00	0,00	1,00	2.956.175,00	1,00	$ 2.956.175,00
1,11	Diseño de mezclas con materiales de la zona y ensayos de compresión, para concreto de 21MPa. Incluye 1 diseño de mezcla, toma de muestras de 24 cilindros fundidos en obra 6 por cada elemento estructural principal y rotura de mínimo 20 cilindros según se requiera.	GLB	1,00	$ 2.795.117	2.795.117,00	-1,00	-2.795.117,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**33.335.499,00**		**-17.686.224,00**		**15.649.275,00**		**15.649.275,00**
2,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
2,01	Suministro e Instalación de tubería PVC-P 1 1/4" RDE 21. Incluye accesorios, limpiador y soldadura.	ML	6,56	$ 13.156	86.303,00	-6,56	-86.303,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,02	Suministro e Instalación de tubería PVC-P 1" RDE 21. Incluye accesorios, limpiador y soldadura.	ML	42,95	$ 8.112	348.410,00	-42,95	-348.410,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,03	Suministro e Instalación de tubería PVC-P 3/4" RDE 21. Incluye accesorios, limpiador y soldadura.	ML	27,16	$ 6.933	188.300,00	-27,16	-188.300,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,04	Suministro e Instalación de tubería PVC-P 1/2" RDE 21. Incluye accesorios, limpiador y soldadura.	ML	26,85	$ 5.151	138.304,00	-26,85	-138.304,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,05	Punto hidráulico PVC 1/2". Incluye 1m de tubería PVC de 1/2", regatas y accesorios.	UND	34,00	$ 33.960	1.154.640,00	-34,00	-1.154.640,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,06	Suministro e Instalación de llave de paso PVC-P 1" . Incluye limpiador y soldadura.	UND	1,00	$ 43.483	43.483,00	-1,00	-43.483,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320
		VERSIÓN 6
	FORMATO ACTA PAR CIAL/ Y FINAL DE OBRA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	18/04/2024
CONTRATISTA: LERA INGENIERIA SAS		**PLAZO INICIAL:**	8 MESES Y 2 DIAS
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.		**PLAZO ADICIONAL 1**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:** $ 981.545.554	**PLAZO ADICIONAL 2**	
	ADICIONAL: $ 18.454.446	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
CONTRATO No. 065 del 15 de abril de 2.024	**VALOR TOTAL:** $ 1.000.000.000	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 17324 del 15 /04/ 2024 Valor: $ 981.545.554 **Compromiso SIIF No. 31124 del 22 /07/ 2024 Valor: $ 18.454.446**	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.** **01**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
		FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
Uso presupuestal No.A-04-04-01			
Fecha perfeccionamiento: 15/04/2024		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	20/12/2024

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
2,07	Suministro e Instalación de valvula de purga 3/4"" . Incluye limpiador y soldadura.	UND	1,00	$ 37.793	37.793,00	-1,00	-37.793,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,08	Suministro e instalación de llave de valvula de 1 1/4" . Incluye limpiador y soldadura.	UND	2,00	$ 43.146	86.292,00	-2,00	-86.292,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,09	Punto sanitario PVC 2", incluye 1m de tubería PVC-S 2" tipo pesado, accesorios, limpiador y soldadura.	UND	32,00	$ 54.816	1.754.112,00	0,00	0,00	32,00	1.754.112,00	32,00	$ 1.754.112,00
2,10	Punto sanitario PVC 3", incluye 1m de tubería PVC-S 3" tipo pesado, accesorios, limpiador y soldadura.	UND	1,00	$ 63.087	63.087,00	0,00	0,00	1,00	63.087,00	1,00	$ 63.087,00
2,11	Punto sanitario PVC 4", incluye 1m de tubería PVC-S 4" tipo pesado, accesorios, limpiador y soldadura.	UND	4,00	$ 77.628	310.512,00	0,00	0,00	4,00	310.512,00	4,00	$ 310.512,00
2,12	Suministro e instalación de tubería PVC de pared estructural de diámetro 200 mm Incluye lubricante y regatas donde requiera.	ML	122,46	$ 64.861	7.942.878,00	-122,46	-7.942.878,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,13	Suministro e instalación de tubería PVC de pared estructural de diámetro 160 mm Incluye lubricante y regatas donde requiera.	ML	11,40	$ 46.537	530.522,00	-11,40	-530.522,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,14	Suministro e instalación de tubería PVC-S 6" tipo pesado. Incluye uniones, limpiador, soldadura y regatas donde requiera.	ML	2,55	$ 67.256	171.503,00	-2,55	-171.503,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,15	Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" tipo pesado. Incluye uniones, limpiador, soldadura y regatas donde requiera.	ML	20,40	$ 43.116	879.566,00	-11,15	-480.743,00	9,25	398.823,00	9,25	$ 398.823,00
2,16	Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" tipo pesado para bajantes. Incluye accesorios	ML	49,82	$ 35.377	1.762.482,00	-49,82	-1.762.482,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,17	Suministro e instalacion codos PVC -S 4"x90 para Bajante aguas lluvias	UND	34,00	$ 29.139	990.726,00	-34,00	-990.726,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,18	Suministro e instalacion Tee PVC -S 4" para Bajante aguas lluvias	UND	2,00	$ 37.684	75.368,00	-2,00	-75.368,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,19	Suministro e instalación de tubería PVC-S 3" tipo pesado. Incluye uniones, limpiador, soldadura y regatas donde requiera.	ML	30,18	$ 27.827	839.819,00	-1,72	-47.862,00	28,46	791.956,00	28,46	$ 791.956,00
2,20	Suministro e instalación de tubería PVC-S 2" tipo pesado. Suministrar uniones, limpiador y soldadura.	ML	41,47	$ 20.734	859.839,00	-14,21	-294.630,00	27,26	565.209,00	27,26	$ 565.209,00
2,21	Suministro e instalación de Llave terminal de 1/2"en bronce.	UND	8,00	$ 51.592	412.736,00	-8,00	-412.736,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,22	Suministro e instalación de Rejilla en aluminio de 2" con sosco.	UND	8,00	$ 11.023	88.184,00	-8,00	-88.184,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,23	Suministro e instalación de Rejilla en aluminio de 3" con sosco.	UND	1,00	$ 12.781	12.781,00	-1,00	-12.781,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,24	Caja de inspección en concreto de 21MPa de 0,30*0,30*0,30m internos, e=0.10m incluye tapa en concreto reforzado. Ver detalle.	UND	2,00	$ 223.559	447.118,00	0,00	0,00	2,00	447.118,00	2,00	$ 447.118,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320
		VERSIÓN 6
	FORMATO ACTA PAR CIAL/ Y FINAL DE OBRA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTRATO No. 065 del 15 de abril de 2.024

Compromiso SIIF No. 17324 del 15 /04/ 2024 Valor: $ 981.545.554
Compromiso SIIF No. 31124 del 22 /07/ 2024 Valor: $ 18.454.446

Uso presupuestal No.A-04-04-01

Fecha perfeccionamiento: 15/04/2024

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	18/04/2024
CONTRATISTA: LERA INGENIERIA SAS		**PLAZO INICIAL:**	8 MESES Y 2 DIAS
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.		**PLAZO ADICIONAL 1**	
VALOR INICIAL:	**$ 981.545.554**	**PLAZO ADICIONAL 2**	
ADICIONAL:	**$ 18.454.446**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
VALOR TOTAL:	**$ 1.000.000.000**	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.	**01**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
		FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
		FECHA DE TERMINACIÓN:	20/12/2024

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
2,25	Caja de inspección en concreto de 21MPa de 0,40*0,40*0,53m internos, e=0.10m incluye tapa con refuerzo #3 a 0.15m en ambos sentidos y manija. Ver detalle.	UND	6,00	$ 267.195	1.603.170,00	-2,00	-534.390,00	4,00	1.068.780,00	4,00	$ 1.068.780,00
2,26	Caja de inspección en concreto de 21MPa de 0,50*0,40*0,65m internos, e=0.10m incluye tapa con refuerzo #3 a 0.15m en ambos sentidos y manija. Ver detalle.	UND	1,00	$ 293.922	293.922,00	0,00	0,00	1,00	293.922,00	1,00	$ 293.922,00
2,27	Caja de inspección en concreto de 21MPa de 0,60*0,60*0,75m internos, e=0.10m incluye tapa con refuerzo #3 a 0.15m en ambos sentidos y manija. Ver detalle.	UND	2,00	$ 361.123	722.246,00	0,00	0,00	2,00	722.246,00	2,00	$ 722.246,00
2,28	Caja de inspección en concreto de 21MPa de 0.70*0.50*0.73m internos, e=0.10m incluye tapa con refuerzo #3 a 0.15m en ambos sentidos y manija. Ver detalle.	UND	1,00	$ 356.760	356.760,00	0,00	0,00	1,00	356.760,00	1,00	$ 356.760,00
2,29	Caja de inspección en concreto de 21MPa de 0.70*0.70*0.84m internos, e=0.10m incluye tapa con refuerzo #3 a 0.15m en ambos sentidos y manija. Ver detalle.	UND	1,00	$ 479.384	479.384,00	0,00	0,00	1,00	479.384,00	1,00	$ 479.384,00
2,30	Caja de inspección en concreto de 21MPa de 0.80*0.80*0.93m internos, e=0.10m incluye tapa con refuerzo #3 a 0.15m en ambos sentidos y manija. Ver detalle.	UND	1,00	$ 529.150	529.150,00	0,00	0,00	1,00	529.150,00	1,00	$ 529.150,00
2,31	Caja de inspección en concreto de 21MPa de 0.90*0.70*(0.87 a 1.15) m internos, e=0.10m incluye tapa con refuerzo #3 a 0.15m en ambos sentidos y manija. Ver detalle.	UND	2,00	$ 542.241	1.084.482,00	-2,00	-1.084.482,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,32	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de agua prefabricado de 1000L. Incluye flotador, tubería y accesorios para su instalación según diseño. Ver detalle.	UND	2,00	$ 864.643	1.729.286,00	-2,00	-1.729.286,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,33	Losa superior para cámara de inspección en concreto de 21Mpa reforzado, mezclado y vibrado e= 0,25m, D= 1,50m, incluye tapa en concreto reforzado con aros en acero y formaleta	UND	2,00	$ 668.704	1.337.408,00	-2,00	-1.337.408,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,34	Losa de fondo para cámara de inspeccion en concreto de 21Mpa mezclado y vibrado para camara de inspeccion e=0,20 m, D =1,50M, incluye cañuela y solado de e=0,06m en concreto de 21Mpa.	UND	2,00	$ 474.872	949.744,00	-2,00	-949.744,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,35	Cuerpo cilíndrico para cámara de inspeccion en concreto de 21Mpa mezclado y vibrado para cámara de inspeccion D=1.20m internos e=0.15m, incluye formaleta.	ML	2,33	$ 716.312	1.669.007,00	-2,33	-1.669.007,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
2,36	Sardinel en concreto de 21Mpa de 0.15 x 0.35 m	ML	11,40	$ 70.724	806.254,00	-11,40	-806.254,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**30.785.571,00**		**-23.004.511,00**		**7.781.059,00**		**7.781.059,00**
3	**ESTRUCTURA**										
3,01	Solado de nivelación y limpieza en concreto 1:2:4, e=0.05m.	M2	99,88	$ 40.714	4.066.514,00	-9,11	-370.905,00	90,77	3.695.610,00	90,77	$ 3.695.610,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320
		VERSIÓN 6
	FORMATO ACTA PAR CIAL/ Y FINAL DE OBRA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTRATO No. 065 del 15 de abril de 2.024

Compromiso SIIF No. 17324 del 15 /04/ 2024 Valor: $ 981.545.554
Compromiso SIIF No. 31124 del 22 /07/ 2024 Valor: $ 18.454.446

Uso presupuestal No.A-04-04-01

Fecha perfeccionamiento: 15/04/2024

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	18/04/2024
CONTRATISTA: LERA INGENIERIA SAS		**PLAZO INICIAL:**	8 MESES Y 2 DIAS
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.		**PLAZO ADICIONAL 1**	
VALOR INICIAL:	**$ 981.545.554**	**PLAZO ADICIONAL 2**	
ADICIONAL:	**$ 18.454.446**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
VALOR TOTAL:	**$ 1.000.000.000**	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.	**01**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
		FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
		FECHA DE TERMINACIÓN:	20/12/2024

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
3,02	Concreto de 21MPa para zapatas . Mezclado y vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M3	8,40	$ 933.348	7.840.123,00	0,00	0,00	8,40	7.840.123,00	8,40	$ 7.840.123,00
3,03	Viga de cimentación en concreto de 21 Mpa de 30x30 cm tipo VC donde se requiera. Mezclado y vibrado mecanico. Incluye formaleta.	ML	239,62	$ 126.447	30.299.230,00	-4,83	-610.739,00	234,79	29.688.491,00	234,79	$ 29.688.491,00
3,04	Columnas en concreto de 21 Mpa de 30x30 cm. Mezclado y vibrado mecanico. Incluye formaleta.	ML	88,76	$ 135.433	12.021.033,00	0,00	0,00	88,76	12.021.033,00	88,76	$ 12.021.033,00
3,05	Columnetas en concreto de 21 Mpa de 12x25 cm tipo CC1. Mezclado y vibrado mecanico. Incluye formaleta.	ML	315,42	$ 74.794	23.591.523,00	-315,42	-23.591.523,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
3,06	Columnetas en concreto de 21 Mpa de 12x30 cm tipo CC2. Mezclado y vibrado mecanico. Incluye formaleta.	ML	10,81	$ 80.334	868.411,00	-10,81	-868.411,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
3,07	Columnetas en concreto de 21 Mpa de 12x35 cm tipo CC3. Mezclado y vibrado mecanico. Incluye formaleta.	ML	5,28	$ 90.642	478.590,00	-5,28	-478.590,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
3,08	Columnetas en concreto de 21 Mpa de 12x40 cm tipo CC4. Mezclado y vibrado mecanico. Incluye formaleta.	ML	2,64	$ 96.410	254.522,00	-2,64	-254.522,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
3,09	Columnetas en concreto de 21 Mpa de 12x50 cm tipo CC5. Mezclado y vibrado mecanico. Incluye formaleta.	ML	2,64	$ 113.642	300.015,00	-2,64	-300.015,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
3,10	Columnetas en concreto de 21 Mpa de 12x60 cm tipo CC6. Mezclado y vibrado mecanico. Incluye formaleta.	ML	2,64	$ 128.753	339.908,00	-2,64	-339.908,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
3,11	Columnetas en concreto de 21 Mpa de 12x65 cm tipo CC7. Mezclado y vibrado mecanico. Incluye formaleta.	ML	5,27	$ 134.294	707.729,00	-5,27	-707.729,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
3,12	Viga aérea en concreto de 21 Mpa de 30x25 cm tipo V1 . Mezclado y vibrado mecanico. Incluye formaleta, andamios y elementos de seguridad para el personal.	ML	103,14	$ 125.787	12.973.671,00	-103,14	-12.973.671,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
3,13	Viga aérea en concreto de 21 Mpa de 30x30 cm tipo V 1' y V2 vaciado y vibrado mecanico. Incluye formaleta, andamios y elementos de seguridad para el personal.	ML	64,19	$ 133.969	8.599.470,00	-64,19	-8.599.470,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
3,14	Viga aérea en concreto de 21 Mpa de 15x30 cm tipo V3. Mezclado y vibrado mecanico. Incluye formaleta, andamios y elementos de seguridad para el personal.	ML	38,13	$ 86.944	3.315.175,00	-38,13	-3.315.175,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
3,15	Cinta de amarre en concreto de 21MPa de 0.12 x 0.12m. Mezclado y vibrado mecanico. Incluye formaleta, andamios y elementos de seguridad para el personal.	ML	244,42	$ 56.697	13.857.881,00	-244,42	-13.857.881,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
3,16	Alfajias en concreto de 21 Mpa de 25x15 cm. Mezclado y vibrado mecanico. Incluye formaleta, andamios y elementos de seguridad para el personal.	ML	114,65	$ 72.560	8.319.004,00	-114,65	-8.319.004,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
3,17	Losa en concreto impermeabilizado de 21 Mpa e=0,18 m. Mezclado y vibrado mecanico. Incluye formaleta, andamios y elementos de seguridad para el personal.	M2	13,52	$ 225.825	3.053.154,00	-13,52	-3.053.154,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320
		VERSIÓN 6
	FORMATO ACTA PAR CIAL/ Y FINAL DE OBRA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	18/04/2024
CONTRATISTA: LERA INGENIERIA SAS		**PLAZO INICIAL:**	8 MESES Y 2 DIAS
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.		**PLAZO ADICIONAL 1**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:** $ 981.545.554	**PLAZO ADICIONAL 2**	
	ADICIONAL: $ 18.454.446	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
CONTRATO No. 065 del 15 de abril de 2.024	**VALOR TOTAL:** $ 1.000.000.000	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 17324 del 15 /04/ 2024 Valor: $ 981.545.554	**01**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 31124 del 22 /07/ 2024 Valor: $ 18.454.446	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.**	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Uso presupuestal No.A-04-04-01			
Fecha perfeccionamiento: 15/04/2024		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	20/12/2024

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
3,18	Suministro e instalación de Acero de refuerzo PDR-60. Flejado, armado y colocación. Suministrar alambre negro Cal. 18.	KG	13517,66	$ 8.317	112.426.338,00	-5.755,23	-47.866.208,00	7762,43	64.560.130,00	7762,43	$ 64.560.130,00
	SUBTOTAL				**$ 243.312.291,00**		**-$ 125.506.905,00**		**117.805.387,00**		**$ 117.805.387,00**
4,0	**MAMPOSTERIA**										
4,01	Andén en concreto 1:2:4 , e=0.08m, acolillado y escobillado. Mezclado mecánico.	M2	54,67	$ 64.429	3.522.333,00	-54,67	-3.522.333,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
4,02	Cuneta perimetral rectangular de sección: 0.20 m interno x altura variable, e=0,10 m, en concreto de 21MPa. Esmaltada, mezclado mecánico. Incluye formaleta.	ML	62,23	$ 103.918	6.466.817,00	-62,23	-6.466.817,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
4,03	Rejilla metálica en varilla redonda de 1/2" y marco en ángulo de 1-1/2"*3/16. Incluye anticorrosivo y pintura	ML	62,23	$ 162.157	10.091.030,00	-62,23	-10.091.030,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
4,04	Dilatación en Icopor, entre mampostería y estructura de concreto según detalle, A=0.12 m y e=1.5 cm.	ML	179,71	$ 2.280	409.739,00	-179,71	-409.739,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
4,05	Muro en ladrillo común tipo soga, incluye antepechos y mochetas, pegado con Mortero 1:3.	M2	432,06	$ 74.442	32.163.411,00	-432,06	-32.163.411,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
4,06	Repello de muros con Mortero 1:3. Incluye filos, carteras y dilataciones donde se requiera.	M2	1223,80	$ 32.662	39.971.756,00	-1.223,80	-39.971.756,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
4,07	Cartera en lamina superboard e=8mm de 0.46 - 0.75m de longitud de desarrollo, para recubrimiento de BALL, dinteles y marcos de ventanas en fachadas,. Incluye estructura, cintas, esquineros,tratamiento de juntas y elementos de fijacion.	ML	169,75	$ 100.270	17.020.833,00	-169,75	-17.020.833,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
4,08	Mesón en concreto de 21MPa e=0.08m, ancho=0.6m granito pulido y dilataciones en bronce. Incluye formaleta y acero de refuerzo, 1#3 a 0.15m en ambos sentidos.	ML	19,17	$ 350.327	6.715.769,00	-19,17	-6.715.769,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
4,09	Mesón en concreto de 21MPa e=0.08m, ancho=0.3m granito pulido y dilataciones en bronce. Incluye formaleta y acero de refuerzo, 1#3 a 0.15m en ambos sentidos.	ML	4,21	$ 222.735	937.714,00	-4,21	-937.714,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
4,10	Poyo en concreto simple de 17.5 Mpa e=0,08m, bajo mesones y para espacio closets. Mezclado mecánico.	ML	24,49	$ 52.549	1.286.925,00	-24,49	-1.286.925,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
4,11	Muro en superboard de 8mm doble cara. Incluye estructura y tratamiento de juntas.	M2	13,87	$ 185.863	2.577.920,00	-13,87	-2.577.920,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 121.164.247,00**		**-$ 121.164.247,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320
		VERSIÓN 6
	FORMATO ACTA PAR CIAL/ Y FINAL DE OBRA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	18/04/2024
CONTRATISTA: LERA INGENIERIA SAS		**PLAZO INICIAL:**	8 MESES Y 2 DIAS
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.		**PLAZO ADICIONAL 1**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:** $ 981.545.554	**PLAZO ADICIONAL 2**	
	ADICIONAL: $ 18.454.446	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
CONTRATO No. 065 del 15 de abril de 2.024	**VALOR TOTAL:** $ 1.000.000.000	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 17324 del 15 /04/ 2024 Valor: $ 981.545.554		**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 31124 del 22 /07/ 2024 Valor: $ 18.454.446	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.**	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Uso presupuestal No.A-04-04-01	**01**		
Fecha perfeccionamiento: 15/04/2024		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	20/12/2024

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
5,0	**PISOS Y ENCHAPES**										
5,01	Piso primario en concreto 1:2:4 , e=0.08m. Mezclado mecánico.	M2	196,43	$ 59.948	11.775.586,00	-196,43	-11.775.586,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
5,02	Suministro e Instalación de Piso en ceramica tráfico comercial moderado - Institucional formato y tipo según diseño. Incluye mortero de nivelación, material de pega y fragua.	M2	232,53	$ 104.489	24.296.838,00	-232,53	-24.296.838,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
5,03	Suministro e instalacion de piso en Ceramica trafico comercial moderado Institucional para baños formato y tipo según diseño. Incluye mortero de nivelacion, material de pega, fragua y bordes en piragua metalica.	M2	19,15	$ 110.349	2.113.183,00	-19,15	-2.113.183,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
5,04	Construcción de Piso en granito pulido blanco. Incluye dilataciones en bronce, mortero de nivelacion, destronque y brillado.	M2	4,64	$ 135.403	628.270,00	-4,64	-628.270,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
5,05	Suministro e instalacion de piso en tablon latino mate formato y tipo según diseño. Incluye mortero de nivelacion, material de pega.	M2	24,03	$ 88.667	2.130.668,00	-24,03	-2.130.668,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
5,06	Guardaescoba Media caña en granito pulido blanco h=10 cm. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalacion.	ML	19,98	$ 51.430	1.027.571,00	-19,98	-1.027.571,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
5,07	Suministro Instalación de Guardaescoba en Cerámica, incluye material de pega y fragua.	ML	122,83	$ 13.465	1.653.906,00	-122,83	-1.653.906,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
5,08	Suministro e instalación de media caña para pared-cielo y rinconeras prefabricada en polipropileno. Incluye pintura en esmalte.	ML	157,12	$ 26.670	4.190.390,00	-157,12	-4.190.390,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
5,09	Suministro e instalación de media caña en mortero-estuco para piso-pared; pared-pared y rinconeras. Incluye pintura en esmalte.	ML	151,25	$ 26.960	4.077.700,00	-151,25	-4.077.700,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
5,10	Suministro e Instalación de Enchape para muros en cerámica formato y tipo según diseño. Incluye mortero de nivelacion, material de pega, fragua y bordes en piragua metalica donde se requiera.	M2	56,63	$ 89.257	5.054.624,00	-56,63	-5.054.624,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
5,11	Suministro e Instalación de cenefa para muros en cerámica formato y tipo según diseño. Incluye material de pega y fragua.	ML	57,48	$ 45.333	2.605.741,00	-57,48	-2.605.741,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
5,12	Suministro e Instalación de enchape para fachada en cerámica. Formato y tipo según diseño. Incluye mortero de nivelacion, material de pega, fragua y bordes en piragua metalica donde se requiera.	M2	35,00	$ 106.331	3.721.585,00	-35,00	-3.721.585,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
5,13	Suministro e instalacion de triturado de 3/4" para zona de parqueadero e= 0.05 m.	M2	85,50	$ 11.109	949.820,00	-85,50	-949.820,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**64.225.882,00**		**-64.225.882,00**		**0,00**		**0,00**

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320
		VERSIÓN 6
	FORMATO ACTA PAR CIAL/ Y FINAL DE OBRA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTRATO No. 065 del 15 de abril de 2.024

Compromiso SIIF No. 17324 del 15 /04/ 2024 Valor: $ 981.545.554
Compromiso SIIF No. 31124 del 22 /07/ 2024 Valor: $ 18.454.446

Uso presupuestal No.A-04-04-01

Fecha perfeccionamiento: 15/04/2024

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE	**FECHA INICIACIÓN:** 18/04/2024
CONTRATISTA: LERA INGENIERIA SAS	**PLAZO INICIAL:** 8 MESES Y 2 DIAS
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.	**PLAZO ADICIONAL 1**
VALOR INICIAL: $ 981.545.554	**PLAZO ADICIONAL 2**
ADICIONAL: $ 18.454.446	**FECHA SUSPENSIÓN 1:** DD /MM /AA
VALOR TOTAL: $ 1.000.000.000	**FECHA REINICIACIÓN :** DD /MM /AA
ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No. 01	**FECHA SUSPENSIÓN 2:** DD /MM /AA
	FECHA REINICIACIÓN : DD /MM /AA
	FECHA DE TERMINACIÓN: 20/12/2024

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
6	**CUBIERTA**										
6,01	Suministro e instalación de Correa en Perlín Metálico COR 1 en C 160*60*20 -2.0 mm . Incluye soldadura y anticorrosivo, andamios y elementos de seguridad para el personal.	ML	224,95	$ 53.395	12.011.205,00	-224,95	-12.011.205,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
6,02	Suministro e instalación de Correa en Perlín Metálico COR 2 en 2C 160*60*20 -2.0 mm tipo cajon. Incluye soldadura y anticorrosivo, andamios y elementos de seguridad para el personal.	ML	23,80	$ 95.693	2.277.493,00	-23,80	-2.277.493,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
6,03	Suministro e instalación de tensor para correas en varilla d=3/8". Incluye pintura anticorrosiva y elementos de anclaje según diseño estructural, andamios y elementos de seguridad para el personal.	ML	89,46	$ 8.511	761.394,00	-89,46	-761.394,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
6,04	Suministro e instalación de Cubierta en teja termoacústica color rojo colonial (Tipo Ajover A 360).inluye tornillos, elementos de fijacion, andamios y elementos de seguridad para el personal.	M2	201,14	$ 68.405	13.758.982,00	-201,14	-13.758.982,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
6,05	Suministro e instalación de cubierta en policarbonato alveolar blanco de 6mm. Incluye elementos de fijación, andamios y elementos de seguridad para el personal.	M2	33,07	$ 53.172	1.758.398,00	-33,07	-1.758.398,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
6,06	Suministro e instalación de Caballete termoacústico color rojo colonial. Incluye tornillos, andamios y elementos de seguridad para el personal.	ML	12,90	$ 89.565	1.155.389,00	-12,90	-1.155.389,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
6,07	Suministro e instalación de Solapa en lámina galvanizada Cal. 35, Incluye andamios y elementos de seguridad para el personal.	ML	81,33	$ 17.289	1.406.114,00	-81,33	-1.406.114,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
6,08	Suministro e instalación de Canal metálico en lámina galvanizada Cal. 20 según diseño. Incluye esmalte, andamios y elementos de seguridad para el personal.	ML	43,50	$ 121.957	5.305.130,00	-43,50	-5.305.130,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**38.434.105,00**		**-38.434.105,00**		**0,00**		**0,00**
7	**PINTURA Y CIELO FALSO**										
7,01	Aplicación de estuco de muros. Incluye carteras, filos y andamios.	M2	660,39	$ 13.334	8.805.640,00	-660,39	-8.805.640,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
7,02	Aplicación de pintura de muros internos con vinilo tipo I, 3 manos, color según diseño. Incluye carteras, filos y andamios.	M2	660,39	$ 13.985	9.235.554,00	-660,39	-9.235.554,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
7,03	Aplicación de Graniplast para muros externos, Incluye carteras, filos y dilataciones.	M2	465,01	$ 32.504	15.114.685,00	-465,01	-15.114.685,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
7,04	Aplicación de pintura color gris basalto para alfajías y vanos de ventanas.	ML	114,65	$ 9.176	1.052.028,00	-114,65	-1.052.028,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
7,05	Suministro e Instalación de Cielo falso plano brillante en PVC de e=9mm. Incluye perfilería y todos los elementos necesarios para su instalación, uniones, perimetrales y demás.	M2	209,97	$ 69.378	14.567.299,00	-209,97	-14.567.299,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**48.775.206,00**	0,00	**-48.775.206,00**		**0,00**		**0,00**

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320
		VERSIÓN 6
	FORMATO ACTA PAR CIAL/ Y FINAL DE OBRA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	18/04/2024
CONTRATISTA: LERA INGENIERIA SAS		**PLAZO INICIAL:**	8 MESES Y 2 DIAS
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.		**PLAZO ADICIONAL 1**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:** $ 981.545.554	**PLAZO ADICIONAL 2**	
	ADICIONAL: $ 18.454.446	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
CONTRATO No. 065 del 15 de abril de 2.024	**VALOR TOTAL:** $ 1.000.000.000	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 17324 del 15 /04/ 2024 Valor: $ 981.545.554	**01**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 31124 del 22 /07/ 2024 Valor: $ 18.454.446	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.**	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Uso presupuestal No.A-04-04-01			
Fecha perfeccionamiento: 15/04/2024		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	20/12/2024

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
8	**APARATOS DE BAÑO Y COCINA**										
8,01	Suministro e instalación de Lavatrapero prefabricado según detalle de planos. Incluye nivelación, tapapozuelo y material de pega.	UND	1,00	$ 146.946	146.946,00	-1,00	-146.946,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
8.02.	Suministro e Instalación de Lavadero prefabricado según detalle de planos. Incluye nivelación, tapapozuelo y material de pega.	UND	1,00	$ 283.715	283.715,00	-1,00	-283.715,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
8,03	Suministro e Instalación de Lavaplatos en acero inoxidable según detalle de planos. Incluye griferia, acople manguera y accesorios.	UND	1,00	$ 249.175	249.175,00	-1,00	-249.175,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
8,04	Suministro e instalación de Mesón en acero inoxidable Cal. 18, con lavaplatos de0,60*0,50*0,50m. Incluye grifería, acople manguera y accesorios.Ver planos	UND	1,00	$ 2.350.000	2.350.000,00	-1,00	-2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
8,05	Suministro e instalacion de Lavamanos de empotrar según detalle de planos. Incluye grifería sencilla, acople manguera, desagüe y accesorios.	UND	13,00	$ 335.242	4.358.146,00	-13,00	-4.358.146,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
8,06	Suministro e instalacion de Lavamanos de colgar según detalle de planos. Incluye de grifería sencilla, acople manguera, desagüe y accesorios.	UND	3,00	$ 227.587	682.761,00	-3,00	-682.761,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
8,07	Instalación de tasa Sanitaria según detalle de planos. Incluye instalación de grifería, acople manguera, desagüe y accesorios.	UND	7,00	$ 388.793	2.721.551,00	-7,00	-2.721.551,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
8,08	Suministo e instalación de barra auxiliar abatible en acero inoxidable para sanitario según detalle de planos, incluye accesorios de instalacion.	UND	1,00	$ 507.869	507.869,00	-1,00	-507.869,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
8,09	Suministro e Instalación de teleducha según detalle de planos. Incluye instalación de accesorios.	UND	1,00	$ 152.182	152.182,00	-1,00	-152.182,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**11.452.345,00**		**-11.452.345,00**		**0,00**		**0,00**
9	**CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA**										
9,01	Suministro e instalación de Marco metálico en lámina Cal. 18 de 1.50 a 1.60 x 2.705m +/- 5 cm, sin luceta para puertas de: acceso principal, curaciones y salida de emergencia Incluye anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.	UND	3,00	$ 279.241	837.723,00	-3,00	-837.723,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
9,02	Suministro e instalación de Marco metálico en lámina Cal. 20 de 0.95 x 2.705m+/- 5 cm, sin luceta. Incluye anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.	UND	1,00	$ 218.442	218.442,00	-1,00	-218.442,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
9,03	Suministro e instalación de Marco metálico en lámina Cal. 20 de 0.95 x 2.705m y menores, con luceta superior y vidrio de 4 mm. Incluye anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.	UND	14,00	$ 218.442	3.058.188,00	-14,00	-3.058.188,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
9,04	Suministro e instalación de Marco metálico en lámina Cal. 20 de 1,60 x 2.705m , con luceta superior y vidrio de 4 mm. Incluye anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.	UND	1,00	$ 290.111	290.111,00	-1,00	-290.111,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320
		VERSIÓN 6
	FORMATO ACTA PAR CIAL/ Y FINAL DE OBRA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	18/04/2024
CONTRATISTA: LERA INGENIERIA SAS		**PLAZO INICIAL:**	8 MESES Y 2 DIAS
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.		**PLAZO ADICIONAL 1**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:** $ 981.545.554	**PLAZO ADICIONAL 2**	
	ADICIONAL: $ 18.454.446	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
CONTRATO No. 065 del 15 de abril de 2.024	**VALOR TOTAL:** $ 1.000.000.000	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 17324 del 15 /04/ 2024 Valor: $ 981.545.554	**01**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 31124 del 22 /07/ 2024 Valor: $ 18.454.446	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.**	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Uso presupuestal No.A-04-04-01			
Fecha perfeccionamiento: 15/04/2024		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	20/12/2024

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
9,05	Suministro e instalación de puerta en lámina calibre 20 de 1.50 a 1.60 x 2.705m +/-5cm, doble nave batientes tipo entablerada, chapa de seguridad Gama Alta, doble pasador, pintada con anticorrosivo y esmalte doméstico color blanco.. Ver detalle.	UND	3,00	$ 1.097.473	3.292.419,00	-3,00	-3.292.419,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
9,06	Suministro e instalación de puerta en lámina calibre 20 de (0,94 a 0.95) x 2.705m +/- 5cm una nave batiente tipo entablerada, chapa de seguridad de Gama Alta doble pasador, pintada con anticorrosivo y esmalte doméstico color blanco. Ver detalle.	UND	1,00	$ 710.744	710.744,00	-1,00	-710.744,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
9,07	Suministro e instalación de Puerta con marco en PVC blanco, de 1,60 x 2,705 m +/- 5cm doble nave tipo acordeón (plegable) en PVC. Ver detalle.	UND	2,00	$ 900.000	1.800.000,00	-2,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
9,08	Suministro e instalación de nave batiente entamborada en madera melaminica RH, de 0.90m (+/- 5 cm) x 2.30m y menores. Inluye bisagras y chapa pomo en acero inoxidable . Ver detalle.	UND	14,00	$ 759.852	10.637.928,00	-14,00	-10.637.928,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
9,09	Suministro e instalación de nave corrediza entamborada en madera melaminica RH, de 1.o0m (+/- 5 cm) x 2.30m y menores. Inluye rieles, embellecedoes,rodamientos y manija .Ver detalle.	UND	2,00	$ 1.009.852,0	2.019.704,00	-2,00	-2.019.704,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
9,10	Suministro e instalación de nave batiente (2 naves)entamborada en madera melaminica RH, de 1.55m (+/- 5 cm) x 2.30m y menores. Inluye bisagras y chapa pomo en acero inoxidable . Ver detalle.	UND	1,00	$ 1.519.704	1.519.704,00	-1,00	-1.519.704,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
9,11	Suministro e instalación de ventana con marco en aluminio anodizado natural 7-44 con dos cuerpos, uno fijo y otro de correr incluye vidrio ó vidrio opalizado de e=4mm donde se requiera. Ver detalle en planos.	M2	76,03	$ 426.967	32.462.301,00	-76,03	-32.462.301,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
9,12	Suministro e instalación de Reja de seguridad en varilla cuadrada de diámetro 1/2" cada 0.15m en sentido vertical, riostra central en sentido horizontal donde sea necesario y ángulo perimetral de 1-1/4" e=1/8", colocada al exterior. Incluye elementos de anclaje, anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.	M2	68,95	$ 247.955	17.096.497,00	-68,95	-17.096.497,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
9,13	Suministro e instalacion de Puerta enrrollable de seguridad con cortina doble fleje en lamina galvanizada cal 20 pintada con anticorrosivo y esmalte color blanco de 2,73m*2.705m	UND	1,00	$ 2.168.929	2.168.929,00	-1,00	-2.168.929,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
9,14	Suministro e instalacion de Puerta enrrollable de seguridad con cortina doble fleje en lamina galvanizada cal. 20 pintada con anticorrosivo y esmalte color blanco de 1,50m*2.705m	und	1,00	$ 1.241.000	1.241.000,00	-1,00	-1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION		CÓDIGO F18-P01-CT-320
	FORMATO ACTA PAR CIAL/ Y FINAL DE OBRA		VERSIÓN 6
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			**FECHA INICIACIÓN:**	18/04/2024
	CONTRATISTA: LERA INGENIERIA SAS			**PLAZO INICIAL:**	8 MESES Y 2 DIAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.			**PLAZO ADICIONAL 1**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 981.545.554**		**PLAZO ADICIONAL 2**	
	ADICIONAL:	**$ 18.454.446**		**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
CONTRATO No. 065 del 15 de abril de 2.024	**VALOR TOTAL:**	**$ 1.000.000.000**		**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 17324 del 15 /04/ 2024 Valor: $ 981.545.554 **Compromiso SIIF No. 31124 del 22 /07/ 2024 Valor: $ 18.454.446**	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.**		***01***	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
Uso presupuestal No.A-04-04-01				**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Fecha perfeccionamiento: 15/04/2024				**FECHA DE TERMINACIÓN:**	20/12/2024

	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES					MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
9,15	Suministro e instalación de Puerta en angulo de 1,1/2"*1/8" y varilla cuadrada de 1/2" cada 0,15m y platinas horizontales de 1", para acceso a tanques de almacenamiento de 1.50*1.80m, incluye anticorrosivo y esmalte, según detalle	UND	1,00	$ 669.478,0	669.478,00	-1,00	-669.478,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
9,16	Suministro e instalación de puerta vidrera con marcos en aluminio un cuerpo fijo y uno de correr, luceta superior con vidrio fijo e=4mm de 1,08 x 2,705m	UND	1,00	$ 996.219,0	996.219,00	-1,00	-996.219,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
9,17	Division en lámina de acero inoxidable 304 calibre 20 satinada (Puertas y paneles entamboradas)	UND	2,00	$ 5.157.900,0	10.315.800,00	-2,00	-10.315.800,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**89.335.187,00**		**-89.335.187,00**		**0,00**		**0,00**
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS**										
INFRAESTRUCTURA Y CANALIZACIONES.											
10,01	Suministro e instalación de ducto pvc de 1" por piso, para acometida a tableros. incluye excavación de 60cm de profundidad, soldadura, curva y unión pvc	ML	15,00	$ 23.801	357.015,00	-15,00	-357.015,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,02	Suministro e intalación de ducto pvc 1" por piso, para alimentador de planta eléctrica. incluye excavación de 60cm de profundidad, soldadura, curva y unión pvc	ML	2,00	$ 23.801	47.602,00	-2,00	-47.602,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,03	Suministro e instalación de ducto pvc de 1 1/4" por piso,para acometida de comunicaciones. incluye excavación de 60cm de profundidad, soldadura, curva y unión pvc.	ML	25,00	$ 26.941	673.525,00	-25,00	-673.525,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,04	Construcción caja de inspección de concreto de 40x40x60 cm para acometida de comunicaciones	UND	1,00	$ 465.143	465.143,00	-1,00	-465.143,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,05	Construcción caja de inspección de concreto de 60x60x100 cm para acometida electrica. incluye marcacion de nodo según norma ceo	UND	1,00	$ 658.860	658.860,00	-1,00	-658.860,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL:				**2.202.145,00**		**-2.202.145,00**				**$ 0,00**
SALIDAS ELECTRICAS PARA TOMACORRIENTES.											
10,06	Suministro e instalacion de salida eléctrica en muro para tomacorriente normal. incluye tomacorriente, caja pvc 4"x4" con tapa suplemento, 5 mts tubería pvc 1/2" y/o 3/4", 5 mts cable 3#12 awg ls cu, terminal pvc roscado, marcación de tomas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación	UND	38,00	$ 123.580	4.696.040,00	-38,00	-4.696.040,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 6
	FORMATO ACTA PAR CIAL/ Y FINAL DE OBRA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE				**FECHA INICIACIÓN:**	18/04/2024
CONTRATISTA: LERA INGENIERIA SAS				**PLAZO INICIAL:**	8 MESES Y 2 DIAS
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.				**PLAZO ADICIONAL 1**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 981.545.554**		**PLAZO ADICIONAL 2**	
	ADICIONAL:	**$ 18.454.446**		**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
CONTRATO No. 065 del 15 de abril de 2.024	**VALOR TOTAL:**	**$ 1.000.000.000**		**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 17324 del 15 /04/ 2024 Valor: $ 981.545.554 **Compromiso SIIF No. 31124 del 22 /07/ 2024 Valor: $ 18.454.446**	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.**		***01***	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
Uso presupuestal No.A-04-04-01				**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Fecha perfeccionamiento: 15/04/2024				**FECHA DE TERMINACIÓN:**	20/12/2024

	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES					MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
10,07	Suministro e instalación de salida eléctrica gfci en muro. incluye tomacorriente. incluye tomacorriente, caja pvc 4"x4" con tapa suplemento, 5 mts tubería pvc 1/2" y/o 3/4", 5 mts cable 3#12 awg ls cu, terminal pvc roscado, marcación de tomas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación	UND	13,00	$ 170.496	2.216.448,00	-13,00	-2.216.448,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,08	Suministro e instación de salida eléctrica gfci en piso. incluye tomacorriente, caja especial para toma de piso 4"x4", 9 mts tubería pvc 1/2" y/o 3/4", 12 mts cable 3#12 awg ls cu, terminal pvc roscado, marcación de tomas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación	UND	2,00	$ 604.620	1.209.240,00	-2,00	-1.209.240,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,09	Suministro e instalación de salida eléctrica especial para conexión de planta eléctrica. incluye tomacorriente especial 220 v - leviton 50a o similar, caja tipo exterior (cofre) 40x30 cm, terminal pvc roscado de 3/4", marcación de tomas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. no incluye tubería ni cable	UND	1,00	$ 215.212	215.212,00	-1,00	-215.212,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,10	Suministro e instalación de salida eléctrica especial para compresor y esterilización en muro. incluye tomacorriente especial 220 v - leviton l11 20a o similar, caja pvc 4"x4" con tapa suplemento, 24 mts tubería pvc 3/4", 25 mts cable 3#12 awg ls cu, terminal pvc roscado, marcación de tomas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación	UND	2,00	$ 416.661	833.322,00	-2,00	-833.322,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,11	Suministro e instalación de salida eléctrica especial para ducha en muro. incluye tomacorriente especial 220 v - leviton l11 20a o similar, caja pvc 4"x4" con tapa suplemento, 25 mts tubería pvc 3/4", 25 mts cable 3#10 awg ls cu, terminal pvc roscado, marcación de tomas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación	UND	1,00	$ 510.420	510.420,00	-1,00	-510.420,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,12	Suministro e instalación de salida eléctrica regulado en muro. incluye tomacorriente, caja pvc 4"x4" con tapa suplemento, 5 mts tubería pvc 1/2" y/o 3/4", 5 mts cable 3#12 awg ls cu, terminal pvc roscado, marcación de tomas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación	UND	10,00	$ 139.346	1.393.460,00	-10,00	-1.393.460,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,13	Suministro e intalación de entrada y salida eléctrica para ups en muro. incluye tomacorrientes especiales 220 v - leviton toma s/giro 30a 4h l15 ref 2720 o similar, cajas pvc 4"x4" con tapa suplemento, 5 mts tubería pvc 3/4", 5 mts cable 3#10 awg ls cu, terminal pvc roscado, marcación de tomas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación	UND	1,00	$ 475.962	475.962,00	-1,00	-475.962,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL:				**$ 11.550.104,00**		**-$ 11.550.104,00**				**$ 0,00**

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320
		VERSIÓN 6
	FORMATO ACTA PAR CIAL/ Y FINAL DE OBRA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTRATO No. 065 del 15 de abril de 2.024

Compromiso SIIF No. 17324 del 15 /04/ 2024 Valor: $ 981.545.554
Compromiso SIIF No. 31124 del 22 /07/ 2024 Valor: $ 18.454.446

Uso presupuestal No.A-04-04-01

Fecha perfeccionamiento: 15/04/2024

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	18/04/2024
CONTRATISTA: LERA INGENIERIA SAS		**PLAZO INICIAL:**	8 MESES Y 2 DIAS
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.		**PLAZO ADICIONAL 1**	
VALOR INICIAL:	**$ 981.545.554**	**PLAZO ADICIONAL 2**	
ADICIONAL:	**$ 18.454.446**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
VALOR TOTAL:	**$ 1.000.000.000**	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.	**01**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
		FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
		FECHA DE TERMINACIÓN:	20/12/2024

	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES					MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
SALIDAS DE INTERRUPTORES.											
10,14	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo. incluye interruptor, caja pvc 2"x4", terminal pvc roscado de 1/2", terminal emt roscado de 1/2", 3 mts tubería pvc 1/2", 3 mts tubería emt 1/2", 5 mts cable 3#14 awg ls cu, empalmes autodesforres ó resortado y demás accesorios necesarios para su correcta instalación	UND	17,00	$ 101.103	1.718.751,00	-17,00	-1.718.751,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,15	Suministro e intalacion de salida para interruptor doble. incluye interruptor, caja pvc 4"x4" con tapa suplemento, terminal pvc roscado de 1/2" o 3/4", terminal emt roscado de 1/2" ó 3/4", 3 mts tubería pvc 1/2" ó 3/4", 3 mts tubería emt 1/2" ó 3/4", 5 mts cable 4#14 awg ls cu, empalmes autodesforres ó resortado y demás accesorios necesarios para su correcta instalación	UND	6,00	$ 141.444	848.664,00	-6,00	-848.664,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,16	Suministro e intalacion de salida para interruptor triple. incluye interruptor, caja pvc 4"x4" con tapa suplemento, terminal pvc roscado de 1/2" o 3/4", terminal emt roscado de 1/2" ó 3/4", 3 mts tubería pvc 3/4", 3 mts tubería emt 3/4", 5 mts cable 5#14 awg ls cu, empalmes autodesforres ó resortado y demás accesorios necesarios para su correcta instalación	UND	2,00	$ 158.137	316.274,00	-2,00	-316.274,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,17	Suministro e instalación de pulsador para llamado de emergencia m22-pv/kc11/iy eaton o similar. incluye pulsador, caja pvc 4"x4" con tapa suplemento, terminal pvc roscado de 1/2", terminal emt roscado de 1/2", 3 mts tubería pvc 1/2", 3 mts tubería emt 1/2", 5 mts cable 3#14 awg ls cu, empalmes autodesforres ó resortado y demás accesorios necesarios para su correcta instalación	UND	1,00	$ 373.952	373.952,00	-1,00	-373.952,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**3.257.641,00**		**-3.257.641,00**		**0,00**		**0,00**
SALIDAS ILUMINACIÓN Y LUMINARIAS.											
10,18	Suministro e instalación de salida para iluminación (normal y emergencia). incluye caja galvanizada octogonal ó 4"x4", tapa ciega, prensaestopa pge11, terminal emt roscado de 1/2" ó 3/4", 5 mts tubería emt 1/2" y/o 3/4", 5 mts cable 3#14 awg ls cu, empalmes autodesforres ó resortado y demás accesorios necesarios para su correcta instalación	UND	80,00	$ 122.314	9.785.120,00	-80,00	-9.785.120,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,19	Suministro e instalación de luminaria panel led 60x60 40w inc 6500k 3800lm 120g. incluye luminaria y accesorios.	UND	22,00	$ 231.103	5.084.266,00	-22,00	-5.084.266,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,20	Suministro e instlación de luminaria it 100 aq lens e10 1260x120x82 sobreponer kit led 2-lpt8 2100lm. incluye luminaria y accesorios.	UND	8,00	$ 322.144	2.577.152,00	-8,00	-2.577.152,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,21	Suministro e instalación de luminaria panel led 18w incrustar cir 6500k 1200lm. incluye luminaria y accesorios.	UND	37,00	$ 69.492	2.571.204,00	-37,00	-2.571.204,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320
		VERSIÓN 6
	FORMATO ACTA PAR CIAL/ Y FINAL DE OBRA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	18/04/2024
CONTRATISTA: LERA INGENIERIA SAS		**PLAZO INICIAL:**	8 MESES Y 2 DIAS
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.		**PLAZO ADICIONAL 1**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:** $ 981.545.554	**PLAZO ADICIONAL 2**	
	ADICIONAL: $ 18.454.446	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
CONTRATO No. 065 del 15 de abril de 2.024	**VALOR TOTAL:** $ 1.000.000.000	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 17324 del 15 /04/ 2024 Valor: $ 981.545.554	**01**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 31124 del 22 /07/ 2024 Valor: $ 18.454.446	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.**	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Uso presupuestal No.A-04-04-01			
Fecha perfeccionamiento: 15/04/2024		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	20/12/2024

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
10,22	Suministro e instalación luminaria de emergencia de sobreponer 2w. incluye luminaria y accesorios.	UND	9,00	$ 140.869	1.267.821,00	-9,00	-1.267.821,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,23	Suministro e instalación luminaria (letrero salida) de emergencia de sobreponer. incluye luminaria y accesorios.	UND	1,00	$ 128.860	128.860,00	-1,00	-128.860,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,24	Suministro e instalación luminaria para llamado de emergencia de sobreponer. incluye luminaria y accesorios.	UND	1,00	$ 416.988	416.988,00	-1,00	-416.988,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,25	Tablero luminico con led testigo de llamado de emergencia (tablero alarma luminica en recepcion) incluye 1 leds, con sus accesorios y contactos, marcación)	GL	1,00	$ 582.238	582.238,00	-1,00	-582.238,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**22.413.649,00**		**-22.413.649,00**		**0,00**		**0,00**
SUMINISTRO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFERENCIA											
10,26	Suministro e intalación de tablero regulado monofásico de minibreakers de 4 circuitos 1f-3h. incluye 2 minibreakers de 1x16, adaptador terminal emt y pvc de 1/2" ó 3/4" para llegada de ductos al tablero, marquilla de cuadro de cargas y/o diagrama y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	1,00	$ 208.121	208.121,00	-1,00	-208.121,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,27	Suministro e intalación de tablero bifásico de 30 circuitos 2 fases - 4 hilos, tercol o similar. incluye 1 dps de 2 polos enchufable y los siguientes breakers enchufables schneider o similares: 3 de 1x15, 9 de 1x20, 1 de 1x30, 2 de 2x20, 2 de 2x30, adaptador terminal emt y pvc de 1/2" ó 3/4" para llegada de ductos al tablero y demás accesorios para su correcta instalación. marquilla cuadro de cargas y/o diagrama	UND	1,00	$ 1.743.981	1.743.981,00	-1,00	-1.743.981,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,28	Suministro e instalación de transferencia con enclavamiento mecánico manual de 2x50 amp. Incluye accesorios para su correcta instalación. Incluye marcación y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	1,00	$ 1.255.999	1.255.999,00	-1,00	-1.255.999,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**3.208.101,00**		**-3.208.101,00**		**0,00**		**0,00**
ALIMENTADORES A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.											
10,29	Suministro e intalación de acometida de bt 2f#6 + 1n#6 desde poste de bt hasta transferencia manual, en cobre awg ls-thhn, incluye terminal de pala, marcacion de alimentador en cajas de paso y demás accesorios para su instalación.	ML	25,00	$ 40.281	1.007.025,00	-25,00	-1.007.025,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,30	Suministro e instalacion de alimentador desde planta eléctrica hasta transferencia manual, en 2f#6 + 1n#6 +1t#10 cobre awg ls-thhn. incluye terminal de pala y demás accesorios para su instalación	ML	3,00	$ 46.544	139.632,00	-3,00	-139.632,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION		CÓDIGO F18-P01-CT-320
	FORMATO ACTA PAR CIAL/ Y FINAL DE OBRA		VERSIÓN 6
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			**FECHA INICIACIÓN:**	18/04/2024
	CONTRATISTA: LERA INGENIERIA SAS			**PLAZO INICIAL:**	8 MESES Y 2 DIAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.			**PLAZO ADICIONAL 1**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 981.545.554**		**PLAZO ADICIONAL 2**	
	ADICIONAL:	**$ 18.454.446**		**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
CONTRATO No. 065 del 15 de abril de 2.024	**VALOR TOTAL:**	**$ 1.000.000.000**		**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 17324 del 15 /04/ 2024 Valor: $ 981.545.554 **Compromiso SIIF No. 31124 del 22 /07/ 2024 Valor: $ 18.454.446**	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.**		***01***	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
Uso presupuestal No.A-04-04-01				**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Fecha perfeccionamiento: 15/04/2024				**FECHA DE TERMINACIÓN:**	20/12/2024

	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES					**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
10,31	Suministro e instalacion de alimentador desde transferencia manual hasta tablero general de emergencia, en 2f#6 + 1n#6 +1t#10 cobre awg ls-thhn. incluye terminal de pala, marcación de alimentador en cajas de paso y demás accesorios para su instalación	ML	3,00	$ 46.544	139.632,00	-3,00	-139.632,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,32	Suministro e instalacion de alimentador para tablero regulado 1#10(f)+1#10(n)+1#10(t) cobre awg ls-thhn. incluye accesorios. marcacion de alimentador en cajas de paso	ML	4,00	$ 19.566	78.264,00	-4,00	-78.264,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**1.364.553,00**		**-1.364.553,00**		**0,00**		**0,00**
SISTEMA DE MEDICIÓN Y ELECTRODO.											
10,33	Suministro e instalación de varilla de cobre 5/8"x2, en caja inspeccionable de 30x30cm, con una dosis de favigel (25kg). incluye soldadura exotérmica.	UND	4,00	$ 1.067.906	4.271.624,00	-4,00	-4.271.624,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,34	Cable desnudo de cobre #2/0awg, incluye excavación y relleno	ML	6,00	$ 70.886	425.316,00	-6,00	-425.316,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,35	Suministro e instalación de contador de energía (medida directa) en poste, homologado por ceo, con caja antifraude y breaker de sobrponer de 2x50a	UND	1,00	$ 510.669	510.669,00	-1,00	-510.669,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,36	Tramites ante empresa de energía	GL	1,00	$ 1.250.000	1.250.000,00	-1,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**6.457.609,00**		**-6.457.609,00**		**0,00**		**0,00**
SISTEMA DE COMUNICACIONES.											
10,37	Suministro e instalación de salida de tv en techo. incluye toma coaxial, caja galvanizada 4"x4", tapa suplemento galvanizada, terminal emt roscado 1" y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. no incluye ducto ni cable	UND	2,00	$ 36.301	72.602,00	-2,00	-72.602,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,38	Suministro e instalación de salida de datos en techo. incluye jack cat 6, faceplate, caja galvanizada 4"x4", tapa suplemento galvanizada, terminal emt roscado 3/4", marcación de salida y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. no incluye ducto ni cable	UND	2,00	$ 61.633	123.266,00	-2,00	-123.266,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,39	Suministro e instalación de salida de voz y datos en muro. incluye jack cat 6, faceplate, caja pvc 4"x4", tapa suplemento pvc, terminal pvc roscado 3/4", marcación de salida y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. no incluye ducto ni cable	UND	8,00	$ 59.685	477.480,00	-8,00	-477.480,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,40	Suministro e instalacion de pvc de 3/4" por piso, para salidas de datos. incluye soldadura pvc, curva y unión pvc.	ML	35,00	$ 8.863	310.205,00	-35,00	-310.205,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,41	Suministro e instalación de pvc 1" por piso y muro, para salidas de datos. incluye soldadura, curva y unión pvc.	ML	5,00	$ 10.336	51.680,00	-5,00	-51.680,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,42	Suministro e instalacion de ducto emt de 3/4" por techo, para salidas de datos y/o television. incluye accesorios: unión y curva emt, elementos de soportería como canal estructural 2x4 (riel chanel), varilla roscada y	ML	58,00	$ 30.732	1.782.456,00	-58,00	-1.782.456,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320
		VERSIÓN 6
	FORMATO ACTA PAR CIAL/ Y FINAL DE OBRA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTRATO No. 065 del 15 de abril de 2.024

Compromiso SIIF No. 17324 del 15 /04/ 2024 Valor: $ 981.545.554
Compromiso SIIF No. 31124 del 22 /07/ 2024 Valor: $ 18.454.446

Uso presupuestal No.A-04-04-01

Fecha perfeccionamiento: 15/04/2024

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	18/04/2024
CONTRATISTA: LERA INGENIERIA SAS		**PLAZO INICIAL:**	8 MESES Y 2 DIAS
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.		**PLAZO ADICIONAL 1**	
VALOR INICIAL:	**$ 981.545.554**	**PLAZO ADICIONAL 2**	
ADICIONAL:	**$ 18.454.446**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
VALOR TOTAL:	**$ 1.000.000.000**	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.	**01**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
		FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
		FECHA DE TERMINACIÓN:	20/12/2024

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
10,43	Suministro e instalación de ducto emt 1" por techo, para salidas de datos y/o televisión. incluye accesorios.	ML	35,00	$ 40.085	1.402.975,00	-35,00	-1.402.975,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,44	Suministro e instalación de cable utp categoria 6 para puntos datos y/o voz.	ML	170,00	$ 7.251	1.232.670,00	-170,00	-1.232.670,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,45	Suminstro e instalación de guia alambre galvanizado 2#18 para cableado de televisión	ML	12,00	$ 5.376	64.512,00	-12,00	-64.512,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,46	Suministro e instalación patch cord de 3 pies cat 6, incluye marquillas.	UND	24,00	$ 19.875	477.000,00	-24,00	-477.000,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,47	Suministro e instalación de patch cord de 7 pies cat 6, incluye marquillas.	UND	24,00	$ 30.000	720.000,00	-24,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,48	Suministro e instalación de rack 60x60 11 ru de pared, patch panel de 24 ptos, organizador horizontal. incluye accesorios de instalación, marcacion de rack y sw base 10/100/1000, 24 puertos, 2 puertos giga, no administrable	UND	1,00	$ 2.927.711	2.927.711,00	-1,00	-2.927.711,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 9.642.557,00**		**$ -9.642.557,00**		**$ -**		**$ -**
INSTALACIONES EN POSTE											
10,49	Suministro e instalación de sistema bajante en tubo imc de 1"x6mts. incluye capacete y curva pvc	UND	1,00	$ 337.871	$ 337.871	-1,00	-337.871,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
10,50	Suministro e instalación de sistema bajante en tubo imc de 11/4"x6mts para comunicaciones. incluye capacete y curva pvc	UND	1,00	$ 428.966	$ 428.966	-1,00	-428.966,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL:				**$ 766.837,00**		**$ -766.837,00**				**$ -**
11	**OTROS**										
11,01	Aseo general .	GLB	1,00	$ 369.901	369.901,00	-1,00	-369.901,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
11,02	Señaléticas en acrilico para demarcación de espacios	GLB	1,00	$ 400.222	400.222,00	-1,00	-400.222,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 770.123,00**		**$ -770.123,00**		**0,00**		**$ -**
17	**NO PREVISTOS**										
NP 1	Concreto ciclópeo, 60% concreto 1:2:4 y 40% piedra donde se requiera. Mezclado mecánico. Incluye formaleta	M3	4,28	$ 647.509	2.771.339,00	-0,24	-155.402,00	4,04	2.615.936,00	4,04	$ 2.615.936,00
NP2	Muro de contencion en concreto de 21 Mpa e=0,15 m. Mezclado y vibrado mecanico, incluye formaleta. Según diseño	M2	9,2	$ 233.445	2.147.694,00	-1,78	-415.532,00	7,42	1.732.162,00	7,42	$ 1.732.162,00
NP3	Relleno con material de préstamo recebo, compactado mecánicamente	M3	37,06	$ 129.244	4.789.783,00	0,00	0,00	37,06	4.789.783,00	37,06	$ 4.789.783,00
	SUBTOTAL				**$ 9.708.816,00**		**$ -570.934,00**		**9.137.881,00**		**$ 9.137.881,00**

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320
		VERSIÓN 6
	FORMATO ACTA PAR CIAL/ Y FINAL DE OBRA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE				**FECHA INICIACIÓN:**	18/04/2024
CONTRATISTA: LERA INGENIERIA SAS				**PLAZO INICIAL:**	8 MESES Y 2 DIAS
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.				**PLAZO ADICIONAL 1**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 981.545.554**	**01**	**PLAZO ADICIONAL 2**	
	ADICIONAL:	**$ 18.454.446**		**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
CONTRATO No. 065 del 15 de abril de 2.024	**VALOR TOTAL:**	**$ 1.000.000.000**		**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 17324 del 15 /04/ 2024 Valor: $ 981.545.554				**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 31124 del 22 /07/ 2024 Valor: $ 18.454.446	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.**			**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Uso presupuestal No.A-04-04-01					
Fecha perfeccionamiento: 15/04/2024				**FECHA DE TERMINACIÓN:**	20/12/2024

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
				(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 752.162.468**		**-$ 601.788.865**		**$ 150.373.602**		**$ 150.373.602**
TOTAL COSTO INDIRECTO			$ 240.691.989,00		-$ 192.572.436,00		$ 48.119.553,00		$ 48.119.553,00
ADMINISTRACION	25%	188.040.617		(150.447.216)		37.593.401,0		37.593.401	
IMPREVISTOS	2%	15.043.249		(12.035.777)		3.007.472,0		3.007.472	
UTILIDAD	5%	37.608.123		(30.089.443)		7.518.680,0		7.518.680	
VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)			**$ 992.854.457**		**-794.361.301**		$ 198.493.155		$ 198.493.155
IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD	19%		$ 7.145.543		-5.716.994		$ 1.428.549		$ 1.428.549
VALOR EJECUTADO EN OBRA			**$ 1.000.000.000**		**-800.078.295**		**$ 199.921.704**		**$ 199.921.704**
AMORTIZACION ANTICIPO							**$ 99.960.852**	**Avance a la fecha:**	**19,99%**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA							**$ 99.960.852**		

NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	$	1.000.000.000		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01			$	199.921.704
SALDO POR EJECUTAR			$	800.078.296
SUMAS IGUALES	**$**	**1.000.000.000**	**$**	**1.000.000.000**

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	$	490.772.777		
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01.			$	99.960.852
SALDO POR AMORTIZAR			$	390.811.925
SUMAS IGUALES	**$**	**490.772.777**	**$**	**490.772.777**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 25 días del mes de septiembre de 2024

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Supervisor Contrato / Asesor área de salud y saneamiento básico

Ing. LUIS EDUARDO RENGIFO ARBELÁEZ
Rep. legal LERA INGENIERIA SAS - Contratista

Ing. CARLOS ENRIQUE BELTRAN VIDAL
Ingeniero apoyo a la Supervisión