ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	08 de Agosto de 2024		
CONTRATO N °	2405030609		
INFORME N°	2		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 - ATARDECERES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE.		
FECHA DE INICIO:	23/05/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	22/07/2024
PLAZO (MESES O DÍAS):	2 MESES		
VALOR:	$ 350.000.000,00	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales
CONTRATISTA:	GOMPRO INGENIERÍA SAS		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CONSORCIO S&J INTERVENTORÍA		

TIPO DE OBRA

Vías	X	**Educación**		**Saneamiento**		**Parques**		**Acción Comunal**		**Estabilidad**	
Otros		**Cuales**							

Observaciones: El Acta Parcial 1 tiene como fecha de ejecución del 23 de mayo de 2024 al 22 de junio de 2024. El Acta Parcial 2 tiene como fecha de ejecución del 23 de junio de 2024 al 20 de julio de 2024.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación N°	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total Beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Acta Parcial N° 1	39,92%	$ 139.736.043,00	4	Municipio de Manizales	Comuna 1 - Atardeceres	18
Acta Parcial N° 2	49,70%	$ 173.962.427,00				
Saldo no ejecutado		$ 36.301.530,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI**	x	**NO**		**N° de folios:** NA
¿El contratista entregó material magnético?	**SI**	x	**NO**		**1USB Y 1 CD**

Observaciones:

1) Se realiza entrega completa documental por parte del contratista de obra referente a planes de gestión en cada uno de sus componentes: técnico, SST, ambiental, social.

2) Se presenta avance en ejecución de obra en:

1. DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.;2. DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE RETIRO; 3. DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO MANUAL; 5. DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO; 6. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M; 8. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION; 9. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M; 10. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO; 11. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES; 12. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO; 14. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 (Rutas de alto tráfico); 18. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO; 19. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI; 20. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO; 21. CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm; 22. CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM); 23. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm; 24. CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"; 25. DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS; 26. ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION); 29. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42; 30. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALCION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSID=0.35; 31. SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO; 32. SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRE); 33. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BOLARDO EN CONCRETO DIAMETRO 18 CM, H:62 CM LIBRES. TIPO PASEO DEL CARMEN; 34. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO; 35. TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR; 36. JORNAL AYUDANTE; 37. REGULADOR DE TRANSITO; NP 1. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 x 0.40 m.) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000; NP 2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN YUTE H=2 M; NP 3. ROCERIA Y LIMPIEZA; NP 4. TALA DE ARBOLES H=5MTS 2,5 mts DE RADIO DE FOLLAJE APROX (INCLUYE RETIRO); NP 5. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.2 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO; NP 6. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO); NP 7.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO S&J INTERVENTORÍA
R.L. JULIÁN ANDRÉS GIRALDO GALVIS
NIT. 901.780.138-1/**C.C.** 9.976.664
INTERVENTOR

ANEXOS	N° de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	1 CD Y 1 USB

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública

Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica