INFORME SEMANAL

Semana Número: 13 Del: 2 de septiembre de 2024 Al: 8 de septiembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 93 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: BODEGA ARCHIVO No. 2 FUNZA SUPERVISOR: JACQUELINE GUZMAN

OBJETO:

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA No. 2 ARCHIVO, DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (5 ORIP Y BODEGA No. 2 FUNZA (Cundinamarca).

Valor aprobado para la sede a intervenir (C.D.): $1,089,396,710.00

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2.98%	71.98%	Obra Física Ejecutada (%)	1.78%	72.25%
Valor básico de la Obra	$ 32,464,021.96	$ 784,147,751.85	Valor básico de la Obra	19,411,074.99	787,108,936.52

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	BALER INGENIERIA SAS	**Interventor:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES
Contrato No.	1653 de 2024	Contrato No.	1651 de 2024
Valor Inicial:	$ 1,466,972,277	Valor Inicial:	$ 212,840,693
Valor Actualizado:	$ 1,466,972,277	Valor Actualizado:	$ 212,840,693
Plazo Inicial:	4 MESES	Plazo Inicial:	4 MESES Y 15 DIAS
Plazo Actualizado:	4 MESES	Plazo Actualizado:	4 MESES Y 15 DIAS
Fecha de Iniciación:	7/6/2024	Fecha de Iniciación:	7/6/2024
Fecha de Vencimiento:	6/10/2024	Fecha de Vencimiento:	21/10/2024

IMAGEN LOCALIZACION BODEGA



IMAGEN BODEGA



AVANCE

Para el presente informe se realizan las siguientes actividades:

- Incian actividades de SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE DE CALOR ANTI FUEGO PARA TECHOS HECHO DE ALUMINO 100% (lamina Antiblaze® o similar), con el ingreso de material, y el inicio de instalacion del alambre donde se posisionara el material.

IMAGENES AVANCE



Comentario: SUMINISTRO DE AISLANTE DE CALOR ANTI FUEGO PARA TECHOS HECHO DE ALUMINO 100% (lamina Antiblaze® o similar), llegada de material.



Comentario: SUMINISTRODE AISLANTE DE CALOR ANTI FUEGO PARA TECHOS HECHO DE ALUMINO 100% (lamina Antiblaze® o similar), almacenamiento de alambre para la instalacion de cielorrazo.




Comentario: SUMINISTRO DE AISLANTE DE CALOR ANTI FUEGO PARA TECHOS HECHO DE ALUMINO 100% (lamina Antiblaze® o similar), almacenamiento de material.



Comentario: Capacitacion de personal que realizara actividades de INSTALACION DE AISLANTE DE CALOR ANTI FUEGO PARA TECHOS HECHO DE ALUMINO 100% (lamina Antiblaze® o similar).



Comentario: SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE DE CALOR ANTI FUEGO PARA TECHOS HECHO DE ALUMINO 100% (lamina Antiblaze® o similar), supervision de area a intervenir.



Comentario: INSTALACION DE AISLANTE DE CALOR ANTI FUEGO PARA TECHOS HECHO DE ALUMINO 100% (lamina Antiblaze® o similar)preparacion de alambre.



Comentario: SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE DE CALOR ANTI FUEGO PARA TECHOS HECHO DE ALUMINO 100% (lamina Antiblaze® o similar), instalacion de alambre.



Comentario: SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE DE CALOR ANTI FUEGO PARA TECHOS HECHO DE ALUMINO 100% (lamina Antiblaze® o similar), instalacion de alambre.

OBSERVACIONES	INTERVENTORIA / SUPERVISION	
Las actividades que estan pendientes por realizar son: - PINTURA DE ACABADO ACRILICO PARA MANTENIMIENTO EN PISO, UN COMPONENTE, ALTA DURABILIDAD, BUENA ESTABILIDAD DE COLOR, IGNIFUGO, 3 CAPAS. En la presente semana se presento inconvenientes con las autorizaciones de ingreso de personal operativo el cual se resolvió desde el 4 de septiembre, adicional a esta situación se le sumo el tema de el Paro Camionero, que afecto de manera drastica por el sector, por tal motivo se pudo laborar a partir del 6 de Septiembre.	DIRECTOR DE INTERVENTORIA Firma Nombre RICARDO MANSILLA Director de Interventoría	SUPERVISION Firma Nombre : JACQUELINE GUZMAN SUPERVISION