ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	1	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	DICIEMBRE 4 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISOR	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CONSORCIO HORNILLAS 2023	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

1. Presentación contratistas: La supervisora hace la presentación del contratista de obra e interventoria, manifestando que las dos firmas tienen experiencia en este tipo de contratos, por lo que espera que no se presenten inconvenientes en la ejecución del mismo y pueda ser llevado a feliz término.

2. Entrega de Información: El contratista deberá hacer entrega a la interventoria del informe mensual los cinco (5) primeros días del mes siguiente al período reportado. Para dar cumplimiento con la entrega de los informes semanales, acuerdan las partes que el día sábado, deberá reportar las actividades realizadas en campo. Así mismo, se deberá diligenciar la bitácora diaria la cual deberá contener: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc.

3. Obligaciones del contratista en la etapa de sensibilización: 1. De acuerdo con la base de datos entregada por la Corporación, realizar actualización de información y verificación del sitio de la construcción de la obra teniendo en cuenta que en el momento de la visita el potencial beneficiario cumpla los siguientes requisitos: a. Que la vivienda donde se proyecta hacer la construcción esté habitada; b. Que no cuente con gas domiciliario y/o hornilla ecoeficiente; c. Que cuente con el espacio adecuado para la construcción de la hornilla ecoeficiente de acuerdo con los parámetros técnicos establecidos en los anexos técnicos. Adicionalmente, las actas que el contratista de obra diligencie en esta etapa, deberán venir soportadas con el documento de identidad del beneficiario y registro fotográfico suficiente que permita evidenciar las condiciones de la vivienda. **2.** Realizar la georreferenciación de los sitios donde se va a realizar la construcción de la obra y verificar que se encuentren ubicados dentro de la jurisdicción del Municipio del cual resultó beneficiado y dentro de cualquiera de las veredas descritas en el proyecto marco. **3.** Tomar registro fotográfico del área de intervención, es decir donde se va a construir la hornilla ecoeficiente, e indicar al beneficiario si se debe realizar alguna adecuación. **4.** Diligenciar acta de visita de acuerdo al formato aprobado. **5.** Informar y presentar soportes a la interventoria y supervisión de los casos donde los potenciales beneficiarios no cumplan con los requisitos establecidos. **6.** Una vez se verifique que las familias cumplen con los requisitos técnicos, deberá realizar una capacitación con los siguientes temas: a. Alcance del Proyecto; b. Caracteristicas de las hornillas ecoeficientes, exponiendo beneficios ambientales y para la salud; c. Compromisos adquiridos con la obtención del beneficio. Adicionalemnte, el acta deberá venir soportada con el documento de identidad del beneficiario y registro fotográfico suficiente y detallado de la vivienda.

4. Obligaciones del contratista en la etapa de construcción: 1. Realizar la construcción a todo costo de mil quinientos cincuenta y cuatro (1554) hornillas domésticas ecoeficientes, en la zona rural de los municipios definidos. **2.** Incluir grabado en alto relieve el logo de la Corporación, la Gobernación del Huila y el año 2023 en la tapa de los hornos de cada uno de los 1554 hornos de las hornillas a construir. **3.** Utilizar materiales y/o productos de acuerdo con las características y/o especificaciones técnicas exigidos por la Corporación en el anexo Especificaciones Técnicas. **4.** Construir la hornilla al interior de la vivienda en el área destinada para la cocina; si se construye por fuera de la vivienda, el área designada para la construcción de la hornilla debe quedar contiguo a la vivienda y estar debidamente techada con teja de zinc u otro material no combustible (no se acepta cubiertas de Plástico). Por ningún motivo la hornilla debe quedar a la intemperie y NO debe construir hornillas en lotes o predios donde no exista ninguna edificación. **7.** Capacitará a los 1554 beneficiarios y hacer entrega de un plegable tipo políptico tamaño ¼ de pliego donde se detalle el manual básico de operación de las hornillas ecoeficientes, describiendo su uso adecuado y mantenimiento, para hacer efectivo el ahorro de leña, de lo cual se deberá dejar constancia escrita mediante acta de capacitación y entrega del plegable de operación y mantenimiento. **8.** Una vez construida la hornilla dejar registro fotográfico de la obra construida, para que sean incluida como soporte de la ejecución del contrato. 9. Vincular el personal que requiera y utilice para dar alcance al objeto contractual. El contratista deberá proveer mano de obra en un porcentaje no menor del 5% ni mayor al 10% de la ejecución contractual, a población en pobreza extrema, o desplazados por la violencia, o personas en proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional.

5. Normas SST: El contratista deberá durante el tiempo de ejecución de los trabajos hacer entrega de los elementos de protección personal y de seguridad industrial necesarios para la correcta ejecución de las actividades a desarrollar.

6. Requisitos previos al inicio: El contratista hace entrega de las afiliaciones del personal que estará vinculado a la etapa pre construcción y del cronograma de ejecución.

7. Hornillas a construir: Se construirán 1554 hornillas domésticas ecoefcientes en los siguientes Municipios:

Tabla 1. Hornillas para construir por Municipio

No.	MUNICIPIO	No. DE HORNILLAS
1	ACEVEDO	191
2	AIPE	33
3	ALGECIRAS	88
4	BARAYA	54
5	GUADALUPE	94
6	IQUIRA	103
7	ISNOS	38
8	LA ARGENTINA	107
9	LA PLATA	247
10	NATAGA	7
11	PAICOL	25
12	PALESTINA	120
13	PITALITO	173
14	SALADOBLANCO	40
15	SANTA MARIA	100
16	SUAZA	134
	TOTAL	**1554**

8. Comité técnico: Se realizará comité técnico semanal.

9. Varios: La interventoría informa que el canal oficial para radicación de documentación y/o reporte de novedades es a través de los correos electrónicos: gerencia@emc2ingenieria.com y secretariaemc2sas@gmail.com o en sus oficinas ubicada en la Carrera 12 # 14-44 oficina 203. La información enviada por whatsapp se considerará de carácter informativo pero no será tenida en cuenta para efectos contractuales.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado
Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social	Seguridad Social	Actividades previas a la firma del acta de inicio
Cronograma de ejecución	Seguridad Social	Actividades previas a la firma del acta de inicio

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	14/12/2023	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	2	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	DICIEMBRE 20 DE 2023
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISORA	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CONSORCIO HORNILLAS 2023	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	
ALEXANDRA PERDOMO GUALTERO	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

El contratista informa que viene realizando acercamiento telefónico con los beneficiarios, verificando nombres, números de documentos de identidad y ubicación de los mismos, con el fin de identificar posibles cambios. Lo anterior, debido a que por estar cerca a las festividades de fin de año, se vuelve un poco difícil el trabajod e campo ya que la gente no quiere atender visitas.

La interventoria manifiesta que con el fin de optimizar el trabajo y evitar errores, se realizará capacitación al personal técnico de obra e interventoria respecto al correcto diligenciamiento de los formatos, registro fotográfico que se debe aportar de cada visita, toma de coordenadas.,

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha		Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2023.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	3	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	EENRO 5 DE 2024
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CONSORCIO HORNILLAS 2023	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

El contratista informa que se encuentra diseñando los formatos de actas de visita de sensibilización y construcción para ser presentados en el próximo comité técnico y que sean aprobados. De igual forma, en dicho comité presentará el diseño ajustado para las tapas de los hornos y obtener así la aprobación del mismo.

La interventoría fija como fecha para realizar la capacitación al personal técnico tanto de obra como de interventoría, el día 12 de enero de 2024.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	15/01/2024	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los cinco (5) días del mes de enero de 2024.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	4	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	ENERO 15 DE 2024
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISORA	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CONSORCIO HORNILLAS 2023	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

La interventoría informa que ya fueron aprobadas las actas de las visitas de la etapa de sensibilización y el manual del usuario (folleto) que se entregará a cada uno de los beneficiarios del proyecto; así mismo, manifiesta que se realizó la socialización del manual que permitirá minimizar los errores en el trabajo de campo y entregar una información completa y soportada en la etapa de sensibilización.

El contratista presenta 4 diseños para las tapas de los hornos, siendo aprobado el que lleva las palabras Gobernación del Huila 2023 en la parte superior y el logo de la CAM y del SGR en la parte inferior; manifiesta que debido a que las tapas van fundidas en alto relieve y no llevan color, el diseño debe ser muy sencillo para que se pueda entender. De igual manera, manifiesta que vienen realizando verificación de los datos de los posibles beneficiarios de los municipios de La Argentina y La Plata para minimizar errores y entregar información veraz.

La supervisión informa que para este contrato, el contratista deberá realizar el recibo final utizando el formato F-CAM- 385 (se anexa) y propone realizar reunión con la delegada del DNP para el reporte del Gesproy de los proyectos que tiene la Corporación, con el fin de revisar la programación cargada al sistema.

Así mismo y de mutuo acuerdo se establece que las novedades de cambios encontradas por los técnicos en campo, serán reportadas de manera oficial por el contratista los días miércoles y sábados de cada semana a la interventoría, quienes a su vez remitirán la misma a la supervisión para que ésta realice los trámites pertinentes. De igual forma, se solicita que la entrega de la información se realice de manera oportuna para que surta los trámites de revisión y aprobación, en caso de ser necesario. Por último se establece que el uso del drive será de carácter informativo, por lo que los datos allí registrados no se considerarán oficiales ni constituyen obligaciones y/o responsabilidades para las partes (contratista-interventoría-supervisión).




VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
Se realizó capacitación con el personal técnico y se aprobaron los formatos de actas etapa de sensibilización.			
DECISIONES TOMADAS			
Tema Tratado		**Actividad a desarrollar**	**Responsable**
Diseño tapas hornos		Presentar diseño final	Contratista
Novedades de cambios encontrados en campo		Reporte miércoles y sábados	Contratista - Interventoría
Reunión con funcionaria de DNP (Gesproy) para revisar avance proyecto.		Establecer reunión	Supervisión
DOCUMENTOS RECIBIDOS			
Nombre del Documento		**Asunto**	**Tema Relacionado**
Manual del usuario		Folleto	Entrega manual a los beneficiarios
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	2/02/2024	**Lugar**	CAM
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los quince (15) días del mes de enero de 2024.			

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	**X**	**5**	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	ENERO 22 DE 2024
Lugar	OFICINA DE INTERVENTORÍA
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

La interventoría manifiesta que conforme a las directrices recibidas en reunión efectuada con el DNP, el reporte de las novedades de cambio debe venir con los soportes respectivos, para ésta a su vez reenviarlas a la Supervisión y que se realice el trámite de cambio pertinente.

El contratista informa que tiene proyectado finalizar visitas de sensibilización en el municipio de La Argentina (107) el día 24 de enero de 2024 y dar inicio a las visitas de la misma etapa en el municipio de La Plata (247) el día 23 de enero de 2024. Así mismo, manifiesta que en el municipio de La Argentina vienen trabajando de la mano del presidente de cada vereda y que fueron invitados a reunión con el gremio transportador, para darles a conocer los sitios hasta donde se pueden desplazar para la entrega del material en cada uno de los municipios.

El apoyo a la supervisión manifiesta que desde que la información sea remitida de manera soportada, la entidad contratante dará celeridad al proceso de aprobación de los nuevos beneficiarios para que se realicen las visitas pertinentes. Recuerda que para poder iniciar la etapa de construcción, se deberá contar con la viabilidad por parte de la interventoría y la Supervisión de mínimo el 20% de los beneficiarios de acuerdo con los listados suministrados por la Corporación; propone una vez se realice dicha aprobación, se refuercen las cuadrillas en campo para ir evidenciando ejecución.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable
Reporte novedades de cambio	Reporte con soportes	Contratista

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	2/02/2024	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los veintidós (22) días del mes de enero de 2024.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	6	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	FEBRERO 07 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	REPRESENTANTE LEGAL/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
JAIME ANDRÉS GUIZA PÉREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA -TEMAS TRATADOS
El contratista realiza presentación dando a conocer el avance de las visitas de la etapa de sensibilización, reportando que se han encontrando novedades que requieren el cambio del beneficiario aprobado en el listado oficial. Manifiesta que en el municipio de La Plata está pendiente la visita a la vereda El Coral (sector Alto de la linea), debido a que se han presentado dificultades para el acceso del personal técnico a dicha zona.
La interventoría informa que en el listado oficial aparecen algunos sectores que no registran como veredas, por lo que en estos casos el personal en campo mediante certificación del presidente de la junta de acción comunal de la respectiva vereda, hará la respectiva aclaración para evitar inconvenientes futuros. Así mismo, reitera la importancia de entregar la información cartográfica para revisión, remitir las novedades de cambio debidamente soportadas ya, que éstas deben ser cargadas al SUIFP y tener una comunicación fluia entre las partes con el fin de garantizar el éxito del proyecto.
La supervisión manifiesta que principalmente en la etapa de sensibilización, se requiere que la documentación que se remita esté debidamente soportada, ya que es la base para que se puedan realizar los cambios y se avance en la ejecución del proyecto.
Debido a que en el listado oficial vienen relacionados algunos posibles beneficiarios a los cuales no correspone el documento de identidad que allí aparace, de manera conjunta se aprueba que se tomará como base el número de documento de identidad y el nombre relacionado al mismo que aperecen en las distintas bases de datos (Procuraduría, Adres, Policía, Sisben)

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
DECISIONES TOMADAS			
Tema Tratado		**Actividad a desarrollar**	**Responsable**
Novedades de cambio con sus respectivos soportes (08/02/2024)		Entregar papelería	Contratista
Actas beneficiarios con cumplimiento de requisitos (08/02/2024)		Entregar actas	Contratista
DOCUMENTOS RECIBIDOS			
Nombre del Documento		**Asunto**	**Tema Relacionado**
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	19/02/2024	**Lugar**	CAM
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los siete (7) días del mes de febrero de 2024.			

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 418 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA CAM Y EL CONSORCIO HORNILLAS 2023

Fecha: 19 de febrero de 2024	**Hora:** 3:00 p.m.
Lugar: Subdirección de Gestión Ambiental CAM	

Siendo las 3:00 p.m. del día 19 de febrero de 2024 en las instalaciones de la sede central de la CAM, se da inicio a la reunión de seguimiento al avance del contrato de obra No. 418 de 2023 suscrito entre la CAM y el CONSORCIO HORNILLAS 2023 cuyo objeto es "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA código BPIN 2023004410072".

Se establece que el objetivo de la reunión es revisar el avance de ejecución del componente de la etapa de sensibilización, siendo aprobado por los participantes el siguiente orden del día:

1. Presentación del informe de avance de ejecución del contrato de obra No. 418 de 2023
2. Revisión de novedades de beneficiarios
3. Viabilidad inicio etapa de construcción
4. Proposiciones y varios

En este orden de ideas se procede a dar desarrollo a la reunión con la presentación de los asistentes de la reunión donde se encontraban:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA /ENTIDAD
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	Supervisora	SGA/CAM
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	Apoyo a la Supervisión	SGA/CAM
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	Representante Legal	Consorcio Hornillas 2023 - Contratista de obra
VIVIANA HERNÁNDEZ	Auxiliar administrativo	Consorcio Hornillas 2023 - Contratista de obra
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	Asesora	EMC2 Ingeniería S.A.S. - Interventoría
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	Inspector de interventoría	EMC2 Ingeniería S.A.S. - Interventoría

* Se anexa listado de asistencia.

Posteriormente, se procede a presentar el informe de avance del contrato de obra No. 418 de 2023 cuyo objeto es: "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA código BPIN 2023004410072", donde se hace referencia a lo siguiente:

- Que el contrato de obra No. 418 de 2023 se encuentra vigente y en ejecución desde el 04 de diciembre de 2023, y cuenta con las pólizas al día de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Novena: - Garantías.

- Que a la fecha se lleva una ejecución física en la etapa de sensibilización del 21,88%, correspondiente a:

    - Avance de etapa de sensibilización del 0,3991% correspondiente a la realización de 583 visitas para actualización de información de los beneficiarios y validación de sitios de construcción como se relaciona a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD
Algeciras	70
Baraya	54
La Argentina	107
La Plata	247
Nátaga	7
Paicol	25
Santa María	73
Total	**583**

- Que el proyecto presenta una ejecución física total del 0,40%.

- Que el retraso en la ejecución de la etapa de preconstrucción se debe a inconvenientes que se han tenido principalmente por el difícil acceso a la ubicación de las viviendas y problemas de comunicación con los potenciales beneficiarios para coordinar las visitas. Adicionalmente como es de conocimiento general, la problemática de orden público que afronta algunas zonas del departamento, ha generado dificultades de acceso a la información, ya que las personas tienen reservas para atender las visitas correspondientes.

- Que de las visitas realizadas para la actualización de información de los beneficiarios y definición de lugares de ubicación de las hornillas ecoeficientes en cada una de las viviendas de los beneficiarios postulados, se ha evidenciado que no algunos no cumplen con los requisitos mínimos para la ejecución del proyecto, debido al desarrollo de proyectos de expansión de gasificación en las zonas rurales del departamento, la construcción de hornillas ecoeficientes realizadas por otras entidades públicas o privadas, así como también la dinámica demográfica.

- Que a la fecha se cuenta con 380 beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos en el contrato de obra No. 418 de 2023, lo que equivale a más del 20% de los beneficiarios suministrados por la Corporación, por lo que interventoría y supervisión dan la viabilidad para dar inicio a la etapa de construcción (hace parte integral de la presente acta el listado de beneficiarios aprobados por municipio).

Siendo las 4:00 p.m. se da por terminada la reunión y se suscribe la presente acta.

Anexo 1. Listado de beneficiarios aprobados
Anexo 2. Registro de asistencia

CODIGO	No.	MUNICIPIO	VEREDA	NOMBRE DE BENEFICIARIO	CEDULA DE CIUDADANIA
226	1	ALGECIRAS	ANDES ALTOS	JUSTINO ROZO MARTINEZ	12.257.464
231	2	ALGECIRAS	ANDES MEDIOS	ALEXANDER LIZCANO SANCHEZ	12.258.348
236	3	ALGECIRAS	BETANIA	DANIA ALEJANDRA LOSADA MANRRIQU	1.007.659.918
238	4	ALGECIRAS	EL KIOSCO	WALTER AGUIRRE ESQUIVEL	7.726.582
239	5	ALGECIRAS	EL KIOSCO	WILSON HERNAN OVALLE OYOLA	1.082.215.544
245	6	ALGECIRAS	EL TORO	REINALDO GARCIA RODRIGUEZ	12.252.808
246	7	ALGECIRAS	EL VERGEL	MILLER NARVAEZ OYUELA	12.257.770
247	8	ALGECIRAS	EL VERGEL	ROOSEVELT PINTO	12.254.747
248	9	ALGECIRAS	EL VERGEL	JOSE YORDY BARBOSA MENDEZ	12.257.224
249	10	ALGECIRAS	EL VERGEL	YINETH BARBOSA MENDEZ	55.200.795
250	11	ALGECIRAS	EL VERGEL	MARY LUZ LISCANO CORTES	55.201.409
251	12	ALGECIRAS	LA ENCILLADA	LUIS ALBERTO GARZON HERNANDEZ	12.103.421
253	13	ALGECIRAS	LA ENCILLADA	JOSE ERNESTO ORTIZ	2.333.428
254	14	ALGECIRAS	LA LAGUNA	JOSÉ ANTONIO MOYA CAÑÓN	79.831.460
255	15	ALGECIRAS	LA LAGUNA	BIANETH YAIMA ANDRADE	55.178.156
256	16	ALGECIRAS	LA LAGUNA	MARÍA ALIZ SILVA LIZCANO	55.164.580
258	17	ALGECIRAS	LA PARADA	JULIA GONZÁLEZ DE RAMÍREZ	55.143.053
260	18	ALGECIRAS	LAS DAMITAS	DUMER AVENDAÑO VARGAS	7.707.669
261	19	ALGECIRAS	LAS DAMITAS	HENRY VARGAS	7.693.992
262	20	ALGECIRAS	LAS DAMITAS	MIREYA AVENDAÑO VARGAS	55.200.041
263	21	ALGECIRAS	LAS DAMITAS	EIDER NAVARRETE PINTO	12.256.655
264	22	ALGECIRAS	LAS MORRAS	JULIO CESAR PUENTES RAMIREZ	83.254.383
267	23	ALGECIRAS	LIBANO OCCIDENTE	MILCIADES PASOS CASTRO	12.254.695
268	24	ALGECIRAS	LIBANO OCCIDENTE	JOSE IGNACIO GIRALDO HEREDIA	16.191.155
270	25	ALGECIRAS	LIBANO OCCIDENTE	ARBEY PASOS CRUZ	12.258.899
271	26	ALGECIRAS	LIBANO OCCIDENTE	DELFIN LOSADA	12.093.466
281	27	ALGECIRAS	PINARES	AMPARO SILVA PADILLA	55.199.762
282	28	ALGECIRAS	PINARES	LUCI TATIANA RUEDA BARBOSA	1.003.903.140
283	29	ALGECIRAS	PINARES	MAICOL YAIR TOLEDO GARZON	1.079.180.381
285	30	ALGECIRAS	POMO	OLGA LUCIA SILVA	55.200.348
289	31	ALGECIRAS	QUEBRADON SUR	ABIGAIL ZAMORA CABRERA	55.143.047
292	32	ALGECIRAS	RIO NEIVA	CARMEN PERDOMO FAJARDO	26.449.970
295	33	ALGECIRAS	RIO NEIVA	ARLEY CRUZ ROMERO	83.093.374
296	34	ALGECIRAS	RIO NEIVA	MARIA INES ESQUIVEL CASAS	55.143.507
298	35	ALGECIRAS	RIO NEIVA	ALEJANDRO CRUZ CASAS	4.887.546
301	36	ALGECIRAS	SAN ANTONIO	EDWIN ALEXANDER LUGO CONDE	1.076.984.654
303	37	ALGECIRAS	SAN ANTONIO	EDWAR BARBOSA GAITAN	1.076.983.933
304	38	ALGECIRAS	SAN ANTONIO	ODILIA HERNANDEZ	28.853.479
306	39	ALGECIRAS	SAN ISIDRO	CESAR GALINDO GALINDO	83.087.743
307	40	ALGECIRAS	SAN ISIDRO	MAICOL STEVEN GALINDO	1.007.801.855
310	41	ALGECIRAS	SANTUARIO	BLADIMIR CIFUENTES TABORDA	5.996.532
312	42	ALGECIRAS	VILLANUEVA	SANDRA PATRICIA ESQUIVEL CALDERÓN	55.200.321
315	43	BARAYA	BATALLA	DANIEL ZANABRIA RODRIGUEZ	83.220.945
316	44	BARAYA	BATALLA	MIRIAN RODRIGUEZ DURAN	26.460.532
317	45	BARAYA	BATALLA	LUCAS FIGUEROA NIETO	83.222.369
318	46	BARAYA	BEGONIA	DIDIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.004.035.443
319	47	BARAYA	BEJUCAL	CESAR CAMILO QUIROGA QUIEROGA	1.003.894.208
320	48	BARAYA	BEJUCAL	RENE GOMEZ GONZALEZ	26.459.294
322	49	BARAYA	BEJUCAL	FANNY ROJAS SANCHEZ	26.458.831
323	50	BARAYA	EL PROGRESO	ALIRIO FLOREZ	4.944.949
324	51	BARAYA	EL PROGRESO	CONCEPCION EMBUS DE LEIVA	26.514.766

325	52	BARAYA	EL PROGRESO	MARIA NANCY ALVAREZ GOMEZ	26.585.057
326	53	BARAYA	EL PROGRESO	RUBEN FLOREZ	83.242.628
327	54	BARAYA	EL PROGRESO	CARLOS ANDRES TRUJILLO MACIAS	1.082.803.087
328	55	BARAYA	EL PROGRESO	CARLOS MANRIQUE	83.220.406
329	56	BARAYA	EL PROGRESO	MARINA GARCIA MANRIQUE	26.427.869
330	57	BARAYA	EL PROGRESO	CLARA INES MANRIQUE AGUILAR	1.110.554.870
331	58	BARAYA	EL PROGRESO	GILBER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.078.778.136
334	59	BARAYA	ESPINALOZA	HOLMER HERNANDO MARTINEZ MACIA	12.119.944
336	60	BARAYA	ESPINALOZA	YEMELY TOVAR VANEGAS	1.081.182.183
350	61	BARAYA	LA PARADA	EDILBERTO TRUJILLO HERRERA	1.082.804.682
351	62	BARAYA	LA PARADA	JOSE YAMID TRUJILLO HERRERA	1.081.152.884
355	63	BARAYA	LOS LAURELES	CARLOS EUGENIO BAHAMON OLAYA	7.710.011
356	64	BARAYA	NUEVA REFORMA	MARIA IMELDA NARVAEZ	34.561.173
357	65	BARAYA	NUEVA REFORMA	GABRIEL GALINDO DIMAS	7.686.062
358	66	BARAYA	NUEVA REFORMA	LUIS ARMANDO BUSTOS CARRERA	7.732.571
359	67	BARAYA	NUEVA REFORMA	MARIBEL ROA LEON	36.313.040
360	68	BARAYA	RIO BLANCO	JOSE DOMINGO DIAZ TAPERA	5.892.900
361	69	BARAYA	RIO BLANCO	JORGE ARTURO DURAN NARVAEZ	7.489.793
364	70	BARAYA	PATIA	ROSAÍBA RAMIREZ CRUZ	26.477.786
365	71	BARAYA	SOTO	CLAUDIA MILENA CORDOBA CAPERA	1.078.778.148
602	72	LA ARGENTINA	ALTO CARMEN	OMAR ALBEIRO ESPAÑA	1.080.261.373
603	73	LA ARGENTINA	ALTO CARMEN	LUCILA BERMUDES	26.527.895
604	74	LA ARGENTINA	ALTO CARMEN	DORA LILIA RAVE	26.527.963
605	75	LA ARGENTINA	ALTO CARMEN	LEIVER BENITO ESPAÑA	83.241.229
606	76	LA ARGENTINA	BAJO PENSIL	LEIDY YULIETH CRUZ VARON	1.080.263.794
607	77	LA ARGENTINA	BAJO PENSIL	MARIA NOREICY VISCUE	52.831.634
608	78	LA ARGENTINA	BAJO PENSIL	OVIDIO BOLAÑOZ NOGUERA	1.080.266.886
609	79	LA ARGENTINA	BAJO PENSIL	GEORGINA GRIOLLO PALOMINO	26.527.463
610	80	LA ARGENTINA	BAJO PENSIL	CARLOS FERNANDO TROCHEZ CERON	12.273.613
612	81	LA ARGENTINA	BAJO PENSIL	WILLING EDUARDO HOYOS BURBANO	1.080.261.002
613	82	LA ARGENTINA	BAJO PENSIL	CARLOS JULIO FLOREZ BAQUERO	83.241.491
614	83	LA ARGENTINA	BAJO PENSIL	JHON JAROL MUÑOZ BOLAÑOS	83.241.832
615	84	LA ARGENTINA	BAJO PENSIL	YONATAN FERNANDO VELASQUEZ BRAV	1.080.263.619
616	85	LA ARGENTINA	EL CARMEN	MARIA ADELAIDA PASSOS DE ERAZO	26.526.989
617	86	LA ARGENTINA	EL CARMEN	LEIDY MILENA ERAZO PASSOS	1.080.261.069
619	87	LA ARGENTINA	EL CARMEN	YENY YOHANA ERAZO CRIOLLO	1.080.260.646
620	88	LA ARGENTINA	EL CARMEN	YENNY MERCEDES RAMIREZ PRADA	1.110.459.963
621	89	LA ARGENTINA	EL CARMEN	TELMO GIRALDO ORDOÑEZ ESPAÑA	83.240.730
622	90	LA ARGENTINA	EL CARMEN	LUCY YANETH ORTIZ MONCAYO	55.212.896
623	91	LA ARGENTINA	EL CARMEN	ANDRES ARTURO ORDOÑEZ ESPAÑA	1.080.265.652
624	92	LA ARGENTINA	EL CARMEN	BETULIA JANSASOY	36.382.190
625	93	LA ARGENTINA	ESPERANZA	ANA JULIA STERLIG RAMOS	55.194.314
626	94	LA ARGENTINA	ESPERANZA	JOEL PAJAJOY ORTIZ	83.240.820
627	95	LA ARGENTINA	ESPERANZA	ESTHER JULIA PAJAJOY ORTIZ	42.100.919
628	96	LA ARGENTINA	ESPERANZA	ADRIANA DUSSAN MELENDEZ	26.428.410
629	97	LA ARGENTINA	ESPERANZA	ROSARIO PEREZ RENGIFO	34.561.965
633	98	LA ARGENTINA	ESPERANZA	ALDALIDER BRAVO	491.982
634	99	LA ARGENTINA	LA UNIÒN	MARIA EVILA SANCHEZ GAVIRIA	34.572.278
635	100	LA ARGENTINA	LA UNIÒN	ETELVINA GAVIRIA MUÑOZ	25.589.843
636	101	LA ARGENTINA	LA UNIÒN	RUBELIA CAMPOS CHAVARRO	26.527.310
637	102	LA ARGENTINA	LA UNIÒN	LEIDY VIVIANA SANCHEZ CAMPO	1.080.260.960
639	103	LA ARGENTINA	LA UNIÒN	BLANCA GLADIS SANCHEZ GAVIRIA	25.544.195
640	104	LA ARGENTINA	LA UNIÒN	SIRLEY HERNANDEZ SANCHEZ	1.080.261.410

642	105	LA ARGENTINA	LOURDES	MARIA EDILMA GUERRERO ORDOÑEZ	26.527.935
645	106	LA ARGENTINA	LOURDES	BLANCA MARGARITA GOMEZ ALVAREZ	55.211.968
646	107	LA ARGENTINA	LOURDES	FLOR EDITH GONZALEZ OCHOA	55.212.725
648	108	LA ARGENTINA	LOURDES	LUCERO LUNA ORTIZ	52.388.491
650	109	LA ARGENTINA	LOURDES	YIMARLY GERALDY LINARES ROJAS	1.004.154.146
651	110	LA ARGENTINA	LOURDES	LEIDER ALEXANDER BRAVO ERAZO	1.080.264.751
652	111	LA ARGENTINA	LOURDES	SEGUNDO ALBERTO BURBANO BOLAÑO	83.241.913
653	112	LA ARGENTINA	LOURDES	CINDY YULIANA RIVERA RIVERA	1.080.264.750
655	113	LA ARGENTINA	LOURDES	NEILA BOLAÑOS LOPEZ	1.080.260.287
656	114	LA ARGENTINA	LOURDES	CARMEN ROSA ZEMANATE	55.212.651
657	115	LA ARGENTINA	LOURDES	JUAN CAMILO OBANDO OBANDO	1.004.249.175
658	116	LA ARGENTINA	LOURDES	EPIFEMIO ROJAS GONZALEZ	1.081.397.707
659	117	LA ARGENTINA	LOURDES	ANA VIRGINIA GONZALEZ DE ROJAS	26.527.123
660	118	LA ARGENTINA	LOURDES	IRMA ISABEL ARCOS	26.527.950
662	119	LA ARGENTINA	LOURDES	MIRYAM MOPAN DE MOPAN	26.524.585
663	120	LA ARGENTINA	MINAS	GABRIEL MARIA GOMEZ CHAVARRO	83.225.865
664	121	LA ARGENTINA	MINAS	FABIAN MUÑOZ BELTRAN	1.080.261.476
665	122	LA ARGENTINA	MINAS	MERY GARCIA	26.527.723
666	123	LA ARGENTINA	MINAS	NORBEY PALECHOR LEBAZA	83.241.550
668	124	LA ARGENTINA	MIRADOR	LUZ DARY MAMIAN SANCHEZ	1.080.260.826
670	125	LA ARGENTINA	MIRADOR	MARCIAL AMOROCHO CRUZ	83.241.975
671	126	LA ARGENTINA	MIRADOR	RUDY YUVERICA PALACIOS LOPEZ	1.080.264.671
672	127	LA ARGENTINA	MIRADOR	DEINY JOHANA PALACIOS LOPEZ	1.080.261.881
673	128	LA ARGENTINA	MIRADOR	MERCEDES VARGAS	55.212.890
674	129	LA ARGENTINA	MIRADOR	LUIS CARLOS VALENCIA VALENCIA	4.919.057
675	130	LA ARGENTINA	MIRADOR	EDILBERTO BURBANO ALVEAR	83.241.143
676	131	LA ARGENTINA	MIRADOR	FLORIBERTO ARENAS GARZON	12.235.341
678	132	LA ARGENTINA	MIRADOR	ADRIANA BOLAÑOS NOGUERA	1.080.262.899
679	133	LA ARGENTINA	MIRADOR	LUZ MARINA SARABIA SARABIA	49.694.821
680	134	LA ARGENTINA	MIRADOR	OFIR MOTTA CUCHIMBA	26.582.969
681	135	LA ARGENTINA	MIRADOR	JOSE VICENTE CALDERON	6.002.054
682	136	LA ARGENTINA	MIRADOR	ANDREA FERNANDA ADARME MUÑOZ	1.081.414.023
683	137	LA ARGENTINA	PROGRESO	NORMA MILENA GUAUÑA CHICUE	55.212.192
685	138	LA ARGENTINA	PROGRESO	DIANA MARICEL MORA TORRES	1.117.960.834
686	139	LA ARGENTINA	PROGRESO	ERNESTO MORA	14.232.796
687	140	LA ARGENTINA	PROGRESO	LUCIA SANTOS SANCHEZ YUFA	55.212.788
689	141	LA ARGENTINA	PROGRESO	MARIA MERY GOMEZ	52.040.260
692	142	LA ARGENTINA	PROGRESO	ROQUE JULIO BOLAÑOZ	49.192
693	143	LA ARGENTINA	PROGRESO	MANUEL ANTONIO PEREZ BARRERA	1.080.260.265
695	144	LA ARGENTINA	ROSARIO	DANIEL GABINO ORTIZ VARGAS	4.919.058
696	145	LA ARGENTINA	ROSARIO	EDUIN FERNANDO GARCES ROJAS	1.123.310.108
697	146	LA ARGENTINA	ROSARIO	MARIA DEL ROSARIO GARCES	26.527.744
698	147	LA ARGENTINA	ROSARIO	GERMAN PENA ROJAS	1.080.262.026
699	148	LA ARGENTINA	ROSARIO	REINALDO TROCHEZ	10.566.370
700	149	LA ARGENTINA	ROSARIO	JOSE ALEXANDER ROJAS ORTIZ	1.080.261.309
701	150	LA ARGENTINA	ROSARIO	LUZ MARINA ROJAS ORTIZ	55.212.273
702	151	LA ARGENTINA	ROSARIO	GREGORIO ROJAS MOTTA	4.918.997
703	152	LA ARGENTINA	ROSARIO	NACIANCENO ROJAS MOTTA	6.693.552
704	153	LA ARGENTINA	ROSARIO	ORFILIA ORTIZ VALENCIA	26.527.021
705	154	LA ARGENTINA	ROSARIO	ELSA IDALY DAZA MUÑOZ	26.527.706
706	155	LA ARGENTINA	ROSARIO	MARIA YOLANDA DAZA MUÑOZ	26.527.707
707	156	LA ARGENTINA	ROSARIO	ORFALI HENAO ROJAS	1.080.260.773
708	157	LA ARGENTINA	ROSARIO	VICTOR MAJIN PAZ	4.919.357
709	158	LA PLATA	AGUA BONITA	OLMEDO JALVIN PISSO	12.278.818

710	159	LA PLATA	AGUA BONITA	ALEXANDER PIEDRA JANSASOY	12.281.433
711	160	LA PLATA	AGUA BONITA	FREDY HERNAN MANQUILLO CAMAYO	1.081.392.434
713	161	LA PLATA	AGUA BONITA	AMANDA LUCIA MANQUILLO CAMAYO	1.007.490.412
714	162	LA PLATA	AGUA BONITA	DAGOBERTO MANQUILLO CAMAYO	12.277.192
717	163	LA PLATA	AGUA BONITA	CLAUDIA MILENA MANQUILLO	1.026.571.298
718	164	LA PLATA	AGUA BONITA	ARLEN JEFFREI MANQUILLO JALBIN	1.081.416.047
719	165	LA PLATA	ALTO CAÑADA	LUZ DEICY UNAS PAJOY	55.130.837
721	166	LA PLATA	ALTO CAÑADA	MARY LUZ PÉREZ QUINTERO	36.383.682
723	167	LA PLATA	ALTO CAÑADA	LUIS ITE YACUECHIME	12.272.955
724	168	LA PLATA	ALTO CAÑADA	VIRGINIA CABRERA	26.519.577
725	169	LA PLATA	ALTO CAÑADA	BERTULFO QUINTERO TRUJILLO	12.278.413
735	170	LA PLATA	ALTORRICO	MARÍA DISNARDA ARCOS JURADO	36.377.026
736	171	LA PLATA	ALTORRICO	LUZ MARY QUISCUUARTUD COQUE	1.012.443.711
737	172	LA PLATA	ALTORRICO	DIANA BRAVO	1.030.630.742
738	173	LA PLATA	ALTORRICO	YUDY ALEJANDRA GONZALEZ TINTINAG	1.081.419.587
740	174	LA PLATA	BELLAVISTA	JUAN DAVID SON COLLAZOS	1.007.359.663
741	175	LA PLATA	BELLAVISTA	BERNORY ARIAS LEMUS	55.130.154
744	176	LA PLATA	BELLAVISTA	EIDER PALOMINO PETE	1.084.577.655
745	177	LA PLATA	BELLAVISTA	EIDER ALEXANDER PALOMINO PETE	1.084.576.443
748	178	LA PLATA	BELLAVISTA	ISAAC GUZMAN MUÑOZ	12.267.514
749	179	LA PLATA	BELLAVISTA	MARIA NELSI MUÑOZ	26.519.946
750	180	LA PLATA	BELLAVISTA	KELLY JOHANA VALDERRAMA CORTES	1.115.946.540
753	181	LA PLATA	BELLAVISTA	RODULFO VALENCIA DIAZ	12.269.088
754	182	LA PLATA	BELLAVISTA	LURIELA RAMOS GONZALEZ	36.382.352
755	183	LA PLATA	BELLAVISTA	JOSE EMILIO MARIN ORTIZ	12.273.328
758	184	LA PLATA	BELLAVISTA	LUIS MIGUEL ALMARIO SON	1.078.753.517
760	185	LA PLATA	BELLAVISTA	ROSALBA BEDOYA GALVIS	36.376.469
762	186	LA PLATA	BELLAVISTA	YERSON JULIAN MONTENEGRO JANSAS	1.014.223.990
763	187	LA PLATA	BELLAVISTA	PEDRO JOSÉ CUAJI	4.917.400
767	188	LA PLATA	BELLAVISTA	FEDERICO ALARCON NIÑO	1.080.260.893
768	189	LA PLATA	BELLAVISTA	MERCEDES PIZO GOLONDRINO	34.552.937
769	190	LA PLATA	EL BOSQUE	LUDY ESNEDA CHILATRA MEDINA	1.081.409.044
771	191	LA PLATA	EL BOSQUE	OMAIRA ALVIRA TRIANA	36.384.050
772	192	LA PLATA	EL BOSQUE	MARTHA YANETH CORTES MEDINA	36.379.260
773	193	LA PLATA	LAS MERCEDES	BEYANID UNAS PIZO	1.007.342.004
774	194	LA PLATA	LAS MERCEDES	PAULA ANDREA PEREZ LEMECHE	1.004.249.282
777	195	LA PLATA	EL CARMELO	EDUAR BENITEZ VIANA	13.079.478
781	196	LA PLATA	EL CARMELO	MARIA ELSA VARGAS GONZÁLEZ	30.001.104
783	197	LA PLATA	EL CARMELO	ESTEBAN PÉREZ CLAROS	4.946.460
785	198	LA PLATA	EL CARMELO	CESAR LOSADA QUINTERO	12.268.622
786	199	LA PLATA	EL CARMELO	JAVIER HOLGUIN SALAZAR	2.676.859
787	200	LA PLATA	EL CARMELO	MERCEDES MONTEVERDE GÓMEZ	36.383.590
789	201	LA PLATA	EL CARMELO	YIMI FERNANDO ADRADA	108.527.742
792	202	LA PLATA	MONSERRATE	FLOR NELLY MEDINA ROJAS	36.379.704
793	203	LA PLATA	MONSERRATE	MARIA EDITH ANDRADE	36.178.237
795	204	LA PLATA	MONSERRATE	CASILDA ROJAS ANDRADE	36.379.546
796	205	LA PLATA	MONSERRATE	JOSE OMAR LOPEZ YARA	12.268.857
797	206	LA PLATA	MONSERRATE	MARIA NEISA ANDRADE ANDRADE	36.378.775
798	207	LA PLATA	MONSERRATE	DIOSELINA LOPEZ CUCHIMBA	26.523.380
800	208	LA PLATA	EL BOSQUE	MARIA JESUS PILLIMUE SALAZAR	25.363.253
801	209	LA PLATA	EL CARMELO	JOSÉ ANTONIO HURTADO OSSA	4.915.906
802	210	LA PLATA	EL CARMELO	ALBERT JULIAN COLLAZOS VALDERRAMA	12.281.606
803	211	LA PLATA	EL CARMELO	AMELIA ROJAS GÓMEZ	26.540.693
807	212	LA PLATA	EL CARMEN	LUZ MARY CHAVARRO SERRATO	36.380.855

808	213	LA PLATA	EL CARMEN	JAMER BATIDAS MOSQUERA	1.080.260.082
810	214	LA PLATA	EL CARMEN	CLEMENTINA SERRATO SERRATO	1.080.260.680
811	215	LA PLATA	EL CARMEN	ELIAS CAMPOS	4.918.991
812	216	LA PLATA	EL CARMEN	JEISON ANDRES MEDINA GUTIERREZ	1.130.584.972
816	217	LA PLATA	EL CARMEN	JOSE JAIME ANAYA PERDOMO	83.241.127
819	218	LA PLATA	EL CARMEN	OCTAVIO GÓMEZ GÓMEZ	83.241.914
820	219	LA PLATA	EL CARMEN	LUIS ALFONSO VALENCIA	18.435.191
822	220	LA PLATA	EL CARMEN	ANDREA FERNANDA ANAYA PERDOMO	1.081.418.068
824	221	LA PLATA	EL CARMEN	ZOILA PAZ LEDEZMNA	27.277.232
832	222	LA PLATA	EL CARMEN	URBANO SERRATO ANAYA	83.240.506
835	223	LA PLATA	EL PESCADO	FIDENCIO FERNANDEZ GUÑARITA	76.305.570
836	224	LA PLATA	EL PESCADO	LUZ DARY MUSE TIAFI	1.062.079.283
838	225	LA PLATA	EL PESCADO	DIGNA ESPERANZA GUZMAN	59.705.771
840	226	LA PLATA	LA ESPERANZA	JOSE LEIPO ROCHA ANDRADE	12.273.248
841	227	LA PLATA	LA ESPERANZA	LINO ANTONIO UCUE PISO	12.272.430
842	228	LA PLATA	LA ESPERANZA	ALCIBIADES OIDOR CEVAI	1.472.896
844	229	LA PLATA	LA ESPERANZA	VILMAR VELASQUEZ COTAZO	12.278.495
846	230	LA PLATA	LA ESPERANZA	LUIS ENRRIQUE OIDOR	76.272.985
848	231	LA PLATA	LA ESPERANZA	YENI ALEXANDRA PAJOY ROCHA	1.081.412.830
849	232	LA PLATA	LA ESPERANZA	JOSE NEYID ITE PAJOY	1.081.402.733
850	233	LA PLATA	LA FLORIDA	ALEIDA VALENCIA	1.081.395.641
851	234	LA PLATA	LA FLORIDA	NOEMI LASO COAJI	36.377.830
852	235	LA PLATA	LA FLORIDA	MILBA YAMILE GUEVARA	1.081.406.759
853	236	LA PLATA	LA FLORIDA	AIDE MONTENEGRO GALINDO	36.376.282
855	237	LA PLATA	LA FLORIDA	FABIAN ANTONIO CUAJÍ HUYULE	12.282.667
856	238	LA PLATA	LA FLORIDA	ISAURA CHILITO BELTRÁN	36.384.893
858	239	LA PLATA	LA FLORIDA	MARIA URSULA CALAMBAS	55.131.304
859	240	LA PLATA	LA MARIA	BLANCA ROSA ASTAIZA DE CERON	26.522.211
860	241	LA PLATA	LA MARIA	LUZ DARY MUÑOZ ASTAIZA	36.383.259
861	242	LA PLATA	LA MARIA	SOLEDAD ASTAIZA	36.376.972
862	243	LA PLATA	LA MURALLA	ARNULFO MULCUE DICUE	83.225.285
863	244	LA PLATA	LA MURALLA	LUZ ANGELA MUÑOZ PILLIMUE	1.081.407.191
864	245	LA PLATA	LA MURALLA	ANADELIS PICHICA ARIAS	36.384.820
865	246	LA PLATA	LA MURALLA	HERMELINDA FINCE JEROMITO	36.381.909
866	247	LA PLATA	LA MURALLA	JOSE LUIS ANGUCHO LOPEZ	12.280.689
868	248	LA PLATA	LA MURALLA	JESUS ORACIO MEDINA LOPEZ	1.081.402.771
869	249	LA PLATA	LA MURALLA	MARIA YORLENY QUILES PENNA	36.384.438
871	250	LA PLATA	LOS LAURELES	MARIBEL TITIMBO URREA	1.081.401.386
872	251	LA PLATA	LOS LAURELES	GRATINIANO MELENJE CASTILLO	1.473.557
874	252	LA PLATA	LOS LAURELES	SANDRA YICELA CAMPO CAMPO	36.381.733
879	253	LA PLATA	LOS LAURELES	ISAURA MORALES	26.468.897
881	254	LA PLATA	LOS LAURELES	CAMILO ALBERTO MELENJE CALDON	1.081.420.830
883	255	LA PLATA	LOS LAURELES	SOR GILMA TUMBO MONTANO	1.081.400.376
887	256	LA PLATA	LOS LAURELES	EDILSON FABIAN SANABRIA	1.081.418.034
888	257	LA PLATA	LOS PINOS	FABIO CAMPO PETEVI	12.273.022
889	258	LA PLATA	LOS PINOS	ELSA PIEDAD CRUZ ROJAS	36.379.855
893	259	LA PLATA	LOS PINOS	MILTON ENRIQUE FERNANDEZ PIZO	12.282.663
894	260	LA PLATA	LOS PINOS	JOSE ELADIO MOSQUERA CUSCUE	12.282.015
895	261	LA PLATA	LOS PINOS	PAOLA ANDREA NUPAN LUNA	1.081.397.276
896	262	LA PLATA	LOS PINOS	MARIA NOVELIA MEDINA ACUE	25.576.873
897	263	LA PLATA	LOS PINOS	RODOLFO MARIA PETEVI CRISTOBAL	12.268.651
900	264	LA PLATA	LOS PINOS	MARIA YANETH BEDOYA IPIA	36.379.869
901	265	LA PLATA	LOS PINOS	HARLEY PINEDA MORENO	1.062.082.684
902	266	LA PLATA	LOS PINOS	HARLINSON FABIAN YAQUI VELASCO	1.004.246.917

903	267	LA PLATA	LOS PINOS	YULI MILDRED PALECHOR PENNA	1.007.342.054
904	268	LA PLATA	LOS PINOS	WILMAR OSWALDO YACUE CRUZ	1.004.246.940
907	269	LA PLATA	LOS PINOS	SANTIAGO DIAZ	83.200.030
908	270	LA PLATA	LOS PINOS	LUIS MESTIZO	12.271.624
909	271	LA PLATA	LOS PINOS	ALEJANDRO HERNADEZ HOYOLA	83.088.468
911	272	LA PLATA	LOS PINOS	LEIDY LILIANA HUGUITA YASNO	55.130.163
912	273	LA PLATA	LOS SAUCES	NELLY CHANTRE BELTRÁN	36.383.773
913	274	LA PLATA	LOS SAUCES	LEIDY PIZO CHILITO	1.081.402.540
915	275	LA PLATA	LUCITANIA	DIANA CAROLINA MONTERO RODRIGUE	1.117.807.979
916	276	LA PLATA	MATECAÑA	VERONICA BELTRÁN DE CHANTRE	26.522.343
917	277	LA PLATA	MATECAÑA	SARA MARÍA CERÓN DE ROSERO	25.632.844
918	278	LA PLATA	MATECAÑA	ALBEIRO CHANTRE BELTRAN	1.081.400.525
919	279	LA PLATA	MATECAÑA	AIDA LUZ CALDÓN GALLARDO	1.081.400.201
920	280	LA PLATA	MATECAÑA	LEONARDO CHANTRE BELTRAN	12.283.270
921	281	LA PLATA	MATECAÑA	JOSE JONAS JURADO CERON	10.544.178
924	282	LA PLATA	PANORAMA	IGNACIO QUINA	12.270.877
925	283	LA PLATA	PANORAMA	EDGAR ANTONIO SANCHO OIDOR	12.283.062
926	284	LA PLATA	PANORAMA	MARIÑO ULCHUR PECHENE	76.357.499
927	285	LA PLATA	PANORAMA	YENI EDITH UCUE SANCHO	36.384.375
928	286	LA PLATA	PANORAMA	EUDORO UCUE PISO	1.473.013
929	287	LA PLATA	PANORAMA	YEBIRSON UCUE ULTENGO	1.081.409.854
930	288	LA PLATA	PANORAMA	JOSE MANUEL COMETA	4.688.587
932	289	LA PLATA	PANORAMA	JOSE ABILIO UCUE SANCHO	1.081.397.152
933	290	LA PLATA	PANORAMA	SANDRA CONSTANZA MEDINA PASTRAN	36.378.396
934	291	LA PLATA	PANORAMA	MARTA LUCIA MEDINA PASTRANA	26.521.323
935	292	LA PLATA	SAN ISIDRO	CESAR AUGUSTO CALDERON CALDERON	12.282.236
936	293	LA PLATA	SAN ISIDRO	NAPOLEON CALDERON NAVARRO	12.269.815
938	294	LA PLATA	SAN ISIDRO	ARNOLDO POLANCO CASTILLO	12.274.403
940	295	LA PLATA	SAN ISIDRO	MAGNOLIA DÍAZ CALDÓN	55.130.828
943	296	LA PLATA	SAN ISIDRO	JOSE ORLANDO ORDOÑEZ QUINTERO	10.550.615
944	297	LA PLATA	SAN ISIDRO	LUIS ALFONSO CASTRO JOYAS	12.271.403
945	298	LA PLATA	SAN ISIDRO	MIGUEL ANTONIO JOYAS ALVIRA	12.275.096
946	299	LA PLATA	SAN ISIDRO	MARTHA MIREYA CALDERON NAVARRO	36.375.850
948	300	LA PLATA	SAN VICENTE	ALBERTO TITIMBO	12.345.035
949	301	LA PLATA	SAN VICENTE	MARIA GLADIS ROJAS CRUZ	36.377.182
950	302	LA PLATA	SAN VICENTE	ANGELA SOFIA RAMIREZ	36.377.769
951	303	LA PLATA	SAN VICENTE	SEGUNDO VICENTE CABRERA	5.211.555
955	304	LA PLATA	VILLA ESPERANZA	IVAN SANCHEZ URREA	4.673.103
956	305	NATAGA	HONDURA	PABLO MARIA ANDRADE	1.624.943
959	306	NATAGA	EL TRIUNFO	JOSE ARNER ALVAREZ ZUÑIGA	6.331.301
960	307	NATAGA	EL TRIUNFO	LEONILDE DAZA TIERRADENTRO	52.146.270
961	308	NATAGA	EL TRIUNFO	MARIA AURORA CHALA DE CURACA	26.533.464
963	309	PAICOL	ALTO SAN MIGUEL	GLORIA AMANDA ILLERA TIERRADENTRO	1.079.508.306
964	310	PAICOL	ALTO SAN MIGUEL	LIVIER SON PERDOMO	55.178.891
965	311	PAICOL	ALTO SAN MIGUEL	YENY PAOLA ILLERA TIERRADENTRO	1.079.508.477
967	312	PAICOL	EL VERGEL	YURI MERCEDES VARGAS QUIMBAYA	1.075.235.479
968	313	PAICOL	LA CUMBRE	UBALDINA COLLO ECUE	26.529.638
969	314	PAICOL	LA CUMBRE	RAUL ANTONIO PITTO CRUZ	1.081.398.103
970	315	PAICOL	LA CUMBRE	JORGE ARMANDO ROJAS PERDOMO	1.079.508.856
972	316	PAICOL	LA CUMBRE	DUBERNEY ALMARIO SON	1.079.508.905
974	317	PAICOL	LA CUMBRE	MERCEDES MANOSCA ALMARIO	26.529.646
975	318	PAICOL	LA CUMBRE	YENNY LUZ MARY PERDOMO SAENZ	1.117.264.674
977	319	PAICOL	LA CUMBRE	MERCEDES SARRIAS	26.522.946
978	320	PAICOL	LA CUMBRE	JOSE MIRO VELAZCO TEJADA	4.722.669

979	321	PAICOL	LA CUMBRE	YULIAN JAIR GIRALDO ARIAS	1.117.265.304
981	322	PAICOL	PEÑA NEGRA	DANILO SANTIAGO LEON SILVA	1.004.082.065
982	323	PAICOL	PEÑA NEGRA	KAROL GISELA GARCIA MENZA	1.079.509.839
984	324	PAICOL	SANTA RITA	YURANI HERRERA POBRE	1.079.508.742
987	325	PAICOL	SANTA RITA	JULIA ANDRADE	36.376.131
1321	326	SANTA MARIA	EL CISNE	NIRSO CHIMBACON GOMEZ	83.116.513
1322	327	SANTA MARIA	EL CISNE	AURORA GARCIA LUGO	55.115.407
1323	328	SANTA MARIA	EL ENCANTO	SOFIA ANDRADE BETANCOURT	55.170.862
1325	329	SANTA MARIA	EL PLACER	CARLOS JULIO MONTILLA POLANIA	1.079.606.187
1331	330	SANTA MARIA	LA ESPERANZA	DANIEL MANJARRES FELIX	5.962.211
1333	331	SANTA MARIA	LA NEIRA	MARILUZ APACHE ALDANA	1.079.604.944
1339	332	SANTA MARIA	MIRADOR	MARIA ROSA LIZARAZO PINTO	35.327.325
1340	333	SANTA MARIA	PRIMAVERA	JESUS DANIEL HURTADO POLANIA	1.079.605.584
1341	334	SANTA MARIA	SAN JOSE	FRANCIA ELENA MONTILLA POLANIA	55.115.543
1343	335	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	MARIA ANGELICA QUINTERO OSORIO	1.079.607.574
1344	336	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	ALDEMAR PALACIO RINCON	6.428.493
1348	337	SANTA MARIA	SINAI	VITOR FELIX ORDOÑEZ MANCHOLA	4.923.705
1349	338	SANTA MARIA	SANTA HELENA	ARELYS LEIVA ALDANA	36.381.499
1354	339	SANTA MARIA	CEDRAL BAJO	CHIRLEY ZULEMA ARIAS	1.075.217.995
1355	340	SANTA MARIA	EL CISNE	LEANDRA CUELLAR RAMIREZ	55.189.935
1356	341	SANTA MARIA	EL CISNE	CRISTIAN ADRIAN HERNANDEZ DIAZ	1.079.605.827
1359	342	SANTA MARIA	EL CISNE	MARYOBI CHIMBACO CHIMBACO	55.116.220
1360	343	SANTA MARIA	EL CISNE	JULIO CESAR CHALA RAYO	83.116.507
1361	344	SANTA MARIA	EL ENCANTO	MARIA DEL CARMEN ANDRADE BETANC	26.537.516
1362	345	SANTA MARIA	EL ENCANTO	RAMIRO TRUJILLO HORTA	4.923.868
1363	346	SANTA MARIA	EL PLACER	WILLIAM ALDANA CUELLAR	1.080.297.450
1364	347	SANTA MARIA	EL PLACER	HENRY DUVAN ALDANA PERDOMO	1.079.607.789
1368	348	SANTA MARIA	EL SOCORRO	MARIA YUBENI GARCIA CHIMBACO	1.079.605.659
1370	349	SANTA MARIA	EL SOCORRO	VERONICA SANCHEZ CANO	55.190.700
1372	350	SANTA MARIA	EL SOCORRO	GRACIELA DUSSAN DE GARZÓN	26.536.740
1373	351	SANTA MARIA	EL SOCORRO	SANDRA MILENA PASCUAS PASTRANA	26.421.036
1374	352	SANTA MARIA	EL SOCORRO	GLORIA ESPERANZA CAMACHO PERDOM	55.171.786
1375	353	SANTA MARIA	EL SOCORRO	ELIANA MAYORCA ORDOÑEZ	55.115.546
1376	354	SANTA MARIA	EL SOCORRO	FAIVER AUGUSTO RODIRGUEZ DIAZ	7.689.656
1382	355	SANTA MARIA	LA ESMERALDA	MESIAS NINCO TRUJILLO	4.923.613
1383	356	SANTA MARIA	LA ESMERALDA	KARLA XIMENA NINCO FONSECA	1.079.607.780
1385	357	SANTA MARIA	LA ESPERANZA	GULLLERMO SOLANO TOBAR	4.921.789
1387	358	SANTA MARIA	LA ESPERANZA	LUZ FABIOLA GAVIRIA CASTRO	52.460.501
1388	359	SANTA MARIA	LA ESPERANZA	ULDAMAR ROJAS DE AROCA	26.618.499
1393	360	SANTA MARIA	LA NEIRA	ELISA TAVERA ROMERO	55.115.825
1394	361	SANTA MARIA	LA NEIRA	VIANEY TAVERA ROMERO	1.079.605.658
1397	362	SANTA MARIA	MESITAS	DOMITILA FIERRO DE JOJOA	26.534.318
1398	363	SANTA MARIA	MESITAS	LEONEL JOJOA PEREZ	83.115.331
1399	364	SANTA MARIA	MESITAS	NELCY CABRERA CORONADO	55.166.626
1400	365	SANTA MARIA	MESITAS	CLAUDIA JOJOA FIERRO	55.189.704
1401	366	SANTA MARIA	MIRADOR	TATIANA ALEJANDRA NINCO MENDOZA	1.079.607.373
1402	367	SANTA MARIA	MIRADOR	RICAURTE NINCO BORBON	83.116.128
1403	368	SANTA MARIA	PRADERA	AMPARO VARGAS SABOGAL	36.182.237
1404	369	SANTA MARIA	SAN JOAQUIN	OMAR BASTOS MENDEZ	83.116.745
1407	370	SANTA MARIA	SAN JOSE	CLAUDIA PAOLA DUARTE CELIS	1.079.607.361
1408	371	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	JONI ALEXANDER SARMIENTO MINU	1.079.607.043
1409	372	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	MIGUEL ANTONIO GARCIA ROSAS	12.136.055
1410	373	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	JOSE NOEL PERALTA CANACUE	83.117.204
1411	374	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	MARTHA CECILIA QUIQUE VALENZUELA	36.182.815

1412	375	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	NEYLA ORDOÑEZ HENANDEZ	55.115.139
1413	376	SANTA MARIA	SAN MIGUEL	LUZ NERIS ORDOÑEZ HERNANDEZ	55.115.045
1416	377	SANTA MARIA	SANTA LUCIA	ALEXANDER SAENZ QUINTERO	83.225.427
1417	378	SANTA MARIA	SINAI	ROSITA IPUZ DE ALVAREZ	26.533.753
1419	379	SANTA MARIA	SINAI	ARMEDIS ALVAREZ IPUZ	7.708.704
1420	380	SANTA MARIA	SINAI	FANNY CANACUE DE PERALTA	26.537.640

LISTADO DE ASISTENTES	**Código:**	T-CAM-097
	Versión:	4
	Fecha:	23 Abril de 2019

TEMA: COMITÉ TÉCNICO SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA No. 418-2023

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: EMC2 INGENIERÍA S.A.S. - SUPERVISIÓN

SITIO DEL EVENTO: SALA DE JUNTAS CAM | **MUNICIPIO:** NEIVA | **FECHA:** FEBRERO 19 DE 2024 | **HORA:** 3:00 P.M.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Alfredo Hernández E	X		12.254.234	Consorcio H.	R. L	Neiva	3166214114	libra625@hotmail.com		
2	Viviana Hernández R.		X	1075290168	Consorcio	Administrativa	Neiva	3209603611	Cachiyuyoneiva@gmail.com	X	
3	Lina maria Gonzalez		X	1053805871	CAM	Prof. Especial	Neiva	3138863202	lmgonzalez@cam.gov.co	X	
4	Yichael Falls	X		1082804068	CAM	Apoyo Contratista	Neiva	3204874916	mafalle@cam.gov.co		
5	Johan Stiben Sanchez	X		1075306141	EMC2 Ingeniería	Profesional de Apoyo	Neiva	3112177938	johansanchez082016@gmail.com		
6	Angela Maria Ramos		X	55168488	Interventoría	Asesora	Neiva	3115601354	angela.ramos0402@gmail.com	SI	
7	Javier A. Pérez Rojas	X		1.078.246.290	CAM	Prof Contratista	Neiva	3164917925	mjavierperezcam@gmail.com	X	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											

TOTAL ASISTENTES: **HOMBRES:** _____ **MUJERES:** _____

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	8	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	FEBRERO 28 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

Interventoría informa que una vez revisados los soportes entregados por el contratista de las novedades encontradas en campo, se procederá a remitir la información a la Corporación para que realice el trámite respectivo. Asi mismo informa que, el contratista ha puesto en conocimiento de la interventoría, la situación ocurrida en el municipio de La Argentina con los vehículos que transportaban el material para las distintas zonas rurales; razón por la cual, han coordinado con los beneficiarios la entrega de éstos en zonas de fácil acceso.

La supervisión manifiesta que es importante que se tenga en cuenta que las decisiones deben ser concertadas con los beneficiarios para evitar inconvenientes a futuro, toda vez que la comunidad de Belén radicó un oficio en la Corporación manifestando inconformidad y solicitando información del contrato.

El contratista informa que cuentan con la logística necesaria para la entrega del material y dar así inicio a la etapa de construcción, pero inconvenientes como el manifestado anteriormente les genera zozobra por el tema de seguridad del personal en campo.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable
Novedades encontradas en campo (cambios)	Enviar reporte de novedades	Interventoría

DOCUMENTOS RECIBIDOS			
Nombre del Documento		**Asunto**	**Tema Relacionado**
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	14/03/2024	**Lugar**	CAM
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2024.			

CONSORCIO HORNILLAS 2023

Neiva, 26 de Febrero de 2024

Señores
INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA No 418 DE 2023.
Neiva-Huila

Asunto: Notificación inconvenientes de orden público en el Municipio de la Argentina (Huila). Contrato de Obra 418 de 2023.

Respetuoso saludo:

Mediante la presente me permito comunicar, que durante el día 26,de febrero 2024, el proceso de entrega de material para la construcción de las Hornillas Ecoeficientes en el municipio de La Argentina (Huila), se ha visto obstaculizado, ya que en el momento en que los vehículos junto con el equipo técnico se dirigian a los puntos de entrega, personas que se desplazaban en motocicletas con cascos cerrados que evitan su identificación, procedieron a detener los vehículos y a tomar registros fotográficos de los mismos, del material y del personal técnico, quienes por seguridad procedieron a regresar al casco urbano del Municipio.

De acuerdo a la cláusula segunda Obligaciones de las partes… *"- por el contratista en el literal A. En el capitulo de oblicaciones del contratista relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccion en el numeral 5. La seguridad y la maquinaria que empleen para la ejecución de la obra es de su responsabilidad exclusiva, por tanto, debera disponer de todos los mecanismos que sean necesarios para evitar hurtos, perdidas y daños; por lo mismo no podra hacer reclamaciones…"*

De ésta manera, dada las circunstancias de orden público, que acontecen recientemente por éstas zonas y para asegurar el bienestar y seguridad del personal técnico y de transporte, se hace necesario proceder a la entrega para éstos municipios en puntos cercanos al pueblo previamente concertado con la comunidad, para así minimizar los riesgos y consecuencias que éstos

CONSORCIO
HORNILLAS
2023

Neiva, 28 Febrero de 2024

Señores
INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA No 418 DE 2023.
Neiva-Huila

Asunto: Notificación inconvenientes de orden público en el Municipio de la Argentina (Huila). Contrato de Obra 418 de 2023.

Respetuoso saludo:

Mediante la presente me permito comunicar que, atendiendo el cronograma y teniendo en cuenta la novedad reportada el dia 26 de febrero del año en curso, se procedió a coordinar con la comunidad los puntos de facil acceso para realizar las entregas pertinentes de la siguiente manera:

La Argentina:

- Cabecera Municipal

La Plata:

- Centro poblado Gallego
- Villa Losada.
- Cabecera Municipal.

Agradeciendo su atención,

ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA
Cargo: Representante Legal
C.C.12.254.234 de Algeciras Huila
CONSORCIO HORNILLAS 2023

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	9	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	MARZO 05 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

Supervisión e Interventoria realizan verificación de la información a reportar en la plataforma Gesproy con corte a 29 de febrero de 2024 y revisan el cumplimiento del cronograma por parte de la firma contratista.

Interventoria manifiesta que el contratista se encuentra realizando entrega de material a los beneficiarios aprobados para dar inicio a la etapa de construcción; razón por la cual, en el momento no se están realizando visitas de verificación para cumplimiento de requisitos en la etapa de sensibilización.

Supervisión informa que esta semana hará entrega del listado de cambios para que el contratista realice visitas de verificación de cumplimiento de requsiitos técnicos y posterior entrega de soportes de las mismas a Interventoria.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN



Fecha	20/03/2024	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los cinco (5) días del mes de marzo de 2024.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	10	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	MARZO 08 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

Interventoría informa que están atentos a la entrega de los posibles beneficiarios a sustituir para que el contratista realice la respectiva visita de verificación.

El ingeniero Javier informa que estas reuniones de seguiemiento se realizarán semanalmente para revisar temas relacionados con el avance visitas etapa de sensibilización, entrega de materiales y hornillas construidas y así asegurar un control estricto y eficiente a la ejecución del proyecto.

Contratista e interventoría manifiestan que a la fecha de la presente reunión, el avance es el siguiente:

No.	MUNICIPIO	CAM - GOB (SRG)								
		GOBERNACION	CAM	TOTAL	SENSIBILIZACION	%	ENTREGA DE MATERIALES	%	OBRA TERMINADA	%
		No. De Beneficiarios	No. De Beneficiarios							
1	ACEVEDO	160	31	191		0%		0%		0%
2	AIPE	7	26	33	33	100%	0	0%		0%
3	ALGECIRAS	88		88	88	100%	56	64%		0%
4	BARAYA		54	54	54	100%	0	0%		0%
5	GUADALUPE	76	18	94		0%		0%		0%
6	IQUIRA	103		103	103	100%	0	0%		0%
7	ISNOS		38	38		0%		0%		0%
8	LA ARGENTINA	107		107	107	100%	83	78%		0%
9	LA PLATA	220	27	247	247	100%	158	64%		0%
10	NATAGA		7	7	7	100%	0	0%		0%
11	PAICOL		25	25	25	100%	0	0%		0%
12	PALESTINA	72	48	120		0%		0%		0%
13	PITALITO	163	10	173		0%		0%		0%
14	SALADOBLANCO		40	40	40	100%	0	0%		0%
15	SANTA MARIA	100		100	100	100%	0	0%		0%
16	SUAZA	104	30	134		0%		0%		0%
TOTAL		1200	354	1554	804	52%	297	19%		0%

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	18/03/2024	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los ocho (8) días del mes de marzo de 2024.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA

Identificación del Acta	Marque (X)	Número	No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)
Comité de obra	X	11	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha	MARZO 18 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

El ingeniero Javier Pérez manifiesta que estas mesas técnicas de seguimiento se realizarán los días miércoles de cada semana, con el fin de revisar los avances de la etapa de sensibilización, entrega de materiales y etapa de construcción.

El contratista informa que a la fecha han realizado la totalidad de visitas en los municipios de Algeciras, Aipe, Baraya, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol, Iquira, Santa María, Saladoblanco e Isnos y avanzan en los municipios de Palestina y Pitalito.

Interventoría informa que a fecha del presente comité, se presenta el siguiente avance:

No.	MUNICIPIO	CAM - GOB (SRG)								
		GOBERNACION	CAM	TOTAL	SENSIBILIZACION	%	ENTREGA DE MATERIALES	%	OBRA TERMINADA	%
		No. De Beneficiarios	No. De Beneficiarios							
1	ACEVEDO	160	31	191	0	0%	0	0%		0%
2	AIPE	7	26	33	33	100%	0	0%		0%
3	ALGECIRAS	88		88	88	100%	56	64%	15	17%
4	BARAYA		54	54	54	100%	0	0%		0%
5	GUADALUPE	76	18	94	0	0%	0	0%		0%
6	IQUIRA	103		103	103	100%	0	0%		0%
7	ISNOS		38	38	38	100%	0	0%		0%
8	LA ARGENTINA	107		107	107	100%	83	78%	32	30%
9	LA PLATA	220	27	247	247	100%	158	64%	10	4%
10	NATAGA		7	7	7	100%	0	0%		0%
11	PAICOL		25	25	25	100%	0	0%		0%
12	PALESTINA	72	48	120	79	66%	0	0%		0%
13	PITALITO	163	10	173	18	10%	0	0%		0%
14	SALADOBLANCO		40	40	40	100%	0	0%		0%
15	SANTA MARIA	100		100	100	100%	53	53%		0%
16	SUAZA	104	30	134	0	0%	0	0%		0%
TOTAL		1200	354	1554	939	60%	350	23%	57	4%

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
DECISIONES TOMADAS			
Tema Tratado		**Actividad a desarrollar**	**Responsable**
DOCUMENTOS RECIBIDOS			
Nombre del Documento		**Asunto**	**Tema Relacionado**
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	20/03/2024	**Lugar**	CAM
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2024.			

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	12	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	MARZO 20 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	REPRESENTANTE LEGAL/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

El contratista informa que a la fecha la etapa de construcción presenta un avance del 6% correspondiente a: 45 hornillas en La Argentina, 22 en La Plata y 25 en Algeciras para un total de 92 hornillas construidas. Así mismo, manifiesta que ha hecho entrega de material para 350 hornillas, repartidos en los municipios de La Argentina, La Plata, Algeciras y Santa María). Manifiesta que en la vereda San Isidro del municipio de La Plata, la comunidad está ocasionando retrasos porque no atienden al maestro cuando llega a construir, hay problemas con el hospedaje de los mismos ya que nadie lo permite, por lo que solicita colaboración a la Corporación con el personal que éstos tienen en la zona, para que se realice un acercamiento con la comunidad y en el municipio de Pitalito, solicitan acompañamiento de interventoría, ya que se presentan algunos inconvenientes con la población indígena especificamente, debido a que algunos no firman las actas, no dejan tomar registro fotográfico, entre otros.

Interventoría manifiesta que la Secretaría de Planeación del municipio de Aipe, certificó que la vereda existente es Potreritos y que por lo tanto, cuando se habla de Potrerillos se refiere es a Potreritos; razón por la cual, interventoría avalará los beneficiarios ubicados en dicha vereda. Así mismo informa que, realizará consultas a las Secretarías de Planeación de Iquira y La Plata para definir el tema presentado en estos municipios, específicamente con las veredas Jaho y Virmania, respectivamente. Por último, solicita al contratista centrar el personal en las visitas de la etapa de sensibilización, teniendo en cuenta que esta finaliza el próximo 3 de mayo de 2024.

La supervisión solicita se presenten de manera oficial los cambios reportados a la fecha para ellos iniciar el trámite respectivo, informa que mediante oficio del 06 de marzo de 2024 se presentaron 160 nuevos potenciales beneficiarios distribuidos así: Algeciras (23), Baraya (23), La Argentina (17), La Plata (65), Nátaga (2), Paicol (3) y Santa María (27).

Se presentan algunos casos para dar solución de manera conjunta: Carlos Julio (La Argentina): Verificar si la beneficiaria a quien le cedió la hornilla cumple con las condiciones técnicas y aprobar este cambio. Daniel Manjarres (Iquira): Se aprueba desistimiento voluntario.			
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
No aplica.			
DECISIONES TOMADAS			
Tema Tratado		**Actividad a desarrollar**	**Responsable**
Mejora en el proceso de producción de herrajes para las estufas		Visita taller	Interventoría - Supervisión
		Ficha técnica	Contratista
DOCUMENTOS RECIBIDOS			
Nombre del Documento		**Asunto**	**Tema Relacionado**
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	5/04/2024	**Lugar**	CAM
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los veinte (20) días del mes de marzo de 2024.			

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	13	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	ABRIL 02 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

El contratista informa que a la fecha la etapa de construcción presenta un avance del 12% correspondiente a: 81 hornillas en La Argentina, 57 en La Plata y 50 en Algeciras para un total de 188 hornillas construidas proyectando al 4 de abril del año en curso tener 230 hornillas construidas. Así mismo, manifiesta que ha hecho entrega de material para 350 hornillas, repartidos en los municipios de La Argentina, La Plata, Algeciras y Santa María y en la etapa de sensibilización informa un avance de 101 visitas en Pitalito y 79 en Suaza, el día miércoles 3 de abril inician visitas en Guadalupe, quedando pendiente por visitar el municipio de Acevedo.

Interventoria informa que a la fecha se han aprobado para etapa de construcción 690 beneficiarios y se está a la espera de que el contratista entregue papelería para dar aprobación a otros beneficiarios. Así mismo manifiesta que el día jueves 4 de abril del año en curso, se dará inicio a las visitas de recibo de hornillas en los municipiso de La Plata, Algeciras y La Argentina.

El ingeniero Javier informa que de acuerdo con los datos suministrados, el contratista está construyendo aproximadamente 9 hornillas diarias y manifiesta que para dar cumplimiento con las metas establecidas , es importante que se de celeridad en la entrega de material en los demás municipios aprobados para obtener un mayor rendimiento.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	11/04/2024	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los dos (2) días del mes de abril de 2024.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA

Identificación del Acta	Marque (X)	Número	No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)
Comité de obra	X	14	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha	ABRIL 10 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISORA	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
CATALINA VILLARREAL	APOYO FINANCIERO SGR	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

El contratista informa que a la fecha presenta el siguiente avance: 293 hornillas construídas distribuidas en los municipios de Algeciras (56), La Plata (149), La Argentina (82) y Santa María (6). Respecto a la entrega de materiales: se entregaron inicialmente 350 kits en los municipios de Algeciras, La Plata, La Argentina y Santa María y se hará entrega de 50 kits en el municipio de Iquira, para un total de 400. En el municipio de Palestina iniciarán con la entrega de material el día 15 del presente mes y año. Por último, manifiesta que en el municipio de Iquira algunos beneficiarios que cumplen con los requisitos, recibieron hornilla de la Alcaldía, por lo que se reportará a Interventoría para que se remita a la Corporación y se realicen estos cambios. En el municipio de La Plata se presentaron 2 novedades: Martha Lucía Medina que cedió la hornilla y Sandra Constanza Medina que cambió el sitio inicial avalado.

Interventoría manifiesta que se encuentra realizando visitas de recibo de hornillas en los municipios de La Argentina, La Plata y Algeciras. Así mismo, informa que el día viernes hará entrega de nuevos beneficiarios avalados para construir y del listado de novedades de cambio, para que la Corporación proceda a hacer lo pertinente. Por último, se aclara que en el oficio No. CO-2023-414-020 fueron aprobados para construcción por error involuntario, los beneficiarios con código 518 Jhon Fredy Vargas Ramírez y 519 Ananías Quibano (fallecidos), por lo que se aclara que en remplazo de dichos señores, las beneficiarias son las cónyuges de estos así: 518 Luz Edilia Andica Restrepo y 519 Magnoli Perdono Ramírez, ambas del municipio de Iquira.

La supervisora manifiesta que se encuentran en la disposición de una vez se reporten los cambios, se proceda a entregar el listado de potenciales beneficiarios en el menor tiempo posible para que el contratista realice las visitas de verificación y cumplimiento de requisitos técnicos establecidos. Adicionalmente, informa que mediante la presente acta, quedan avalados los cambios de los beneficiarios del municipio de Iquira, códigos 518 Luz Edilia Andica Restrepo y 519 Magnoli Perdono Ramírez y solicita se remplacen en el consolidado de beneficiarios avalados para construcción.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
No aplica.			
DECISIONES TOMADAS			
Tema Tratado		**Actividad a desarrollar**	**Responsable**
DOCUMENTOS RECIBIDOS			
Nombre del Documento		**Asunto**	**Tema Relacionado**
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	25/04/2024	**Lugar**	CAM
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los diez (10) días del mes de abril de 2024.			

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	15	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	ABRIL 22 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

El apoyo a la supervisión manifiesta que conforme a citación, en el presente comité se realizará seguimiento a las siguientes actividades: **a.** Avance físico etapa sensibilización, **b.** Avance entrega de materiales, **c.** Novedades (cambios) reportados, aprobados y estado de cumplimiento de los mismos, **d.** Construcción de hornillas y **e.** Recibo de las mismas por parte de la interventoría.

Interventoría realiza presentación del avance a la fecha, así:

MUNICIPIO	CAM - GOB (SRG)										
	GOBERNACION	CAM	TOTAL								
	No. De Beneficiarios	No. De Beneficiarios		SENSIBILIZACION	%	ENTREGA DE MATERIALES	%	OBRA TERMINADA	%	OBRA RECIBIDA INTERVENTORIA	%
ACEVEDO	160	31	191	150	79%	0	0%	0	0%	0	0%
AIPE	7	26	33	33	100%	0	0%	0	0%	0	0%
ALGECIRAS	88		88	88	100%	56	64%	56	64%	42	48%
BARAYA		54	54	54	100%	0	0%	0	0%	0	0%
GUADALUPE	76	18	94	94	100%	0	0%	0	0%	0	0%
IQUIRA	103		103	103	100%	50	49%	17	17%	0	0%
ISNOS		38	38	38	100%	0	0%	0	0%	0	0%
LA ARGENTINA	107		107	107	100%	83	78%	82	77%	76	71%
LA PLATA	220	27	247	247	100%	158	64%	156	63%	97	39%
NATAGA		7	7	7	100%	0	0%	0	0%	0	0%
PAICOL		25	25	25	100%	0	0%	0	0%	0	0%
PALESTINA	72	48	120	120	100%	50	42%	0	0%	0	0%
PITALITO	163	10	173	173	100%	0	0%	0	0%	0	0%
SALADOBLANCO		40	40	40	100%	0	0%	0	0%	0	0%
SANTA MARIA	100		100	100	100%	53	53%	36	36%	0	0%
TESALIA	104	30	134	134	100%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	1200	354	1554	1513	97%	450	29%	347	22%	215.00	14%

MUNICIPIO	CAM - GOB (SRG)										
	GOBERNACION	CAM	TOTAL								
	No. De Beneficiarios	No. De Beneficiarios		SENSIBILIZACION	%	CAMBIOS PRESENTADOS EN CAMPO	%	CAMBIOS APROBADOS	%	CAMBIOS PENDIENTES POR	%
ACEVEDO	160	31	191	150	79%	0	0%	0	0%	0	0%
AIPE	7	26	33	33	100%	12	36%	5	15%	7	21%
ALGECIRAS	88		88	88	100%	30	34%	32	36%	-2	-2%
BARAYA		54	54	54	100%	23	43%	23	43%	0	0%
GUADALUPE	76	18	94	94	100%	0	0%	0	0%	0	0%
IQUIRA	103		103	103	100%	19	18%	19	18%	0	0%
ISNOS		38	38	38	100%	5	13%	4	11%	1	3%
LA ARGENTINA	107		107	107	100%	18	17%	18	17%	0	0%
LA PLATA	220	27	247	247	100%	83	34%	82	33%	1	0%
NATAGA		7	7	7	100%	3	43%	3	43%	0	0%
PAICOL		25	25	25	100%	8	32%	8	32%	0	0%
PALESTINA	72	48	120	120	100%	68	57%	49	41%	19	16%
PITALITO	163	10	173	173	100%	37	21%	0	0%	37	21%
SALADOBLANCO		40	40	40	100%	13	33%	12	30%	1	3%
SANTA MARIA	100		100	100	100%	33	33%	27	27%	6	6%
SUAZA	104	30	134	134	100%	26	19%	0	0%	26	19%
TOTAL	**1200**	**354**	**1554**	**1513**	**97%**	**378**	**24%**	**282**	**18%**	**96.00**	**19%**

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	24/04/2024	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los veintidos (22) días del mes de abril de 2024.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	16	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	ABRIL 24 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	REPRESENTANTE LEGAL/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

El contratista presenta el porcentaje de ejecución de cada una de las etapas así:

1. Etapa de sensibilización: 85%
2. Entrega de materiales: 29%
3. Etapa de construcción: 25%

La etapa de construcción corresponde a hornillas construidas en los municipios de Algeciras (56), La Argentina (82), La Plata (157), Iquira (46), Isnos (6) y Santa María (53).

Interventoría informa que a la fecha ha realizado 290 visitas de las cuales ha recibido 259 hornillas ecoeficientes distribuidas así: Algeciras (42), La Argentina (76) y La Plata (141), 31 hornillas presentan observaciones que ya fueron comunicadas al contratista; se encuentran en revisión para recibo 4 en Algeciras y 53 en Santa María. A partir del día 29 de los corrientes inicia el recibo en el municipio de Iquira. Así mismo, solicita sean corregidas las observaciones realizadas para poder proceder con el recibo de las mismas a satisfacción.

El contratista manifiesta que en el municipio de Iquira se han presentado las siguientes novedades:

* Saida Vargas: solicita que la hornilla no se le construya en el sitio inicialmente propuesto sino en una vivienda que posee en la zona urbana.
* Guillermo Antonio Quinto: se encuentra recogiendo cosecha y no dispone de tiempo para atender al maestro.
* Margarita Barrera:cortó el ángulo a instalarse, se realizó arreglo.
* Alirio Cedeño Garcés: el material principalmente el ladrillo quedó a la intemperie y se encuentra mojado, por lo que no ha sido posible realizar la hornilla.

Que a la fecha, el contratista presenta un porcentaje de avance de la etapa de sensibilización del 85%, surgiendo novedades encontradas en campo que requieren ser presentadas a la interventoría para que éstos una vez hecho el análisis y verificación respectiva, soliciten de manera formal a la Corporación, los nuevos potenciales beneficiarios a los que se les deberá realizar visita técnica para el cumplimiento de los requisitos y ser presentados nuevamente a la interventoría para el aval. Por esta razón y dado a que el contrato de obra tiene como plazo de ejecución el término de diez (10) meses, se requiere modificar el cronograma estipulado en el contrato, adicionando dos (2) meses a la etapa de sensibilización para un total de siete (7) meses; por lo que dicha adición, no representa modificación en valor ni plazo adicional para los contratos tanto de obra como de interventoría.

Por lo anterior, las partes de común acuerdo manifiestan su voluntad de ampliar el plazo de la etapa de sensibilización en dos (2) meses, sin modificar el plazo y valor total de los contratos de obra e interventoría.

Supervisión manifiesta que una vez terminada la etapa de sensibilización, de manera conjunta se debe realizar la verificación documental, la cual deberá contener los soportes respectivos que permita avalar el pago de la misma.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable
Novedades municipio de Iquira	Acercamiento con los beneficiarios	CAM - Interventoría

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	10/05/2024	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2024.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	17	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	MAYO 03 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

El apoyo a la supervisión manifiesta que conforme a citación, en el presente comité se realizará seguimiento a las siguientes actividades: a. Avance físico etapa sensibilización, b. Avance entrega de materiales, c. Construcción de hornillas y d. Recibo de las mismas por parte de la interventoría.

Interventoría realiza presentación del avance a la fecha así:

MUNICIPIO	CAM - GOB (SRG)											
	GOBERNACION	CAM	TOTAL	SENSIBILIZACION	%	ENTREGA DE MATERIALES	%	OBRA TERMINADA	%	OBRA RECIBIDA INTERVENTORIA	%
	No. De Beneficiarios	No. De Beneficiarios									
ACEVEDO	160	31	191	191	100%	0	0%	0	0%	0	0%
AIPE	7	26	33	33	100%	0	0%	0	0%	0	0%
ALGECIRAS	88		88	88	100%	56	64%	56	64%	45	51%
BARAYA		54	54	54	100%	0	0%	0	0%	0	0%
GUADALUPE	76	18	94	94	100%	0	0%	0	0%	0	0%
QUIRA	103		103	103	100%	50	49%	47	46%	27	26%
ISNOS		38	38	38	100%	30	79%	8	21%	0	0%
LA ARGENTINA	107		107	107	100%	83	78%	82	77%	76	71%
LA PLATA	220	27	247	247	100%	158	64%	158	64%	138	56%
NATAGA		7	7	7	100%	0	0%	0	0%	0	0%
PAICOL		25	25	25	100%	0	0%	0	0%	0	0%
PALESTINA	72	48	120	120	100%	50	42%	13	11%	0	0%
PITALITO	163	10	173	173	100%	60	35%	0	0%	0	0%
SALADOBLANCO		40	40	40	100%	0	0%	0	0%	0	0%
SANTA MARIA	100		100	100	100%	53	53%	53	53%	42	42%
SUAZA	104	30	134	134	100%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	1200	354	1554	1554	100%	540	35%	417	27%	328.00	21%

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
No aplica.			
DECISIONES TOMADAS			
Tema Tratado		**Actividad a desarrollar**	**Responsable**
DOCUMENTOS RECIBIDOS			
Nombre del Documento		**Asunto**	**Tema Relacionado**
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	7/05/2024	**Lugar**	CAM
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los tres (3) días del mes de mayo de 2024.			

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	18	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	MAYO 07 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

El contratista presenta avance de construcción de hornillas, así: Algeciras (56), Iquira (47), Isnos (14), La Argentina (82), La Plata (157), Palestina (38) y Santa María (53) para un total de 447. Así mismo informa que en el municipio de Isnos se ha presentado dificultad con algunos beneficiarios respecto a la construcción de la estufa, toda vez que no disponen de tiempo para atender al personal que realiza la construcción de las mismas.

Interventoría informa que a la fecha ha recibido a satisfacción 347 hornillas, así: Algeciras (45), Iquira (47), La Argentina (76), La Plata (139) y Santa María (40); se han presentado 43 observaciones para el recibo así: Algeciras (10), La Argentina (5), La Plata (17) y Santa María (11), las cuales se encuentran en proceso de subsanación por parte del contratista y pendiente de volver a hacer la visita en: Algeciras (1), La Argentina (1), La Plata (1) y Santa María (2), ya que en el momento que se hizo la misma, el beneficiario no se encontraba o no tenía disposición para atenderla. En el momento se encuentran 2 ingenieros realizando recibo en Iquira y el resto del personal se dispone a hacer elr ecibo en los municipios de Isnos y Palestina.

La Supervisión manifiesta que de acuerdo al reporte entregado, se podría proyectar acta parcial No. 1 entre la 3 y 4 semana de mayo, debido a que están cerca de completar el 30% del total de hornillas construídas (467). Recalca la importancia de ir haciendo entrega de la papelería que soporta dicho recibo a la interventoría para revisión y estos a su vez la remita a la Supervisión para lo pertinente; logrando así que cuando se tenga el total de hornillas que corresponden al 30%, se haya adelantado dicha revisión.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
No aplica.			
DECISIONES TOMADAS			
Tema Tratado		**Actividad a desarrollar**	**Responsable**
DOCUMENTOS RECIBIDOS			
Nombre del Documento		**Asunto**	**Tema Relacionado**
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	23/05/2024	**Lugar**	CAM
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los siete (7) días del mes de mayo de 2024.			

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	19	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	MAYO 17 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

El apoyo de la supervisión manifiesta que los temas a tratar son: 1. Avance entrega materiales; 2. Avance etapa construcción; 3. Avance recibo interventoría; 4. Varios.

El contratista presenta avance de construcción de hornillas, así: Algeciras (56), Iquira (47), Isnos (30), La Argentina (82), La Plata (158), Palestina (49), Pitalito (38) y Santa María (53) para un total de 513.

Interventoría informa que a la fecha ha recibido a satisfacción 385 hornillas, así: Algeciras (46), Iquira (37), La Argentina (76), La Plata (140), Palestina (29), Isnos (15) y Santa María (42); se han presentado 53 observaciones para el recibo así: Algeciras (9), La Argentina (5), La Plata (17), Palestina (7), Isnos (1), Iquira (3) y Santa María (11), las cuales se encuentran en proceso de subsanación por parte del contratista. El personal se encuentra en campo realizando verificación y recibo en los municipios de Iquira (7), Pitalito (38), Palestina (13) e Isnos (14) esperando que el día 22 de mayo se tenga información consolidada y resultados obtenidos. Así mismo, informa que el día de hoy recibió 3 carpetas que contienen los documentos soportes para el cobro del acta parcial de obra No. 1, las cuales serán revisadas y entregadas a la supervisión para lo pertinente.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	24/05/2024	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2024.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	20	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	JUNIO 11 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	REPRESENTANTE LEGAL/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

La supervsión solicitó ir avanzado en la revisión de papelería para evitar retrazos o demoras en el trámite de actas parciales, tanto de obra como de interventoría. Recalcó la importancia de diligenciar las actas de forma correcta, verificando datos allí contenidos.

La interventoría informó que se viene realizando visitas de verificación de cumplimiento de condiciones técnicas para proceder con el recibo a satisfacción de las mismas.

El contratista presentó el avance a la fecha, manifestando que se encuentran construidas 595 hornillas y que en las próximas semanas realizará entrega de material para 100 nuevas hornillas.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS		
Tema Tratado	**Actividad a desarrollar**	**Responsable**

DOCUMENTOS RECIBIDOS			
Nombre del Documento		**Asunto**	**Tema Relacionado**
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	25/06/2024	**Lugar**	CAM
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los once (11) días del mes de junio de 2024.			

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	21	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	JUNIO 25 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

La supervisión manifiesta que el avance de obra a la fecha presenta retrasos en la ejecución y socializa con el contratista y la interventoria el estado actual y proyección del cumplimiento de las metas propuestas en la programación: en este sentido se presume que para finales de este mes, estaría presentándose un retraso en el cronograma del 7% aproximadamente, para lo cual se solicita al contratista tomar acciones y a la interventoría realizar el respectivo seguimiento y reporte semanal en las mesas de trabajo del avance de la obra.

El contratista informa que el rendimiento en las 2 últimas semanas de junio ha disminuido, debido a que los beneficiarios han manifestado que por las festividades de San Juan y San Pedro no podrán recibir materiales, generando retrazos en la etapa de construcción y por lo tanto, las metas propuestas no podrán ser cumplidas.

Interventoría reitera la necesidad de entregar un plan de contingencia que permita nivelar el atraso y dar cumplimiento al plazo contractual (3 de octubre de 2024).

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS		
Tema Tratado	**Actividad a desarrollar**	**Responsable**

DOCUMENTOS RECIBIDOS		
Nombre del Documento	**Asunto**	**Tema Relacionado**

PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	9/07/2024	**Lugar**	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2024.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	22	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	JULIO 05 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
DIEGO ALBERTO BERNAL LOZANO	TÉCNICO DE CAMPO/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

La supervisión manifiesta que el avance de obra a la fecha presenta un atraso del 12%, por lo que reitera al contratista la necesidad de presentar el plan de contingencia requerido por la interventoria, la cual deberá realizar el respectivo seguimiento y reporte semanal en las mesas de trabajo para revisar el avance de la obra. Adicionalmente manifiesta que para llegar al punto de equilibrio, se requiere contar con 1007 hornillas construidas en el mes de julio de 2024.

Interventoria reitera la importancia de hacer entrega del plan de contingencia solicitado desde el 20 de junio de 2024, para conocer y hacer seguimiento a la forma en que se nivelará el atraso.

El contratista informa el avance con corte a la fecha del comité así:

MUNICIPIO	CAM - GOB (SRS)											
	GOBERNACION	CAM	TOTAL									
	No. De Beneficiarios	No. De Beneficiarios		SENSIBILIZACION	%	ENTREGA DE MATERIALES	%	OBRA TERMINADA	%	OBRA RECIBIDA INTERVENTORIA	%
ACEVEDO	160	31	191	191	100%	61	32%	29	15%	0	0%
AIPE	7	26	33	33	100%	0	0%	0	0%	0	0%
ALGECIRAS	88		88	88	100%	56	64%	56	64%	56	64%
BARAYA		54	54	54	100%	0	0%	0	0%	0	0%
COLOMBIA	76	18	94	94	100%	50	53%	0	0%	0	0%
CUIMA	103		103	103	100%	50	49%	47	46%	47	46%
ENOS		38	38	38	100%	30	79%	30	79%	30	79%
LA ARGENTINA	107		107	107	100%	83	78%	82	77%	82	77%
LA PLATA	220	27	247	247	100%	158	64%	158	64%	158	64%
NATAGA		7	7	7	100%	0	0%	0	0%	0	0%
PAICOL		25	25	25	100%	0	0%	0	0%	0	0%
PALESTINA	72	48	120	120	100%	50	42%	49	41%	49	41%
PITALITO	163	10	173	173	100%	110	64%	109	63%	107	62%
SALADOBLANCO		40	40	40	100%	10	25%	10	25%	7	18%
SANTA MARIA	100		100	100	100%	53	53%	53	53%	53	53%
TARQUI	104	30	134	134	100%	88	66%	27	20%	0	0%
TOTAL	1200	354	1554	1554	100%	800	51%	650	42%	589,00	38%

Así mismo manifiesta que el día lunes allegará para revisión, el plan de contingencia para nivelar el atraso y terminar dentro del plazo contractual establecido.

De común acuerdo se establece que el avance de construcción será entregado los días lunes de cada semana antes de medio día, para que la interventoría programe el personal en campo.





VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
No aplica.			
COMPROMISOS			
Tema Tratado		**Actividad a desarrollar**	**Responsable**
Plan de contingencia		Plan de contingencia	Contratista
DOCUMENTOS RECIBIDOS			
Nombre del Documento		**Asunto**	**Tema Relacionado**
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	9/07/2024	**Lugar**	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los cinco (5) días del mes de julio de 2024.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	23	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	JULIO 09 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	REPRESENTANTE LEGAL/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

El Contratista presenta plan de contingencia donde expresa las medidas que tomará a partir de la fecha, para poner al día la ejecución física de las obras con respecto a la programación aprobada por Interventoria. Con esto se busca realizar una programación de actividades que junto con los procesos de contingencia, tienen como objetivo terminar la obra dentro del plazo contractual. Lo anterior en concordancia con la programación aprobada y publicada en la plataforma Gesproy del Sistema General de Regalías.

La interventoría informó que se viene realizando visitas de verificación de cumplimiento de condiciones técnicas para proceder con el recibo a satisfacción de las misma en los municipios de Acevedo y Suaza. Así mismo, hace parte integral de la presente acta, el plan de seguimiento y control al plan de contingencia entregado por el contratista. Por último, solicita al contratista entregar cronograma ajustado conforme a lo propuesto en el plan de contingencia para realizar el control y reporte sobre el mismo.

El contratista presenta el avance a la fecha, manifestando que se encuentran construidas 680 hornillas y que el día sábado 13 de julio, realizará entrega de material en el municipio de La Plata (50); quedando por definir el día jueves 11 de julio del año en curso, el municipio donde entregarán 50 kits más para un total de 900. De igual manera informa que cuenta con material y producción suficiente de los elementos que conforman la hornillas para dar cumplimiento dentro del plazo contractual e invita a una visita a la planta de producción para conocer la maquinaria adquirida y la mejora realizada en los procesos de fabricación para responder con la cantidad contratada.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
No aplica.			
DECISIONES TOMADAS			
Tema Tratado		**Actividad a desarrollar**	**Responsable**
Entregar cronograma ajustado a lo propuesto en el Plan de Contingencia		Cronograma ajustado	Contratista
DOCUMENTOS RECIBIDOS			
Nombre del Documento		**Asunto**	**Responsable**
Plan de contingencia		Plan de contingencia	Contratista
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	25/07/2024	**Lugar**	CAM
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los nueve (9) días del mes de julio de 2024.			

CONSORCIO HORNILLAS 2023

PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATO N° 418 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA Y EL CONSORCIO HORNILLAS 2023

Objetivo: garantizar la continuidad y finalización del proyecto de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como también la conservación de áreas de interés ecosistémico en el marco del proyecto "instalación de estufas eficientes fijas para familias de la zona rural del departamento del huila; en respuesta a los riesgos y situaciones imprevistas.

Alcance: todo el proceso del proyecto, desde la planificación y logística, preconstrucción y verificación (visitas de cambio de potenciales beneficiarios), distribución de material, construcción, hasta entrega de obra e informe final está cubierto por este plan.

1. Identificación de Riesgos:

Factor	Probabilidad	Impacto	Descripción
Condiciones climáticas adversas	Alta	Medio	Lluvias en zonas de influencia del proyecto en su gran mayoría en la zona sur y occidente del departamento que dificulten la distribución del material; probabilidad de accidentes y perdida del material.
Recepción del material (Potenciales beneficiarios)	Media	Alto	Por motivos de fiestas los Potenciales beneficiarios NO agendan actividades distintas a los temas culturales del departamento.
Escasez de materia prima para la fabricación de materiales.	Media	Medio	Momentos temporales en la consecución de materiales de alta calidad para conservar los parámetros técnicos.
Orden público en la zona de influencia del proyecto.	Media	Alto	Imposibilidad sobrevenida que altera los cronogramas y no permite el avance del proyecto lo que conlleva a la evaluación y priorización de otras zonas.

CONSORCIO HORNILLAS 2023

2. Plan de respuesta a los riesgos.

Factor	Prevención	Corrección
Condiciones climáticas adversas	Planificación del cronograma según el estado del tiempo en las zonas de influencia.	Ajustar las rutas a intervenir (Municipios de influencia) y verificar las de posibles rutas alternas.
Recepción del material (Potenciales beneficiarios)	planificar un calendario con tiempo de buffer.	Tener presente las actividades culturales y NO validar los tiempos horizontales mientras duren para no afectar los indicadores.
Escases de materia prima para la fabricación de materiales.	Fortalecer el banco de proveedores para afianzar la fuente alternativa de materiales.	Identificar de manera temporal material local para cubrir la demanda.
Orden público en la zona de influencia del proyecto.	Identificar las zonas agudas del conflicto según los monitoreos.	Suspender de manera temporal las actividades si es necesario.

3. Comunicación del plan de contingencia.

El responsable de la comunicación será el consorcio en la figura de su representante legal el cual presentará un breve informe a la interventoría y a la corporación, con el objetivo de revisar y actualizar periódicamente el plan de contingencia.

4. Activación del plan de contingencia.

Se presentará teniendo en cuenta el problema, con eso se evaluará el impacto y la probabilidad del riesgo y se implementara las acciones correctivas priorizando el plan de respuestas; según la efectividad de las respuestas se podrán realizar ajustes si es necesario.

5. Actualización del plan.

Se desarrollará periódicamente si es necesario teniendo en cuenta el surgimiento de nuevos riesgos o cambios en la dinámica del cronograma del proyecto.

Nota: Durante el transcurso del proyecto contrato n° 418 de 2023, suscrito entre la corporación autónoma regional del alto magdalena y el consorcio hornillas 2023, se han presentado los diferentes factores de riegos que han ocasionado traumatismos en la operatividad del proyecto, a pesar de los inconvenientes, venimos realizando un gran esfuerzo, pues hemos demostrado siempre responsabilidad y disposición, sin embargo, los riesgos han impactado en términos de tiempo, pues son los insumos base para iniciar el proceso de las diferentes fases del proyecto.

6. Cronograma.

Corte ejecución 1	Corte ejecución 2	Corte ejecución 3	Corte ejecución 4	Corte ejecución 5	TOTAL
15 mayo 2024	31 Julio 2024	31 agosto 2024	30 sept 2024	4 octubre 2024	Cantidad: 1.554.
Cantidad: 487	Cantidad: 380	Cantidad: 360	Cantidad: 327	Cantidad: Liquidación	
Avance: 31,34%	Avance: 24,45	Avance: 23,17%	Avance: 21,04%	Avance: 0%	Avance: 100%

Solicitamos respetuosamente tener en cuenta un ajuste al cronograma inicial con el objetivo de aportar positivamente a los indicadores; es de aclarar que de igual manera con el cronograma ajustado se sigue dando cumplimiento a las condiciones contractuales.

Cordialmente,

ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA
Cargo: Representante Legal

PLAN DE ACCIÓN PARA EL RECIBO DE HORNILLAS ECOEFICIENTES

CONTRATO No. 414 DE 2023

EMC2 INGENIERÍA S.A.S.

09 DE JUNIO DE 2024

PLAN DE ACCIÓN N° 1

INTERVENTORÍA
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.

CONTRATISTA
CONSORCIO HORNILLAS 2023

CONTRATO DE OBRA No. 418 DE 2023

OBJETO

REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072

09 DE JUNIO DE 2024

1. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Hasta la fecha, el proyecto de construcción de hornillas ecoeficientes en la zona rural del departamento del Huila presenta un atraso del 33.9%, con una ejecución física del 43.52% y un avance programado del 77.42% al 1 de julio. La fecha de finalización del contrato es el 3 de octubre de 2024, y se requiere la construcción de 1554 hornillas, de las cuales se han construido 660 y se han recibido 589, teniendo el restante en proceso de revisión y recibo en la presente semana. Los problemas que han generado este atraso son:


1.1. Análisis de Causas del Atraso:

Se realizó una reunión con el contratista y la supervisión en el cual se analizaron los factores que influyen de forma significativa en el atraso de las obras, los mismos se mencionan a continuación:

1. Hasta la fecha han tenido problemas en el suministro de materiales, necesarios para la fabricación de los herrajes de las hornillas ecoeficientes.
2. Durante los últimos dos meses, las fuertes lluvias han dificultado significativamente el acceso a las zonas de construcción, limitando la operatividad diaria y reduciendo los rendimientos de mano de obra y transporte para entrega de materiales, entendiéndose esto al analizar que el proyecto se desarrolla en zonas rurales de difícil acceso.
3. Las festividades de San Pedro, celebradas durante el mes de junio, causaron interrupciones adicionales en las actividades de construcción debido a restricciones ajenas al contratista.
4. En el mes de abril, el contratista reportó un accidente en la vía Pitalito Palestina, este afectó dos vehículos de carga que transportaban material para la construcción de aproximadamente 100 hornillas, generando retrasos significativos en la reposición de estos insumos.

1.2. Revisión del Cronograma y Avance Actual:

Se realiza una representación gráfica del avance de obra en cantidad de hornillas frente al avance programado en construcción de hornillas hasta la fecha del presente informe.



2. ESTRATEGIAS Y ACCIONES PROPUESTAS

2.1. Reajuste del Cronograma y Cálculo de Metas Semanales:

Tras realizar un análisis se plantea en primera instancia lo siguiente:

- Realizar un ajuste al cronograma en donde se logre aumentar los rendimientos constructivos, teniendo en cuenta que de cara a la finalización del contrato, quedan alrededor de 12 semanas, se propone al contratista que dentro de la reprogramación, mantenga como mínimo una meta de construcción equivalente a 894 hornillas / 12 semanas = 75 hornillas por semana aproximadamente, siendo esto, en conjunto, un aproximado de 300 hornillas mensuales, sin embargo, se recomienda mantener un rendimiento superior teniendo en cuenta que se debe realizar el recibo de estas obras dentro del periodo contractual.
- En cuanto al recibo de las obras, aseguraremos la operatividad de los 4 grupos de trabajo simultáneamente con los reportes semanales de construcción en las diferentes zonas de ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que el mismo se desarrolla en diferentes municipios del departamento del Huila.

2.2. Mejora en la Ejecución y Monitoreo:

Se recomienda al contratista de obra mantener el rendimiento por cuadradilla de 1.5 a 2 hornillas diarias, de esta manera se lograría alcanzar la meta prevista con el trabajo simultaneo de las 8 cuadrillas.

También, como parte de este plan se recomienda mantener una disponibilidad continua de materiales, teniendo en cuenta que a la fecha se ha entregado material a 800 de los 1554 beneficiarios del proyecto.

Y finalmente, mantener como mínimo los reportes de construcción de forma semanal acompañadas de reuniones igualmente semanales que permitan realizar una revisión del progreso del cronograma y, eventualmente, solucionar problemas de forma inmediata, garantizando de esta manera una programación eficiente y constante para el recibo de las obras realizadas.

2.3. Gestión de Riesgos y Contingencias:

Teniendo en cuenta las causas de atraso mencionadas anteriormente, se recomienda al contratista tenerlas en cuenta (adicional a las demás posibles causas de atraso en las futuras semanas) dentro de su análisis de riesgos y establecer los planes de contingencia necesarios para mitigar el impacto de estas de cara a la finalización del contrato. En conjunto con lo anterior, se deben realizar evaluaciones continuas de las estrategias adoptadas en esta etapa y, si es necesario, realizar los ajustes requeridos en el plan para llevar a buen termino la ejecución del proyecto.

Atentamente,

EDINSON SUAZA HÉNDEZ
RL. EMC2 INGENIERÍA S.A.S.

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	24	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	JULIO 24 DE 2024
Lugar	OFICINAS DE INTERVENTORÍA
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

Se realiza seguimiento al plan de contingencia, evidenciándose y corroborándose con interventoria, la construcción de 783 hornillas, de las cuales se han recibido a satisfacción 690, 35 en subsanación de observaciones realizadas y las restantes se encuentran en proceso de recibo. Asi las cosas, se estaria a 84 hornillas de cumplir la meta propuesta en el plan de contingencia con corte a 31 de julio de 2024.

El contratista infoma que el dia sábado estará haciendo entrega de 60 kit en los municipios de Paicol, Nátaga, Isnos y Saladoblanco.

El contratista entregó con corte al 22 de julio de 2024 el siguiente avance:

No.	MUNICIPIO	CAM - GOB (SRG)			SENSIBILIZACION	%	ENTREGA DE MATERIALES	%	OBRA TERMINADA	%	OBRA RECIBIDA INTERVENTORIA	%
		GOBERNACION	CAM	TOTAL								
		No. De Beneficiarios	No. De Beneficiarios									
1	ACEVEDO	160	31	191	191	100%	61	32%	60	31%	52	27%
2	AIPE	7	26	33	33	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	ALGECIRAS	88		88	88	100%	56	64%	56	64%	56	64%
4	BARAYA		54	54	54	100%	54	100%	5	9%	0	0%
5	GUADALUPE	76	18	94	94	100%	50	53%	28	30%	13	14%
6	QUIRA	103		103	103	100%	50	49%	47	46%	47	46%
7	ISNOS		38	38	38	100%	30	79%	30	79%	30	79%
8	LA ARGENTINA	107		107	107	100%	83	78%	82	77%	82	77%
9	LA PLATA	220	27	247	247	100%	208	84%	171	69%	158	64%
10	NATAGA		7	7	7	100%	0	0%	0	0%	0	0%
11	PAICOL		25	25	25	100%	0	0%	0	0%	0	0%
12	PALESTINA	72	48	120	120	100%	50	42%	49	41%	49	41%
13	PITALITO	163	10	173	173	100%	110	64%	109	63%	107	62%
14	SALADOBLANCO		40	40	40	100%	10	25%	10	25%	10	25%
15	SANTA MARIA	100		100	100	100%	53	53%	53	53%	53	53%
16	TESALIA	104	30	134	134	100%	89	66%	83	62%	51	38%
	TOTAL	1200	354	1554	1554	100%	904	58%	783	50%	708.00	46%





VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
No aplica.			
DECISIONES TOMADAS			
Tema Tratado		**Actividad a desarrollar**	**Responsable**
DOCUMENTOS RECIBIDOS			
Nombre del Documento		**Asunto**	**Responsable**
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	9/08/2024	**Lugar**	CAM
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2024.			

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	25	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	JULIO 30 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SGA
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Dependencia /Entidad	Firma
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	REPRESENTANTE LEGAL/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

El contratista informa que a la fecha tiene construidas 851 hornillas encontrándose a 16 hornillas para cumplir la meta propuesta en el plan de contigencia aprobado en comité técnico No. 23 de fecha 09 de julio de 2024. Así mismo, manifiesta que se han presentado dificultades con algunos beneficiarios y solicita a la Corporación se realice acercamiento con el personal presente en la zona para que puedan realizar la construcción de la hornilla.

Interventoría manifiesta que el contratista reportó 839 hornillas construidas el día 29 de julio de 2024, fecha establecida para el seguimiento semanal. De esta cantidad, se encuentran recibidas a satisfacción 702, pendientes de subsanación a las observaciones realizadas 38 hornillas y en revisión en campo 99.

Supervisión recalca la importancia de ir entregando la documentación que soportará el cobro del acta parcial de obra No.2, para que tanto interventoria como supervisión realicen la respectiva revisión e ir adelantando dicho trámite; toda vez que el contratista informa que aproximadamente en la semana del 12 al 16 de agosto de 2024, previo cumplimiento del porcentaje que establece el contrato, estará radicando el acta parcial No.2.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Responsable

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	15/08/2024	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los treinta (30) días del mes de julio de 2024.