CONSORCIO COLECTORES FGP
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PLUVIALES Y SANITARIAS

CCF-013-2024

Santa Marta, Septiembre 25 de 2024

Señores:
Atn. Sr. MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN
Representante Legal
ARINCO S.A.S.
La Ciudad

Referencia: Contrato No. 006 de 2023 – Construcción de Colectores de Alcantarillado Sanitario en la carrera 1era entre calle 29B hasta EBAR Norte en la ciudad de Santa Marta.

ASUNTO: Solicitud de ampliación al plazo de ejecución.

Respetado Ingeniero Castillo:

Muy respetuosamente nos dirigimos a ustedes para solicitarles nos sea concedida una prórroga de tres (03) meses desde el 1 de octubre al 31 de diciembre del 2024, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Se han presentado situaciones adversas que han afectado el avance de la obra, tales como las condiciones climatológicas severas que se han presentado en el primer semestre del presente año, ya que los volúmenes de precipitación en gran parte de la región Caribe, para el mes de mayo y junio, estuvieron por encima del promedio climatológico; incremento que estuvo asociado al paso de una onda tropical, según lo informado en los boletines informativos del IDEAM.

2. Hemos tenido la necesidad de realizar revisiones técnicas adicionales para asegurar la calidad y el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado existente en el tramo comprendido entre la calle 22 entre la carrera 1ra y la carrera 2da, y el tramo del colector sanitario comprendido entre la EBAR Norte y la avenida Ferrocarril, por la carrera 1ra, sector que se encuentra a cargo de la sociedad portuaria de Santa Marta, y que además confluyen entre otras, la línea de impulsión que viene de la EBAR Manzanares, el Colector principal del Centro Histórico y el canal pluvial de la avenida Ferrocarril.

CONSORCIO COLECTORES FGP
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PLUVIALES Y SANITARIAS

Dada la acumulación de estas circunstancias, se considera necesario y razonable ampliar el plazo contractual para asegurar la finalización exitosa y conforme a los estándares establecidos en el contrato.

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios y a la espera de una pronta respuesta por parte de ustedes nos suscribimos.

Cordialmente,

Diogenes Enrique Arrieta Franco
Representante Legal
Consorcio Colectores FGP

Con Copia: Secretaria de Infraestructura Distrital

Anexos:
- Programación de Obra Prorroga.
- Boletín climatológico mes de mayo 2024.
- Boletín situación sinóptica mes Junio 2024 IDEAM.