MEMORIA DE CANTIDADES

REHABILITACIÓN VIAS MUNICIPIO DE MOMPOX, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAP	9	COMUNICACIONES								
ITEM	9.1	Excavacion de 0.80 x 0.6 mts y relleno de material en sitio						Unidad	ml	

	UBICACIÓN	DIMENSIONES				NÚMERO DE ELEMENTOS	SUB TOTAL	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
		LARGO	ANCHO	ALTO	VOL					
9.1.1						1940	1,940.0	ml		
					TOTAL		*1,940.0*	*ml*		



MEMORIA DE CANTIDADES

REHABILITACIÓN VIAS MUNICIPIO DE MOMPOX, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAP	9	COMUNICACIONES								
ITEM	9.2	Canalización comunicaciones en tubería PVC tipo DB-60 atracada 4Ø4", incluye señalización con cinta peligro						Unidad	ml	

	UBICACIÓN	DIMENSIONES				NÚMERO DE ELEMENTOS	SUB TOTAL	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
		LARGO	ANCHO	ALTO	VOL					
9.2.1	Carrera 1 (Calle De La Frescura)	-			-	1940	1,940.0	ml		
					TOTAL		*1,940.0*	*ml*		



MEMORIA DE CANTIDADES

REHABILITACIÓN VIAS MUNICIPIO DE MOMPOX, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAP	9	COMUNICACIONES								
ITEM	9.3	Separadores para banco de ducto pvc de 4x4 pulgadas cada 2 mts							Unidad	u
UBICACIÓN		DIMENSIONES				NÚMERO DE ELEMENTOS	SUB TOTAL	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
		LARGO	ANCHO	ALTO	VOL					
9.3.1	Carrera 1 (Calle De La Frescura)	-			-	970	970.0	u		
						TOTAL	*970.0*	*u*		



MEMORIA DE CANTIDADES

REHABILITACIÓN VIAS MUNICIPIO DE MOMPOX, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAP	9	COMUNICACIONES								
ITEM	9.4	Aro y tapa cilindrica para comunicaciones							Unidad	u
UBICACIÓN		DIMENSIONES				NÚMERO DE ELEMENTOS	SUB TOTAL	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
		LARGO	ANCHO	ALTO	VOL					
9.4.1	Carrera 1 (Calle De La Frescura)	-			-	28	28.0	u		
						TOTAL	*28.0*	*u*		



MEMORIA DE CANTIDADES

REHABILITACIÓN VIAS MUNICIPIO DE MOMPOX, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAP	9	COMUNICACIONES								
ITEM	9.5	Corte picado y resane en pared para acometida de comunicaciones							Unidad	u

UBICACIÓN		DIMENSIONES				NÚMERO DE ELEMENTOS	SUB TOTAL	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
		LARGO	ANCHO	ALTO	VOL					
9.5.1	Carrera 1 (Calle De La Frescura)	-			-	239	239.0	u		
						TOTAL	*239.0*	*u*		



MEMORIA DE CANTIDADES

REHABILITACIÓN VIAS MUNICIPIO DE MOMPOX, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAP	9	COMUNICACIONES								
ITEM	9.6	Acometida en 1" pvc para comunicaciones							Unidad	ml

UBICACIÓN		DIMENSIONES				NÚMERO DE ELEMENTOS	SUB TOTAL	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
		LARGO	ANCHO	ALTO	VOL					
9.6.1	Carrera 1 (Calle De La Frescura)	-			-	8680	8,680.0	ml		
						TOTAL	*8,680.0*	*ml*		

