11 DD MM AAAA

se realizan revoques superior a 3 metros, se continuan con actividad de enchape en baños

14/08/2024. Se continua con actividades de pintura fachada de interna patios, pintura de muros internos, resane en muros enchape de baños, construcción de cerramiento.

15/08/2024. Se continua con actividades de pintura interna pintura de muros fachada enchape de muros baños hombres Se realiza visita tecnica por parte de Supervisor de Obra Ing: Orlando Mann Mejia. se realiza recorrido general Se acepta observacion en general cerramiento malla eslabonada y pintura general. en traslapo de mallas, terminacion de dilataciones

16/08/24. Se continuan con actividades de pintura externa, enchape de baños, pintura interna, revoque externo en fachada y actividades de cerramiento

17/08/24 Se continuan con actividades de pintura externa en fachada y interna, enchape de baños, revoque externo en fachada y actividades de cerramiento

19/08/24. Se continuan con actividades de pintura externa en fachada y enchape de laboratorio, tambien se realizan actividades de cerramiento.

20/08/24. Se continuan con actividades de cerramiento, se continuan con actividades de pintura externa en fachada, se continua con enchape en laboratorio, se continuan con actividades de enchape en baños, se realiza revoque de cerramiento.

21/08/24. Se continuan con actividades de cerramiento se continuan con actividades de pintura externa en fachada, se continua con enchape en laboratorio y baños, se continuan con actividades de revoque en cerramiento.

22/08/24. Se continuan con actividades de cerramiento, se continuan con actividades de pintura en fachada, se continua con enchape en baño y se continuan con actividades de revoque en cerramiento y en fachada. se realiza visita de Ing. Estructural Ing Oscar gonzalo Mejia. con el fin de realizar nuevo diseño Estructural

23/08/2024. Se continua con actividades de obras de cerramiento, pintura externa y fachada, enchape de baño

- resanes de muros y vigas en gacheta. Se redacta acta parcial de obra No. 02

24/08/2024 Se continua actividades de obra de demolicion paredes existentes 2 aperturas, resanes gacheta construccion de cerramiento. enchape baños

26/08/2024 Se continua con actividades de construccion enchape de muros baños, cerramiento de canchas. pintura interna y gacheta. Se realiza visita de obra por parte del Arq. Orlando Mamani Mejia supervisor de contrato

27-08/2024. Se continua con actividades de pintura. interna y gacheta, enchape de muros de baños, resane en mortero, excavacion de zapatas para refuerzamiento. se realiza visita tecnica y recorrido de obra junto con el Dr. Secretario de Educacion de Umorales, Arq Orlando Yarn Mejia Supervisor de obra. Ing. José Fernando Vega Jave, Residente de obra Vega Ingenieros y Constructores SRL, Sector. Sobel, Fiscalizador. Sector del U.E. villa Piler.

28.08/24. Se continua con trabajos de pintura, paredes internos y externos, enchape de baños

29-08/24. Se continua con trabajos de pintura interna y externa, construccion de cerramiento resane y paredes en mortero, demolicion de placas

30-08/24. Se continua con trabajos de pintura estuco, resanes en mortero. aseo general de obra, enchape de piso baños

31-08/24 paredes en muros, construccion de enchapes baños, pintura cerramiento, pintura interna y externa, Se recibe visita de la Ing. Irene Castaño Se realiza recorrido general de obra

DD MM AAAA

01-09/2014. Se continua con actividades de pintura interior pasillo, pintura fachada, pasillo, cambio de vidrios.

02-09/2014. Se continua con actividades de pintura, baños fachada, interior enchape de muros baños y piso cambio de vidrios, excavacion en patio trasero

03/09/2014. Se continue con actividades de pintura fachada, enchape de muros, excavacion de patio. cambio de vidrios

04/09/2014 Se continua con trabajos pintura fachada muros internos, enchape de baños, construccion de revoques en morteros, excavacion en zapatas en adelante

05/09/2014. Se continua con trabajos de pintura fachada, aseo general retiro de escombros, pintura de cerramiento. excavacion de apiques zapatas

06/09/2014. Se continua con trabajos de pintura fachada, aseo general aseo, pintura de fachadas interna y externa, pintura de cerramiento

07/09/2014 Se continua trabajos de pintura estuco de muros externos e internos, pintura de rejas y puertas.

07/09/2014. De igual manera se realizan trabajos de excavacion en adelante para inspeccion de zapatas aseo general de obra, tratamiento de canales externos con cal de arboles.

08/09/2014 Se continua con trabajos de estuco y pintura de muros. externo y internos puertas y ventanas adecuacion de muros enchapados baños, y instalacion de vidrios.

09/09/2024

Visita por parte del Diseñador estructural, se encuentra B1 y C1 Pilotes con profundidad de 2.2 metros, el terreno se comporta estable, Nivel freático ausente. Se verifica acero de Pilotes tanto longitudinal como flejes. Se socializan los planos nuevamente para garantizar total entendimiento de estos. Se programa fundida para el día 13 de Septiembre.

Jean Esteban Gonzalez Vega
Ing Civil
Especialista en Estructuras
Especialista en Geotecnia
M.P. 17202407297CID.

09/09/2024. Se continuan con trabajos de pintura fachada, mantenimiento de barras tapadas, se realiza instalación de ventanas, excavación de pilotes para reforzamiento. Adecuación estructural.

10/09/2024. Se continuan actividades de pintura fachada resanes internos y externos, pintura de puertas y ventanas, excavación de pilotes B1 C1 y armado de acero para los mismos, reforzamiento de malla de cerramiento y reforzamiento de arcos canchas. de mi lado y [illegible] de escobres.

11/09/2024 Se continua con actividades de resane de muros fachada, mas internos, pintura de marcos puertas y ventanas, excavación de pilotes. Se funden pilotes B1 y C1, se pinta pilotes

de A7 y D7. Se continue con trabajos de armado de acero y retiro de escombros, se inician trabajos de estructura y cubierta en restaurante.

12/09/2024. Se continuan con trabajos de excavacion pilotes en eje A7 y D1, de igual manera se continuan trabajos de pintura fachada y pintura interna, pintura de bajos primera, pintura de puertas y ventanas, y pintura de perfiles para estructura metalica

13/09/2024. Se continuan excavacion de pilotes del eje uno (1) entre B y A, armado de acero, perforacion en zapatas para anclajes, trasiego de escombros, sandeo de tuberia de bajos en primera pintura de fachada y interiores. vaciados en patio, cordon cabezal.

14/09/2024. Se perfilan pilotes del eje 7A. y todos del eje 7B y 7C. se inician excavacion de pilotes eje D1, se continuan con actividades de pintura. fachada y puertes y ventanas.

16/09/2024. Se continuan trabajos de reparacion estructural de patio o cancha interna colegio, corrimiento de cubierta. pintura fachada y estuco y liga. pintura de ornamentacion. Se realiza visita tecnica por parte de supervisor de contrato Arq Orlando Marin Yepez Se continue con excavacion de pilotes 7D.

17/09/2024. Se continuan trabajos en malla corrimiento cancha pintura de fachada bote y pintura de ventanas y puertes, se inicia pilote de 0.60 eje 2A. y se continua con excavacion de pilotes Se continuan con trabajos de armar acero de 035, trabajos de pintura interna de estructura.

18/09/2024. Se continua con trabajos de pintura en fachada este corredor interna maestrea excavacion de pilotes de 0.60 y pilotes de 035, anclajes en zapatas. se inicia demolicion de sobrecimiento