Fecha 2024-09-30 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y DE LA OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE DESDE EL PORTAL SUR HASTA POTOSÍ, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C.,

ALCANCE SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE DESDE EL PORTAL SUR HASTA POTOSÍ

CONTRATO No. IDU-1753-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diego Alejandro Sarmiento Pardo - Apoyo Principal, Jose Alejandro Olaya Sanchez - Apoyo Principal, Heymar Andres Rodriguez Mozos - Apoyo Principal, Laura Vanessa Robles Lopez - Apoyo Principal, Erika Yolanda Vargas Rosas - Especialista Ambiental, Sergio Alexander Sierra Palacio - Especialista de Apoyo, Laura Yised Rodriguez Gonzalez - Especialista Social, Maryori Natalia Arias Herrera - Arqueologo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	1.25%
% EJECUTADO	1.06%
% VARIACIÓN	-0.19%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	UNIÓN TEMPORAL CIUDAD AÉREA
Contrato No.	IDU-1752-2023
Valor Inicial	$ 529.532.194.524,00
Total Contrato	$ 529.532.194.524,00
Valor Pagado	$ 1.939.807.025,00
Plazo Inicial	1380 días
Plazo Actualizado	1380 días
Fecha de Iniciación	2024-02-01
Fecha de Terminación Actual	2027-11-30
No. Empleos generados	0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERCABLE CIUDAD BOLÍVAR
Contrato No.	IDU-1753-2023
Valor Inicial	$ 41.267.757.565,00
Total Contrato	$ 41.267.757.565,00
Valor Pagado	$ 1.230.064.550,00
Plazo Inicial	1380 días
Plazo Actualizado	1380 días
Fecha de Iniciación	2024-02-01
Fecha de Terminación Actual	2027-11-30
No. Empleos generados	0

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y diseños	63,68	53,66	$ 6.619.152.431,55	$ 5.613.041.261,95
Construcción	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA	100.0	100.0	0.0	Aprobado

RAI - SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	100.0	100.0	0.0	Aprobado
EyD - TOPOGRAFIA	100.0	100.0	0.0	
EyD - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	68.14	59.0	-9.14	
EyD - DISEÑO GEOMETRICO	68.82	90.0	21.18	
EyD - URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO - DISEÑO ARQUITECTONICO	71.85	54.35	-17.5	
EyD - PAVIMENTOS	77.02	56.4	-20.62	
EyD - SUELOS Y GEOTECNIA	46.9	26.12	-20.78	
EyD - ENSAYOS DE LABORATORIO	100.0	98.42	-1.58	
EyD - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	45.19	24.0	-21.19	
EyD - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	44.77	54.84	10.07	
EyD - ARQUEOLOGIA	24.14	29.88	5.74	
EyD - DISEÑO DE REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	85.56	44.31	-41.25	
EyD - DISEÑO DE REDES ETB, EPM, CODENSA, GAS NATURAL Y TELECOM	38.39	26.64	-11.75	
EyD - PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y ESPECIFICACIONES	10.1	0.0	-10.1	
EyD - SISTEMA ELECTROMECANICO	48.48	46.42	-2.06	
APROBACION - RECIBO IDU PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, APUs Y ESPECIFICACIONES	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - APROBACIONES ESP Y ENTIDADES DISTRITALES	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - APROBACION ESTUDIOS SOCIALES	73.81	55.18	-18.63	