Fecha 2024-09-30 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-636-2024

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Andrea del Pilar Arias Ayala - Apoyo Principal, Administrador Zipa - Apoyo Principal, Jeisson Eduardo Guerrero Celis - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	2.16%
% EJECUTADO	2.23%
% VARIACIÓN	0.07%

ESTADO DEL CONTRATO

A partir del Informe Semanal No.12, de acuerdo con las indicaciones recibidas, no solo se reportan los avances en la etapa de estudios y diseños, sino los porcentajes programados y ejecutados (acumulados) para el total del contrato, aun cuando el seguimiento se realiza a la ejecución de la etapa de Estudios y Diseños.
Se entregó la primera versión del Informe de Topografía, así como del Informe de Urbanismo y el inventario de estructuras existentes. Se llevó a cabo reunión con TMSA a fin de concertar criterios para la armonización del proyecto con las consideraciones y definiciones de Transmilenio para la extensión de la troncal calle 80 hasta el Puente de Guadua. Se continúa con el avance de las actividades de campo en torno a la inspección de redes, perforaciones (298 m), barrenos (92 m), apiques (13) y ensayos de laboratorio (10 – 20%). El mayor avance se refleja en los componentes de Diseño Geométrico. Tránsito, Estructuras, Ambiental y Social.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PROBOGOTA 20	**Contratista**	CONSORCIO CONSULTECNICOS
Contrato No.	IDU-636-2024	**Contrato No.**	IDU-1079-2024
Valor Inicial	$ 67.702.323.680,00	**Valor Inicial**	$ 6.498.659.400,00
Total Contrato	$ 67.702.323.680,00	**Total Contrato**	$ 6.498.659.400,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2024-07-05	**Fecha de Iniciación**	2024-07-05
Fecha de Terminación Actual	2026-08-04	**Fecha de Terminación Actual**	2026-08-04
No. Empleos generados	38	**No. Empleos generados**	28

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	21,60	22,30	$ 1.460.223.639,00	$ 1.509.092.579,00
Construcción	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	

RAI - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	
RAI - Tránsito	100.0	100.0	0.0	
RAI - Diseño Urbano	100.0	100.0	0.0	
RAI - Redes Hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	
RAI - Redes Secas	100.0	100.0	0.0	
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	
RAI - Geotécnica	100.0	100.0	0.0	
RAI - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	
RAI - Ambiental - SST - Forestal	100.0	100.0	0.0	
RAI - Social	100.0	100.0	0.0	
RAI - Arqueología	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Topografía	100.0	89.47	-10.53	
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	45.53	48.42	2.89	
Estudios y Diseños - Tránsito	21.26	25.49	4.23	
Estudios y Diseños - Diseño Urbano	2.98	2.05	-0.93	
Estudios y Diseños - Redes Hidrosanitarias	16.53	9.96	-6.57	
Estudios y Diseños - Redes Secas	10.22	0.48	-9.74	
Estudios y Diseños - Estructuras	16.66	21.23	4.57	
Estudios y Diseños - Geotécnica	84.81	51.88	-32.93	
Estudios y Diseños - Pavimentos	78.17	48.25	-29.92	
Estudios y Diseños - Ambiental - SST - Forestal	16.12	37.25	21.13	
Estudios y Diseños - Social	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Arqueología	23.96	20.0	-3.96	
Estudios y Diseños - Presupuesto	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Cronograma de obra y documentos para contratación	0.0	0.0	0.0	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Tránsito	0.0	0.0	0.0	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Hidrosanitarias	7.63	5.0	-2.63	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Secas	0.0	0.0	0.0	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Ambiental - SST - Forestal	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - CODENSA	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (ETB) - REDES SECAS	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (COLOMBIA TELECOMUNICACIONES)	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (TIGO-UNE) - REDES SECAS	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - GAS NATURAL - VANTI - REDES SECAS	0.0	0.0	0.0	