ACTA No. 4182.010.26.1.2	FECHA:	23/oct/2023
	HORA INICIAL:	10:30 am
	HORA FINAL:	10:50 am
OBJETIVO Realizar seguimiento a la ejecución al contrato 4182.010.26.1.550 de 2023 que tiene por objeto REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO CAMPOALEGRE - PSMV - CORREGIMIENTO MONTEBELLO	LUGAR: Oficina UAESP Taller 2 AP SB	

ASISTENTES: Juan Carlos Jurado Rey – Contratista, Héctor William Arboleda Orejuela – Contratista, Mauricio Ramírez – Contratista Obra, Oscar Almario – Contratista Interventoría

AUSENTES: N/A.

INVITADO: N/A.

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación estado de los contratos y detalles de ejecución
2. Compromisos

DESARROLLO:

1. Presentación estado de los contratos y detalles de ejecución.

El ingeniero Juan Carlos Jurado, líder del equipo de agua potable y saneamiento básico de la entidad, realizar la apertura del comité, solicitó a los presentes realizar una presentación para identificar a los participantes, a continuación, inicio explicando las condiciones y estados de los contratos, los cuales se encuentra iniciados, también hizo mención de que en el sector de Campoalegre los diseños contemplan un tramo (No. 3) el cual ya fue ejecutado, por tanto se debe realizar un balance presupuestal, de esta situación tiene conocimiento la JAAA y la comunidad ya que en la socialización fue discutido, en este sentido hizo hincapié en que la ejecución tiene que limitarse a los diseños suministrados por la entidad y en ultima instancia a los resultados del PSMV, en todo caso recomendó al interventoría tener cuidado con la ejecución en sectores no identificados en los estudios y que los tramos a intervenir queden totalmente culminados y funcionado, por otro lado le recomendó al interventor dar celeridad al proceso de inicio de ejecución en campo para culminar en la vigencia, el ingeniero Mauricio Ramírez, contratista de obra, indicó que ya esta dispuesto en campo logísticamente

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

para dar inicio a las actividades constructivas, el ingeniero Oscar Almario manifestó que en horas de la tarde realizaran visita en campo, el ingeniero también manifestó que es importante tener en cuenta que ya están definidos los tramos a ejecutar y tener cuidado que si la comunidad o la Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado realiza alguna solicitud adicional o diferente que este puede complicar la ejecución por las condiciones del lugar, el ingeniero Jurado indicó que se cuenta con un diseño actualizado que deben ejecutarse las actividades que estén dentro del objeto y alcance contractual, y en caso de alguna actividad no haya sido considerada en el diseño debe realizarse un balance, también le recomienda al contratista de obra responder y enviar oportunamente los balances, análisis de precios, cotizaciones y demás documentación al respecto para ser revisada oportunamente por el interventor y no al final la ejecución. El ingeniero Mauricio expuso que el interés principal es iniciar la ejecución que ya se han identificado algunos aspectos técnicos sobre los cuales ya se envió un oficio al interventor.

Finalmente, el ingeniero Héctor William Arboleda, apoyo a la supervisión, indicó que ya fue solicitado el arte de la valla y será suministrado oportunamente, también que de acuerdo con la fecha de inicio se espera el primer informe semanal para el martes 31 de octubre y que con corte al 23 de noviembre se esperaría el primer informe mensual y la fecha de terminación es el 31 de diciembre, el ingeniero Ramírez manifestó que entregaría al día siguiente el Balance con algunos precios por aprobar.

El ingeniero Jurado culminó el comité recalcando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. Compromisos.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Presentar balance y programación de obra	Contratista de Obra Ing. Mauricio Ramírez	26/oct/2023
Revisar balance y aprobar inicio de obra	Contratista de Interventoría Ing. Oscar Almario	30/oct/2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Firmas (responsables)

HECTOR WILLIAM ARBOLEDA OREJUELA
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

JUAN CARLOS JURADO REY
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró: Héctor William Arboleda Orejuela – Contratista
Revisó: Juan Carlos Jurado Rey – Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182-010-26.1.2.

FECHA:	23 Oct 2023
HORA INICIAL:	10:30
HORA FINAL:	10:50

OBJETIVO: Realizar seguimiento a la ejecucion al contrato No. 4182.010.26.1.550 de 2023 que tiene por objeto realizar Interventoria a las Obras de mejoramiento Alc Campoalegre-PSM cgto Montebello

LUGAR: Oficina UAESP. Taller 2 APSB.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Oscar Mauricio Almario	Interventoria	3028271612	Proyectosdeingenieria.oae@gmail.com	Oscar Almario
2	Mauricio Ramirez	Contratista	3164825574	mrar9999@gmail.com	
3	Adolfo Mario Morales R.	Interventoria	3002345938	adolmar97@gmail.com	Adolfo Morales
4	Juan [illegible] Juraz R.	UAESP	3104495164	[illegible]	
5	Hector William Arboleda O.	UAESP.	3104596688	hector.arboleda.ore@cali.gov	
6	Francisco J. Bonilla H	UAESP	3146321825	francisco.bonilla@cali.gov.co	

ampliar o modificacion por cualquier medio sin previa autorizacion del Alcalde