CONTRATO No. 4600101234 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: del 1ro de abril al 15 de mayo de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 7 de octubre de 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DIGITAL
CONTRATISTA:	UPSISTEMAS S.A.S.
NIT:	800.105.706-5
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO RICARDO PACHÓN BECERRA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	80.366.674
OBJETO:	PRESTAR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS DATACENTER.
VALOR INICIAL:	CIENTO VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($123.201.094) IVA INCLUIDO
ADICIONES	NA
VALOR MÁS ADICIONES:	CIENTO VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M. L ($123.201.094) IVA INCLUÍDO
DURACIÓN INICIAL:	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO (285) DÍAS CALENDARIO SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024
AMPLIACIONES:	NA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO (285) DÍAS CALENDARIO SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024
FECHA DE INICIO:	1 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600101234 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Se certifica que el objeto y alcance del contrato se han cumplido en la ejecución del contrato.

Objeto del Contrato: PRESTAR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS DATACENTER

Alcance del Objeto: El contratista deberá estar en condiciones de brindar la prestación del Servicio de soporte y mantenimiento integral de los Datacenter del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, ubicados, uno de ellos en el Centro Administrativo Distrital CAD (Principal) y otro alterno ubicado en la Secretaría de Movilidad. En ambos datacenter se requiere del soporte y mantenimiento de los sistemas de aires acondicionados de precisión, los sistemas de detección y extinción de incendios, los sistemas circuito cerrado de televisión, los sistemas de control de acceso de los datacenter y el suministro de repuestos en caso de requerirse, además de la transferencia de conocimientos y la evaluación anual de obsolescencia de equipos**.**

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

Se certifica que durante la prestación del servicio se cumplen con los requerimientos y especificaciones técnicas señaladas en el Estudio Previo, en la propuesta presentada y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado de acuerdo con las obligaciones dadas en las especificaciones del contrato

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.

Se recibió un informe por cada visita realizada tanto preventiva como correctiva Las cuales se relacionan a continuación:

- Diez (10) visitas de mantenimiento preventivo para cada uno de los Aires Acondicionados de Precisión del Datacenter (Principal) CAD y el Datacenter (Alterno) Secretaria de Movilidad.

    - Cumple. Se cumplieron visitas de abril y mayo

    - AAP1 2/10
    - AAP2 2/10
    - AAP3 2/10
    - Total 6/30

- Una (1) visita durante la ejecución del contrato para cada uno de los Aires Acondicionados Portátiles del Datacenter (Principal) CAD y el Datacenter (Alterno) Secretaria de Movilidad.

    - Cumple

    - AAport1 0/1
    - AAPort2 0/1
    - Total 0/2

- Tres (3) visitas, una de ellas tipo Overhaul para cada uno de los Sistemas de Detección y Extinción de Incendios del Datacenter (Principal) CAD y el Datacenter (Alterno) Secretaria de Movilidad.

- Tres (3) visitas para cada uno de los Sistemas de CCTV del Datacenter (Principal) CAD y el Datacenter (Alterno) Secretaria de Movilidad.

- Tres (3) visitas para cada uno de los Sistemas de Control de Acceso del Datacenter (Principal) CAD y el Datacenter (Alterno) Secretaria de Movilidad.

    - Se cumplió con la primera visita para el mantenimiento de los sistemas del Datacenter (Principal) CAD y el Datacenter (Alterno) Secretaria de Movilidad:

    - DyE1(CAD) 1/3
    - D/E2 (MOV) 1/3
    - CCTV1(CAD) 1/3
    - CCTV2(MOV) 1/3
    - CtrlAccs1(CAD) 1/3
    - CtrlAccs2(MOV) 1/3

Total 6/18

Cumplimiento en visitas de mantenimiento preventivo: 12/50

Porcentaje en número de visitas de mantenimiento preventivo: 24%
Porcentaje de utilización del fondo de repuestos: 0%
Porcentaje de avance físico: 24% * 70% + 0%* 30% = 16.80%

Además, se prestarán TODAS las visitas de mantenimiento correctivo que se requieran de acuerdo al horario de atención acordado o por aprobación escrita por parte del Cliente cuando no se haya acordado este cubrimiento. La respuesta a una llamada de mantenimiento correctivo será atendida en máximo cuatro (4) horas

Aires Acondicionados de Precisión: Abril


REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO

UPSISTEMAS CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)


REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO

UPSISTEMAS CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)

REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO

UPSISTEMAS CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)

Sistemas de Deteccion y Extinción de Incendios:Primer Preventivo



REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO

CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)

REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO

CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)

Sistemas de CCTV: Primer Preventivo



REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO

UPSISTEMAS — CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)

Orden: OT-123590 — Fecha Inicio: 3/05/24 10:00 a.m. — Fecha Fin: 3/05/24 1:00 p.m. — Ingeniero/Técnico: EDIXON CARO- OT-123590

Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Dirección: CL 44 52 165 — Ubicación: — Ciudad: MEDELLIN
Teléfono: 57-604-385-5555
Contacto:
Producto: PRY CIRCUITO CERRADO TV — Número de serie: CCTVALCAL DIAMEDELLI N — Modelo:
Serie soporte: — Tipo de servicio: Mantenimiento preventivo
Acuerdo: CMT-0005066 — Línea de acuerdo: CMT-0005066-L1 — Tipo de contrato: Horas Hábiles Sin Repuestos
Gestor de OT: LEIDY RAMIREZ

Estado Inicial: Operativo en línea — % Carga: Na
Alarmas activas: Ninguna
Condiciones Eléctricas: Bajo parámetros normales de operación
Inspección de partes: En buenas condiciones
Estado Final: Operativo con buen funcionamiento en línea las camaras

OBSERVACIONES
Se ejecuta mantenimiento preventivo al sistema CCTV. Realizando verificación del estado de operación del sistema que se encuentra en buen estado cámaras, disco duro, NVR, de las cámaras y se limpian las lentes y ajuste de los dispositivos que operan con normalidad. Se evidencia que 5 cámaras están en línea y desde el NVR se puede visualizar imagen, se revisa grabaciones de cada una de las cámaras registrando grabaciones aproximadamente de 2 meses, el sistema queda operando normalmente sin alarmas ni eventos.
Cámara 1: IP 172.17.0.55
Cámara 2: IP 172.17.0.56
Cámara 3: IP 172.17.0.58
Cámara 4: IP 172.17.0.59
Cámara 5: IP 172.17.0.60

PENDIENTES
Realizar la migración al nuevo laptop

REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO

UPSISTEMAS — CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)

Orden: OT-123594 — Fecha Inicio: 2/05/24 8:00 a.m. — Fecha Fin: 2/05/24 11:00 a.m. — Ingeniero/Técnico: EDIXON CARO- OT-123594

Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Dirección: CR 64 C 72 58 Barrio Caribe — Ubicación: CARRERA 64 C No. 72 58 - Barrio Caribe — Ciudad: MEDELLIN
Teléfono: 57-604-385-5555
Contacto:
Producto: PRY CIRCUITO CERRADO TV — Número de serie: ST7501 — Modelo: N/A
Serie soporte: — Tipo de servicio: Mantenimiento preventivo
Acuerdo: CMT-0005066 — Línea de acuerdo: CMT-0005066-L9 — Tipo de contrato: Horas Hábiles Sin Repuestos
Gestor de OT: LEIDY RAMIREZ

Estado Inicial: No sé tiene equipo para visualizar desde la aplicacion las camaras — % Carga: Na
Alarmas activas: Ninguna
Condiciones Eléctricas: Bajo parámetros normales de operación
Inspección de partes: Camaras en linea en buen estado
Estado Final: No sé tiene equipo servidor para visualizar las cámaras desde el aplicativo

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo al sistema CCTV. Realizando verificación del estado de operación del sistema el cual se encontró sin el equipo servidor para el aplicativo. Se informa que presento daños y se requiere el cambio, por lo cual no se pudo verificar el estado de los aplicativos (LiveClient y Playback).
Se procede solo a la limpieza y ajuste de 3 cámaras IP validando por medio de los leef el funcionamiento de cada cámara.
No se realiza ajuste de enfoque ni funcionamiento de cada cámara, ni el enfoque ni las grabaciones de cada cámara.
CAMARA 1 IP: (10.16.30.1.170)
CAMARA 2 IP: (10.16.30.1.169)
CAMARA 3 IP: (10.16.30.1.168)
VERSION: ET7501 LiveClient 1.5.2.11
VERSION: ET7501 Playback 1.5.2.11

PENDIENTES
Se requiere que el cliente instale servidor nuevo para la instalacion de los dos aplicativos y validar el correcto funcionamiento del sistema CCTV.

Sistemas de Control de acceso: Primera Preventivo



REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO

UPSISTEMAS — CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)

Orden: OT-123592 — Fecha Inicio: 3/05/24 9:00 a.m. — Fecha Fin: 3/05/24 10:00 a.m. — Ingeniero/Técnico: EDIXON CARO- OT-123592

Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Dirección: CL 44 52 165 — Ubicación: — Ciudad: MEDELLIN
Teléfono: 57-604-385-5555
Contacto:
Producto: PRY CONTROL ACCESO — Número de serie: ACCALCALDI AMEDELLIN — Modelo:
Serie soporte: — Tipo de servicio: Mantenimiento preventivo
Acuerdo: CMT-0005066 — Línea de acuerdo: CMT-0005066-L3 — Tipo de contrato: Horas Hábiles Sin Repuestos
Gestor de OT: LEIDY RAMIREZ

Estado Inicial: Operativo con funcionamiento normal y controladora fuera de línea — % Carga: Na
Alarmas activas: Ninguno
Condiciones Eléctricas: Bajo parámetros normales de operación
Inspección de partes: En buenas condiciones
Estado Final: Operativo con buen funcionamiento y controladora en línea

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo al sistema de control de acceso del Data Center del CAN, se procede con la revisión del estado del sistema donde se encuentra la controladora RB1 fuera de línea y el integral no responde correctamente, se procede a reiniciar los aplicativos del integral evidenciando que no se logra comunicar el controlador el cual queda operativo en línea mostrando buen funcionamiento, se actualiza el sistema normalizando el registro de eventos.
Se inicia con limpieza y ajustes de 1 biométrico BBH, 1 lectora HID, 2 electroimanes puerta principal y una sirena de la puerta de emergencia, se realiza ajustes a 2 UPS, 1 de 1.5KVA y otra de 3KVA, se verifica conexiones eléctricas y ajustes eléctricos y toma de parámetros de entrada y salida de voltaje regulado 18.1VAC, voltaje DC 12.9 Vdc batería 12V7Ah, con carga 13.3VDC.
Se entrega el sistema operativo con la visual de integral 32 y controladora en línea registrando eventos de entrada y salida de personal autorizado también se verifica el correcto funcionamiento del pulche de emergencia generando apertura de puertas.

PENDIENTES
Se requiere integrar la puerta al sistema de D&E para liberación de puerta

REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO

UPSISTEMAS — CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)

Orden: OT-123593 — Fecha Inicio: 2/05/24 10:00 a.m. — Fecha Fin: 2/05/24 2:00 p.m. — Ingeniero/Técnico: EDIXON CARO- OT-123593

Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Dirección: CR 64C 72 58 PISO 2 — Ubicación: — Ciudad: MEDELLIN
Teléfono: 57-604-385-5555
Contacto:
Producto: PRY CONTROL ACCESO — Número de serie: PRY-21-00104ICA2 — Modelo: N/A
Serie soporte: — Tipo de servicio: Mantenimiento preventivo
Acuerdo: CMT-0005066 — Línea de acuerdo: CMT-0005066-L8 — Tipo de contrato: Horas Hábiles Sin Repuestos
Gestor de OT: LEIDY RAMIREZ

Estado Inicial: Operativo en estado normal — % Carga: Na
Alarmas activas: Ninguna
Condiciones Eléctricas: Bajo condiciones normales de operación
Inspección de partes: En buenas condiciones
Estado Final: Operativo con buen funcionamiento sin eventos activos

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo al sistema de control de acceso del Data Center, se procede con la revisión del estado del sistema donde se encuentra funcionando, se verifica controladora fuera de línea sin trasmitir datos con el aplicativo integral 32, se inicia con limpieza y ajustes de 1 controladora RB1, 1 biométrico RB1 , 1 lectora HID, 1 electroimán puerta principal, 2 fuente auxiliar, se realiza ajustes eléctricos y toma de parámetros de entrada y salida de voltaje regulado 18.1VAC, voltaje DC 12.9 Vdc batería 12V7Ah, con carga 13.3VDC, 13,3/12,3vac 24 6Vdc, controlador RB1 17 2Vdc, biométrico y lectora 13.2Vdc,se verifica conexiones eléctricas y ajustes eléctricos de borneras, toma de temperaturas de dispositivos normales.
Se realiza prueba de UPS de 1.5KVA y otra de 3KVA, se verifica para colocarlo en línea, se realiza pruebas de apertura y cierre de puerta en correcto funcionamiento, se verifica aplicativo integral 32 - AxiomLite versión (5.1.10.R5.0), se verifica estado de eventos sin alarmas activas, revisión de historial de eventos OK.
Se entrega el sistema operativo y funcionando normalmente generando reportes de ingreso y salidas de usuarios

PENDIENTES
Ninguno

Visitas correctivas



REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO

CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)

Orden: OT-128725 — Fecha Inicio: 5/06/24 9:00 a.m. — Fecha Fin: 5/06/24 11:00 a.m. — Ingeniero/Técnico: EDIXON CARO- OT-128725

Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Dirección: CL 44 52 165 — Ubicación: — Ciudad: MEDELLIN
Teléfono: 57-604-385-5555
Contacto:
Producto: PRY CONTROL DE INCENDIOS — Número de serie: IE1062907PI0 001 — Modelo:
Serie soporte: — Tipo de servicio: Diagnóstico de equipo
Acuerdo: CMT-0005066 — Línea de acuerdo: CMT-0005066-L0 — Tipo de contrato: Horas Hábiles Sin Repuestos
Gestor de OT: DAVID RIVEROS

Estado Inicial: — % Carga:
Alarmas activas:
Condiciones Eléctricas:
Inspección de partes:
Estado Final:

OBSERVACIONES
Se realiza visita para descarga de información relevante del software PM-500, pero este no se pudo ya que el software no abre y presenta una advertencia del servicio de Security Control no se puede encontrar o no se ha definido. Inicie la utilidad configuración), se procede a descargar un backup y guardarlo para revisión por parte de especialistas de integración el ing. Fernando García para validar la información requerida por parte de fabrica.

PENDIENTES
Validar si la información se puede descargar desde el Backup.



REPORTE ESTÁNDAR DE SERVICIO TÉCNICO EN CAMPO

UPSISTEMAS — CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL (CSI)

Orden: OT-124432 — Fecha Inicio: 4/04/24 8:00 a.m. — Fecha Fin: 4/04/24 11:55 a.m. — Ingeniero/Técnico: EDIXON CARO- OT-124432

Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Dirección: CL 44 52 165 — Ubicación: — Ciudad: MEDELLIN
Teléfono: 57-604-385-5555
Contacto:
Producto: PRY CONTROL DE INCENDIOS — Número de serie: IE1062907PI0 001 — Modelo:
Serie soporte: — Tipo de servicio: Servicio correctivo
Acuerdo: CMT-0005066 — Línea de acuerdo: CMT-0005066-L0 — Tipo de contrato: Horas Hábiles Sin Repuestos
Gestor de OT: RICARDO RODRIGUEZ

Estado Inicial: Fuera de línea — % Carga: Na
Alarmas activas:
Condiciones Eléctricas: Bajo parámetros normales de operación
Inspección de partes: En buenas condiciones
Estado Final: Aplicativo no carga


OBSERVACIONES
Se realiza visita para revisión del sistema de monitoreo (PSM Fire Monitoring) el cual no carga el aplicativo, se verifica estado del panel Bosch evidenciando falo por avería del sistema (Nodo de red) se procede a realizar un reset al panel Bosch des energizándo y reiniciando el Laptop, se normaliza panel Bosch pero el aplicativo del monitoreo no carga.
Se requiere programar lo mas antes posible la migración de los aplicativos de monitoreo de los subsistemas auxiliares al nuevo equipo que tienen el cliente, este debe estar sin restricciones, ni antivirus y con permisos de administrador para instalar los ejecutables.
También se requiere validar con proveedor de Bosch la instalacion de la licencia en el nuevo equipo si se requiere soporte, actualización de la versión o el firmware para que este quede sin problemas.

PENDIENTES
Migración de los aplicativos ejecutables de los sistemas auxiliares al nuevo laptop.

Porcentaje de ejecución física del contrato

Porcentaje de avance físico: 24% * 70% + 0%* 30% = 16.80%

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

El proyecto aporta en el marco de Plan de Desarrollo "Medellín Futuro" en lo que se refiere al componente 3.1.4. "Información, Datos y Generación de Valor Público#, mediante el programa 3.1.4.1."Gobierno digital", con los cuales la Administración Distrital busca Implementar la política de gobierno digital en términos de servicios y trámites digitales de confianza, procesos internos seguros y eficientes, toma de decisiones basada en datos, empoderamiento de los ciudadanos a través de datos y territorios inteligentes; todo lo anterior articulado con las políticas de seguridad digital y gestión documental, y habilitado por procesos de innovación organizacional y apropiación, así como el desarrollo de una arquitectura tecnológica fortalecida en sistemas de información, información y servicios de T.I. A su vez, a través del programa 3.1.4 .3. #Gobernanza de datos#, busca la implementación de una estrategia de gobernanza de datos que permita la integración de grandes volúmenes y diversas fuentes de datos que se encuentran en diferentes sistemas y tecnologías de almacenamiento, con el fin de proveer una visión unificada para facilitar el aprovechamiento de la información generando valor público en el marco de un gobierno eficiente y abierto

OTROS ASPECTOS RELEVANTES

Verificación Protocolos de Bioseguridad. Se verifica que el contratista cumple con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones

Se deja evidencia de las retenciones aplicadas en manera de impuestos y/o contribuciones del contrato.

Reporte Retenciones por Contrato
Fuente: SAP transacción ZMMPUR179 a 14 de mayo


Descripción Indicador	Valor Retención
Ded. Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	0
Estampilla Universidad de Antioquia	0

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	0
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	0
Total general	**0**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01/05/2024	Abril 2024	DEIBY JOSE PARODY DIAZ T.P. 304076-T En calidad de Revisor Fiscal Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S.
01/06/2024	Mayo 2024	DEIBY JOSE PARODY DIAZ T.P. 304076-T En calidad de Revisor Fiscal Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S



UPSISTEMAS
www.upsistemas.com

CERTIFICACIÓN

El Revisor Fiscal de **UPSISTEMAS S.A.S. NIT. 800.105.706-5**, se permite certificar que **UPSISTEMAS S.A.S.** se encuentra a paz y salvo con el pago de salarios y demás prestaciones sociales a favor de sus trabajadores y/o dependientes con corte a 30 de mayo de 2024 teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes para tal fin, los cuales han sido cancelados oportunamente.

La firma como revisor fiscal se limita a la información de carácter contable según la ley 43 de 1990, la información diferente a la contable es suministrada por la administración de la compañía y va ligada contra soportes.

La presente certificación se expide el primer (1) día del mes de junio de dos mil veinticuatro (2024), a solicitud del interesado.

DEIBY JOSE PARODY DIAZ
T.P. 304076-T
En calidad de Revisor Fiscal Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S.



UPSISTEMAS
www.upsistemas.com

FORMATO DE CERTIFICACION – PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Por medio del presente documento yo Martha Helena Hernández de Gómez identificada con cedula de ciudadanía No. 35.458.689, actuando en calidad de representante legal de la compañía UPSISTEMAS S.A.S. certifico el cumplimiento en el pago de los aportes al sistema de seguridad social, que comprende: Pensión, salud y Administración de riesgos laborales de la compañía, correspondientes al periodo de mayo de 2024– junio de 2024.

OBLIGACION	CERTIFICO (SI, NO)	SOPORTE QUE JUSTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION
Pensión	SI	Planilla integrada de autoliquidación de aportes comprobante de pago
Salud	SI	Planilla integrada de autoliquidación de aportes comprobante de pago
Administración de Riesgos Laborales	SI	Planilla integrada de autoliquidación de aportes comprobante de pago

NOTA: Se anexa la planilla integrada de autoliquidación de aportes – Comprobante de pago.

La firma como revisor fiscal se limita a la información de carácter contable según la ley 43 de 1990, la información diferente a la contable es suministrada por la administración de la compañía y va ligada contra soportes.

El presente documento se diligencia el primer día (1) del mes de junio de 2024.

MARTHA HELENA HERNANDEZ
C.C. 35.458.689
Representante Legal
UPSSISTEMAS S.A.S.

DEIBY JOSE PARODY DIAZ
304076-T
En calidad de Revisor Fiscal Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S.



UPSISTEMAS
www.upsistemas.com

CERTIFICACIÓN

El Revisor Fiscal de **UPSISTEMAS S.A.S. NIT. 800.105.706-5**, se permite certificar que **UPSISTEMAS S.A.S.** se encuentra a paz y salvo con el pago de salarios y aportes parafiscales: ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION; Pago a Fondo de Pensiones, Entidades Promotoras de Salud EPS; Administradoras de Riesgos Laborales A.R.L; que se derivan de la relación laboral con sus empleados, los cuales han sido cancelados oportunamente durante los seis (6) meses y a la fecha, teniendo en cuenta las disposiciones legales vigente para tal fin.

La firma como revisor fiscal se limita a la información de carácter contable según la ley 43 de 1990, la información diferente a la contable es suministrada por la administración de la compañía y va ligada contra soportes.

La presente certificación se expide el día primero (1) del mes de junio de dos mil veinticuatro (2024), a solicitud de clientes actuales y potenciales de UPSISTEMAS S.A.S.

DEIBY JOSE PARODY DIAZ
T.P. 304076-T
En calidad de Revisor Fiscal Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S.

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.

Para este periodo no se adquirieron bienes de la bolsa de repuestos. Por tanto, no se requirió marcación de los mismos.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato.

A la fecha el contrato no presenta ampliaciones, adiciones, otrosí, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato.

No se ha presentado modificaciones al actual contrato

Relación de las ausencias temporales o definitivas y re designaciones de supervisión.

El equipo de supervisión no ha presentado ninguna ausencia ni re designaciones a la fecha.

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación


No se presenta materialización de riesgos por lo tanto no se ha requerido mitigación.

Informe de la gestión realizada de contratos de comodato.

No se presenta en el presente contrato.

Evaluación al contratista

Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato.



Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5



Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	98,86
	20,00	20,00	20,00	38,86	

Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

Para el periodo relacionado el contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto. Fuente: SAP ZMMPUR027C

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000124	Innovación Digital	2320202008	200330	4000116391	9015235	4700055555

No se han presentado cambios presupuestales

Historial de Pagos del Contrato. Fuente: SAP ZMMPUR029 a 14.05.2024

No se realizaron pagos.

Informe financiero del contrato por proyectos

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600101234	4700055555	237	Innovación Digital	200330	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE	123.201.094	0	123.201.094

					GOBIERNO DE DATOS DE LA CIUDAD MEDELLÍN			

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$123.201.094
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	**$123.201.094**
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Pago autorizado "1ro Abril- 15 Mayo"	$18.560.797
Porcentaje de ejecución financiera	0%

Informe detallado de acuerdo a la naturaleza del contrato

Visitas Mantenimiento Preventivo C 4600101234					FESE 60023825		
#prog	CodVisita	Disp	#Visita	ProgCorregida	Cantidad	Vlr un a.iva	Vlr acum a.iva
1	10006947	AAP1-CAD	1	8/04/2024	1	1.165.260,00	1.165.260,00
1	10006947	AAP1-CAD	2	6/05/2024	1	1.165.260,00	1.165.260,00
2	10006952	AAP2-CAD	1	8/04/2024	1	1.165.260,00	1.165.260,00
2	10006952	AAP2-CAD	2	6/05/2024	1	1.165.260,00	1.165.260,00
11	UCX115429	AAP3-Mov	1	13/04/2024	1	1.165.260,00	1.165.260,00
11	UCX115429	AAP3-Mov	2	7/05/2024	1	1.165.260,00	1.165.260,00
5	ACCALCALDIAMEDELLIN	PRY Ctrl-Acc-CAD	1	3/05/2024	1	831.582,00	831.582,00
6	CCTVALCALDIAMEDELLIN	PRY CCTV-CAD	1	3/05/2024	1	998.619,00	998.619,00
7	IE1062907PI0001	PRY DyC Inc-CAD	1	3/05/2024	1	3.091.968,00	3.091.968,00
8	PRY-21-00104ICA2	PRY Ctrl-Acc-Mov	1	2/05/2024	1	697.544,00	697.544,00
9	PRYS17053CI01	PRY DyC Inc-Mov	1	3/05/2024	1	2.235.164	2.235.164,00
10	ST7501	PRY CCTV-MOV	1	2/05/2024	1	750.871	750.871,00
						Suma a.IVA	15.597.308
						IVA	2.963.489
						total IVA inc	18.560.797

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4. INFORME JURÍDICO:

El contrato no presenta procesos de reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía.

- Estado de las garantías del contrato

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	18-44-101096612	Calidad	01/04/2024	15/07/2025	01/04/2024	12.320.109,40
		Cumplimiento	01/04/2024	15/07/2025	01/04/2024	12.320.109,40
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	01/04/2024	15/01/2028	01/04/2024	6.160.054,70

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo representado en la factura FESE 60023825 por un valor de $18.560.797

Para constancia, firma el Supervisor en Medellín, el 7 de octubre de 2024

Atentamente,

gabriel I. Alarcón P

Gabriel Ignacio Alarcón Patiño
Supervisor

Revisó: **Gloria Patricia Puerta Martínez**
Apoyo jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios.

Revisó: **Paola Johanna Sepúlveda Ledesma** Apoyo administrativo, Financiero y Contable Subsecretaría de Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios