5.12.1 CANTIDADES EJECUTADAS.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIOS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

SYNERGIA

CONTRATO 033 de 2023

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO

INFORME N°6 DE OBRA

01 DE JUNIO DE 2024 - 30 DE JUNIO DE 2024

CONDICIONES CONTRACTUALES							CANTIDADES EJECUTADAS								
CAP	SUBCAP	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	V. UNITARIO	V. TOTAL	EJECUTADO PERIODOS ANTERIORES	% EJECUTADO PERIODOS ANTERIORES	VALOR TOTAL PERIODOS ANTERIORES	EJECUTADO PERIODO ACTUAL	% EJECUTADO ACTUAL	VALOR TOTAL PERIODO ACTUAL	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
1		PRELIMINARES													
	1.1	Demolición de estructuras a nivel en concreto reforzado con retiro	m³	742,82	$262.785,00	$195.201.953,70	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	1.2	Sondeo, limpieza y retiro material solido de tuberías alcantarillado y pozos de inspección	m	274,44	$18.810,00	$14.667.216,40	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	1.3	Movilización y desmovilización de equipo pesado	km	422,00	$43.201,00	$18.230.822,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	1.4	Retiro de tubería existente con manejo de aguas residuales de 14" a 36"	m	237,34	$19.029,00	$4.516.342,86	237,34	100,00%	$ 4.516.342,86	0,00	0,00%	$ -	237,34	$ 4.516.342,86	100,00%
		TOTAL PRELIMINARES				$232.516.335,00			$ 4.516.342,86		0,00%			$ 4.516.342,86	1,94%
2		OPTIMIZACIÓN RED PLUVIAL CENTRO POBLADO													
	2.1	Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado	m	1.856,02	$6.580,00	$12.870.611,60	1592,34	81,41%	$ 10.477.597,20	0,00	0,00%	$ -	1592,34	$ 10.477.597,20	81,41%
	2.2	Excavacion manual en material comun	m³	1.184,58	$45.846,00	$54.326.693,08	541,74	45,72%	$ 24.836.646,55	112,82	9,53%	$ 5.176.985,81	654,56	$ 30.013.542,36	55,26%
	2.3	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m³	3.310,31	$10.212,00	$33.804.885,72	2702,82	81,65%	$ 27.601.168,66	244,69	7,39%	$ 2.498.803,45	2947,51	$ 30.099.972,12	89,04%
	2.4	Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	2.704,96	$468.470,00	$1.104.895.828,14	1025,70	37,92%	$ 418.868.262,53	131,16	4,85%	$ 53.574.341,67	1156,86	$ 472.542.604,20	42,77%
	2.5	Tubería PVC alcantarillado 12". Suministro e instal.	m	686,36	$185.516,00	$127.330.075,40	358,85	52,28%	$ 66.571.792,73	193,11	28,14%	$ 35.825.066,67	551,96	$ 102.396.859,40	80,42%
	2.6	Tubería PVC alcantarillado 16". Suministro e instal.	m	15,86	$337.100,00	$5.347.833,40	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	2.7	Tubería PVC alcantarillado 20". Suministro e instal.	m	222,31	$557.597,00	$123.959.389,07	222,31	100,00%	$ 123.959.389,07	0,00	0,00%	$ -	222,31	$ 123.959.389,07	100,00%
	2.8	Tubería PVC alcantarillado 24". Suministro e instal.	m	374,72	$810.775,00	$303.813.608,00	322,00	85,93%	$ 261.069.550,00	0,00	0,00%	$ -	322,00	$ 261.069.550,00	85,93%
	2.9	Tubería PVC alcantarillado 27". Suministro e instal.	m	201,99	$984.719,00	$198.903.390,81	201,99	100,00%	$ 198.903.390,81	0,00	0,00%	$ -	201,99	$ 198.903.390,81	100,00%
	2.10	Tubería PVC alcantarillado 30". Suministro e instal.	m	357,04	$1.212.279,00	$432.832.094,16	357,04	100,00%	$ 432.832.094,16	0,00	0,00%	$ -	357,04	$ 432.832.094,16	100,00%
	2.11	Tubería PVC alcantarillado 39". Suministro e instal.	m	86,06	$2.889.643,00	$248.674.070,58	86,06	100,00%	$ 248.674.070,58	0,00	0,00%	$ -	86,06	$ 248.674.070,58	100,00%
	2.12	Sumidero lateral SL-200 en mampostena	und	43,00	$4.518.029,00	$194.275.247,00	0,00	0,00%	$ -	17,00	39,53%	$ 76.806.493,00	17,00	$ 76.806.493,00	39,53%
	2.13	Sumidero lateral SL-250 en mampostena	und	16,00	$5.211.875,00	$83.390.000,00	0,00	0,00%	$ -	4,00	25,00%	$ 20.847.500,00	4,00	$ 20.847.500,00	25,00%
	2.14	Demolicion de pozos de Inspeccion DI=1.20m H= 2.0 a 3.0 m	und	3,00	$227.165,00	$681.495,00	3,00	100,00%	$ 681.495,00	0,00	0,00%	$ -	3,00	$ 681.495,00	100,00%
	2.15	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=1.0 - 1.5 m Ø 1.50 m	und	12,00	$4.809.801,00	$58.077.612,00	8,43	70,24%	$ 40.792.606,43	0,57	4,76%	$ 2.765.600,57	9,00	$ 43.558.209,00	75,00%
	2.16	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=1.5 - 2.0 m Ø 1.50 m	und	3,00	$5.725.085,00	$17.175.255,00	3,00	100,00%	$ 17.175.255,00	0,00	0,00%	$ -	3,00	$ 17.175.255,00	100,00%
	2.17	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (inc. marco y tapa)	und	15,00	$1.540.135,00	$23.102.025,00	0,00	0,00%	$ -	3,00	20,00%	$ 4.620.405,00	3,00	$ 4.620.405,00	20,00%
	2.18	Placa de cubierta para pozos en Concreto de 4000 Psi, resistencia 280 kg/cm²	m³	4,01	$1.758.932,00	$7.053.557,92	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	2.19	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	2.835,21	$35.579,00	$100.873.936,59	1302,74	45,95%	$ 46.350.033,08	165,28	5,83%	$ 5.880.649,60	1468,02	$ 52.230.683,68	51,78%
	2.20	Replanteo y localizacion de tuberías de acueducto	m	1.762,04	$4.646,00	$8.010.233,84	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	2.21	Retiro de tubería existente de acueducto PVC Ø 3"	m	1.539,57	$2.946,00	$3.919.745,22	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	2.22	Retiro y traslado de tubería existente de polietileno para acueducto diametros de 1/2" a 4"	m	222,47	$1.240,00	$275.862,80	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	2.23	Tubería presion PVC RDE 21 2". Suministro e instal.	m	1.560,25	$37.097,00	$57.880.978,25	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	2.24	Codo presion PVC 90° e 2. Suministro e instal.	und	3,00	$24.369,00	$73.107,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	2.25	Tee de presion PVC 2". Suministro e instal.	und	9,00	$31.699,00	$285.291,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	2.26	Acometida domiciliaria acueducto PF-UAD (L=1 m) Ø=1/2". Suministro e instal.	und	70,00	$169.509,00	$11.865.630,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	2.27	Union de reparacion (uma) RDE 21 2". Suministro e instal.	und	14,00	$59.431,00	$832.034,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	2.28	Union de reparacion (uma) RDE 21 3". Suministro e instal.	und	2,00	$93.203,00	$186.406,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	2.29	Valvula de compuerta elastica vastago no ascendente extremo jh Ø 2". Suministro e instal.	und	2,00	$533.431,00	$1.066.862,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	2.30	Reparacion de acometida PF-UAD de 1/2" para acueducto	m	400,00	$18.045,00	$7.218.000,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	2.31	Reparacion de acometida domiciliaria alcantarillado Ø= 6"	m	400,00	$110.990,00	$44.396.000,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	2.32	Reparacion tuberia de gas Polietileno PE-80 de 1/2"	und	100,00	$97.945,00	$9.794.500,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	2.33	Tuberia PVC alcantarillado 42". Suministro e instal.	m	12,00	$3.403.663,00	$40.843.956,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
		TOTAL OPTIMIZACIÓN RED PLUVIAL CENTRO POBLADO				$3.317.942.116,00			$ 1.918.893.254,70		6,27%	$ 207.995.855,78		$ 2.126.889.110,48	64,10%
3		CONSTRUCCIÓN EMISARIO A ESTRUCTURA DE DESCARGA													
	3.1	Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado	m	266,47	$ 6.580,00	$1.753.372,60	266,47	100,00%	$ 1.753.372,60	0,00	0,00%	$ -	266,47	$ 1.753.372,60	100,00%
	3.2	Excavacion a mano en material comun 2 a 3 m	m³	142,28	$ 77.443,00	$11.018.560,04	142,28	100,00%	$ 11.018.560,04	0,00	0,00%	$ -	142,28	$ 11.018.560,04	100,00%
	3.3	Excavación mecánica en material común 2 - 4 m (área restringida)	m³	1.394,02	$ 11.937,00	$16.640.416,74	1394,02	100,00%	$ 16.640.416,74	0,00	0,00%	$ -	1394,02	$ 16.640.416,74	100,00%
	3.4	Entibado tipo 3: apuntalamiento metalico tipo tablestacado.	m²	1.151,17	$ 54.598,00	$62.851.579,66	1151,17	100,00%	$ 62.851.579,66	0,00	0,00%	$ -	1151,17	$ 62.851.579,66	100,00%
	3.5	Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	975,62	$ 408.470,00	$398.511.501,40	975,62	100,00%	$ 398.511.501,40	0,00	0,00%	$ -	975,62	$ 398.511.501,40	100,00%
	3.6	Tubería PVC alcantarillado 60". Suministro e instal.	m	266,47	$ 6.399.680,00	$1.705.322.729,60	266,47	100,00%	$ 1.705.322.729,60	0,00	0,00%	$ -	266,47	$ 1.705.322.729,60	100,00%
	3.7	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	992,71	$ 35.579,00	$35.319.629,09	992,71	100,00%	$ 35.319.629,09	0,00	0,00%	$ -	992,71	$ 35.319.629,09	100,00%
	3.8	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.50 m	und	3,00	$ 6.624.990,00	$19.874.970,00	3,00	100,00%	$ 19.874.970,00	0,00	0,00%	$ -	3,00	$ 19.874.970,00	100,00%
	3.9	Placa de cubierta para pozos en Concreto de 4000 Psi, resistencia 280 kg/cm²	m³	1,63	$ 1.758.992,00	$2.867.156,96	1,63	100,00%	$ 2.867.156,96	0,00	0,00%	$ -	1,63	$ 2.867.156,96	100,00%
	3.10	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (inc. marco y tapa)	und	3,00	$ 1.540.135,00	$4.620.405,00	3,00	100,00%	$ 4.620.405,00	0,00	0,00%	$ -	3,00	$ 4.620.405,00	100,00%
		TOTAL CONSTRUCCIÓN EMISARIO A ESTRUCTURA DE DESCARGA				$2.258.780.351,09			$ 2.258.780.351,09		0,00%			$ 2.258.780.351,09	100,00%
4		CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE DESCARGA													
	4.1	Descapote manual con retiro	m²	216,84	$ 10.761,00	$2.333.415,24	79,43	36,63%	$ 854.746,23	0,00	0,00%	$ -	79,43	$ 854.746,23	36,63%
	4.2	Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida)	m³	1.783,16	$ 13.805,00	$24.616.523,80	504,38	28,29%	$ 6.962.965,90	0,00	0,00%	$ -	504,38	$ 6.962.965,90	28,29%
	4.3	Entibado tipo 3: apuntalamiento metalico tipo tablestacado.	m²	249,51	$ 54.598,00	$13.622.746,98	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	4.4	Sub base granular seleccionada o clasificada	m³	19,16	$ 91.022,00	$1.743.961,52	16,78	87,59%	$ 1.526.894,05	0,00	0,00%	$ -	16,78	$ 1.526.894,05	87,59%
	4.5	Geomalla triaxial para refuerzo TX-5. Suministro e instal.	m²	189,46	$ 19.699,00	$3.732.172,54	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	4.6	Piso o placa en Piedra Pegada e = 0,25 m	m²	6,40	$ 195.920,00	$1.253.248,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	4.7	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	3.526,60	$ 10.448,00	$36.846.812,80	505,90	14,34%	$ 5.285.643,20	0,00	0,00%	$ -	505,90	$ 5.285.643,20	14,34%
	4.8	Placa o losa de fondo en Concreto 4000 Psi impermeabilizado, resistencia 280 Kg/cm²	m³	22,86	$ 1.637.376,00	$37.430.392,50	9,17	40,09%	$ 15.006.541,88	0,00	0,00%	$ -	9,17	$ 15.006.541,88	40,09%
	4.9	Dilatacion en Cinta PVC-015	m	77,37	$ 95.159,00	$7.362.451,83	26,94	34,82%	$ 2.563.583,46	0,00	0,00%	$ -	26,94	$ 2.563.583,46	34,82%
	4.10	Muro en concreto 4000 psi impermeabilizado, resistencia 280 kg/cm²	m³	39,14	$ 2.035.268,00	$79.660.385,52	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%

292

CONDICIONES CONTRACTUALES							CANTIDADES EJECUTADAS									
CAP	SUBCAP	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	V. UNITARIO	V. TOTAL	EJECUTADO PERIODOS ANTERIORES	% EJECUTADO PERIODOS ANTERIORES	VALOR TOTAL PERIODOS ANTERIORES	EJECUTADO PERIODO ACTUAL	% EJECUTADO ACTUAL	VALOR TOTAL PERIODO ACTUAL	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
	4.11	Compuerta chapaleta D.N. 60" (1500 mm), segun AWWA C-561, cuerpo circular, obturador y brazos en acero inoxidable, con tornillería y empaques. Incluye: transporte, montaje e instalación	und	1,00	$ 151.062.860,00	$151.062.860,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	4.12	Rejilla para retención de sólidos gruesos, en tubo HG Ø 1" e/5 cm, altura 1.66 m, ancho 2.0 m, incluye, soldadura, pintura, corte boca de pez, transporte, montaje e instalación.	und	1,00	$ 12.000.203,00	$12.000.203,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	4.13	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	228,91	$ 35.579,00	$8.144.388,89	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	4.14	Baranda en Tubo HG D=2" e=2.5 mm H=0.90 m	m	26,94	$ 334.836,00	$9.020.461,84	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
		TOTAL CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE DESCARGA				$388.850.068,00			$ 32.200.374,72		0,00%	-		$ 32.200.374,72	8,28%
5		OBRAS DE PROTECCIÓN													
	5.1	Replanteo y localizacion manual para obras de proteccion (planimetria y altimetria)	m²	1.170,00	$ 6.726,00	$7.869.420,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	5.2	Manejo, control y extraccion de agua	h	312,00	$ 35.650,00	$11.218.400,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	5.3	Excavacion de cortes, canales y prestamo en Rio (Incluye: Transporte acarreo máx. 200 m)	m³	919,13	$ 17.697,00	$16.183.121,91	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	5.4	Excavacion a mano en material comun	m³	96,42	$ 45.846,00	$4.420.471,32	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	5.5	Perfilada mecanica de talud 1:1 o 45°	m²	963,15	$ 5.445,00	$5.467.701,75	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	5.6	Geotextil No Tejido 3000	m²	1.819,36	$ 17.112,00	$31.132.888,32	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	5.7	Concreto ciclopeo de resistencia 1500 psi	m³	188,36	$ 942.133,00	$177.460.171,88	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	5.8	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	357,54	$ 10.448,00	$3.735.577,92	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	5.9	Bolsacreto con cemento - arena de 1.20 x 2.0 Relacion 1:6	und	1.156,00	$ 554.469,00	$664.786.341,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
		TOTAL OBRAS PROTECCIÓN				$922.222.094,00			-		0,00%	-		-	0,00%
6		TRANSPORTE													
	6.1	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	m³-km	477.779,10	$ 2.074,00	$990.933.853,40	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	6.2	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	m³-km	474.615,00	$ 2.193,00	$1.040.830.695,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	6.3	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	14.390,12	$ 17.864,00	$257.065.103,68	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
		TOTAL TRANSPORTE				$2.288.809.052,00			-		0,00%	-		-	0,00%
7		OBRAS COMPLEMENTARIAS													
	7.1	Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms)	m³	11.082,00	$19.558,00	$216.741.756,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	7.2	Terraplen o rellenos con material de corte (a libre 2Km)	m³	449,80	$21.128,00	$9.503.374,40	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	7.3	Conformación de la sub base (incluye perfilado, escarificado, conformar, y compactar)	km	1,08	$2.264.879,60	$4.464.460,42	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	7.4	Geomalla triaxial para refuerzo TX-5. Suministro e instal.	m²	23.885,40	$19.869,00	$470.518.494,60	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	7.5	Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000)	m²	23.885,40	$23.982,00	$572.819.662,80	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	7.6	Sub base granular seleccionada o clasificada	m³	5.254,34	$91.022,00	$478.200.535,48	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	7.7	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	25.821,60	$10.448,00	$269.784.076,80	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	7.8	Acero de Transferencia liso de 60000 Psi	Kg	11.430,62	$9.935,00	$113.583.209,70	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	7.9	Losa de pavimento en Concreto MR 41 kg/cm² e=0.18 m	m²	16.167,17	$244.176,00	$3.947.634.901,92	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	7.10	Junta de dilatación 6 mm x 6 mm	m	9.878,57	$16.471,00	$162.709.926,47	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	7.11	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.60 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m	m	3.708,00	$102.422,00	$379.780.776,00	745,67	20,11%	$ 76.382.916,86	675,20	18,21%	$ 69.154.849,27	1420,77	$ 145.517.766,13	38,32%
	7.12	Sardinel Prefabricado (0.60 x 0.20 x 0.40) Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m	m	268,70	$82.431,00	$22.149.209,70	321,29	119,57%	$ 26.483.992,71	-52,59	-19,57%	-$ 4.334.693,01	268,70	$ 22.149.209,70	100,00%
	7.13	Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.6)	und	218,00	$73.895,50	$16.934.710,00	231,57	106,23%	$ 16.926.713,57	-13,57	-0,23%	-$ 992.003,57	218,00	$ 15.934.710,00	100,00%
	7.14	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm	und	32,00	$523.156,50	$16.740.992,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	7.15	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	m²	264,76	$38.994,00	$11.095.388,64	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	7.16	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m	6.710,00	$4.638,00	$30.449.980,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	7.17	Estoperol metálico 14 x 4 cm	und	363,00	$28.979,00	$10.519.914,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	7.18	Pintura imprimante base para líneas de tráfico ancho 12 cms.	m	6.710,00	$2.729,00	$18.311.590,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	7.19	Pintura imprimante base para marcas viales, demarcación (símbolos y letreros)	m²	264,76	$22.665,00	$6.464.085,40	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
		TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS				$6.757.466.144,00			$ 119.773.533,14		0,64%	$ 63.828.152,69		$ 183.601.685,83	2,72%
8		TRASLADO REDES ELECTRICAS													
	8.1	DESMANTELAMIENTO RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV													
	8.1.1	Desmantelamiento de red primaria tres hilos 3 N° 2 ACSR.	m	281,69	$1.975,00	$556.337,75	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.1.2	Retiro de poste de fereconcreto.	und	60,00	$631.310,00	$37.878.600,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.1.3	Desvestida de estructura de red de 13.2 KV.	und	4,00	$84.957,00	$339.828,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.1.4	Desmantelamiento de transformador existente.	und	5,00	$296.362,00	$889.086,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.1.5	Desmantelamiento de red de baja tensión hilos 4 N° 2 ACSR.	m	3.040,32	$2.172,00	$6.603.575,04	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
		TOTAL DESMANTELAMIENTO RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV				$46.267.427,00		0,00%	$ -		0,00%	$ -		$ -	0,00%
	8.2	RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV													
	8.2.1	Replanteo en media tensión.	km	0,29	$611.307,00	$177.279,03	0,29	100,00%	$ 177.279,03	0,00	0,00%	$ -	0,29	$ 177.279,03	100,00%
	8.2.2	Apertura de hueco para poste o templete de M.T.	und	5,00	$103.031,00	$515.155,00	5,00	100,00%	$ 515.155,00	0,00	0,00%	$ -	5,00	$ 515.155,00	100,00%
	8.2.3	Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, armada, hincada y plomada	und	5,00	$2.883.435,00	$14.417.175,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.2.4	Cimentación poste extrareforzado de M.T.	und	5,00	$244.809,00	$1.224.045,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.2.5	Suministro, tendida y tensionada de red de media tensión 30 en calibre semiaislado para red compacta (3 x N° 1/0)	m	285,87	$68.203,00	$19.497.191,61	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.2.6	Suministro y vestida de estructura LA464	und	2,00	$1.072.030,00	$2.144.060,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.2.7	Suministro y vestida de estructura LA461	und	1,00	$518.898,00	$518.898,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.2.8	Suministro y vestida de estructura de anraque Trifasico, (ICEL 730)	und	2,00	$1.916.100,00	$3.832.200,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.2.9	Suministro y colocación de espaciadores red compacta	und	41,00	$102.528,00	$4.203.648,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.2.10	Suministro, tendida y tensionada de cable mensajero en acero extrareforzado 3/8	m	285,87	$12.307,00	$3.518.202,09	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.2.11	Suministro e instalacion de puesta a tierra para cable mensajero.	und	2,00	$761.138,00	$1.522.276,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.2.12	Estructura R-550, con aislador suspension sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	2,00	$1.015.624,00	$2.031.248,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.2.13	Descargadores de sobre tension (tipo/3) 15 KV cambio red compacta abierta . Suministro e instalacion	und	2,00	$735.096,00	$1.470.192,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
		TOTAL RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV				$55.071.570,00		1,26%	$ 692.434,03		0,00%	$ -		$ 692.434,03	1,26%
	8.3	RED TRENZADA BAJA TENSIÓN													

CONDICIONES CONTRACTUALES							CANTIDADES EJECUTADAS								
CAP	SUBCAP	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	V. UNITARIO	V. TOTAL	EJECUTADO PERIODOS ANTERIORES	% EJECUTADO PERIODOS ANTERIORES	VALOR TOTAL PERIODOS ANTERIORES	EJECUTADO PERIODO ACTUAL	% EJECUTADO ACTUAL	VALOR TOTAL PERIODO ACTUAL	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
	8.3.1	Replanteo de red de B.T.	km	3,20	$611.307,00	$1.956.182,40	3,20	100,00%	$ 1.956.182,40	0,00	0,00%	$ -	3,20	$ 1.956.182,40	100,00%
	8.3.2	Apertura de hueco para poste o templete de B.T.	und	99,00	$87.734,00	$8.685.666,00	87,00	87,88%	$ 7.632.858,00	0,00	0,00%	$ -	87,00	$ 7.632.858,00	87,88%
	8.3.3	Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de ferroconcreto de 10 m x 510 kgf.	und	46,00	$1.799.375,00	$82.771.250,00	12,00	26,09%	$ 21.592.500,00	0,00	0,00%	$ -	12,00	$ 21.592.500,00	26,09%
	8.3.4	Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de ferroconcreto de 10 m x 1.050 kgf.	und	53,00	$1.951.413,00	$103.424.889,00	13,00	24,53%	$ 25.368.369,00	0,00	0,00%	$ -	13,00	$ 25.368.369,00	24,53%
	8.3.5	Cimentación poste extrareforzado de B.T.	und	51,00	$206.181,00	$10.515.231,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.3.6	Suministro e instalación de puesta a tierra en acero inoxidable para Terminal de ramal en baja tensión e iluminación.	und	34,00	$616.633,00	$20.965.522,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.3.7	Suministro y vestida de estructura de suspensión, LA 320 (L-3000) sin caja de distribucion de acometidas.	und	43,00	$117.812,00	$5.065.916,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.3.8	Suministro y vestida de estructura de suspensión, LA 321 (L-3002) sin caja de distribucion de acometidas.	und	28,00	$139.672,00	$3.910.816,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.3.9	Suministro y vestida de estructura de suspensión, LA 322 (L-3003) sin caja de distribucion de acometidas.	und	2,00	$286.493,00	$572.986,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.3.10	Suministro y vestida de estructura de suspensión, LA 324 (L-3005) sin caja de distribucion de acometidas.	und	16,00	$178.782,00	$2.861.730,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.3.11	Suministro y vestida de estructura de suspensión, LA 327 (L-3008) sin caja de distribucion de acometidas.	und	16,00	$356.977,00	$5.711.632,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.3.12	Estructura 13810 de transición de circuito secundario aéreo de red trenzada a red obierta. Suministro y vestida.	und	11,00	$167.738,00	$1.845.118,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.3.13	Suministro e instalacion de caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribucion de acometidas).	und	66,00	$707.029,00	$46.663.914,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.3.14	Suministro, tendida y tensionada de red trenzada de baja tensión 3Ø, 4 H con cable aluminio XLPE (3 x 35 + 1 x 50 mm2)	m	3.203,99	$39.079,00	$125.208.725,21	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
		TOTAL RED TRENZADA BAJA TENSIÓN				**$419.079.578,00**		**13,46%**	**$ 56.549.909,40**		**0,00%**	**$ -**		**$ 56.549.909,40**	**13,46%**
	8.4	**SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN**													
	8.4.1	Desmonte, traslado y montaje de transformador de 45 KVA 13.2 KV/208-120V existente, incluye suministro e instalación de estructura 711.	und	3,00	$2.694.398,00	$8.083.194,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.4.2	Puesta a tierra para descargadores de subtensión, con varilla de cobre de 5/8" x 2.4 m Incluye: cable de cobre desnudo AWG N° 2, tubo metálico galvanizado IMC 1/2", cinta bandit,hobilla cinta bandit. Suministro e instalación.	und	5,00	$1.427.176,00	$7.135.880,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
		TOTAL SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN				**$15.219.074,00**		**0,00%**	**$ -**		**0,00%**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**
	8.5	**ALUMBRADO**													
	8.5.1	Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3X12 AWG y conector.	und	77,00	$179.762,00	$13.841.674,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	8.5.2	Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude.	und	101,00	$445.653,00	$45.041.253,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
		TOTAL ALUMBRADO				**$58.882.927,00**		**0,00%**	**$ -**		**0,00%**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**
		TOTAL TRASLADO REDES ELECTRICAS				**$595.420.576,00**			**$ 57.242.343,43**		**0,00%**			**$ 57.242.343,43**	**9,61%**
		SUB TOTAL COSTO DIRECTO				$16.761.997.336,00			$ 4.391.406.199,94			$ 271.824.008,47		$ 4.663.230.208,41	
		Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA	und	1,00	$ 18.606.998	$ 18.606.998,00		39,41%	$ 7.369.175		9,77%	$ 1.827.068		$ 9.196.243	49,19%
		Plan de Manejo de Tráfico PMT	und	1,00	$ 59.780.157	$ 59.780.157,00		39,48%	$ 23.561.560		9,77%	$ 5.841.709		$ 29.403.269	49,19%
		COSTO TOTAL				$ 16.840.474.491,00		26,26%	$ 4.422.336.935,28		1,66%	$ 279.492.785,83		$ 4.701.829.721,11	27,92%
		SALDO A FAVOR													
		COSTO TOTAL DEL PROYECTO				$ 16.840.474.491,00									

% EJECUTADO ACTUAL		1,66%		
% EJECUTADO ACUMULADO		27,92%	-9,19%	DIFERENCIA POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO
PERIODO ACTUAL	$	279.492.785	-$ 1.547.949.168,37	
ACUMULADO EJECUTADO	$	4.701.829.721,11		

194

5.12.2. PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL Y PAGO FIC.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	08375655	9469807105	E	2024/07/10	2024/07/15	BANCO DE OCCIDENTE	5	$53,061,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (139 Afiliados)																							$165,843,221	$26,463,700			$178,132,053	$7,053,400			$174,786,773	$6,919,000			$178,132,053		$11,749,100		$0	$0		$52,185,200
Centro de Trabajo: OROCUÉ 6.96 (4 Afiliados)																							$3,278,101	$524,600			$3,278,101	$131,200			$3,278,101	$131,200			$3,278,101		$228,300		$0	$0		$1,015,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)																							$3,278,101	$524,600			$3,278,101	$131,200			$3,278,101	$131,200			$3,278,101		$228,300		$0	$0		$1,015,300
1	CC	9430766	FUENTES CACERES RONALDO	X								X									23030 1	20	$921,981	$147,500	MIN001	20	$921,981	$36,900	CCF69	20	$921,981	$36,900	14-23	20	$921,981	6.960%	$64,200	20	$0	$0	SI	$285,600
2	CC	1118539283	MILLAN CARIBANA WILSON ANDREY	X								X									23030 1	7	$319,928	$51,200	EPSC25	7	$319,928	$12,800	CCF69	7	$319,928	$12,800	14-23	7	$319,928	6.960%	$22,300	7	$0	$0	SI	$99,100
3	CC	74846304	ROMERO BAREÑO JOSE NACOR	X								X									23030 1	13	$736,192	$117,800	EPS005	13	$736,192	$29,500	CCF69	13	$736,192	$29,500	14-23	13	$736,192	6.960%	$51,300	13	$0	$0	SI	$228,100
4	CC	74811206	VARGAS JOSE LEISEN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
5	CC	47436168	BARRERA ALFONSO MARIA DIONY																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
6	CC	1118560320	BARRERA TARACHE MARTHA LUCERO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (133 Afiliados)																							$159,965,120	$25,523,100			$172,253,952	$6,818,200			$168,908,672	$6,683,800			$172,253,952		$11,507,200		$0	$0		$50,532,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (133 Afiliados)																							$159,965,120	$25,523,100			$172,253,952	$6,818,200			$168,908,672	$6,683,800			$172,253,952		$11,507,200		$0	$0		$50,532,300
7	CC	1055273185	ACUÑA GOMEZ CINDY PATRICIA									X									23030 1	30	$1,821,339	$291,500	EPS037	30	$1,821,339	$72,900	CCF69	30	$1,821,339	$72,900	14-23	30	$1,821,339	6.960%	$126,800	30	$0	$0	SI	$564,100
8	CC	74849583	AGUDELO MORENO FALLARCY									X									23030 1	30	$1,468,018	$234,900	EPS037	30	$1,468,018	$58,800	CCF69	30	$1,468,018	$58,800	14-23	30	$1,468,018	6.960%	$102,200	30	$0	$0	SI	$454,700
9	CC	74859382	AGUIRRE DIAZ JAVIER ANTONIO	X								X									25-14	19	$930,506	$148,900	EPS005	19	$930,506	$37,300	CCF69	19	$930,506	$37,300	14-23	19	$930,506	6.960%	$64,800	19	$0	$0	SI	$288,300
10	CC	47440746	ALARCON ELSY MERCEDES									X									23030 1	30	$1,306,914	$209,200	ESSC24	30	$1,306,914	$52,300	CCF69	30	$1,306,914	$52,300	14-23	30	$1,306,914	6.960%	$91,000	30	$0	$0	SI	$404,800
11	CC	9430998	ALFONSO GONZALEZ NARDY									X									23100 1	30	$1,407,172	$225,200	EPS005	30	$1,407,172	$56,300	CCF69	30	$1,407,172	$56,300	14-23	30	$1,407,172	6.960%	$98,000	30	$0	$0	SI	$435,800
12	CC	11202787	ARIZA MURCIA DAGOBERTO												X						23030 1	14	$606,667	$97,100	EPSC34	14	$606,667	$24,300	CCF69	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$145,700
13	CC	11202787	ARIZA MURCIA DAGOBERTO									X									23030 1	16	$700,248	$112,100	EPSC34	16	$700,248	$28,100	CCF69	16	$700,248	$28,100	14-23	16	$700,248	6.960%	$48,800	16	$0	$0	SI	$217,100
14	CC	1006489561	AVILA COLINA CARLOS YORBEY									X									23100 1	30	$1,530,246	$244,900	EPSC25	30	$1,530,246	$61,300	CCF69	30	$1,530,246	$61,300	14-23	30	$1,530,246	6.960%	$106,600	30	$0	$0	SI	$474,100
15	CC	94449957	BARBOSA BARRETO JORGE ENRIQUE	X																	23030 1	4	$173,334	$27,800	EPS041	4	$173,334	$7,000	CCF69	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900
16	CC	1007387019	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA																		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
17	CC	47440878	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
18	CC	1007767067	BERNAL GODOY YILVER FABIAN																		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
19	CC	74848928	BOHORQUEZ RODRIGUEZ JOSE ALIRIO	X																	23030 1	17	$736,667	$117,900	EPSC25	17	$736,667	$29,500	CCF69	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	6.960%	$51,300	17	$0	$0	SI	$228,200
20	CC	1006450593	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN										X								23030 1	1	$43,334	$5,300	EPSC25	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$5,300
21	CC	1006450593	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN										X								23030 1	1	$43,334	$5,300	EPSC25	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$5,300
22	CC	1006450593	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN									X									23030 1	28	$1,258,277	$201,400	EPSC25	28	$1,258,277	$50,400	CCF69	28	$1,258,277	$50,400	14-23	28	$1,258,277	6.960%	$87,600	28	$0	$0	SI	$389,800
23	CC	1118531825	CACHAY CACHAY FREDY	X								X									23030 1	19	$854,448	$136,800	EPSC25	19	$854,448	$34,200	CCF69	19	$854,448	$34,200	14-23	19	$854,448	6.960%	$59,500	19	$0	$0	SI	$264,700

2024/07/15 03:11 PM

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	08375655	9469807105	E	2024/07/10	2024/07/15	BANCO DE OCCIDENTE	5	$53,061,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				133	$26,853,800	$101,000	$0	$26,954,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,139,200	$4,300	$0	$1,143,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$3,671,200	$13,800	$0	$3,685,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	100	$20,064,500	$75,400	$0	$20,139,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,978,900	$7,500	$0	$1,986,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				141	$11,882,600	$44,700	$0	$11,927,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	141	$11,882,600	$44,700	$0	$11,927,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				141	$6,995,700	$26,300	$0	$7,022,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	141	$6,995,700	$26,300	$0	$7,022,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				141	$7,130,100	$27,400	$0	$7,157,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$7,000	$100	$0	$7,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,400	$200	$0	$52,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	37	$1,833,900	$6,900	$0	$1,840,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$67,300	$300	$0	$67,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$162,300	$700	$0	$163,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$38,700	$200	$0	$38,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$88,900	$400	$0	$89,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	3	$119,600	$500	$0	$120,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	39	$1,981,200	$7,500	$0	$1,988,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	23	$1,040,100	$4,000	$0	$1,044,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	$1,738,700	$6,600	$0	$1,745,300
TOTAL				141	$52,862,200	$199,400	$0	$53,061,600

202

2024/07/15 03:11 PM

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S identificado con el NIT 844004840, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
033 DE 2023	ALCANTARILLADO PLUVIAL	BOCAS DEL PAUTO	910,000	2024-06	10-JUL-2024	113135692
		Total	910,000			

Expedido por el SENA, a los doce (12) dias del mes de Julio de 2024

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2024-07-12

Generado por : YORLENY CAROLINA ROCHA PINEDA

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 3375607348 - 328781

SENA, MÁS TRABAJO

@SENAcomunica

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682

203

www.sena.edu.co

5.12.3. NOMINA DEL PERSONAL EMPLEADO DURANTE ESTE PERIODO.

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NOMINA MENSUAL 1-30 DE JUNIO DE 2024 BOCAS DEL PAUTO

N	CC	NOMBRES	CARGO	FECHA INGRESO	IBC	SALARIO BASICO	AUX. TRANS	AUX.NO SALARIAL DE ALIMEN	DIAS TRAB	DIA INC AP	DIA AL M	SALARIO DEVEN	SALARIO INC YO LIC	SLM	AUXILIO TRANS	AUXILIO NO SALARIAL DE ALIMEN	AUX SALARIAL	H.E.D.		H.E.N.		H.D.F.		DOM Y FEST 0,74		H.E.D.F.		H.E.N.F.		R.N.		R.N.F.		TOTAL HORAS Y RECARG	TOTAL DEVEN	SALUD	PENSION	PRESTAM O	TOTAL EDUC	TOTAL APAGAR	FIRMA
																		1,25		1,75		1,75				2,00		2,50		0,35		1,25				4%	4%				
1	47 440 578	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS	COORDINADOR SG-SST	21/01/2023	600 000	1 600 000	162 000	0	15			800 000	0	0	15	81 000	15	0			$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		0	$ 0		$ 0			32 000	32 000	0	64 000	$ 947 000	
2	1 905 410 591	BURGOS MENDIVELSO RONEY	AYUDANTE DE OBRA	14/05/2024	1 258 276	1 300 000	162 000	0	28	0	2	1 213 333	0	86 667	28	151 200	28	0		7	$ 44 943	0,0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 44 943	1 409 476	56 331	56 331	0	100 662	$ 1 308 814	
3	1 909 641 222	CHAVEZ CUEVAS CRISTIAN	AYUDANTE DE OBRA	24/05/2024	310 248	1 300 000	162 000	0	7	0	0	303 333	0	0	7	37 800	7	0	0	1	$ 6 914	0,0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 6 914	348 048	12 410	12 410		24 820	$ 323 228	
4	$ 1 118 551 059	DELGADO CARVAJAL STELLA ALEXANDRA	INSPECTOR DE OBRA	21/01/2023	1 300 000	1 300 000	162 000	0	30			1 300 000	0	0	30	162 000	30	0			$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0			$ 0		$ 0		0	1 462 000	52 000	52 000	0	104 000	$ 1 358 000	
5	11 542 251	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	15/04/2024	1 160 000	1 160 000	140 000	0	27	1	0	935 000	43 333	0	27	116 640	27	0		1	$ 24 296	0,0	$ 0	$ 0	$ 0	15,0	$ 145 200	0	$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 169 496	1 044 867	41 643	0	0	83 286	$ 1 233 724	
6	1 [illegible]	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	15/04/2024	600 000	1 300 000	162 000	0	15	1	1	650 000	43 333	0	14	75 600	15	0		0	$ 0	0,0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 0	321 600	26 000	26 000	0	52 000	$ 673 600	
7	24 847 397	FARFAN FARFAN ANGEL MARIA	AYUDANTE DE OBRA	16/05/2024	1 332 734	1 300 000	162 000	0	28	0	2	1 213 333	0	86 667	28	151 200	28	0		4	$ 24 200	0,0	$ 0	$ 0	$ 0	15,0	$ 145 200		$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 169 400	1 533 934	55 309	55 309	0	110 618	$ 1 423 316	
8	5 860 468	GAITAN GERMAN YESID	MAESTRO DE OBRA	29/01/2024	1 300 000	1 300 000	162 000	0	30			1 300 000	0	0	30	162 000	30	0			$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0			$ 0		$ 0		0	1 462 000	52 000	52 000	0	104 000	$ 1 358 000	
9	1 120 805 525	GARCIA ACEVEDO DIEGO ARMANDO	AYUDANTE DE OBRA	4/01/2024	1 427 515	1 300 000	162 000	442 000	22	8	0	953 333	346 667	0	22	118 800	30	442 000		19	$ 127 915	0,0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 127 915	1 988 715	57 187	57 187	300 000	114 375	$ 1 874 481	
10	85 065 292	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER	ESPECIALISTA ADICIONAL	29/11/2023	1 213 333	1 300 000	162 000	0	28			1 213 333	0	0	28	151 200	28	0			$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0			$ 0		$ 0		0	1 364 533	48 533	48 533	0	97 067	$ 1 267 467	
11	6 761 218	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS	DIRECTOR DE OBRA	29/11/2023	650 000	1 300 000	162 000	0	15			650 000	0	0	15	81 000	15	0			$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0			$ 0		$ 0		0	731 000	26 000	0	0	26 000	$ 705 000	
12	1 121 142 208	GRIMALDO SOLER KEVIN	AYUDANTE DE OBRA	14/05/2024	1 348 400	1 300 000	162 000	0	29	1	0	1 258 667	43 333	0	29	156 600	29	0		7	$ 48 400	0,0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0	$ 0		$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 48 400	1 505 000	53 935	53 935	0	107 870	$ 1 397 130	
13	24 847 696	GUALDRON LUIS ARMANDO	AYUDANTE DE OBRA	20/04/2024	1 520 743	1 300 000	162 000	0	30	0	0	1 300 000	0	0	30	162 000	30	0		3	$ 20 743	0,0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0	$ 0		$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 20 743	1 482 743	52 910	52 910	0	105 819	$ 1 377 093	
14	7 [illegible]	GUEVARA PAGUA JOSE MAURICIO	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	21/11/2023	1 300 000	1 300 000	162 000	0	30			1 300 000	0	0	30	162 000	30	0			$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0			$ 0		$ 0		0	1 462 000	52 000	52 000	0	104 000	$ 1 358 000	
15	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0		0	$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		0	$ 0		$ 0		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
16	1 057 606 408	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	TOPOGRAFO	29/01/2024	1 376 057	1 300 000	162 000	543 000	30	0	0	1 300 000	0	0	30	162 000	30	543 000		4	$ 27 657	0,0	$ 0	$ 0	$ 0	5,0	$ 48 400		$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 76 057	2 061 657	55 066	55 066	0	110 131	$ 1 951 526	
17	$ 1 127 722 127	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	AYUDANTE DE OBRA	4/01/2024	1 405 789	1 300 000	162 000	0	30	0	0	1 300 000	0	0	30	162 000	30	0		13	$ 86 429	0,0	$ 0	$ 0	$ 0	2,0	$ 19 360	0	$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 105 789	1 567 789	56 232	56 232	0	112 463	$ 1 455 326	
18	1 005 450 715	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA	4/01/2024	$ 1 305 685	$ 1 300 000	$ 162 000	$ -	28	2	0	1 213 333	86 667	0	28	151 200	28	0		10	$ 66 606	0,0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 65 868	1 516 886	54 623	54 623	0	109 255	$ 1 407 631	
19	9 654 803	NUÑEZ HOLGUIN GONZALO	ALMACENISTA	29/01/2024	1 377 202	1 300 000	162 000	543 000	28	0	2	1 213 333	0	86 667	28	151 200	28	543 000		4	$ 38 029	0,0	$ 0	$ 0	$ 0	15,0	$ 125 840		$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 163 869	2 055 202	55 008	55 008	0	110 016	$ 1 926 026	
20	74 847 325	OROPEZA FIDEL	BODEGUERO DE MAQUINARIA	29/01/2024	1 300 000	1 300 000	162 000	543 000	30	0	0	1 300 000	0	0	30	162 000	30	543 000		0	$ 0	0,0	$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 0	2 005 000	52 000	0	0	52 000	$ 1 953 000	
21	1 [illegible]	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0	$ 155 314	0,0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0	$ 0		$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 155 314	676 314	23 013	23 013	0	46 025	$ 654 289	
22	1 116 615 244	OROPEZA SALCEDO YEINY MILORES	CONTRALADORA VIAL	17/04/2024	1 331 114	1 300 000	162 000	0	30	0	0	1 300 000	0	0	30	162 000	30	0		5	$ 31 114	0,0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0	$ 0		$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 31 114	1 492 114	59 245	59 245	0	118 490	$ 1 373 624	
23	1 116 049 819	ORTIZ RINCON DIEGO FERNANDO	AUXILIAR RESIDENTE	8/05/2024	1 405 667	1 300 000	162 000	543 000	30	0	0	1 300 000	0	0	30	162 000	30	543 000		4	$ 27 657		$ 0		$ 0	8,0	$ 77 440		$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 105 097	2 110 097	56 204	56 204	0	112 408	$ 1 997 689	
24	88 285 674	PACHECO REINA EDICT JASMIN	PROFESIONAL AMBIENTAL	29/11/2023	1 300 000	1 300 000	162 000	0	30			1 300 000	0	0	30	162 000	30	0			$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0			$ 0		$ 0		0	1 462 000	52 000	0	0	52 000	$ 1 410 000	
25	7 269 448	PALMERO DUVAN	AYUDANTE DE OBRA	29/01/2024	1 366 862	1 300 000	162 000	0	28	0	2	1 213 333	0	86 667	28	151 200	28	0		0	$ 36 029	0,0	$ 0	$ 0	$ 0	15,0	$ 145 200	0	$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 181 229	1 547 762	55 862	55 862	0	111 725	$ 1 436 037	
26	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	$ 36 914	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 146 452	[illegible]	$ 0		[illegible]	$ 0		$ 0		$ 183 366	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
27	$ 1 116 576 267	REYES CARO JULIO CESAR	SUPERVISOR SST	13/02/2024	1 344 240	1 300 000	162 000	543 000	27	0	3	1 170 000	0	130 000	27	145 800	27	488 700		7	$ 48 400		$ 0		$ 0	83,0	$ 125 840		$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 174 240	1 818 740	53 770	53 770	0	107 539	$ 1 671 201	
28	1 [illegible]	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0	$ 0	0,0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0	$ 0		$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 0	633 333	22 733	22 733	0	45 467	$ 588 467	
29	7 172 526	RODRIGUEZ VARGAS EDWIN GERARDO	RESIDENTE DE OBRA	14/05/2024	1 300 000	1 300 000	162 000	0	30	0	0	1 300 000	0	0	30	162 000	30	0			$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0			$ 0		$ 0		0	1 462 000	52 000	52 000	0	104 000	$ 1 358 000	
30	74 866 167	SOLER FARFAN CARLOS EUGENIO	CADENERO	4/01/2024	$ 1 327 957	1 300 000	162 000	38 000	29	1	0	1 256 667	43 333	0	29	156 600	29	38 733		4	$ 27 657	0,0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0	$ 0		$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 27 657	1 520 991	53 106	53 106	0	106 213	$ 1 414 778	
31	1 [illegible]	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0	$ 0		$ 0		$ 0	[illegible]	$ 145 200		$ 0		0	$ 0		$ 0		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
32	1 142 271	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER	OFICIAL DE OBRA	4/05/2024	1 170 000	1 300 000	162 000	0	27	0	0	1 170 000	0	0	27	145 800	27	0		0	$ 0	0,0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 0	1 315 800	46 800	46 800	0	93 600	$ 1 222 200	
33	1 009 410 994	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	AYUDANTE DE OBRA	24/05/2024	310 248	1 300 000	162 000	0	7	0	0	303 333	0	0	7	37 800	7	0	0	1	$ 6 914		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 6 914	348 048	12 410	12 410		24 820	$ 323 228	
34	1 116 790 693	TOLEDO JOSE DAVID	OFICIAL DE OBRA	29/01/2024	1 300 000	1 300 000	162 000	0	30	0	0	1 300 000	0	0	30	162 000	30	0		0	$ 0	0,0	$ 0	$ 0	$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		0	$ 0		$ 0		$ 0	1 462 000	52 000	52 000	0	104 000	$ 1 358 000	
35	23 914 357	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA	TRABAJADORA SOCIAL	21/01/2023	600 000	1 600 000	162 000	0	15			800 000	0	0	15	81 000	15	0			$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0			$ 0		$ 0		0	881 000	32 000	32 000	0	64 000	$ 817 000	
					38 826 333	46 100 000	5 670 000	3 115 000	827	14	44	36 156 667	606 667	1 086 667	89	5 418 600	835	3 433 333	0	0	190	797 116	0	0	0	0	196	1 636 063	0	0	0	0	4	0	0	0	1 783 196	49 474 666	1 641 048	1 384 419	300 000	3 325 466	46 149 196	

[illegible]
ABNER MARIN GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

205

5.12.4. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN.

CASA DEL
TOPÓGRAFO

Casa Del Topógrafo

Venta, Alquiler, Reparación

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 2487

Bogotá D.C **FEBRERO 22 de 2024**

Señor(es)
TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS
NIT/CC: 900356487-6
CIUDAD: YOPAL

Apreciados señores

La estación total de marca HITARGET modelo ZTS360R con serial No. Z137783, fue revisada en nuestro laboratorio, cumple con los parámetros del fabricante HITARGET y se encuentra en el rango de precisión, referente a las características técnicas para este modelo de instrumentos y está en perfectas condiciones ópticas y mecánicas.

INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COLIMADOR SANZHUN W420-3 No 2376512076435
DE ALTA PRECISIÓN 0.001 mm
PROCEDIMIENTO BAJO NORMA DIN 18723

PARÁMETROS TÉCNICOS

Resolución angular	1",5",10"
Precisión angular directa	2"
Aumento	30X
Medición máxima con un prisma	3000m
Medición máxima sin prisma	600m
Medición máxima con tarjeta reflectiva	800m
Campo de vision	1°30'
Sistema compensador	Dos ejes
Sensibilidad del compensador	±3'
Precisión del compensador	1"
Temperatura de trabajo	-20°C ~ +50°C
Distancia de enfoque mínima	1.5m
Torque movimiento fino	Verificado
Aumentos y campo visual a 100 m	Verificado

PERIODO PROMEDIO ÓPTIMO DE CALIBRACIÓN

Fecha de verificación de calibración **AGOSTO** **24 de 2024**

IMPRESO POR PUBLI GRABADOS ... NIT: 901043598-5 / PBX: 249 8650

Casa del Topógrafo S.A.S.
BOGOTÁ, D.C.: **Carrera 29 No. 39B - 52 La soledad • PBX: 457 2128**
MEDELLÍN: **C. E. Nutibara Cra. 80 No. 39 - 159 Of 611 • Tel. (4) 2059673 / 350 8417083**
CIUDAD DE PANAMÁ: **Avenida la pulida Calle 10 Río Abajo • Tel.: 507 - 261 4886**

Home Page: www.casadeltopografo.com/colombia **E-mail:** contactenos@casadeltopografo.com

CASA DEL
TOPÓGRAFO

Casa Del Topógrafo

Venta, Alquiler, Reparación

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Se realizan los procesos de pruebas y ajuste de acuerdo a los parámetros técnicos de estaciones totales de topografía según su correspondiente modalidad, se da el presente certificado de verificación calibración por una duración de seis (6) meses, tiempo normal óptimo, en donde al final del periodo se recomienda realizar un nuevo control.

El procedimiento de calibración realizado al equipo tendrá una garantía máxima de un (1) mes, previa evaluación del error obtenido, siempre y cuando este no se deba a desperfectos físicos del equipo no reportados por el cliente; en cuyo caso, se efectuará el diagnóstico y cotización correspondiente de la reparación a la que se dé lugar; la reparación debe ser autorizada por el cliente por escrito.

Para cualquier aclaración, favor comunicarse con nuestro laboratorio, unidad de Ingeniería, al (1) 457 21 28 o visítenos en la Carrera 29 No. 39 B 52 en Bogotá D.C.

Cordialmente,

Departamento de ingeniería
CASA DEL TOPÓGRAFO SAS

Nota Aclaratoria:

Los instrumentos revisados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento, las cuales pueden ser verificadas por el usuario en nuestro laboratorio antes de retirar los instrumentos, si así lo amerita, por lo anterior CASA DEL TOPÓGRAFO SAS, no asume ninguna responsabilidad por mal manejo, transporte o no verificación del instrumento por parte del usuario.

ELABORÓ: Ing. María Paula Pineda P.

CASA DEL TOPÓGRAFO

Casa Del Topógrafo

Venta, Alquiler, Reparación

CERTIFICADO DE CALIBRACION

No. 2486

Bogotá D.C **FEBRERO 22 de 2024**

Señor(es)
TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS
NIT/CC: 74184709-1
CIUDAD: YOPAL

Apreciados señores

El nivel automático de marca HITARGET modelo HT32 con serie No. 332110473, fue revisado en nuestro laboratorio, cumple con los parámetros del fabricante HITARGET y se encuentra en el rango de precisión, referente a las características técnicas para este modelo de instrumentos y está en perfectas condiciones ópticas y mecánicas.

INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COLIMADOR SANZHUN W420-3 No 2376512076435
DE ALTA PRECISIÓN 0.001 mm
PROCEDIMIENTO BAJO NORMA DIN 18723

PARÁMETROS TÉCNICOS

MARCA	HI TARGET
MODELO	HT-32
Precisión a 1 Km	+/- 1.6 mm
Aumento	32X
Mínimo enfoque	1.00 m desde final de telescopio
Poder de resolución	4"
Precisión del compensador	Rango +/- 15'; precisión de ajuste +/- 0.5"
Apertura del objetivo	38mm
Limbo graduado	360°
Precisión del nonio circular	1°
Temperatura de trabajo	-20°C ~ +50°C

PERIODO PROMEDIO ÓPTIMO DE CALIBRACIÓN

Fecha de verificación de calibración	**AGOSTO 24 de 2024**

IMPRESO POR [illegible] NIT. 900143593-5 / PBX: 2498859

Casa del Topógrafo S.A.S.
BOGOTÁ, D.C. **Carerra 29 No. 39B - 52 La soledad • PBX: 457 2128**
MEDELLIN **C. E. Nutibara Cra. 80 No. 39 - 159 Of 611 • Tel. (4) 2059673 / 350 8417083**
CIUDAD DE PANAMA **Avenida la pulida Calle 10 Rio Abajo • Tel.: 507 - 261 4886**
Home Page: www.casadeltopografo.com/colombia **E-mail:** contactenos@casadeltopografo.com

CASA DEL TOPÓGRAFO

Casa Del Topógrafo

Venta, Alquiler, Reparación

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Se realizan los procesos de pruebas y ajuste de acuerdo a los parámetros técnicos de niveles automáticos de topografía según su correspondiente modalidad, se da el presente certificado de verificación calibración por una duración de seis (6) meses, tiempo normal óptimo, en donde al final del periodo se recomienda realizar un nuevo control.

El procedimiento de calibración realizado al equipo tendrá una garantía máxima de un (1) mes, previa evaluación del error obtenido, siempre y cuando este no se deba a desperfectos físicos del equipo no reportados por el cliente; en cuyo caso, se efectuará el diagnóstico y cotización correspondiente de la reparación a la que se dé lugar; la reparación debe ser autorizada por el cliente por escrito.

Para cualquier aclaración, favor comunicarse con nuestro laboratorio, unidad de Ingeniería, al (1) 457 21 28 o visítenos en la Carrera 29 No. 39 B 52 en Bogotá D.C.

Cordialmente,

Departamento de ingeniería
CASA DEL TOPÓGRAFO SAS

Nota Aclaratoria:

Los instrumentos revisados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento, las cuales pueden ser verificadas por el usuario en nuestro laboratorio antes de retirar los instrumentos, si así lo amerita, por lo anterior CASA DEL TOPÓGRAFO SAS, no asume ninguna responsabilidad por mal manejo, transporte o no verificación del instrumento por parte del usuario.

ELABORÓ: Ing. María Paula Pineda P.

5.12.5. ACTAS COMITES DE OBRA.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

acuatodos s.a. E.S.P.

ACTA DE REUNIÓN
SIG MECA
GIC-F-14
18/08/2015
V-02

1. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN: Comite tecnico Contrato inte. 038-2023 Plumal Bocas del Pauto

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
AÑO 2024 | MES Junio | DÍA 05	5 pm	7 pm

LUGAR DE LA REUNIÓN:

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Julio cesar Cuevas	Interventor (e)	Acuatodos
2	Andres Lopez		
3	Angela Suigas	Tm Apoyo	Contratista de Obra
4	Roberto Rios	Apoyo Sup	Acuatodos
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Comite tecnico del contrato 33/2023 Plumal de Bocas del Pauto

ORDEN DEL DIA

- Generalidades
- Desarrollo actual proyecto
- inconvenientes presentados
- Compromisos

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza Comité Seguimiento en donde se expone el desarrollo de l Proyecto Se informa un avance de 26% frente a un 28% programado, se ~~dio~~ informa Problemas por la ola invernal para los trabajos especifico de la Obra de Protección, se piensa hacer una suspension ya que el acceso y el nivel del Rio esta afectando el avance del Proyecto. Pero sera un tema que se discutira despues de Reunirse las actividades Prop.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

- Se solicita por parte de la Supervision se haga socializaciones de Avance con la Comunidad informandole enfaticamente sobre el Nivel de sus casas como van a quedar de acuerdo a la ejecucion del proyecto. Se debera invitar a la Veeduria de la comunidad. en donde se levantara una acta de asistencia y desarrollo de la reunion. la cual se hara a mas tardar el dia 14 de Junio/23

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Nombre Roberto Rios
Cargo Apoyo SOP.

Nombre Luis Andres Lopez
Cargo Director de Interventoria

Nombre
Cargo

Nombre
Cargo

Nombre Angela Valero
Cargo ING APOYO CONTRATISTA

Nombre JULIO CESAR CUEVAS
Cargo GERENTE (E) ACUATODOS.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	No. De Cedula	FIRMA
Luis Andres Lopez	4.252.834	
MARIA BARRERA	47436168	
ROBERTO RIOS	74186894	
Angela Vargas	1165508854	
PAOLA VEGA TOBAR	1118536045	
JULIO CESAR CUEVAS	86085437	

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Aclarar dudas e inquietudes a la comunidad del centro poblado de Bocas del Pauto, municipio de Trinidad, principalmente debido a los niveles del pavimento

ORDEN DEL DÍA

- Presentación de los Asistentes
- Dudas e inquietudes por parte de la Comunidad.
- Aclaraciones
- Compromisos y soluciones

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

* Siendo las 10:30 am. del día 28 de junio de 2024 se inicia el presente comité con la representación de los habitantes del centro poblado de Bocas del Pauto Contratista de obra Synergia Construcciones e Ingeniería S.A.S y la Interventoria Union Temporal Delta 2023.
* Los Habitantes del centro poblado manifiestan que desean conocer los niveles a los cuales van a quedar las vías pavimentadas y como quedaran las viviendas de acuerdo a los niveles proyectados.

La interventoria manifiesto que durante la realización de la localización y replanteo de los ejes y niveles de las estructuras proyectadas se ha encontrado que las siguientes viviendas se encuentran por debajo de los niveles del pavimento:

Carlos Julio Orjuela, Calle 4 entre carrera 4 y 5.
Jaime Garcia Calle 4 entre carreras 5 y 6.
Eduardo Salcedo, Calle 4 entre carreras 6 y 7
Ramon Conde calle 3 entre carreras 5 y 6.

En estos sectores se plantea la posibilidad de construir un sumidero con rejilla en la parte superior para conectar la escorrentia al sumidero mas cercano por medio de tuberia PVC de 12" y/o utilizar la cuneta existente en la calle 3. entre carreras 6 y 5.

Los tramos que se encuentren con niveles sobre el pavimento (viviendas mas altas) pero que no estan mas

28/06/2024 1 de 6

altos de los sardineles se instalaron sardineles A-8. para evitar que las viviendas queden por debajo del nivel del sardinel.

Tambien se van a dejar funcionando la mayoria de los cercamos existentes los cuales se han venido conectando a los sumideros en construcción

* La comunidad solicita se informe el avance del proyecto a la fecha La interventoría informa que el avance a la fecha es del 27,5% programado del 33,64%. las actividades que se estan realizando son: Construcción de sumideros construcción de pozos de inspección construcción de sardineles prefabricados. Aunque se esta presentando la temporada de invierno no se han dejado de ejecutar las actividades de Construcción pero se han bajado notoriamente los rendimientos de Obra tambien se pararon las actividades de construcción de la estructura de descarga debido a los niveles muy altos del rio Pauto.

En los proximos días se van a realizar las actividades del traslado de redes electricas y redes de acueducto. Estas actividades no son representativas requieren de mucho tiempo para su ejecución y no se evidencia hasta que se inicien las actividades de las obras complementarias para la construcción de la estructura del pavimento.

* La comunidad solicita se realice la conformación de las vias para facilitar la movilidad en el centro poblado debido al mal estado por la ejecución de las actividades y el transito de maquinaria por las vías

El contratista de Obra manifiesta que estan a la espera de los geosinteticos necesarios para la estructura del pavimento los cuales son importados y estan en proceso para que lleguen al pais, una vez esten estos materiales se comenzarán las

28/06/2024 2 de 6

actividades para la pavimentación de las vías iniciando por el parque principal hacia la vía a Trinidad, se va a analizar la posibilidad de habilitar una de las Calles 3 o 4 para el ingreso de los materiales y el transito de los vehículos hacia el centro poblado

Se piden disculpas por las inconvenientes presentados hasta el momento pero desafortunadamente la epoca de invierno ha sido muy fuerte y por el tipo de material no es facil el manejo de los rellenos por lo cual se va a analizar la posibilidad de utilizar material granular en las zanjas realizadas para garantizar la movilidad de los vehiculos.

*La interventoria manifiesta que al realizar la construcción de los sumideros se ha evidenciado la evacuación de la escorrentia superficial por lo cual solicita a los asistentes que traten de evacuar o dirigir las aguas de los solares hacia las vías para que no se deposite el agua en los predios o la conexión al sistema de Alcantarillado Sanitario Se hace la presente recomendación con el propósito de disminuir el agua en el alcantarillado Sanitario que se debe bombear para permitir las actividades de construcción de las acometidas domiciliarias.

La comunidad solicita se revise las redes del alcantarillado sanitario debido a que el parece hay inconvenientes con unos colectores cerca del Rio Pauto.

La interventoria manifiesta que se ha tratado de descargar las redes del alcantarillado sanitario pero debido a los elevados niveles de aguas residuales depositadas no ha sido posible revisar todo el alcantarillado Sanitario. Se le solicita a los habitantes la posibilidad de pedir a la Empresa de Servicios publicos el acompañamiento de una cuadrilla de Trinidad con equipos para hacer la revisión de toda la red del Alcantarillado Sanitario

28/06/2024 3 de 6

Para disminuir los caudales de agua en la PTAR se recomienda eliminar las conexiones errados del agua de los patios y lotes, tambien evitar el ingreso de bolsas botellas y demas elementos que puedan afectar el bombeo eficiente de las aguas residuales

Se aclara a los asistentes que en las actividades del presente contrato de Obra no hay componentes para optimizar el sistema de Alcantarillado sanitario

28/06/2024 4 de 6

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	No. De Cedula	FIRMA
Jose Mijar Carabali	74806161	
Karen Lorena Picavite.	1094788830	Karen Picavite G
Nury Soler F	47426732	
Clariza Soler F	1118541687	Clariza Soler
Tatiana Salcedo	1006450586	Tatiana Salcedo
Joe Iair Carabali G.	1117221714	
Gilberto Mondivelso C.	74862004	
Julio Cesar Oropeza	1121845461	
Julián López	74847415.	
Roberto Serna	6671774	
Senaida Labarcu	30.056891	
Joseluis Betancourt	74825010	
Didier P. Oropeza	74846927	
Edwar Mondivelso	74847627	
Jorge Oropeza	6671773	
Jairo Duque	74845861	

28/06/2024 5 de 6

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	No. De Cedula	FIRMA
WILSON A. BUITRAGO	74846850	
Fidel Oropeza	74847375	
Néstor Salazar Pérez	1.006.480.595	
Julio Cesar Reyes C	1.118.570.262	
DORIS BERNAL	47440878	
carlos Soler	74866161	
Luis Andrés Lopez Mesa	9.252.839	

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"
www.espacuatodos.gov.co Acuatodos S.A. E.S.P. @acuatodos e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. **Telefax:** (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare
CÓDIGO POSTAL 850001

5.12.6. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Yopal, 14 de junio de 2024

Doctora
MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R.L. SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
El Yopal

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023, OBJETO: "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: Vía 85325.41 Intersección vial YE El Merey – Miramar de Guanapalo en K94-520 hacia Yopitos.

Cordial saludo;

UNION TEMPORAL DELTA 2023 actuando como interventor contratado por EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P", según el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 038 DE SEPTIEMBRE 19 DE 2023 para realizar el control Técnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico al contrato de la referencia, teniendo en cuenta el oficio enviado por la secretaria de Obras Públicas del municipio de San Luis de Palenque No. 120.111.60.0257 recibido el pasado 13 de junio, en el cual se nos informa que la *"Vía 85325.41 Intersección vial YE El Merey – Miramar de Guanapalo en K94-520 hacia Yopitos, corresponde a una vía de tercer orden"*, la cual está en jurisdicción del municipio de San Luis de Palenque, con el propósito de mitigar los inconvenientes que se puedan presentar, velar por la adecuada seguridad vial y tranquilidad de los residentes de la vía, por medio del presente se le solicita tomar las medidas necesarias para que todos los vehículos automotores de carga pesada vinculados a la ejecución del proyecto de la referencia no circulen a altas velocidades y a altas horas de la noche y además se informe a las empresas de transporte que las vías autorizadas para el transporte de los materiales necesarios son las vías del orden nacional, departamental y del Municipio de Trinidad hacia Bocas del Pauto.

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S, como contratista del contrato de la referencia, tiene las facultades para tomar todas las medidas que considere necesarias en la capacitación, implementación, y control a los conductores y demás empleados que laboran durante la ejecución del contrato de la referencia.

Agradeciendo su amable atención.

Att

UNION TEMPORAL DELTA 2023
R.L. LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Dirección: Carrera 29B No.30-11, Yopal Casanare
Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Teléfono: 311 521 5263

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 14-06-2024
HORA: 4:30 Pm.
CANTIDAD DE FOLIOS: 5
RECIBIDO POR:

Anexo: Oficio Secretaría de Obras Públicas, Municipio de San Luis de Palenque No. 120.111.60.0257, cuatro (4) folios.

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Yopal, 18 de junio de 2024

Doctora
MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R.L. SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
El Yopal

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023, OBJETO: "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: Solicitud fuentes de materiales pétreos y licencias.

Cordial saludo;

UNION TEMPORAL DELTA 2023 actuando como interventor contratado por EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P", según el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 038 DE SEPTIEMBRE 19 DE 2023 para realizar el control Técnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico al contrato de la referencia, por medio del presente le solicitamos las fuentes de materiales con las licencias y demás documentos que certifiquen el origen de los materiales pétreos utilizados durante la construcción del citado contrato de obra pública.

En espera de una pronta respuesta.

Att

UNION TEMPORAL DELTA 2023
R.L. LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Dirección: Carrera 29B No.30-11, Yopal Casanare
Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Teléfono: 311 521 5263

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 18/06/2024
HORA: 11:25am
CANTIDAD DE FOLIOS: 1
RECIBIDO POR:
MÓNICA
EL RECIBIDO NO

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Yopal, 24 de junio de 2024

Doctora
MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R.L. SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
El Yopal

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023, OBJETO: "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: Línea de aseguramiento PLAN DE GESTION SOCIAL del plan Departamental para el Manejo empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento PDA.

Cordial saludo;

UNION TEMPORAL DELTA 2023 actuando como interventor contratado por EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P", según el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 038 DE SEPTIEMBRE 19 DE 2023 para realizar el control Técnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico al contrato de la referencia, teniendo en cuenta el oficio enviado por ACUATODOS S.A. E.S.P., el pasado 21 de junio, en el cual se manifiesta que en marco de los planes Departamentales para el manejo Empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento PDA, se establece una línea de aseguramiento como lo es el PLAN DE GESTIÓN SOCIAL, para desarrollar los procesos de gestión social frente a la prestación de los mismos, por medio del presente le solicitamos continuar con la implementación de las actividades del plan de gestión social y además tener en cuenta las líneas de trabajo y recomendaciones del oficio anexo, para adelantar temas sociales que beneficien la cultura organizacional dentro de los planes de acciones.

Agradeciendo su amable atención.

Att

UNION TEMPORAL DELTA 2023
R.L. LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Dirección: Carrera 29B No.30-11, Yopal Casanare
Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Teléfono: 311 521 5263

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 25-06-2024
HORA: 9:02am.
CANTIDAD DE FOLIOS: 4
RECIBIDO POR: MONICA.
RECIBIDO

Anexo: Oficio EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P" No. 130.20.8.0494 del 21 de junio de 2024, Tres (3) folios

5.12.7. CORRESPONDENCIA ENVIADA.

Yopal, 14 de junio del 2024

Ingeniero:
LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Representan Legal
UNION TEMPORAL DELTA 2023

Referencia: Contrato de Obra No. 033 DE 2023, cuyo objeto es: "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIOS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: ENTREGA DE INFORME DE OBRA N°04 DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.

Recibí
14/06/2024
4:00 p.m.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega del informe de obra N°04 del proyecto de referencia que se llevo a cabo en el periodo del 01 al 30 de ABRIL del año 2024, en donde se encuentra el avance físico y financiero de las diferentes actividades ejecutadas en el desarrollo de la obra objeto del contrato en mención y en general todos los datos necesarios para tener una información actualizada a la fecha de entrega de este informe.

Agradezco su atención prestada

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

Anexos:
2 CARPETAR 314 FOLIOS
1 CD

Yopal, 17 de Junio del 2024

Recibí 18/06/2024 11:00 am.

Ingeniero:
LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Representan Legal
UNION TEMPORAL DELTA 2023

Referencia: Contrato de Obra No. 033 DE 2023, cuyo objeto es: "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIOS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: VÍA 85325.41 INTERSECCIÓN VIAL YE EL MEREY – MIRAMAR DE GUANAPALO EN K94-520 HACIA YOPITOS".

Cordial saludo,

Agradeciendo su supervisión e interés para velar por la seguridad vial y tranquilidad de los residentes que viven aledaños a las vías por donde transitan los vehículos vinculados al proyecto, informamos que dentro de las acciones de control de seguridad vial del contrato de referencia, en conjunto con las empresas que están vinculadas al proyecto prestando sus servicios de transporte de carga, se realizan solicitudes esporádicamente de materiales teniendo en cuenta las actividades que se van realizando en la obra las cuales a la fecha no han requerido el transito elevado de estos vehículos, desde el inicio del proyecto se ha venido manejando esta medida para el suministro de materiales pétreos con el propósito de no generar afectaciones ni incomodidades tanto de la comunidad de Bocas del Pauto que es donde se está realizando el proyecto, dentro del municipio de Trinidad que es por donde pasan habitualmente los vehículos teniendo en cuenta que es el único trayecto autorizado para la circulación de vehículos de carga pesada y también con las personas que viven en el trayecto de trinidad a bocas del pauto por la vía principal que conecta estas.

Es de aclarar que la vía en mención "*Vía 85325.41 Intersección vial YE El Merey – Miramar de Guanapalo en K94-520 hacia Yopitos*" no hace parte del trayecto que utilizan los vehículos de carga pesada que han o actualmente estén prestando sus servicios de transporte, para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Adicional me permito dar a conocer las medidas de control que se han venido realizando con el fin de mejorar la seguridad vial, siguiendo los lineamientos estipulados en el Decreto No. 009 de 2017 de la alcaldía de Trinidad, el código nacional de tránsito y las recomendaciones dadas por la interventoría UNION TEMPORAL DELTA.

Bajo la supervisión del profesional SG-SST, de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S, presente en el centro poblado Bocas del Pauto se realizan continuamente las siguientes actividades de seguimiento y control de obra que se están implementando las cuales se reportan periódicamente en los informes de obra para mantener informada a la entidad y la interventoría:

- Se Programan y realizan charlas con los conductores teniendo como tema principal compartir el decreto No. 009 de 2017, e informar sobre los horarios de restricción de tránsito para vehículos de carga pesada según los ejes de estos vehículos y la velocidad a la cual pueden transitar dependiendo la zona por la que se encuentren, las cuales aplican tanto para el casco urbano del municipio de Trinidad y su paso dentro del Centro poblado de Bocas del Pauto.

- Se realiza pruebas de alcoholimetría a los conductores y se lleva registro y control de estas, si el conductor llegase a dar positivo en esta prueba no se le permitirá la descarga del vehículo y se procederá a hacer el informe correspondiente a la empresa con la cual se está contratando el transporte de carga.

- Al momento de la llegada de los conductores y luego de realizada la prueba de alcoholimetría se le informara al conductor si puede descargar o no el material teniendo en cuenta los horarios de ingreso y salida de los estudiantes de primaria y secundaria del colegio del centro poblado de bocas del pauto.

- Se hacen solicitudes de materiales en cantidades de acuerdo a las posibilidades de acopio. Esto con el fin de disminuir el transito constante de los vehículos de carga por las vias y se puedan recibir en menos días para reducir los impactos que se puedan generar durante el desplazamiento de los materiales.

Con el propósito de mantener enterados a las empresas de transporte y conductores SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S actuando como contratista de obra del contrato No. 033 DE 2023, cuyo objeto es:

"OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIOS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE" se compromete a informar nuevamente a las empresas de transporte de estas actividades de seguimiento y aclarar que las vías permitidas para el tránsito de transporte de carga pesada para el proyecto son las vías nacionales, departamentales y del Municipio de Trinidad hacia el centro poblado Bocas del Pauto.

Agradezco su atención prestada

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

Yopal, 20 de junio del 2024

Señores:
EMPRESAS DE TRANSPORTE PETREO Y DEMAS PRESTADORES SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA.

Referencia: Contrato de Obra No. 033 DE 2023, cuyo objeto es: "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIOS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: SOLICITUD UNICA RUTA AUTORIZADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA VEHICULOS DE CARGA QUE PRESTEN SERVICIO AL CONTRATO DE REFERENCIA Y CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS SST.

Cordial saludo,

Agradeciendo sus labores prestadas las cuales han contribuido en el desarrollo del proyecto en referencia, con el propósito de mejorar el servicio, mitigar las inconformidades presentadas con las comunidades que viven cerca a las vías por donde transitan los vehículos de carga y siguiendo con las actividades que se han realizado desde el inicio del proyecto contempladas en las políticas de la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A.S:

- *Política de seguridad salud en el trabajo* **PLT-GER-001**.
- *Política de prevención y control del uso de alcohol y sustancias psicoactivas, tabaquismo* **PLT-GER-002**
- *Política de seguridad vial* ***PLT*-GER-003**
- *Reglamento interno de trabajo* ***DOC-GER-012***.
- *Registro de pruebas de alcoholimetría y consentimiento* ***FOR-SSTAQ-015***.
- *Plan de manejo de tránsito (PMT).*

Cumpliendo al decreto 1072 del 2015 / resolución 1111 de 2017 quien las deroga la Resolución 0312 2019 cumplimiento de estándares mínimos del sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Las medidas adicionales compartidas en el oficio de fecha del 14 de mayo con asunto *"ACCIONES CONTROL DE SEGURIDAD VIAL Y CUMPLIMIENTO DEL DECRETO No. 009 DE 2017"* el cual se ha socializado a los conductores, y las ultimas recomendaciones recibidas por la INTERVENTORIA, UNION TEMPORAL

DELTA el día 14 de Junio, en la cual solicita que los vehículos de carga que estén vinculadas al proyecto en referencia, únicamente transiten por la vías nacionales, departamentales y la vía principal que va del municipio de trinidad a el centro poblado bocas del pauto, tanto en el trayecto de ida como de regreso. Se aclara que cualquier otra vía alterna no está permitida para el paso de los vehículos de carga. Por ningún motivo está permitido el tránsito por la intersección vial YE El Merey – Miramar de Guanapalo en K94+520 hacia Yopitos, siendo una vía de tercer orden dentro de la jurisdicción del municipio de San Luis de Palenque.

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S actuando como contratista de obra del contrato No. 033 DE 2023, cuyo objeto es: "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIOS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE" y atendiendo al buen cumplimiento y ejecución de sus labores, reitera se tenga presente durante la actividad de transporte y descargue de los materiales lo siguiente:

- Verifique el sitio donde va a realizar la actividad (descargue de materiales).
- Fíjese qué tan cerca esta de las líneas energizadas, o cualquier obstáculo que se pueda presentar.
- Nunca de marcha a su vehículo sin verificar que todo está en orden. (Enviar SOAT y Revisión tecno mecánica vigentes)
- Utilice y opere los vehículos únicamente si está formado y autorizado para hacerlo (enviar licencia de conducción y planilla de seguridad social).
- En el vehículo solo debe ir el conductor, **PROHIBIDO** ingresar con acompañante.
- Al momento de ingresar al sitio los vidrios del vehículo deben ir abajo.
- Es su responsabilidad presentase en perfecto estado de lucidez.
- Mientras transita por la zona poblada disminuya la velocidad.
- Es responsabilidad del conductor el buen uso del vehículo, el cumplimiento a las normas de tránsito y la seguridad vial, y el acato a las normas de seguridad de SYNERGIA CONSTRUCIONES E INGENIERIA SAS.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

Yopal, 20 de junio del 2024

Recibí 20/06/2024.

Ingeniero:
LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Representan Legal
UNION TEMPORAL DELTA 2023

Referencia: Contrato de Obra No. 033 DE 2023, cuyo objeto es: "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIOS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: RESPUESTA SOLICITUD FUENTES DE MATERIALES PETREOS Y LICENCIAS.

Cordial saludo,

Nos permitimos informar que El material pétreo para la ejecución del proyecto, es adquirido a través de empresas legalmente establecidas que cuenten con las autorizaciones vigentes correspondientes de la Agencia Nacional de Minería y CORPORINOQUIA. Copia de estos documentos reposan en todo momento en la obra y se adjuntan mes a mes dentro de los informes periódicos y con destino a la entidad contratante.

En el estudio de fuentes de materiales se estableció la fuente INGENIERÍA TRITURADOS Y PAVIMENTOS LTDA como fuente de materiales para el desarrollo del proyecto. La Sociedad INGENIERÍA TRITURADOS Y PAVIMENTOS LTDA (INTIPAV LTDA), cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 200.15.07-0398 del 07 de mayo de 2007 y contrato de concesión No. HEH-081, por medio de la resolución No. 500 4113-1505 se modificó el artículo primero de la resolución anteriormente mencionada para ampliar el volumen de extracción de 120.000m3 al año a 150.000m3. se anexan copia de los documentos de la fuente seleccionada.

Agradezco su atención prestada

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

INGENIERIA TRITURADOS Y PAVIMENTOS LTDA

Corporinoquia
Por Una Región Viva

Expediente No 200.07.03-136

RESOLUCIÓN No. 500 41-13-1505 HIDROCARBUROS Y MINERIA 29 OCT. 2013 DE FECHA 29 OCT. 2013

"Por medio de la cual se modifica el Artículo Primero de la Resolución No. 200.15.07-0398 del 07 de mayo de 2007, a través de la cual Corporinoquia otorgó una Licencia Ambiental a la señora Ruth Mery Otalora"

La Directora General de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA, en uso de sus facultades legales, estatutarias y;

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 200.15.07-0398 del 07 de mayo de 2007, Corporinoquia otorgó Licencia Ambiental a la señora Ruth Mery Otálora, para el proyecto de explotación, beneficio y transporte interno de materiales de arrastre del río Tocaría, en un volumen máximo de 45.000 m^3 / año, localizada en la vereda La Chaparrera, en jurisdicción del municipio de Yopal, en el Departamento de Casanare, por un término de 5 años.

Que mediante Resolución No. 200.41.10-0512 del 09 de abril de 2010, Corporinoquia modificó la Resolución No. 200.15.07-0398 del 07 de mayo de 2007, a través de la cual se otorgó Licencia Ambiental a la señora Ruth Mery Otálora, en el sentido de autorizar el volumen máximo a explotar de 120.000 m^3/año.

Que mediante Resolución No. 500.41.12-0770 del 12 de junio de 2012, Corporinoquia modificó la Resolución No. 200.15.07-0398 del 07 de mayo de 2007, a través de la cual se otorgó Licencia Ambiental a la señora Ruth Mery Otálora, en el sentido de equiparar el término restante del contrato de concesión No. HEH-081, es decir hasta el año 2036.

Que mediante oficio radicado en Corporinoquia bajo el No. 009943 del 21 de septiembre de 2011, la señora Ruth Mery Otálora solicita la modificación de la Licencia Ambiental otorgada a través de la Resolución No. 200.15.07-0398 del 07 de mayo de 2007, en el sentido de aumentar el volumen máximo de explotación de materiales de construcción.

Que mediante oficio con el No. 500.13.11-2435 del 28 de noviembre de 2011, Corporinoquia efectuó la liquidación de los servicios de evaluación ambiental de la modificación solicitada, por un valor de tres millones trescientos setenta mil seiscientos sesenta y un peso mcte ($ 3.370.661.oo).

Que el día 12 de diciembre de 2011, la señora Ruth Mery Otálora, efectuó el pago por los servicios de evaluación por un valor de tres millones trescientos setenta mil seiscientos sesenta y un peso mcte ($ 3.370.661.oo).

Que mediante Auto No. 500.57.12-2463 de Fecha 30 de Noviembre de 2012 Corporinoquia inicia el tramite con el fin de modificar la Licencia ambiental otorgada a la señora RUTH MERY OTÁLORA, mediante Resolución Nº 200.15.07-0398 del 07 de Mayo de 2007, Modificada por la Resolución Nº 200.41.10-0512 del 09 de Abril de 2010, se ordena la evaluación de unos documentos y la práctica de una visita técnica. Que el Acto Administrativo fue notificado el 7 de febrero de 2013 y publicado en el boletín oficial de la página web de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA el día 22 de marzo de 2013.

Que profesionales del Sector de Hidrocarburos y Minería de la Subdirección de Control y Calidad Ambiental de CORPORINOQUIA, realizaron visita de inspección ocular el dia 08 de abril de 2013, evaluaron la documentación allegada y en consecuencia se emitió el Concepto Técnico No. 500.10.1.13-0295 del 08 de mayo de 2013, del cual se extrae lo siguiente:

"(...)

2. INFORMACIÓN EXISTENTE

Mediante Resolución Nº 200.15.07-0398 del 07 de Mayo de 2007, CORPORINOQUIA otorga Licencia Ambiental a la señora Ruth Mery Otálora, para la explotación, beneficio y transporte de materiales de construcción en el área establecida en el contrato de concesión Minera Nº HEH-081

120.000 m³ y cambiar el método de explotación de dársenas a continuo, esta fue modificada mediante Resolución Nº 500.41.12-0770 del 12 de Junio de 2012, en el sentido de ampliar el termino de vigencia de La Licencia Ambiental equiparándolo al termino restante del contrato de Concesión HEH-081, hasta el año 2036.

3. SÍNTESIS DE INFORMACIÓN ALLEGADA PARA EL AUMENTO DE VOLUMEN A EXPLOTAR

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el río Tocaría, en inmediaciones del corregimiento de la Chaparrera en jurisdicción del municipio de Yopal. La fuente de materiales se encuentra en el área establecida en el contrato de concesión Minero Nº HEH-081 del 3 de noviembre del 2006. El área de concesión es de 21 hectáreas y 4291 m², el proyecto se enmarca en el polígono del contrato de concesión HEH – 081 delimitado por las siguientes coordenadas planas origen 3° Este (Ver Tabla Nº 1).

	COORDENADAS	
PUNTO	NORTE	ESTE
PA	1.099.185	873.310
2	1.098.920	873.335
3	1.098.860	873.630
4	1.098.910	873.620
5	1.099.190	873.621
6	1.099.450	873.634
7	1.099.660	873.520
8	1.099.510	873.315

Tabla Nº 1 Coordenadas Contrato de Concesión HEH-081

El área de acopio y beneficio se encuentra sobre el costado izquierdo del rio Tocaria, corregimiento de la Chaparrera en un predio de 1 hectárea según Escritura Publica N° 710 del 18 de junio, definido por las coordenadas planas origen 3° Este (Ver Tabla Nº 2).

	COORDENADA	
PUNTO	NORTE	ESTE
1	1098997	873008
2	1098977	873083
3	1098944	873117
4	1098905	873126
5	1098873	873122
6	1098859	873066

Tabla Nº 2 Coordenadas patio de Acopio y Beneficio

VÍAS DE ACCESO

Al área del proyecto minero HEH-081, se llega tomando la vía Marginal de la selva, que conduce a los municipios de Pore y Paz de Ariporo, en la vereda la Chaparrera se desprende una vía alterna hacia la vereda San Antonio a 1,5 km se encuentra el sitio de interés a mano izquierda.

Al área de acopio y beneficio se ingresa por una vía que comunica el corregimiento de la Chaparrera con la vereda San Antonio del Municipio de Yopal, aproximadamente a 200 metros de la periferia del centro poblado. De esta misma via, por el costado izquierdo se desprende un Carreteable de 50 metros hasta alcanzar los depósitos aluviales del río Tocaria

MÉTODO DE EXPLOTACIÓN

El método de explotación para el aprovechamiento del material de arrastre, dadas las características morfo-métricas y morfo-dinámicas se realiza por método continuo, para el cual se construirá un canal principal, para direccionar las aguas del río hacia el centro del cauce, minimizando los procesos

Sede Principal Yopal: Cra 23 No. 19 - 31. Tel: (8) 635 8585 Telefax: (8) 635 2609
Subdirección Arauca: Cra 24 A# 15 - 58. Tel: (8) 885 2095 - (8) 885 2139
Subdirección Casanare: Cra 14 No. 24-14 (1) 635 2580
Unidad Ambiental Orocue: Cra 2ª Cll 6 Piso Segundo Edificio [illegible]
[illegible]

236

Corporinoquia
Por una Región Viva

29 OCT. 2013

Expediente No 200.07.03-136 500 41 13-1505 HIDROCARBUROS Y MINERA

erosivos de socavación lateral del talud izquierdo y protegiendo las obras existentes en la margen derecha, el canal tendrá una longitud de 1.200 m.

PROCESO DE BENEFICIO

El alimentador de la planta trituradora primaria de mandíbulas tiene las siguientes especificaciones: Trituradora primaria de mandíbulas en rodamientos, marca MAMUT REF. 10 x 36 con motor eléctrico de 120 HP. Esta trituradora consiste esencialmente en dos superficies de acero acanaladas muy sólidas, colocadas con una cierta inclinación una frente de otra. Una es fija y la otra movible, a la cual se obliga por medio de mecanismos especiales a aproximarse y a alejarse alternativamente hacia la superficie fija logrando triturar el material pétreo.

Luego de realizar la trituración primaria al material pétreo, los materiales triturados son recibidos por una banda transportadora; que conduce los materiales hacia el clasificador. Esta máquina funciona con 2 mallas o cribas clasificadoras para clasificar materiales en tamaños de 1" ¼, 1" ¾.

1. CALCULO DE RESERVAS

El cálculo de reservas, se estableció de acuerdo a la delimitación de áreas a explotar, peso específico del material y el espesor de los depósitos de material de arrastre, para obtener una cuantificación confiable de igual forma se siguió la metodología de cálculo de volúmenes de forma simple. Se calcularon las reservas medidas y las racionalmente explotables de acuerdo a normativas técnicas y ambientales vigentes.

4.1 ACTUALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

En cumplimiento a una de las obligaciones de la Licencia Ambiental se realizó la actualización topográfica de los depósitos aluviales del río Tocaría donde se identificaron nueve (9) playones los cuales tienen las siguientes características (Ver Tabla Nº 3).

PLAYA NUMERO	LOCALIZACIÓN
PLAYA UNO	Sector superior, área central derecha, río Tocaría
PLAYA DOS	Sector medio, área central del río Tocaría
PLAYA TRES	Sector medio, área central del río Tocaría
PLAYA CUATRO	Sector medio, área central izquierda del río Tocaría
PLAYA CINCO	Sector medio, área central del río Tocaría
PLAYA SEIS	Sector medio, área central del río Tocaría
PLAYA SIETE	Sector medio, área derecha del río Tocaría
PLAYA OCHO	Sector inferior, área central izquierda del río Tocaría
PLAYA NUEVE	Sector superior-central, área izquierda del río Tocaría

Tabla Nº 3 Playones identificados en la zona

RESERVAS MEDIDAS

Las reservas medidas se determinaron mediante la proyección de los límites de explotación, definidos en el levantamiento topográfico estableciendo el área planimetrica correspondiente a los depósitos aluvial ubicados dentro de la alineación del Contrato de Concesión Nº HEH-081 del 3 de noviembre del 2006, esta última se multiplicó por el espesor obtenido de la exploración del área, obteniendo así el volumen.

PLAYA NUMERO	ÁREA (m²)	ESPESOR (m)	VOLUMEN MEDIDO (m³)
PLAYA UNO	6521,057	2.5	16302,64
PLAYA DOS	691,064		1727,66
PLAYA TRES	460,76		1151,90
PLAYA CUATRO	2010,38		5025,95
PLAYA CINCO	1030,96		2577,40
PLAYA SEIS	646,69		1616,73
PLAYA SIETE	14825,2		37063,00

TOTAL DOS CICLOS	261772,56

Tabla N° 4 Área y Volumen de los playones

RESERVAS EXPLOTABLES

Estas reservas se calcularon con la misma relación de las reservas medidas adicional a esto se aplicó un factor real de explotación basados en la aplicación del método de explotación. Las reservas explotables corresponden a las cantidades que efectivamente que se van a extraer.

PLAYA NUMERO	AREA EXPLOTABLE (m^2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN MEDIDO (m^3)
PLAYA UNO	3799.88		8359.74
PLAYA DOS	691.064		1520.34
PLAYA TRES	460.76		1013.67
PLAYA CUATRO	2010.38		4422.84
PLAYA CINCO	698.41	2.2	1536.50
PLAYA SEIS	646.69		1422.72
PLAYA SIETE	7325.71		16116.56
PLAYA OCHO	12916.94		28417.27
PLAYA NUEVE	6251.30		13752.86
TOTAL			76562.49
TOTAL DOS CICLOS			153125.00

Tabla N° 5 Área y Volúmenes a Explotar

Aunque el depósito tiene mayor profundidad, solo se extrae material hasta las dimensiones antes mencionadas, por razones ambientales, lo cual daría unas reservas explotables de 153.125 m^3, sin considerar la recuperación del río.

PRODUCCIÓN ACTUAL Y PROYECTADA

Teniendo en cuenta que las crecidas naturales transportan gran cantidad de material producto de socavación y procesos erosivos en los interfluvios, que la parte superior de la cuenca del río Tocaría tiene una pluviosidad alta, asociados a procesos erosivos que aportan gran cantidad de materiales que son transportados por el río aguas abajo, lo que constituye una rápida recuperación de las excavaciones de donde se extrae el material; el río se puede recuperar en varias oportunidades y el volumen a extraer se multiplicaría varias veces, razón por la cual se considera explotar anualmente un volumen total de 150.000 m^3 de materiales de arrastre de los depósitos ubicados dentro del área otorgada en contrato de concesión.

De acuerdo con la extracción promedio anual, la vida útil del proyecto es de 1 año, esto si el transporte de material y descarga de fondo fuera nulo, pero gracias a la capacidad de recuperación del río y al sistema de explotación empleado, se garantiza la recuperación del material, con lo que la vida útil del proyecto es indefinida.

2. OBSERVACIONES DE LA VISITA DE CAMPO:

Se realizó visita de inspección ocular el día 08 de Marzo de 2013 al proyecto extracción, beneficio y transporte interno de material de arrastre del rio tocaría, localizado en el Corregimiento La Chaparrera, Jurisdicción Municipio de Yopal, Departamento de Casanare.

La visita fue realizada por las siguientes personas:

Ruth Mery Otálora	Titular Licencia Ambiental
Ing. Sandra Calderón	Representante servicios minero ambientales de Colombia
Ing. Camilo Andrés Alvarado Mojica.	Profesional de Apoyo Hidrocarburos y Minería.

Sede Principal Yopal: Cra 23 N° 18 - 31. Tel: (8) 637 8548 Telefax: (8) 637 2534
Subsede Aguazul: Cra 28 N° 15 - 43. Tel: (8) 554 2226 / (8) 554 3939
Subsede Tauramena: Cra 18 N° 565 7954 / (8) 515 2569
Unidad Ambiental Móvil: Cra 23 Calle 5 Esq Segundo Piso Tel: (8) 637 1000
E-mail: contactenos@corporinoquia.gov.co / corporinoquia@corporinoquia.gov.co
www.corporinoquia.gov.co

Corporinoquia
Por una Región Viva

29 OCT. 2013

Expediente No 200.07.03-136 500 41 13-1505 HIDROCARBUROS Y MINERA

Se realizó visita de inspección ocular el día 04 de Abril de 2013 al proyecto de Explotación y beneficio de material de arrastre, localizado en el corregimiento La Chaparrera, Municipio de Yopal, Departamento de Casanare.

VÍAS DE ACCESO

El área de explotación de materiales de construcción se encuentra localizada en el cauce del rio Tocaría, para acceder al área de explotación se toma una vía que comunica al corregimiento de La Chaparrera con la vereda San Antonio, la entrada se encuentra georeferenciada en las coordenadas planas origen 3 Este (N: 1.099.012; E: 873.219),

ÁREA DE EXPLOTACIÓN (PLAYONES)

El material presente en la zona corresponde a depósitos aluviales del rio Tocaría, se conforman playones de grandes dimensiones los cuales están compuestos por cantos rodados de diferentes granulometrías desde Arenisca hasta cantos de 60 cm de Diámetro, estos materiales son seleccionados mediante una zaranda mecánica en el lugar de extracción. Durante la visita se observaron playones los cuales no han sido intervenidos estos cuentan con vegetación y según declaraciones obtenidas durante la visita de inspección ocular en ellos existen diferentes especies de Reptiles, Mamíferos y Aves.

Solo algunos de los playones son explotados, estos son Playón N°1, Playón N° 2, Playón N° 3, Playón N° 4, Playón N° 5, Playón N° 6 y Playón N° 8; al momento de la visita se encontraban realizando labores de extracción de material de construcción en el playón N° 10, la cual se estaba realizando con una máquina retroexcavadora, el método utilizado para la extracción de material de construcción es continuo, lo que se pudo corroborar en campo y con una profundidad no mayor a 1.5 metros.

Teniendo en cuenta el análisis de la información presentada y la visita técnica realizada se emite el siguiente:

CONCEPTO TÉCNICO:

Realizada la evaluación de la información allegada y en atención al Auto N° 500.57.12-2463 del 30 de Noviembre de 2012, Mediante Auto N° 500.57.12-2463 de Fecha 30 de Noviembre de 2012 se inicia el tramite con el fin de modificar la Licencia ambiental otorgada a la señora RUTH MERY OTÁLORA, mediante Resolución N° 200.15.07-0398 del 07 de Mayo de 2007, Modificada por la Resolución N° 200.41.10-0512 del 09 de Abril de 2010, en el sentido de aumentar el volumen de 120.000 m³/año a un volumen de 150.000 m³/año, para el Proyecto Extracción, Beneficio y Transporte Interno de Material de Arrastre del Rio Tocaría, localizado en el Corregimiento La Chaparrera, Jurisdicción Municipio de Yopal, Departamento de Casanare

El área de extracción corresponde a depósitos aluviales del rio Tocaría, conformado por cantos rodados de diferentes granulometrías, podemos encontrar desde areniscas hasta cantos rodados de aproximadamente 60 cm, el área concesionada por el contrato N° HEH-081 del 03 de Noviembre de 2006, es de 21 hectáreas y 4291 m², la zona de explotación tiene un área de 52354,511 m² y un área explotable real de 34801,134 y un volumen explotable de 76562.49 m³ teniendo en cuenta que se harán dos ciclos por año lo que daría un volumen de 153124.98 m³, teniendo en cuenta la recarga de materiales por parte del rio Tocaría la vida del proyecto es indefinida, se propenderá por la canalización del cauce para centrarlo y así minimizar procesos erosivos y de socavación del rio Tocaría, teniendo en cuenta el comportamiento y dinámica de la fuente hídrica.

La Señora Ruth Mery Otálora ha concertado las medidas de compensación mediante las siguientes actas: Acta de concertación N° 500.01.4.29.09.0016 de Fecha 30 de Abril de 2009, la cual tiene como objetivo concertar la obligación ambiental impuesta por Corporinoquia mediante la resolución N° 200.15.07-0398 del 07 de mayo de 2007 a la señora Ruth Mery Otálora, en acta de concertación N° 500.01.4.11-0012 de Fecha 13 de Abril de 2011 la cual tiene como objetivo concertar la obligación impuesta por Corporinoquia mediante resolución N° 200.41.10-0512 del 09 de Abril de 2010, con la cual se modificó la resolución N° 200.15.07-0398 del 07 de Mayo de 2007, en acta de concertación N° 500.01.4.11.0033 la señora Ruth Mery Otálora acuerda invertir en el " *Plan verano CORPORINOQUIA en tu municipio*"

EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA RESOLUCIÓN Nº 200.41.10-0512 DEL 09 DE ABRIL DE 2010 en el sentido de aumentar el volumen a explotar de **120.000 m³/año a 150.000 m³/año**, equivalentes a 300.000 Ton/año en el área concesionada por INGEOMINAS mediante contrato de concesión Nº HEH-081 del 03 de Noviembre de 2006, localizada en el Corregimiento La Chaparrera, Jurisdicción Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, georeferenciada por las siguientes coordenadas planas Origen 3 Este.

(...)"

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que el Artículo 9° numeral 1 del Decreto 2820 del 05 de Agosto de 2010, establece en cabeza de las Corporaciones Autónomas Regionales la competencia para otorgar o negar Licencia Ambiental para los proyectos de explotación y beneficio de materiales de construcción.

Que el Articulo 51° numerales 1 y 2 del Decreto 2820 de 2010, establece el régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los "Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una Licencia Ambiental o el establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental exigido por la normatividad en ese momento vigente, continuarán su trámite de acuerdo con la misma y en caso de, obtenerlos podrán adelantar y/o continuar el proyecto, obra o actividad, de acuerdo a los términos, condiciones y obligaciones que se expidan para el efecto". "Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes antes de la expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones de carácter ambiental que se requerían, continuarán sus actividades sujetos a los términos, condiciones y obligaciones señalados en los actos administrativos así expedidos".

Que el Artículo 29 del Decreto 2820 de 2010, establece: "*Modificación de la licencia ambiental. La licencia ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos:*

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás características del proyecto."

Que la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA a través del Auto No. 500.57.12-2463 del 30 de noviembre de 2012, dio inicio al trámite solicitado por la señora Ruth Mery Otalora, tendiente a obtener la modificación del Artículo Primero de la Resolución No. 200.15.07-0398 del 07 de mayo de 2007, el cual fue notificado de manera personal el día 07 de febrero 2013.

Que la Subdirección de control y Calidad Ambiental de Corporinoquia, sector Hidrocarburos y Mineria realizó visita de inspección ocular el dia 08 de abril de 2013, y en consecuencia a dicha visita emitió el concepto técnico No. 500.10.1.13-0295 de fecha 08 de mayo de 2013, el cual considero técnica y ambientalmente viable modificar la Resolución No. 200.15.07-0398 del 07 de mayo de 2007, que una vez revisado los requisitos establecidos en la normatividad ambiental para dicho caso la Ley 685 de 2001, es procedente entrar a modificar dicho Acto Administrativo.

De acuerdo al acápite anterior se acoge la viabilidad técnica, ambiental y jurídica de la solicitud realizada por la señora Ruth Mery Otalora, en el sentido de aumentar el volumen a explotar de 120.000 m³ a 150.000 m³ para explotación, beneficio y transporte de material de construcción del río Tocaria, la cual se encuentra ubicada en el corregimiento La Chaparrera, jurisdicción del municipio de Yopal, Departamento de Casanare.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Primero de la Resolución No. 200.41.10-0512 del 09 de abril de 2010, la cual modificó la Resolución No. 200.15.07-0398 del 07 de mayo de 2007, por la cual Corporinoquia otorgó Licencia Ambiental a la señora Ruth Mery Otálora identificada con C.C. No. 40.374.930, para la explotación, beneficio y transporte interno de materiales de consirucción del río Tocaria, en el área establecida en el contrato de concesión No. HEH – 081, en un volumen de 120.000 m³/año la cual se encuentra ubicada en el corregimiento La Chaparrera, jurisdicción del municipio de Yopal, Departamento de Casanare, el cual quedara de la siguiente manera:

Sede Principal Yopal: Cra 23 Nº 18 - 31, Tel: (8) 635 8588 Telefax: (8) 635 2528
Subsede Tauramena: Cra 15 Nº 15 - 55, Tel: (8) 635 4029 (8) 635 3944
Subsede La Primavera: (8) 536 2547 (8) 536 2369
Unidad Ambiental de Orocue: Cra 25 Cll 6 Esq. Segundo Piso, Tel: (8) 646 1027
e-mail: contactenos@corporinoquia.gov.co / corporinoquia@corporinoquia.gov.co
www.corporinoquia.gov.co

240

Corporinoquia
Por una Región Viva

29 OCT. 2013

Expediente No 200.07.03-136 500 41-13-1505 HIDROCARBUROS Y MINERA

"ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a la señora Ruth Mery Otálora identificada con C.C. No. 40.374.930, para la explotación, beneficio y transporte interno de materiales de construcción del río Tocaría, en el área establecida en el contrato de concesión No. HEH – 081, en un volumen máximo a explotar de 150.000 m^3/año, la cual se encuentra ubicada en el Corregimiento La Chaparrera, jurisdicción del municipio de Yopal, Departamento de Casanare".

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones establecidas en la Resolución No. 200.15.07-0398 del 07 de mayo de 2007, que no fueron objeto de modificación en el presente Acto Administrativo, continuaran vigentes.

ARTÍCULO TERCERO: La señora Ruth Mery Otálora deberá efectuar la reforestación de seis (6) Hectáreas de especies nativas de la región, cada cinco años, sin perjuicio de las obligaciones de reforestación impuesta en la Resolución No. 200.15.07-0398 del 07 de mayo de 2007, y en los diferentes Actos Administrativos emitidos por esta Autoridad Ambiental, como medida de compensación ambiental por los impactos generados que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos durante la ejecución del proyecto, para lo cual deberá concertar con CORPORINOQUIA, el área y la forma como se llevará a cabo dicha compensación dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, teniendo en cuenta los lineamientos contenidos en las Resoluciones No. 659 de 17 de noviembre de 2000 y 200.15.04-0678 de 14 de Diciembre de 2004, o aquellas que las modifiquen o sustituyan, y demás criterios técnicos que establezca la Corporación para tal efecto.

Parágrafo: La señora Ruth Mery Otálora, podrá presentar una propuesta a CORPORINOQUIA para realizar una inversión por el monto equivalente a la compensación establecida según los costos de reforestación de la Resolución No. 500.41.12-0456 del 20 de Abril de 2012, o aquella que la modifique o sustituya, en obras de protección, mitigación, prevención y/o actividades, o en proyectos de prioridad ambiental que defina previamente la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Para todos los efectos legales, el Concepto Técnico de modificación es el No. 500.10.1.13-0295 de fecha 08 de mayo de 2013.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo a la señora Ruth Mery Otálora en la Cra 23 No. 16 – 05, en el municipio de Yopal, o a quien se designe legalmente para tal efecto, dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de la presente providencia.

ARTÍCULO SEXTO: Fijar el presente acto administrativo en la oficina de atención al usuario de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA y publicarlo en la página web de esta Autoridad Ambiental www.corporinoquia.gov.co, dando cumplimiento al Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo, procede por vía gubernativa el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Directora General de la Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 del anterior Código Administrativo (Decreto 01 de 1.984); por remisión de la norma de transición y vigencia, artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA
Directora General

241

Corporinoquia
¡Para Salvar la Vida!

REGIONAL DE LA ORINOQUIA
NIT. 832.000.283 - 6

NOTIFICACION PERSONAL

RESOLUCION 500.41.13.1505 FECHA 29 Oct. 13.

NOTIFICADO Ruth Mery Ortega.

C.C. 40.374.930 DE Villavicencio.

FIRMA

NOTIFICADOR

C.C. 1.118.548.786 DE Yopal

LUGAR Y FECHA Yopal. 06 NOV 2013

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

Fecha de 18-04-2013 Hora: 15:37:42

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

Expediente: HEH-081
RMN: HEH-081

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Vigencia Desde: Diciembre 18 de 2006 Hasta: Diciembre 17 de 2036

Fecha y Hora de registro: Diciembre 18 de 2006 00:00:00

TITULARES
INGENIERIA TRITURADOS Y PAVIMENTOS LTDA. (INTIPAV LTDA)
OTALORA RUTH MERY

IDENTIFICACIÓN
N 9001258119
CC 40374930

ÁREA TOTAL: 21 Hectareas y 4291 Metros Cuadrados
MINERALES: MATERIALES DE CONSTRUCCION

MUNICIPIOS: YOPAL (CASANARE)

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA 1
PUNTO ARCIFINIO: PUNTO DE LA BOCATOMA EL RIO TOCARIA PUNTO N0 200 DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
NORTE: 1099185,0000
ESTE: 873310,0000
PLANCHA IGAC: 193

ALINDERACIÓN

Coordenada Norte	Coordenada Este
1099185,0000	873310,0000
1098920,0000	873310,0000
1098906,0000	873382,0000
1098909,0000	873387,0000
1098860,0000	873630,0000
1098910,0000	873620,0000
1099060,0000	873620,0000
1099190,0000	873621,0000
1099450,0000	873634,0000
1099660,0000	873520,0000
1099510,0000	873315,0000

ANOTACIONES

Anotación : 1
Fecha Anotación: 18 de Diciembre de 2006
Tipo Anotación : CONTRATO UNICO DE CONCESION
Fecha Ejecutoria: 29 de Noviembre de 2006
Documento : CONTRATO
Número: HEH-081 Fecha: 3 de Noviembre de 2006
Expedido por : REGIONAL BOGOTA
Lugar : BOGOTA D.C.
Especificación : INSCRIPCION CONTRATO DE CONCESION NO.HEH-081

Impreso por: otapiero

El interesado debe comunicar a esta Dependencia cualquier inconsistencia que se presente en este documento

243

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

Fecha de 18-04-2013 Hora: 15:37:42

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: HEH-081 RMN: HEH-081
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: Diciembre 18 de 2006 Hasta: Diciembre 17 de 2036	Fecha y Hora de registro: Diciembre 18 de 2006 00:00:00

Anotación : 2 Fecha Anotación: 22 de Septiembre de 2008

Tipo Anotación : MODIFICA ETAPAS CONTRATO /RENUNCIA A ETAPA Fecha Ejecutoria: 26 de Agosto de 2008

Documento : RESOLUCION Número: GTRN-0229 Fecha: 15 de Agosto de 2008

Expedido por : REGIONAL BOGOTA

Lugar : NOBSA

Especificación : DECLARAR EL INICIO DE LA ETAPA DE EXPLOTACION DEL CONTRATO DE CONCESION HEH-081 A PARTIR DEL 26 DE AGOSTO DE 2008. APROBAR LA RENUNCIA A LA ETAPA DE CONSTRUCCION Y MONTAJE

Anotación : 3 Fecha Anotación: 9 de Febrero de 2012

Tipo Anotación : CESION PARCIAL DE DERECHOS Fecha Ejecutoria: 8 de Abril de 2011

Documento : RESOLUCION Número: GTRN-407 Fecha: 17 de Diciembre de 2010

Expedido por : REGIONAL NOBSA

Lugar : NOBSA

Especificación : ART.PRIMERO: Declarar perfeccionada la CESION PARCIAL del 50% de los derechos y obligaciones del Contrato de explotacion HEH-081, que le corresponden a la Sra. RUTH MERY OTALORA a favor de la Sociedad INGENIERIA TRITURADOS Y PAVIMENTOS LTDA. (INTIPAV LTDA.), segun Resolucion GTRN-407 del 17/12/2010

CESIONES:

CEDENTE:			CESIONARIO:		
OTALORA RUTH MERY	C C	40374930	INGENIERIA TRITURADOS Y PAVIMENTOS LTDA. (INTIPAV LTDA)	N	9001258119

TITULARES AL FINAL DE LA ANOTACIÓN:

INGENIERIA TRITURADOS Y PAVIMENTOS LTDA. (INTIPAV LTDA)	N	9001258119

********** FIN DE ESTE DOCUMENTO

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN
GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

Código de expediente: HEH-081
Código RMN: HEH-081
N.º de documento: CONTO-08-09-2013
Tipo de anotación o inscripción: CERTIFICADO R.M.N.

Fecha: 2013 (Año) 04 (Mes) 18 (Día)

Nombres y apellidos: Inscribió [illegible] Gerente [illegible]

Firma

Yopal, 26 de junio del 2024

Recibí 26/06/2024

Ingeniero:
LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Representan Legal
UNION TEMPORAL DELTA 2023

Referencia: Contrato de Obra No. 033 DE 2023, cuyo objeto es: "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIOS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: RESPUESTA LINEA DE ASEGURAMIENTO PLAN DE GESTION SOCIAL DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANIAMIENTO PDA.

Cordial saludo,

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S en cumplimiento al contrato de obra No. 033 DE 2023, en calidad de contratista y de acuerdo con las obligaciones adquiridas, dentro del PLAN DE GESTION SOCIAL, informamos que la empresa cuenta con una profesional social, encargada desde el inicio del proyecto de todas las actividades contempladas dentro del plan de gestión social la cual continuara activamente con la implementación y socialización con la comunidad y demás personas vinculadas al proyecto, además se tiene en cuenta las líneas de trabajo y recomendaciones, con el fin de beneficiar la cultura organizacional dentro de los planes y acciones que este menciona.

Agradezco su atención prestada

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

5.12.8. BITACORA.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 01 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado.

Se inicio la jornada con una charla preoperacional por parte de profesional HSEQ, Se realiza excavación manual del SL-73 y SL-72, Se continua con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 Aislamiento de sanitaletas y Londida, se construye el PN-20 con ladrillo tolete con pañete interno y externo, Se deja constancia de que este pozo se modificó por el motivo de la modelación del eje de la vía, realiza figurado de acero de refuerzo grado 60 para las parrillas placas de piso de los sumideros, en la obra hizo presencia la comisión topografica, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la Motoniveladora.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR DE INTERVENTORIA

DOMINGO 02 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado

No se ejecutaron actividades por ser un dia no laborable.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 03 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado y lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se realiza excavación manual del SL-17 y SL-30, realiza figurado de acero de refuerzo grado 60 para las parrillas placa de piso de los sumideros, Se evidencia lluvia de baja intensidad en un lapso de tiempo desde las 13:04 pm hasta las 16:40 pm, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR DE INTERVENTORIA

MARTES 04 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se instalan parrillas y se Funden las placas de piso del SL-18 y SL-19, se continúa con la Fabricación de Sardineles A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, realiza figurado de acero de refuerzo grado 60 para las parrillas placa de piso de

los sumideros, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudante y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se construye muro en ladrillo tolete a los sumideros SL-18 y SL-72, Se instalan parrillas y se funden las placas de piso del SL-23, SL-10, SL-31, SL-30, SL-11, SL-33 y SL-32, Se continúa con la Fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, realiza Figurado de acero de refuerzo grado 60 para las parrillas placa de piso de los sumideros, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes, los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 06 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ. Se construye muro en ladrillo tolete a los sumideros SL-19, se realiza excavación mecánica y manual para el SL-22, SL-3 y SL-1, Se continúa con la fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 07 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ. Se construye muro en ladrillo tolete a los sumideros SL-73, SL-30 y SL-32, Se realiza excavación mecánica y manual para el SL-21, Se continúa con la fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y fundida, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 08 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continúa con la fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, Se realiza Figurado de acero de refuerzo, se evidencia lluvia torrencial de alta intensidad en un lapso de tiempo desde las 7:30 am hasta las 12:15 m, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes, y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO 09 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

No se ejecutaron actividades por ser un dia no laborable.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 10 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado y lluvioso

No se ejecutaron actividades por ser un día no laborable, pero se evidencia lluvia de baja intensidad en un lapso de tiempo desde las 15:45 pm hasta las 16:12 pm.

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR DE INTERVENTORIA

MARTES 11 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continúa con la fabricación de sardineles A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, Se construye muro en ladrillo tolete a los Sumideros SL-33 y SL-30, Se instaló parrilla de acero de refuerzo y se fundió placa de piso de los sumideros SL-21, SL-23 y SL-4, Se realiza figurado de acero de refuerzo, Se recibio material tipo cemento, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso y nubado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continua con la Fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, Se fundió placa de piso del Sumidero SL-3, Se realiza Figurado de acero de refuerzo, se evidencia lluvia en un lapso de tiempo desde las 9:29 am hasta las 11:25 am, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 13 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso y Soleado.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continúa con la Fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, Se construye muro en ladrillo tolete a los Sumideros SL-11, SL-28 y SL-10, Se realiza Figurado de acero de refuerzos para placas de tapas de pozos, Se evidencia lluvia en un lapso de tiempo desde las 13:45 pm hasta las 14:15 pm, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR DE INTERVENTORIA

VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado y lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se Funde placa de cubierta para pozos en concreto de 4000 psi resistencia 280 kg/cm² con tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (inc. marco y tapa) y su acero de refuerzo para el PN-1, Se continua con la Fabricacion de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de Formaletas y Fundida, Se realiza Figurado de acero de refuerzo para placas de tapas de pozos, se evidencia lluvia en un lapso de tiempo desde las 14:00 pm hasta las 15:40 pm y se vuelve a evidencias lluvia a las 18:15 pm hasta las 20:35 pm, en la obra hizo presencia la comision de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 15 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DE TIEMPO: Soleado y lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se Funde placa de cubierta para pozos en concreto de 4000 psi resistencia 280 Kg/cm² con tapa basculante con llave de seguridad en 3

apoyos para pozo insp. en vía (inc. marco y tapa) y su acero de refuerzo para placas de tapas de pozos, Se construye muro en ladrillo tolete al sumidero SL-29, Se recibió material de arena triturada, Se evidencia lluvia en un lapso de tiempo desde las 14:26 pm hasta las 16:50 pm, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO 16 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO : Soleado.

No Se ejecutaron actividades por ser un día no laborable, pero Se recibio material de arena triturada y cudo de rio clasificado.

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA | INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 17 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO : Soleado y Lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continúa con la Fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80

alistamiento de Formaletas y Fundida, se realiza Figurado de acero de refuerzo para placas de piso de Sumideros, se construye muro en ladrillos tolete al Sumidero SL-1, se Funde placa de cobierta para pozos en concreto de 4000 Psi resistencia 280 Kg/cm² con tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (Inc. marco y tapa) y su acero de refuerzo para el PR-37. Se evidencia lluvia en un lapso de tiempo desde las 13:26 hasta las 16:09, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, la ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continúa con la fabricación de sardineles A-100, A-70 y A-80 alistamiento de formaletas y fundido, Se realiza figurado de acero de refuerzo para placas de piso de sumideros, Se realiza figurado de sumideros, Se realizo excavación manual y mecánica de los sumideros SL-26, SL-6, SL-5, SL-25, SL-75, y SL-74, Se construye muro en ladrillo tolete al Sumidero SL-1, Se funde placa de cobierta para pozos en concreto de 4000 Psi resistencia 280 kg/cm² con Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (Inc. marco y tapa) y su acero de refuerzo para el PR-639 se construye

el SL-22 y SL-21 con ladrillo tolete, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA.

MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado y lluvioso

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continúa con la fabricación de Sardineles A-100, A-70 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, Se realiza figurado de acero de refuerzo para placas de piso de Sumideros, Se realiza instalación de parrillas de acero de refuerzo y fundida de placa de piso de los sumideros SL-5, SL-25. y SL-75, Se recibio material tipo triturado 3/4" Se evidencia lluvia de baja intensidad en un lapso de tiempo desde las 16:26 hasta las 16:46, en la obra hizo presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Nublado y lluvioso

Se inicia jornada con una charla precoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continua con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, Se realiza figurado de acero de refuerzo para placas de piso de sumideros, Se realiza instalación de parrillas de acero de refuerzo y fundida de placa de placa de piso de sumideros, Se realiza instalación de parrillas de acero de refuerzo de piso de sumider SL-6, Se construye con ladrillo tolete el SL-4, Se evidencia lluvia torrencial de alta intensidad en un lapso de tiempo desde la 9:51 hasta las 10:40, en la obra hizo presencia la comisión topografica, el maestro general, los oficiales, los ayudante y las operadores de la maquinaria

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA.

VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Nublado y soleado

Se inicia la jornada con una charla precoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continua con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida, Se realiza figurado de acero de refuerzo para placa de piso de sumideros, Se realiza instalación de parrillas de acero de refuerzo y fundida de placa de piso del sumidero SL-26, Se construye con ladrillo tolete el SL-24 y SL-23, Se recibio materia

de arena triturada, en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA.

SABADO 22 DE JUNIO DE 2024
ESTADO DE TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional ilsta, se continua con la fabricación de sardineles A-100, A-70 y A-80. alistamiento de formaletas y fundida, se realizo figurado de acero de refuerzo para placas de piso de Sumideros, se recibio material de arena triturada y triturado 3/4" en la obra hizo presencia la comisión topografica, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA.

DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2024.
ESTADO DE TIEMPO: Nubado y Soleado

No se ejecutaron actividades por ser un dia no laborable.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla precperacional por parte del profesional HSEQ, Se realiza instalación de placa de cubierta para pozos en concreto de 4000 PSI resistencia 280 kg/cm² con la tapa a los PZ-639, PN-1, PN-3, PN-37 y PN-39, se continua con la fabricación de saidinetes A-100, A-70 y A-80 alistamiento de formaleta y fundida, Se construye con ladrillo tolete el SL-25, Se realiza replanteo y localización de tuberias de alcantarillado Excavación mecánica en material común 0-2 m, Excavación en material común, Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño maximo 1 1/2"), Se instala tuberia pvc alcantarillado 12" en el TRP-89 que conecta el SL-16 con el PN-33 y el TRP-88 que conecta el SL-15 con el PN-33, Se efectúa el relleno en material seleccionado en la excavación compactado en los tramos intervenidos, Se separa tuberia Presion PVC RDE el 1 1/2", en la obra hizo presencia la comisión topografica, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA.

MARTES 25 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado y lluvioso

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, Se continua con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaleta y fundida Se construye con ladrillo tolete el SL-5 y SL-26 se realiza replanteo y localización de tuberias de alcantarillado, Excavación mecanica en material común 0-2 m, Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño maximo) y 1 1/2") se instala tuberia PVC alcantarillado 12" en el TRP-90 que conecta el SL-40 con el PN-33 en el TRP-93 que conecta el SL-41 con el PN-33 y el TRP-91 que conecta el SL-38 con el PN-33, Se efectua el relleno en material seleccionado de la excavación compactado en los tramos intervenidos, se reparo tuberia presión PVC RDE 21 11/2", Se recabio material tipo triturado 3/4" Se presenta lluvia torrencial desde las 14:35 hasta las 15:30 en la obra hizo presencia la comisión de topografia, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA.

MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2024.

ESTADO DE TIEMPO: Soleado y lluvioso

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del

Profesional HSEQ, Se continua con la fabricación de Sardinele A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundida se constituye con ladrillo tolete el SL-6, Se efectua Reparació de acometida domiciliaria alcantarillado Ø=6, Se presen se presenta lluvia torrencial desde las 19:35 hasta las 22:30, en lo obra hizo presencia la comision topografic el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 27 DE JUNIO DE 2024.

ESTADO DE TIEMPO: Soleado

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por part del Profesional HSEQ, se continua con la fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaleta y fundida, se constituye con ladrillo tolete el SL-75, se realiza replanteo y localización de tuberia de alcantarilla Excavacion mecánica en el material común 0-2 m, Excavación manual en material común, Relleno zona de atraque de tuber Con material base granular triturado, (tamaño maximo 1 1/2"), Se instala tuberia PVC alcantarillado 12" en el 72P-92. que conecta el SL-39 con el SL-38 se efectia el Relleno en material seleccionado de la excavación compactado en el tramo intervenido, en la obra hizo presencia la comisión topografica, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado y lluvioso

Se inicia la jornada con una charla precperacional por parte del profesional HSEQ, se continua con la fabricación de sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaletas y fundido Se construye con ladrillo tolete el SL-74 Se desarrolla reunión por parte de los contratista tanto de obra como de interventoria a la comunidad del centro poblado con el fin de brindar información y aclarar dudas sobre los niveles de la via terminada con respecto a los niveles de las casas, se realiza replanteo y localizacion de tuberia de alcantarillado, Excavación mecánica en material comun O-2 Excavación manual en material común en el TEP-129 se presenta lluvia de bajo intensidad en un lapso de tiempo desde las 12:59 hasta las 13:32 en la obra hizo presencia la comision topografica, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 29 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado y lluvioso.

Se inicia la jornada con una charla preoperacional por parte del profesional HSEQ, se continúa con la fabricación de Sardineles A-100, A-10 y A-80 alistamiento de formaleta y fundida, Se realiza replanteo y localización de tubería de alcantarillado, Excavación mecánica en material común 0-2 m, Excavación manual en material común, Relleno en zona de atraque de tubería con material base granular triturado Clamano máximo 1 1/2") Se instala tubería PVC alcantarillado 12" en el TRP-129 que conecta el SL-67 con el PN-34, Se efectúa el relleno en el material seleccionado de la excavación compactado en el tramo intervenido, en la obra hizo Presencia la comisión de topografía, el maestro general, los oficiales, los ayudantes y los operadores de la maquinaria

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA.

DOMINGO 30 JUNIO DE 2024

ESTADO DE TIEMPO: Soleado

No se ejecutaron actividades por ser un día no laborable

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA.

6.6.1. PLANILLAS DE ASISTENCIA CHARLAS SST.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria	X	Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	01 - Junio - 2024	LUGAR	Bocas del Rauto
TEMA(S):	Riesgos y peligros.		
PROYECTO:	Pavimentacion y alcantarillado pluvial		
INSTRUCTOR:	Julio Cesar Reyes C	Duracion: (Min)	10 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Yeiny Yildred Oropeza S.	1116.615.341	control vial	Yildred OS
2	Yhon Tovar	1.115.856.151	Operador	Yhon Tovar
3	Angel M. Farfan	74847387	A, Y	
4	Dubian Polanco	7760HH9	A, Y	
5	aldamar Rodriguez	1116 054 563	A.Y	aldamar
6	Jose David Toledo Perez	1116.710.980 Arauca	Oficial	
7	William Maldonado	1116SHHH84	OP	MALDONADO
8	Ciro Rangel Duarte	17546330	A y	
9	Gonzalo Nuñez Holguin	9654803	Almacenista	
10	Jose Yoanny Garcia	1127222127	A y.	
11	Yesid Soto	1860688	Maestro	
12	Erico Rene Rodriguez	1055504414	OP	
13	Nestor Salazar Perez	1.056.450.595	Ing. Inter	
14	Juan Pablo Northon	1057606906	Topografo	
15	Jose Luis Pinchicá Hitoma	1002459537	Topografo	
16	Jhonaton Duque Navas	1006450633	obrero	dhonatan
17	Kevin Grimaldo Soler	1127142288	Obrero	
18	Roney Burgos Mendiveso	1006450593	Obrero	
19		1120 665 525	AR	
20	Luis Armando	74814 716	A X	
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [X] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	04 - Junio - 2024	LUGAR	Horas del Punto
TEMA(S):	Clasificacion de residuos.		
PROYECTO:	Pavimentacion y alcantarillado pluvial.		
INSTRUCTOR:	Julio Cesar Reyes C.	Duracion: (Min)	20 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Yesid Barton	5866188	maestro	
2	Gonzalo Nuñez Holguin	9'651805	Almacenista	
3	KONEY ESTIVEN BURGOS M	1006450593	OBRERO	
4	DUVAN PEREZ PALMERO	77 60449	OBRERO	DUVAN PEREZ P
5	Angel M. Fajardo	74847387	A y	
6	Carlos Soler L	7485166164	coordinador	
7	Jorge Luis Gutierrez Fontalvo	1116666733	Oficial	
8	Luis Armando Gil	74847746	A y	Luis Armando Gil
9	[illegible]	[illegible]	M	
10	Jaibunal Toledo Perez	1'116.790.980	oficial	
11	Gelman oropeza Perez	1006449989	obrero	Gelman
12	Nestor Salatar Perez	7.006450.595.	Ing. Intor	
13	JAVIER SUAREZ	1147271	Oficial	JAVIER
14	Jhon Timoy	1.115.856.151	O. P	
15	Erick Rene Rodriguez	1065584404	OP	
16	William Maldonado	1016544447	OP	MALDONADO
17	Juan Pablo Merchan	1057606408	Topografo	
18	Jose Luis Prohibition Higuera	7002459533	Topografo	Jose Prohibition
19	Yeny Mildred Oropeza.	1116615344	Control vec	Mildred
20	Mateo Suarez C.	1166675490	OBRERO	
21	Cira Ramos Duarte	1754632490	A y	Cira Ramos Duarte
22	Jose Yorney Mayer	1122222122	Ay.	
23	Diego Fernando Ortiz Pinzon	1136430614	Ing Residente	
24	Jhondan Diaz Nava	1006450633	obrero	
25	Cesar Mottas	1006450718	Ayudante	Cesar Alexander MS
26	Kevin Grimaldo Soler	1127142298	Obrero	
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria	X	Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	05-Junio-2024	LUGAR	Bocas del Pavto
TEMA(S):	Primeros auxilios		
PROYECTO:	Pavimentacion y alcantarillado pluvial		
INSTRUCTOR:	Julio Cesar Reyes C	Duracion: (Min)	30 min.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	José David Toledo Paz	1116.790.970	Oficial	
2	Mesid Baltan	58600108	maestro	
3	Mateo Suarez C	1116667590	Ayudante	
4	Duvan Palmeros	77604449	Ayudante	
5	Luis Armando GM	74847746	A y	
6	JAVIER SUAREZ	11121271	OFICIAL	
7	Gonzalo Nuñez Holguin	9655203	almacenista	
8	Nelson Solis	44966164	ebanista	
9	Jorge Luis Gutierrez Farfan	1116666933	Oficial	
10	Nestor Salazar Perez	7.006.470.591	Ing. Ambiental	
11	Yeimy Mildred Oropeza S.	0.116.615.344	control vial	Mildred OS
12	Eduardo Rodriguez	1053304441	Operador	
13	William Maldonado	1116544148	Operador	
14	Eduardo Mayorga WE693	17423737	conductor	
15	José Luis Pirachican Higuera	1007459533	Topografo	
16	Juan Pablo Merchan	1057606408	Topografo	
17	Diego Fernando Ortiz R.	1116042914	Ing Residente	
18	Cirio Perez Duarte	17511633	A y	
19	Angel M. Farfan	74847387	A. y	
20	Jhon Tumay	1.115.656.151	ay	
21	Jose Luis Marin	1127722127	A.G.	
22	Roney Burgos Mendivelso	1006450593	Obrero	Roney BM.
23	Cesar Mottas Oropeza	1006450718	Ayudante	
24	[illegible]	1116805	Ay	
25	Jhonatan Duque Navas	1006450633	obrero	
26	Kevin Grimaldo Soler	1117 14 7288	Obrero	
27	Gelman oropeza Perez	1006449989	Obrero	Gelman
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

269

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [X] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	06-06-2024	LUGAR	Bocas del pavto
TEMA(S):	Seguridad vial		
PROYECTO:	Pavimentacion y alcantarillado pluvial.		
INSTRUCTOR:	Julio Cesar Reyes C	Duracion: (Min)	10 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Gonzalo Nuñez Holguin	9654803	Almacenista	
2	William Maldonado	1116544884	OP	MALDONADO
3	Yesid Carlan	1860188	maestro	
4	MATEO SUAREZ. C.	1116667590	AYUDANTE	
5	DUVAN PALMERO	77600449	AYUDANTE	
6	Jhon Tuesy	1.115.856.151	Operador	
7	Jorge Luis Gutiérrez Forero	1116666733	Oficial	
8	Angel Maria Fariñas	74847387	A. y	
9	Nestor Salazar Perez	1.006.450.595	Ing. Inter	
10	carlos soler f	7486667	residente	
11	Diego Ortiz Rincon	1116410819	Ing Residente	
12	José David Tolrdo Parra.	1116.990.980	Oficial	
13	Josi Luis Piranhiron Higuera	1002459533	Topografo	
14	Cirio Rodriguez Tovar	1065604497	OP	
15	JAVIER SUAREZ	1142971	OFICIAL	JAVIER
16	Juan Pablo Merchan	1053606906	Topografo	
17	Jose Yoniey Ochoa	1127222127	A. y.	
18	Cirio Ramon Pinto	1751167738	A y	
19	aldamal Rodriguez	1116051563	A - y	aldamal
20	Yeimy Mildred Oropeza S.	1166T.844	Control inst	Mildred O.S
21	Cesar Matias	1006450418	Ayudante	Cesar Matias
22	Pedro E Garcia	1120816565	MAE	
23	Luis Armando Gualdron	74847746.	obrero	Armando G
24	RONEY BURGOS MENDIVELSO	1006450593	OBrero	RONEY BURGOS
25	Jhonatan Duque Navas	1006450633.	Obrero	
26	Gelman oropeza Perez	1006449989	obrero	Gelman
27	Kevin Grimaldo Soler	1127142288	Obrero	
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

270

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria	X	Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	07-06-2024	LUGAR	Bocas del pavto
TEMA(S):	Inspeccion puestos de trabajo.		
PROYECTO:	Pavimentacion y alcantarillado pluvial.		
INSTRUCTOR:	Julio Cesar Reyes C	Duracion: (Min)	10 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Yhon Tuesy	1.115-856151	OP	Yhon Tuesy
2	Yesid Grifan	5860888	maestro	
3	aldamar rodriguez	1116.059-563	A-y	aldamar
4	duvan palomino	77 69644 9	A-y	duvan
5	JAVIER SUAREZ	11422.71	OFICIAL	JAVIER
6	Jose David Toledo Perez.	1116.790.980	OFICIAL	JDTP
7	Angel M. Farfan	74847387	A, y	Angel M. Farf
8	Jorge Luis Gutierrez Farfan	1116666733	AUXILIAR	
9	Yenlos SOTO	74966167	eó	
10	JESE Lopez Cruz	1127722723	A y.	
11	Nestor Salazar Perez	1.006.450.593	Ing. Inter	
12	MATEO SUAREZ C.	1116667590	AGUADULCE	
13	Gonzalo Nuñez Holguin	9654805	Almacenista	
14	Erico Jose Rodriguez	1045554401	OP	
15	Cesar Ramon Duarte	17416336	A y	Cesar Ramon Duarte
16	William maldonado	1116544488	OP	MAMONAOS
17	Yeiny Hildred Oropeza S.	1116.615.344	control vial	Hildred OS.
18	RONEY ESTIVEN BURGOS M.	1006450593	O.B	RONEY B.M
19	Cesar Medina	1006450718	Bicarbonato	Cesar Medina
20	[illegible]	[illegible]	MAESTRO	
21	Jhonatan Digue Navas.	1006450633	obrero	
22	Gelman Oropeza	1006449989	obrero	Gelman Oropeza
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

271

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [X] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 08-06-2024. LUGAR: Local del pavto

TEMA(S): El recurso agua

PROYECTO: Pavimentación y alcantarillado pluvial

INSTRUCTOR: Julio Cesar Reyes C. Duracion: (Min) 10 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Luis Armando Gabilon	74.847.746.	obrero	Armando
2	Cesar Mattos	1006450718	Ayudante	
3	Yeimi Milena Oviedo S.	1116615.344.	Control cal	
4	Nister Salazar Parra	7.006450.595	Ing. Inter	
5	José David Toledo Perez.	1116.790.980 Arau	Oficial	
6	Javier SUAREZ	1142271	OFICIAL	JAVIER
7	Gelman oropeza Perez	1006449989	obrero	Gelman
8	Jorge Luis Gutiérrez Forero	1116666733	Oficial	
9	MATEO SUAREZ G	1116667590	A.	
10	JUAN PALMEROS	7760449	A.	
11	JOSE Jorney Ulloa	1127222122	A.	
12	Ada Ramos Prieto	1754633o	A.	
13	Gonzalo Suárez Holguin	96548o3	Almacenista	
14	RONEY BURGOS Mendivelso	1006450593	O.B.	
15	Jhonatan Duque Navas.	1006450633.	obrero	
16	Kevin Grimaldo Soler	1127142288	Obrero	
17	Aldemar Rodriguez	1116 959 563	A-M	aldemar
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

272

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [X] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 11-06-2024 LUGAR: Boca del pavto

TEMA(S): Riesgo biologico - Exposicion a excrementos.

PROYECTO: Pavimentacion y alcantarillado pluvial

INSTRUCTOR: Julio Cesar Reyes C. Duracion: (Min) 10 min.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Néstor Salazar Perez	1.006.450.595	Ing. Infor	
2	William maldonado	1116544484	operador	maldonado
3	Yeral Gaita	TB601188.	maestro	
4	JAVIER SUAREZ	1142271	OFICIAL	JAVIER
5	José David Toledo Perez.	1'116.790.970	Oficial	
6	Duvan palomero	7760449	A y.	Duvan
7	aldamar Rodriguez	1114 056 567	A-y	Aldamar
8	Yhon Timoy	1.115-856-15 C	O.P	Yhontimoy
9	Jorge Luis Rutmiez Tarpan	1116666733	Oficial	
10	MATEO SUAREZ C.	1116667590	A y	
11	RONEY BUÑOS MENDIVELSO	1006450593	O.B.	
12	Jose Yorney Munoz	1172272122	A y.	
13	Gonzalo Nuñez Holguin	9654803	Almacenista	
14	CIRO RAMON DUARTE	17546330	A y	CIRO RAMON DUARTE
15	Jhonafan Duque Navas	1006450633	obrero	
16	Edinan oropeza Perez	1006449989	Obrero	oropeza
17	Kevin Grimaldo Soler	1123142288	Obrero	
18	Luis Armando Gualdron	74.847.746	obrero	Armando
19	yeimy Mildred Oropeza S.	1116.615.344	control vial	Mildred O.S.
20	Erick Rene Rodriguez	1055504997	OP.	
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria	X	Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	12-06-2024	LUGAR	Bocas del. pauto
TEMA(S):	Identificacion de peligros		
PROYECTO:	Pavimentacion y alcantarillado pluvial		
INSTRUCTOR:	Julio Cesar Reyes C	Duracion: (Min)	10 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Tesid Gaston	5866488	maestro	
2	JAVIER SUAREZ	10422771	OFICIAL	JAVIER
3	Gonzalo Nuñez Holguin	9'654803	Almacenista	
4	MATEO SUAREZ C.	1116667590.	A.	
5	DUVAN palmera	74609424	ob	DUVAN
6	carlos soler k	7485A164	cordenero	
7	José David Toledo Perez.	1116.790.990	Oficial	
8	Néstor salazar Pérez	1.006.450.595	Ing. Inter	
9	Jhon Tuesy	1.115.856.151	O.P	
10	Yeimy Hildred Oropeza Salcedo	1116.615.341	control vial	Hildred OSC
11	Jose Gonzalez Nuñez	1122221122	A.y.	
12	William Maldonado	AH68WHH84	Operador	MALDONADO
13	Juan Pablo Merchan	1057606408	Topografo	
14	José Alvaro Quiroz Suarez	17343407	Conductor	
15	Jorge Luis Gutiérrez Fargón	1116666733	OFICIAL	
16	aldamar Rodriguez	1114 059 563	A -y	Aldamar
17	Diego Fernando Ortiz	1136047884	Ing Residente	
18	[illegible]	1.120.815.515	[illegible]	
19	Kevin Grimaldo Soler	1127147788	Obrero	
20	Jhonatan Duque Navas	1006450633	obrero	
21	RONEY BURGOS MENDIVELSON	1006450693	Obrero	RONEY BURGOS
22	Gelnar oroveza Perez	1006449989	Obrero	Gelnar
23	LUIS ARMANDO GIL	74817746	A Y	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria	X	Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	13-junio-2024	LUGAR	Bocas del Pauto
TEMA(S):	Seguridad Vial. – Respeto peatonal.		
PROYECTO:	Pavimentacion y alcantarillado pluvial		
INSTRUCTOR:	Julio Cesar Reyes C	Duracion: (Min)	10 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Nestor Salazar Perez	1.006.450.595	Ing. Ejtor	
2	Carlos Soler Z	44866167	cond	
3	Jose David Toledo Yanez	1116.790.930	Oficial	
4	William Maldonado	1116SUH484	OP	MALDONADO
5	Jhon Tumay	1.115.856-151	O-P	
6	José Luis Pirachicán Higuera	7002459533	Topografo	
7	Alvaro Quevedo 332 775	7343407	Conductor	
8	Aldamar Rodriguez	1116.059.567	A-y	Aldamar
9	Duban Palmero.	77.60449.	Ay.	Duban Palmero
10	Cesar Matias	1006450718	Ayudante	
11	Jose Yurney Mena B.	1122221123	A-y.	
12	JAVIER SUAREZ	1142271	OFICIAL	JAVIER
13	Juan Pablo Meriden	1057605408	Topografo	
14	Yeimy Mildred Oropeza S.	1116.615.344	control vial	Mildred O
15	Angel Mario Fontalvo	74847387	A, y	
16	cira Ramos Duarte	1754633a	A y	
17	LUIS Armando Gu	7168106	A y	
18	RONEY BURGOS MENDIVELSO	1006450593	O.P.RERA	RONEY B.M
19	Kevin Grimaldo Soler	1127142288	Obrero	
20	[illegible]	[illegible]	MA	
21	Jhanalan Duque Navas	1006450633	obrero	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria	X	Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	14 - Junio - 2024	LUGAR	Bocas del pauto.
TEMA(S):	Proteccion ambiental.		
PROYECTO:	Pavimentacion y alcantarillado pluvial.		
INSTRUCTOR:	Julio Cesar Reyes C	Duracion: (Min)	10 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jhon Tumay	1.115.856.151	O.P	Jhon Tuma
2	William Maldonado	1116 544484	OP	MALDONADO
3	carlos Solel	74866167	C C	
4	Juan Pablo Merchan	1057606408	Topografo	
5	Duvan Palmeto	77604440	A ; Y	
6	Angel M. Fortoiz	77847387	A Y	
7	JAVIER SUAREZ	1142271	OFICIAL	JSAVIER
8	José Luis Pinchinin Higuera	1002459627	Topografo	José Pinchinin
9	Nestor Salazar Peres	1.006.450.595	Ing Tutor	
10	Gonzalo Nuñez Holguin	9674803	Almacenista	
11	José David Toledo Perez	1'116.790.980	OFICIAL	
12	Aidamar Rodriguez	1114.059.563	A.Y	Aidamar
13	Yeiny Hildred Oropeza J.	1116615.344	control vial	Hildred
14	Diego Fernando Ortiz Rivera	1116040814	Ing Residente	
15	Cira Parra Prieto	47506730	AY	Cira Parra
16		1120865525	AK	
17	Jose Jorney Garcia	1127222172	A. Y	
18	Cesar Mottes	60645078	Ayudante	Cesar Alexander M
19	Kevin Grimaldo Soler	1127142238	Obrero	GK
20	Luis Armando Gil	74847716	A. Y	LUIS ARMANDO
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [X] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 13-junio-2024 LUGAR: Bocas del pavo

TEMA(S): Codigo de Colores

PROYECTO: Pavimentacion y alcantarillado pluvial

INSTRUCTOR: Julio Cesar Reyes C. Duracion: (Min) 10 min.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Gonzalo Nieto H.	9659803	Almacenista	
2	William maldonado	1118634864	op	
3	José Luis Pinzhirian Higuera	1002459537	Topografo	
4	Jhon Turney	1.115.856.151	O.P	
5	Juan Pablo Merchan	1057606408	Topografo	
6	JAVIER SUAREZ	1042271	OFICIAL	
7	Aldamar Rodriguez	1114059567	A.y	
8	Silvia Rocio Duque	1760330	A.y	
9	Yeny Hilded Oropeza S.	1116615.344	control vial	
10	Jose Gregorio Ramirez Bar-	1127722127	Ay	
11	Cesar Mottes	1006450718	Ayudante	
12	Duvan Palmero	1160449	Ay	
13	Yoel Soler L	1118861164	cadenero	
14	Angel M. Farfan	1148477384	A. y	
15	Jose David Toledo Perez	1116.790.980	Oficial	
16	Néstor Salazar Perez	1.006.450.595	Ing. Jefe	
17	RONEY BURGOS MONDRAGON	1006450593	OBRERO	
18	Kevin Grimaldo Soler	1117 147788	Obrero	
19	Jhonatan Duque Nariño	1006430633	obrero	
20	LUISARMANDO GM	1178447446	AY	
21		1120805525	Mz	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diana	X	Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	17-Junio-2024	LUGAR	Boca del pavto
TEMA(S):	Riesgos y peligros, condiciones de trabajo		
PROYECTO:	Pavimentación y alcantarillado pluvial		
INSTRUCTOR:	Julio Cesar Reyes C	Duracion: (Min)	10 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jose yorney Blanco	1127772177	A.y.	
2	Juan Tumay	1115.856.151	Op	
3	José David Toledo Perez	1116.790.930	Oficial	
4	Gonzalo Nuñez Holguin	9651803	Almacenista	
5	Xavier Suarez	1142271	OFICIAL	
6	Williams Maldonado	1116544484	OP	
7	Yeiry Hildred Oropeza S.	1116.615.344	control vec	
8	Ana M. Fortón	74847387.	A.y	
9	Duvan Palmero	77604464	A.y	
10	Carlos Soler	74866164	cabrero	
11	Cesar Matos	1006450718	Ayudante	
12	Nestor Salazar Perez	1006.450.595	Ing. Inform.	
13	Juan Pablo Merchan	1057606406	Topografo	
14	[illegible]	17516730	A.y	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
16	Kevin Grimaldo Soler	1117142288	Obrero	
17	Armando Guddion Soler	74.849.743	Obrero	
18	Ronel Esquivel Burgos	1006450593	Obrero	
19	José Luis Pitarchirin	1002459523	Topografo	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

278

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [X] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 13-Junio-2024 LUGAR: Bocas del pauto

TEMA(S): Lesiones lumbares

PROYECTO: Pavimentacion y alcantarillado pluvial.

INSTRUCTOR: Julio Cesar Reyes C Duracion: (Min) 10 min.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jhon Tuma	1.113.856.151	operador	Jhon Tuma
2	Néstor Salazar Perez	1.006.450.595	Ing. Interv	
3	Juan Pablo Merchan	1057606408	Topografo	
4	JAVIER SUAREZ	114227	OFICIAL	JAVIER
5	Jog David Toledo Pena	1116.790.980	Oficial	
6	William Maldonado	1116544484	Operador	Maldonado
7	Heiny Hildred Ospera S.	1116.615.344	Control vial	Hildred OS.
8	Jose Luis Pirachican Higuera	1002459573	Topografo	Jose Pirachican
9	Duvan Palmero	1116044401	A, V	Duvan Palmero
10	Angel M. Farfan	1118447387	A, V	Angel M. F.
11	Yesid Gaita	5866488	maestro	
12	Gonzalo Nuñez Holguin	9654803	almacenista	
13	Carlos Soler J	74866164	cordenero	
14	Cinco Power privada	17546330	A y	Cinco Power Privada
15	Diego fernando Ortiz R	1116040819	Ing Residente	
16	Julio C Garcia R	1116885524	Residente	
17	Cesar Matias	1006450718	Ayudante	Cesar Alexander M.
18	LUIS ARMANDO GIL	1118477116	A y	LUIS ARMANDO
19	RONEY BURGOS MENDIVELSO	1006450593	O. B.	RONEY B.M.
20	Jose Yarney Mateo	1127722177	A. y.	
21	Kevin Grimaldo Soler	1127147288	Obrero	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [X] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	14-Junio-2024	LUGAR	Focar del punto
TEMA(S):	Seguridad Vial - Movimientos bruscos.		
PROYECTO:	Pavimentación y alcantarillado pluvial		
INSTRUCTOR:	Ing Cesar Reyes	Duracion: (Min)	10 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	William Maldonado	1016544824	Operador	MALDONADO
2	Yeimy Mildred Oropeza S.	1116.615.344	control vial	Mildred OS.
3	Yesid Carter	5860288	maestro.	
4	Jose Luis Pinchiron Higuera	7002459533	Topografo	Jose Pinchiron
5	Georgina Nuñez Holguin	9657203	Almacenista	
6	Jose David Toledo Perez	1116.770.780	Oficial	
7	Yhon Tuesoy	1.115.856.151	O.P	Yhon Tuesoy
8	Erica Ramirez	1745416330	A y	Erica Ramirez
9	Duvan Palmero	77604409	A. y	Duvan
10	Angel Maria Farfan	74847387	A. y	
11	Nestor Salcedo Perez Gualdron	1.006.450.595	Ing. Interv	
12	Cesar Matos	1006480718	Ayudante	Cesar Alexander M.S
13	Javier SUAREZ	1142271	OFICIAL	JAVIER
14	Carlos Solar	1152966167	enfermero	
15	Diego Fernando Ortiz	1116040819	Ing Residente	
16	Jose Yorney Mesa B.	1127722127	Ay.	
17	Juan Pablo Narchan	1057606408	Topografo	
18	Carlos Eduardo Forero	1.121.852.525	INSP	
19	Kevin Grimaldo Soler	1127142288	Obrero	
20	RONEY BUEGOS MENDIGUREN	1006450593	O.B.	RONEY B.M
21	Luis Armando Gualdron	74847746	Ayudante	Luis armando
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria	X	Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	20 - Junio - 2024	LUGAR	Vocas del Pavto
TEMA(S):	Residuos liquidos peligrosos.		
PROYECTO:	Pavimentación y alcantarillado pluvial		
INSTRUCTOR:	Julio Cesar Reyes C	Duracion: (Min)	10 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JAVIER SUAREZ	1042271	OFICIAL	JAVIER
2	[illegible]	1755[illegible]330	A-y	[illegible]
3	[illegible]	70[illegible]6[illegible]62	A-y	[illegible]
4	Angel M. Farfán	74847587	A, y	[illegible]
5	William Maldonado	1116[illegible]484	Op	[illegible]
6	Néstor Salazar Pérez	1006.450.595	Ing. Ente	[illegible]
7	Gonzalo Muñoz Holguin	9654803	Almacenista	[illegible]
8	Jhon Tuney	1.115.856.151	C. S	Jhon Tuney
9	José David Toledo Perez	1116.790.980.	Oficial	[illegible]
10	Diego Ortiz Rincón	1116040869	Ing Residente	[illegible]
11	Juan Pablo Merchan	1057606408	Topografo	[illegible]
12	Yeiny Mildred Oropeza S.	1116.615.344	control vial	Mildred OS
13	Jose Luis Pinchiria Higuera	1002459533	Topografo	Jose Pinchiria
14	[illegible]	1[illegible]96[illegible]1	cd	[illegible]
15	[illegible]	1[illegible]20[illegible]25	MAESTRO	[illegible]
16	Luis Armando Gon	1[illegible]3[illegible]7	A y	[illegible]
17	Cesar Matos	1006450718	Ayudante	[illegible]
18	Kevin Grimaldo Soler Gualdron	1127142238	obrero	[illegible]
19	RONEY ESTIVEN BURGOS MANDARIN	1006450593	OBRERO	RONEY B.M
20	Jose Yoney Ulloa Bueno	1127227123	A-y.	[illegible]
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA:	21- Junio - 2024	LUGAR	Boca del pozo
TEMA(S):	Compromiso individual sobre el medio ambiente		
PROYECTO:	Pavimentación y alcantarillado pluvial		
INSTRUCTOR:	Julio Cesar Reyes C	Duracion: (Min)	10 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	carlos soler y	7a966 c1	ordenero	
2	DUVAN PALMERA	1760 [illegible]	O.Y	DUVAN-P
3	LUIS ARMANDO GM	A48[illegible]6	A Y	LUIS ARMANDO
4	Nestor Salazar Perez	1.006.450.595	Ing. Infra	
5	Yeimy Mildred Oropeza S.	1116.615.344	control mat	Mildred OS
6	JAVIER SUAREZ	1142971	OFICIAL	JAVIER
7	Jhon Tomoy	1.115.856.151	O.P	Jhon Tomoy Or
8	Juan Pablo Merchan	1057606408	Topografo	
9	Jose Luis Prochinia	7002459537	Topografo	Jose Prochinia
10	Jose David Toledo Perez.	1'116.790.980	Oficial	
11	William Maldonado	1116 544 484	OP.	MALDONADO
12	[illegible]	5280488.	maestro	
13	Angel M. Farfan	74847387	A. Y	
14	[illegible]	1767163[illegible]	AY	
15	Diego Fernando Ortiz Rincon	1126040814	Ing Residente	
16	Yoney Bustos Mendivelso	1006450593	O.B.P.GRO	YONEY BM
17	Cesar Matias	1006450718	Ayudante	
18	Jose Yomey Mesa	1127722127	A.y.	
19	Kevin Grimaldo Soler	1127142288	Obrero	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones | Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [X] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	22-Junio-2024	LUGAR	Bocas del pantano
TEMA(S):	Importancia de los EPP.		
PROYECTO:	Pavimentacion y alcantarillado pluvial.		
INSTRUCTOR:	Julio Cesar Reyes C.	Duracion: (Min)	10 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Néstor Salazar Perez	1008.450.595	Ing. Interv.	
2	Yeiny Mildred Oropeza J.	1116.615.344	control vial	Mildred O.S
3	Yosd Gaston.	58602 88	maestro.	
4	carlos soler t	74866169	cadenero	
5	Angel M. Farfan	74847387	A y	
6	JAVIER SUAREZ	1142271	OFICIAL	
7	Jhon Omar	1.115.856.151	O.P	
8	William Maldonado	1116544484	OP	
9	Jose Yuniel Blanco B.	1173772177	Ayudante	
10	Cesar Matias	1006460718	Ayudante	
11	Gina Paola Duarte	1151116330	Ay	
12	Diego Fernando ortiz b	1116040619	Ing Residente	
13	Alvaro Acevedo	1234364507	Conductor	
14	Juan Pablo Merchan	1057606400	Topografo	
15	José Luis Pinzhican Higuera	1002459533	Topografo	José Pinzhican
16	Yesid Ximena Toledo perez	1116.770.470	Oficios	
17	RONEY RUEDAS MENDIVELSO	1006450545	OBRERO	RONEY R M
18	Luis Armando Gil	74847746	A y	Luis Armando
19	Kevin Granados Soler	1129142280	Obrero	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA:	24 - junio - 2024	LUGAR	Bocas del Pauto.
TEMA(S):	conciencia vial		
PROYECTO:	Pavimentacion y alcantarillado pluvial		
INSTRUCTOR:	Julio Cesar Reyes C	Duracion: (Min)	10 min.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Néstor Salazar Pérez	1.006.450.595	Ing. Inter	
2	William Maldonado	1116544484	OP	WILLIAM MALDONADO
3	DUVAN palmero	77605449	A.I	DUVAN P
4	Cesar soler	74866167	cerrajero	
5	Gregorio Nuñez Holguin	9'651803	almacenista	
6	Yhon Tong	1.175.856.151		
7	Jose David Toledo Perez	1116.790.980	Oficial	
8	JAVIER SUAREZ	1142271	OFICIAL	JAVIER
9	Jesus Manuel Mayo Barrera	1122772127	A.y	
10	Angel M. Farfan	74847387	A. y	
11	Cesar Soto	1006458718	Ayudante	
12	Luis Armando Gil	7148477446	A x	
13	Jose Daniel Toro	1006450594	A y	
14	Yenny Hilded Oropeza	1116.615.344	Control vial	Hilded O.
15	Oban Pablo Meriche	1057606408	Topografo	
16	Kevin Grimaldo Soler	1127147288	Obrero	
17	gustavo chaves cuevas	1098641777	obrero	
18	Diego Fernando Ortiz	1116040819	Ing Residente	
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones | Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [X] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	25 - junio - 2024.	LUGAR	Kioco del pavto
TEMA(S):	Compañerismo en el laboral ambito.		
PROYECTO:	Pavimentacion y alcantarillado pluvial.		
INSTRUCTOR:	Julio Cesar Reyes C	Duracion: (Min)	10 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Angel M. Farfan	74847387	A, y	Angel M. Farfan
2	Doveiv Palmero	77604409	A, y	Doveiv Palmero
3	Carlos Soler L	7481866167	enfermero	
4	Yesid Gaitan.	5860188	maestro.	
5	JAVIER SUAREZ	1142271	OFICIAL	JAVIER
6	Gonzalo Nuñez Holguin	9654803	almacenista	
7	José David Tolado Perez.	1116.790.930	OFICIAL	
8	Jhon Tuvay	1.115.856.151	O.P	Jhon Tuvay
9	William Maldonado	1116844867	OP	
10	Heimy Hilded Oospina S.	1116.615.344	control mail	Hilded OS
11	Jorge Luis Gutiérrez Fontain	1116668733.	OFICIAL	
12	Jesi Alvarez	1732316027	Conductor	322 773
13	Mario Suarez Cisneros	1116667590	Ayu.	
14	Nestor Salazar Perez	1.006.450595	Ing. Residente	
15	Diego Fernando Ortiz Rincon	1116042869	Ing. Residente	
16	Juan Pablo Merchan Torres	1057606408	Topografo	
17	Cesar Mottos	1065307718	Ayudante	CesarAlexanderMS
18	JTC Daniel Tafur	1006450594	Ayudante	
19	Jose Yesse Mauro Bet	1122722127	Ayudante	
20	Luis Fernando Gil	71,847748	A X	Luis Fernando
21	RONEY BURGOS MENDIVELSO	1006450593	AYUDANTE	RONEY B.M
22	CRISTIAN CHAVEZ	1029641722	AY	CRISTIAN C.
23	Kevin Grimaldo Soler	1129142285	Obrero	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [X] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 26-Junio-2024 LUGAR Vda. Del Pueblo

TEMA(S): Responsabilidad Social.

PROYECTO: Pavimentación y alcantarillado pluvial

INSTRUCTOR: Julio Cesar Reyes C Duracion: (Min) 10 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Luis Armando Gon	74 847 716	A Y	Luis Armando
2	Carlos Soler	74866 167	Carpintero	Carlos
3	José David Toledo Pert	1116.790980	Of.	
4	Diego Fernando Ortiz Rincón	1116040819	Ing Residente	
5	Javier SUAREZ	1842271	OFICIAL	Javier
6	William Maldonado	1116SHH HSH	OP	MALDONADO
7	Juan Pablo Merchan	1057606408	Topografo	
8	Jhon Tunay	1.115-856.151	O-P	Jhon Tunay
9	Mateo Suarez C.	1116667590		
10	Angel M. Fortiz	74 847387	A.Y.	
11	Duvan Pinzon	7760449	AS	
12	Yesid Galan	58860488	Maestro	
13	Yeimy Hilfred Oropeza	1116.615.944	control nal	
14	Jorge Luis Gutierrez Forero	1116666733	OFICIAL	
15	Cesar Mottas	1006450718	Ayudante	
16	Jose Yorney Munoz Bur	1127722127	Ayudante	
17	Nestor Salazar Perez	1.006.450.595	Ing. Interven	
18	Kevin Grimaldo Soler Cualchon	1127477238	Obrero	
19	CRISTIAN CHAVEZ	1019611772	AY	CRISTIAN
20	ROWEY ESTIVEN BURGOS	1006450593	O.B.reyu	ROWEY
21	Cesar Mottas	1006450718	Ayudante	Cesar Alexander M.
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones | Vo.Bo Responsable

1

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [X] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 27 - Junio - 2024 LUGAR: Bocal del pavto

TEMA(S): Contaminación del suelo.

PROYECTO: Pavimentación y alcantarillado pluvial.

INSTRUCTOR: Silvio Cesar Duración: (Min) 10 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Luis Armando Gu	7484[illegible]746	A Y	Luis Armando G.
2	Juan Pablo Merchan Torres	1057606108	Topografo	
3	Carlos Soler	94866164	cadenero	
4	William Maldonado	1116854484	Op	MALDONADO
5	Olvin Hilded Lopez	1116.615.844	Control vial	HILDED LOP
6	Yhon Tunay	1.115.856.151	O.P	Yhon Tunay
7	Duvan Palmero	77604449	A, Y	Duvan Palmero
8	Angel M. Farfan	74847387	A, Y	Angel M. Farfan
9	José David Toledo Pena	1116.790.920	Oficial	
10	JAVIER SUAREZ	11422771	OFICIAL	JAVIER
11	Jose Yorney Garcia	1122222127	Ayudante	
12	Cesar Mateo	1006450748	Ayudante	Cesar Mateo Garcia MS
13	Nestor Salazar Pires	1.006.450.595	Ing. Interv	
14	Jose Daniel Tafur Chavez	1006450544	Ayudante	
15	Gregorio Nuñez Holguin	9654813	Almacenista	
16	GIOVANNI CHAVEZ CORREA	1020641722	Ay	GIOVANNI C.
17	Diego Fernando Ortiz	1116040919	Ing Residente	
18	Kevin Grimaldo Soler	1122142288	Obrero	
19	Roney Esteven Burgos M.	1006450593	Obrero	Roney B.M.
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [X] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	28-junio-2024	LUGAR	Bocas del pavto
TEMA(S):	Residuos Solidos y organicos.		
PROYECTO:	Pavimentacion y alcantarillado pluvial		
INSTRUCTOR:	Julio Cesar Reyes C.	Duracion: (Min)	10 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Cesar Mottas	1006450718	Residente	Cesar Mottas MS
2	carlos Soler	74366167	ayudante	
3	Jose Yarney Muñoz	1127722127	Ayudante	
4	Duvan Pun.	77604401	B. y A.	Duvan Pun.
5	Angel M Fontan	74847387	A. y	Angel M. Fontan
6	Jose David Toledo Perez	1116.770.980	Oficial	
7	JAVIER SUAREZ	1.1 42271	OFICIAL	JAVIER
8	Yeimy Mildred Oropeza D.	1116.615.344	Control vial	Mildred Op
9	Gonzalo Nuñez Holguin	96548305	Almacenista	
10	William muldonado	1116544488	op	WILLIAM MALDONADO
11	Yesica Armando Gil	74847746	A T	Yesica Armando
12	Yesid Salta	78604188	Maestro	
13	Jhon Tuay	1.115.856.151	O-P	Jhon Tuay
14	cristian chavez cuevas	1029641772	A. y	Cristian C.
15	Diego Ortiz R.	1116040819	Ing Residente	
16	Nestor Salazar Perez	1.006.450.595	Ing Interv	
17	Juan Pablo Merchan	1057606406	Topografo	
18	RONEY ESTIVEN BURGOS	1006450593	OBrera	RONEY B.M.
19	Kevin Grimaldo Soler	1127142288	Obrero	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [X] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	29 - Junio - 2024	LUGAR	Bocas del pasto.
TEMA(S):	Uso adecuado de herramientas.		
PROYECTO:	Pavimentación y alcantarillado pluvial		
INSTRUCTOR:	Julio Cesar Reyes C	Duracion: (Min)	10 min.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Wilfer Armando Cruz	74847146	A Y	Wilfer Armando Cruz
2	Yesid Soto	5860488	maestro	
3	Gonzalo Alvira Holguin	9651803	Almacenista	
4	José David Toledo Perez	1'116.790.980	oficial	
5	Javier Suarez	11422771	OFICIAL	
6	Yeny Mildred Oospina S.	1116615.344	control mal	Mildred OS
7	Carlos Soler	71886164	ordenes	
8	Cesar Mottas	1006450718	Ayudante	
9	William Maldonado	1116844486	OP	Maldonado
10	Duvan Palmero	71602449	A, y	
11	Angel M. Fontalvo	71847387	A, y	
12	Jhon Tuiran	1.115.956.151	O.A	
13	Hector Salazar Perez	1006.450.595	Ing. Topo	
14	Jose Yorsey Mauro	1127222127	Ayudante	
15	José Alvaro Quevedo	1731514107	Conductor	527773
16	Juan Pablo Merchan Torres	1057606408	Topografo	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

6.6.2. PLANILAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NOMINA MENSUAL 1-30 DE JUNIO DE 2024 BOCAS DEL PAUTO

N	CC	NOMBRES	CARGO	FECHA INGRESO	SBC	SALARIO BASICO	AUX. TRANS	AUX.NO SALARIAL DE ALMEN	DIAS TRAB	DIAS INCAP	DIAS LIC N	SALARIO DEVEN	SALARIO PROYECTADO	DES	AUXILIO TRANS	AUXILIO NO SALARIAL DE ALMEN		AUX SALARIAL	H.E.D.		H.E.N.		H.R.D.		DOM Y FEST H/D		H.E.D.F.		H.E.N.F.		RNL		R.N.F.		TOTAL HORAS Y RECARG	TOTAL DEVENG	SALUD	PENSION	PRESTAM	TOTAL DCTOS	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	87 440 674	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS	COORDINADOR SG-SST	21/01/2023	800.000	1.600.000	162.000	0	15			800.000	0	0	15	81.000	15	0			$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	881.000	32.000	32.000	0	64.000	$ 817.000	
2	1.006.450.568	BURGOS MENDIVELSO RONEY	AYUDANTE DE OBRA	14/05/2024	$ 256.276	1.500.000	162.000	0	26	0	2	1.213.333	0	86.667	26	151.200	26	0		7	$ 44.943	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 44.943	1.409.476	56.381	56.381	0	100.662	$ 1.308.814	
3	1.023.641.722	CHAVEZ CUEVAS CRISTIAN	AYUDANTE DE OBRA	24/05/2024	980.248	1.200.000	162.000	0	7	0	0	393.333	0	0	7	37.800	7	0	0	1	$ 6.914	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 6.914	348.048	12.410	12.410		24.820	$ 323.228	
4	1.118.551.052	DELGADO CARVAJAL STELLA ALEXANDRA	INSPECTOR DE OBRA	24/01/2023	1.300.000	1.300.000	162.000	0	30			1.300.000	0	0	30	162.000	30	0			$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1.462.000	52.000	52.000	0	104.000	$ 1.358.000	
5	74.182.231	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	78.647.367	FARFAN FARFAN ANGEL MARIA	AYUDANTE DE OBRA	16/05/2024	1.382.734	1.300.000	162.000	0	28	0	2	1.213.333	0	86.667	28	151.200	28	0		4	$ 24.200	0,0	$ 0	0,0	$ 0	15,0	$ 145.200	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 169.400	1.533.934	55.309	55.309	0	110.618	$ 1.423.316	
8	5.568.468	GAITAN GERMAN YESID	MAESTRO DE OBRA	20/01/2024	1.369.600	1.300.000	162.000	0	30			1.300.000	0	0	30	162.000	30	0			$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1.462.000	52.000	52.000	0	104.000	$ 1.358.000	
9	1.120.865.525	GARCIA ACEVEDO DIEGO ARMANDO	AYUDANTE DE OBRA	4/06/2024	1.427.915	1.100.000	162.000	442.000	22	0	0	953.333	346.667	0	22	118.800	30	442.000		19	$ 127.915	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0,0	$ 0	6	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 127.915	1.888.715	67.117	37.117	300.000	404.233	$ 1.574.481	
10	88.088.292	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER	ESPECIALISTA ADICIONAL	21/11/2023	1.213.333	1.300.000	162.000	0	28			1.213.333	0	0	28	151.200	28	0			$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1.364.533	48.533	48.533	0	97.067	$ 1.267.467	
11	6.761.216	GONZALEZ SANCHEZ PRUSTINO ALEXIS	DIRECTOR DE OBRA	21/11/2023	650.000	1.300.000	162.000	0	15			650.000	0	0	15	81.000	15	0			$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	731.000	20.000	0	0	20.000	$ 705.000	
12	1.127.142.208	GRIMALDO SOLER KEVIN	AYUDANTE DE OBRA	14/05/2024	1.348.409	1.300.000	162.000	0	28	1	0	1.256.667	43.333	0	28	156.600	29	0		7	$ 48.400	0,0	$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 48.400	1.565.000	53.936	53.936	0	107.872	$ 1.357.128	
13	24.847.718	GUALDRON LUIS ARMANDO	AYUDANTE DE OBRA	7/04/2024	1.320.743	1.300.000	162.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0		3	$ 20.743	0,0	$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 20.743	1.482.743	52.930	52.930	0	105.859	$ 1.377.085	
14	7.161.958	GUERRERO PAGUA JOSE MAURICIO	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	21/01/2023	1.300.000	1.300.000	162.000	0	30			1.300.000	0	0	30	162.000	30	0			$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1.462.000	52.000	52.000	0	104.000	$ 1.358.000	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	$ 0		$ 0		$ 0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
16	1.057.606.409	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	TOPOGRAFO	7/03/2024	1.378.057	1.300.000	162.000	543.000	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	543.000		4	$ 27.057	0,0	$ 0	0,0	$ 0	5,0	$ 48.400		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 75.457	2.081.057	55.042	55.042	0	110.085	$ 1.970.973	
17	1.127.222.127	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	AYUDANTE DE OBRA	6/03/2024	1.405.782	1.300.000	162.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0		13	$ 85.420	0,0	$ 0	0,0	$ 0	2,0	$ 19.360	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.780	1.567.780	56.232	56.232	0	282.463	$ 1.485.328	
18	1.006.450.718	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA	6/03/2024	$ 1.305.689	$ 1.300.000	$ 162.000	5	-	28	2	0	1.213.333	86.667	0	28	151.200	28	0		10	$ 65.086	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 65.086	1.518.686	54.627	54.627	0	00.255	$ 1.407.631	
19	9.654.803	MUÑEZ NOLGUIN GONZALO	ALBACEINISTA	29/01/2024	1.377.292	1.300.000	162.000	543.000	28	0	2	1.213.333	0	86.667	28	151.200	28	506.800		8	$ 58.029	0,0	$ 0	0,0	$ 0	13,0	$ 125.840		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 183.869	2.035.202	55.056	55.056	0	110.170	$ 1.925.032	
20	74.847.375	OROPEZA FIDEL	BODEGUERO DE EMAQUINARIA	25/03/2024	1.369.600	1.300.000	162.000	543.000	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	543.000		0	$ 0	0,0	$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	2.005.000	52.000	0	0	52.000	$ 1.953.000	
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
22	1.118.615.344	OROPEZA SALCEDO YERIN MILDRES	CONTROLADORA VIAL	17/04/2024	1.331.114	1.300.000	162.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0		5	$ 31.114	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.114	1.493.114	59.245	59.245	0	00.490	$ 1.368.624	
23	1.116.010.819	ORTIZ RINCON DIEGO FERNANDO	AUXILIAR RESIDENTE	29/01/2024	1.405.057	1.300.000	162.000	543.000	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	543.000		4	$ 27.057		$ 0		$ 0	0,0	$ 77.440		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.057	2.180.057	58.204	58.204	0	92.404	$ 1.857.653	
24	88.285.973	PACHECO REINA EDICT JASMIN	PROFESIONAL AMBIENTAL	21/11/2023	1.300.000	1.300.000	162.000	0	30			1.300.000	0	0	30	162.000	30	0			$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1.462.000	52.000	0	0	52.000	$ 1.410.000	
25	7.169.449	PALMERO DUVAN	AYUDANTE DE OBRA	28/01/2024	1.350.552	1.300.000	162.000	0	28	0	2	1.213.333	0	86.667	28	151.200	28	0		6	$ 38.029	0,0	$ 0	0,0	$ 0	15,0	$ 145.200	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 183.229	1.547.762	55.862	55.862	0	101.725	$ 1.439.037	
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
27	1.118.570.267	REYES CARO JULIO CESAR	SUPERVISOR SST	03/05/2023	1.345.240	1.300.000	162.000	543.000	27	0	3	1.170.000	0	130.000	27	165.600	27	488.700		7	$ 48.400		$ 0		$ 0	13,0	$ 125.840		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 174.240	1.978.740	59.370	59.370	0	107.530	$ 1.871.210	
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
29	7.127.926	RODRIGUEZ VARGAS EDWIN GERARDO	RESIDENTE DE OBRA	5/03/2024	1.193.000	1.300.000	162.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0			$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	1.462.000	52.000	52.000	0	104.000	$ 1.358.000	
30	74.866.187	SOLER FARFAN CARLOS EUGENIO	CADENERO	4/03/2024	1.327.657	1.300.000	162.000	36.000	29	1	0	1.256.667	43.333	0	29	156.600	29	36.733		4	$ 27.657	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 27.657	1.520.991	53.106	53.106	0	106.213	$ 1.414.778	
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	$ 0		$ 0		$ 0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
32	1.142.271	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER	OFICIAL DE OBRA	4/05/2024	1.170.000	1.300.000	162.000	0	27	0	0	1.170.000	0	0	27	145.800	27	0		0	$ 0	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	1.315.800	45.600	46.600	0	93.000	$ 1.222.200	
33	1.005.459.994	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	AYUDANTE DE OBRA	26/06/2024	348.248	1.300.000	162.000	0	7	0	0	303.333	0	0	7	37.800	7	0	0	1	$ 6.914		$ 0		$ 0		$ 0	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 6.914	348.048	12.410	12.410		24.820	$ 323.228	
34	1.192.760.990	TOLEDO JOSE DAVID	OFICIAL DE OBRA	29/01/2024	1.300.000	1.300.000	162.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0		0	$ 0	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	1.462.000	52.000	52.000	0	104.000	$ 1.358.000	
35	23914.357	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA	TRABAJADORA SOCIAL	21/11/2023	800.000	1.600.000	162.000	0	15			800.000	0	0	15	81.000	15	0			$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	881.000	32.000	32.000	0	64.000	$ 817.000	
					36.528.633	46.100.000	5.670.000	3.216.000	827	14	44	36.136.667	604.667	1.004.667	836	4.488.600	835	3.488.333	0	0	110	797.118	0	0	0	0	700	1.826.093	0	0	0	0	4	0	0	0	1.783.190	45.476.886	1.448.043	1.398.419	300.000	001.480	43.270.186	

Edwin Martin Quiroga Jimenez
Coord. Gestion Humana

Andres Mauricio Becerra Arteaga
Representante Legal

294

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	08375655	9469807105	E	2024/07/10	2024/07/15	BANCO DE OCCIDENTE	5	$53,061,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	iri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (139 Afiliados)																							$165,843,221	$26,463,700			$178,132,053	$7,053,400			$174,786,773	$6,919,000			$178,132,053		$11,749,100		$0	$0		$52,185,200
Centro de Trabajo: OROCUÉ 6.96 (4 Afiliados)																							$3,278,101	$524,600			$3,278,101	$131,200			$3,278,101	$131,200			$3,278,101		$228,300		$0	$0		$1,015,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)																							$3,278,101	$524,600			$3,278,101	$131,200			$3,278,101	$131,200			$3,278,101		$228,300		$0	$0		$1,015,300
1	CC	9430766	FUENTES CACERES RONALDO	X								X									23030 1	20	$921,981	$147,600	MIND01	20	$921,981	$36,900	CCF69	20	$921,981	$36,900	14-23	20	$921,981	6.960%	$64,200	20	$0	$0	SI	$285,600
2	CC	1118539283	MILLAN CARIBANA WILSON ANDREY	X								X									23030 1	7	$319,928	$51,200	EPSC25	7	$319,928	$12,800	CCF69	7	$319,928	$12,800	14-23	7	$319,928	6.960%	$22,300	7	$0	$0	SI	$99,100
3	CC	74845304	ROMERO BAREÑO JOSE NACOR	X								X									23030 1	13	$736,192	$117,800	EPS005	13	$736,192	$29,500	CCF69	13	$736,192	$29,500	14-23	13	$736,192	6.960%	$51,300	13	$0	$0	SI	$228,100
4	CC	74811206	VARGAS JOSE LEISEN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
5	CC	47436168	BARRERA ALFONSO MARIA DIOMY																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
6	CC	1118560320	BARRERA TARACHE MARTHA LUCERO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (133 Afiliados)																							$159,965,120	$25,523,100			$172,253,952	$6,818,200			$168,908,672	$6,683,800			$172,253,952		$11,507,200		$0	$0		$50,532,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (133 Afiliados)																							$159,965,120	$25,523,100			$172,253,952	$6,818,200			$168,908,672	$6,683,800			$172,253,952		$11,507,200		$0	$0		$50,532,300
7	CC	1055273185	ACUÑA GOMEZ CINDY PATRICIA									X									23030 1	30	$1,821,339	$291,500	EPS037	30	$1,821,339	$72,900	CCF69	30	$1,821,339	$72,900	14-23	30	$1,821,339	6.960%	$126,800	30	$0	$0	SI	$564,100
8	CC	74849583	AGUDELO MORENO FALLARCY									X									23030 1	30	$1,468,018	$234,900	EPS037	30	$1,468,018	$58,800	CCF69	30	$1,468,018	$58,800	14-23	30	$1,468,018	6.960%	$102,200	30	$0	$0	SI	$454,700
9	CC	74859382	AGUIRRE DIAZ JAVIER ANTONIO	X								X									25-14	19	$930,506	$148,900	EPS005	19	$930,506	$37,300	CCF69	19	$930,506	$37,300	14-23	19	$930,506	6.960%	$64,800	19	$0	$0	SI	$288,300
10	CC	47440746	ALARCON ELSY MERCEDES									X									23030 1	30	$1,306,914	$209,200	ES5C24	30	$1,306,914	$52,300	CCF69	30	$1,306,914	$52,300	14-23	30	$1,306,914	6.960%	$91,000	30	$0	$0	SI	$404,800
11	CC	9430998	ALFONSO GONZALEZ NARDY									X									23100 1	30	$1,407,172	$225,200	EPS005	30	$1,407,172	$56,300	CCF69	30	$1,407,172	$56,300	14-23	30	$1,407,172	6.960%	$98,000	30	$0	$0	SI	$435,800
12	CC	11202787	ARIZA MURCIA DAGOBERTO												X						23030 1	14	$606,667	$97,100	EPSC34	14	$606,667	$24,300	CCF69	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$145,700
13	CC	11202787	ARIZA MURCIA DAGOBERTO									X									23030 1	16	$700,248	$112,100	EPSC34	16	$700,248	$28,100	CCF69	16	$700,248	$28,100	14-23	16	$700,248	6.960%	$48,800	16	$0	$0	SI	$217,100
14	CC	1006489561	AVILA COLINA CARLOS YORBEY									X									23100 1	30	$1,530,246	$244,900	EPSC25	30	$1,530,246	$61,300	CCF69	30	$1,530,246	$61,300	14-23	30	$1,530,246	6.960%	$106,600	30	$0	$0	SI	$474,100
15	CC	94449957	BARBOSA BARRETO JORGE ENRIQUE	X																	23030 1	4	$173,334	$27,800	EPS041	4	$173,334	$7,000	CCF69	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900
16	CC	1007387019	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA																		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
17	CC	47440878	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
18	CC	1007767067	BERNAL GODOY YILVER FABIAN																		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
19	CC	74848928	BOHORQUEZ RODRIGUEZ JOSE ALIRIO	X																	23030 1	17	$736,667	$117,900	EPSC25	17	$736,667	$29,500	CCF69	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	6.960%	$51,300	17	$0	$0	SI	$228,200
20	CC	1006450593	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN										X								23030 1	1	$43,334	$5,300	EPSC25	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$5,300
21	CC	1006450593	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN										X								23030 1	1	$43,334	$5,300	EPSC25	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$5,300
22	CC	1006450593	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN										X								23030 1	28	$1,258,277	$201,400	EPSC25	28	$1,258,277	$50,400	CCF69	28	$1,258,277	$50,400	14-23	28	$1,258,277	6.960%	$87,600	28	$0	$0	SI	$389,800
23	CC	1118531825	CACHAY CACHAY FREDY	X									X								23030 1	19	$854,448	$136,800	EPSC25	19	$854,448	$34,200	CCF69	19	$854,448	$34,200	14-23	19	$854,448	6.960%	$59,500	19	$0	$0	SI	$264,700

292

2024/07/15 03:11 PM

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	08375655	9469807105	E	2024/07/10	2024/07/15	BANCO DE OCCIDENTE	5	$53,061,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				133	$26,853,800	$101,000	$0	$26,954,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,139,200	$4,300	$0	$1,143,500
COLPENSIONES	Z5-14	900,336,004	7	19	$3,671,200	$13,800	$0	$3,685,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	100	$20,064,500	$75,400	$0	$20,139,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,978,900	$7,500	$0	$1,986,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				141	$11,882,600	$44,700	$0	$11,927,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	141	$11,882,600	$44,700	$0	$11,927,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				141	$6,995,700	$26,300	$0	$7,022,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	141	$6,995,700	$26,300	$0	$7,022,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				141	$7,130,100	$27,400	$0	$7,157,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$7,000	$100	$0	$7,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,400	$200	$0	$52,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	37	$1,833,900	$6,900	$0	$1,840,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$67,300	$300	$0	$67,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$162,300	$700	$0	$163,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$38,700	$200	$0	$38,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$88,900	$400	$0	$89,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	3	$119,600	$500	$0	$120,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	39	$1,981,200	$7,500	$0	$1,988,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	23	$1,040,100	$4,000	$0	$1,044,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	$1,738,700	$6,600	$0	$1,745,300
TOTAL				141	$52,862,200	$199,400	$0	$53,061,600

6.6.3. INDUCCIONES.

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: CRISTIAN CHAVEZ CUEVAS

NUMERO DE CEDULA: 1020641772 **CARGO** Ayudante obra

FECHA: 26 de 06 de 2024 **PROYECTO** Bocas del pasto

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	✓			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	✓			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	✓			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	✓			
política de seguridad vial	✓			
política de responsabilidad social empresarial	✓			
Reglamento Interno de Trabajo	✓			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	✓			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	✓			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	✓			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	✓			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	✓			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	✓			
Programas de Gestión de SSTAQ	✓			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	✓			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	✓			
Código de colores para la disposición de residuos	✓			
Elementos de protección que debe utilizar	✓			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	✓			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	✓			
Protocolos de bioseguridad	✓			
Generalidades del proyecto	✓			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: CRISTIAN CHAVEZ **EVALUADO POR** Julio Cesar Reyes

300

Powered by CamScanner

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Gustavo Chavez Cuevas CEDULA 1012960322 CARGO auxiliar de aseo

PROYECTO Bocas del Pauto LUGAR Bocas del Pauto

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
D) Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
d) Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

a. Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
c. Seguir los procedimientos establecidos
d) Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

a) Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b.. Para organizar las fiestas a fin de año
c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. Funciones del COPASST

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c) Ninguna de las anteriores

301

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
b. golpes, atrapamientos
c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

a. Mecánica y manual
b. de profundidad
c. corte, cavidad, zanja o depresión
d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.
b. el departamento de recursos humanos.
c. Al jefe directo.
d. cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa
b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)
b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR_____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100 % **EVALUADO POR** Julio Cesar Reyes **CARGO** Sup. SST.

302

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Jose Daniel Tafur Garcia

NUMERO DE CEDULA: 1006450594 CARGO Ayudante de Obra

FECHA: 26 - 06 - 2024 PROYECTO Bocas del Pavo

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos. Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	✓			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	✓			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	✓			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	✓			
política de seguridad vial	✓			
política de responsabilidad social empresarial	✓			
Reglamento Interno de Trabajo	✓			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	✓			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	✓			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	✓			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	✓			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	✓			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	✓			
Programas de Gestión de SSTAQ	✓			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	✓			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	✓			
Código de colores para la disposición de residuos	✓			
Elementos de protección que debe utilizar	✓			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	✓			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	✓			
Protocolos de bioseguridad	✓			
Generalidades del proyecto	✓			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: EVALUADO POR Julio Cesar Reyes

303

Powered by CamScanner

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Jose Daniel Tafur CEDULA 1006450594 CARGO Ayudante

PROYECTO Bocas del Pavo LUGAR Bocas del Pavo.

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
(D) Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
(d) Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

(a.) Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
c. Seguir los procedimientos establecidos
d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

(a.) Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b.. Para organizar las fiestas a fin de año
c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. Funciones del COPASST

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
(b.) Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c. Ninguna de las anteriores

304

Powered by CamScanner

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
b. golpes, atrapamientos
c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

a. Mecánica y manual
b. de profundidad
c. corte, cavidad, zanja o depresión
d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.
b. el departamento de recursos humanos.
c. Al jefe directo.
d. cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa
b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)
b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100/. **EVALUADO POR** Julio Cesar Rojas **CARGO** Sup. SST.

Powered by CamScanner

6.6.4. INSPECCIÓN BOTIQUIN.

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN Nº 1 **VEHICULO** Almacen **FECHA** 18-06-24

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2	✓		—	
ISODINE SOLUCION	1	✓		Oct-26	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		Dic-25	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓		—	
CURITAS UND	5	✓		—	
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓		—	
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓		—	
APOSITOS OCULARES	2	✓		—	
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓		—	
TIJERAS	1	✓		—	
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓		May-26	
JABON BACTERICIDA	1	✓		—	
GASAS	5	✓		Dic-27	
CINTA MICROPORE	1	✓		Mar-27	
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓		Mar-28	
LINTERNA	1	✓		—	

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Julio Cesar Reyes C.

Powered by CamScanner

307

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN Nº 3 **VEHICULO** Retro PC130 **FECHA** 18-06-24

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2	✓		—	
ISODINE SOLUCION	1	✓		Oct-26	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		Dic-25	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓		—	
CURITAS UND	5	✓		—	
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓		—	
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓		—	
APOSITOS OCULARES	2	✓		—	
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓		—	
TIJERAS	1	✓		—	
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓		May-26	
JABON BACTERICIDA	1	✓		—	
GASAS	5	✓		Dic-27	
CINTA MICROPORE	1	✓		Mar-27	
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓		Mar-28	
LINTERNA	1	✓		—	

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Julio Cesar Reyes C

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST
	INSPECCION DE EXTINTORES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:04-01-2

MES DE INSPECCION: Junio LOCACION Bocas del pauto RESPONSABLE Julio Cesar Reyes C

No	Ubicación	Clase	Capacidad	Presencia de oxido	Presencia de golpes	Cuenta con señalizacion	Recarga	Proxima recarga	Observaciones
1	Campamento	PQS	20 lb	NO	NO	SI	Feb-24	Feb-25	Tiene rayones
2	Campamento	PQS	20 lb	NO	NO	SI	Feb-24	Feb-25	—
9	Retroexcav. 1	PQS	5 lb	NO	NO	NO	Abr-24	Abril-25	—

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

6.6.5. FORMATOS DE ENTREGA Y RECIBO DE DOTACIÓN EPP.

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-001
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL (EPP)	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	REVISION: 10-01-24

PROYECTO : Pavimentacion y alcantarillado pluvial LUGAR: Bocas del pauto

FRENTE DE TRABAJO: Tuberia y sardineles MES: Junio

NOBRE	FECHA DE ENTREGA	GUANTES	GAFAS	PROTECCION AUDITIVA		MASCARILLA		OTROS	FIRMA
				Insersion	copa	DESECHABLES GRIS/ BLANCA	MANEJO DE QUIMICOS (3M, / RESPIRADOR)		
[illegible]	19/06/24	1							
Duvan Palmero	20/06/24	2							Duvan P
Armando Gualdron	21/06/24	1							
JAVIER	26/06/24	2							JAVIER
Carlos Soler Farfan	24/06/24	2							
Jose Daniel Tafur	24/06/24			1					Jose Dan. T
Cristian chavez	24/06/24			1					
Jose Hauco.	24/06/24	7				5			
Armando Gualdron	24/06/24							Espuma	Armando
Juan Pablo Herchan	25/06/24		1						
Mateo Colorado.	25/06/24		1						
Ronal Burgos	25/06/24		1	1					Ronal
Jose Hauco	25/06/24		1						
Kevin Grimaldo	25/06/24		1						Kevin G
Armando Gualdron	25/06/24		1	1					Armando
Angel M. Farfan	26/06/24	1		1					
William Maldonado	26/06/24	1							MALDONADO
OBSERVACIONES: Jose Tafur 27/06/24		1							

Powered by CamScanner

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL (EPP) SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-001 VERSION: 01 REVISION: 10-01-24

PROYECTO : Pavimentación y alcantarillado pluvial. LUGAR: Bocas del pauto

FRENTE DE TRABAJO: Tubería y sardineles. MES: Junio

NOBRE	FECHA DE ENTREGA	GUANTES	GAFAS	PROTECCION AUDITIVA		MASCARILLA		OTROS	FIRMA
				insersion	copa	DESECHABLES GRIS/ BLANCA	MANEJO DE QUIMICOS (3M, / RESPIRADOR)		
Jefe Garcia	04-06-24	6							
Jorge Luis Gutierrez Tarazona	06-06-24		1						
Jonatan Duque Navas	06-06-24	1							
Ciro Daiz	06-06-24		1						
Aldemar Rodriguez	06-06-24	1							
Angel Farfan	06-06-24	1							
Kevin Guimaldo	06-06-24	1							
Diego Garcia	07-06-24	6.							
Mateo Cubaruco	12-06-24	1	1						
Yhon Torres	12-06-24	1							
José David Toledo	13.06.24	1	1						
Wilson palmeros	13.06.24	1	1						
Jorge Yorneys	13.06.24						1		
Luis Armando	13/06/24	1							
Aldamar	13-06-24		1						
Cesar Matas	17-06-24	3					6		
Jose david Toledo	17-06-24	1							

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

6.6.6. PLANILAS DE ASISTENCIA A CHARLAS AMBIENTALES.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	21-06-2024	LUGAR	Obras del Puerto.
TEMA(S):	Bateria Vocal y Contaminacion Ambiental		
PROYECTO:			
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Cesar Molla	1006450718	Ayudante	Cesar Alexander Molla
2	Carlos soler g	7498664	cobrero	
3	Yaime Hildred Oropeza S.	1116.615.944	control vial	Hildred OS
4	Juan Pablo Merchan Torres	1057606906	Topografo	
5	Jhon Turay	1.115.956.191	Operador	Jhon Turay
6	William Maldonado	1116 SHH HH4	operador	Maldonado
7	Joseyonney Mucra Barreto	1122722127	Ayudante	
8	Ronex BURGOS MENDIVELSO	1006450593	OBrero	Ronex B.M.
9	Kevin Grimaldo Soler	1127142288	Obrero	
10	Néstor Salatar Pérez	1.006.450.595	Ing. Interven	
11	José Luis Pinchinat Higuera	7002454533	Topografo	Jose Pinchinat
12	LuisArmondoGu	74847746	A Y	LuisArmondoGu
13	Julio Cesar Reyes C	1118570267	Sup. SST	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

7.10.1. INSPECCIÓN DIARIA MAQUINARIA.

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: BOCAS DEL PAUTO LUGAR: BOCAS DEL PAUTO

OPERADOR: JHON TUMAMA

SERIE: 89063 MODELO PC-130 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 04 DE 06 AL 09 DE 06 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2			✓		✓		✓							
	De trabajo traseras	2			✓		✓		✓							
CABINA	Espejos				✓		✓		✓							
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓							
	Extintor de incendio	1			✓		✓		✓							
	Asiento en buen estado	1			✓		✓		✓							
	Vidrio panoramico en buen estado	1			✓		✓		✓							
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			✓		✓		✓							
	Tubo de escape (exhosto)	1			✓		✓		✓							
	Alarma de retroceso-pito	1			✓		✓		✓							
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos			✓		✓		✓							
	Baterias y cables	Completos			✓		✓		✓							
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	Completos			✓		✓		✓							
	Estado de pasadores	Completos			✓		✓		✓							
	Orugas tensionadas	2			✓		✓		✓							
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1			✓		✓		✓							
	estado	1			✓		✓		✓							
	Mandos de avance	Completos			✓		✓		✓							
	*** Mando de estacionamiento**	1			✓		✓		✓							
	Estado general (desgarrador/balde)	1			✓		✓		✓							
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓							
	*** Cilindros en buen estado**	Completos			✓		✓		✓							
	Compartimiento del motor aseado	1			✓		✓		✓							
	Manguera de agua y de alta presión	1			✓		✓		✓							
	Zapatas	Completas			✓		✓		✓							
	Rodillos inferiores-superiores	Completos			✓		✓		✓							
	Estado general rallones, golpes					✓		✓		✓						
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 12. Rayones en contrapesa, y contrapuerta

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: BOCAS DEL PAUTO LUGAR: BOCAS DEL PAUTO

OPERADOR: JHON ALEXANDER TOMAY AGUILAR

SERIE: 89063 MODELO PC-130 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 11 DE 06 AL 16 DE 06 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes					✓		✓		✓		✓		✓		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN				jhon tomay		jhon tomay		jhon tomay		jhon tomay		jhon tomay			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 1). Bayones en contrapesa y compuertas

316

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: BOCAS DEL PAVTO LUGAR: BOCAS DEL PAVTO

OPERADOR: JHON TUMAY

SERIE: 89063 MODELO PC-130 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 17 DE 06 AL 23 DE 06 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 1). Royones en contrapeso y compuertas

317

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: BOCAS DEL PANTO LUGAR: BOCAS DEL PANTO

OPERADOR: JHON TUMAY

SERIE: 89063 MODELO PC-730 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 24 DE 06 AL 30 DE 06 DEL 24

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓	✓	✓		✓				✓			
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 17. Boyones en contrapeso y compuertas

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-031
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 25-03-2019

PROYECTO: Pavimentacion y alcantarill. LUGAR: Boca del pauto.

OPERADOR: William Maldonado C.C 1116544484

SERIE MODELO: E26 MARCA: Bobcat

semana del día 14 del mes 05 al dia 18 del mes 05 del año 2024

	ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.	✓		✓						✓					
CABINA	Espejos. Laterales y traseros		N/A		N/A						N/A				
	Estructura anti-volco.	✓		✓						✓					
	Mallas laterales	✓		✓						✓					
	Cinturón de seguridad.	✓		✓						✓					
	Extintor de incendio.		N/A		N/A						N/A				
	Asiento.	✓		✓	(					✓					
	Filtro de aire (limpiar), de combustrible (pulgar) y aceite de motor y hidráhuico (pulgar).	✓		✓						✓					
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).	✓		✓						✓					
	Tubo de escape (exhosto).	✓		✓						✓	\				
	Alarma de retroceso-pito.		X		X						X				
	Escaleras o gradas, apoyos de acceso.	✓		✓						✓					
	Baterias y cables.	✓		✓						✓					
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante cuanquier fluido.**		X		X						X				
	Estado de pasadores.	✓		✓						✓					
	Paneles de enfriamiento - ventilador.		N/A		N/A						N/A				
	Botones de activacion.	✓		✓						✓					
	Joysticks (funcionamiento).	✓		✓						✓					
	Mandos de avance.	✓		✓						✓					
	barra de seguridad	✓		✓						✓					
	* **Mando de estacionamiento.**	✓		✓						✓					
	Estado general cuchara frontal.	✓		✓						✓					
	estado general de cuchilla de la cuchara frontal	✓		✓						✓					
	estado general del martillo y acoples	✓		✓						✓					
	Mandos de levante de la cuchara.	✓		✓						✓					
	* **Cilindros en buen estado.**	✓		✓						✓					
	Compartimiento del motor aseado.	✓		✓						✓					
	Manguera en general.	✓		✓						✓					
	Pasadores y tornilleria en general.	✓		✓						✓					
	Motor y sus partes.	✓		✓						✓					
Estado general rallones, golpes.		✓		✓						✓					
Protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACIÓN	OPERADOR	MALDONADO		MALDONADO						MALDONADO					
	SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

- Asiento presenta ruptura del sillon.
- Presenta fuga de aceite hidraulica en el cilindro del Boom.
- Tanque de liquido refrigerante para cambio.

319

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-031
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 25-03-2019

PROYECTO: Paimentacion y alcantiLUGAR: 11 63444484

OPERADOR: William Maldonado C.C Boca del pato

SERIE MODELO: E26 MARCA: Bobcat

semana del dia 1 del mes Junio al dia ____ del mes ____ del año 2024

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.	√		√		√		√		√		√			
CABINA	Espejos. Laterales y traseros		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
	Estructura anti-volco.	√		√		/		/		/		/			
	Mallas laterales	√		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad.	√		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendio.		N/A		N/A			N/A		N/A		N/A			
	Asiento.	√													
	Filtro de aire (limpiar), de combustrible (pulgar) y aceite de motor y hidráhuico (pulgar).	√	√	√		/		/		/		/			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).	√	√	/		/		/		/		/			
	Tubo de escape (exhosto).	√		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso-pito.		X		X		X		X		X		X		
	Escaleras o gradas, apoyos de acceso.	√		/		/		/		/		/			
	Baterias y cables.	√		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante cuanquier fluido.**		X		X		X		X		X		X		
	Estado de pasadores.	√		/		/		/		/		/			
	Paneles de enfriamiento - ventilador.		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
	Botones de activacion.	√		/		/		/		/		/			
	Joysticks (funcionamiento).	√		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance.	√		/		/		/		/		/			
	barra de seguridad	√		/		/		/		/		/			
	* **Mando de estacionamiento.**	√		/		/		/		/		/			
	Estado general cuchara frontal.	√		/		/		/		/		/			
	estado general de cuchilla de la cuchara frontal	√		/		/		/		/		/			
	estado general del martillo y acoples	√		/		/		/		/		/			
	Mandos de levante de la cuchara .	√		/		/		/		/		/			
	* **Cilindros en buen estado.**	√		/		/		/		/		/			
	Compartimiento del motor aseado.	√		/		/		/		/		/			
	Manguera en general.	√		/		/		/		/		/			
	Pasadores y tornilleria en general.	√		/		/		/		/		/			
	Motor y sus partes.	√		/		/		/		/		/			
	Estado general rallones, golpes.	√		/		/		/		/		/			
	Protocolo de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACIÓN	OPERADOR	Maldonado													
	SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

- Acciento Precenta Rotura de cillan
- Precenta Foga de aceite hidraulico en el cilindro de BUN
- Tanque de liquido refrigerante para Cambio

320

Powered by CamScanner



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-031
INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 25-03-2019

PROYECTO: Pavimentacion y alcantarillado LUGAR: Bocas del Pauto.

OPERADOR: William Maldonado. C.C 1116544484.

SERIE MODELO: E26 MARCA: Bobcat

semana del dia 20 del mes junio al dia 25 del mes junio del año 2024

	ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.	√				√				√		√			
CABINA	Espejos. Laterales y traseros		N.A				N/A			√	N/A		N/A		
	Estructura anti-volco.	√				√				√		√			
	Mallas laterales	√				√				√		√			
	Cinturón de seguridad.	√				√				√		√			
	Extintor de incendio.		N.A				N/A				N/A		N/A		
	Asiento.	√				√				√		√			
	Filtro de aire (limpiar), de combustrible (pulgar) y aceite de motor y hidráhuico (pulgar).	√				√				√		√			
	*** Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).**	√				√				√		√			
	Tubo de escape (exhosto).	√				√				√		√			
	Alarma de retroceso-pito.		X			X	X				X		X		
	Escaleras o gradas, apoyos de acceso.	√				√				√		√			
	Baterias y cables.	√				√				√		√			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante cuanquier fluido.**		X				X				X		X		
	Estado de pasadores.	√													
	Paneles de enfriamiento - ventilador.		N.A				N/A				N/A		N/A		
	Botones de activacion.	√	√			√				√		√			
	Joysticks (funcionamiento).	√	√			√				√		√			
	Mandos de avance.	√				√				√		√			
	barra de seguridad	√				√				√		√			
	*** Mando de estacionamiento.**	√				√				√		√			
	Estado general cuchara frontal.	√				√				√		√			
	estado general de cuchilla de la cuchara frontal	√				√				√		√			
	estado general del martillo y acoples	√				√				√		√			
	Mandos de levante de la cuchara .	√				√				√		√			
	*** Cilindros en buen estado.**	√				√				√		√			
	Compartimiento del motor aseado.	√				√				√		√			
	Manguera en general.	√				√				√		√			
	Pasadores y tornilleria en general.	√				√				√		√			
	Motor y sus partes.	√				√				√		√			
	Estado general rallones, golpes.	√				√				√		√			
	Protocolo de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN — OPERADOR	NO AUTORIZADO				NO AUTORIZADO				NO AUTORIZADO		NO AUTORIZADO			
	FIRMAS DE APROBACIÓN — SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

- Asiento presenta ruptura del sillon.
- Presenta Fuga de aceite hidraulica en el cilindro del Buom
- Tanque de liquido refrigerante para cambio.

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-031
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 25-03-2019

PROYECTO: Pavimentación y alcantarillado LUGAR: Cocos del Pavto

OPERADOR: William Maldonado C.C 1116544484

SERIE MODELO: E26 MARCA: Bobcat.

semana del dia 25 del mes Junio al dia 30 del mes Junio del año 2024

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.	√				√						√			
CABINA	Espejos. Laterales y traseros		N.A				N/A						N/A		
	Estructura anti-volco.	√				√						√			
	Mallas laterales	√				√						√			
	Cinturón de seguridad.	√				√						√			
	Extintor de incendio.		NA				N/A						N/A		
	Asiento.	√				√						√			
	Filtro de aire (limpiar), de combustrible (pulgar) y aceite de motor y hidráhuico (pulgar).	√				√						√			
	* **Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).**	√				√						√			
	Tubo de escape (exhosto).	√				√						√			
	Alarma de retroceso-pito.		X				X						X		
	Escaleras o gradas, apoyos de acceso.	√				√						√			
	Baterias y cables.	√				√						√			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante cuanquier fluido.**		X				X						X		
	Estado de pasadores.	√				√						√			
	Paneles de enfriamiento - ventilador.		N.A				N/A						N/A		
	Botones de activacion.	√				√						√			
	Joysticks (funcionamiento).	√				√						√			
	Mandos de avance.	√				√						√			
	barra de seguridad	√				√						√			
	* **Mando de estacionamiento.**	√				√						√			
	Estado general cuchara frontal.	√				√						√			
	estado general de cuchilla de la cuchara frontal	√				√						√			
	estado general del martillo y acoples	√				√						√			
	Mandos de levante de la cuchara .	√				√						√			
	* **Cilindros en buen estado.**	√				√						√			
	Compartimiento del motor aseado.	√				√						√			
	Manguera en general.	√				√						√			
	Pasadores y tornilleria en general.	√				√						√			
	Motor y sus partes.	√				√						√			
	Estado general rallones, golpes.	√				√						√			
	Protocolo de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN — OPERADOR	[illegible]				[illegible]						[illegible]			
	FIRMAS DE APROBACIÓN — SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

- Asiento presenta ruptura del sillón.
- presenta fuga de aceite hidraulico en el cilindro del Buum
- Tanque de liquido refrigerante para cambio.

Powered by CamScanner

7.10.2. PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA.

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 28 - junio - 2024
PROYECTO: Bocas del Pavto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Luis Armando Gu	1[illegible]	AY	0 mg	6:54	Luis Armando			
2	Nestor Salazar Perez	1004[illegible]	Ing Inst	0 mg	6:54				
3	Cesar Matos	[illegible]	Soldador	0 mg	6:54	[illegible]			
4	carlos soler	[illegible]	Ed	0 mg	6:54				
5	Jose yonel Mena	[illegible]	Ay	0 mg	6:56				
6	Duvian Palacios	[illegible]	Ayu	0 mg	6,2				
7	Angel M. Toffoni	[illegible]	A.M	0 mg	0,7				
8	JAVIER SUAREZ	[illegible]	[illegible]	0 mg	7,00	JAVIER			
9	Yeiny Hilder Oropeza S.	1116.615.[illegible]	C.V.	0 mg	7:00	Hilder O.			
10	Rapelo Muñoz Holguin	[illegible]	Almacen	0 mg	7.5				
11	Yhon Tony	[illegible]	O.P	0 mg	7:05				
12	Diego Ortiz Rincon	[illegible]	Ing R	0 mg	7:06				
13	Yesid Soto	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:06				
14	Jose David Toledo	1116.790.780	OF.	0 mg	7:06				
15	[illegible]	[illegible]	Ay	0 mg	7:06				
16	William maldonado	[illegible]	cir.	0 mg	7:06				
17	Juan Pablo Rochon	[illegible]	Topo	0 mg	7:05				
18	Julio Cesar Reyes C	1113[illegible]	Sup. SST	0 mg	7105				
19	RONEY BURGOS MENDIVELSO	[illegible]	OB	0MG	7:06	RONEY			
20	Kevin Grimaldo Soler	[illegible]	Obrero	0mg	7:07				
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 26 - junio - 2022
PROYECTO: Bocas del pauto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes
CARGO Supervisor ST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Juan Pablo Merchan T.	1007606402	Topografo	0 mg	6:56				
2	Jose yormy Nieves	1123912		0 mg	6:56				
3	MATEO [illegible]	[illegible]	AY	0 mg	6:57				
4	DUVAN PALMERO.	7760449.	AY	0 mg	6:57				
5	Angel M. Forero	[illegible]	AY	0 mg	07				
6	Jairo Luis toledo 1116	970.920	Of.	0 mg	6:59				
7	carlos soler	[illegible]	c.d	0 mg	6:59				
8	Zhen Tang	[illegible]	O.P	0 mg	6:52				
9	JAVIER SUAREZ	1142227	OFICIAL	0 mg	658				
10	Yeiny Mildred Oropeza	[illegible]	e.V	0 mg	6:58				
11	William Melolonzolo	1816	op.	0 mg	6:59				
12	Cesar Mottas	[illegible]	Topografo	0 mg	6:59				
13	Gonzalo Nuñez Holguin	[illegible]	Almacenista	0 mg	7:00				
14	Yesid Gaitan	[illegible]	auxiliar	0 mg	7:00				
15	Jorge Luis Gutierrez Jordan	[illegible]	Oficial	0 mg	7:01				
16	Luis Armando Gil	[illegible]	A X	0 mg	7:05				
17	Diego Fernando Ortiz R.	[illegible]	Inge R	0 mg	7:02				
18	Nestor Salazar Perez	[illegible]	Ingeniero	0 mg	7:02				
19	Kevin Grimaldo Sdor	[illegible]	Obrero	0 mg	7:02				
20	cristian chavez	[illegible]	AY	0 mg	7:01				
21	LOPEZ BURGOS MENDIGUREN	[illegible]	O.S.R	0,16	7:03				
22	Jose Daniel Tafur	[illegible]	AY	0 mg	7:03				
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 24 - junio 2024
PROYECTO: Bocas del Pasto
REALIZADAS POR: _____
CARGO _____

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Yesid Galvan	5866166	Maestro	0 mg	6:58				
2	Cesar Matter	[illegible]	Ayudante	0 mg	6:58				
3	Guillermo Maldonado	1116[illegible]	Op	0 mg	6:58				
4	Ivan Tumay	1.1[illegible]	OP	0 mg	6:58				
5	Jose Yorgan Garcia	1[illegible]	Ay	0 mg	6:58				
6	Victor Salazar Perez	[illegible]	Inspector	0 mg	6:59				
7	Oscar Palmera Perez	7760449	A.y	0 mg	6:59				
8	Gonzalo Nuñez H	9654580	Almacen	0 mg	7:00				
9	Carlos Soler	[illegible]	C.d	0 mg	7:00				
10	Josi David Toledo Perez	1067[illegible]	Oficial	0 mg	6:52				
11	Javier Suarez	1[illegible]	OFICIAL	0 mg	6:53				
12	Angel M. Fortis	1[illegible]	Ayu	0 mg	6:57				
13	Luis Alejandro G M	7[illegible]	Ay	0 mg	6:59				
14	Jose daniel Tafur	[illegible]	Ay	0 mg	6:59				
15	Yeimy Mildred Oropeza	1116[illegible]	C.V	0 mg	6:59				
16	Juan Pablo Marchena	1[illegible]	Topografo	0 mg	7:04				
17	Kevin Grimaldo Soler	1[illegible]	obrero	0 mg	7:05				
18	Yoney Burgos Montesdeoca	1006[illegible]	Obrero	21 mg	7:05		21 mg	07:22	
19	Cristian Chavez Cuevas	[illegible]	Ay	0 mg	7:01				
20	Diego Fernando Arizmendi	1[illegible]	Ay K	0 mg	7:05				
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 22-Junio-2024
PROYECTO: Oxas del Pavto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes
CARGO Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Yesid Garcia	[illegible]	[illegible]	0 mg	6:58	[illegible]			
2	Carlos Solar	[illegible]	C. de	0 mg	6:58	[illegible]			
3	Yeiny Mildred Ordaz S.	[illegible]	[illegible]	0 mg	6:58	[illegible]			
4	Cesar Matias	[illegible]	[illegible]	0 mg	6:59	[illegible]			
5	JAVIER SUAREZ	[illegible]	OFICIAL	0 mg	7:00	[illegible]			
6	Jhon Toney	[illegible]	OP	0 mg	7:00	[illegible]			
7	[illegible]	[illegible]	A y	0 mg	7:00	[illegible]			
8	Angel M. Farfan	[illegible]	A/y	0 mg	07.	[illegible]			
9	William Maldonado	[illegible]	OP	0 mg	7:00	[illegible]			
10	Diego Ortiz Rincon	[illegible]	q Ing R	0 mg	7:07	[illegible]			
11	Jose yonney [illegible]	[illegible]	A y	0 mg	7:08	[illegible]			
12	[illegible]	[illegible]	Rondo	0 mg	7:08	[illegible]			
13	Nestor Salazar Perez	[illegible]	Ing Ind	0 mg	7:08	[illegible]			
14	Jose Luis Pinchinat Higuera	[illegible]	Topografo	0 mg	7:08	[illegible]			
15	Juan Pablo Merchan	[illegible]	Topografo	0 mg	7:09	[illegible]			
16	RONEY ESTIVEN BURGOS	[illegible]	OFICIAL	0 mg	7:08	[illegible]			
17	LUIS ARMANDO GU	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:10	[illegible]			
18	Kevin Granado Soler	[illegible]	Obrero	0 mg	7:11	[illegible]			
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Julio Cesar Reyes
Responsable

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 08-12-2021

FECHA: 20-junio-2022
PROYECTO: Boral del pauto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Nestor Salazar Perez	1065611592	Ing. Inf	0 mg	6:54				
2	JAVIER SUAREZ	1142927	Oficial	0 mg	6:56	JAVIER			
3	Gonzalo Nuñez Holguin	9854881	Almacen	60 mg	7:00				
4	William maldonado	1053	Op	0 mg	7:00				
5	Tiken Torres	1152	O.P	0 mg	7:00	Tiken Torres			
6	Duvan Palmero	7	Ay	0 mg	7:07				
7	Angel M. Tarife	9	Ay	0 mg	7:07				
8	JOSE DAVID TOLEDO	1116	OF.	0 mg	6:57				
9	Jesus Bravo Rosales	1	Ay	0 mg	6:57				
10	Yeimy Mildred Ospina	1116	C.V.	0 mg	6:59				
11	Diego Fernando Ortiz	1116	Inf. Ele	0 mg	7:00				
12	Juan Pablo Medina	1057	Topo	0 mg	7:00				
13	Julio Cesar Reyes C	1118	Sup SST	0 mg	7:00				
14	carlos soler	1	cal	0 mg	7:01	Carlos			
15	Jose Luis Pinilla Higuera	1	Topo	0 mg	7:05				
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 mg	9:06				
17	Cesar Mottez	1	Ayudante	0 mg	9:07				
18	LUIS ARMANDO GIL	1	Ay	0 mg	7:07				
19	Kevin Grimaldo Soler	1127	Obras	0 mg	7:08				
20	Jose [illegible]	1	Ay	0 mg	7:08				
21	RONEY BURGOS MENDIVELSO	1	O.B	0 mg	7:09	RONEY BM			
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Julio Cesar Reyes
Responsable

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 19 - Junio - 2024
PROYECTO: Bocas del pavito
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	William Maldonado	[illegible]	Op	0 mg	7:00	[illegible]			
2	Gonzalo Nuñez Holguin	[illegible]	Almacen	0 mg	7:00	[illegible]			
3	Juan Funes	1.113.886.19	O. P	0 mg	7:00	[illegible]			
4	Jorlis Piedrahita Negrea	[illegible]	Topografo	0 mg	7:00	[illegible]			
5	Jair David Toledo Perez	1116730730	Oficial	0 mg	6:59	[illegible]			
6	Yeny Mildred Cogollo S.	[illegible]	C. Vial	0 mg	7:00	[illegible]			
7	Cesar Mottas	[illegible]	Ayudante	0 mg	7:00	[illegible]			
8	Wesley Salazar Perez	[illegible]	Ing Amb	0 mg	7:01	[illegible]			
9	JAVIER SUAREZ	1142937[illegible]	OFICIAL	0 mg	658	JAVIER			
10	Ejes Ramos Duque	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:02	[illegible]			
11	Yesid Gal	[illegible]	Oficial	0 mg	6:03	[illegible]			
12	DUVAN Rodriguez	[illegible]	A. y	0 mg	7:0	Duvan			
13	Angel M. Farfán	[illegible]	A. y	0 mg	7:0	[illegible]			
14	Carlos Solis	[illegible]	Cad	0 mg	7:02	[illegible]			
15	Diego Fernando Ortiz R	[illegible]	Ing	0 mg	7:06	[illegible]			
16	Jose Gregorio Munoz B	[illegible]	A. y	0 mg	7:06	[illegible]			
17	Juan Pablo Merchan	[illegible]	Topografo	0 mg	7:01	[illegible]			
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:10	[illegible]			
19	Kevin Grimaldo Salas	[illegible]	Obrero	0 mg	7:11	[illegible]			
20	Yoney Burgos Mendivelso	[illegible]	OR	0 mg	7:12	[illegible]			
21	Luis Armando Gu	[illegible]	A y	0 mg	7:12	[illegible]			
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Julio Cesar Reyes C.
Responsable

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 17 - Junio - 2024
PROYECTO: Boral del pauto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C.
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Jhon Tomas	1113886818	O.P	0 mg	7:02	Thontomas			Jhon Tomas
2	Leonela Nuñez H.	965180	ulmillero	0 mg	7:02				
3	JAVIER SUAREZ	1114237	OFICIAL	0 mg	7:05	JAVIER			JAVIER
4	Yeimy Hildreth Oropeza S.	1116 6[illegible]	C. Vial	0 mg	7:03	Hildreth			
5	Cesar Matter	1006[illegible]	Ayudante	0 mg	7:04				
6	Duvan Palmero	77[illegible]	Ayudante	0 mg	7:03	Duvan.			
7	William Maldonado	1[illegible]	Op	0 mg	7:03				
8	carlos Soler	[illegible]	cd	0 mg	7:02				
9	Angel J. Fontan	2184178	A.V	0 mg	7:04				
10	Didier Palmero	77604[illegible]	A.V	0 mg	7:04				
11	Néstor Salazar Pérez	[illegible]	Top. Fijo	0 mg	7:03				
12	Jose David Toledo Perez	1116[illegible]	Oficial	0 mg	7:04				
13	Juan Pablo Merchan	1057605[illegible]	Topogr	0 mg	7:05				
14	Jose Yomeli [illegible]	1[illegible]	A.V.	0 mg	7:06				
15	Cirve Perez [illegible]	1[illegible]	A.V	0 mg	7:7				
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:13				
17	Julio Cesar Reyes	1[illegible]	Sup. SST	0 mg	7:14				
18	Kevin Grimaldo Soler	1129[illegible]	Obrero	0 mg	7:15				
19	LUIS ARMANDO G[illegible]	79.8[illegible]	obrero	0 mg	7:16				
20	RONEY BUELES Mendivil	1006[illegible]	OBRERO	0 mg	7:17				RONEY B
21	José Luis Pinchiran	7[illegible]	Tuberista	0 mg	7:07				
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 5-JUNIO-2024
PROYECTO: Rocas del puerto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Guillermo Maldonado	[illegible]	Op	0 mg	2:00	[illegible]			
2	Jose Luis Pitalitoria Higuera	[illegible]	Topo	0 mg	7:00	[illegible]			
3	Gonzalo Nuñez H	[illegible]	[illegible]	0 mg	7.01	[illegible]			
4	JAVIER SUAREZ	1142271	OFICIA	0 mg	7.02	[illegible]			
5	aidamar Rodriguez	[illegible]	A.y	0 mg	7:03	aidamar			
6	Silva Reyes Dayana	1751[illegible]	A.y	0 mg	7.03	[illegible]			
7	Yilmary Yildred Chopelas S.	1116615[illegible]	C. vial	0 mg	7:04	[illegible]			
8	Jhon Tuñoy	1.115[illegible]	O.P	0 mg	7:01	[illegible]			
9	Juan Pablo Merchan Torres	[illegible]	Topogra	0 mg	7.05	[illegible]			
10	carlos salcedo	[illegible]	cd	0 mg	7.01	[illegible]			
11	Cesar Mottas	[illegible]	Mandante	0 mg	7.02	[illegible]			
12	Duvan Palmera	[illegible]	Hy	0 mg	7.02	Duvan			
13	Angel H. Fortoñ	[illegible]	A.y	0 mg	1.02	[illegible]			
14	Walter Salazar Perez	[illegible]	Top. Ind	0 mg	7:04	[illegible]			
15	Gonzalo Nuñez Holguin	[illegible]	[illegible]	0 mg	7.1	[illegible]			
16	Silva Reyes Dayana	[illegible]	A.y.	0 mg	7.9	[illegible]			
17	José David Toledo Perez 1.116.770.930		OFICIAL	0 mg	7:4	[illegible]			
18	Julio Cesar Reyes	[illegible]	Sup SST	0 mg	7.05	[illegible]			
19	RONEY BURGOS MONTIVELSO	[illegible]	O.B.R.	0MG	7:06	[illegible]			
20	Kevin Grimaldo Solci	[illegible]	obrero	0MG	7.07	[illegible]			
21	Jhonatan Duque Nava	[illegible]	obrero	0mg	709	[illegible]			
22	LUIS Armando Gal	[illegible]	A Y	0 mg	7:09	[illegible]			
23	[illegible]	[illegible]	MR	0 mg	7:09	[illegible]			
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 13-Junio-2024
PROYECTO: Bocas del pauto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	carlos soler f	[illegible]	cd	0 mg	7:09	[signature]			
2	Néstor Salazar Pérez	[illegible]	Ing Perforador	0 mg	7:09	[signature]			
3	Duvan Palmero	[illegible]	A y y	0 mg	7:09	Duvan P.			
4	Angel Jhon Farfan	[illegible]	A y y	0 mg	7:10	[signature]			
5	Gabriela Nuñez M	[illegible]	Almacenista	0 mg	7:10	[signature]			
6	Jhon Tumay	1.115886451	O.P	0 mg	7:11	[signature]			
7	Alvaro Quevedo 522773	[illegible]	Conductor	0 mg	7:12	[signature]			
8	Aldamar Rodriguez	[illegible]	D y y	0 mg	7:12	aldamar			
9	JAVIER SUAREZ	1142271[illegible]	OFICIAL	0 mg	7.14	JAVIER			
10	Juan Pablo Merchan	[illegible]	Topografo	0 mg	7:14	[signature]			
11	William Valdenebro	[illegible]	op	0 mg	7:15	[signature]			
12	Yeimy Mildred Ospina	1116615341	C.V	0 mg	7:15	Y. Ospina.			
13	José David toledo perez	1116.790480	oficial	0 mg	7:15	[signature]			
14	Cesar Motta	[illegible]	Ayudante	0 mg	7:16	[signature]			
15	Nicolas Ramirez	[illegible]	A y	0 mg	7.12	[signature]			
16	José Luis Piranhiman Higuera	[illegible]	Topografo	0 mg	7:12	[signature]			
17	Jose Yonny [illegible]	1129322	Aj.	0 mg	7:13	[signature]			
18	[illegible]	[illegible]	MC	0 mg	7:14	[signature]			
19	Luis Armando [illegible]	[illegible]	obrero	0 mg	7:15	[signature]			
20	Kevin Grimaldo Solar	[illegible]	Obrero	0 mg	7:16	[signature]			
21	Jhonatan Duque Ramos	[illegible]	obrero	0 mg	7:16	[signature]			
22	Yoney Burgos Mendoza	[illegible]	oficios	0 mg	7:16	[signature]			
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 11-06-2024.
PROYECTO: Boras del Pauto.
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	William Maldonado	1116	op	0 mg	6:55				
2	Yesid Baeta	88	maes	0 mg	6.56.				
3	JAVIER SUAREZ	11422	oficial	0 mg	6.57				
4	Deivin palmero	7760	Hy.	0 mg	6:57				
5	Nestor Salazar Perez	1006	Ing. Ent.	0 mg	6:58				
6	Aldemar Rodriguez	1116	A-y	0 mg	7.00				
7	jose David Toledo prada	1116.7	of.	0 mg	7:00				
8	MATEO SUAREZ O	1116	ay	0 mg	7:00				
9	Jhon Tuno7	1.05	O.P	0 mg	7:01				
10	JUAN Luis Gutiérrez Tarazón	1116	oficial	0 mg	7:01				
11	RONEY Buzios Mendivelso	1006	OB	0 mg	7:02				
12	Gonzalo Nuñez H.	76	Almacen	0 mg	7:5				
13	Jose Yoanny Linares	1122	Ay.	0 mg	7:06				
14	Yeny Mildred Oropeza S.	1116	Contadora	0 mg	7:06				
15	Jhon Ramon Duarte	77		0 mg	77				
16	Jhonatan Duque Navas	1006	obrero	0 mg					
17	Gelman oropeza Perez	1006	obrero	0 mg	7:08				
18	Kevin Grimaldo Soler	1127	Obrero	0 mg	7:10				
19	Luis Armando Gualdron	74.8	obrero	0 mg	7:10				
20	Erico Reyes Rodriguez	88	OP	0 mg	7:10				
21	Jose F Cano R	1128	OP	0 mg	7:10				
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 07 - Junio - 2024
PROYECTO: Bocas del Pauto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Yesid Gaita	5260288	maestro	0 mg	658				
2	JAVIER SUAREZ	1142271	OFICIAL	0 mg	700	Javier			
3	duvan pimienta	1066[illegible]	AY	0 mg	700	duvan			
4	aldemar Rodriguez	1140[illegible]	A.y	0 mg	701	aldemar			
5	José David Toledo Pérez.	1116790480	oficial	0 mg	7:02				
6	Angel M. Fontalvo	7186473	A, y	0 mg	703				
7	Gonzalo Muñoz H.	9617807	Almacenista	0 mg	7.8				
8	Mateo [illegible]	1116[illegible]	AYUDA	0 mg	6:59				
9	Jorge Luis Gutierrez Fontalvo	1116666733	Oficial	0 mg	7:00				
10	carlos soler Rico	1[illegible]	cd	0 mg	1:00				
11	Néstor Salazar Pérez	1065610945	Ing. Ay	0 mg	7:01				
12	Jose Lorenzo Mauro	1129[illegible]	A.y.	0 mg	7:02				
13	yeiny Hilded Oropeza S.	1116615840	A. vial	0 mg	7:02				
14	Erica Perez R.	10[illegible]	OD	0 mg	7.04				
15	Cirio Roman Fontalvo	[illegible]	A y	0 mg	707				
16	William Maldonado	1065[illegible]	Ayo	0 mg	7:07				
17	Ronny Burgos Menendez	1006450545	O.B.	0 mg	7:37				
18	Cesar Mattas	1006[illegible]	Ayudante	0 mg	737				
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:37				
20	Gelman Oropeza.	1006[illegible]	obrero	0 mg	7:37	Gelman			
21	Jhonatan Duque	1006[illegible]	obrero	0 mg	7:37				
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 04 - Junio - 2024
PROYECTO: Bocas del Pasto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes
CARGO Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Luis Armando Ortiz	1118547[illegible]	[illegible]	0 mg	7:01				
2	Yesid Galvis	5760288	Maestro	0 mg	7:02				
3	[illegible]	1026[illegible]	[illegible]	0 mg	7:02				
4	Ronel Burgos Mendivelso	1006450505	Obrero	0 mg	7:02				
5	Duvan Perez Palmero	1760443	Obrero	0 mg	7:02	Duvan			
6	Gonzalo Muñoz M.	96598[illegible]	Almacen	0 mg	7:5				
7	Jose David Toledo Perez	1120920	Oficial	0 mg	7:57				
8	Carlos Solis T	1015[illegible]	C.C.	0 mg	7:05				
9	Javier Suarez	1142[illegible]	Oficial	0 mg	7:00	Javier			
10	Jorge Luis Gutierrez Forero	1116[illegible]	Oficial	0 mg	7:01				
11	Angel M. Forero	1148[illegible]	A. y	0 mg	7.2				
12	Mateo Suarez C	1116[illegible]	Obrero	0 mg	7.2				
13	Jose Luis Pinchincha Higuera	1[illegible]	Topografo	0 mg	7:01				
14	Nestor Salazar Perez	1005[illegible]	Ing Inf	0 mg	7:02				
15	Gelman oropeza Perez	[illegible]	O.b	0 mg	7:03	Gelman			
16	Cesar Rene Rojas	[illegible]	OP	0 mg	7.05				
17	Juan Pablo Mercher	1053[illegible]	Topografo	0 mg	7:01				
18	William Maldonado	[illegible]	OP	0 mg	7.06				
19	Yeimy Mildred Oropeza S.	1116[illegible]	C. Vial	0 mg	7:06	Mildred			
20	Yhon Tenorio	1115[illegible]	OP	0 mg	7:06				
21	Ciro Rene Duarte	1[illegible]	[illegible]	0 mg	7:07				
22	Jose Yorney Ucacce	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:07				
23	Diego Fernando Ortiz R	[illegible]	Ing Residente	0 mg	7:09				
24	Habacuc Duque N.	1006[illegible]	O.b.	0 mg	7:09				
25	Cesar Matias	1005[illegible]	Ayudante	0 mg	7:10				
26	Kevin Grimaldo Solet	1127[illegible]	Obrero	0 mg	7:11				
27	Julio Cesar Reyes C.	1118570267	Sup SST	0 mg	7:00				
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

7.10.3. DOCUMENTO TECNICO PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA CONDUCTORES.


Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

REALIZACION DE LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA "DECRETO No. 009 DE 2017"

Referencia: Contrato de obra No. 033 de 2023, cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIOS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Mediante la prueba de alcoholimetría, se mide el grado de alcohol de los colaboradores de cada empresa de transporte pétreo y demás prestadores de servicio de transporte de carga, que llega al campamento en Bocas del pauto - Trinidad, con la finalidad de reducir los incidentes o accidentes en las vías y así tomar acciones de control de seguridad vial y mejorar el tránsito entre la ciudad de Trinidad y Bocas del Pauto, de acuerdo al Decreto No. 009 de 2017.

Instrumento:



Technique Data

Sensor	Fuel cell
Measurement range	0-550mg/100ml
Measurement accuracy	0-80mg/100ml : ±5mg/100ml
Measurement time	< 10 seconds
Zeroing time	< 5 seconds
Blow volume	1.0L or according to customer requirement
Display	1.3inch, TFT
Data store	up to 40000 measured value
Real time clock	Yes
Battery	Li-ion, 3.7V, 1200mAh
Calibration	Every 6 months
Operation temperature	0°C to +40°C
Storage temperature	-20°C to +60°C
Dimension	L138mm*W68mm*H30.5mm
Weight	121g

Imagen 1. Instrumento toma de alcoholimetría

Ligero y compacto con capacidad de almacenamiento de datos de 10.000 pruebas. El dispositivo de mano AlcoStop 2010 ofrece facilidad de uso, resultados BrAC precisos y rápidos en segundos.

- Alcoholímetro digital de gran confiabilidad de fácil uso.
- Sensor electroquímico.
- Memoria de hasta 10.000 pruebas.
- Batería Li-ion recargable.
- Detecta el volumen de flujo de aire para realizar una prueba confiable.
- Pantalla a color.
- Reloj en tiempo real.

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA

Se realizará pruebas de alcoholimetría a todos los conductores y se llevará registro y control de estas, de acuerdo a lo planteado en el Decreto No. 009 de 2017:










Imagen 2. Toma prueba de alcoholimetría

NOTA: La toma de prueba de alcoholimetría de los conductores de volqueta se realizo en algunos días fuera de la hora laboral, por eso no se cuenta con los elementos de protección personal por parte del profesional.

De la misma forma, a cada conductor se le leí el Decreto No. 009 de 2017 para entendimiento de la toma de la prueba y que estos tengan entendimiento de un mejor tránsito por las vías de Trinidad, Bocas del Pauto y sus alrededores.



Imagen 3. Charlas y firma de control de asistencia

Todo lo anterior de acuerdo de acuerdo a las medidas de control a realizar para mejorar la seguridad vial, siguiendo los lineamientos estipulados en el Decreto No. 009 de 2017 y las recomendaciones dadas por la interventoría UNION TEMPORAL DELTA 2023 teniendo en cuenta las sugerencias que recibió el pasado 10 de mayo del año 2024 en las instalaciones de la alcaldía de Trinidad de acuerdo a las quejas hechas por la comunidad, SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S a partir de la fecha ha programado realizar las siguientes actividades de seguimiento y control con su personal profesional SG-SST presente en obra, las cuales serán reportadas periódicamente en los informes de obra para mantener informada a la entidad y la interventoría del control que se esta llevando.