30 de Abril de 2024.

Personal: Maestro de obra, operario retroexcavadora, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, tapisonador, herramienta menor.

Actividades: Se continuó con la excavación para la instalación de tubería PVC 1/2" RDE 21 desde la unión de la tubería de 3/4" con la de 1/2" vía Villa de Leyva, encontrando material conglomerado y material común, en una longitud de 65.70 ml, se realizó la instalación de la tubería de 1/2" en la misma longitud, se realizó el relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación. En la PTAP del Acueducto Mamarramos se realizó el desmonte de las bridas PVC 2", del sedimentador y del filtro para su reemplazo.

Estado del tiempo: Nublado.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

02 de Mayo de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria: Herramienta menor

Actividades: En la PTAP del acueducto Mamarramos, se realizó el alistado y limpieza de las superficies del aireador, floculador y filtro para posteriormente aplicar pintura sobre dichas superficies. Se realizó el suministro e instalación de 3 bridas PVC 2" de las válvulas mariposas.

Estado del tiempo: Nublado - Lloviznas

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

Norma

Norma

Powered by CamScanner

03 de Mayo de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudante, operario retroexcavadora, contratista e interventor

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a la lluvia presentada durante el día de hoy.

Estado del tiempo: Día lluvioso.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

04 de Mayo de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudante, operario retroexcavadora, contratista e interventor.

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a la lluvia presentada durante el día de hoy.

Estado del tiempo: Día lluvioso.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

06 de Mayo de 2024.

Personal: Maestro de obra, ayudante, operario retroexcavadora, contratista e interventor.

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a la lluvia presentada durante el día de hoy.

Estado del tiempo: Día lluvioso.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

07 de Mayo de 2024.

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria: Apisonador, Herramienta menor.

Actividades: En la optimización de la red de distribución del acueducto ASACAPILLADOS, se inició la excavación manual del tramo correspondiente desde "6 metros después de la Tee PVC unión tubería 3/4" con 1/2" en dirección hacia la domiciliaria del usuario Jorge Alvarado.

Norma

Powered by CamScanner

debido a que en dicho tramo se presenta una zona boscosa y no fue posible realizar excavación mecánica, dicha excavación obedece a un ancho de 0,35 m y una altura de 0,6 m, a su vez se realizó la instalación de la tubería de 3/4" a la medida en que avanzara la excavación, se realizó el relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación.

Estado del tiempo: Nublado.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA.

08 de Mayo de 2024.

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria: Apisonador, herramienta menor.

Actividades: Se continuó con la excavación manual del mismo tramo, a su vez se realizó la instalación de la tubería PVC 3/4" a la medida en que avanzara la excavación, se realizó el relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación.

Estado del tiempo: Nublado.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA.

Norma

Norma

Powered by CamScanner

09 de Mayo de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria: Apisonador, herramienta menor.

Actividades: Se continuó con la excavación manual del mismo tramo, a su vez se realizó la instalación de la tubería PVC 3/4" a la medida en que avanzara la excavación, se realizo el relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación.

Estado del tiempo: Nublado.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

Norma

10 de Mayo de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria: Apisonador, herramienta menor.

Actividades: Se finalizó la excavación manual del tramo comprendido desde "6 metros despues de la Tee PVC unión tubería 3/4" con 1/2" en dirección a domiciliaria del usuario Jorge Alvarado para una longitud total de excavación de 68,70 ml, a su vez se realizó la instalación de la tubería PVC 3/4" a la medida en que avanzara la excavación para una longitud total de 62 ml de tubería 3/4" instalada, se realizó el relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación.

Estado del tiempo: Nublado - Lloviznas.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

Norma

Powered by CamScanner

11 de Mayo de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor.

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a la lluvia presentada durante el dia de hoy.

Estado del tiempo: Dia lluvioso.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

14 de Mayo de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudante, operario retroexcavadora, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramientas menor.

Actividades: Se continuó con la excavación mecánica para la instalación de tubería PVC 1" RDE 21, desde el nodo J145 (Pozo de carga) en dirección a la domiciliaria del usuario Carlos Espitia junto a la casa, encontrando material común en una longitud de 63 ml, se realizó la instalación

Norma

de la tubería de 1" en la misma longitud, se realizó el relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación.

Estado del tiempo: Nublado - Lluvias.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

15 de Mayo de 2024.

Personal: Maestro de obra, ayudante, operario retroexcavadora, contratista e interventor.

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a la lluvia presentada durante el dia de hoy, adicionalmente la retroexcavadora se averió.

Estado del tiempo: Dia lluvioso.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

Norma

Powered by CamScanner

16 de Mayo de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudante, operario retroexcavadora, contratista e interventor.

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a la lluvia presentada durante el día de hoy, adicionalmente la retroexcavadora se averió.

Estado del tiempo: Día lluvioso.

DIRECTOR DE OBRA

17 de Mayo de 2024.

INTERVENTORÍA

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor.

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a la lluvia presentada durante el día de hoy, adicionalmente la retroexcavadora se averió.

Estado del tiempo: Día lluvioso.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA

18 de Mayo de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor.

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a la lluvia presentada durante el día de hoy, adicionalmente la retroexcavadora se averió.

Estado del tiempo: Nublado - Lluvia.

DIRECTOR DE OBRA

20 de Mayo de 2024

INTERVENTORÍA

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor.

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a la lluvia presentada durante el día de hoy, adicionalmente la retroexcavadora se averió.

Estado del tiempo: Nublado - Lluvia.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA

Norma

Powered by CamScanner

21 de Mayo de 2024.

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor.

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a la lluvia presentada durante el dia de hoy, adicionalmente la retroexcavadora se averio.

Estado del tiempo: Dia lluvioso.

DIRECTOR DE OBRA

22 de Mayo de 2024.

INTERVENTORIA

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a la lluvia presentada durante el dia de hoy, adicionalmente la retroexcavadora se averio.

Estado del tiempo: Nublado - Lluvia.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

Norma

23 de Mayo de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a la lluvia presentada durante el dia de hoy, adicionalmente la retroexcavadora se averio.

Estado del tiempo: Nublado - Lluvia.

DIRECTOR DE OBRA

24 de Mayo de 2024

INTERVENTORIA

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista, interventor.

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra. debido a la lluvia presentada durante el dia de hoy, adicionalmente la retroexcavadora se averio

Estado del tiempo: Dia lluvioso.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

Norma

Powered by CamScanner

25 de Mayo de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a la lluvia presentada durante el día de hoy, adicionalmente la retroexcavadora se averió.

Estado del tiempo: Día lluvioso.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA

27 de Mayo de 2024.

Personal: Maestro de obra, ayudante, operario retroexcavadora, contratista e interventor.

Actividades: Se continuó con la excavación mecánica para la instalación de tubería PVC 3/4" RDE 21, encontrando material común en una longitud de 72 ml, se realizó la instalación de la tubería 3/4" en la misma longitud, se realizó el relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Estado del tiempo: Nublado

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA

Norma

Norma

Powered by CamScanner

28 de Mayo de 2024.

Personal: Maestro de obra, ayudante, operario retroexcavadora, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades: Se continuó con la excavación mecánica para la instalación de tubería PVC 3/4" RDE 21, encontrando material común en una longitud de 62,4 ml, se realizó la instalación de la tubería 3/4" en la misma longitud, se realizó el relleno y compactación con material seleccionado. Se instaló Tee PVC de 3/4" con reducción a 1/2" con su respectivo niple adaptador hembra, adaptador macho de PF y la manguera para la posterior instalación de medidor a los usuarios Isabel Saenz, Luis Saenz, Tirdy Hernandez, Alfonso Saenz. y Maselba Alvarado.

Estado del tiempo: Nublado.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

29 de Mayo de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor.

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a la lluvia presentada durante el día de hoy.

Estado del tiempo: Día lluvioso.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

30 de Mayo de 2024.

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor.

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a la lluvia presentada durante el día de hoy.

Estado del tiempo: Día lluvioso.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

Norma

Norma

Powered by CamScanner

31 de Mayo de 2024.

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor.

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a las lluvia presentada durante el dia de hoy.

Estado del tiempo: Dia lluvioso.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

01 de Junio de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor.

Actividades: No fue posible realizar ninguna actividad en obra debido a las lluvias presentadas durante el dia de hoy.

Estado del tiempo: Dia lluvioso.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

03 Junio de 2024.

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, pica y pala.

Actividades: Se inicio la excavación manual del tramo correspondido desde el nodo J143 hasta la domiciliaria del usuario Pedro Pablo Restrepo debido a que dicho tramo se desarrolla en una zona muy angosta en donde la retroexcavadora no tiene acceso para realizar excavación mecanica, dicha excavación obedece a un ancho de 0,35m y una profundidad de 0,6 m.

Estado del tiempo: Nublado.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

Norma

Norma

PQ

R

S

T

UV

WX

YZ

Powered by CamScanner

04 Junio de 2024

Personal: Maestro de Obra, ayudante, contratista e interventor

Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, pica y pala

Actividades: Se continuo con la excavacion manual del tramo comprendido desde el nodo J143 hasta la domiciliaria del usuario Pedro Pablo Restrepo.

Estado del tiempo: Nublado - Lluvia.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

05 de Junio de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor

Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, pica y pala.

Actividades: Se continuo con la excavacion manual del tramo comprendido desde el nodo J143 hasta la domiciliaria del usuario Pedro Pablo Restrepo.

Estado del tiempo: Nublado.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

Norma

Norma

PQ

S

T

UV

WX

YZ

Powered by CamScanner

06 de Junio de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor

Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, pica y pala

Actividades: Se continuó con la excavación manual del tramo comprendido desde el nodo J143 hasta la domiciliaria del usuario Pedro Pablo Restrepo.

Estado del tiempo: Soleado.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

07 de Junio de 2024.

Personal: Maestro de obra, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, pica y pala.

Actividades: Se finalizó la excavación manual del tramo comprendido desde el nodo J143 hasta la domiciliaria del usuario Pedro Pablo Restrepo.

Estado del tiempo: Soleado.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

08 de Junio de 2024.

Personal: Maestro de obra, ayudante, operario Retroexcavadora, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades: Se continuó con la excavación mecanica para la instalacion de tubería PVC 1" RDE 21, en dirección a la domiciliaria del usuario Carlos Espitia junto a la casa, encontrando material común en una longitud de 45,2 ml, Se realizó la instalación de la tubería de 1" en la misma longitud, se realizó el relleno y compactación con material seleccionado. Se instalo Tee PVC de 1", buje de 1" a 1/2" con su respectivo niple, adaptador hembra, adaptador macho de PF y manguera para la posterior instalacion de medidor al usuario Carlos Espitia Se instalo 5.0 ml tubo galvanizado para protección de tubería en el paso de puente del nodo J60 y 6.0 ml en el paso del puente de madera (Galvanizado 1 y 1/2")

- Estado del tiempo: Soleado.

Norma

DIRECTOR DE OBRA

10 Junio de 2024.

Personal: Maestro de obra, ayudantes, operario retroexcavadora, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades:

- 1er Frente de Obra: ASACAPILLADOS. (120 m J41 hacia J153)

Se continuó con la excavacion mecanica para la instalacion de la tubería PVC 1/2" RDE 21, partiendo desde 120 m despues del nodo J41 en dirección al nodo J153, encontrando material conglomerado y roca en una longitud de 72 ml, Se realizó la instalacion de la tubería de 1/2" en la misma longitud.

- 2do Frente de Obra: ASACAPILLADOS. (nodo J82 - vía V/Leyva)

Se continuó con la excavacion mecanica para la instalacion de la tubería PVC 1/2" RDE 21, partiendo del nodo J82 - Vía Villa de Leyva, encontrando material común en una longitud de 137,14 ml, Se realizó la instalacion de la tubería de 1/2" en la misma longitud.

Norma

INTERVENTORIA

PQ
S
T
UV
WX
YZ

Powered by CamScanner

Se instalo Tee PVC de 1/2" con su respectivo nple, adaptador hembra, adaptamor macho de PF y la mangrera para la posterior instalacion de medidor a los usuarios Maria F. Ortega, Orlando R. Guzman y Blanca Suarez

- 3er Frente de Obra: PTAP MAMARRAMOS.

Se realizo la construcción de los muros pequeños h = 0,12 m correspondientes a los accesos a los tanques de almacenamiento 1 y 2.
Se dio inicio al pañete impermeabilizado 1:3 en las paredes del tanque de almacenamiento 1.

Estado del tiempo: Nublado.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

11 de Junio de 2024.

Personal: Maestro de obra, ayudantes, operario retroexcavadora, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades:

- 1er Frente de Obra.

Se continuó con la excavacion mecánica para la instalacion de tubería PVC 1/2" RDE 21 encontrando material conglomerado y roca en una longitud de 78 ml, se realizó la instalacion de la tubería 1/2" en la misma longitud.

- 2do Frente de Obra.

Se continuó con la excavación mecánica para la instalacion de tubería PVC 1/2" RDE 21 encontrando material común en una longitud de 120 ml, se realizó la instalacion de la tubería 1/2" en la misma longitud.

Norma
Norma
PQ
T
UV
WX
YZ
Powered by CamScanner

Se realizó el relleno y compactación de los tramos excavados con material seleccionado proveniente de excavación.

- 3er Frente de Obra.

Se continuó con el pañete impermeabilizado 1:3 en las paredes y tapa del tanque de almacenamiento 1.

Estado del tiempo: Soleado.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

12 de Junio de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudantes, operario retroexcavadora, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades:

- 1er Frente de Obra.

Se continuó con la excavación mecánica para la instalación de tubería pvc 1/2" encontrando material conglomerado y roca en una longitud de 72 ml, se realizó la instalación de la tubería de 1/2" en la misma longitud.

- 2do Frente de Obra.

Se continuó con la excavación mecánica para la instalación de tubería pvc 1/2" encontrando material común en una longitud de 114 ml, se realizó la instalación de la tubería de 1/2" en la misma longitud.

Se instaló Tee PVC 1/2" con su niple, adaptador hembra, adaptador macho de PF y la manguera para la posterior instalación de medidor al usuario Julio Cesar Alvarado.

Norma

Norma

Powered by CamScanner

Se instaló 10 ml de tubo galvanizado 1 y 1/2" para protección de tubería PVC en el paso de tanque entre el nodo J83 y J84.

Se realizó el relleno y compactación de los tramos excavados con material seleccionado proveniente de excavación.

- 3er Frente de Obra.

Se continuó con el pañete impermeabilizado 1:3 en las paredes del tanque de almacenamiento 2.

Estado del tiempo: Nublado.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

13 de Junio de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudantes, operario retroexcavadora, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades:

- 1er Frente de Obra.

Se continuó con la excavación para la instalación de tubería PVC 1/2" encontrando material conglomerado y roca en una longitud de 84 ml, se realizó la instalación de la tubería 1/2" en la misma longitud.

- 2do Frente de Obra.

Se continuó con la excavación para la instalación de tubería PVC 1/2" encontrando material común en una longitud de 120 ml, se realizó la instalación de la tubería 1/2" en la misma longitud.

Norma

Norma

Powered by CamScanner

Se realizó el relleno y compactación de los tramos excavados con material seleccionado proveniente de la excavación.

- 3er Frente de Obra

Se continuó con el pañete impermeabilizado 1:3 en las paredes y tapa del tanque de almacenamiento 2.

Estado del tiempo: Soleado.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

14 de Junio de 2024.

Personal: Maestro de obra, ayudantes, operario retroexcavadora, contratista, interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades:

- 1er Frente de Obra.

Se continuó con la excavación mecánica para la instalación de tubería PVC 1/2" encontrando material conglomerado y roca en una longitud de 78 ml, se realizó la instalación de la tubería de 1/2" en la misma longitud.

- 2do Frente de Obra.

Se continuó con la instalación mecánica para la instalación de tubería PVC 1/2" encontrando material común en una longitud de 126 ml, se realizó la instalación de la tubería de 1/2" en la misma longitud.

Norma

S T UV WX YZ

Norma

Powered by CamScanner

Se realizo el relleno y compactacion de los tramos excavados con material seleccionado proveniente de la excavacion.

- 3er Frente de Obra.

Se continuó con los filos y dilataciones del pañete impermeabilizado en los tanques de almacenamiento 1 y 2.

Estado del tiempo: Soleado.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

15 de Junio de 2024.

Personal: Maestro de obra, ayudantes, operario retroexcavador, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora, apisonador, herramienta menor.

Actividades:

- 1er Frente de obra.

Se continuó con la excavacion mecánica para la instalacion de tuberia PVC 1/2" encontrando material conglomerado y roca en una longitud de 29 ml, se realizó la instalacion de la tuberia de 1/2" en la misma longitud.
Se instaló Tee PVC 1/2" con su niple, adaptador hembra adaptador macho de PE y la manguera para la posterior instalacion del medidor al usuario Manuel Robles.
Se instalo 2.0 ml tubo galvanizado 1 y 1/2" para ref protección de tubería en paso de alcantarilla entre nodo J60 y J61 y 2.0 ml en paso alcantarilla entre el nodo J64 y J65.

Norma

Norma

Powered by CamScanner

• 2do Frente de Obra.

Se continuó con la excavación mecánica para la instalación de la tubería PVC 1/2" encontrando material común en una longitud de 28,7 ml, se realizó la instalación de la tubería de 1/2" en la misma longitud.

Se instaló Tee PVC 1/2" con su niple, adaptador hembra, adaptador macho de PF y la manguera para la posterior instalación de medidor a los usuarios Alvin Robles, Elmer Robles y Ricardo Suarez.

Se instaló 3,2 ml de tubo galvanizado 1 y 1/2" para protección de tubería en el paso alcantarilla nodo J83.

Se realizó el relleno y compactación de los tramos excavados con material seleccionado proveniente de la excavación.

• 3er Frente de Obra.

Se realizó el desmonte de 3 válvulas mariposas y su respectiva instalación con nuevas válvulas de reemplazo. Se realizó la demolición de la caja de inspección existente y se construyó una nueva caja de inspección para protección del macromedidor y Filtro en Yee.

• Estado del tiempo: Soleado.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

17 de Junio de 2024.

Personal: Maestro de obra, ayudantes, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, pica y pisón.

Actividades:

• 1er Frente de trabajo: ASACAPILLADOS.

Se realizó la instalación de las conexiones domiciliarias PVC 1/2" con su respectiva caja y micromedidor a los usuarios: (José Suarez, Eduard Saldua, Barbara Prieto, Jesus Suarez, Luz Quintero, Fernando Contreras, Josefina Rodriguez, Fernando Triana, Berta Robles, Eliecer Robles, Zulma A. Lopez, Graciela Franco, Graciela Franco 2, Eulalia Carrizosa).

• 2do Frente de trabajo: PTAP MAMARRAMOS.

Se llevó a cabo la pintura de las fachadas de los tanques almacenamiento 1 y 2 con vinilo para exteriores, aplicando sobre el pañete dos capas de pintura respectivamente.

Estado del tiempo: Nublado – Lloviznas

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

Norma

Powered by CamScanner

18 de Junio de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudantes, contratista e interventor.

Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, pica y pala.

Actividades:

- 1er Frente de Obra: ASACAPILLADOS.

Se realizó la instalación de las conexiones domiciliarias PVC 1/2" con su respectiva caja y micromedidor a los usuarios: (Sandra Cardona, Juan Manel Benavidez, Juan Manuel Benavidez, Pedro Rodriguez, Pedro Rodriguez, Guillermo Franco).

- 2do Frente de Obra: PTAP MAMARRAMOS.

Se realizó el desmonte del macromedidor existente y se instaló un nuevo macromedidor de agua diametro 3" tipo Woltman y un Filtro en Yee 3".
Se instaló la tapa en lamina alfajor para la caja de inspeccion nueva.

Estado del tiempo: Mayormente nublado. - Lloviznas.

DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA