	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA	**Codigo: F-PCT-008**
		Versión: 10
		Hoja 1 de 1
Proceso de Contratacion CM2-025-2023		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 3 de octubre 2024 | **ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCCIÓN**

CONTRATO No: 01685-2023 | **TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA**

CONTRATISTA: GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

Nit o C.C. No. **830.509.427-9** | **No. DE INFORME: 4**

OBJETO: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN VIVIENDA RURAL DISPERSA EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LA CAS**

VALOR INICIAL: **$ 156,117,162,23** | **VALOR ADICIONAL: 0**

PLAZO CONTRATO: DOS (02) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | **PLAZO ADICIONAL:** **4 Meses**

SUPERVISOR: OSCAR MIGUEL HERNANDÉZ LÓPEZ

CARGO SUPERVISOR: Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental

FECHA INICIO DEL CONTRATO:	7 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023	**TERMINO DE LA SUSPENSION 1:**	**20 dias**
FECHA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No. 1	10 DE ENERO DE 2024	**TERMINO DE LA AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No. 1**	**30 días**
FECHA DE AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION No. 1	10 DE FEBRERO DE 2024	**TERMINO DE LA AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION No. 1**	**20 dias**
FECHA DE AMPLIACION 3 A LA SUSPENSION No. 1	29 DE FEBRERO DE 2024	**TERMINO DE LA AMPLIACION 3 A LA SUSPENSION No. 1**	**30 días**
FECHA DE AMPLIACION 4 A LA SUSPENSION No. 1	29 DE MARZO DE 2024	**TERMINO DE LA AMPLIACION 4 A LA SUSPENSION No. 1**	**15 dias**
FECHA DE REINICIO:	12 DE ABRIL DE 2024	**TERMINO ACTA DE REINICIO**	**10 dias**
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	21 DE ABRIL DE 2024		
FECHA PRORROGA No. 1	22 DE ABRIL DE 2024	**TIEMPO DE PRORROGAS:**	**4 Meses**
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	AGOSTO 21 DEL 2024		

PERIODO DEL INFORME: **Julio 01 al 31 de Julio del 2024**

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	4	Julio 01 al 31 de Julio del 2024

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN VIVIENDA RURAL DISPERSA EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LA CAS	$ 156,117,162,23	0	0	**INICIAL:** DOS (02) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 **AL PERIODO DEL INFORME:** 04 MESES Y 5 DIAS	127 DIAS CALENDARIO	11%	0%

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Acta de inicio	07 de diciembre del 2023	96-44-101186922	Dos (02) meses y/o hasta el 31 de diciembre de 2023	$ -	$ 156,117,162,23	0	0
2	Suspensión No.1	22 de Diciembre del 2023		10 enero del 2024	$ -	$ 156,117,162,23	0	0
3	Ampliacion No.1 a la Suspension No.1	10 enero del 2024		09 febrero del 2024	$ -	$ 156,117,162,23	0	0
4	Ampliación No.2 a la Suspension No.1	10 de Febrero del 2024		29 de febrero del 2024	$ -	$ 156,117,162,23	0	0
5	Ampliación 3 a la Suspension No.1	29 de febrero del 2024		28 de marzo del 2024	$ -	$ 156,117,162,23	0	0
6	Amplicion 4 a la Suspension No.1	29 de marzo del 2024		12 de abril del 2024	$ -	$ 156,117,162,23	0	0
7	Acta de Reinicio	12 de abril del 2024		21 de abril del 2024	$ -	$ 156,117,162,23	0	0
8	Prorroga No. 01	22 de abril del 2024		21 de Agosto del 2024	$ -	$ 156,117,162,23	0	0

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Según el seguimiento al PLAN DE CONTIGENCIA presentado, es la necesidad que, el contratista, adopte todas las medidas positivas y necesarias, en cuanto al cumplimiento de dicho plan. Ya que a la fecha y según el avance físico acumulado del proyecto a la fecha es del 11% vs el avance programado acumulado es del 50%, generando un 39% de atraso en la ejecución total del proyecto, aduciendo el contratista de obra que, dichos impases, obedecen al mal tiempo climatológico en las zonas intervenidas, ocasionando la no transitabilidad y/o el no acceso a los sitios de intervención. En consecuencia, de continuar con esa tendencia desfavorable, se estaría comprometiendo la fecha de entrega final del proyecto y terminación a satisfacción del mismo

La Interventoría se viene manifestando al contratista de obra, en los diferentes comités técnicos de obra, las recomendaciones pertinentes, con el fin de poder resarcir la curva de atraso y/o comprometer la fecha de terminación final ya establecida

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR
OSCAR MIGUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ

Proyectó: Milton Saavedra | VoBo: Andrés Becaría

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co