INFORME SEMANAL

Semana Número: 5 Del: 22 de julio de 2024 Al: 28 de julio de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: MITÚ- VAUPÉS SUPERVISOR: HANNER ALEXIS SABOGAL GONZALEZ

OBJETO:

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA NO. 2 ARCHIVO, DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (5 ORIP Y BODEGA NO. 2 FUNZA (CUNDINAMARCA). AGRUPACIÓN 2.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor básico de la Obra	$ -	$ -

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	-	-

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SAMAR 2024
Contrato No.	1652 DE 2024
Valor Inicial:	$1.285.907.804 M/CTE
Valor Actualizado:	$1.285.907.804 M/CTE
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES
Plazo Actualizado:	CUATRO (04) MESES
Fecha de Iniciación:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2024
Fecha de Vencimiento:	VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS
Contrato No.	1649 DE 2024
Valor Inicial:	$ 230,380,144,00 M/CTE
Valor Actualizado:	$ 230,380,144,00 M/CTE
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2024
Fecha de Vencimiento:	SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2024

IMAGEN OFICINA




IMAGEN OFICINA




AVANCE

En el periodo comprendido entre el 22 y el 28 de julio de 2024 se realizaron actividades de revision y aprobacion del balance de obra, programacion de obra y flujo de caja actualizado según con la cantidades tomadas en sitio y ajustada a los tiempos contractual.

IMAGENES AVANCE







Comentario: Trabajos de consolidacion del balance de obra

Comentario: Actividades no previstas, que requieren intervencion.


INFORME SEMANAL




Comentario: Memorias de calculo de actividades no previstas




Comentario: Memorias de calculo de actividades no previstas




Comentario: analisis de precios unitarios para actividades no previstas



Comentario: analisis de precios unitarios para actividades no previstas



Comentario: Programacion de obra



Comentario: Flujo de caja

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se reviso por parte de la inteventoria el balance de obra, se presento a la supervision por medio de reunion virtual desarrollada el dia 24 de julio de 2024 donde se aproblo el balance de oba y demas soportes, para dar inicio de en campo de las actividades de obra.	Firma Nombre : Camilo José Galvis Velandia Matrícula No.: 54202-290773 NTS