INFORME SEMANAL

Semana Número: 9 Del: 19 de agosto de 2024 Al: 25 de agosto de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 63,00 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: MITÚ- VAUPÉS SUPERVISOR: HANNER ALEXIS SABOGAL GONZALEZ

OBJETO:

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA NO. 2 ARCHIVO, DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (5 ORIP Y BODEGA NO. 2 FUNZA (CUNDINAMARCA). AGRUPACIÓN 2.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,00%	10,00%
Valor básico de la Obra	$ 520.225,88	$ 3.324.528,47

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,00%	7,00%
Valor básico de la Obra	4.654.098,13	13.611.370,91

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SAMAR 2024
Contrato No.	1652 DE 2024
Valor Inicial:	$1.285.907.804 M/CTE
Valor Actualizado:	$1.285.907.804 M/CTE
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES
Plazo Actualizado:	CUATRO (04) MESES
Fecha de Iniciación:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2024
Fecha de Vencimiento:	VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS
Contrato No.	1649 DE 2024
Valor Inicial:	$ 230,380,144,00 M/CTE
Valor Actualizado:	$ 230,380,144,00 M/CTE
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2024
Fecha de Vencimiento:	SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2024

IMAGEN OFICINA




IMAGEN OFICINA



AVANCE

En el periodo comprendido entre el 19 de agosto y el 25 de agosto de 2024 se realizaron actividades en obra desmonte de aparato sanitario y lavamanos. Demolición de muro (E=15-25 cm) y Demolición de enchape de muro, demolición de enchape de muro, muro divisorio bloque estriado N°5, desmonte de cielo razo y pañete de muros 1:3 impermeabilizado E=3 cm incluye filos y dilataciones, respresentando un porcentaje ejecutado acumulado 7% frente a un 10% programado acumulado para esta semana


IMAGENES AVANCE



No.	SEMANA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE DE OBRA ACUMULADO %
0	24-jun-24	0,00%	0,00%	0,00%
1	1-jul-24	0,00%	0,00%	0,00%
2	8-jul-24	0,00%	0,00%	0,00%
3	15-jul-24	0,00%	0,00%	0,00%
4	22-jul-24	0,00%	0,00%	0,00%
5	29-jul-24	0,00%	0,00%	0,00%
6	5-ago-24	0,00%	0,00%	0,00%
7	11-ago-24	5,00%	4,00%	-1,00%
8	18-ago-24	8,00%	6,00%	-2,00%
9	25-ago-24	10,00%	7,00%	-3,00%
10				
11				

Comentario: CURVA "S"

Comentario: CUADRO INFORMACION DE CURVA "S"





Comentario: 20 de agosto de 2024 en la ORIP Mitú se realizó desmonte de aparato sanitario y lavamanos. Demolición de muro (E=15-25 cm) y Demolición de enchape de muro





Comentario: 21 de agosto de 2024 se realizaron actividades de obra de demolición de enchape de muro, muro divisorio bloque estriado N°5

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 01 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL



Comentario: 21 de agosto se realizó como actividad de obra la desmonte de cielo razo en el area de la cocina y baño



Comentario: 22 de agosto se ejecuto la actividad de pañete de muros 1:3 impermeabilizado E=3 cm incluye filos y dilataciones




Comentario: 22 de agosto se ejecuto la actividad de pañete de muros 1:3 impermeabilizado E=3 cm incluye filos y dilataciones



Comentario: 23 de agosto se ejecuto la actividad de pañete de muros 1:3 impermeabilizado E=3 cm incluye filos y dilataciones



Comentario:23 de agosto se ejecuto la actividad de pañete de muros 1:3 impermeabilizado E=3 cm incluye filos y dilataciones



Comentario: 24 Desmonte de cielo razo

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
El dia 21 de agosto se autoriza el ingreso de nuevo personal por parte del contratista para realizar trabajos en obra de la sede Mitú.	Firma Nombre : Camilo José Galvis Velandia Matrícula No.: 54202-290773 NTS