INFORME DE SUPERVISION N°3
CONTRATO No. AD029-2023
FECHA: 30 DE ABRIL DE 2024 AL 15 DE JUNIO DE 2024

CONTRATANTE	Asociación de Municipios de Occidente Antioqueño AMOCCIDENTE
NIT	900.796.602-4
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS
NIT	900.345.064-7
OBJETO	ADMINISTRACION DELEGADA PARA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA COMUNA 7 BARRIO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($22.800.000)
VALOR A ADMINSTRAR	CINCO MIL VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($5.022.491.272)
DURACIÓN INICIAL	OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	ONCE (11) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
FECHA DE TERMINACIÓN:	DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)

CONTRATO DERIVADO DEL CONTRATISTA PCP N°013

CONTRATANTE	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS
NIT	900.345.064-7
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CANCHAS DEPORTIVAS 2024
NIT	901.280.051-4
OBJETO	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA COMUNA 7 BARRIO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 5.022.491.272) M/CTE

FECHA DE INICIO:	11 DE MARZO DE 2024

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato AD029 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

Las actividades principales que se han venido desarrollando en esta etapa del proyecto son las siguientes:

- Excavación mecánica de material de sitio hasta suelo soporte
- Excavación manual de material para instalación de tubería (hidráulicas-sanitarias)
- Retiro de material sobrante de la excavación.
- Relleno con material sub base.
- Relleno con material gravilla 3/8 a 1/2
- Conformación de subrasante por compactación simple
- Acero de refuerzo flejado 60000 psi 420 Mpa para estructura de cimentación.
- Construcción de encepados para cimentación en concreto de 4000 psi
- Relleno con material importado para zanjas de tubería.
- Entibado tipo 1A
- Tubería con filtro
- Tubería PVC de 12"
- Tubería PVC de 14"
- Construcción de caja inspección 1.0m x 1.0m
- Suministro de arena de rio tipo guamuna tamizada de norma
- Suministro e instalación de geotextil tejido 2100

Para el periodo el contratista presenta la ejecución de las siguientes actividades consolidadas en la presente acta:

- **Excavación mecánica de material de sitio hasta suelo de soporte:** Se realiza excavación de terreno el cual se encuentra en mal estado (fallos) y

muy contaminado por barro y lodos, se utiliza máquina retroexcavadora tipo pajarita y maquina bocat.

- **Excavación manual de material para instalación de tubería (hidráulicas – sanitarias):** Se realiza excavación manual para la instalación de tubería de drenaje perimetral, las cuales recogieran las aguas de todo el sistema de filtros y las conducirán al alcantarillado de la red vial. En un tramo de la excavación se debió de utilizar la ayuda de la máquina retroexcavadora debido a que se encontraron unos bloques de concretos los cuales estaban ubicados justos donde quedaba instalada la tubería y estos debieron de ser retirados para garantizar la correcta instalación de la tubería.
- **Retiro de material sobrante de la excavación:** Una vez realizada las excavaciones pertinentes se procede a retirar todo el material contaminado fuera de las instalaciones de la obra.
- **Relleno con material de sub base:** Luego de haber realizado la excavación y el retiro de todo el material que se encontraba en mal estado se procede a realizar el relleno con material importado el cual servirá de base para la instalación de la tubería de filtro.
- **Relleno con material gravilla 3/8 a 1/2:** Se realiza un relleno con material de gravilla el cual servirá de cama para todo el terreno de juego, este relleno servirá para mantener el sistema de filtro en óptimas condiciones y evitar que las tuberías filtrantes se vayan a obstruir por algún tipo de material granular.
- **Conformación de la subrasante por compactación simple:** Después de instalar el material de relleno se procede a realizar una compactación simple de todo el terreno con el fin de que el material selle y este no quede con partículas sueltas y así evitar posibles fallos.
- **Acero de refuerzo flejado 60000 psi 420 mpa para estructura de cimentación:** Se realiza el suministro e instalación del acero acero de las zapatas de cimentación y posterior a este se instala el acero de arranque de las columnas ya que para poder fundir las zapatas se debe de haber instalado el inicio de las columnas para que así la estructura principal quede amarrada con la cimentación.
- **Construcción de encepados para cimentación en concreto de 4000 psi:** Una vez instalado todo el acero de las zapatas y del arranque de las columnas se procede a realizar el encofrado de las mismas con madera, y después de tener el visto buena de la interventoría se realiza la fundición de las zapatas en concreto de 4000 psi como se indica en las especificaciones.

- **Relleno con material importado para zanjas de tubería:** Se realiza la instalación de las tuberías de drenaje y se rellena las zanjas con material importado ya que el material proveniente de la excavación queda muy contaminado y no sería un material óptimo para el relleno de las tuberías.
- **Entibado tipo 1A:** Al momento de realizar las excavaciones se encontraba que en unos tramos se presentaba derrumbes por tal motivo se dio la necesidad de realizar entibados para prevenir este tipo de eventos.
- **Tubería con filtro:** Se realiza la instalación de tubería filtrante en toda el área del terreno de juego, la cual servirá como drenaje de la cancha y asi esta se mantenga en óptimas condiciones.
- **Tubería pvc de 12":** Se realiza instalación de tubería novafort pvc de 12" en el perímetro de la cancha la cual es la encargada de recoger las aguas provenientes de los filtros de la cancha y conducirlas hasta el alcantarillado de la red vial.
- **Tubería pvc de 14":** Se realiza instalación de tubería novafort pvc de 14" en el perímetro de la cancha la cual es la encargada de recoger las aguas provenientes de los filtros de la cancha y conducirlas hasta el alcantarillado de la red vial.
- **Construcción de cajas de inspección 1.0m x 1.0m:** Se realiza construcción de cajas domiciliarias las cuales son las que recogen las aguas de todo el sistema de drenaje.
- **Suministro de arena de rio tipo guamuna tamizada de norma:** Se realiza instalación de arena de rio antes de la instalación de la tubería perimetral de drenaje.
- **Suministro e instalación de geotextil tejido 2100:** Se implementa geotextil no tejido para recubrir la tubería filtrante del sistema de drenaje para garantizar solamente el paso del agua y evitar posibles obstrucciones de la tubería.

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para la obra se ha elaborado, revisado y aprobado un Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y medio ambiente, el cual contempla una serie de actividades orientadas a la prevención y protección de los colaboradores, dichas actividades se vienen ejecutando de acuerdo a la actividad de la obra ya

mencionada, según el cronograma ya establecido en el Manual de SG-SST es un documento dinámico el cual nos permite optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de los colaboradores con el propósito de reducir al mínimo los accidentes laborales, daños al Medio Ambiente ,mediante un control efectivo de los riesgos basados en el principio de la mejora continua y orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de los colaboradores, a terceros daños a la propiedad y el medio ambiente.

ACTIVIDADES EN LA OBRA

Durante este tramo del proyecto se vienen ejecutando las siguientes actividades:

- Excavación mecánica de material de sitio hasta suelo soporte
  A cargo del sub contratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024
- Excavación manual de material para instalación de tubería (hidráulicas-sanitarias)
  A cargo del sub contratista UT CANCHAS DEPROTIVAS 2024
- Retiro de material sobrante de la excavación.
  A cargo del sub contratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024
- Relleno con material sub base.
  A cargo del sub contratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024
- Relleno con material gravilla 3/8 a 1/2
  A cargo del sub contratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024
- Conformación de subrasante por compactación simple
  A cargo del sub contratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024
- Acero de refuerzo flejado 60000 psi 420 mpa para estructura de cimentación.
  A cargo del sub contratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024
- Construcción de encepados para cimentación en concreto de 4000 psi
  A cargo del sub contratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024
- Relleno con material importado para zanjas de tubería.
  A cargo del sub contratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024
- Entibado tipo 1A
  A cargo del sub contratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024
- Tubería con filtro
  A cargo del sub contratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024
- Tubería PVC de 12"
  A cargo del sub contratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024
- Tubería PVC de 14"

A cargo del sub contratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024

- Construcción de caja inspección 1.0m x 1.0m
  A cargo del sub contratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024
- Suministro de arena de rio tipo guamuna tamizada de norma
  A cargo del sub contratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024
- Suministro e instalación de geotextil tejido 2100
  A cargo del sub contratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024

- ✓ Charlas de seguridad, salud en el Trabajo y Medio Ambiente al personal en Obra.
- ✓ Entrega de Elementos de Protección Personal.

A cargo del subcontratista UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)		
Versión 1	**UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024**	**Página 1 de 3**
Periodo: 30 de Abril a 15 de junio	**Lugar:** Barrio San Francisco	
Dirigido a personal propio, contratista y subcontratistas, como responsables de cualquier actividad que involucre el desarrollo del proyecto		
Maquinaria, herramientas y equipos		
TAREAS A REALIZAR, TALADRO ELECTRICO, PULIDORA Y BUGUIS		
Identificación de peligros o riesgos: riesgo de tránsitos, riesgo mecánico, riesgo físico, riesgos locativos etc....		

Descripción			Responsables
Ingreso de personal a la obra construcción construcción de caseta comunal barrio muro yusti	**Riesgo locativo: caídas al mismo nivel, riesgo biológico: picaduras por insectos o serpientes**	**Desplazarse por senderos peatonales prestar atención a las irregularidades y desniveles del suelo extremando la precaución por el suelo o superficiales mojadas o charcos de agua, caminar despacio.**	**Jefe de área, trabajadores técnica en seguridad en el trabajo**
Retiro de material sobrante de excavación	**Riesgo mecánico: aplastamiento, Riesgo físico: ruido, las vibraciones, el ambiente térmico, las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Riesgo ergonómico: posturas forzadas, movimientos repetitivos**	**Uso de epp, cinturón de seguridad cabe resaltar que las volquetas cuentan con cabina, evitar malas posturas forzadas y movimientos repetitivos.**	**Jefe de área, trabajadores técnica en seguridad en el trabajo**

Excavación a mano en tierra	Riesgo fisico: ruido, vibración, temperatura y humedad, riesgo ergonómico: movimientos repetitivos, malas posturas, riegos locativo: caídas al mismo nivel, riegos biológico: picaduras por insectos o serpientes	Uso de (EPP) elementos de protección personal, salir de la obra encuanto llueve, pausas activas, evitar malas posturas	Jefe de área, trabajadores técnica en seguridad en el trabajo
Armado de acero de refuerzo para encepados e inicio de columnas	Riesgo químico (concreto Riesgo fisico: ruido, vibración, temperatura, y humedad, riesgo ergonómico: malas posturas ,movimientos repetitivos Riesgo locativo :caídas al nivel	Uso de mascarilla , (EPP) elementos de protección personal, salir de la obra en cuanto llueve ,pausas activas	Jefe de área, trabajadores técnica en seguridad en el trabajo
Fundición de zapatas (encepados)	Riesgos Físicos: por vertimiento, salpicadura de material químico en zonas blandas del cuerpo (boca, ojos y nariz).	El uso adecuado de los elementos de protección personal.	Jefe de área, trabajadores técnica en seguridad en el trabajo
Relleno con material importado	Riesgo fisico: por contaminación auditiva que pueden producir problemas auditivos por el uso de equipos de compactación	Pausas activas, uso EPP, evitar movimientos repetitivos	jefe de área trabajadores técnica en seguridad en el trabajo

Equipo de protección: guantes, botas, chalecos reflectados, pitos, paletas de pare y siga

MEDIDAS| REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD ADICIONALES

Charla pre operacional:

Diligenciamiento de permisos de trabajo (PTSA, ATS)

Laborar en supervisión del jefe del área o siso

Área de trabajo limpia y despejada

Comunicación entre el personal autorizado dentro de la zona de trabajo

Jefe de área

Nombre	Profesión	Cargo
William hurtado	Ingeniero civil	Representante Legal
Andrés Gerardo Minota	Ingeniero civil	Director de obra
Johanna Caicedo	Arquitecta	Residente de obra
Lorena Estupiñan	Profesional siso	Coordinador siso
Andres Felipe Hurtado	Ingeniero Civil	Representante Legal UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024 SUBCONTRATISTA
Hugo Riascos	Maestro de obra	Maestro de UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS:
Para la ejecución de las actividades, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO utiliza mano de obra calificada para iniciar labores, contratada de la zona y lugares cércanos.

El personal se distribuye de la siguiente manera.

No	Empresa		
0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	10	1Gerente de proyectos y construcciones del pacifico 1 Director de obra 1 Residentes de Obra 1 Especialista en estructuras 1 Especialista en Hidráulica 1 Coordinador Siso 1 Profesional Social 1 Secretaria 2 vigilantes
1	UT CANCHAS DEPORTIVAS 2024	9	1 Gerente 1 Maestro de obra 2 Oficial 1 Ayudante Practico 4 Ayudantes de obra
2	OPERADOR BOCAT	1	1 Operador maquina
	TOTAL	20	Total, de trabajadores en Actividades.

MAQUINARIAS, Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DE INFORME.

Durante el presente tiempo de acuerdo a la especificación del Informe presente se utiliza en la obra lo siguiente:

MAQUINARIAS

- Máquina retroexcavadora tipo pajarita

- Maquina bocat
- Volquetas

HERRAMIENTAS

- BUGUIS
- TALADRO DEMOLEDOR
- TALADRO PERCUTOR
- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE OCCIDENTE ANTIOQUEÑO AMOCCIDENTE			
ACTA DE AVANCE Y PAGO PARCIAL DE OBRA		**ACTA No.**	**3**
		Fecha del acta	**18/06/ 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**ADMINISTRACION DELEGADA ADMINISTRACION DELEGADA PARA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA COMUNA 7 BARRIO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA**	**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATISTA:	**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS**	**NUMERO**	**AD 029**
INTERVENTOR:	**DIEGO LUIS HURTADO VANEGAS**	**VIGENCIA**	**2023**
SUPERVISOR:	**ALEJANDRA MARIA SILVA PORRAS**	**PLAZO**	**240 DIAS**
		VALOR	**$ 5.045.291.272,00**

En el distrito de Buenaventura, departamento de Valle del Cauca, siendo las 10:00 del día 18 de Junio de 2024, se reunieron en sitio de obra el señor **William Hurtado Hurtado** en representacion de la firma Proyectos y Construcciones del Pacifico SAS en calidad de CONTRATISTA, el señor **Diego Luis Hurtado Vanegas**, actuando como INTERVENTOR, la ingeniera **Alejandra Maria Silva Porras**, como Supervisora en representacón de Asociacion de Municipios De Occidente Antioqueño **AMOCCIDENTE**, con el propósito de dejar constancia por medio de la presente acta, (entrega y recibo parcial) del avance de ejecución de las cantidades de obra y valores del presupuesto, de conformidad con las condiciones que se detallan a continuación:

Capítulo/Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor parcial	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No.3			ACUMULADO EJECUTADO		
						CANT	VALOR	% AVANCE	CANT	VALOR	% AVANCE
1	**Excavación del terreno.**										
1.1.	Excavación mecánica de material de sitio hasta suelo de soporte	m³	1285,50	$ 12.541	$ 16.121.456,00	1.284,90	$ 16.113.931	0,42%	1.284,90	$ 16.113.931	0,42%
1.2.	Excavacion manual de material para instalacion de tuberias (hidraulicas - sanitarias).	m³	319,59	$ 33.151	$ 10.594.728,00	113,57	$ 3.765.092	0,10%	113,57	$ 3.765.092	0,10%
1.3	Retiro de material sobrante de la excavacion	m³	1437,22	$ 39.601	$ 56.915.349,00	1.168,92	$ 46.290.401	1,20%	1.435,66	$ 56.853.386	1,48%
SUBTOTAL EXCAVACIÓN DE TERRENO					**$ 83.631.533,00**						
2.	**Mejoramiento del terreno de campo de juego y zona de graderias**										
2.1	Relleno con material sub base tipo invias	m³	624,00	$ 168.364	$ 105.059.136,00	624,00	$ 105.059.136	2,73%	624,00	$ 105.059.136	2,73%
2.2	Relleno con material gravilla 3/8 a 1/2	m³	838,50	$ 140.765	$ 118.031.452,50	838,50	$ 118.031.453	3,06%	838,50	$ 118.031.453	3,06%
2.3	Relleno para zanjas de tuberias hidrosanitarias	m³	33,74	$ 29.977	$ 1.011.424,00				-	$ -	

	con material de sitio									
2.4	Conformación de subrasante por compactación simple.	m^2	3120,00	$ 15.465	$ 48.250.800,00	3.120,00	$ 48.250.800	1,25%	3.120,00	$ 48.250.800	1,25%
SUBTOTAL ADECUACIÓN DEL TERRENO					**$ 272.352.812,50**						
3.	**Cimentación**									
3.1	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa para estructuras de cimentacion	kls	27246,81	$ 8.783	$ 239.308.703,00	4.043,52	$ 35.514.236	0,92%	23.985,22	$ 210.662.152	4,55%
3.2	Construccion de pilotes preexcvados de diametro 70 cm en concreto fluido de 3500 psi	ML	540,00	$ 979.740	$ 529.059.600,00				539,95	$ 529.010.613	13,74%
3.3	Construccion de encepados para cimentacion en concreto de 4000 psi	m3	42,34	$ 888.954	$ 37.634.757,00	42,34	$ 37.634.757	0,98%	42,34	$ 37.634.757	0,98%
3.4	Construccion de vigas atados de cimentación concreto 4000 psi reforzado.	m3	19,42	$ 1.004.257	$ 19.502.665,00						
SUBTOTAL CIMENTACIÓN					**$ 825.505.725,00**						
4.	**Estructura en concreto**									
4.1	Columnas en concreto de 4000 psi.	m3	21,01	$ 1.053.108	$ 22.125.799,00						

4.2	Losa mixtas en concreto 4000 psi. dimensiones según diseño	m2	323,28	$ 452.295	$ 146.217.938,00					
4.3	Escaleras en concreto 4000 psi incluye acabado a la vista.	m3	23,08	$ 1.019.517	$ 23.530.445,00					
4.4	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420 mpa estructura ppal	kls	14303,00	$ 8.764	$ 125.351.492,00	1.609,92	$ 14.109.339	0,37%	1.609,92	$ 14.109.339	0,37%
SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO					**$ 317.225.674,00**					
5	**Estructura metalica**									
5.1	Suministro e instalación estructura metálica columnas, vigas y correas de cubierta según diseño. Incluye acabado	kls	12000,00	$ 25.280	$ 303.360.000,00					
SUBTOTAL ESTRUCTURA METALICA					**$ 303.360.000,00**					
6	**Cubierta**									
6.1	Teja termoacustica upvc tipo industrial	m2	335,98	$ 124.608	$ 41.865.796,00					
SUBTOTAL CUBIERTA					**$ 41.865.796,00**					
7	**APARATOS SANITARIOS**									
7.1	Suministro e instalacion de	und	10,00	$ 1.13	$ 11.308.550,00					

	taza institucional			0.855					
7.2	suministro e instalacion de orinal	und	5,00	$ 684.038	$ 3.420.190,00				
7.3	suministro e instalacion de lavamos de sobreponer	und	12,00	$ 551.326	$ 6.615.912,00				
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS					**$ 21.344.652,00**				
8	**GRIFERIAS MUEBLES Y ACCESORIOS**								
8.1	Ducha antivandalica	und	4,00	$ 519.434	$ 2.077.736,00				
8.2	Rejillas plasticas anticucarachas 3x2"	und	5,00	$ 41.600	$ 208.000,00				
8.3	tapa registro (20x20)	und	7,00	$ 37.854	$ 264.978,00				
SUBTOTAL GRIFERIAS MUEBLES Y ACCESORIOS					**$ 2.550.714,00**				
9	**CARPINTERÍAS METÁLICAS**								
9.1	Puerta salida de emergencia 2 naves lam. entamb. cal.20 vai.+ barra antipático	und	4,00	$ 5.228.897	$ 20.915.588,00				
9.2	Laminas perforadas	m2	130,00	$ 514.719	$ 66.913.470,00				
SUBTOTAL GRIFERIAS MUEBLES Y ACCESORIOS					**$ 87.829.058,00**				
10	**CARPINTERIA ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**								

10.1	Div. en acero inox baños paral extremo	und	6,00	$ 968.453	$ 5.810.718,00				
10.2	Div. baño a.inox nave 57cm h=1.60m	und	11,00	$ 923.653	$ 10.160.183,00				
10.3	Div. baño a.inox tabique 1.17-1.37-h=1.60	und	5,00	$ 2.005.553	$ 10.027.765,00				
10.4	Puerta en aluminio duchas	m2	5,00	$ 963.403	$ 4.817.013,50				
10.5	Ventana en Aluminio según diseño, verificar medidas en obra, color por definir, vidrio laminado espesor (varios). Incluye suministro y transporte de todos los materiales, acoples, empaques, chazos, tornillos, sellado (interior y exterior) con silicona transparente antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y	m2	17,40	$ 927.804	$ 16.143.784,38				

	funcionamiento.								
SUBTOTAL GRIFERIAS MUEBLES Y ACCESORIOS					**$ 46.959.463,88**				
11	**Instalaciones Hidrosanitarias**								
11.1	Suministro e instalacion sanitarias y accesorios en p.v.c								
11.1.1	Tuberia sanitaria diametro 6"	ml	18,00	$ 93.096	$ 1.675.728,00				
11.1.2	Tuberia sanitaria diametro 4"	ml	36,00	$ 52.611	$ 1.893.996,00				
11.1.3	Tuberia sanitaria diametro 3"	ml	18,00	$ 38.311	$ 689.598,00				
11.1.4	Tuberia sanitaria diametro 2"	ml	42,00	$ 32.851	$ 1.379.742,00				
11.1.5	Yee sanitaria P.V.C 4"	und	2,00	$ 48.360	$ 96.720,00				
11.1.6	Yee sanitaria P.V.C 3"	und	4,00	$ 28.080	$ 112.320,00				
11.1.7	Instalacion Punto sanitario 4"	und	15,00	$ 73.631	$ 1.104.465,00				
11.1.8	Instalacion Punto sanitario 3"	und	15,00	$ 52.738	$ 791.070,00				
11.1.9	Reduccion sanitaria P.V.C 4" x 3"	und	1,00	$ 18.390	$ 18.390,00				

11.1.10	Reduccion sanitaria P.V.C 4" x 2"	und	1,00	$ 16.960	$ 16.960,00				
11.1.11	Reduccion sanitaria P.V.C 3" x 2"	und	1,00	$ 13.060	$ 13.060,00				
11.1.12	Codo sanitario P.V.C de 3"x90	und	4,00	$ 15.275	$ 61.100,00				
11.1.13	Codo sanitario P.V.C de 4"x45	und	1,00	$ 23.075	$ 23.075,00				
11.1.14	Codo sanitario P.V.C de 2"x90	und	34,00	$ 8.775	$ 298.350,00				
11.1.15	Codo sanitario P.V.C de 3"x45	und	2,00	$ 13.975	$ 27.950,00				
11.1.16	Codo sanitario P.V.C de 2"x45	und	1,00	$ 8.450	$ 8.450,00				
11.1.17	Suministro e Instalacion Sifon sanitario 3"x180	und	11,00	$ 22.776	$ 250.536,00				
11.1.18	Tuberia de ventilacion P.V.C 2"	ml	24,00	$ 24.263	$ 582.312,00				
11.1.19	Codo sanitario P.V.C 2" x 45 ventilaccion	und	4,00	$ 12.701	$ 50.804,00				
11.1.20	Yee sanitario P.V.C 2" x 45 ventilaccion	und	4,00	$ 14.326	$ 57.304,00				
11.1.21	Contruccion de caja inspeccion 0.8m x 0.8m	und	16,00	$ 522.415	$ 8.358.633,76				
11.1.22	Contruccion de caja inspeccion 1.0m x 1.0m	und	2,00	$ 637.766	$ 1.275.531,26				
11.1.23	Tapon de 4"	und	5,00	$ 29.770	$ 148.850,00				

SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					**$ 18.934.945,02**						
12	**Suministro e instalación Aguas lluvias y accesorios en P.V.C.**										
12.1	Tuberia aguas lluvias diametro 8"	ml	12,00	$ 150.916	$ 1.810.992,00						
12.2	Tuberia aguas lluvias diametro 6"	ml	12,00	$ 97.299	$ 1.167.582,00						
12.3	Tuberia aguas lluvias diametro 4"	ml	132,00	$ 62.711	$ 8.277.852,00						
12.4	Uniones de 6" P.V.C	und	2,00	$ 44.949	$ 89.897,60						
12.5	Uniones de 4" P.V.C	und	20,00	$ 16.142	$ 322.842,00						
12.6	Codo sanitario P.V.C de 4"x90	und	13,00	$ 25.675	$ 333.775,00						
SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y ACCESORIOS EN P.V.C					**$ 12.002.940,60**						
13	**Suministro e instalación Hidraulica y accesorios en P.V.C**										
13.1	Tuberia presion 2" RDE 26	ml	12,00	$ 31.158	$ 373.896,00						
13.2	Tuberia presion 1" RDE 26	ml	75,00	$ 21.909	$ 1.643.175,00						
13.3	Tuberia presion 1/2" RDE 21	ml	55,00	$ 11.136	$ 612.502,00						
13.4	Codo presion PVC 2" x 90°	und	3,00	$ 20.410	$ 61.230,00						

13.5	Codo presion PVC 1" x 90°	und	6,00	$ 7.828	$ 46.968,00				
13.6	Codo presion PVC 1/2" x 90°	und	34,00	$ 3.825	$ 130.050,00				
13.7	Tee presion PVC 1"	und	12,00	$ 14.500	$ 174.000,00				
13.8	Tee presion PVC 1/2"	und	23,00	$ 6.500	$ 149.500,00				
13.9	Buje PVC 1"x 1/2" reduccion	und	4,00	$ 5.500	$ 22.000,00				
13.10	Instalacion punto hidraulico de 1"	und	15,00	$ 55.579	$ 833.689,50				
13.11	Instalacion punto hidraulico de 1/2"	und	15,00	$ 29.728	$ 445.920,00				
13.12	Valvula de cierre metalico de 2"	und	1,00	$ 77.330	$ 77.330,00				
13.13	Valvula de cierre metalico de 1"	und	5,00	$ 48.776	$ 243.880,00				
13.14	Valvula de cierre metalico de 1/2"	und	5,00	$ 32.526	$ 162.630,00				
13.15	Tapon P.V.C de 1	und	5,00	$ 9.711	$ 48.555,00				
SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRAULICA Y ACCESORIOS EN P.V.C.					**$ 5.025.325,50**				
14	**Contruccion de Cisterna suministro**								
14.1	Cisterna en concreto de 4000 PSI incluye	m^3	8,30	$ 1.448.473	$ 12.022.326,00				

	Refuerzo y formaletas										
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA SUMINISTRO					**$ 12.022.326,00**						
15	**Equipo hidroneumatico**										
15.1	Suministro e instalacion de equipo hidroneumatico	und	1,00	$ 13.281.200	$ 13.281.200,00						
SUBTOTAL EQUIPO HIDRONEUMATICO					**$ 13.281.200,00**						
16	**Sistema de drenaje de cancha**										
16.1	Relleno de zanja a mano con material de sitio	m^3	106,52	$ 29.811	$ 3.175.468,00						
16.2	Relleno con material importado para zanja de tuberias de drenajes	m^3	109,75	$ 106.626	$ 11.702.204,00	104,16	$ 11.106.164	0,29%	104,16	$ 11.106.164	0,29%
16.3	entibado tipo 1A	m2	100,00	$ 54.876	$ 5.487.600,00						
16.4	Tuberial con filtro de 4"	ml	362,00	$ 100.160	$ 36.257.848,00	362,00	$ 36.257.848	0,94%	362,00	$ 36.257.848	0,94%
16.5	tuberia Pvc de 12"	ml	114,40	$ 129.714	$ 14.839.282,00	114,40	$ 14.839.282	0,39%	114,40	$ 14.839.282	0,39%
16.6	tuberia Pvc de 14"	ml	102,60	$ 196.490	$ 20.159.853,00	102,60	$ 20.159.853	0,52%	102,60	$ 20.159.853	0,52%

16.7	tuberia Pvc de 16"	ml	12,00	$ 272.035	$ 3.264.425,00						
16.8	contruccion de caja inspeccion 1.0m x 1.0m	und	6,00	$ 637.766	$ 3.826.596,00	3,0	$ 1.913.298	0,05%	3,00	$ 1.913.298	0,05%
16.9	suminstro de arena de rio tipo guamuna tamizada de norma	m3	148,49	$ 104.221	$ 15.475.776,00	148,49	$ 15.475.776	0,40%	148,49	$ 15.475.776	0,40%
16.10	suministro e intalacion geotextil Tejido 2100	m2	1056,00	$ 7.500	$ 7.920.000,00	1056,0	$ 7.920.000	0,21%	1.056,00	$ 7.920.000	0,21%
16.11	suministro e instalacion de grava de 1"-2"	m3	177,240	$ 123.026	$ 21.805.128,00	54,30	$ 6.680.312	0,17%	54,30	$ 6.680.312	0,17%
SUBTOTAL SISTEMA DE DRENAJE DE CANCHA					**$ 143.914.180,00**						
17	**Sisteme electrico e iluminacion de la cancha**										
17.1	Salidas Eléctricas										
17.1.1	Salidas para Iluminación, Incluye Tubería EMT, Curvas,Uniones prefabricadas ,Alambre desnudo, Terminales, Elementos y Accesorios de Fijación,Cableado , Cajas 5800 y/o 4800, Cajas de paso 10x10 con tapa.										

17.1.1.1	Suministro e instalación de poste en metálico de 510 Kg x 12	und	4,00	$ 10.181.700	$ 40.726.800,00				
17.1.1.2	Suministro e instalacion de reflector de 400W Ecolite	und	16,00	$ 2.310.290	$ 36.964.644,80				
17.1.1.3	Conjunto en H + Herrajes de sujección	und	6,00	$ 1.088.637	$ 6.531.822,00				
17.1.1.4	Construccion de cajas de inspección de 50x50 norma epsa	und	10,00	$ 374.896	$ 3.748.960,00				
17.1.1.5	Suministro e instalacion de tubo de 2" PVC x 3 mts	ml	62,00	$ 67.788	$ 4.202.856,00				
17.1.1.6	Terminal 2"	und	30,00	$ 17.770	$ 533.100,00				
17.1.1.7	cable # 8 siete hilos (ctos poste)	ML	810	$ 26.485	$ 21.452.850,00				
17.1.1.8	Cable siete hilos #12 (base a lampara)	ML	158,4	$ 17.761	$ 2.813.342,40				
17.1.1.9	Suministro e instalacion de tubería PVC 3/4"	ML	31,00	$ 16.506	$ 511.686,00				
17.1.1.10	Terminal Pvc 3/4"	und	70,00	$ 2.610	$ 182.700,00				
17.1.1.11	Suministro e instalacion de tubería de 1/2" PVC	und	15,00	$ 14.417	$ 216.255,00				
17.1.1.12	Terminal de 1/" PVC	und	35,00	$ 5.411	$ 189.385,00				

17.1.1.13	Caja hexagionales	und	45,00	$ 7.251	$ 326.295,00						
17.1.1.14	Caja 2x4 pvc	und	30,00	$ 8.151	$ 244.530,00						
17.1.1.15	Alambre galvanizado #18	ML	378,00	$ 25.591	$ 9.673.398,00						
17.1.1.16	Bala Led de 18W	und	55,00	$ 38.884	$ 2.138.620,00						
17.1.1.17	Toma corriente	und	18,00	$ 25.651	$ 461.718,00						
17.1.1.18	toma corriente gfci	und	5,00	$ 97.946	$ 489.730,00						
17.1.1.19	Tablero de breakers Bifasico de 18 ctos	und	1,00	$ 943.667	$ 943.666,88						
17.1.1.20	Breakers 2x80 (P. Proncipal)	und	1,00	$ 377.952	$ 377.951,53						
17.1.1.21	Caja 20x20 para p. principal	und	1,00	$ 287.651	$ 287.651,00						
17.1.1.22	Breakers 2x20	und	6,00	$ 87.650	$ 525.901,52						
17.1.1.23	Breakers 2x50	und	1,00	$ 102.575	$ 102.575,10						
17.1.1.24	Breaker 1x20	und	4,00	$ 68.032	$ 272.128,00						
17.1.1.25	Tablero de breakers Bifasico de 6 ctos	und	1,00	$ 223.651	$ 223.651,00						
17.2	**Sistema De Puesta A Tierra**										

17.2.1	Medida de resistividad del terreno con telurometro	und	1,00	$ 3.500.000	$ 3.500.000,00				
17.2.2	Elaboracion de zanjas de 0,6x0,3x30 mts	ml	30,00	$ 35.251	$ 1.057.530,00				
17.2.3	cable desnudo 2/0 AWG	ml	36,00	$ 83.249	$ 2.996.969,32				
17.2.4	Soldadura Exotermica x 115 grs	und	9,00	$ 189.300	$ 1.703.698,85				
17.2.5	Varilla de Cu-Cu 3/8" x 2,4 mts	und	4,00	$ 330.671	$ 1.322.682,46				
SUBTOTAL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA					**$ 144.723.097,87**				
18	**Impermeabilización del suelo de soporte de la estructura.**								
18.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m^2	2795,00	$ 18.517	$ 51.755.015,00				
18.2	Geomembrana impermeabilizante	m^2	2795,00	$ 18.373	$ 51.352.535,00				
SUBTOTAL IMPERMEABILIZACIÓN DEL SUELO DE SOPORTE DE LA ESTRUCTURA					**$ 103.107.550,00**				
19	**Grama sintética sobre la superficie del terreno y las franjas de demarcación.**								

19.1	Grama sintética en fibra artificial de polietileno fibrilado, de tercera generación, incluye un riego con arena de sílice y grano de caucho.	m²	2795,00	$ 364.751	$ 1.019.479.045,00						
19.2	Demarcación del campo de juego de mediante franjas de grama sintética color blanco de 5 cm de ancho.	m	428,20	$ 16.671	$ 7.138.522,20						
SUBTOTAL Grama sintética sobre la superficie del terreno y las franjas de demarcación.					**$ 1.026.617.567,20**						
20	**Mamposteria**										
20.1	Muro bloque estructural cerámico 12 x 19 x 39. incluye: anclaje + refuerzo + escalerilla + grouting	m²	280,00	$ 166.338	$ 46.574.307,32						
SUBTOTAL MAMPOSTERIA					**$ 46.574.307,32**						
21	**Revestimientos, cielo falso, pisos y enchapes**										
21.1	Suministro e instalacion de cielo falso en lamina de panel yeso	m²	183,91	$ 183.461	$ 33.741.046,00						

21.2	Repello muro impermeable 1:3. Incluye filos y carteras.	m^2	560,00	$ 51.654	$ 28.926.056,00					
21.3	Pintura tipo koraza o similares para esterior	m2	280,00	$ 40.342	$ 11.295.679,00					
21.4	Pintura tipo vinitex o similares para interior	m2	197,38	$ 21.026	$ 4.150.070,00					
21.5	Alistado de piso (E=3cm)	m2	102,24	$ 34.920	$ 3.570.175,00					
21.6	Enchape cerámico Blanco 1a Calidad paredes de baños.	m2	82,62	$ 89.381	$ 7.384.645,00					
21.7	Cerámica 30.01-32.50x30.01-32.50 traf.4	m2	102,24	$ 95.975	$ 9.812.484,00					
21.8	Anden en concreto 10 cm 3000 psi	m2	220,32	$ 114.630	$ 25.255.260,00					
SUBTOTAL REVESTIMIENTOS, PISOS Y ENCHAPES					**$ 124.135.415,00**					
22	**Cerramiento cancha**									
22.1	Construccion de muro en ladrillo limpio	m^2	161	$ 133.380	$ 21.474.258,95					
22.2	Suministro e instalacion de malla eslabonada	m^2	966	$ 182.722	$ 176.509.452,00					
SUBTOTAL CERRAMIENTO CANCHA					**$ 197.983.710,95**					

Total costos directos		**$ 3.850.947.993,85**	**$ 539.121.676,51**	**$ 1.253.843.190,09**
Administración	**23,41%**	**$ 901.567.979,00**	**$ 126.216.932,00**	**$ 293.544.569,00**
Imprevistos	**2,00%**	**$ 77.018.960,00**	$ 10.560.000,00	**$ 21.351.471,97**
Utilidad	**4,00%**	**$ 154.037.920,00**	**$ 21.564.867,00**	**$ 50.153.728,00**
TOTAL A.I.U.	**29,41%**	**$ 1.132.624.859,00**	**$ 158.341.799,00**	**$ 365.049.768,97**
COSTO TOTAL DE OBRA		**$ 4.983.572.852,00**	**$ 697.463.475,00**	**$ 1.618.892.959,00**
PMA		**$ 17.319.920,00**	**$ 2.164.990,00**	**$ 6.494.970,00**
CERTIFICACION RETIE Y RETILAP		**$ 21.598.500,00**	**$ -**	**$ -**
COSTO TOTAL DE OBRA		**$ 5.022.491.272,00**	**$ 699.628.465,00**	**$ 1.625.387.929,00**

JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS.

Excavación para instalación de tubería para evacuación de aguas de drenaje: Una vez iniciada la excavación de tubería de drenaje perimetral de la cancha, se encontraron bloques de concreto en el lugar donde se instalarían las tuberías, de acuerdo a estos se dio la necesidad de retirarlos para poder liberar el espacio e instalar las tuberías y así evitar que estas queden con pendientes diferentes o mal instaladas. Dichos bloques en concretos debieron de ser demolidos y retirados de la obra para que estos no interfirieran con el desarrollo de las siguientes actividades (rellenos, instalación de

filtros, etc). La demolición de dichos bloques se da debido al ser estos muy grandes las volquetas no los podían transportar porque al momento de expulsarlos de las volquetas estos bañarían sus volcos. Para esta actividad se debió de utilizar taladro demoledor y rotomartillo por lo cual se debió de asumir un costo que no se tenía previsto dentro de la ejecución del proyecto, por tal motivo se presenta estas actividades como imprevistos de obra.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

  Contratista delegado: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
MAYO 2024	4551076419	$162.500	$208.000	$90.500	$461.000
MAYO 2024	71371854	$1.080.600	$4.515.300	$1.880.300	$7.476.200
MAYO 2024	71363759	$1.721.400	$2.272.200	$958.500	$4.952.100
MAYO 2024	29584696	$162.500	$208.000	$90.500	$461.000
MAYO 2024	30118546	$124.400	$159.200	$69.300	$352.900
MAYO 2024	4552608236	$52.000	$208.000	$90.500	$350.500

  Contratista ejecutor: UNION TEMPORAL CANCHAS 2024 – RP LEGAL UNION TEMPORAL

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
MAYO 2024	71359049	$159.900	$638.300	$278.200	$1.076.400

Para el periodo reportado se anexan afiliaciones del personal administrativo y operativo.

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
11/04/2024	NO ESPECIFICA	WILLIAM HURTADO REP. LEGAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS
11/04/2024	NO ESPECIFICA	ANDRES FELIPE HURTADO UNION TEMPORAL CANCHAS DEPORTIVAS 2024

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por AMOCCIDENTE. (Cuando aplique), esto en cuanto a:

- Evaluación al contratista, se debe incluir la calificación según manual de procesos y procedimientos que incluya los criterios de calificación, el total de esta y las observaciones a que haya lugar.

ÍTEM	VALOR
Conducta del personal	5
Cumplimiento cronograma de ejecución	5
Cumplimiento sistema de calidad	4
Cumplimiento normatividad	4
Calidad material y suministros	5
Cumplimiento pago salarios	4
Oportunidad entrega de información	5

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

CODIGO BPIN	CDP	CRP
BPIN 2023761090335	00026 DE 26/12/2023 2923 DE 2023 26/12/2023	00035 DE 10/01/2024 224 DE 10/01/2024

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales cuando aplique. NA

- Relación de los pagos realizados:

Recursos por honorarios:

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
FE26	13/04/2024	19/04/2024	$1.022.875	$21.777.125	4.49%
FE27	08/05/2024	08/05/2024	$3.179.684	$18.597.441	18.43%
FE31	19/06/2024	24/05/2024	$3.176.019	$15.421.422	32.36%

Recursos por administración:

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
FE26	13/04/2024	19/04/2024	$225.323.726	$ 4.797.167.546	4.49%
FE27	08/05/2024	08/05/2024	$700.435.737	$4.096.731.808	18.43%
FE31	19/06/2024	24/06/2024	$699.628.465	$3.397.103.343	32.36%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$5.045.291.272
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	$5.045.291.272
Pagos Realizados (Acumulado)	3
Pago autorizado período del 30 de abril de 2024 al 15 de junio de 2024 entregados en administración	$699.628.465
Pago autorizado período por recursos entregados en honorarios período del 30 de abril de 2024 al 15 junio de 2024	$3.176.019
Porcentaje de ejecución financiera	32.36%

Si el contrato cuenta con anticipos:

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	NA
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	NA

- Relación de los informes de ejecución de recursos: No Aplica

- Relación de los informes de reintegros financieros

Valor recursos reintegrados en el periodo	N/A

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:

Valor inicial de los recursos entregados en administración	$5.045.291.272
Valor inicial Honorarios	$22.800.000
Adiciones	0
Valor inicial más Adiciones Recursos a administrar Honorarios	$5.022.491.272$ $5.022.491.272 $22.800.000
Pagos realizados por recursos entregados en administración	$1.625.387.929,00
Pagos realizados por honorarios	$7.378.578
Pago autorizado del período del 30 de abril de 2024 al 15 junio de 2024 por recursos entregados en administración	$699.628.465
Pago autorizado del período del 30 de abril de 2024 al 15 junio de 2024 por honorarios	$3.176.019
Porcentaje de ejecución financiera	32.36%

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: No Aplica
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: No Aplica
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones CONTRATO DELEGADO:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
		CUMPLIMIENTO	10/01/2024	10/01/2025	07/02/2024	$2.280.000

SEGUROS PREVISORA	3002362 ANEXO: 0	CALIDAD DEL SERVICIO	10/012024	10/09/2024	07/02/2024	$3.420.000
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	10/01/2024	10/09/2027	07/02/2024	$2.280.000
AMPLIACIONES Y/O MODIFICACIONES						
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS PREVISORA	3002362 ANEXO: 1	CUMPLIMIENTO	11/03/2024	10/03/2025	01/04/2024	$2.280.000
		CALIDAD DEL SERVICIO	11/03/2024	10/11/2024	01/04/2024	$3.420.000
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11/03/2024	10/11/2027	01/04/2024	$2.280.000

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones CONTRATO DERIVADO:

Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS PREVISORA	3002361 MODIFICACION: 1	CUMPLIMIENTO				
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES				
		ESTABILIDAD DE LA OBRA				
SEGUROS PREVISORA	1007703 ANEXO:0	RESPONSABILIDAD CIVIL	29/01/2024	29/09/2024		$260.000.000
AMPLIACIONES Y/O MODIFICACIONES						
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		

SEGUROS PREVISORA	3002361 MODIFICACION: 1	CUMPLIMIENTO	11/03/2024	10/03/2025		
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11/03/2024	10/11/2027		
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	29/09/2024	10/11/2026		
SEGUROS PREVISORA	1007703 ANEXO:1	RESPONSABILIDAD CIVIL	29/09/2024	10/11/2024		$260.000.000

- (otros aspectos relevantes)

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial, por valor de $702.804.484 del periodo reportado del 30 de abril al 15 de junio de 2024.

Atentamente,

Luis E. Escudero L.

LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO
Supervisora de la entidad

Alejandra M. Silva P.

ALEJANDRA MARIA SILVA PORRAS.
Supervisora