INFORME DE SEGUIMIENTO DEL INTERVENTOR EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6684085

INFORME PARCIAL ___X___ FINAL _____

PERIODO DE 09/09/2024 A 30/09/2024

CONTRATO No.	: 12-SER023 DE 2024 del 26 de agosto de 2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Mínima Cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: MC-09 de 2024
OBJETO	:**Contratar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de selección abreviada de menor cuantía que consiste en Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, "La construcción, suministro, ingeniería, instalación y puesta en servicio de Sistema Solar Fotovoltaico para la generación en Pequeña Escala de Energías Renovables para el Palacio de Justicia "Rodrigo Lara Bonilla" de la ciudad de Neiva – Huila"**
LOCALIZACIÓN	: Palacio de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, Neiva - Huila
VALOR	: OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($89.964.000)
PLAZO	: 4 meses
FECHA DE INICIO	: 9 septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	: 31 de diciembre de 2024
CONTRATISTA	: **ENERGY CG COLOMBIA S.A.S**
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S**

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

N/A

1.1. GARANTÍAS

N/A

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

250 unidades en suministro e instalación de estructura metálica y 210 unidades en suministro e instalación de paneles solares

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

N/A

2.3. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL

39;94%

2.4. INVERSIÓN ANTICIPO

N/A

2.5. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

N/A

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

N/A

4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Ninguna

5. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO POR SEMANA

5.1. SEMANA. 1.

83.3 unidades en suministro e instalación de estructura metálica y 70 unidades en suministro e instalación de paneles solares.

5.2 SEMANA. 2.

83.3 unidades en suministro e instalación de estructura metálica y 70 unidades en suministro e instalación de paneles solares.

5.3. SEMANA 3.

83.3 unidades en suministro e instalación de estructura metálica y 70 unidades en suministro e instalación de paneles solares.

6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Ninguno

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Se instala punto ecológico en el área de trabajo, incentivando a todo el personal en la buena clasificación y disposición de los residuos sólidos generados durante la labor ejecutada. Además

se realiza constantemente brigada de orden y aseo.

8. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Ninguna_____

9. OBSERVACIONES

Ninguna_____

Anexo estado de Ejecución del proyecto

Para constancia de lo anterior, se firma el presente INFORME a los 30, del mes de septiembre de 2024.

LILIANA MUÑOZ

Representante Legal

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S.

Interventoría.

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.