FICHA TECNICA DE AVANCE DE EJECUCION DE CONTRATO

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DESAJ NEIVA	Fecha del informe:	04/10/2024
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	Contrato No.	12-SER023 DE 2024
Supervisor (es):	JOSE MANUEL GONZÁLEZ	Fecha de suscripción:	26/8/2024
	Profesional Universitario DESAJ	Valor total:	$ 89.964.000,00
Interventor :	N.A.	Plazo total:	4 meses
Contratista:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS	Fecha de terminación:	31/12/2024
Nit:	803.506.952-0	Lugar de ejecución:	NEIVA - HUILA
Modalidad de Selección	MC-09 de 2024	Porcentaje avance:	39,94
Pertenece al Plan Operativo:		Estado actual:	EN EJECUCION

Objeto de contratación:

Contratar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de selección abreviada de menor cuantía que consiste en Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, "La construcción, suministro, ingeniería, instalación y puesta en servicio de Sistema Solar Fotovoltaico para la generación en Pequeña Escala de Energías Renovables para el Palacio de Justicia "Rodrigo Lara Bonilla" de la ciudad de Neiva – Huila.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	9/9/2024
Plazo inicial:	4 meses
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2024
Fecha terminación:	31/12/2024

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspensión				
Reinicio				
Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 89.964.000,00			Valor Total:	$ 89.964.000,00
Con anticipo: ☐		Valor Anticipo:	N/A	Saldo por pagar:	$ 54.032.378,40

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	Valor	
39,94	$ 35.931.621,60	Pago Factura Electrónica - Pago Acta Parcial 1 del Contrato de Interventoria
39,94		
39,94		
39,94		
39,94		
39,94		
39,94		
39,94		
39,94		
39,94		
39,94		
39,94		
39,94		
39,94		
TOTAL	$ 35.931.621,60	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	

30/09/2024	22 días	39,94	Pago equivalente al 39,94% del contrato de interventoría según factura y para lo pertinente se anexa informe de actividades

DESCRIPCION DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
30/9/2024	Se recibe acta parcial de consultoría, según el objeto contractual del Contrato 12 - SER 023 DE 2024, se anexa informe del contratista donde se establecen los diferentes entregables y actividades realizadas a la fecha de ejecución.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCION DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]
Resumen ejecución del contrato: Se recibe acta parcial de consultoria, según el objeto contractual del Contrato 12 - SER 023 DE 2024, se anexa informe del contratista donde se establecen los diferentes entregables y actividades realizadas a la fecha de ejecucion.		
Resumen pendientes del contratista: N/A		
Observaciones:		

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO
JOSE MANUEL GONZALEZ R.
DESAJ NEIVA