ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02

FECHA	22/07/2024				
CONTRATO №	2405060620				
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 – LA ESTACION, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE"				
CONTRATISTA	PRANA C Y G CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA / R.L JULIAN ANDRES GIRALDO GALVIS				
SUPERVISOR	N/A				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	COMUNA 4 - LA ESTACION, EN LA CIUDAD DE MANIZALES				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	2 MESES				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	23/05/2024				
PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	22/07/2024				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$400.000.000				
ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA	VALOR		
	N/A	N/A	N/A		
	N/A	N/A	N/A		
VALOR ACTUAL	$400.000.000				
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES		№ cuenta	108900259491 ahorros davivienda	
VALOR ANTICIPO	N. A.				
VALOR EJECUTADO	$399.068.810				
VALOR NO EJECUTADO	$931.190				
ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	NRO DE ACTAS	MES Y AÑO QUE INICIÓ LA EJECUCIÓN	MES Y AÑO EN QUE TERMINA LA EJECUCIÓN		
	2	may-24	jul-24		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V UNIT	V TOTAL
	PRELIMINARES				
1	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.	M2	49,82	$ 3.729	$ 185.779,00
2	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE RETIRO	M3	85,39	$ 183.108	$ 15.635.592,00
3	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO MANUAL	M3	3,31	$ 294.252	$ 973.974,00
4	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO	M3	7,94	$ 147.835	$ 1.173.810,00
5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	7,09	$ 130.462	$ 924.976,00
6	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	84,52	$ 42.648	$ 3.604.609,00
7	EXCAVACION PARA PILOTES D=< 35 CM (0-6)M	M3	0,00	$ 159.134	$ -
8	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3	0,00	$ 44.896	$ -
9	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	64,74	$ 62.260	$ 4.030.712,00
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	0,00	$ 12.703	$ -
	BASES				
11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES	M3	10,04	$ 191.913	$ 1.926.807,00
12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	110,53	$ 222.048	$ 24.542.965,00
	CAPA RODADURA				

OBRA EJECUTAR

13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	109,08	$ 1.162.975	$ 126.857.313,00
14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 (Rutas de alto tráfico)	M3	0,00	$ 1.344.363	$ -
15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.	M3	679,37	$ 6.420	$ 4.361.555,00
16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. Extendido y compactado (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM)	M3	59,44	$ 1.311.154	$ 77.934.994,00
17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM)	M3	0,64	$ 1.460.560	$ 934.758,00
	ANDENES Y SARDINELES				
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	102,18	$ 107.279	$ 10.961.768,00
19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	91,72	$ 81.053	$ 7.434.181,00
20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	0,00	$ 204.172	$ -
	CORTES Y SELLOS				
21	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	180,49	$ 12.885	$ 2.325.614,00
22	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	23,95	$ 10.441	$ 250.062,00
23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	111,37	$ 11.657	$ 1.298.240,00
	ACERO				
24	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	86,87	$ 21.669	$ 1.882.386,00
25	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	381,71	$ 18.935	$ 7.227.679,00
26	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	815,60	$ 10.962	$ 8.940.607,00
	VARIOS				
27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO (NO INCLUYE REJA)	UND	0,00	$ 1.017.811	$ -
28	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	0,00	$ 139.169	$ -
29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	43,97	$ 148.066	$ 6.510.462,00
30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D=0.35	M3	0,00	$ 1.048.695	$ -
31	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	0,00	$ 1.027.766	$ -
32	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRE)	M3/HM	0,00	$ 175.909	$ -
33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN CONCRETO DIÁMETRO 18 CM, H:62 CM LIBRES. TIPO PASEO DEL CARMEN	UND	0,00	$ 322.630	$ -
34	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO	M3	163,67	$ 47.543	$ 7.781.363,00

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS						PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
	35	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR	DIA	48,00	$ 280.861	$ 13.481.328,00	
	36	JORNAL AYUDANTE	DIA	19,00	$ 99.048	$ 1.881.912,00	
	37	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	76,00	$ 134.427	$ 10.216.452,00	
	38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	M2	0,00	$ 139.803	$ -	
	39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	ML	0,00	$ 16.308	$ -	
		ITEMS ADICIONALES					
	NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE	ML	130,70	$ 311.633	$ 40.730.433,00	
	NP-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE A 3 DIAS PARA CONCRETO MR 42	M3	65,12	$ 231.242	$ 15.058.479,00	
	NP-3	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS	M2	0,00	$ 10.792	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	N/A		
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO		TERMINO DE DURACIÓN
	Valor ($)	%	5 AÑOS
	$ 120.000.000,00	30,00%	
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	LAS OBRAS SE ENTREGAN EN BUEN ESTADO, CON MATERIALES DE CALIDAD Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA ALCALDÍA DE MANIZALES.		

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio: **TIPO DE OBRA**

Vías	X	Educación		Saneamiento	
Parques		Acción Comunal		Estabilidad	
Otros		Cuales		Observaciones	

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los veintidos (22) dias del mes de julio de 2024 se recibió el contrato de obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE., № 2405060620 por parte del Contratista PRANA CYG CONSTRUCCIONES SAS y el interventor CONSORCIO S&J INTERVENTORIA, el cual arroja el siguiente resultado:

Marque "x"

CUMPLIÓ [X] **INCUMPLIÓ** [ ]

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

N/A

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JORGE MANUEL GARCIA MONTES
C.C. 10,270,801

INTERVENTOR
CONSORCIO S&J INTERVENTORIA
R.L JULIAN ANDRES GIRALDO
NIT 901.780.138-1 / C.C 9.976.664

CONTRATISTA
PRANA CYG CONSTRUCCIONES SAS
ALBA ROCIO ROMERO CARDENAS
NIT 901248079-5 / C.C 65.815.685

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.