INFORME SEMANAL

Semana Número: 9 Del: 13 de noviembre de 2023 Al: 19 de noviembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 111,00 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO — SEDE: CALLE 48 N° 49 -31SEVILLA - VALLE DEL CAUCA Oficina de Registro Instrumentos públicos (Orip) — SUPERVISOR: RENE ALFONSO SANCHEZ ECHEVERRY

OBJETO:

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	RETRASO
Obra programada (%)	15,21%	61,81%	Obra Física Ejecutada (%)	15,53%	53,60%	8,21%
Valor básico de la Obra	$ 37.588.110,09	$ 152.749.578,21	Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 38.379.434,84	$ 132.460.917,49	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
Contrato No.	1674-2023
Valor Inicial:	$ 247.127.614,00
Valor Actualizado:	$ 247.127.614,00
Plazo Inicial:	Cuatro (4) meses y quinse (15) dias
Plazo Actualizado:	Cuatro (4) meses y quinse (15) dias
Fecha de Iniciación:	jueves 14 de septiembre del 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes 15 de diciembre 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	No. 1707 DE 2023
Valor Inicial:	$ 44.129.958,25
Valor Actualizado:	44.129.958,25
Plazo Inicial:	cinco (5) meses
Plazo Actualizado:	cinco (5) meses
Fecha de Iniciación:	jueves 14 de septiembre del 2023
Fecha de Vencimiento:	jueves 28 de diciembre 2023

IMAGEN OFICINA

Soluciones Integrales Unión S.A.S

IMAGEN OFICINA

TOTALL INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN

AVANCE

EN ESTA SEMANA NUMERO 8 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES


NP ITEM 1,04 DESMONTE DE CIELORRASO
ITEM 1.10 DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS
ITEM 1.11 DESMONTE DE CUBIERTA
NP ITEM 1.16 DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA
ITEM 1.33 DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO
ITEM 1.34 DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA
ITEM 1.67 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL
NP ITEM 6.15 DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA
ITEM 6.22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM
ITEM 14.06 PISO CERÁMICO DURO PISO
ITEM 14.13 ALISTADO DE PISO 2CM
NP ITEM 1.07 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS

AL DIA DE HOY LA OBRA PRESENTA UN RETRASO DEL 8,21%

IMAGENES AVANCE









ITEM 1.10 DESMONTE DE CUBIERTA
ITEM 1.16 DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA


ITEM 1.33 DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO
ITEM 14.13 ALISTADO DE PISO 2CM



ITEM 6.22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM




ITEM 6:16 ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO
ITEM 6.22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM



ITEM 6.22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM



ITEM 14.13 ALISTADO DE PISO 2CM



ITEM 5,02 PAÑETE MUROS 1:3





NP.702 ESTUCO INTERIOR	ITEM 14.06 PISO CERÁMICO DURO PISO (HALL DE CIRCULACION)

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
EL CONTRATISTA AL DIA DE HOY. 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PRESENTA RETRASO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **Firma:** **Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS** **Matrícula No.:** A08192002- 78747710
ITEM: 1.02 DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	
ITEM: 1.42 DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)	
ITEM: 1.34 DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	**RESIDENTE DE OBRA** **Firma:** **Nombre : CARLOS MARIO GARCIA OLIVA** **Matrícula No.:** A08322006-92536604
ITEM: 1.55 INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	
ITEM: 4.02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	
ITEM 7,05 CERÁMICA FORMATO 25X35CM	
ITEM: 14.7 PISO EN ADOQUÍN CONCRETO 6CM PEATONAL	
ITEM 10,02 LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1


OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	NP	NO PREVISTOS	ITEM	NP-03	DESCRIPCIO N	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	UNI	M	UBICACIÓN	CUBIERTA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
CUBIERTA	*PISO 1*	2,00	24,00							48,00
		2,00	9,00							18,00
		2,00	3,00							6,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									*72,00*

CROQUIS







Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.			CONTRATO N°	1707 - 2023
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1.04	DESCRIPCION	DESMONTE DE CIELORRASO	UNI	M2
UBICACIÓN	PLAZOLETA DE ACCESO							

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
OFICINAS Y PASILLOS	PISO 1	1,00	5,740	3,10						17,79
	PISO 1	1,00	4,82	3,20						15,42
	PISO 1	1,00	2,00	1,52						3,04
	PISO 1	1,00	1,00	9,56						9,56
ATENCION AL USUARIO										-
SALA DE ESPER	PISO 1	1,00	2,68	0,70						1,88
	PISO 1	1,00	4,62	5,90						27,26
OFICINA REGISTADOR	PISO 1	1,00	3,10	0,70						2,17
	PISO 1	1,00	5,90	3,40						20,06
AREA DE CAJAS		1,00	7,19	3,20						23,01
										-
OFICINAS	PISO 1	1,00	3,40	3,10						10,54
			3,40	3,00						10,20
										-
BAÑOS										-
MUJERES	PISO 1	1,00	1,60	1,40						2,24
HOMBRES	PISO 2	1,00	2,30	1,48						3,40
			0,52	0,52						0,27
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									*146,84*

CROQUIS





Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,11	DESCRIPCION	DESMONTE DE CUBIERTA	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA DE ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,70	9,00						60,30
ZONA DE ARCHIVO 2		1,00	3,40	9,00						30,60
ZONA DE PATIO INTERNO		1,00	6,90	9,00						62,10
		1,00	9,70	9,00						87,30
		1,00	3,20	6,00						19,20
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									259,50

CROQUIS





Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,15	DESCRIPCION	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA DE ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,700	9,00						60,30
ZONA DE ARCHIVO 2		1,00	3,40	9,00						30,60
ZONA DE PATIO INTERNO		1,00	6,90	9,00						62,10
		1,00	9,70	9,00						87,30
		1,00	3,20	6,00						19,20
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									259,50

CROQUIS





Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S					NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC					NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES		ITEM	1,33	DESCRIPCION	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	UNI	M2	UBICACIÓN: ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
AREA DE CAJAS	PISO 1	1,00								1,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									1,00

CROQUIS



Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR


SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**
		Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Fecha: 12 - 11 - 2023**

OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)**										
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S**					**NIT O C.C.**	800205914-1		CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	**TOTALLINC S.A.S. BIC**					**NIT O C.C.**			CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	**1**	PRELIMINARES		**ITEM**	1,34	**DESCRIPCION**	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	UNI	M2	**UBICACIÓN**	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**
		CANT	LONGITUD	ANCHO	**ALTO**		**L**	**a**	**h**	
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	1,00	3,00		2,00					6,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									6,00

CROQUIS





Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)				
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S	NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023


CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,37	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	1,00	7,200	3,20						23,04
		2,00	1,43	3,00						8,58
			2,54	1,00						2,54
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									34,16

CROQUIS







Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,66	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BAÑO DAMAS	PISO 1	1,00	6,23		2,50					15,58
BAÑO HOMBRES	PISO 1	1,00	8,83		2,50					22,08
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									37,65

CROQUIS



Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,43	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	1,00	7,200	3,20						23,04
		2,00	1,43	3,00						8,58
			2,54	1,00						2,54
										-
										-
										-

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	5	DE	5

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,43	DESCRIPCION	REGATA SOBRE MURO+RESANE	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	1,00	8,300							8,30
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									8,30

CROQUIS

Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	


CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,50	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	UNI	M	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA PATIO, OFICINAS Y RACK	PISO 1	1,00	90,000							90,00
AREA OFICINAS	PISO 1	1,00	27,80							27,80
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									*117,80*

CROQUIS







Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)									
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023		
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023		
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,57	DESCRIPCION	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	UNI	U	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ATENCION AL USUARIO	*PISO 1*	*1,00*								*1,00*	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
	SUB TOTAL									-	
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-	
	TOTAL									*1,00*	

Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)							
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	5	CONCRETOS Y MORTEROS	ITEM	5,02	DESCRIPCION	PAÑETE MUROS 1:3	UNI	M2
UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA							

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
OFICINAS ADMINITRATIVAS	PISO 1	2,00	3,400		2,70					18,36
		2,00	3,22		2,70					17,39
		2,00	3,10		2,70					16,74
		2,00	3,40		2,70					18,36
DESCUENTO	PISO 1	-2,00	2,00		0,80					-3,20
		-1,00	1,40		1,20					-1,68
		-1,00	1,29		1,00					-1,29
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									64,68

CROQUIS





Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 12 - 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1


OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	6	CUBIERTAS	ITEM	6,16	DESCRIPCION	ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA 1	CUBIERTA	8,00	9,08							72,64
ZONA 2	CUBIERTA	4,00	9,08							36,32
ZONA 3	CUBIERTA	5,00	3,17							15,86
ZONA 4	CUBIERTA	5,00	3,20							16,00
ZONA 5	CUBIERTA	8,00	9,08							72,64
ZONA 6	CUBIERTA	11,00	9,08							99,88
										-
REFUERZOS DE REJA DE SEGURIDAD	ORIP	7,00	4,30							30,10
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									343,44

CROQUIS







Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1


OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)				
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S	NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC	NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023

CAPITULO	6	CUBIERTAS	ITEM	6,22	DESCRIPCION	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA N° 1 (Area de atencion)	PISO 1	1,00	6,70	9,00						60,30
ZONA N° 2 (Area de atencion)		1,00	3,40	9,00						30,60
ZONA N° 3 (Area de servicio y hall)		2,00	3,20	3,00						19,20
ZONA N° 4 (Area de servicio y oficinas)		1,00	6,90	9,00						62,10
ZONA N° 5 (Area de archivo)		1,00	9,70	9,00						87,30
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									259,50

CROQUIS





Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)						
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S			NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC			NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023

CAPITULO	7	ENCHAPE MUROS	ITEM	7,05	DESCRIPCION	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ZONA DE ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,700	9,08						60,84
ZONA DE ARCHIVO 2		1,00	3,40	9,08						30,87
ZONA DE PATIO INTERNO		1,00	6,90	9,08						62,65
										-
										-
										-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 12 - 11 - 2023


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DIA	19	MES	11	AÑO	2023	HOJA No	1	DE	1


OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				NIT O C.C.	800205914-1	CONTRATO N°	1674 - 2023	
INTERVENTORIA	TOTALLINC S.A.S. BIC				NIT O C.C.		CONTRATO N°	1707 - 2023	
CAPITULO	14	PISOS	ITEM	14,13	DESCRIPCION	ALISTADO DE PISO 2CM	UNI	M2	UBICACIÓN	ORIP - SEVILLA

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ATENCION AL USUARIO	PISO 1	1,00	7,200	3,20						23,04
		2,00	1,43	3,00						8,58
			2,54	1,00						2,54
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	SUB TOTAL									-
	VIENE DE LA PAGINA 1 DE 1									-
	TOTAL									34,16

CROQUIS







Observaciones

ING: CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No: A08322006-92536604
CONTRATISTA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
INTERVENTORIA/SUPERVISOR