03/10/2023 se continua Mortero de Revoque 1:3 en Area de pasillo se inicia alistado de sitio en Area pasillos De baños y cocineta para mortero Revoque se inicia estuco plastico en cuarto de insumos primera mano

Inspector:

04/10/2023 se continua mortero Revoque 1:3 Area pasillos de baños y cocina se continua estuco segunda mano cuarto de insumos Aseo y primera mano pasillo

Inspector:

05/10/2023 se continua mortero Revoque 1:3 Area pasillo de baño y cocina se inicia tercera capa estuco plastico Area insumos y segunda mano en pasillo

Inspector:

06/10/2023 se continua mortero Revoque 1:3 Area pasillo de baños y cocineta se lija Area de insumos y se aplica capa de pintura Tercera mano estuco plastico Area pasillos
- se Realiza visita interventoria

Inspector:

capturada en moto g(60)s
11 de oct. de 2023 12:38 p. m.

07/10/2023 alistamiento Area patio luminacion y proteccion de ventana y puertas inicio mortero de Revoque 1:3 primera capa estuco area pasillos baño y cocina

Inspector:

08/10/2023 segunda capa Area de pasillos baño y cocina Desmonte cielorraso atencion al publico oficina 2 Aseo General patio y areas intervenidas

Inspector

09/10/2023 primera capa de estuco patio luminacion Lijada estuco en pasillo de baños y cocina Revoque cuarto de locker Aseo

. se analiza que el cableado luminario De la oficina de Registro presenta problemas se verifica que el cableado esta a la vista plesenta peladuras y empalmes no certificados empalmes entre alambre y cable Duplex para puntos de tomacorrientes

Inspector:

capturada en moto g(60)s

11 de oct. de 2023 12:38 p. m.

11/10/2023 se Realiza mortero 1:3 impermeabilizado con Sika 1 en el area Del patio se continua con el estuco plastico en patio de iluminacion y cuarto locker Aseo general al finalizar la Jornada laboral
personal en obra 3 oficiales 1 Auxiliar de construccion

Inspector

12/10/2023 se continua con mortero 1:3 impermeabilizado con sika 1 en el area del patio estuco plastico en patio luminacion cuarto de locker pasillo Aseo genal
Personal en obra 3 oficiales 1 Auxiliar construccion

INspector


13/10/2023 se continua con mortero 1:3 impermeabilizado estuco en areas de las oficina de Registro de instrumentos publicos proteccion mobiliario Area Antencion al publico para iniciar pica de ladrillo para Retiro capa de laca y permitir la correcta Adherencia del mortero. personal obra 3 oficiales 1 Auxiliar construccion

- se Realizo visita interventoria se identifica que A la fecha no se Cuenta Con personal de Seguridad y Salud en el trabajo, Requerimiento Fundamental para el trabajo en Alturas, y obligación Contractual Adicionalmente Con el desmonte de cielo entablado manual, se identifica que la red electrica de las luminarias estan en Cable duplex N° 12 y la mayoria de las instalaciones tienen empalme de Cuentas Con cinta, se Recomendó Al Contratista la Realización de Cubierta de Corozos. Item Contractual que a la fecha no se realiza, en reunion Con el Registrador se informo de la situación electrica, por otra parte se Revisa el avance de obra y Segun la programación se tiene un atraso Considerable aproximado Al 33%, A la Fecha no se da inicio Con Actividades de desmonte de Cubierta, instalación de Estructura metalica, o instalacion de Cubierta existe, de parte de la interventoria vemos con gran Preocupación y Con el compromiso que nos plan de Choque adelante.


Auxiliar Camaro P. C.C. 1.802.075.

Inspector


14/10/2023 Pica de ladrillo area Atencion al publico y archivo proteccion mobiliario Lijada estuco Area patio Luminacion. se inicia Revoque mortero 1:3 Atencion al publico Aseo general personal obra oficiales 3 Auxiliar construccion 1


inspector


15/10/2023 se continua Revoque Area Atencion al publico pica de ladrillo Area Archivos y proteccion mobiliario aseo General personal en obra oficiales 3 Auxilia - construccion 1


inspector

16/10/2023 se continua Revoque Area Atencion al publico picada de ladrillo oficina funcionarios proteccion mobiliario ingreso y acopio de material (rio) Arena ubicacion patio Aseo general personal obra oficiales 3 Auxiliar construccion 1


inspector


17/10/2023 mortero Revoque 1:3 Areas de Archivos proteccion estanterias Archivos moviles con plastico estuco plastico area Atencion al publico Aseo general oficiales 3 Auxiliar construccion 1


Inspector


18/10/2023 Mortero Revoque 1:3 areas de archivos proteccion Archivos moviles con polietileno proteccion de pisos Aseo general estuco plastico Atencion al publico personal de obra oficiales 3 Auxiliar construccion 1


inspector


19/10/2023 mortero Revoque 1:3 Archivos proteccion oficina funcionarios piso equipos computadores impresoras escritorios de computo con polietileno inicio Revoque mortero 1:3 continuacion mortero 1:3 impermeabilizado Area de patio estuco plastico Area Atencion al publico Aseo general personal en obra oficiales 3 Auxiliar construccion 1



20/10/2023 mortero Revoque 1:3 Archivo y oficina funcionarios proteccion pisos, equipos computadores, impresoras escritorios de computo, y Archivos Rodantes moviles mortero impermeabilizado Area patio se suspende Actividad por lluvias en horas de la tarde
personal obra 3 oficiales Auxiliar construccion 1



21/10/2023 Mortero Revoque 1:3 Archivo y oficina funcionarios mortero 1:3 impermeabilizado patio
personal en obra oficiales 3 Auxiliar construccion 1
visita interventoria



22/10/2023 Lizada estuco Area atencion al publico y Archivo Auxiliar Aseo general personal obra oficiales 1 Auxiliar construccion 1

Inspector

23/10/2023 mortero Revoque 1:3 oficina funcionarios Archivo proteccion pisos computadores impresoras y escritorios Archivos Rodartes Moviles filos y detalles estuco Listo para pintura Area insumo Archivo auxiliar personal obra oficiales 3 Auxiliar construccion 1

Inspector

24/10/2023 mortero Revoque 1:3 oficina funcionarios proteccion pisos, computadores, impresoras y escritorios filos y detallado estuco cuarto insumos Archivo Auxiliar Aseo general personal obra oficiales 3 Auxiliar construccion 1

Inspector

25/10/2023 mortero Revoque 1:3 oficina funcionarios Alistamiento Area cuarto de Ram proteccion tableros, Ram Aire acondicionado estuco Area Archivo Aseo general personal obra oficiales 3

Inspector

26/10/2023 mortero Revoque 1:3 cuarto frio ~~Ram~~ se continua con estuco plastico Area Archivo principal y se comienza estuco plastico Area oficina funcionarios Aseo general personal obra oficiales 3

Inspector

27/10/2023	Continuacion mortero Revoque 1:3 cuarto F.I.O estuco plastico Archivo principal OFICINA FUNCIONARIOS Aislamiento y protección Area OFICINA Registrador para inicion mortero Revoque 1:3 Aseo General personal obra OFICIALES 3 inspector
28/10/2023	En visita de interventoría de Total INC S.A.S. desde el área de SST el día sábado 28 de octubre del 2023, se evidencia incumplimiento en todos los items correspondientes al pliego de condiciones y el marco normativo nacional en la ejecución de actividades correspondientes al área de SST y el cumplimiento del SGSST. Se establece un plazo maximo para la contratación del personal responsable de SST directo y permanente por parte del contratista a más tardar el próximo miércoles 1 de noviembre del 2023 debido al cronograma de actividades operativas en las cuales para dar cumplimiento a los tiempos de las actividades de desmonte de cubierta el día sábado 4 de noviembre se debe haber ejecutado una inspección de riesgos y peligros derivados de la actividad por el responsable de SST y plasmarlos en la matriz de riesgos y peligros del proyecto, permisos de trabajo, listas de chequeo, concepto de actitud física, concepto medico del personal autorizado, certificados de TSA. Coordinador y/o vigia para Trabajo seguro en alturas Adicionalmente dar inicio a los demás anexos correspondientes al pliego de condiciones por parte del contratista tanto físicos como digitales en el diseño y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por el responsable de SST Wilson Flores 98763657. inspector

09/10/2023 mortero Revoque 1:3 oficina principal Registrador
estuco plastico oficina FUNCIONARIOS proteccion Mobiliario
Aseo General personal obra 3 oficiales

Inspector