EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONVENIO 1340 DE 2023 DEL CUAL SE DERIVA EL CONTRATO 775 DE 2023

CERTIFICA

Que, a corte del 31 de julio del 2024 el contratista, DATA LINK SMART SOLUTIONS (MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA) con NIT. 900.714.956-5, acredita un avance y cumplimiento físico-financiero del **51,17%**, en el desarrollo de las actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2023 y el 31 de julio de 2024, en relación a la ejecución del contrato 775 del 2023, cuyo objeto es "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS", con CDP No. 391 de 2023, CDP No.1813 de 2023, CDP No. 2 DE 2024 y CDP No. 844 de 2024, y con RP No. 5204 de 2023, RP No. 3 de 2024 y RP No. 3831 de 2024, y conforme a los informes de interventoría revisados y avalados a corte del 31 de julio de 2024, presentados por el contratista UT INTERVENTORIA CCTV, identificado con NIT. 901.780.326-1, bajo el contrato 778 de 2023.

TABLA RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO	
NÚMERO DE PROCESO	LP-37-2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO DE CONTRATO	775 DE 2023
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LETICIA
NIT	899.999.302-9
CONTRATISTA	DATA LINK SMART SOLUTIONS (MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA)
NIT	900.714.956-5

TABLA RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO	
REPRESENTANTE LEGAL	FABIAN GUZMAN SOTO
CEDULA DE CIUDADANIA	86.079.311
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$6.890.763.427,00
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR ANTICIPO GIRADO	$1.309.245.051,00 (19% del valor inicial del contrato)
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	OTROSI N°1 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 "FORMA DE PAGO"
	OTROSI N°2 DEL 13 DE AGOSTO DE 2024 "ADICIÓN EN VALOR Y CAMBIO EN CANTIDADES"
	OTROSI N°3 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024 "REDUCCION EN VALOR""
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$6.939.216.166,00**
FECHA DE FINALIZACION	18 DE OCTUBRE DE 2024

El avance de obra del 52,17% a corte 31 de julio de 2024, conforme a los informes N°1 al N°8, avalados y aprobados por la interventoría UT INTERVENTORIA CCTV y esta supervisión, se detalla en la siguiente tabla.

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PORCENTUAL FINANCIERO DEL COMPONENTE	ASIGNACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO CON SU PESO DE UNIDAD QUE REPRESENTA SU VALORACIÓN DEL AVANCE POR CADA ITEM					AVANCE ACUMULADO PARCIAL JULIO - SEM 4					
										AVANCE (%)		52,17	CORTE	31-jul	
					ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	TOTAL	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN	ACUMULADO POR PESO PORCENTUAL
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1	**2,98%**	100%					100%				100%	2,98%
2	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	**4,02%**	60%	10%	20%	10%	100%	9				60,00%	2,41%
3	MODULOS-PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	9	**0,75%**	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%
4	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA + TEL IP	UND	1	**0,82%**	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%
5	Grabadora de voz	UND	1	**1,43%**	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%
6	Servidor Subsistema 123	UND	1	**1,43%**	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%
7	LICENCIA ORACLE	UND	1	**0,52%**	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%
8	EQUIPO DE ADMINISTRACION	UND	1	**0,28%**	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PORCENTUAL FINANCIERO DEL COMPONENTE	ASIGNACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO CON SU PESO DE UNIDAD QUE REPRESENTA SU VALORACIÓN DEL AVANCE POR CADA ITEM					AVANCE ACUMULADO PARCIAL JULIO - SEM 4					
										AVANCE (%)		52,17	CORTE	31-jul	
					ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	TOTAL	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN	ACUMULADO POR PESO PORCENTUAL
	TIPO RACK DESLIZANTE														
9	SWITCH KVM	UND	1	0,10%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%
10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	0,15%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%
11	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	0,02%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%
12	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	0,06%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%
13	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	1,40%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%
14	SWITCH TIPO 6	UND	1	0,51%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%
15	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	1,34%	60%	10%	20%	10%	100%	3				60,00%	0,80%
16	MODULOS-PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	3	0,25%	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%
17	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	12,19%	60%	10%	20%	10%	100%	50	50			70,00%	8,53%
18	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	3,38%	60%	10%	20%	10%	100%	40	40			70,00%	2,37%
19	FIBRA ÓPTICA MONOMODO + FUSION	ML	31200	16,19%	60%	10%	20%	10%	100%	31.200	31.200			70,00%	11,33%
20	SWITCH TIPO 1	UN	50	3,44%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%
21	SWITCH TIPO 6	UND	1	0,51%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%
22	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	1,22%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,73%
23	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	2,85%	60%	10%	30%	0%	100%	8	8			70,00%	1,99%
24	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	0,35%	60%	10%	20%	10%	100%	4	4			70,00%	0,24%
25	UPS DE 2KVA	UND	50	3,73%	60%	10%	20%	10%	100%	50	50			70,00%	2,61%
26	UPS DE 15KVA	UND	1	0,85%	60%	10%	20%	10%	100%	1	1			70,00%	0,59%
27	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	13,33%	60%	10%	20%	10%	100%	90				60,00%	8,00%
28	SERVIDOR VMS	UND	1	1,43%	60%	10%	20%	10%	100%	1	1			70,00%	1,00%
29	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	0,69%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,42%
30	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	0,19%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%
31	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	0,26%	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%
32	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3	1,72%	60%	10%	20%	10%	100%	1,20	1,20			28,00%	0,48%
33	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	2,63%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	1,84%
34	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	0,30%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	0,21%

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PORCENTUAL FINANCIERO DEL COMPONENTE	ASIGNACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO CON SU PESO DE UNIDAD QUE REPRESENTA SU VALORACIÓN DEL AVANCE POR CADA ITEM					AVANCE ACUMULADO PARCIAL JULIO - SEM 4					
										AVANCE (%)		52,17	CORTE	31-jul	
					ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	TOTAL	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN	ACUMULADO POR PESO PORCENTUAL
35	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	**0,40%**	60%	10%	30%	0%	100%	**50**	50			70,00%	0,28%
36	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UND	51	**2,67%**	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%
37	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	**2,62%**	60%	10%	30%	0%	100%	**1**	1	1		2,00%	0,05%
38	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	**0,17%**	60%	10%	30%	0%	100%	**3**	3			70,00%	0,12%
39	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	**0,35%**	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%
40	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	**0,52%**	60%	10%	20%	10%	100%	**2**	2			70,00%	0,37%
41	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	**0,19%**	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%
42	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	**0,45%**	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%
43	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	**0,05%**	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%
44	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	**0,13%**	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%
45	**ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS**	GL	1	**1,15%**	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%
46	**ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL**	GL	1	**1,40%**	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%
47	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	**1,52%**	60%	10%	20%	10%	100%					0,00%	0,00%
48	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2	**0,76%**	60%	10%	30%	0%	100%					0,00%	0,00%
49	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	**5,33%**	60%	10%	30%	0%	100%	**50**	50	14,85		78,91%	4,21%
50	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	**0,98%**	60%	10%	30%	0%	100%	**24**				60,00%	0,59%
				100%	**60,00%**	**10,00%**	**23,88%**	**6,12%**	**100%**						52,17%

TOTALESTUDIOS Y DISEÑOS	**2,98%**
TOTAL IMPLEMENTACIÓN	**97,02%**
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN	**100%**

SUBTOTAL E&D ACUMULADO	**2,98%**
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN ACUMULADO	**49,18%**
TOTAL ACUMULADO	**52,17%**

Por lo anterior, se autoriza el pago de la Factura electrónica presentada para el primer pago parcial, correspondiente al contrato No. 775 DE 2023 por un valor de **MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SEIS CENTAVOS ($1.361.580.852,06)** M/CTE, que corresponde a un 19,62% del valor total actual del proyecto (otrosí N°3), y conforme a la disponibilidad de recursos del convenio.

Por concepto de amortización del anticipo girado, se amortiza el 19% del primer pago parcial, equivalente a **DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MLLONES SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVO ($258.700.361,89) M/CTE .**

A continuación, se presenta el plan amortización del anticipo:

CONCEPTO	PAGOS	VALOR
ANTICIPO (19% VALOR INICIAL CTO)		$ 1.309.245.051,00
AMORTIZACIÓN 19% PRIMER PAGO PARCIAL	$ 1.361.580.852,06	-$ 258.700.361,89
SALDO A AMORTIZAR PAGOS PARCIALES HASTA EL 90% DEL VALOR FINAL DEL CTO 775	$ 4.883.713.697,34	-$ 927.905.602,49
SALDO A AMORTIZAR EN EL PAGO FINAL DEL 10% DEL VLOR FINAL DEL CTO	$ 693.921.616,60	-$ 122.639.086,61
VALOR FINAL CTO 775	$ 6.939.216.166,00	

Luego, el valor final del primer pago parcial menos la amortización, y valor a girar, será de **MIL CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($1.102.880.490,17) M/CTE**, tal como se presenta en la siguiente tabla resumen:

Se presenta la siguiente tabla resumen, así:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 775 DE 2023	$ 6.890.763.427,00
VALOR ANTICIPO GIRADO (19% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO)	$ 1.309.245.051,00
ADICIÓN (OTROSI N°2 DEL CONTRATO 775 DE 2023)	$ 91.702.481,00
REDUCCIÓN (OTROSI N°3 DEL CONTRATO 775 DE 2023)	$ 43.249.742,00
VALOR TOTAL ACTUAL DEL CONTRATO 775 DE 2023	**$ 6.939.216.166,00**
VALOR PAGOS PARCIALES REALIZADOS A LA FECHA	**$ 0**
VALOR APROBADO PARA EL PRIMER PAGO PARCIAL	**$ 1.361.580.852,06**
VALOR A AMORTIZAR EN EL PRESENTE PAGO PARCIAL	**$ 258.700.361,89**

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR A GIRAR EN EL PRESENTE PAGO PARCIAL	**$ 1.102.880.490,17**
VALOR SALDO PAGOS PENDIENTES	$ 5.577.635.313,94
VALOR SALDO PENDIENTE A AMORTIZAR DEL ANTICIPO	$ 1.050.544.689,11
VALOR SALDO PENDIENTE A GIRAR	$ 4.527.090.624,83
VALOR FINAL CONTRATO 775 DE 2023	**$ 6.939.216.166,00**

De igual forma, se evidencia en la información presentada y avalada por la interventoría el cumplimiento de los pagos de seguridad social y parafiscales, correspondientes al periodo entre el 19 de diciembre de 2023 y el 31 de julio de 2024.

Dado en Leticia, a los tres (3) días del mes de octubre de 2024

CARLOS EDUARDO PRECIADO SINISTERRA
Secretario de Gobierno
Supervisión