29/10/2023 mortero Revoque 1:3 oficina principal Registrador estuco plastico oficina FUNCIONARIOS proteccion Mobiliario Aseo General personal obra 3 oficiales

inspector

30/10/2023 Descargue material cubierta cielo raso estructura metalica entre otros insumos de construccion para la ejecucion De obra inicio estuco plastico oficina Registrador Aseo General personal en obra oficiales 3

inspector

31/10/2023 se Realiza aseo en patio para Ubicacion materiales con el FIN de conseguir espacios en las Areas de la oficina y seguir con Actividades de estuco y pintura tipo 1 Resanes y Filos y proteccion del Mobiliario personal en obra Oficiales 3

inspector

01/10/2023 se continuan Resanes, filos y lijada en varias Areas De la oficina ORIP para DAR continuacion a pintura tipo 1 en espacios Del inmueble se continua con mortero 1:3 impermeabilizado con SIKA 1 en Area patio

inspector

02/10/2023 se continua estuco plastico oficina principal y cuarto frio servidor y pintura cuarto locker Mortero impermeabilizado en Area patio con SIKA 1 Aseo general personal en obra 3 oficiales

inspector

03/10/2023 se continua estuco plastico oficina principal y mortero impermeabilizado area patio Aseo general personal en obra 3 oficiales

inspector

04/10/2023 Lijada de estuco plastico oficina Registrador principal para dar continuacion a pintura vinilo tipo 1 mortero impermeabilizado Aislamiento de Area para iniciar Cambio de Cubierta pintura perfileria Anticorrosivo negro

Inspector

05/10/2023 se inicia actividad Desmonte Cubierta existente teja Fibrocemento Area oficina Registrador y atencion al publico con proteccion del inmueble

. se continua con el Desmonte estructura de madera y se Remplaza por un perfil metalico tipo C con capa pintura anticorrosivo

. se suspenden puntos electricos de la parte luminacion ya que el cableado se encontraba enredado y grapado a la estructura de madera a su vez se Realiza limpieza viga canal y el remplazo canal lima hoya en lamina de zin por una canal limahoya lamina calibre 22

. se Realiza soldadura de perfiles tipo C para Asegurar la estructura y proceder a la instalacion de Cubierta en teja upuc 2mm y caballete upuc 2mm con personal especializado en instalaciones de cubierta personal en obra 2 intaladores de cubierta 1 soldador contratista 1 oficial 1 auxiliar de construccion 1 Herramienta, equipo de Soldadura, puliduras, taladros, Arnes con eslinga linea de vida

. se presenta fuerte aguacero en horas de la tarde por el cual se suspenden Actividades 2pm 4:30 pm

Coordinador para trabajo en alturas Jhonny Esney carranza

Inspector

06/11/2023 se continua con Desmonte Cubierta teja Fibrocemento en Area oficina de funcionarios con proteccion del inmueble. se Remplaza estructura en madera existente por perfileria tipo C y se Realizan Refuerzo de estructura debido a que el espacio entre luces supera lo establecido para el perfil en C

se continua con la Asegurada y soldada de perfiles


tipo C Asegurar la estructura a su vez se Realiza limpieza vigaconal patio luminacion y el Remplazo de canal lima hoya en lamina de zin por canal lima hoya en lamina calibre 22 se Realiza la evacuación de estructura en madera del sitio y tejas que salieron en buen estado se desmonta tanque Almacenamiento de agua existente de fibrocemento y se continua con la instalacion teja upvc 2m se presentaron lluvias en horas de la tarde 2pm se inicia labores nuevamente 4 pm y posteriormente se ~~suende~~ suspende actividades a las 5 pm por lluvias Herramientas y equipos equipo de Soldadura, pulidoras taladros, ARNES con eslingas linea de vida personal en obra 2 instaladores de cubierta 1 soldador contratista un oficial y 1 Auxiliar de construccion coordinador para trabaso en alturas

JHONNY EDER Carranza
Inspector

12/2023 se continua con el Desmonte cubierta Fibrocemento en Areas de archivos cuarto insumos cuarto frio proteccion del inmueble se Remplaza estructura en madera y metalica existente por perfileria tipo C se Realizan Refuerzos de estructura debido a que el espacion en el archivo auxiliar supera lo establecido para el perfil aplicacion anticorrosivo para proceder a instalar y se Realizan Refuerzos despues de instalada la perfileria se procede a la limpieza vigacanal ubicada en Archivos y zona de baños para proceder a instalar Teja upvc 2mm y se procede a la instalacion del Remate perimetral en lamina calibre 22 y Remachado con Sika flex entre las juntas y cinta flanche sobre el muro. instalacion de caballetes upvc, personal especializado para instalacion de cubierta 2 soldador 1 contratista Auxiliar construccon 2

Se Realiza evacuación de material en deterioro y escombros dela ORIP y se Realiza aseo general el material de cubierta que se encuentra en buen estado fue Donado para ser Reutilizado, teja Fibrocemento y madera Herramienta y equipos soldador careta de soldadura taladros poladoras linea de vida ARNES con eslingas Herramienta de mano encargado para Realizar los permisos de trabajo en Alturas coordinador JOHNNY EDER CARRANZA

Inspector



Coordinador

