CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-CESAR

OBJETO
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 01
VERSION 1

BOGOTÁ. D.C., AGOSTO DE 2024

	NOMBRE	FIRMA
ELABORÓ	**ADRIANA SOTO CARDENAS** COORDINADORA DE INTERVENTORIA	
REVISÓ	**ALEJANDRO FAVIO RUIZ GARCES** DIRECTOR INTERVENTORIA	
APROBÓ	**ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ** REPRESENTANTE LEGAL	

CONTROL DE CAMBIOS	
VERSION /FECHA	**DESCRIPCION**
VERSION 0 06/08/2024	Creación del Documento

CONTENIDO DEL INFORME

1. INTRODUCCION

2 DESCRIPCION DEL PROYECTO
2.1 Localización
2.2 Área de influencia y beneficios
2.3 Estado inicial
2.4 Características técnicas del proyecto

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA
3.1 Información general contrato de obra
a. Seguimiento pólizas
b. Seguimiento jurídico
3.2 Información contrato de interventoría
c. Seguimiento pólizas
d. Seguimiento jurídico
3.3 Actividades ejecutadas en el mes
3.4 Seguimiento ítems no previstos

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA
4.1 Cumplimiento obligaciones
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
4.3 Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra
4.4 Informe Financiero y Presupuestal
4.5 Estado General del Tiempo
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
4.9. Seguimiento a la inversión del Anticipo
4.10.Seguimiento Programa de Inversión
4.11Seguimiento Programa de Obra
4.11.1 Etapa 1
4.11.2 Etapa 2
4.11.3 Etapa 3
-Atrasos/Adelantos
-Ruta Critica
-Planes de Contingencia

5. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
5.1 Cumplimiento Obligaciones

5.2. Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra
5.3 Informe Financiero y Presupuestal

6. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES
7. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC
   Contrato de Obra
   Contrato de interventoría

7. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

8. ACTAS DE REUNIÓN

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10. ANEXOS

1. INTRODUCCION

La interventoría ejercerá sus funciones mediante el contrato 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1, haciendo el seguimiento al contrato de obra N° 23001191 H4 DE 2023 - Lote 1 cuyo objeto es *REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1*. Proyecto por desarrollarse en el aeropuerto Alfonso López del municipio de Valledupar en el departamento del César.

Desde comienzos de diciembre de 2010 la terminal aérea es operada por el concesionario Aeropuertos del Oriente S.A.S. el cual se encarga de su administración.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con el anexo N° 1 del contrato de obra el proyecto contempla la estandarización y modernización de las instalaciones eléctricas internas de la Aerocivil en el aeropuerto de Valledupar, que no están concesionadas, esta modernización inicia estableciendo una modernización del Tablero General para la Aerocivil y una nueva subestación eléctrica interna para distribución a áreas no concesionadas como Ayudas Visuales de pista, torre de control y edificio SEI. La subestación proyectada contará con equipos estandarizados, cumpliendo la legislación aplicable, la normatividad RAC. Igualmente se dotará de un área suficiente para la operación técnica, áreas para taller y oficina, sistema SCADA de comunicación y seguimiento (independiente del sistema de control de Ayudas Visuales), sistema contra incendio y un sistema de generación de energía solar sobre la cubierta.


Adicionalmente se estandarizará la infraestructura de suministro eléctrico para Ayudas Visuales de pista, se trasladarán los sistemas existentes, se instalará un nuevo sistema de control y se reemplazaran las luces PAPI, los equipos existentes se encuentran ubicados en el cuarto eléctrico existente contiguo a la subestación de la concesión.

a. LOCALIZACIÓN

El Aeropuerto Alfonso López Pumarejo (código IATA: VUP, código OACI: SKVP) se encuentra localizado en el departamento del Cesar, a aproximadamente 7 Km del centro de la ciudad de Valledupar su capital, con una población aproximada de 490.075 y un clima que oscila entre 30 y 35° C.

El aeropuerto se ubica a una altura promedio de 148 msnm y unas coordenadas La siguiente imagen (*Ilustración 1*) se presenta la ubicación general de la terminal.

Ilustración 1.



b. ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS

El proyecto por ejecutar como se indica es directamente en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo (código IATA: VUP, código OACI: SKVP) ubicado en la ciudad de Valledupar departamento del Cesar, así las cosas, el proyecto tiene como área de influencia los 25 municipio s el departamento y los potenciales usuarios de las mejoras del aeropuerto son los 1.395.486 habitantes del departamento.

c. ESTADO INICIAL

El estado actual del sitio de ejecución del proyecto se describe así:

- Construcción existente de 150 m2 ubicada de manera contigua al aeropuerto, área en la cual actualmente se encuentra un cuarto técnico con elementos en desuso y que será objeto de demolición, para en este sitio construir el nuevo cuarto técnico.

- Área anexa a la subestación en donde actualmente se encuentran tableros y reguladores que van a ser reubicados.

- Pista de aterrizaje va a ser intervenida con el cambio de las luces PAPI. De igual forma se va a intervenir la canalización de las luces de borde de pista que va a servir para conducir el nuevo cableado de las luces PAPI, así como un segmento en la pista donde se va a realizar una canalización nueva. (Anexo 1 Anexo fotográfico)

Ilustración 2.



d. Características técnicas del proyecto y actividades a ejecutar

De acuerdo con el anexo técnico del contrato, las siguientes son las actividades para ejecutar en el desarrollo del contrato, sin embargo, estas pueden variar de acuerdo con las posibles modificaciones que puedan surgir de las revisiones realizadas en la etapa de preconstrucción.

- ✓ Reconocimiento general de la subestación, revisión de planos y diseños eléctricos y arquitectónicos, replanteo, topografía, estudio de suelos y diseño estructural.
- ✓ Demolición de estructura existente.
- ✓ Solicitud y trámite ante la electrificadora los permisos para modificar la red eléctrica de llegada que afecta la futura construcción, coordinación de las tareas y ejecución del traslado.
- ✓ Presentación de planos de taller y aprobación de interventoría para los planos de tableros.
- ✓ Orden de pedido de equipos.
- ✓ Construcción de las obras civiles y canalizaciones. (incluida puesta a tierra)
- ✓ Sistema de protección contra incendios y SIPRA.
- ✓ Salidas eléctricas, tomas eléctricas, alumbrado y datos.
- ✓ Instalación de equipos
- ✓ Cableados de potencia y control.
- ✓ Instalación e integración al sistema de monitoreo y control.
- ✓ Traslado de equipos de ayudas visuales e instalación de las luces PAPI.
- ✓ Capacitación
- ✓ Conexión y pruebas.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA

Tabla N° 1

NÚMERO DE CONTRATO	23001191 H4 DE 2023 - Lote 1
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO AEREO SAFKA
OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.
VALOR	$3.205.801.629
PLAZO	DIECISEIS (16) MESES
CDP	7824 DEL 2024-01-12
RP	178424 DEL 2024-06-26
FECHA LEGALIZACIÓN	26 DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO ALMOBRAS 1

a. Seguimiento pólizas

Las pólizas fueron radicadas por el contratista de obra ante la entidad, las cuales fueron aprobadas y la siguiente es la tabla de las pólizas presentadas:

Tabla N° 2

NOMBRE DEL AMPÁRO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR PRIMA
Cumplimiento del contrato.	30/05/2024	09/03/2026	$ 641.160.325,80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	30/09/2025	09/11/2027	$ 641.160.325,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	30/05/2024	09/11/2028	$ 641.160.325,80
Estabilidad y calidad de la obra.	30/05/2024	09/03/2026	$ 641.160.325,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	30/09/2025	30/09/2030	$ 698.996.640,00

b. Seguimiento jurídico

A la fecha del presente informe no se ha n presentado modificaciones contractuales al contrato.

3.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla N° 3

NÚMERO DE CONTRATO	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1
CLASE DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO ALMOBRA 1
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.
VALOR	$936.709.300
PLAZO	DIECISÉIS (16) MESES
CDP	6924 DEL 11 DE ENERO DE 2024
RP	179524 DEL 27 DE JUNIO DE 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	03 DE JULIO DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	OMAR ESTEVEZ ROJAS

c. Seguimiento pólizas

Para el contrato de interventoría se presentó la Póliza N° 21-44-101444081 - ANEXO 0, de Seguros del Estado, con los siguientes amparos:

Tabla N° 4 - ANEXO 0

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR PRIMA
Cumplimiento del contrato	18/06/2024	18/02/2026	$ 281.012.790,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	18/06/2024	18/10/2028	$ 187.341.860,00
Calidad del Servicio	18/10/2025	18/10/2028	$ 187.341.860,00

Tabla N° 5 ANEXO 1
POLIZA N° 21-40-101235043-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR PRIMA
Predios Labores y operaciones	9/07/2024	8/11/2025	$ 260.000.000,00
Contratistas y subcontratistas	9/07/2024	8/11/2025	$ 260.000.000,00
Vehículos propios y no propios	9/07/2024	8/11/2025	$ 260.000.000,00

Tabla N° 6 ANEXO 2
POLIZA N° 21-44-101444081

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR PRIMA
Cumplimiento del contrato	9/07/2024	11/03/2026	$ 281.012.790,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	9/07/2024	8/11/2028	$ 187.341.860,00
Calidad del Servicio	8/11/2025	8/11/2028	$ 187.341.860,00

Anexo N° 2 Pólizas Contrato de Interventoría

d. Seguimiento jurídico

A la fecha del presente informe no se han presentado modificaciones contractuales.

3.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Semana N° 1 periodo comprendido entre el 9 y 15 de julio de 2024

Durante esta semana el 09/07/2024, se firma acta de inicio del contrato de interventoría y obra y se realiza reunión en las instalaciones de la Aerocivil con la presencia de la supervisión y el apoyo a la supervisión, el contratista y la interventoría.

En dicha reunión se trataron los siguientes puntos:

- Programación de visita de obra #1 al lugar de trabajo.
- Insumos que tienen un alto tiempo de llegada al país por ser equipos especiales que se deben importar.
- Tiempo de duración del contrato que son 16 meses.
- Disponibilidad presupuestal para este año y recursos para el siguiente año,
- Los diseños entregados y análisis de los presupuestos.

Semana N° 2 periodo comprendido entre el 16 y 22 de julio de 2024

Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades:

- Visita de reconocimiento a las instalaciones del Aeropuerto Alfonso López de la ciudad de Valledupar, asistieron por la firma contratista, el coordinador de obra, Arq. Mario Londoño, residente de obra el Ing. Jhoony Turizo, Asesor eléctrico Ing. David Sastoque, y la profesional SST Karina Mina y por parte de la Interventoría asistió el Ing. ALFREDO JOSE LEPESQUEUR, y por parte de la supervisión el Ing. Aldemar Rozo.

- Se realizó comité técnico en el aeropuerto para informar a la administración aeroportuaria sobre el alcance del proyecto, tanto dentro como fuera de las instalaciones aeroportuarias. En este comité se revisaron de manera conjunta los requerimientos técnicos y ambientales exigidos por la entidad. Por parte de la Aerocivil de la seccional de Valledupar tuvimos el acompañamiento del director Ing. Henrry Smith.

Semana N° 3 periodo comprendido entre el 23 al 29 de julio.

- Se realiza comité virtual por parte del contratista, interventoría y supervisión, en donde el contratista solicitó 10 días más para la etapa de revisión y apropiación de diseños y presupuestos.
- Se adelantaron entregables a la interventoría en la parte documental, como las hojas de vida del personal administrativo, documento del plan de inversión del anticipo, borrador del contrato de apertura fiduciario, terminación del análisis de precios unitarios contractuales, y la realización del informe de diagnóstico técnico de la visita de campo #1, programación de obra y plan de calidad,

- Se adelanto por parte del contratista la solicitud de cotizaciones de insumos especiales y materiales necesarios para inicio de obra.

3.4 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

No se presentan actividades de este ítem.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

PRIMERA ETAPA

Las obligaciones iniciales del contratista y que se encuentran en ejecución durante el periodo del presente informe corresponden a:

- Reconocimiento general de la subestación,
- revisión de planos y diseños presentados a la Aerocivil,
- replanteo y presentación de los sistemas a instalar,
- ajuste de los diseños y planos definitivos.
- Presentación del PLAN DETALLADO DE TRABAJO, contrato incluyendo los formatos de control del trabajo de obra e instalación.

Tabla N° 7

OBLIGACION	ESTADO	OBSERVACIONES
Cronograma de actividades.	En ejecución	
Flujo de fondos para la inversión del anticipo (en caso de que aplique).	En ejecución	
Plan de Gestión del alcance del proyecto	En ejecución	
Estructura de Trabajo (EDT)	En ejecución	

Plan de gestión de la calidad.	En ejecución	
Plan de gestión de riesgos	En ejecución	
Identificación y caracterización de los grupos de interés.	En ejecución	
Plan de adquisiciones.	En ejecución	
Reconocimiento del aeropuerto.	En ejecución	
Levantamiento topográfico utilizando coordenadas WGS84.	En ejecución	
Presentación y aprobación de proyecto ante la Electrificadora.	En ejecución	
Relación de documentación técnica para entrega y aprobación, incluyendo los planos correspondientes.	En ejecución	
Entrega de planos y diseño definitivo para aprobación por parte del interventor y/o supervisor.	En ejecución	
Aprobación documentación técnica.	En ejecución	

SEGUNDA ETAPA

La segunda etapa consiste en la Construcción de las obras de adecuación de acuerdo con el replanteo elaborado por el contratista, revisados y aprobados por el interventor, fabricación, pruebas de fábrica y envío al sitio de instalación, instalación y capacitación de los funcionarios.

Esta etapa no se ha iniciado.

TERCERA ETAPA

Esta etapa consiste en el suministro e instalación de equipos e infraestructura eléctrica y de comunicaciones (SCADA eléctrico y otros sistemas de comunicaciones), esta fase incluye la energización y pruebas a los equipos de suministro eléctrico, esta etapa tendrá una duración de seis (6) meses.

La presente etapa no se ha iniciado.

CUARTA FASE

En esta etapa se hará el traslado de los equipos y sistemas eléctricos de ayudas visuales. Suministro de luces PAPI y el sistema de control de todas las ayudas visuales. Pruebas a todos

los sistemas, capacitaciones al personal de la Aerocivil y entrega del proyecto, esta etapa tendrá una duración de tres (3) meses.

La presente etapa no se ha iniciado.

INFORMES SEMANALES

A la fecha del presente informe se han presentado por parte de contratista los siguientes informes, los cuales han sido observados y se encuentran en ajustes por parte del contratista:

Tabla N° 8

INFORME SEMANAL	PERIODO	RADICACIÓN	APROBACIÓN
Informe semanal No. 1	09/07/2024 – 14/07/2024	27/07/2024	Pendiente
Informe semanal No. 2	15/07/2024 – 21/07/2024	27/07/2024	Pendiente
Informe semanal No. 3	22/07/2024 – 28/07/2024	27/07/2024	Pendiente

Anexo N° 3 Informes semanales de contrato de obra

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

No aplica toda vez que no se ha iniciado la etapa de ejecución.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTE LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo del presente informe el 25/07/24 se radican por parte del contratista las siguientes hojas de vida las cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría:

- Residente de Obra
- Coordinador de obra
- Profesional SST

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

A la fecha no se ha realizado ejecución financiera ni presupuestal del contrato.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

No aplica para el periodo

4.9. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No aplica para el periodo, no se ha desembolsado el anticipo.

4.10. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIÓN

No aplica para el periodo.

4.11SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

4.11.1 ETAPA 1

La ejecución de esta etapa presenta retraso, razón por la cual el contratista mediante comunicación OFICIO No. 010-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 del 31 de julio solicita una adición de 10 días a la etapa de apropiación, solicitud que se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

4.11.2 ETAPA 2

No se ha iniciado esta etapa.

4.11.3 ETAPA 3

No se ha iniciado esta etapa.

5. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

Las siguientes son las obligaciones de la interventoría en cada una de las etapas de desarrollo del proyecto:

ETAPA 1 DE APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

Durante esta etapa se desarrollará la revisión apropiación de los estudios y diseños, para lo anterior el plazo será de un (01) mes a partir de la firma del acta de inicio, la interventoría revisará y aprobará el resultado de la revisión y apropiación realizada por el contratista de obra a los diseños entregados por la Aerocivil.

A la fecha la interventoría ha realizado el seguimiento al avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra. Dicha etapa se encuentra en ejecución.

ETAPA 2 DE CONSTRUCCION

Una vez culmine la etapa de apropiación de los estudios y diseños, se realizará la interventoría para la aprobación de las obras de construcción y ejecución de actividades de obra, esta etapa será el tiempo restante del plazo de ejecución después de la etapa de ejecución.

FASE 3 DOCUMENTACIÓN

Dentro de la etapa de construcción, La interventoría realizará el seguimiento y control a la entrega de planos RECORD, diagnósticos, carteras, memorias, manual de mantenimiento y demás documentos soporte, para el recibo a satisfacción de las obras, antes de la terminación del plazo contractual del contrato de interventoría.

5.2. PERSONAL, CONTROL APORTE LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

La interventoría se encuentra en la consecución del personal a colaborar en el contrato para enviar la información a la entidad.

5.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

A la fecha no ha habido ejecución presupuestal ni avance financiero.

6. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

A la fecha no se han presentado informes de especialistas toda vez que no aplican.

7. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Contrato de Obra
Contrato de interventoría

A la fecha no aplica este ítem, ni para el contrato de obra ni para el contrato de interventoría.

7. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Se realizan comités de obra semanales, para el presente periodo se anexa el acta de comité de obra N° 1 realizado el 26 de julio de 2024.

Anexo N° 4

8. ACTAS DE REUNIÓN

Se realizó reunión en la visita de reconocimiento realizada el 19 de julio de 2024.

Anexo N° 5

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- El tiempo establecido contractualmente para el desarrollo de la etapa 1, correspondiente a la preconstrucción no es suficiente, por lo que se requiere de acuerdo con la solicitud del contratista una prórroga de diez (10) días más sin que esto afecte el plazo general del contrato.

- El contrato contempla aspectos ambientales, sin que se encuentre dentro de la oferta de la interventoría este personal, por lo que se hace necesario revisar con la entidad este requerimiento.

- Se hace necesario un recorrido con los profesionales técnicos de las partes para revisar el trazado del replanteo de la ubicación del diseño, evaluar el recorrido de las canalizaciones proyectadas y existentes y verificar aspectos técnicos del sistema de control contractual.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda por parte de la interventoría la prórroga de la etapa de preconstrucción.

- Se recomienda y solicita a el contratista la radicación de la información mediante comunicación escrita.

- Se recomienda al contratista considerar unificar el personal de interacción con a la interventoría.

10. ANEXOS

ANEXO N° 1
ANEXO FOTOGRAFICO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-CESAR

INFORME MENSUAL N° 1
12 A 31 DE JULIO DE 2024



REUNION REALIZADA DURANTE VISITA DE RECONOCIMIENTO



RECONOCIMIENTO DE LA ZONA A DEMOLER



RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO



RECONOCIMIENTO DE LA ZONA A DEMOLER



RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO






ESTADO CAJAS DE INSPECCION



RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO





ESTADO CAJAS DE INSPECCION

ANEXO N° 2
POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101444081**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	**06**	**2024**	**18**	**06**	**2024**	**00:00**	**18**	**10**	**2028**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	**NIT: 901.839.781-4**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	**NIT: 899.999.059-3**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA
CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**18/06/2024**	**18/02/2026**	**$281,012,790.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**18/06/2024**	**18/10/2028**	**$187,341,860.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**18/10/2025**	**18/10/2028**	**$187,341,860.00**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LEPESQUEUR MARTINEZ ALFREDO JOSE	10766786-4	90.00
OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	901260772-0	10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,689,351.00	$ ******20,000.00	$ *****704,776.00	$ *********4,414,128.00	$ ******655,696,510.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	220424	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101444081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101444081	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	06	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT: 901.839.781-4	CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3	AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movii Red Bancolombia éxito

Pagos con convenio No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogota 438 Monteria
CSD43801 ****9753 Horario Normal
CC*****5445 24/06/24 10:16 T 336
SEGUROS DEL ESTADO S.A. CEO 1782
FAUS 11005135737718
Valor Efectivo:4,414,128.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor ND:0.00

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101235043	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	06	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT: 901.839.781-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA
CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF).

SE ACLARA QUE EL ASEGURADO / BENEFICIARIO SON: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL NIT. 899999059-3 Y/ O LOS TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LEPESQUEUR MARTINEZ ALFREDO JOSE	10766786-4	90.00
OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	901260772-0	10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,040,712.00	$ ******20,000.00	$ *****201,535.00	$ *********1,262,247.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	220424	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101235043	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	06	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ALMOBRA I		**NIT: 901.839.781-4**
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**NIT: 899.999.059-3**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

9 90 230901 EMVCO

Redeban

JUN 24 2024 09:56:57 RBMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAFACIL EDS FATIMA
CL 29 N 14 14 ESTACION
Caja_01
C.UNICO: 3007062627 TER: NA000882
RECIBO: 079163 RRN: 120635
APRO: 568407

RECAUDO
CONVENIO: 47189
SEGUROS DEL ESTADO S
REF: 0000000000110051357306 24

VALOR $ 1.262.247

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101444081**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	**07**	**2024**	**18**	**06**	**2024**	**00:00**	**18**	**10**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE MODIFICACION**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	**NIT: 901.839.781-4**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	**NIT: 899.999.059-3**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA
CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(3,689,351.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(704,776.00)	$ *******(4,414,128.00)	$ ****(655,696,510.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	220424	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101444081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101444081	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2028	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT: 901.839.781-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(3,689,351.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(704,776.00)	$ *******(4,414,128.00)	$ ****(655,696,510.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	220424	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101444081	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2028	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ALMOBRA I		**NIT: 901.839.781-4**
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**NIT: 899.999.059-3**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4251000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LEPESQUEUR MARTINEZ ALFREDO JOSE	10766786-4	90.00
OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	901260772-0	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101444081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101235043	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT: 901.839.781-4	CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3	AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA
CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF).

SE ACLARA QUE EL ASEGURADO / BENEFICIARIO SON: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL NIT. 899999059-3 Y/ O LOS TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(1,040,712.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(201,535.00)	$ *******(1,262,247.00)	$ ****(260,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	220424	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101235043	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT: 901.839.781-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(1,040,712.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(201,535.00)	$ *******(1,262,247.00)	$ ****(260,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	220424	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101235043	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ALMOBRA I		**NIT: 901.839.781-4**
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**NIT: 899.999.059-3**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LEPESQUEUR MARTINEZ ALFREDO JOSE	10766786-4	90.00
OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	901260772-0	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101444081	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT: 901.839.781-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA
CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/07/2024	11/03/2026	$281,012,790.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/07/2024	08/11/2028	$187,341,860.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	08/11/2025	08/11/2028	$187,341,860.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,689,351.00	$ ******20,000.00	$ *****704,776.00	$ *********4,414,128.00	$ ******655,696,510.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	220424	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101444081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101444081**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	**07**	**2024**	**09**	**07**	**2024**	**00:00**	**08**	**11**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	**NIT: 901.839.781-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	**NIT: 899.999.059-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Su Red · Efecty · Coopdrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,689,351.00	$ ******20,000.00	$ *****704,776.00	$ *********4,414,128.00	$ ******655,696,510.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	220424	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005135973987(3900)000004414128(96)20250709

REFERENCIA PAGO:

1100513597398-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101444081	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ALMOBRA I		**NIT: 901.839.781-4**
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**NIT: 899.999.059-3**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4251000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LEPESQUEUR MARTINEZ ALFREDO JOSE	10766786-4	90.00
OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	901260772-0	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.



21-44-101444081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101235043	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT: 901.839.781-4	CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3	AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA
CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF).

SE ACLARA QUE EL ASEGURADO / BENEFICIARIO SON: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL NIT. 899999059-3 Y/ O LOS TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,040,712.00	$ ******20,000.00	$ *****201,535.00	$ *********1,262,247.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	220424	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101235043	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.839.781-4**

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308 — **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA — **TELÉFONO:** 3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN **NIT: 899.999.059-3**

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.



21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101235043	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT: 901.839.781-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,040,712.00	$ ******20,000.00	$ *****201,535.00	$ *********1,262,247.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	220424	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005135974011(3900)000001262247(96)20250709

REFERENCIA PAGO:

1100513597401-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101235043	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ALMOBRA I		**NIT: 901.839.781-4**
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**NIT: 899.999.059-3**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LEPESQUEUR MARTINEZ ALFREDO JOSE	10766786-4	90.00
OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	901260772-0	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO N° 3
INFORMES SEMANALES OBRA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 02	Fecha: 15/JUL/2024	Página: 1 de #

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	15 de julio de 2024
Semana No.	1	**Del :**	9 de julio de 2024	**al**	15 de julio de 2024
Plazo total	485 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	7 días			**Tiempo restante**	478 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	1,44%				
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%	**(%) Ejecutado**	0,000%	0,00%
Valor programado ($)			**Valor ejecutado ($)**	$0	$0
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	0,00%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 0,00

OBSERVACIONES

se realizo reunion el dia 09/07/2024 en las instalaciones de la aerocivil, para firma de acta de inicio, donde conto con la presencia de contratista, interventoria y supervision.


DATOS CONTRACTUALES


CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEROSAKFA	**Contratista:**	CONSORCIO ALMOBRAS 1
Contrato No:	22001378 H4 DE 2022	**Contrato No:**	
Valor Inicial:	$ 3.205.801.629,00	**Valor Inicial:**	
Valor Anticipo:	$ 698.996.640	**Valor Anticipo:**	
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	16 MESES	**Plazo inicial:**	
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	9-jul-24	**Fecha de iniciación:**	19-jul-24
Fecha de vencimiento:	18-may-26	**Fecha de vencimiento:**	18-may-26
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 3.205.801.629	**Valor total actual del contrato**	


ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS		
El dia 09/07/2024, se tiene la primera reunion en las instalaciones de la aerocil, con la presencia del contratista, interventoria y supervision del contrato, para primer acercamiento con las partes y posterior a esto la firma del acta de inicio, por parte de la supervision estaban el apoyo a la supervision el señor Aldemar Rozo, el supervisor el señor Omar estevez, por parte de la intrerventoria la Arq Adriana soto, por parte del contratista, El Ing Miguel Ceron representante legal, Ing Alfredo Escobar analista de licitaciones, los puntos que se trataron en el comite fueron los siguientes: Programacion de visita de obra #1 al lugar de trabajo, fecha de inicio del contrato, se tocaron temas de los insumos que tienen un alto tiempo de llegada al pais por ser equipos especiales que se deben importar, adicional se hablo del tiempo de duracion del contrato que son 16 meses, se toco el tema de la disponibilidad presupuestal para este año y de cuanto quedaba para el siguiente año, pero lo ideal seria poder facturar todo este mismo año. Importante el tema del estudio de los diseños entregados y analisis de los presupuestos.		
OBRAS SUBESTACION ELECTRICA		
MARTES 09/07/2024	HORARIO AM	se realiza reunion con interventoria, supervision y contratista, en instalaciones de la aerocivil, para primer acercamiento entre las partes y tratar temas del contrato, tiempos, valores y demas, y para firma de acta de inicio.
	HORARIO PM	
MIERCOLES 10/07/2024	HORARIO AM	Desde la direccion administrativa del proyecto, se realiza comité interno con el equipo de trabajo del proyecto, donde se dejan tareas asignadas a cada profesional y poder cumplir con los documentos entregables para el inicio del contrato.
	HORARIO PM	se inicia a trabajar por los profesionales asignados al proyecto en la verificacion de informacion enviada por la entidad, en cuanto a diseños, presupuestos y obligaciones de entregables por parte de la firma contratista.
JUEVES 11/07/2024	HORARIO AM	Se inicia trabajo con una parte de los profesionales, en cuanto a la realizacion de los analisis de precios unitarios correspondientes a las actividades contractuales enviadas en los presupuestos de obra
	HORARIO PM	el otro equipo de trabajo se encuentra en la realizacion de cotizaciones de los insumos para la creacion de los APUS contractuales que se deben enviar a la interventiria para su revision.
VIERNES 12/07/2024	HORARIO AM	se continua con el estudio y verificacion de informacion enviada por la entidad, en cuanto a diseños y presupuestos, y tener un consolidado de dudas o inconsistencias que se encuentren.
	HORARIO PM	por otro lado se continua con la realizacion de los analisis de precios unitarios, de las actividades contractuales
SABADO 13/07/2024	HORARIO AM	Se continua trabajando en la realizacion de los analisis de precios unitarios del presupuesto contractual
	HORARIO PM	
OBRA PISTA AEREA LUCES PAPI Y CABLEADO		
JUEVES 11/07/2024	HORARIO AM	se empieza a sacar listado de cantidades de insumos de equipos electricos especializados y asi poder verificar cuales equipos se deben comprar con anterioridad por las demoras de entregas
	HORARIO PM	se inicia con la busqueda de proovedores de los equipos especializados, para cotizaciones.
VIERNES 12/07/2024	HORARIO AM	se empieza a realizar averiguaciones sobre las luces papi, tema de entregas pues es un equipo especial que toca importarlo y tiene unas fechas de entregas largas.
	HORARIO PM	se recopila informacion de proovedores de equipos especializados para empezar con cotizaciones, ademas se comienzan a revisar los diseños y documentos enviados relacionados con este frente de obra que va aparte de la subestacion.
AREA AMBIENTAL		
Se pone en contexto a la ingeniera ambiental de nuestro proyecto de la informacion suministrada por la entidad para que fuera revisando y analizando todo lo entregable para que tuviera contexto y empezar a revisar los compromisos de sus areas.		
AREA SST		
Se pone en contexto a la ingeniera sst de nuestro proyecto de la informacion suministrada por la entidad para que fuera revisando y analizando todo lo entregable para que tuviera contexto y empezar a revisar los compromisos de sus areas, y temas de afiliaciones y acercamientos con la interventoria y entidad.		
PLAN DE CALIDAD		
Se pone en contexto a la ingeniera encargada de realizar el documento de plan de calidad con la informacion suministrada por la entidad para que fuera revisando y analizando todo lo entregable para que tuviera contexto y empezar a revisar los compromisos de sus areas.		

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	2
Personal del Contratista	6
Total Personal en Obra	8







AVANCE FINANCIERO DE OBRA

En el momento no se encuentra aun avance financiero de obra.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

En la primera semana del contrato no se tiene registro fotografico, puesto que se adelantaron tramites administrativos

OBSERVACIONES

durante la primera semana, que corresponde al informe #1 de obra por parte del contratista, se describe toda la gestion administrativa que se ha hecho a la fecha y asi mismo, lo trabajado por el personal administrativo del contratista en cuestion de documentacion inicial que se debe entregar para el buen funcionamiento del inicio de obra.

RESIDENTE DE OBRA

ING JHONNY ANDRES TURIZO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 02	Fecha: 15/JUL/2024	Página: 1 de #

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	22 de julio de 2024
Semana No.	2	**Del :**	16 de julio de 2024	**al**	22 de julio de 2024

Plazo total	485	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	14	días	**Tiempo restante**	471 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	2,89%			
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%	**(%) Ejecutado**	0,000%	0,00%
Valor programado ($)			**Valor ejecutado ($)**	$0	$0
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	0,00%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 0,00

OBSERVACIONES

Se realiza visita en campo, en el aeropuerto Alfonso Lopez de la ciudad de Valledupar, en acompañamiento de representante de supervision, representante de interventoria y equipo de trabajo del contratista Aero Sakfa, los dias 18/07/2024 y 19/07/2024

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEROSAKFA	**Contratista:**	CONSORCIO ALMOBRAS 1
Contrato No:	22001378 H4 DE 2022	**Contrato No:**	
Valor Inicial:	$ 3.205.801.629,00	**Valor Inicial:**	
Valor Anticipo:	$ 698.996.640	**Valor Anticipo:**	
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	16 MESES	**Plazo inicial:**	
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	9-jul-24	**Fecha de iniciación:**	19-jul-24
Fecha de vencimiento:	18-may-26	**Fecha de vencimiento:**	18-may-26
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 3.205.801.629	**Valor total actual del contrato**	

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS


Se realizo la primera visita en campo, en las instalaciones del Aeropuerto Alfonso Lopez de la ciudad de Valledupar, donde estuvieron presentes,todas las partes involucradas en el contrato, por la firma contratista, asistio el coordinador de obra, Arq Mario Londoño, residente de obra el Ing Jhoony Turizo, auxiliar de ingenieria Ing Eduardo Molina, Asesor electrico Ing David Sastoque, y la profesional Sst Karina Mina, por parte de la Interventoria asistio el Ing ALFREDO JOSE LEPESQUEUR, y por parte de la supervision el apoyo Ing Aldemar Rozo, donde inicialmente se realizo un comite comité técnico para informar a la administración aeroportuaria sobre el alcance del proyecto, tanto dentro como fuera de las instalaciones aeroportuarias. Este comité se encargará de establecer de manera conjunta los requerimientos técnicos y ambientales exigidos por la entidad. Por parte de la Aerocivil de la seccional de Valledupar tuvimos el acompañamiento del Director Ing Henrry Smit, despues de dicho comite, se realiza la primera visita a campo con el acompañamiento de las partes y verificacion de actividades y exploracion del terreno tanto en la zona donde van a quedar ubicadas la subestacion electrica, y la zona de trabajo donde se hara el cambio de las luces PAPI y el cableado de las mismas. tambien se tocaron temas importantes como son los permisos que se deben pedir tanto a la aerocivil como a la consecion que opera en el aeropuerto, documentos sst y ambientales asi como las solicitudes que se deben pedir para los sitios de acopio y campamentos del proyecto.


OBRAS SUBESTACION ELECTRICA		
LUNES 15/07/2024	HORARIO AM	se continua con la revision de los diseños enviados por la entidad, puesto que se tenia ya programada la primera visita de obra en campo, se debia tener claridad de todo lo presupuestado a ejecutar, y asi mismo se continua con la realizacion de los APUS contractuales y cotizaciones de materiales.
	HORARIO PM	
MARTES 16/07/2024	HORARIO AM	Desde la parte administrativa, se continua con la busqueda de algunos profesionales necesarios para la correcta planificacion y ejecucion de la obra, asi mismo se inician a organizar las hojas de vida, certificaciones labores y de estudios de los profesionales ya definidos en los formatos emitidos por la interventoria.
	HORARIO PM	se hace acercamiento y reunion con la entidad bancaria que sera la responsable del manejo del anticipo del contrato, donde se deja claridad de como se va a manejar el anticipo, donde exigen la documentacion necesaria para poder realizar el contrato.
MIERCOLES 17/07/2024	HORARIO AM	Se realiza comité interno por parte del contratista, donde se tocan temas relevantes al contrato, apropiacion de los diseños y estudios enviados por la entidad, previo a la reunion del dia siguiente en campo, y se continua en la realizacion de los APUS contracuales como en los APUS, tambien se envia oficio relacionando el personal que ira a la visita de obra y se adjunta toda la documentacion necesaria por parte de la profesional sst,
	HORARIO PM	
JUEVES 18/07/2024	HORARIO AM	se realizo un comite comite tecnico para informar a la administracion aeroportuaria sobre el alcance del proyecto, tanto dentro como fuera de las instalaciones aeroportuarias. Este comité se encargará de establecer de manera conjunta los requerimientos técnicos y ambientales exigidos por la entidad. Por parte de la Aerocivil de la seccional de Valledupar tuvimos el acompañamiento del Director Ing Henrry Smit, despues de dicho comite, se realiza la primera visita a campo con el acompañamiento de las partes y verificacion de actividades y exploracion del terreno tanto en la zona donde van a quedar ubicadas la subestacion electrica, y la zona de trabajo donde se hara el cambio de las luces PAPI y el cableado de las mismas. tambien se tocaron temas importantes como son los permisos que se deben pedir tanto a la aerocivil como a la consecion que opera en el aeropuerto, documentos sst y ambientales asi como las solicitudes que se deben pedir para los sitios de
	HORARIO PM	se realiza recorrido en campo por las zonas donde se van a realizar las obras, para el primer acercamiento a los sitios de trabajo, donde se pueden verificar varias actividades que hay que tener en cuenta previo al inicio de actividades, verificacion de sitios de acopio de material RCD, y sitios de acopios de material de obra asi mismo sitio especifico requerido para campamento de obra, se analiza la zona donde va a quedar ubicada la subestacion electrica, asi mismo los equipos que toca desmontar y enviar a la ciudad de barranquilla, tambien en campo se llegan a concluciones e inquietudes, con respecto a permisos que hay q solicitar a la entidad encargada de la energizacion de la ciudad, para el desmonte de transformador y algunas otras solicitudes que hay q pedir previas al inicio de obra, varias solicitudes que seran enviadas por via oficio a la interventoria para aclaracion de las mismas.
VIERNES 19/07/2024	HORARIO AM	Se realiza nuevamente comité, por parte de personal de contratista, interventoria y supervision, para firma de acta de visita, y aclaracion de compromisos pendientes de la parte documental, se establecen fechas de entregas, se tocan temas de dudas e inquietudes que surgieron con respecto al primer recorrido en campo con las actividades contractuales y actividades que se deben coordinar para el inicio de obra, asi mismo se toca el tema de los permisos y compra de carnets a la consecion para ingreso a las instalaciones del aeropuerto.
	HORARIO PM	se realiza segundo recorrido en la zona de la subestacion electrica, para verificar algunas cantidades y actividades a realizar y tomar un buen registro fotografico para la realizacion del informe de diagnostico tecnico de visita que se debe entregar a la interventoria.
SABADO 20/07/2024	HORARIO AM	Se trabaja en la recopilacion de informacion tomada de la visita en campo y registros fotograficos, y se inicia con el trabajo de sacar un listado de observaciones e inquietudes que surgieron del proyecto.
	HORARIO PM	
OBRA PISTA AEREA LUCES PAPI Y CABLEADO		
JUEVES 18/07/2024	HORARIO AM	se realizo un comite comite tecnico para informar a la administracion aeroportuaria sobre el alcance del proyecto, tanto dentro como fuera de las instalaciones aeroportuarias. Este comité se encargará de establecer de manera conjunta los requerimientos técnicos y ambientales exigidos por la entidad. Por parte de la Aerocivil de la seccional de Valledupar tuvimos el acompañamiento del Director Ing Henrry Smit, despues de dicho comite, se realiza la primera visita a campo con el acompañamiento de las partes y verificacion de actividades y exploracion del terreno tanto en la zona donde van a quedar ubicadas la subestacion electrica, y la zona de trabajo donde se hara el cambio de las luces PAPI y el cableado de las mismas. tambien se tocaron temas importantes como son los permisos que se deben pedir tanto a la aerocivil como a la consecion que opera en el aeropuerto, documentos sst y ambientales asi como las solicitudes que se deben pedir para los sitios de
	HORARIO PM	se hace recorrido por la pista aerea con la compañía del personal de la aerocivil, donde se llega hasta el punto donde estan ubicadas las luces PAPI, las cuales seran cambiadas por medio de este contrato, se da una pequeña induccion por parte de los operarios de la aerocivil de como es el funcionamiento de las mismas, se verifican en sitio las cajas de paso por donde va el cableado electrico que alimenta las luces, donde se puede evidenciar el deterioro de las cajas de paso, lo cual mas adelante sera notificado por medio de oficio el estado de las mismas, a su vez se trata de identificar la tuberia existente por la cual sera conducido el nuevo cableado electrico, y no es claro puesto que estan enterradas en algunas cajas y en otras no se evidencia el estado de la tuberia, lo cual no se puede verificar si cumple con la normatividad o si se puede reutilizar esta misma ducteria para la nueva intervencion, se notifica de esta situacion a todas las partes dentro del recorrido.
VIERNES 19/07/2024	HORARIO AM	Se realiza nuevamente comité, por parte de personal de contratista, interventoria y supervision, para firma de acta de visita, y aclaracion de compromisos pendientes de la parte documental, se establecen fechas de entregas, se tocan temas de dudas e inquietudes que surgieron con respecto al primer recorrido en campo con las actividades contractuales y actividades que se deben coordinar para el inicio de obra, asi mismo se toca el tema de los permisos y compra de carnets a la consecion para ingreso a las instalaciones del aeropuerto.
	HORARIO PM	se realiza segundo recorrido de la zona a intervenir, en este caso por donde estan planteadas las cajas de paso en el diseño suministrado por la entidad que hay que construir dentro del presupuesto contractual, y se logra evidenciar que no se pueden construir exactamente donde estan contempladas puesto que primero que todo pasan por una canal de aguas hidrosanitarias, por lo que se deben correr o modificar su ubicacion planteada inicialmente, y segundo atraviezan una loza en concreto donde actualmente esta ubicado un helipuerto, por lo que se solicita a la entidad claridad sobre el diseño y la correcta ubicacion de las mismas
SABADO 20/07/2024	HORARIO AM	se realizan diversas llamadas para la solicitud de cotizaciones de los equipos especiales, y verificar posibles fechas de entrega, asi mismo se empieza con la recopilacion de informacion obtenida en recorrido en campo, para la realizacion del informe de diagnostico tecnico.
	HORARIO PM	
AREA AMBIENTAL		
se hace el primer acercamiento entre las profesionales ambientales de la aerocivil y la ing ambiental del contratista para cruzar informacion importante y relevante y poder empezar con la realizacion del informe del PMA.		
AREA SST		
la profesional sst, hace el acercamiento a la concesión y la aerocivil para verificar documentos y permisos para el ingreso al aeropuerto tanto de la parte administrativa del contratista como la parte operativa.		
PLAN DE CALIDAD		
se sigue trabajando por parte de la profesional encargada en la realizacion del informe del plan de calidad.		

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	2
Personal del Contratista	6
Total Personal en Obra	8







AVANCE FINANCIERO DE OBRA

En el momento no se encuentra aun avance financiero de obra.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SUB ESTACION ELECTRICA







PISTA AEREA LUCES PAPI Y CABLEADO






OBSERVACIONES

se realiza la primera visita tecnica a el lugar a intervenir, acercamiento importante donde aparte de las inquietudes y observaciones que surjan de la parte tecnica, se vio el panorama del lugar a intervenir de los permisos y demas documentos que se deben enviar tanto de la parte administrativa como de la parte operativa para el inicio de obra.

RESIDENTE DE OBRA

ING JHONNY ANDRES TURIZO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 02	Fecha: 15/JUL/2024	Página: 1 de #

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	29 de julio de 2024
Semana No.	3	**Del :**	23 de julio de 2024	**al**	29 de julio de 2024
Plazo total	485 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	21 días			**Tiempo restante**	464 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	4,33%				
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%	**(%) Ejecutado**	0,000%	0,00%
Valor programado ($)			**Valor ejecutado ($)**	$0	$0
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	0,00%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 0,00

OBSERVACIONES

se realiza comité virtual por parte del contratista, interventoria y supervision, donde se tocan varios temas relacionados con compromisos de entregas de la parte documental, inciio de obra, observaciones e inquietudes desde la parte del contratista con respecto a los presupuestos y diseños entregados por parte de la entidad para la correcta ejecucion de la obra, asi mismo el consorcio aerosakfa solicita 10 dias mas para la etapa de revision y apropiacion de diseños y presupuestos, con la justificacion que el primer recorrido o visita de obra en campo, se dio hasta el 18/07/2024, 10 dias despues de la firma del acta de inicio, y no fue por culpa de la firma contratista si no por la demora en definicion de fechas por parte de la entidad, razon suficiento para solicitar mas dias en cuanto a la primera fase del contrato, ya que es de conocomiento de todas las partes, que para la verificacion e inquietudes que surjan a los presupuestos se debe hacer principalmemte despues de la visita al lugar de intervencion donde surgen cantidad de inquietudes.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEROSAKFA	**Contratista:**	CONSORCIO ALMOBRAS 1
Contrato No:	22001378 H4 DE 2022	**Contrato No:**	
Valor Inicial:	$ 3.205.801.629,00	**Valor Inicial:**	
Valor Anticipo:	$ 698.996.640	**Valor Anticipo:**	
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	16 MESES	**Plazo inicial:**	
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	9-jul-24	**Fecha de iniciación:**	19-jul-24
Fecha de vencimiento:	18-may-26	**Fecha de vencimiento:**	18-may-26
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 3.205.801.629	**Valor total actual del contrato**	

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

Dentro de las actividades realizadas por la parte administrativa del consorcio, se adelantaron varios temas de los entregables a la interventoria en la parte documental, en los cuales se reune la informacion requerida para radicar como son la recopilacion de las hojas de vida del personal administrativo, documento del plan de inversion del anticipo, borrador del contrato de apertura fiduciario, terminacion del analisis de precios unitarios contractuales, y la realizacion del informe de diagnostico tecnico de la visita de campo #1, adicional se adelantan informes semanales pendientes por entregar, programacion de obra y plan de calidad, los cuales seran radicados la siguiente semana y por ende seran notificados en el informe 4 del contrato en mension, adicional a las actividades anteriormente descritas, se adelanto temas de cotizaciones de insumos especiales y materiales necesarios para inicio de obra, se hace acercamiento a la primera actividad de obra q sera ejecutada la siguiente semana que es, estudio de suelos y localizacion y replante con equipo topografico donde se va a construir la subestacion electrica.

OBRAS SUBESTACIÓN ELECTRICA Y OBRA DE PISTA LUCES PAPI Y CABLEADO

LUNES 22/07/2024	HORARIO AM	se envia solicitud a la entidad encargada de la fiducia, para que nos envien el borrador del contrato y poder radicar ante interventoria el mismo, para la aprobacion y firma del mismo, asi mismo se continua con la realizacion de los analisis de precios unitarios contractuales y poder radicarlos a la interventoria y supervision del contrato
	HORARIO PM	
MARTES 23/07/2024	HORARIO AM	se realiza comité interno por parte del contratista, donde se socializa el plan de inversion del anticipo que sera radicado a interventoria.
	HORARIO PM	se trabaja en el informe de diagnostico tecnico con respecto a la visita realizado en campo, donde se empieza a organizar el enfoque del mismo, en el cual se habla de todo lo visto en campo con registro fotografico y descripcion tecnica, de lo observado en campo, asi mismo se continua con la realizacion de los APUS y demas entregables.

MIERCOLES 24/07/2024	HORARIO AM	se inicia cotizacion para las actividades a desarrollar iniciales del contrato, las cuales son localizacion y replante con equipo de topografia y estudio de suelos en el area donde se va a construir la sub estacion electrica, de igual manera se continua con cotizaciones a los distintos proovedores que suministran los equipos especiales que se necesitan en el proyecto y tambien para los materiales que se necesitan para la ejecucion de la primera fase del proyecto.
	HORARIO PM	se hace revision interna del informe de diagnostico tecnico de la visita de obra que sera radicado a la interventoria del contrato, asi mismo se hace revision de los analisis de precios unitarios del contrato (APUS), y verificar que la informacion que se va a enviar este correcta.
JUEVES 25/07/2024	HORARIO AM	se terminan de tomar detalles de los entregables que solicita la interventoria, revision por parte de la direccion del proyecto.
	HORARIO PM	se recopila toda la informacion, que se va a radicar a interventoria, documentos solicitados como lo son, Plan de inversion del anticipo, Borrador de contrato de apertura de fiducia, Radicacion de analisis de precios unitarios, Radicacion de Hojas de vida del personal administrativo e informe de diagnostico tecnico respecto a la visita realizado en campo, se realizan los oficios de radicacion y se procede a radicar dicha informacion.
VIERNES 26/07/2024	HORARIO AM	se tiene comité tecnico con interventoria, supervision y contratista, para tocar temas del proyecto, documentos radicados y que estan en revision, asi mismo se llegaron a unos comprimisos con fechas de entregas de los documentos pendientes por parte del contratista, y socializacion de posibles actividades a realizar para inicio de obra.
	HORARIO PM	se continua trabajando por parte del equipo tecnico del contratista, en los informes semanales que se deben radicar y estan pendientes, a su vez se trabaja en la programacion general del proyecto, cuya fecha de entrega se estipulo para el dia lunes 29/07/2024,
SABADO 27/07/2024	HORARIO AM	se trabaja en los informes semanalas que se deben radicar el dia de hoy, y se contunua trabajando en la programacion de obra y en el plan de calidad que seran radicados el dia lunes 29/07/2024
	HORARIO PM	

AREA AMBIENTAL

se esta trabajando por parte de la profesional ambiental del consorcio en el PMA.

AREA SST


la profesional sst, hace el acercamiento a la concesión y la aerocivil para verificar documentos y permisos para el ingreso al aeropuerto tanto de la parte administrativa del contratista como la parte operativa.


PLAN DE CALIDAD


se sigue trabajando por parte de la profesional encargada en la realizacion del informe del plan de calidad.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	2
Personal del Contratista	6
Total Personal en Obra	8







AVANCE FINANCIERO DE OBRA

En el momento no se encuentra aun avance financiero de obra.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SUB ESTACION ELECTRICA

NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRAFICO EN ESTE INFORME, PUESTO QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FUERON ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTALES

PISTA AEREA LUCES PAPI Y CABLEADO

NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRAFICO EN ESTE INFORME, PUESTO QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FUERON ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTALES

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA
Despues de radicado el informe de diagnostico tecnico, surgieron varias inquietudes y observaciones con respecto a los diseños, cantidades y actividades a realizar para la correcta ejecucion del proyecto, las cuales fueron radicadas en el informe y tambien de manera verbal en el comite de obra que se realizo el 26/07/2024, Quedando a espera de las respuestas por parte de interventoria y supervision.	ING JHONNY ANDRES TURIZO

ANEXO N° 4
ACTAS DE COMITÉ

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**		
	FORMATO 12 MESA DE TRABAJO		
	Clave: APOY-9.0-12-024	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 12/10/2022

OBJETO DEL PROCESO O ÍTEM: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

LUGAR: COMITE VIRTUAL

FECHA: 26/07/2024

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
ING. ALDEMAR ROZO	APOYO A LA SUPERVISIÓN	AEROCIVIL		
ING. OMAR ESTEVEZ	SUPERVISOR	AEROCIVIL		
MARIO SAFRID	COORDINADOR	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
JHONNY TURIZO	RESIDENTE	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
ALFREDO LEPESQUEUR	REPRESENTANTE LEGAL	CONOSRCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	consorcioalmobra2024@gmail.com	
ALEJANDRO RUIZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	alejorg76@gmail.com	
ADRIANA SOTO	COORDINADORA	CONSROCIO AML OBRAS1 INTERVENTORIA	consorcioalmobra2024@gmail.com	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 12 MESA DE TRABAJO		
	Clave: APOY-9.0-12-024	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 12/10/2022

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. SE PROPONE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA EL FORMATO DE DESARROLLO DEL COMITÉ:
Presentación de los asistentes.
Recuento de la visita
Revisisón de compormisos
Fechas entrega compormisos pendientes
Intervención del contratista.

2. El Ingeniero Omar Estevez interviene aclarando que las actas de comité comité no remplazan los informes semanales, y que se puede dentro del comitpe revisar las actas anteriores.

3. Se presenta por parte del Representante legal de la interventoria, ing. Alfredo Lepesqueur, parte del equipo: ing: Alejandro Ruiz director, del cual se solicita a la aerocivil tambien pueda ejercer como ingeniero especialista toda vez que cumple con el perfil para los dos cargs y el tiempo de dedicación entre los dos no cubre el 100%, el ing. Omar informa que se debe tener en cuenta los honorarios de cada perfil. Igualmente se presenta el representante legal y la coordinadora de interventoria.

4. Se acuerda entre las partes que se envien los informes semanales por parte del contratista los jueves en la mañana, teniendo en cuenta que este es un insumo del informe de la interventoría para presentar el de la interventoria el viernes en comite.


5. El contratista solicita ampliar e plaz de la fase de preconstruccion para lo cual enviara una comunicación a la interventoria para su revisisón y aval, solicitando 10 dias adicionales, esto teniendo en cuenta que la visita se hizo una semana despues de firmada el acta de inicio.

6. Se solicita por parte del contratista a la mesa que se deje ingresar el personal de apoy con el que cuenta el consorcio independientemente de que se encuentre en la oferta.

7. La interventoria solicita que las observaciones a los diseños y/o docuementos entregadso por la entidad y/o las on¿bservaciones y dudas que se hayan detectado con reacion al desarrollo del contrato se envien por escrito de manera formal a a interventoria.

N°	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
1	Envio de polizas y subida a secop		contratista
3	Envio por parte del contratista del cronograma		contratista
4	Envio plan de calidad		contratista
5	Aprobar contrato de fiducia		interventoria
6	Revisar y dar aprobacion Plan de inversion del anticipo		interventoria
7	Revisar y aprobar Hojas de vida		interventoria
8			

OBSERVACIONES:

FIRMAS:	ING. ALDEMAR ROZO	
	ING. OMAR ESTEVEZ	
	MARIO SAFRID	
	JHONNY TURIZO	
	ALFREDO LEPESQUEUR	
	ALEJANDRO RUIZ	
	ADRIANA SOTO	

Nota : Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones

ANEXO N° 5
ACTA DE VISITA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 12 MESA DE TRABAJO

Clave: APOY-9.0-12-024	Versión: 1	Fecha de aprobación: 12/10/2022

OBJETO DEL PROCESO O ÍTEM: Visita de Obra a Subestación Arcadia Valledupar y revisión del estado en Campo

LUGAR: Aeropuerto Valledupar

FECHA: 18 y 19 de Julio de 2024

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Aldemar Rozo Camelo	Contratista	Aerocivil/DIAA	aldemar.rozo@aerocivil.gov	
Alfredo Lepesqueur M.	Rep. Legal	INTERVENTORIA	alfredolepesqueur@hotmail	
Luis Eduardo Molina	Coordinador Aux	AEROSAFKA	ingemolina@gmail.com	
Mario Londoño Jimenez	Coordinador	AEROSAFKA	seg.mariolondo@gmail.com	
Karina Mejia Cantero	Coordinadora Hseq	AEROSAFKA	karenmarina920@hotmail.com	
Jhonny Turizo G.	Residente	AeroSafka	jturizo11@gmail.com	
David Sastoque	Asesor	AEROSAFKA	dsastoque@gmail.com	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 12 MESA DE TRABAJO

Clave: APOY-9.0-12-024	Versión: 1	Fecha de aprobación: 12/10/2022

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Verificacion del estado del campo para el proyecto, instalaciones civiles, electricas y lado aire de aeropuerto para luces PAPI.
- Se le recuerdan al representante del contratista las compromisos teniendo en cuenta el pliego y la ley. (Hojas devida, Polizas actualizadas, Fiducia, Plan o Programacion de trabajo)
- Se recibe del personal de la Aerocivil información sobre la forma de ejecucion de trabajos, y la solicitud de permisos a la Concesion para el ingreso de personal.

N°	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
1	Enviar hojas de Vida a la interventoria, la totalidad de los profesionales.	20 de Julio 2024	Luis Molina
3	Inicio con topografia y estudio de suelos.	24 de Julio 2024.	Luis Molina
4	Envio a la Interventoria APU y Programacion	22 de Julio 2024	Mario Londoño
5	Envio del acta firmada (inicio) y el Plan de inversion anticipo	22 de Julio 2024	Alfredo Escobar
6	Constitución de Fiducia y Polizas actualizadas	24 de Julio 2024.	Alfredo Escobar
7	Presentación Informe de Visita.	23 de Julio 2024	Mario Londoño
8			

OBSERVACIONES:

FIRMAS:

coordinador AERO SAFIKA

Alfredo Lopez M. (Interventoria)

Jhonny Arroyo (Ing. Residente obra)

Luis Molina (Coordinador Aux)

Jairo Sanchez Asesor AERO SAFIKA