23/10/23 BITACORA DE CAMPO (9)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA- CHOCÓ

23/10/2023

Estado de dia: dia nublado y soleado

Hora de INICIO: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad en obra:

Se realizo caja de inspección .80X.80cm, sondeo y limpieza debajante aguas lluvias, instalación de tuberia sanitaria de 2", 3" y 4". y demolición acabado de piso.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA: Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA: Nolder Palacios Palacios

24 10 23 BITACORA DE CAMPO (10)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA-CHOCÓ

24/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y lluvioso

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

2 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad de obra:

Se realizo excavación en material común, instalación de tubería de 2", 3" y 4" sanitaria, puntas de desagues de 3" y 4"; trelleno material de prestamo seleccionado y reposición de placa de contrapiso (e=10-15cm) con malla electrosoldado de 15x15 cm 5mm.

* Equipos y Herramientas

- Taladro electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA: Elkin samir castillo M

RESIDENTE INTERVENTORIA: Nelder Palacios Palacios

25 10 23 BITACORA DE CAMPO (11)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA-CHOCÓ

25/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y lluvioso

Hora de inicio: 7:00 am

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudante

Actividad de obra:

se realizo la continuación de demolición afinados de pisos (ϵ=5cm), reposición de placa de contrapiso (ϵ=10-15), con malla electrosoldada de 15x15 cm 5mm, caja de inspección .80x.80 cm, muro ladrillo prensado liviano y retiro de escombros.

* EQUIPOS y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA: Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE INTERVENTORIA:

26 10 23 BITACORA DE CAMPO (12)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA – CHOCÓ

26/10/2023

Estado de dia: Dia soleado y lluvioso

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

2 Residente

2 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad en obra:

se realizo muro ladrillo prensado livrano, reposición de placa de contrapiso (e=10-15 cm) con malla electrosoldada de 15 x 15 cm 5mm y desmonte de vidro para ventanas.

* EQUIPOS y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA: RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

Elkin Samir Castillo M.

27 10 23 BITACORA DE CAMPO (13)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

27-10/2023

Estado de día: Dia nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 MAestro de obra

2 Ayudantes

Actividad en obra:

Se realizó la continuación de demolición afinados de pisos (E=5cm), muro ladrillo prensado liviano y retiro de escombros.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA: RESIDENTE DE OBRA:

Elkin Samir Castillo M. Nelder Palacios Palacios

28/10/23 BITACORA DE CAMPO (14)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

28/10/2023

Estado de dia: Dia nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL PRESENTE EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudantes

Actividad en obra:

Se realizó la continuación de demolición afinados de piso (E=5cm), desmonte de ventana metalica, muro ladrillo prensado limpio, demolición de guarda-escoba, Reposición de placa de contrapiso (E= 5 cm) y retiro de escombro.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

29/10/2023

RESIDENTE DE OBRA: Elkin Samir Castillo M.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA: