Estuco en Polvo	3 bultos.	29/09/2023	Llego
- Estuco Plastico	2 Galones.	29/09/2023	Llego.
Pintura	10 Galones.	02/10/2023	Llego 4

5:00 pm fin de actividades

30/09/2023

7:30 am. Ingreso a Obra.

Personal Obra.
Ever Luis Morelo - Encargado
Kevin stiven Garcia - Ayudante.

Los trabajadores proceden con estucar los espacios donde fue removido el pañete para proceder con la pintura.

Jose Alexander Andrica - Se accidento el dia de ayer fuera del horario laboral.

Danie felipe sanchez - Manifesto vomito al ingresar a las labores.

01/10/2023. Ingreso a Obra.

7:00am. Personal Obra.
Ever luis Morelo - Encargado
Kevin stiven Garcia - Ayudante.

Administrativo,
Yovanka Yoque Gomez - Residente de interventoria.

Norma

Powered by CamScanner

Los trabajadores proceden con estucar los espacios donde se resano el panete para proceder con la pintura.

9:00 am Residencia y Contratista no se presentaron en horas de la mañana y solo llegaron 2 personales de obra para realizar las tareas correspondientes.
- Daniel Felipe manifiesto que sigue indispuesto y no puede estar presente.

o Jose Alexander tiene incapacidad hasta el dia lunes 5/10/2023

11:25 am Llegada de material.

Corote Premium	4	Corote
Escobas	3	unidad
Nylon P/Pesar 2lb	3	Rollos

1:30 pm. Lluvias., se procede con la pintura de la sala de reuniones.

2:30 pm Ingreso de Residente. Carlos Garcia.

5:00 pm Fin de actividades.

3/10/2023. Ingreso a Obra.

7:00 am. Personal Obra.
. Ever luis Morelo - Encargado.
Daniel Felipe Sanchez - Ayudante.

Administrativo.
Juanita Roque Gomez - Residente de interventoria.

Los trabajadores desempeñan el lijado y resane para asi proceder con la pintura, se han avanzado en la pintura.

Kevin Stiven Garrira - No se presento a trabajar porque se encuentra indispuesto.

11:30 am Se realiza la aplicacion de silicona en la cubierta donde se evidencian filtraciones y fisuras, existen zonas en las cuales se presentan fisuras muy profundas como de la trauma, estas se estan tratando con Sika Plex Construcción.

12:30, lluvias - Durante todo el dia se han presentado lluvias las cuales han retrasado las Actividades de reparación de Casa.

2:00 pm Se verificaron los espacios que requieren resane y el estado de terminado de pintura para el area del piso del parqueadero.

5:00 pm Fin de actividades.

04/10/2023 Ingreso a Obra.

7:00 am.

Personal Obra.
- Ever luis Morelo. - Encargado.
- Daniel felipe Sanchez - Ayudante.
- Kevin Stiven Garrira - Ayudante.

Personal administrativo.
- Contratista: Santiago Rojas.
- Residente: Carlos Garcia.
- Residente de interventoria: Juan Luque.

8:00 am. Iniciamos lluvias nuevamente retrasando las Actividades de corrección de fisuras con SIKA PLEX. CONSTRUCCIÓN.

Los trabajadores proceden con el estuco y pintura de la sala de atención al cliente incluyendo el pasillo de los baños de segundo piso

11:00 am. llego pedido de material.

Estopas	100 und.
Semicodo sanitario 4"	28 und.
union sanitaria 4"	30 und.
1/4 Soldadura	1

Norma

Powered by CamScanner

Limpador 1/4 Celta 1'
Cemento Gris Argos x50k 114 und
Cortete Premium x 1 Galonoblanco hueso 6
Brocha mango negro 2" 5 und.
Brocha 4" 5 und.

1:00 pm Continuan las labores en la zona. terminan una de 4 horas ininterrumpidas
2:00pm Jose Alexander Andrian se presento a laborar.
Se procede con el estuco en las zonas aperturadas en el area de atencion al cliente y pasillo bancos segundo piso.
5:00 pm fin de actividades.

05/10/2023 Ingress a Obra.

Personal Obra.
- Ever Luis Hoyos - Encargado
- Daniel felipe Sanchez - Ayudante.
- Jose Alexander Andrian - Ayudante.

Personal Administrativo
- Residente: Carlos Garcia
- Residente de interventoria: Yovanka Vegue Pare.
- Contratista: Santiago Rojas

Los trabajadores proceden con resane, estuco y pintura en el area del piso de acero principal en el area de atencion al cliente y cajas.

10:00 am Cirlo para ampliar fisuras existentes en la losa y relleno con material elastomerico para sellar.

2:00pm, Se procede con resane, estuco y pintura en bancos

5:00 pm fin de actividades

6/10/2023. Ingreso a Obra.

7:00 um. Personal Obra.
- Ever luis Morelo - encargado
- Daniel felipe Sanchez - Ayudante.
- Jose Alexander Andrea - Oficial.
- Kenn stiven Garrica - Ayudante.

Administrativo.
- Residente de interventoria: Yasmile Hoyos G.

Los trabajadores proceden con el resane, estuco y pintura en las areas de atencion al cliente y la oficina del registrador.

10:00 am llego material.
Corrego Premium 12 Blanco 2 canecas.

5:00 pm fin de actividades.

7/10/2023. Ingreso a Obra.

7:00 am Personal Obra.
- Ever luis Morelo - Encargado.
- Daniel felipe Sanchez - Ayudante.
- Jose Alexander Andrea - Oficial.
- Kenn Stiven Garrica - Ayudante.

Los trabajadores proceden con el resane, estuco y pintura en las areas de atencion al cliente y registrador.

Norma

Powered by CamScanner

8/10/2023. Ingreso a Obra.

7:30am. Personal Obra.

- Ever Luis Morelo - Encargado.
- Kevin Steven Garcia - Ayudante.

Los trabajadores proceden con el resane, estuco y pintura en las áreas de atención al cliente y registradora.

2:00pm. fin de actividades.

Ingreso Obra.

9/10/2023

Personal Obra.

7:30pm. - Ever Luis Morelo - Encargado.
- Daniel Felipe Sanchez - Ayudante
- Jose Alexander Andrea - Oficial
- Kevin Steven Garcia - Ayudante.

Administrativos.
- Residente - Carlos Garcia.
- Residente de interventoria - Yuranis Hoyos
- Residente S.S.T - Omar Cardoso Lula.

8.00am. Se realiza recorrido en la edificación, mostrando y evidenciando el proceso de avance con el acompañamiento del profesional S.S.T Omar Cardoso, en el cual se evidencia en el recorrido, falta de señalización en los espacios donde se esta realizando el respectivo mantenimiento.

2:00pm. Los trabajadores proceden con el resane, estuco en el área de oficinas 2 piso.

Powered by CamScanner

14

- terminan el estuco, resane y pintura en las áreas de atención al cliente.

5:00 pm - fin de actividades.

10/10/2023 Ingreso a Obra.

7:00am Personal Obra.
- Ever Luis Morelo - Encargado
- Jose Alexander Andica - Oficial.
- Kevin Steven Garcia - Ayudante.
- Daniel felipe Sanchez - Ayudante.

Personal Administrativo.
- Contratista - Santiago Rojas.
- Residente de Interventoria - Yuanita Hoyos G.

Los trabajadores proceden con el resane de las oficinas frente a atención al cliente.

3:00pm. Se realiza recorrido con el contratista verificando medidas de las actividades realizadas en estuco, resane y pintura.

5:00 pm Fin de Actividades.

11/10/2023 Ingreso Obra.

7:00 am. Personal Obra.
- Ever Luis Morelo - Encargado.
- Jose Alexander Andica - Oficial
- Daniel felipe Sanchez - Ayudante.

Personal Administrativo.
- Residente SST - Omar Cardoso Valle.
- Residente interventoria - Yuanita Hoyos G.

Norma

Los trabajadores proceden con la remocion de panele en area administrativa y juridica donde se evidencian mas humedades.

3:00 pm. llego material Polilisa MSeal H 850 P+A 25kg. 3
1,5kg 3.

3:00 pm Recorrido tecnico con contratista evidenciando los nuevos espacios para intervenir en estuco y pintura, evidenciando que el lacl no tiene acceso privado ni ventilacion directa.

5:00 pm. El residente sst tiene como observacion la senalizacion de los puntos de trabajo, senalizacion del punto ecologico, primeros auxilios, medicinal, equipos apropiados para apoyo apropiado de los trabajadores, andamios y escaleras certificadas.
falta de personal SST del Contratista.

5:00 pm. Fin de actividades.

13/10/2023. Ingreso a Obra.

7:00 am. Personal Obra.
- Ever Luis Morelo - Encargado.
- Jose Alexander Andrea - Oficial.
- Kevin Steven Guerra - Ayudante.
- Daniel felipe Sanchez - Ayudante.

Personal Administrativo.
- Residente - Carlos Garcia.
- Contratista - Santiago Rojas.
- Residente de interventoria -

Los trabajadores proceden con las actividades de remocion de panete en la oficina del fondo del area administrativa y realizan la pintura en las oficinas de juridica

9:00 Se realiza comite de Obra abarcando temas de.

Norma

Powered by CamScanner

- Verificación de areas que van en recubrimiento en poliurea.
- Sistema de estructura de la placa del mirador a instalar, con fibra y malla de gallinero.
- Definición de enchape piso mikonos ard gris curas 33,8 x 33,8.
- Ubicacion de residuos de disperdicios de impermeabilizacion.
- Presencia sst., cordinacion de alturas, puntos ecológicos, puntos de aseo.
- Verificacion técnica del proceso de la aplicación de la poliurea en llana y terminado con arena de cuarzo.
- La programacion de la proxima semana es implementar el inicio de la aplicacion de la poliurea.

10:01 am Llego pedido de Poliurea.

Hseal M 850 PTA 25 Kg 1A5	25
Hseal M 850 PT 1,5 Kg 1A2	25
H top 25 Kg 5H3	19.

2:00 pm Parcialmente nublado 27°.

5:00 pm Fin de Actividades.

13/10/2023 Ingreso a Obra.

7:00 am Personal Obra.
- Erai Luis Morelo - Encargado
- Jose Alexander Andrea - Oficial.
- Kevin Steven Guerrero - Ayudante.

Norma

Powered by CamScanner

- Daniel Felipe Sanchez - Ayudante.

Personal administrativo.
- Contratista - Santiago Rojas
- Residente de interventoria. - Yuranita Vega G.

8:00am Los trabajadores con el estuco resane y pintura de las areas de oficinas en juridica. y Recepción.

Finalizan actividades de pañete en oficinas administrativa y
2:00pm juridica.

En cubierta se continuo la preparación de superficie para la aplicación de poliurea., se ampliaron fisuras con disco y se aplico material elastomerico.

Yuranita Vega G.

14/10/2023. Ingreso a Obra.
8:00 am.
- Exer luis Morelo - Encargado.
- Jose Alexander andrea - Oficial.
- Kevin Stiven Garcia - Ayudante.
- Daniel felipe Sanchez - Ayudantes.

Procedieron estuco, pintura y resane en juridica, administrativa y ventanilla.

- Se presentan lluvias en las horas de la tarde (2:30pm - 4:00pm)

Yuranita Vega Gomez.

17/10/2023. Ingreso a Obra.
- Jose Alexander Andrea - Oficial.
- Daniel felipe Sanchez - Ayudante.
- Yaider Javier Jimenez Hernandez - Ayudante.
- Kevin stiven Garcia - Ayudante.

Limpieza de cubierta, arreglo de remates para aplicación de poliurea.

Personal Administrativo.
- Contratista - Santiago Rojas.
- Residente de interventoria - Yuranita Vega G.

Norma

Powered by CamScanner

- Residente SST - Omar Cardoso Valle.
- Residente SST Contratista - Janeth Villada Sanchez.

• Se presentan lluvias en las horas de la tarde (1:00 pm. 2:30 pm) limpieza de cubierta, acopio de residuos separación de desperdicios.

5:00 pm Fin de actividades.

18/10/2023. Ingreso a Obra.

7:30 Personal Obra.

- Jose Alexander Andrea - Oficial
- Ever Luis Honeto - Encargado
- Daniel felipe Sanchez - Ayudante
- Kevin Andres Guarnizo - Ayudante.
- Jader Javier Jimenez Hernandez - Ayudante

Personal Administrativo.

- Residente de interventoria - Juanita Luque Cano.
- Residente SST de interventoria - Omar Cardoso
- Residente - Carlos Garcia.
- Residente SST - Janeth Villada Sanchez.
- Contratista - Santiago Rojas.

Se inicia con la aplicación de la poliurea en la superficie de la terraza nivel sobre cubierta de oficinas de juridica se hace su respectiva aplicación de la primer capa con rodillo dentado.

- Estado del Clima: Nublado - Soleado tarde

5:00 pm Se finaliza con la aplicación de la poliurea en la parte de la terraza que compende las oficinas de juridicas.

Fin de actividades.

19/10/2023. Ingreso a Obra.

4:00um Personal Obra.

- Jose Alexander Andrea - Oficial.
- Ever Luis Morelo - Encargado.
- Kevin Andres Guarria - Ayudante.
- Jader Javier Jimenez Hernandez - Ayudante.
- Dannel Felipe Sanchez. - Ayudante.

Personal Administrativo.

- Residente de interventoria - Juanita Hoyos Gomez.
- Residente SST - Janeth Villada Sanchez.

- Se procede con la limpieza y separacion de cubierta terraza acceso sobe la oficina del registrador y baños del segundo piso para proceder con la aplicacion de la poliurea.

3:00 • Llueve en birsa. hasta las 5:00pm.

5:00pm fin de actividades.

Juanita Hoyos G.

20/10/2023. Ingreso Obra.

4:00 am. Personal Obra.

- Jose Alexander Andrea - Oficial
- Ever Luis Morelo - Encargado.
- Kevin Andres Guarria - Ayudante.
- Jader Javier Jimenez - Ayudante.
- Daniel Felipe Sanchez - Ayudante.

Personal Administrativo.

- Residente - Carlos Guarria.
- Residente SST - Janeth Villada Sanchez.
- Residente de interventoria - Juanita Hoyos G.

- Los trabajadores proceden con el desmonte de la impermeabilizacion de cubierta del area administrativa para la impermeabilizacion y proceden con la aplicacion de la poliurea en el acceso a la terraza.

Norma

Powered by CamScanner

5:00pm Fin de actividades

Ingreso a Obra.

21/10/2023

7:00am. Personal Obra.

- Everlis Morelo - Encargado
- Jose Alexander Ardila - Oficial
- Daniel Felipe Sanchez - Ayudante.
- Kevin Andres Garrido - Ayudante.
- Jaider Junes Jimenez - Ayudante.

Estado del Clima: Nublado - lluvias leves tarde 2:30 pm - 4:00 pm.

Los trabajadores realizaron retiro de manto asfaltico en cubierta del area administrativa, resane estuco y pintura en rack.

5:00 pm. Fin de actividades.

22/10/2023. Ingreso a Obra.

Persona Obra.

7:00am. • Everlis Morelo - Encargado.
- Jose Alexander Ardila - Oficial
- Daniel Felipe Sanchez - Ayudante.
- Kevin Andres Garrido - Ayudante.
- Jaider Junes Jimenez - Ayudante.
- Janeth Villada Sanchez. - SST.

. Los trabajadores realizaron retiro de manto asfaltico y aplicación de polirubber.

. Estado de clima nublado - Odeado posible lluvia en la tarde.

4:00 pm. fin de actividades.

23/10/2023. Ingreso Obra.

Personal Obra.

- Ever luis. Morelo - Encargado
- Jose Alexander Ardila - Oficial.

Norma

Powered by CamScanner

- Daniel felipe Sanchez - Ayudante.
- Kevin Andres Guarin - Ayudante.
- Jaider Javier Jimenez - Ayudante.

Personal Administrativo.

- Residente de interventoria - Juan de Jesus Gomez.
- Residente sst de interventoria - Oscar Cardoso Tellez.
- Contratista - Santiago Rojas.
- Janeth Villada Sanchez - sst.

- Los trabajadores proceden con la impermeabilizacion de la cubierta del area administrativa.

3:00pm. se aplico polvillo, panete de cielo raso en segundo piso al acceso de la oficina juridica.

4:00pm llovio toda la tarde. 20°.

Daniel Yuan Jesus Gomez.

24/10/2023

7:00am. Ingreso a Obra.

Personal Obra.

- Ever Luis Hoyos - Encargado
- Jose Alexander Arbeiza - Oficial
- Daniel felipe Sanchez - Ayudante.
- Kevin Andres Guarin - Ayudante.
- Jaider Javier Jimenez - Ayudante.
- Janeth Villada Sanchez - SST.

Los trabajadores proceden con la pintura del cielo raso y se inician actividades de madera.

- Se procede con el inicio de alistado de piso impermeabilizado deacuerdo a lo contractual que corresponde 398,50 m² para aplicacion en sitio, el area no puede sobrepasar hasta ser verificada.

Norma

Powered by CamScanner

- Sdo se van a tener en cuenta las actividades contractuales. por las unidades requeridas.

2:00 pm Se procede con la subida del material a la terraza para la realizacion del mortero.

2:30 Se realiza un esquema de pendientes para la realizacion del mortero.

3:30 Se realiza el análisis de pendientes para la terraza que sea mínimo de 1% de pendiente al 1,5 % evidenciando que el estado de cubierta compendo una pendiente de 1.% generando empozamientos por lo tanto se propone una pendiente adecuada del 1,5 %

Se considera la aplicacion del enchape que sea totalmente adecuado marcando las puntas de dilatacion proyectandolas en el enchape cumpliendo la pendiente requerida y asi generar el desague de la cubierta.

5:00 pm Llega la concretadora.
Fin de Actividades.

25/10/2023 7:00am. Ingreso a Obra

Personal Obra.
Gve. Luis Morelo - Encargado.
Jose Alexander Andica - Oficial.
Daniel felipe Sanchez - Ayudante.
Kevin Andres Guarna - Ayudante.
Jarder Javier Jimenez - Ayudante.

Personal Administrativo.
Janeth Villada Sanchez - SST.
Juanita Duque Gomez - Residente de interventoria.

Norma

Powered by CamScanner

- Los trabajadores proceden con la realizacion del mortero para cubierta.

3:00pm - La dosificacion de la mezcla del mortero se realiza 1:3 relacion cemento arena y se esta aplicando 1K de sika 1 x cada bulto de cemento.
- Se pretende conseguir la pendiente de 1,5%.

- Se aplicaron 45m² de revestimiento de mortero.
- Estado de Clima nublado.
5:00pm - fin de actividades

Juanita Yoque.

26/10/2023. Ingreso a Obra.

7:00 am. Personal Obra.
Ever luis Morelo - Encargado
Jose Alexander Andica - Oficial
Daniel felipe Sanchez - Ayudante.
Henry Andres Garcia - Ayudante.
Jarder Javier Jimenez - Ayudante.

Personal Administrativo.
Janeth Villada Sanchez - SST.
Omar Cardoso Tatis - SST interventoria.
Juanita Yoque Gomez - residente de interventoria.
Santiago Rojas - Contratista.

7:30 am. Proceden con la realizacion del mortero en cubierta de el area de juridica.

3:00pm Llovio en el trascurso de la tarde.
4:00 pm Se realizó una reunion con el registrador manifestando la aplicacion de la pelicula.
5:00 pm lluvias y clima Nublado.
fin de actividades.

Juanita Yoque G.

En la reunion con el registrador se consultó el estado actual del acabado y el mantenimiento que se realizo en tornavia

Norma

Powered by CamScanner

y se identifico. que no se han presentado nuevas humedades y nuevas filtraciones por lo tanto la intervencion que se realizo en cubierta en la parte de las terrazas fue de aspecto positivo porque no se evidenciaron filtraciones ni deterioro en la pintura.

27/10/2023. Ingreso a Obra.

7:00 am.

Personal Obra.
Edwin Luis Novelo - Encargado
Jose Alexander Andrea - Oficial
Daniel felipe Sanchez - Ayudante.
Kevin Andres Garcia - Ayudante.
Yurider Yaner Jimenez - Ayudante.

- Se procede con la actividad de morteros se realiza su respectiva hidratacion para evitar fisuras en el

7:00 Se inica Comité de Obra.

- Verificación de actividades mas costos según programación
- Se solicita respuesta inmediata de interventoria a residencia por las memorias de calculo corregidas, exceptuando el area que ya enchapada en el area de la terraza.
- Revisar de nuevo y verificar las medidas en sitio en las que abarcan la impermeabilizacion.
- Se evidencia en las memorias de calculo el area de piso sin contar con las medias cañas.
- La disposicion de andamios no se ha requerido porque no se ha procedido con la impermeabilizacion y lavado de fachada.
- Se realiza seguimiento de la llegada de prefabricados y su llegada esta proyectada para la proxima semana viernes 4 de noviembre.
- El residente solicita una re programacion y aprobacion del balance presentado

Norma

Powered by CamScanner

- las actividades electricas se desempeñaran despues de finalizada el 3 de noviembre. por residencia.
- El residente hace la consulta del acabado de tanque, segun lo contractual se evidencia que va en granete impermeabilizado y enchapado.
- El residente requiere informacion precisa de los espacios y actividades donde se va a desempeñar moldeo, enchape, fachadas y tanque.




3:00pm llueve parcialmente Nublado.
5:00pm fin de actividades.

28/10/2023 . Ingreso Obra.
7:00 am.

Personal Obra.
Ever Luis Morelo - Encargado
Jose Alexander Andria - Oficial
Daniel felipe Sanchez - Ayudante.
Jarder Javier Jimenez - Ayudante.

Los trabajadores proceden en la jornada de la mañana la subida de la arena a la terraza para la realizacion del moldeo y la finalizacion del mismo que corresponde a las oficinas de juridica.

3:00pm finalizan actividades.
Ever Luis y Daniel felipe proceden con resane en las areas faltantes y finalizan actividades a las 5:00pm.





Norma

Powered by CamScanner

29/10/2023. Ingreso a Obra.

7:00 am Personal Obra.
Ever Luis Morelo - Encargado
Daniel Felipe Sanchez - Ayudante.

Los trabajadores proceden con estuco, resane y pintura, tambien en depes el mortero bien humectado.

3:00 pm Finalizan actividades.

5:00 pm Llueve en la tarde y esta nublado.

Juanita Vargas.

30/10/2023. Ingreso a Obra.

7:30 am. Personal Obra.
Ever Luis Morelo - Encargado.
Yoir Alexander Anaya - Oficial
Daniel Felipe Andres Sanchez - Ayudante. - Novino.
Kevin Andres Garcia - Ayudante.
Yander Javier Jimenez - Ayudante.

- Los trabajadores proceden con el mortero de la terraza de acceso.

Personal Administrativo.
Juanita Vargas Gomez - Residente interventoria.
Carlos Garcia - Residente
Janeth Villada Sanchez - SST

2:00 pm. Se realiza la revision de cantidades de memorias de calculo y no concuerdan las actividades con las cantidades pasadas por residencia.

5:00 pm Se solicita a residencia pasar de nuevo la informacion con las cantidades de la poliza correspondiente. que se aplico en sitio.

Llove todala tarde.

Juanita Vargas.

Norma

Powered by CamScanner

31/10/2023 Ingreso Obra.

7:am. Personal Obra.
Ever Luis Rovelo - Encargado
Jose Alexander Andrea - Oficial.
Daniel Felipe (Andres) Sanchez - Ayudante.
Kevin Andres Guevara - Ayudante.
Jaider Junior Jimenez - Ayudante.

9:00 am. Charla sst de uso de elementos de protección personal orden y aseo.

- Los trabajadores proceden con la realización del mortero en la cubierta de la terraza.
- La cantidad de Alistado de piso de 4 cm impermeabilizado no puede sobrepasar los 348.50 m².

2:50 pm. - Se verifican las cantidades de desmonte de impermeabilización, y se evidencio que la cubierta que posee el area administrativa tenia doble impermeabilizacion por lo tanto la cantidad en esa ~~Zona~~ se cuenta doble. segun lo manifiesta residencia.

5:00 pm - fin de actividades.

- Dia parcialmente nublado y con brisa.

10:00 am llego material de enchape.

Pared Ceramica blanca 25 x35	m²	120	caja	80
Piso Hikonos ARD 53,8 x338 blanco	m²	360	caja	225

1/10
1/11/2023. Ingreso a obra

7:00 am.

Personal Obra.
Ever luis Rovelo - Encargado.
Jose Alexander Andrea - Oficial.
Daniel felipe Sanchez. - Ayudante.
Jaider Junior Jimenez - Ayudante.

Norma

Powered by CamScanner

Personal Administrativo.
- Yuranbi Luque Gamez - Residente de interventoria.
- Carlos Mario Garcia - Residente.
- Janeth Ulloda Sanchez - SST.

- Aplicacion de mortero en area de la terraza en la zona de acceso, cubierta de baños del piso 2.

2:30 pm - Se procede con la revision de las instalaciones electricas.

- fuertes lluvias. toco suspender moteros.

5:00 pm. fin de actividades.

2/11/2023. Ingreso a Obra.

Personal Obra.

7:00am. - Ever Luis Morelo - Encargado.
- Jose Alexander Andrica - Oficial.
- Daniel felipe Sanchez - Ayudante.
- Jaider Javier Jimenez - Ayudante.
- Kevin Andres. Garcia - Ayudante.
- Omar Cardoso - SST interventoria.

Los trabajadores proceden con la finalizacion del mortero del acceso a la terraza.

5:00 pm - finalizan tareas

3/11/2023. Ingreso a Obra.

7:00am. Personal Obra
- Ever Luis Morelo - Encargado
- Jose Alexander Andrica - Oficial
- Daniel felipe Sanchez - Ayudante
- Jaider Javier Jimenez - Ayudante.
- Kevin Andres Guarria - Ayudante.

Norma

Powered by CamScanner

Personal Administrativo.

- Janeth Villada Sanchez - SST.
- Omar Cardoso falla - SST interventoria.
- Yuanka Urque Gomez - Residente de interventoria.

7:30 am Los trabajadores proceden con la realización del mallero de la cubierta sobre las oficinas de el registrador y secretaría.

8:00 am Estiramiento y entrenamiento SST a los trabajadores, se les realizó la recomendación de poseer el lugar limpio al terminar las tareas del dia.

3:00 pm. Inician con instalacion de cielo raso en fibra, tambien con el balanceo de cargas en tablero y instalación de lamparas en oficinas.

Yuanka Urque G.

Observación SST; personal requiere su respectiva dotación y la instalación del centro de acopio para los residuos de la obra.

5:00 pm. Fin de actividades.

4/11/2023. Ingreso Obra.

4:00 am.

Personal Obra.

- Ever Luis Florez - Encargado.
- Jose Alexander Andria - Oficial.
- Daniel felipe Sanchez - Ayudante.
- Jairder Javier Jimenez - Ayudante.
- Kevin Andres Guevara - Ayudante.
- Janeth Villada Sanchez - SST.

- Procedieron con la limpieza el hidratado en la placa de mallero.

- Y se procedio con la instalación de luminaria y

Norma

Powered by CamScanner