INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS (14 de mayo de 2024)

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR. 5696029DE 2023.
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACION A TODO COSTO DE UN ASCENSOR MEDIA CABINA PARA LA UTILIZACION DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL BOLIVAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 74.499.998
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 74.499.998
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES INARDEX E U	MARIA ROSABETH JIMENEZ RAMIREZ-
C.C./NIT: #	832010241-1
SUPERVISOR:	GAMALIEL BOHORQUEZ VELLOJIN
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	(28-12-2023 a 31-12-2023)
PRORROGA 1:	15 de febrero de 2024
PROROGA 2:	17 de mayo de 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CIUDAD DE CARTAGENA
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	29/12/2023

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 17 de mayo de 2024

VIGENCIA DEL CONTRATO: 2023-2024

Con el fin de establecer la atención de las personas con capacidades diferentes se suscribe contrato según descripción que antecede, debido a la premura del tiempo para su ejecución para el año 2023 (29 de diciembre), a tan solo 3 días para el final de año se requiere una primera prórroga debido a que en tres días era muy improbable lograr la ejecución del contrato en esta primera prórroga inicia la llegada de materiales los cuales son verificados por el personal autorizado por la entidad contratista ya que el día 08 de Febrero recibimos correo donde se informa que para el 11 de Febrero el señor Jeison Gómez se presentaría al Sena con la autorización de la señora María Rosabeth a iniciar el procesos de ejecución con la recomendación de construir un foso con características específicas para lograr la certificación posterior del ascensor ante lo cual surgió un inconveniente relacionado con una tubería sanitaria de aguas servidas lo que nos obligó a cambiar de sitio para instalar el aparato en mención, se procede así a una segunda prórroga el 15 de febrero, para dicha fecha se disponía de algunos materiales para iniciar la instalación del ascensor media cabina sin embargo no se iniciaban las actividades pertinentes









Para el periodo correspondiente a la segunda prórroga periodo durante el cual continúa la llegada de los materiales; se elabora acta (002) con fecha 15 de Marzo con la señora María Rosabeth donde se especifican los compromisos relacionados con la importancia de lograr la ejecución del contrato, también se advierte que probablemente y debido a inconvenientes de ejecución por parte de la entidad contratista no se va a tener listo el montaje del ascensor para lo cual , y con la solicitud de la representante legal se inicia el proceso para una tercera prórroga con fecha 30 de Marzo



TCC S.A.S.
NIT. 860.016.640-4

REMESA 113525575

1503202411352557 5

Ofrecer sin cobro de flete

REMITENTE: BITAC S.A.S
C.C o NIT: 900931552
DIRECCIÓN: TRANSVERSA 32D#74D-69
MEDELLÍN(ANTIOQUIA-COL)
EMAIL: SINCORREO@TCC.COM.CO
TELÉFONO: 3137504493 -
BARRIO:
COD.POSTAL:

DESTINATARIO: MARIA ROSABETH JIMENEZ
C.C O NIT: 832010241
DIRECCIÓN: TERNERA KM 1VIA TURBACO SENA DE COMERCIO Y
EMAIL:
TELÉFONO: 3015644119
BARRIO:
COD.POSTAL:

FECHA REMESA | FORMA DE PAGO | P.REAL: | P.VOL: | P.FACTURADO: | V.MERCANCIA:
15/03/2024 CONTADO EN DESTINO - FCE 115 38 115 5.000.000

FCE

RECIB CONFORME
PAQUETES: 2
DOCS.BOOMERANG: 0
DOCS.DARDOS: 0

PRODUCTO: ENVIO NACIONAL
ZONA: ZONA UNICA
RUTA: 8-1
MOE - V. LOCAL: 24108 24108
POSICIÓ - LOCAL: 18
VIAJE LOCAL: 1
VIAJE NACIONAL: 507734
FLETE MANEJO: 50.000
FLETE: 130.204

OBSERVACIONES DEL REMITENTE (DICE CONTENER):
cilindro

3545415073 Gamaliel Bolaños

32


CC/NIT DD/MM/YYYY HH:MM
ACEPTADO,NOMBRE/SELLO,TELÉFONO

UNIDADES LOGISTICAS**: 2 VALOR DEL SERVICIO: 180.204

-TCC-


Rastrea tus despachos en nuestra pag web www.tcc.com.co VER RESPALDO

El 02 de abril se presenta el señor José Antonio Gamboa con la autorización de la señora María Rosabeth para iniciar la adecuación e instalación (acta 003), seguido a esto la entidad contratista nos indican que el señor Fredy Sánchez será el encargado del montaje del aparato acompañado del operario Andrés Cuéllar , inician las actividades de soldadura, montaje de rieles y demás adecuaciones propias del objeto contractual, hablando con el señor Fredy el día Viernes 10 de mayo la fecha probable de entrega sería el 14 de mayo con prueba incluida,












El día de hoy (14 de Mayo de 2024) me comenta el ingeniero Fredy que había tenido inconvenientes con la señora María Rosabeth por temas de pagos acordados por su trabajo ante lo cual se suspende la ejecución, procedemos a llamar a la representante legal de la empresa contratista (INARDEX) y se le advierte que los plazos de entrega serán críticos y que lo más probable con este impase es que no se pueda cumplir con el plazo del 17 de Mayo, por lo cual se prepara este informe para el procedimiento a seguir, se anexan algunas fotos de las actividades realizadas durante la instalación y adecuación de actividades realizadas para lograr la ejecución del contra; a continuación se anexan fotos del estado actual del estado actual de la obran incluyen algunas del desmonte de los andamios ordenado por la representante legal de la empresa INARDEX








SUPERVISOR DEL CONTRATO
GAMALIEL BOHORQUEZ