INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

No.		1

22 A 31 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

5062 DE 2023

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

CONVENIO No.

3525 DE 2023

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

CONVENIO DE OBRA No. 3525 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA EL RETIRO

CONTRATO INTERVENTORIA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTORIA** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL No.	**1**	**MES O PERIODO:**	**22 A 31 DE ENERO DE 2024**		
		FECHA	**31**	**ENERO**	**2024**

No.	CONTENIDO		PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría		1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		2
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		6
2.4	Características técnicas del proyecto		6
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		7
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		7
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		7
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	8
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	NA
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	NA
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	NA
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	NA
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	NA
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	13
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	NA
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	NA
	• Seguimiento Programa de Obra		NA
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	NA
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	NA
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	NA

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma:

MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Cntrato de Interventoria
Director Territorial Antioquia

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA 31 (Dia) ENERO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** 22 A 31 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 3525 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC - VEREDA EL RETIRO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 19 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17 DE ENERO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO: 3,73 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.480.551,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200.480.551,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO $ 199.480.551,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FISICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (PLACA HUELLA)	Mejoramiento	ML	51
Estructuras	Alcantarillas	UDA	2
	Muro de contencion		
Mantenimiento	filtros	ML	80
Otros (Especificar cuales)	Cunetas	ML	80

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación (PLACA HUELLA)	Mejoramiento	ML	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UDA	0	0
	Muro de contencion			
Mantenimiento	Filtros	ML	0	0
Otros (Especificar cuales)	Cunetas	ML	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	148.401.544
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.130.361
GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.948.646
APORTES OAC	1.000.000
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**200.480.551**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	**0,00**	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	**0,00**	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**	0,00
APORTES OAC	**0,00**	0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): 0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 0,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): **0.00**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	**FOTO 2**
LOCALIZACION Y ACTIVIDAD	**LOCALIZACION Y ACTIVIDAD**
FOTO 3	**FOTO 4**
LOCALIZACION Y ACTIVIDAD	**LOCALIZACION Y ACTIVIDAD**
FOTO 5	**FOTO 6**
LOCALIZACION Y ACTIVIDAD	**LOCALIZACION Y ACTIVIDAD**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

El presente convenio no se encuentra en proceso administrativo de multa o sanción



Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este informe es presentar al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES Y A LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA el avance de las metas físicas, financieras, administrativas y ambientales alcanzadas durante el desarrollo del Convenio Interadministrativo de obra No. 3525 DE 2023 celebrado entre el Instituto Nacional de Vias - INVIAS y la Junta de Accion Comunal de la **VEREDA EL RETIRO** del Municipio de Dabeiba en el Departamento de Antioquia.

Inicialmente se describe en forma general el objeto del proyecto, que indica el tipo de solución que se pretende dar al problema que presenta actualmente la vía terciaria del a intervenir. El informe incluye el plano donde se muestra la localización del proyecto, la descripción del inventario inicial de la vía a mejorar, conociendo su estado inicial y su nivel de servicio actual. También se presenta una descripción de las características técnicas del proyecto, describiendo las metas físicas propuestas y el sector donde se ha programado el mejoramiento y mantenimiento de la vía afectada.

El contrato de obra se describe en forma general, reportando las novedades que han presentado durante su ejecución, como son fechas de inicio, suspensiones y prorrogas.

El avance del contrato se muestra describiendo las obras ejecutadas en el presente periodo, reportando el proceso de ejecución en formatos de acuerdo al manual de interventoría vigente

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Mejorar el estado de la vía localizada en la Verda EL RETIRO del Municipio de Dabeiba en el Departamento de Antioquia. Se construirán en este sitio un tramo las siguientes obras: 51 metros de placa huella, 2 alcantarillas, 80 metros de filtros, 80 metros de cunetas y se realizara la limpieza de una alcantarilla.

2.1. Localización

El proyecto está localizado en el Departamento del Antioquia, en el Municipio de Dabeiba específicamente en la vía de la Vereda EL RETIRO

El proyecto pretende realizar mejoramiento de la vía rural de la Vereda EL RETIRO del municipio de Dabeiba Departamento de Antioquia, desarrollando una actividad inicial de preliminares por medio de localización y excavación de material, seguido de la súbase de granular y aceros para terminar con la implantación de estructuras de Placa Huella- El proyecto objeto del siguiente Concurso se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas del municipio de Dabeiba en el departamento de Antioquia, cuyas coordenadas aproximadas de localización se encuentran anexas en la siguiente tabla:

TRAMO	COORDENADAS				OBRA	LONGITUD (Km)	JUNTA
	INCIAL		FINAL				
1	7°2'54.018"N	76°14'33.768"O	7°2'59.147"N	76°14'26.89"O	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS, FILTROS Y CUNETAS	0,15	VEREDA EL RETIRO

Tabla de Coordenadas de vereda a intervenir.

A continuación, se muestra la localización general de la zona de influencia y la planta de la carretera del proyecto:

LOCALIZACIÓN GENERAL Y PLANTA DEL PROYECTO



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA, VIA VEREDA EL RETIRO

2.2.Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los Municipios en la zona de influencia es el municipio de Dabeiba en el departamento del Antioquia y los beneficios principales con la ejecucion de son Generación de empleo, directo e indirecto; disminución en los costos de transporte; dinamización de la economía por la utilización de bienes y servicios locales y por el aumento de usuarios de las vías; reducción en los tiempos de desplazamiento; apoyo a proyectos productivos para aquellas personas que dependen económicamente de los usuarios; restablecimiento de alguna viviendas para la población vulnerable que es impactada por el mejoramiento de la carretera, capacitaciones a las nuevas generaciones que tendrán que relacionarse a futuro con lla via y formación permanente para los habitantes de la zona en las labores asociadas a la obra

2.3. Inventario y estado inicial de la Vía

Debido a las condiciones actuales en las que se encuentra la vía del proyecto, ésta requiere de obras de mejoramiento a través de la construccion de una estructura de placa huella, alcantarillas, filtros y cunetas

Las vías a mejorar se encuentran prácticamente conformadas por suelos de subrasante, por lo que se hace necesario mejorarlas a un estado aceptable de transitabilidad para garantizar la comodidad y seguridad vial de los usuarios que circulan por los sectores en mención.

La vía del proyecto presenta permanentemente un flujo vehicular muy bajo conformado por volquetas, camionetas y motocicletas.

La via Presenta medias pendientes longitudinales

Ancho de calzada actual de circulación: 4 en promedio

2.4. Características técnicas del proyecto

El tipo de obras previstas inicialmente en el proyecto son:

- Limpiaza a mano de alcantarilla de 600 mm a 900mm
- Conformación de la calzada existente
- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Tipo INVIAS.
- Obras tales como Placa huella, alcantarillas, filtros y cunetas

Equipo y/o Maquinaria minimo a Utilizar en la Obra

CANT.	EQUIPO
1	Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.400 mm
1	Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton
1	Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton
1	Carrotanque de agua(1000 Galones)
1	Volqueta 7 m3
1	Mezcladora de concreto tipo trompo
1	Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12
1	Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros
	Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia de 6 a 9 HP

Personal minimo que el Contratista debe tener en la Obra

Un (1) Profesional Tecnico Residente
Un (1) Maestro de obra
Un (1) Oficial de obra
Un (8) ayudantes de construccion
Un (1) Topógrafo

3. INFORMACION DEL CONVENIO DE OBRA

3.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	**3525 DE 2023**
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTRATISTA	JAC - VEREDA EL RETIRO
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	200.480.551,00
APORTES DE INVIAS	199.480.551,00
APORTES DE LA OAC - (HERRAMIENTA)	1.000.000,00
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 1	17 DE ENERO DE 2024
PRORROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO (MESES)	**3,73**

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

VEREDA EL RETIRO:

En el presente mes se ejecutaron actividades tales como suscribir el Acta de Reinicio del Convenio y suscripcion de la prorroga hasta el 30 de abril de 2024.

Tambien se reinicio el contrato de Interventoria a partir del 22 de enero de 2024, se prorrogo el contrato hasta el 23 de marzo de 2024 y se concerto con los Presidentes de las Juntas de Accion Comunal para viajar al municipio de Apartado en febrero y realizar el cambo de firmas para el manejo de los desembolsos y realizar las socializaciones de los convenios.

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

En la siguiente tabla se puede verificar si se ejecutaron algunos ITEMS NO PREVISTOS o no se ejecutaron:

ITEM	ITEMS NO PREVISTOS	SE HA EJECUTADO ESTE ITEM (SI o NO)

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

El estado de avance del convenio es 0%

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	25-ene-24
	(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 1 del 22/01/2024 al 25/01/2024 Último Informe Semanal NO
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLA, CONSTRUCCION DE 51 METROS DE PLACA HUELLA, CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION DE 80 METROS DE FILTROS Y CONSTRUCCION DE 80 ML DE CUNETA EN CONCRETO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLA, CONSTRUCCION DE 51 METROS DE PLACA HUELLA, CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION DE 80 METROS DE FILTROS Y CONSTRUCCION DE 80 ML DE CUNETA EN CONCRETO

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA:	OAC - VEREDA EL RETIRO		
INTEGRANTES:	NA		
CONVENIO No.	3525 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.480.551,00
FECHA DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO	$ 200.480.551,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ		
INTEGRANTES:	NA		
CONTRATO No.	5062 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 DE MARZO DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.480.551			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	199.480.551			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 148.401.544,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	0,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.039.812,00	1,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.039.812,00	1,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.039.812,00	1,69%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el motivo del retraso)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa huella	ML	51
Construccion de alcantarillas	UDA	2
construccion de filtros	ML	80
Construccionde cunetas	ML	80

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1	Tramo y/o sector 2	Tramo 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo 1	Total	%
Prog							0,00	0,0%
Ejec							0,00	0,0%
Prog							0,00	0,0%
Ejec							0,00	0,0%
Prog							0,00	0,0%
Ejec							0,00	0,0%
Prog							0,00	0,0%
Ejec							0,00	0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA EL RETIRO TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 4: TRAMO Y/O SECTOR 5:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 6:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL SI NO

UBICACIÓN
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

PARA EL DIA 17 DE ENERO DE 2024 SE REINICIO EL CONVENIO QUE ESTABA SUSPENDIDO DESDE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y SE PRORROGO HASTA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 Y SE INICIO EL CONTACTO CON LA PARTE CONTRATISTA PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DEL CONVENIO Y CONOCER CADA UNA DE SUS CLAUSULAS LAS CUALES DEBEN SER DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE CONTRATISTA. TAMBIEN SE DIO EL REINICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA A PARTIR DEL 22 DE ENERO DE 2024 Y SE PROOROGO HASTA EL 23 DE MARZO DE 2024

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE REALIZARA UNA ENTREVISTA TELEFONICA CON EL REPRESENTANTE DE LA OAC CON EL FIN DE PROGRAMAR EL DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE APARTADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE FIRMAS PARA EL MANEJO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO. DICHA DILIGENCIA SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO AVVILLAS

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA
META FISICA EJECUTADA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 — Indicar localización y actividad
FOTO 2 — Indicar localización y actividad
FOTO 3 — Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 0173 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31-ene-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 2 del 26/01/2024 al 31/01/2024 Último Informe Semanal: NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLA, CONSTRUCCION DE 45 METROS DE PLACA HUELLA, CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION DE 80 METROS DE FILTROS Y CONSTRUCCION DE 80 ML DE CUNETA EN CONCRETO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLA, CONSTRUCCION DE 45 METROS DE PLACA HUELLA, CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS, CONSTRUCCION DE 80 METROS DE FILTROS Y CONSTRUCCION DE 80 ML DE CUNETA EN CONCRETO

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA:	OAC - VEREDA EL RETIRO		
INTEGRANTES:	NA		
CONVENIO No.	3525 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.480.551,00
FECHA DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO	$ 200.480.551,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ		
INTEGRANTES:	NA		
CONTRATO No.	5062 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 DE MARZO DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTAL EN CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.480.551			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	199.480.551			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 148.401.544,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	#¡DIV/0!
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.599.530,00	4,22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.559.718,00	2,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.559.718,00	2,53%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa huella	KM	0,05
Construccion de alcantarillas	UDA	2
construccion de filtros	ML	80
Construcciónde cunetas	ML	80

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 5	Trimestre 6	Total	%
Prog							0,00	0,0%
Ejec							0,00	0,0%
Prog							0,00	0,0%
Ejec							0,00	0,0%
Prog							0,00	0,0%
Ejec							0,00	0,0%
Prog							0,00	0,0%
Ejec							0,00	0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA EL RETIRO TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4: TRAMO Y/O SECTOR 5: TRAMO Y/O SECTOR 6:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI NO	
UBICACIÓN	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**	**2**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZO UNA ENTREVISTA TELEFONICA CON EL REPRESENTANTE DE LA OAC CON EL FIN DE PROGRAMAR EL DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE APARTADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE FIRMAS PARA EL MANEJO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO. DICHA DILIGENCIA SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO AVVILLAS. EN DICHA ENTREVISTA SE PROGRAMO PARA PRINCIPIOS DE FEBRERO DE 2024 ENCONTRARNOS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ASISTIR AL MUNICIPIO DE APARTADO PARA EL ENCUENTRO CON EL REPRESENTANTE DE LA OAC CON EL FIN DE PROGRAMAR EL DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE APARTADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE FIRMAS PARA EL MANEJO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO. TAMBIEN ASISTIR AL MUNICIPIO DE DABEIBA PARA REALIZAR CON LA COMUNIDAD LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA											
META FISICA EJECUTADA											

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 — Indicar localización y actividad

FOTO 2 — Indicar localización y actividad

FOTO 3 — Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 0173 CPNVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31 ENERO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3525 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA EL RETIRO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 22 A 31 DE ENERO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
2																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
3																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
4																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
5																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
6																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
7																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
8																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
9																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
10																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
11																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
12																																				$ -								$ -	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA (disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 7 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la
7. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la
7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A

Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	1

FECHA	31 (Día)	ENERO (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 3525 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA EL RETIRO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 22 A 31 DE ENERO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTOR** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																						24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**240**
Lluvias moderadas																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Lluvias intensas																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total																						**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**240**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

N/A

0
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0

ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS
Residente de Interventoría
Matricula Profesional No. 15202-215614

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 31 ENERO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No.: 3525 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA EL RETIRO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 22 A 31 DE ENERO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma N/A

0

Residente de Obra

Matrícula Profesional No.:

Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

Director de Interventoria

Matrícula Profesional No.: 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA 31 (Día) ENERO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3525 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA EL RETIRO

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 19 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.480.551,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.480.551,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062 DE 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.096.110,20	13	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.024.027,55	13	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.144.165,30	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100284571

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	25	9	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100069362 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100284571

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100069362 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

No.		1

22 A 31 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

5062 DE 2023

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y

CONVENIO No.

3607 DE 2023

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

CONVENIO DE OBRA No. 3607 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA LA FALDA

CONTRATO INTERVENTORIA No. 5062- 2023 **INTERVENTORIA** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

Objeto del Convenio de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA FALDA**, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL No.	**1**		**MES O PERIODO:**	**22 A 31 DE ENERO 2024**		
			FECHA	**31**	**ENERO**	**2024**

No.	**CONTENIDO**		**PÁGINA**
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría		1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		2
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		6
2.4	Características técnicas del proyecto		6
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		7
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		7
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		7
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	8
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	NA
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	NA
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	NA
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	NA
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	NA
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	13
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	NA
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	NA
	• Seguimiento Programa de Obra		NA
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	NA
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	NA
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	NA

Firma: Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Cntrato de Interventoria
Director Territorial Antioquia

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA 31 (Dia) ENERO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** 22 A 31 DE ENERO 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 3607 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC - VEREDA LA FALDA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 00/01/1900
FECHA DE REANUDACIÓN: 00/01/1900
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO: 3,73 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 198.498.980,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 198.498.980,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO $ 197.498.980,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5062- 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FISICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (PLACA HUELLA)	Mejoramiento	ML	100
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de contencion		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Limpieza de Alcantarillas	UDA	5

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación (PLACA HUELLA)	Mejoramiento	ML	0	0
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de contencion			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Limpieza de Alcantarillas	UDA	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	146.829.536
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.404.886
GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.857.478
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**200.091.900**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	**0,00**	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	**0,00**	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**	0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): 0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 0,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	**FOTO 2**
LOCALIZACION Y ACTIVIDAD	**LOCALIZACION Y ACTIVIDAD**
FOTO 3	**FOTO 4**
LOCALIZACION Y ACTIVIDAD	**LOCALIZACION Y ACTIVIDAD**
FOTO 5	**FOTO 6**
LOCALIZACION Y ACTIVIDAD	**LOCALIZACION Y ACTIVIDAD**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

El presente convenio no se encuentra en proceso administrativo de multa o sanción



Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este informe es presentar al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES Y A LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA el avance de las metas físicas, financieras, administrativas y ambientales alcanzadas durante el desarrollo del Convenio Interadministrativo de obra No. 3607 DE 2023 celebrado entre el Instituto Nacional de Vias - INVIAS y la Junta de Accion Comunal de la vereda **LA FALDA** del Municipio de Dabeiba en el Departamento de Antioquia.

Inicialmente se describe en forma general el objeto del proyecto, que indica el tipo de solución que se pretende dar al problema que presenta actualmente la vía terciaria del a intervenir. El informe incluye el plano donde se muestra la localización del proyecto, la descripción del inventario inicial de la vía a mejorar, conociendo su estado inicial y su nivel de servicio actual. También se presenta una descripción de las características técnicas del proyecto, describiendo las metas físicas propuestas y el sector donde se ha programado el mejoramiento y mantenimiento de la vía afectada.

El contrato de obra se describe en forma general, reportando las novedades que han presentado durante su ejecución, como son fechas de inicio, suspensiones, prorrogas, estudios y diseños cuando aplique.

El avance del contrato se muestra describiendo las obras ejecutadas en el presente periodo, reportando el proceso de ejecución en formatos de acuerdo al manual de interventoría vigente

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Mejorar el estado de la vía localizada en la Verda LA FALDA del Municipio de Dabeiba en el Departamento de Antioquia. Se construirán en este sitio un tramo de placa huella para mejorar la transitabilidad vehicular y se realizara la limpieza de 5 alcantarillas.

2.1. Localización

El proyecto está localizado en el Departamento del Antioquia, en el Municipio de Dabeiba específicamente en la vía de la Vereda LA FALDA

El proyecto pretende realizar mejoramiento de la vía rural de la Vereda LA FALDA del municipio de Dabeiba Departamento de Antioquia, desarrollando una actividad inicial de preliminares por medio de localización y excavación de material, seguido de la súbase de granular y aceros para terminar con la implantación de estructuras de Placa Huella- El proyecto objeto del siguiente Concurso se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas del municipio de Dabeiba en el departamento de Antioquia, cuyas coordenadas aproximadas de localización se encuentran anexas en la siguiente tabla:

TRAMO	COORDENADAS				OBRA	LONGITUD (Km)	JUNTA
	INCIAL		FINAL				
1	7°1'43.2"N	76°10'22.5."O	7°1'40.6"N	76°10'25.1"O	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	0,17	VEREDA LA FALDA

Tabla de Coordenadas de vereda a intervenir.

A continuación, se muestra la localización general de la zona de influencia y la planta de la carretera del proyecto:

LOCALIZACIÓN GENERAL Y PLANTA DEL PROYECTO



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA, VIA VEREDA LA FALDA

2.2.Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los Municipios en la zona de influencia es el municipio de Dabeiba en el departamento del Antioquia y los beneficios principales con la ejecucion de son Generación de empleo, directo e indirecto; disminución en los costos de transporte; dinamización de la economía por la utilización de bienes y servicios locales y por el aumento de usuarios de las vías; reducción en los tiempos de desplazamiento; apoyo a proyectos productivos para aquellas personas que dependen económicamente de los usuarios; restablecimiento de alguna viviendas para la población vulnerable que es impactada por el mejoramiento de la carretera, capacitaciones a las nuevas generaciones que tendrán que relacionarse a futuro con lla via y formación permanente para los habitantes de la zona en las labores asociadas a la obra

2.3. Inventario y estado inicial de la Vía

Debido a las condiciones actuales en las que se encuentra la vía del proyecto, ésta requiere de obras de mejoramiento a través de la construccion de una estructura de placa huella

Las vías a mejorar se encuentran prácticamente conformadas por suelos de subrasante, por lo que se hace necesario mejorarlas a un estado aceptable de transitabilidad para garantizar la comodidad y seguridad vial de los usuarios que circulan por los sectores en mención.

La vía del proyecto presenta permanentemente un flujo vehicular muy bajo conformado por volquetas, chivas, camionetas y motocicletas.

La via Presenta bajas pendientes longitudinales

Ancho de calzada actual de circulación: 4 en promedio

2.4. Características técnicas del proyecto

El tipo de obras previstas inicialmente en el proyecto son:

- Limpiaza a mano de alcantarilla de 600 mm a 900mm
- Conformación de la calzada existente
- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Tipo INVIAS.
- Placa huella

Equipo y/o Maquinaria minimo a Utilizar en la Obra

CANT.	EQUIPO
1	Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.400 mm
1	Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton
1	Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton
1	Carrotanque de agua(1000 Galones)
1	Volqueta 7 m3
1	Mezcladora de concreto tipo trompo
1	Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12
1	Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros
	Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia de 6 a 9 HP

Personal minimo que el Contratista debe tener en la Obra

Un (1) Profesional Tecnico Residente
Un (1) Maestro de obra
Un (1) Oficial de obra
Un (8) ayudantes de construccion
Un (1) Topógrafo

3. INFORMACION DEL CONVENIO DE OBRA

3.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	**3607 DE 2023**
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTRATISTA	JAC - VEREDA LA FALDA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	198.498.980,00
APORTES DE INVIAS	197.498.980,00
APORTES DE LA OAC - (HERRAMIENTA)	1.000.000,00
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	
FECHA DE REINICIO No. 1	
PRORROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO (MESES)	**3,73**

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

VEREDA LA FALDA

Se reinicio el contrato de Interventoria a partir del 22 de enero de 2024, se prorrogo el contrato hasta el 23 de marzo de 2024 y se concerto con el Presidente de la Junta de Accion Comunal para viajar al municipio de Apartado iniciando el mes de febrero de 2024 y realizar el cambo de firmas para el manejo de los desembolsos y realizar las socializaciones de los convenios.

3.3. Seguimiento İtems no previstos

En la siguiente tabla se puede verificar si se ejecutaron algunos ITEMS NO PREVISTOS o no se ejecutaron:

ITEM	ITEMS NO PREVISTOS	SE HA EJECUTADO ESTE ITEM (SI o NO)

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

El estado de avance del convenio es 0%

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 25-ene-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 1 del 22/01/2024 al 25/01/2024 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 5 ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 5 ALCANTARILLAS

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: OAC - VEREDA LA FALDA
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3607 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 198.498.980,00
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 198.498.980,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 DE MARZO DE 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.498.980			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	197.498.980			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 141.167.664,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	#¡DIV/0!
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) Gastos Administrativos	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.039.812,00	1,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.039.812,00	1,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.039.812,00	1,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa huella	ML	100
Limpieza de Alcantarillas	UDA	5

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	%
Prog							0,00	0,0%
Ejec							0,00	0,0%
Prog							0,00	0,0%
Ejec							0,00	0,0%
Prog								
Ejec								
Prog								
Ejec								

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA LA FALDA — TRAMO Y/O SECTOR 2: — TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4: — TRAMO Y/O SECTOR 5: — TRAMO Y/O SECTOR 6:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL SI NO — DISPONIBLE
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL SI NO — DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se reinicio el contrato de Interventoria a partir del 22 de enero de 2024, se prorrogo el contrato hasta el 23 de marzo de 2024 y se gestiono la manera de contactarse con el representante legal del contratista, averiguando su numero de telefono y su correo electronico para tratar los temas de la ejecucion del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE REALIZARA UNA ENTREVISTA TELEFONICA CON EL REPRESENTANTE DE LA OAC CON EL FIN DE PROGRAMAR EL DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE APARTADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE FIRMAS PARA EL MANEJO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO. DICHA DILIGENCIA SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO AVVILLAS

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA											
META FISICA EJECUTADA											

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 — Indicar localización y actividad
FOTO 2 — Indicar localización y actividad
FOTO 3 — Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA	31-ene-24
	(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 2 del 26/01/2024 al 31/01/2024 Último Informe Semanal NO.
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 5 ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 5 ALCANTARILLAS

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: OAC - VEREDA LA FALDA
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3607 DE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

VALOR INICIAL: $ 198.498.980,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 198.498.980,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 DE MARZO DE 2024

VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.498.980			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	197.498.980			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 141.167.664,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	#¡DIV/0!
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	0,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
Gastos Administrativos		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.599.530,00	4,22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.559.718,00	2,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.559.718,00	2,53%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa huella	ML	100
Limpieza de Alcantarillas	UDA	5

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tram o y/o	Tram o y/o	Tram o y/o	Tram o y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
Prog							0,00	0,0%
Ejec							0,00	0,0%
Prog							0,00	0,0%
Ejec							0,00	0,0%
Prog								
Ejec								
Prog								
Ejec								

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA LA FALDA TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 4: TRAMO Y/O SECTOR 5: TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 6:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL SI NO

UBICACIÓN
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZARO UNA ENTREVISTA TELEFONICA CON EL REPRESENTANTE DE LA OAC CON EL FIN DE PROGRAMAR EL DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE APARTADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE FIRMAS PARA EL MANEJO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO. DICHA DILIGENCIA SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO AVVILLAS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ASISTIR AL MUNCIPIO DE APARTADO PARA EL ENCUENTRO CON EL REPRESENTANTE DE LA OAC CON EL FIN DE REALIZAR EL CAMBIO DE FIRMAS PARA EL MANEJO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO. TAMBIEN ASISTIR AL MUNCIPIO DE DABEIBA PARA REALIZAR CON LA COMUNIDAD LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO. EL CONTRATISTA GESTIONARA LA AFILIACION DEL PERSONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA
META FISICA EJECUTADA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 0173 CPIVC

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS
Copia: Unidad Receptora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31 ENERO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3607 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA LA FALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 22 A 31 DE ENERO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5062- 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
2																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
3																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
4																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
5																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
6																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
7																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
8																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
9																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
10																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
11																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
12																																				$ -									$ -	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA (disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 7 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la
7. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la
7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A

Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	1

FECHA: 31 (Día) | ENERO (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 3607 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA LA FALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 22 A 31 DE ENERO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5062- 2023 **INTERVENTOR** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DIAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																						24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**240**
Lluvias moderadas																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Lluvias intensas																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total																						**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**240**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

N/A

0
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0

ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS
Residente de Interventoría
Matricula Profesional No. 15202-215614

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA 31 ENERO 2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No.: 3607 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA LA FALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 22 A 31 DE ENERO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5062- 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma N/A
0
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA 31 (Día) ENERO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3607 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA LA FALDA

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FALDA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 198.498.980,00

VALOR ACUMULADO: $ 198.498.980,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062- 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.699.796,00	29	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.924.949,00	29	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.549.694,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100286015

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	29	9	2023	31	10	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100069833 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.699.796,00	29	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.924.949,00	29	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.549.694,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100286015

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100069833 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

No.		1

22 A 31 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

5062 DE 2023

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y

CONVENIO No.

3553 DE 2023

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CALICHE, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

CONVENIO DE OBRA No. 3553 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA CALICHE (PUENTE DE URAMA)

CONTRATO INTERVENTORIA No. 5062- 2023 **INTERVENTORIA** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

Objeto del Convenio de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA CALICHE (PUENTE DE URAMA)**, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL No.	**1**		**MES O PERIODO:**	**22 A 31 DE ENERO 2024**		
			FECHA	**31**	**ENERO**	**2024**

No.	**CONTENIDO**		**PÁGINA**
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría		1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		2
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		5
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		5
2.4	Características técnicas del proyecto		5
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		7
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		7
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		7
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	8
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	NA
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	NA
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	NA
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	NA
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	NA
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	13
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	NA
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	NA
	• Seguimiento Programa de Obra		NA
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	NA
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	NA
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	NA

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma:

MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoria
Director Territorial Antioquia

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA 31 (Dia) ENERO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** 22 A 31 DE ENERO 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 3553 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC - VEREDA CALICHE (PUENTE DE URAMA)

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 19 DE ENERO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO: 3,73 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.201.919,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.201.919,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO $ 200.201.919,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5062- 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	110
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de contencion		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Limpieza de Alcantarillas	UDA	5

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ML	0	0
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de contencion			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Limpieza de Alcantarillas	UDA	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	146.829.536
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.404.886
GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.857.478
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**200.091.900**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	**0,00**	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	**0,00**	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**	0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): 0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 0,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	**FOTO 2**
LOCALIZACION Y ACTIVIDAD	**LOCALIZACION Y ACTIVIDAD**
FOTO 3	**FOTO 4**
LOCALIZACION Y ACTIVIDAD	**LOCALIZACION Y ACTIVIDAD**
FOTO 5	**FOTO 6**
LOCALIZACION Y ACTIVIDAD	**LOCALIZACION Y ACTIVIDAD**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

El presente convenio no se encuentra en proceso administrativo de multa o sanción



Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este informe es presentar al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES Y A LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA el avance de las metas físicas, financieras, administrativas y ambientales alcanzadas durante el desarrollo del Convenio Interadministrativo de obra No. 3553 DE 2023 celebrado entre el Instituto Nacional de Vias - INVIAS y la Junta de Accion Comunal de la vereda El Caliche del Municipio de Dabeiba en el Departamento de Antioquia.

Inicialmente se describe en forma general el objeto del proyecto, que indica el tipo de solución que se pretende dar al problema que presenta actualmente la vía terciaria del a intervenir. El informe incluye el plano donde se muestra la localización del proyecto, la descripción del inventario inicial de la vía a mejorar, conociendo su estado inicial y su nivel de servicio actual. También se presenta una descripción de las características técnicas del proyecto, describiendo las metas físicas propuestas y el sector donde se ha programado el mejoramiento y mantenimiento de la vía afectada.

El contrato de obra se describe en forma general, reportando las novedades que han presentado durante su ejecución, como son fechas de inicio, suspensiones, prorrogas, adiciones, estudios y diseños cuando aplique.

El avance del contrato se muestra describiendo las obras ejecutadas en el presente periodo, reportando el proceso de ejecución en formatos de acuerdo al manual de interventoría vigente

También se describe el contrato de Interventoría en forma general, reportando las novedades que han presentado durante su ejecución, como son fechas de inicio, suspensiones, prorrogas, adiciones.

A través del presente informe se puede conocer la correspondencia enviada y recibida durante el desarrollo del proyecto.

En el presente informe se muestra la secuencia del registro fotográfico del desarrollo del contrato de obra.

Finalmente se presentan algunas conclusiones y recomendaciones con el fin de mejorar la ejecución del contrato

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Mejorar el estado de la vía localizada en la Verda El Caliche del Municipio de Dabeiba en el Departamento de Antioquia. Se construirán en este sitio un tramo de placa huella para mejorar la transitabilidad vehicular y se realizara la limpieza de 30 ml alcantarillas.

VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA)

Se construirán en este sitio 148 metros de Placa huella para mejorar la transitabilidad vehicular y se realizara la limpieza de 30 ml de alcantarillas.

2.1. Localización

El proyecto está localizado en el Departamento del Antioquia, en el Municipio de Dabeiba específicamente en la vía de la Vereda Caliche (Puente de Urama).

El proyecto pretende realizar mejoramiento de la vía rural de la Vereda El Caliche del municipio de Dabeiba Departamento de Antioquia, desarrollando una actividad inicial de preliminares por medio de localización y excavación de material, seguido de la súbase de granular y aceros para terminar con la implantación de estructuras de Placa Huella- El proyecto objeto del siguiente Concurso se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas del municipio de Dabeiba en el departamento de Antioquia, cuyas coordenadas aproximadas de localización se encuentran anexas en la siguiente tabla:

TRAMO	COORDENADAS				OBRA	LONGITUD (Km)	JUNTA
	INCIAL		FINAL				
1	7°051'70"N	76°13'45.69"O	7°0'53.54"N	76°13'43.72"O	LIMPIEZA DE ALCANATARILLAS Y CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	0,11	VEREDA EL CALICHE

Tabla de Coordenadas de vereda a intervenir.

A continuación, se muestra la localización general de la zona de influencia y la planta de la carretera del proyecto:

LOCALIZACIÓN GENERAL Y PLANTA DEL PROYECTO



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA, VIA VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA)

2.2.Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los Municipios en la zona de influencia es el municipio de Dabeiba en el departamento del Antioquia y los beneficios principales con la ejecucion de son Generación de empleo, directo e indirecto; disminución en los costos de transporte; dinamización de la economía por la utilización de bienes y servicios locales y por el aumento de usuarios de las vías; reducción en los tiempos de desplazamiento; apoyo a proyectos productivos para aquellas personas que dependen económicamente de los usuarios; restablecimiento de alguna viviendas para la población vulnerable que es impactada por el mejoramiento de la carretera, capacitaciones a las nuevas generaciones que tendrán que relacionarse a futuro con lla via y formación permanente para los habitantes de la zona en las labores asociadas a la obra

2.3. Inventario y estado inicial de la Vía

Debido a las condiciones actuales en las que se encuentra la vía del proyecto, ésta requiere de obras de mejoramiento a través de la construccion de una estructura de placa huella

Las vías a mejorar se encuentran prácticamente conformadas por suelos de subrasante, por lo que se hace necesario mejorarlas a un estado aceptable de transitabilidad para garantizar la comodidad y seguridad vial de los usuarios que circulan por los sectores en mención. Se puede

La vía del proyecto presenta permanentemente un flujo vehicular muy bajo conformado por volquetas, chivas, camionetas y motocicletas.

La via Presenta bajas pendientes longitudinales

Ancho de calzada actual de circulación: 4 en promedio

2.4. Características técnicas del proyecto

El tipo de obras previstas inicialmente en el proyecto son:

- Limpiaza a mano de alcantarilla de 600 mm a 900mm
- Conformación de la calzada existente
- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Tipo INVIAS.
- Placa huella

Equipo y/o Maquinaria minimo a Utilizar en la Obra

CANT.	EQUIPO
1	Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.400 mm
1	Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton
1	Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton
1	Carrotanque de agua(1000 Galones)
1	Volqueta 7 m3
1	Mezcladora de concreto tipo trompo
1	Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12
1	Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros
	Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia de 6 a 9 HP

Personal minimo que el Contratista debe tener en la Obra

Un (1) Profesional Tecnico Residente
Un (1) Maestro de obra
Un (1) Oficial de obra
Un (8) ayudantes de construccion
Un (1) Topógrafo

3. INFORMACION DEL CONVENIO DE OBRA

3.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	**3553 DE 2023**
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTRATISTA	JAC - VEREDA CALICHE (PUENTE DE URAMA)
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	201.201.919,00
APORTES DE INVIAS	200.201.919,00
APORTES DE LA OAC - (HERRAMIENTA)	1.000.000,00
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 1	19 DE ENERO DE 2024
PRORROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO (MESES)	**3,73**

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA):

En el presente mes se ejecutaron actividades tales como suscribir el Acta de Reinicio del Convenio y suscripcion de la prorroga hasta el 30 de abril de 2024.

Tambien se reinicio el contrato de Interventoria a partir del 22 de enero de 2024, se prorrogo el contrato hasta el 23 de marzo de 2024 y se concerto con el Presidente de la Junta de Accion Comunal para viajar al municipio de Apartado en febrero y realizar el cambo de firmas para el manejo de los desembolsos y realizar las socializaciones de los convenios.

3.3. Seguimiento İtems no previstos

En la siguiente tabla se puede verificar si se ejecutaron algunos ITEMS NO PREVISTOS o no se ejecutaron:

ITEM	ITEMS NO PREVISTOS	SE HA EJECUTADO ESTE ITEM (SI o NO)

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

El estado de avance del convenio es 0%

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 25-ene-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 1 del 22/01/2024 al 25/01/2024 Último Informe Semanal NO
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE 110 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 30 ML DE ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
Tecnicamente dentro del proyecto se tiene programado la limpieza de obras de drenaje y construcion de placa huella

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: OAC - VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA)
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3553 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 201.201.919,00
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 201.201.919,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 DE MARZO DE 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.201.919			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	200.201.919			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.829.536,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	#¡DIV/0!
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.039.812,00	1,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.039.812,00	1,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.039.812,00	1,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	%
Placa huella	ML	110	Prog							0,00	0,0%
			Ejec							0,00	0,0%
Limpieza de Alcantarillas	UDA	5	Prog							0,00	0,0%
			Ejec							0,00	0,0%
			Prog								
			Ejec								
			Prog								
			Ejec								

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA EL CALICHE — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 4: — TRAMO Y/O SECTOR 5:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 6:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

	DISPONIBLE		
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI ___ NO	___
	LICENCIA AMBIENTAL	SI ___ NO	___
UBICACIÓN	PERMISO MINERO:	SI ___ NO	___
	LICENCIA AMBIENTAL	SI ___ NO	___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	___	N/A	___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	___	N/A	___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO	X	N/A	___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	___	NO	X	N/A	___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	___	NO	X	N/A	___
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO	X	N/A	___
EMISIONES:	SI	X	NO	___	N/A	___
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO	___	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

PARA EL DIA 19 DE ENERO DE 2024 SE REINICIO EL CONVENIO QUE ESTABA SUSPENDIDO DESDE EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 Y SE PRORROGO HASTA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 Y SE INICIO EL CONTACTO CON LA PARTE CONTRATISTA PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DEL CONVENIO Y CONOCER CADA UNA DE SUS CLAUSULAS LAS CUALES DEBEN SER DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE CONTRATISTA. TAMBIEN SE DIO EL REINICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA A PARTIR DEL 22 DE ENERO DE 2024 Y SE PROOROGO HASTA EL 23 DE MARZO DE 2024

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE REALIZARA UNA ENTREVISTA TELEFONICA CON EL REPRESENTANTE DE LA OAC CON EL FIN DE PROGRAMAR EL DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE APARTADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE FIRMAS PARA EL MANEJO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO. DICHA DILIGENCIA SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO AVVILLAS

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA										
META FISICA EJECUTADA										

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 — Indicar localización y actividad
FOTO 2 — Indicar localización y actividad
FOTO 3 — Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 0173 CPIVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Responsabilidad Contractual, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31-ene-24
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 2 del 26/01/2024 al 31/01/2024 Último Informe Semanal NO
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE 110 METROS DE PLACA HUELLA y LIMPIEZA DE 30 ML DE ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Tecnicamente dentro del proyecto se tiene programado la limpieza de obras de drenaje y construcion de placa huella

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: OAC - VEREDA EL CALICHE (PUENTE DE URAMA)
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3553 DE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024
VALOR INICIAL: $ 201.201.919,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.201.919,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.201.919			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	200.201.919			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.829.536,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	#¡DIV/0!
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.599.530,00	4,22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.559.718,00	2,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.559.718,00	2,53%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el motivo del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa huella	ML	110
Limpieza de Alcantarillas	UDA	5

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
Prog							0,00	0,0%
Ejec							0,00	0,0%
Prog							0,00	0,0%
Ejec							0,00	0,0%
Prog								
Ejec								
Prog								
Ejec								

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA EL CALICHE TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 4: TRAMO Y/O SECTOR 5: TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 6:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI NO	
UBICACIÓN	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZO UNA ENTREVISTA TELEFONICA CON EL REPRESENTANTE DE LA OAC CON EL FIN DE PROGRAMAR EL DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE APARTADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE FIRMAS PARA EL MANEJO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO. DICHA DILIGENCIA SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO AVVILLAS. EN DICHA ENTREVISTA SE PROGRAMO PARA PRINCIPIOS DE FEBRERO DE 2024 ENCONTRARNOS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ASISTIR AL MUNCIPIO DE APARTADO PARA EL ENCUENTRO CON EL REPRESENTANTE DE LA OAC CON EL FIN DE PROGRAMAR EL DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE APARTADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE FIRMAS PARA EL MANEJO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO. TAMBIEN ASISTIR AL MUNICIPIO DE DABEIBA PARA REALIZAR CON LA COMUNIDAD LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA											
META FISICA EJECUTADA											

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1
Indicar localización y actividad

FOTO 2
Indicar localización y actividad

FOTO 3
Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 0173 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31 ENERO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3553 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA CALICHE (PUENTE DE URAMA)

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 22 A 31 DE ENERO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5062- 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
2																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
3																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
4																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
5																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
6																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
7																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
8																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
9																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
10																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
11																																				$ -								$ -	$ -	$ -	
12																																				$ -								$ -	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA (disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 7 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la
7. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la
7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A

Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	1

FECHA: 31 (Día) | ENERO (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 3553 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA CALICHE (PUENTE DE URAMA)

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 22 A 31 DE ENERO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5062- 2023 **INTERVENTOR** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DIAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																						24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**240**
Lluvias moderadas																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Lluvias intensas																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total																						**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**240**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

N/A

0
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0

ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS
Residente de Interventoría
Matricula Profesional No. 15202-215614

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA 31 ENERO 2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No.: 3553 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA CALICHE (PUENTE DE URAMA)

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 22 A 31 DE ENERO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5062- 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma N/A
0
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA 31 (Día) ENERO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3553 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA CALICHE (PUENTE DE

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALICHE (PUENTE DE URAMA), MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.201.919,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.201.919,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062- 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.240.383,80	13	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.060.095,95	13	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.360.575,70	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100285216

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	13	9	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100069572 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100285216

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100069572 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

No.		1

22 A 31 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

5062 DE 2023

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y

CONVENIO No.

3497 DE 2023

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

CONVENIO DE OBRA No. 3497 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA SAN AGUSTIN

CONTRATO INTERVENTORIA No. 5062- 2023 **INTERVENTORIA** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

Objeto del Convenio de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SAN AGUSTIN**, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL No.	**1**	**MES O PERIODO:**	**22 A 31 DE ENERO 2024**		
		FECHA	**31**	**ENERO**	**2024**

No.	CONTENIDO		PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría		1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		2
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		6
2.4	Características técnicas del proyecto		6
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		7
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		7
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		7
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	8
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	NA
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	NA
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	NA
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	NA
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	NA
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	13
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	NA
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	NA
	• Seguimiento Programa de Obra		NA
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	NA
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	NA
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	NA

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma:

MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Cntrato de Interventoria
Director Territorial Antioquia

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA 31 (Día) ENERO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** 22 A 31 DE ENERO 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 3497 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC - VEREDA SAN AGUSTIN

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN: 00/01/1900
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO: 3,73 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.514.623,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.514.623,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO $ 200.514.623,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5062- 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FISICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (PLACA HUELLA)	Mejoramiento	ML	123
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de contencion		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación (PLACA HUELLA)	Mejoramiento	ML	0	0
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de contencion			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	146.829.536
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.404.886
GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.857.478
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**200.091.900**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	**0,00**	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	**0,00**	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**	0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): 0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 0,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	**FOTO 2**
LOCALIZACION Y ACTIVIDAD	**LOCALIZACION Y ACTIVIDAD**
FOTO 3	**FOTO 4**
LOCALIZACION Y ACTIVIDAD	**LOCALIZACION Y ACTIVIDAD**
FOTO 5	**FOTO 6**
LOCALIZACION Y ACTIVIDAD	**LOCALIZACION Y ACTIVIDAD**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

El presente convenio no se encuentra en proceso administrativo de multa o sanción



Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este informe es presentar al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES Y A LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA el avance de las metas físicas, financieras, administrativas y ambientales alcanzadas durante el desarrollo del Convenio Interadministrativo de obra No. 3497 DE 2023 celebrado entre el Instituto Nacional de Vias - INVIAS y la Junta de Accion Comunal de la vereda **SAN AGUSTIN** del Municipio de Dabeiba en el Departamento de Antioquia.

Inicialmente se describe en forma general el objeto del proyecto, que indica el tipo de solución que se pretende dar al problema que presenta actualmente la vía terciaria del a intervenir. El informe incluye el plano donde se muestra la localización del proyecto, la descripción del inventario inicial de la vía a mejorar, conociendo su estado inicial y su nivel de servicio actual. También se presenta una descripción de las características técnicas del proyecto, describiendo las metas físicas propuestas y el sector donde se ha programado el mejoramiento y mantenimiento de la vía afectada.

El contrato de obra se describe en forma general, reportando las novedades que han presentado durante su ejecución, como son fechas de inicio, suspensiones y prorrogas.

El avance del contrato se muestra describiendo las obras ejecutadas en el presente periodo, reportando el proceso de ejecución en formatos de acuerdo al manual de interventoría vigente

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA

Mejorar el estado de la vía localizada en la Verda SAN AGUSTIN del Municipio de Dabeiba en el Departamento de Antioquia. Se construirán en este sitio un tramo de placa huella para mejorar la transitabilidad vehicular.

VEREDA SAN AGUSTIN

Se construirán en este sitio 123 metros de Placa huella para mejorar la transitabilidad vehicular

2.1. Localización

El proyecto está localizado en el Departamento del Antioquia, en el Municipio de Dabeiba específicamente en la vía de la Vereda SAN AGUSTIN

El proyecto pretende realizar mejoramiento de la vía rural de la Vereda SAN AGUSTIN del municipio de Dabeiba Departamento de Antioquia, desarrollando una actividad inicial de preliminares por medio de localización y excavación de material, seguido de la súbase de granular y aceros para terminar con la implantación de estructuras de Placa Huella- El proyecto objeto del siguiente Concurso se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas del municipio de Dabeiba en el departamento de Antioquia, cuyas coordenadas aproximadas de localización se encuentran anexas en la siguiente tabla:

TRAMO	COORDENADAS				OBRA	LONGITUD (Km)	JUNTA
	INCIAL		FINAL				
1	6°59'15.07"N	76°6´45.86" O	6°59'12.54"N	76°6´40.14"O	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	0,33	VEREDA SAN AGUSTIN

Tabla de Coordenadas de vereda a intervenir.

A continuación, se muestra la localización general de la zona de influencia y la planta de la carretera del proyecto:

LOCALIZACIÓN GENERAL Y PLANTA DEL PROYECTO



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA, VIA VEREDA SAN AGUSTIN

2.2.Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los Municipios en la zona de influencia es el municipio de Dabeiba en el departamento del Antioquia y los beneficios principales con la ejecucion de son Generación de empleo, directo e indirecto; disminución en los costos de transporte; dinamización de la economía por la utilización de bienes y servicios locales y por el aumento de usuarios de las vías; reducción en los tiempos de desplazamiento; apoyo a proyectos productivos para aquellas personas que dependen económicamente de los usuarios; restablecimiento de alguna viviendas para la población vulnerable que es impactada por el mejoramiento de la carretera, capacitaciones a las nuevas generaciones que tendrán que relacionarse a futuro con lla via y formación permanente para los habitantes de la zona en las labores asociadas a la obra

2.3. Inventario y estado inicial de la Vía

Debido a las condiciones actuales en las que se encuentra la vía del proyecto, ésta requiere de obras de mejoramiento a través de la construccion de una estructura de placa huella

La vía a mejorar se encuentran prácticamente conformadas por suelos de subrasante, por lo que se hace necesario mejorarlas a un estado aceptable de transitabilidad para garantizar la comodidad y seguridad vial de los usuarios que circulan por los sectores en mención.

La vía del proyecto presenta permanentemente un flujo vehicular muy bajo conformado por motocicletas.

La via Presenta alta pendientes longitudinales

Ancho de calzada actual de circulación: 3,5 en promedio

2.4. Características técnicas del proyecto

El tipo de obras previstas inicialmente en el proyecto son:

- Conformación de la calzada existente
- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Tipo INVIAS.
- Placa huella

Equipo y/o Maquinaria minimo a Utilizar en la Obra

CANT.	EQUIPO
1	Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.400 mm
1	Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton
1	Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton
1	Carrotanque de agua(1000 Galones)
1	Volqueta 7 m3
1	Mezcladora de concreto tipo trompo
1	Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12
1	Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros
	Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia de 6 a 9 HP

Personal minimo que el Contratista debe tener en la Obra

Un (1) Profesional Tecnico Residente
Un (1) Maestro de obra
Un (1) Oficial de obra
Un (8) ayudantes de construccion
Un (1) Topógrafo

3. INFORMACION DEL CONVENIO DE OBRA

3.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	**3497 DE 2023**
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTRATISTA	JAC - VEREDA SAN AGUSTIN
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	201.514.623,00
APORTES DE INVIAS	200.514.623,00
APORTES DE LA OAC - (HERRAMIENTA)	1.000.000,00
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	
FECHA DE REINICIO No. 1	
PRORROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO (MESES)	**3,73**

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

VEREDA SAN AGUSTIN:

En el presente mes no se ejecutaron actividades

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

En la siguiente tabla se puede verificar si se ejecutaron algunos ITEMS NO PREVISTOS o no se ejecutaron:

ITEM	ITEMS NO PREVISTOS	SE HA EJECUTADO ESTE ITEM (SI o NO)

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

El estado de avance del convenio es 0%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	

FECHA	25-ene-24
	(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 1 del 22/01/2024 al 25/01/2024 Último Informe Semanal NO
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE 123 METROS DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE 123 METROS DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: OAC - VEREDA SAN AGUSTIN
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3497 DE 2023
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

VALOR INICIAL: $ 201.514.623,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO $ 201.514.623,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 DE MARZO DE 2024

VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTAL EN CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.514.623			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	200.514.623			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos).

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.914.490,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	#¡DIV/0!
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	0,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.039.812,00	1,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.039.812,00	1,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.039.812,00	1,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes, notarlo informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa huella	ML	123

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	%
Prog							0,00	0,0%
Ejec							0,00	0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA EL CALICHE TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4: TRAMO Y/O SECTOR 5:
TRAMO Y/O SECTOR 6:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL SI NO

UBICACIÓN
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se reinicio el contrato de Interventoria a partir del 22 de enero de 2024, se prorrogo el contrato hasta el 23 de marzo de 2024 y se gestiono la manera de contactarse con el representante legal del contratista, averiguando su numero de telefono y su correo electronico para tratar los temas de la ejecucion del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE REALIZARA UNA ENTREVISTA TELEFONICA CON EL REPRESENTANTE DE LA OAC CON EL FIN DE PROGRAMAR EL DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE APARTADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE FIRMAS PARA EL MANEJO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO. DICHA DILIGENCIA SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO AVVILLAS

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA											
META FISICA EJECUTADA											

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 — Indicar localización y actividad
FOTO 2 — Indicar localización y actividad
FOTO 3 — Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 0173 CPITVC

Original Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA	31-ene-24

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 2 (Numeración consecutiva) del 26/01/2024 al 31/01/2024 Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE 123 METROS DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE 123 METROS DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA:	OAC - VEREDA SAN AGUSTIN		
INTEGRANTES:	NA		
CONVENIO No.	3497 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201,514,623.00
FECHA DE INICIO:	21 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201,514,623.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ		
INTEGRANTES:	NA		
CONTRATO No.	5062 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 179,951,800.00
FECHA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 179,951,800.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 DE MARZO DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Intervención de acuerdos presupuestales contratos por otras anualidades

CONVENIO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200,514,623			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	200,514,623			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179,951,800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179,951,800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Reflejar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146,914,490.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	#¡DIV/0!
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0.00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179,951,800.00	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7,599,530.00	4.22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4,559,718.00	2.53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,559,718.00	2.53%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el cuento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Obsevaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa huella	ML	123

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
Prog							0,00	0,0%
Ejec							0,00	0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA EL CALICHE TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4: TRAMO Y/O SECTOR 5: TRAMO Y/O SECTOR 6:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

	DISPONIBLE	
UBICACIÓN	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI NO	
UBICACIÓN	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZARO UNA ENTREVISTA TELEFONICA CON EL REPRESENTANTE DE LA OAC CON EL FIN DE PROGRAMAR EL DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE APARTADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE FIRMAS PARA EL MANEJO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO. DICHA DILIGENCIA SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO AVVILLAS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ASISTIR AL MUNCIPIO DE APARTADO PARA EL ENCUENTRO CON EL REPRESENTANTE DE LA OAC CON EL FIN DE REALIZAR EL CAMBIO DE FIRMAS PARA EL MANEJO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO. TAMBIEN ASISTIR AL MUNICIPIO DE DABEIBA PARA REALIZAR CON LA COMUNIDAD LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO. EL CONTRATISTA GESTIONARA LA AFILIACION DEL PERSONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA										
META FISICA EJECUTADA										

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 0173 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31 ENERO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3497 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA SAN AGUSTIN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 22 A 31 DE ENERO 2024 **PROYECTO:** TOTAL AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5062- 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
2																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
3																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
4																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
5																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
6																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
7																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
8																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
9																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
10																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
11																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
12																																				$ -									$ -	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA (disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 7 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la
7. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la
7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A

Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	1

FECHA	31 (Día)	ENERO (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 3497 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA SAN AGUSTIN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 22 A 31 DE ENERO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5062- 2023 **INTERVENTOR** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																						24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**240**
Lluvias moderadas																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Lluvias intensas																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00**
Total																						**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**240,00**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

N/A

0
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0

ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS
Residente de Interventoría
Matricula Profesional No. 15202-215614

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 31 ENERO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No.: 3497 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA SAN AGUSTIN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 22 A 31 DE ENERO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5062- 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma N/A

0

Residente de Obra

Matrícula Profesional No.:

Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

Director de Interventoria

Matrícula Profesional No.: 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA 31 (Día) ENERO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3497 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA SAN AGUSTIN

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.514.623,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.514.623,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062- 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.302.924,60	25	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.075.731,15	25	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.454.386,90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100284609

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	25	9	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100069376 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100284609

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100069376 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

No.		1

22 A 31 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

5062 DE 2023

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y

CONVENIO No.

4012 DE 2023

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

CONVENIO DE OBRA No. 4012 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA SAN JOSE DE URAMA

CONTRATO INTERVENTORIA No. 5062- 2023 **INTERVENTORIA** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

Objeto del Convenio de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SAN JOSE DE URAMA,** MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MA
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL No.	**1**		**MES O PERIODO:**	**22 A 31 DE ENERO 2024**	
			FECHA	**31**	**ENERO**	**2024**

No.	CONTENIDO		PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría		1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		2
1	**INTRODUCCIÓN**		4
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		6
2.4	Características técnicas del proyecto		6
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		7
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		7
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		7
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	8
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	NA
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	NA
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	NA
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	NA
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	NA
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	13
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	NA
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	NA
	• Seguimiento Programa de Obra		NA
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	NA
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	NA
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	NA



Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma:

MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Cntrato de Interventoria
Director Territorial Antioquia

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA 31 (Dia) ENERO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** 22 A 31 DE ENERO 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 4012 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC - VEREDA SAN JOSE DE URAMA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 12 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 00/01/1900
FECHA DE REANUDACIÓN: 00/01/1900
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO: 3,73 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.877.533,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200.877.533,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO $ 199.877.533,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5062- 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (PLACA HUELLA)	Mejoramiento	ML	116
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de contencion		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación (PLACA HUELLA)	Mejoramiento	ML	0	0
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de contencion			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	146.829.536
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.404.886
GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.857.478
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**200.091.900**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	**0,00**	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	**0,00**	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**	0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): 0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 0,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	**FOTO 2**
LOCALIZACION Y ACTIVIDAD	**LOCALIZACION Y ACTIVIDAD**
FOTO 3	**FOTO 4**
LOCALIZACION Y ACTIVIDAD	**LOCALIZACION Y ACTIVIDAD**
FOTO 5	**FOTO 6**
LOCALIZACION Y ACTIVIDAD	**LOCALIZACION Y ACTIVIDAD**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

El presente convenio no se encuentra en proceso administrativo de multa o sanción



Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este informe es presentar al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES Y A LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA el avance de las metas físicas, financieras, administrativas y ambientales alcanzadas durante el desarrollo del Convenio Interadministrativo de obra No. 4012 DE 2023 celebrado entre el Instituto Nacional de Vias - INVIAS y la Junta de Accion Comunal de la vereda SAN JOSE DE URAMA del Municipio de Dabeiba en el Departamento de Antioquia.

Inicialmente se describe en forma general el objeto del proyecto, que indica el tipo de solución que se pretende dar al problema que presenta actualmente la vía terciaria del a intervenir. El informe incluye el plano donde se muestra la localización del proyecto, la descripción del inventario inicial de la vía a mejorar, conociendo su estado inicial y su nivel de servicio actual. También se presenta una descripción de las características técnicas del proyecto, describiendo las metas físicas propuestas y el sector donde se ha programado el mejoramiento y mantenimiento de la vía afectada.

El contrato de obra se describe en forma general, reportando las novedades que han presentado durante su ejecución, como son fechas de inicio, suspensiones y prorrogas

El avance del contrato se muestra describiendo las obras ejecutadas en el presente periodo, reportando el proceso de ejecución en formatos de acuerdo al manual de interventoría vigente

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PA

Mejorar el estado de la vía localizada en la Verda SAN JOSE DE URAMA del Municipio de Dabeiba en el Departamento de Antioquia. Se construirán en este sitio un tramo de placa huella para mejorar la transitabilidad vehicular y se realizara la limpieza de 5 alcantarillas.

2.1. Localización

El proyecto está localizado en el Departamento del Antioquia, en el Municipio de Dabeiba específicamente en la vía de la Vereda SAN JOSE DE URAMA

El proyecto pretende realizar mejoramiento de la vía rural de la Vereda SAN JOSE DE URAMA del municipio de Dabeiba Departamento de Antioquia, desarrollando una actividad inicial de preliminares por medio de localización y excavación de material, seguido de la súbase de granular y aceros para terminar con la implantación de estructuras de Placa Huella- El proyecto objeto del siguiente Concurso se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas del municipio de Dabeiba en el departamento de Antioquia, cuyas coordenadas aproximadas de localización se encuentran anexas en la siguiente tabla:

TRAMO	COORDENADAS				OBRA	LONGITUD (Km)	JUNTA
	INCIAL		FINAL				
1	7°1'0.751"N	76°8'44.598"O	7°1'3.939"N	76°8'46.156"O	LIMPIEZA DE ALCANATARILLAS Y CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	0,17	VEREDA SAN JOSE DE URAMA

Tabla de Coordenadas de vereda a intervenir.

A continuación, se muestra la localización general de la zona de influencia y la planta de la carretera del proyecto:

LOCALIZACIÓN GENERAL Y PLANTA DEL PROYECTO



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA



EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA, VIA VEREDA SAN JOSE DE URAMA

2.2.Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los Municipios en la zona de influencia es el municipio de Dabeiba en el departamento del Antioquia y los beneficios principales con la ejecucion de son Generación de empleo, directo e indirecto; disminución en los costos de transporte; dinamización de la economía por la utilización de bienes y servicios locales y por el aumento de usuarios de las vías; reducción en los tiempos de desplazamiento; apoyo a proyectos productivos para aquellas personas que dependen económicamente de los usuarios; restablecimiento de alguna viviendas para la población vulnerable que es impactada por el mejoramiento de la carretera, capacitaciones a las nuevas generaciones que tendrán que relacionarse a futuro con lla via y formación permanente para los habitantes de la zona en las labores asociadas a la obra

2.3. Inventario y estado inicial de la Vía

Debido a las condiciones actuales en las que se encuentra la vía del proyecto, ésta requiere de obras de mejoramiento a través de la construccion de una estructura de placa huella

Las vías a mejorar se encuentran prácticamente conformadas por suelos de subrasante, por lo que se hace necesario mejorarlas a un estado aceptable de transitabilidad para garantizar la comodidad y seguridad vial de los usuarios que circulan por los sectores en mención.

La vía del proyecto presenta permanentemente un flujo vehicular muy bajo conformado por volquetas, chivas, camionetas y motocicletas.

La via Presenta bajas pendientes longitudinales

Ancho de calzada actual de circulación: 4 en promedio

2.4. Características técnicas del proyecto

El tipo de obras previstas inicialmente en el proyecto son:

- Limpiaza a mano de alcantarilla de 600 mm a 900mm
- Conformación de la calzada existente
- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Tipo INVIAS.
- Placa huella

Equipo y/o Maquinaria minimo a Utilizar en la Obra

CANT.	EQUIPO
1	Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.400 mm
1	Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton
1	Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton
1	Carrotanque de agua(1000 Galones)
1	Volqueta 7 m3
1	Mezcladora de concreto tipo trompo
1	Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12
1	Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros
	Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia de 6 a 9 HP

Personal minimo que el Contratista debe tener en la Obra

Un (1) Profesional Tecnico Residente
Un (1) Maestro de obra
Un (1) Oficial de obra
Un (8) ayudantes de construccion
Un (1) Topógrafo

3. INFORMACION DEL CONVENIO DE OBRA

3.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	**4012 DE 2023**
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTRATISTA	JAC - VEREDA SAN JOSE DE URAMA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PA
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	200.877.533,00
APORTES DE INVIAS	199.877.533,00
APORTES DE LA OAC - (HERRAMIENTA)	1.000.000,00
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	
FECHA DE REINICIO No. 1	
PRORROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2024
PLAZO ACUMULADO (MESES)	**3,73**

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

VEREDA SAN JOSE DE URAMA

Se reinicio el contrato de Interventoria a partir del 22 de enero de 2024, se prorrogo el contrato hasta el 23 de marzo de 2024 y se concerto con el Presidente de la Junta de Accion Comunal para viajar al municipio de Apartado iniciando el mes de febrero de 2024 y realizar el cambo de firmas para el manejo de los desembolsos y realizar las socializaciones de los convenios

3.3. Seguimiento İtems no previstos

En la siguiente tabla se puede verificar si se ejecutaron algunos ITEMS NO PREVISTOS o no se ejecutaron:

ITEM	ITEMS NO PREVISTOS	SE HA EJECUTADO ESTE ITEM (SI o NO)

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

El estado de avance del convenio es 0%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 25-ene-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 1 del 22/01/2024 al 25/01/2024 Último Informe Semanal NO
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SAN JOSE DE URAMA**, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE 116 METROS DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE 116 METROS DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: OAC - VEREDA LA FALDA
INTEGRANTES: NA
CONVENIO No. 3607 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 198.498.980,00
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 VALOR ACUMULADO $ 198.498.980,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No. 5062 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE - 2023 VALOR ACUMULADO: $ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 DE MARZO DE 2024 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.498.980			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	197.498.980			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia correspondiente al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 142.831.172,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	#¡DIV/0!
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	0,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
Gastos Administrativos		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.039.812,00	1,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.039.812,00	1,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.039.812,00	1,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse Radicado en el mes anterior informar el motivo del retraso)
Observaciones:

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa huella	ML	116

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 5	Tramo y/o sector 6	Total	%
Prog							0,00	0,0%
Ejec							0,00	0,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: **VEREDA SAN JOSE DE URAMA** TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4: TRAMO Y/O SECTOR 5: TRAMO Y/O SECTOR 6:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN 1:	PERMISO MINERO: SI ____ NO	____
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO	____
UBICACIÓN 2:	PERMISO MINERO: SI ____ NO	____
	LICENCIA AMBIENTAL SI ____ NO	____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se reinicio el contrato de Interventoria a partir del 22 de enero de 2024, se prorrogo el contrato hasta el 23 de marzo de 2024 y se gestiono la manera de contactarse con el representante legal del contratista, averiguando su numero de telefono y su correo electronico para tratar los temas de la ejecucion del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE REALIZARA UNA ENTREVISTA TELEFONICA CON EL REPRESENTANTE DE LA OAC CON EL FIN DE PROGRAMAR EL DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE APARTADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE FIRMAS PARA EL MANEJO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO. DICHA DILIGENCIA SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO AVVILLAS

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA											
META FISICA EJECUTADA											

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matricula Profesional No.: 01192 - 0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31-ene-24 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA SEMANA No.: 2 del 26/01/2024 al 31/01/2024 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** MILAGRO CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SAN JOSE DE URAMA**, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCION DE 116 METROS DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE 116 METROS DE PLACA HUELLA

CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA:	OAC - VEREDA LA FALDA		
INTEGRANTES:	NA		
CONVENIO No.	3607 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.498.980,00
FECHA DE INICIO:	21 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO	$ 196.498.980,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ		
INTEGRANTES:	NA		
CONTRATO No.	5062 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 179.951.800,00
FECHA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE - 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 179.951.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 DE MARZO DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.498.980			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	0			
	SALDO DE VIGENCIA	197.498.980			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 179.951.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 179.951.800			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 142.831.172,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	#¡DIV/0!
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	0,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
Gastos Administrativos		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	#¡DIV/0!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.951.800,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.599.530,00	4,22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.559.718,00	2,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.559.718,00	2,53%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa huella	ML	116

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o	Tram o y/o	Tram o y/o	Tram o y/o	Tramo y/o	Tramo y/o	Total	%
Prog							0,00	0,0%
Ejec							0,00	0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SAN JOSE DE URAMA TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4: TRAMO Y/O SECTOR 5: TRAMO Y/O SECTOR 6:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN 1:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL SI NO

UBICACIÓN 2:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZO UNA ENTREVISTA TELEFONICA CON EL REPRESENTANTE DE LA OAC CON EL FIN DE PROGRAMAR EL DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE APARTADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE FIRMAS PARA EL MANEJO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO. DICHA DILIGENCIA SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO AVVILLAS. LA CITA EN APARTADO SERA A PRINCIPIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ASISTIR AL MUNCIPIO DE APARTADO PARA EL ENCUENTRO CON EL REPRESENTANTE DE LA OAC CON EL FIN DE REALIZAR EL CAMBIO DE FIRMAS PARA EL MANEJO DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO. TAMBIEN ASISTIR AL MUNICIPIO DE DABEIBA PARA REALIZAR CON LA COMUNIDAD LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

META FISICA PROGRAMADA
META FISICA EJECUTADA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 — Indicar localización y actividad
FOTO 2 — Indicar localización y actividad
FOTO 3 — Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

por parte de la interventoría se ejercerá el control y seguimiento de la ejecución real del contrato directamente en el sitio de trabajo. Dicho control estara dirigido a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de obra y como consecuencia de ello solicitar informes y aclaraciones sobre un posible atraso en el programa de obras e Inversiones. Por otro lado exigir el cumplimiento de cada una de las clausulas estipuladas en el convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Matrícula Profesional No.: 01192 - 0173 CPNVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31 ENERO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4012 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA SAN JOSE DE URAMA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 22 A 31 DE ENERO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5062- 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
2																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
3																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
4																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
5																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
6																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
7																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
8																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
9																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
10																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
11																																				$ -									$ -	$ -	$ -	
12																																				$ -									$ -	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA (disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 7 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la
7. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la
7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A

Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	1

FECHA	31 (Día)	ENERO (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 4012 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA SAN JOSE DE URAMA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 22 A 31 DE ENERO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5062- 2023 **INTERVENTOR** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																						24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**240**
Lluvias moderadas																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Lluvias intensas																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00**
Total																						**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**240,00**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

N/A

0
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0

Ellien Yesenia Kammerer Rojas

ELLIEN YESENIA KAMMERER ROJAS
Residente de Interventoría
Matricula Profesional No. 15202-215614

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 31 ENERO 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No.: 4012 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA SAN JOSE DE URAMA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 22 A 31 DE ENERO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5062- 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma N/A

0

Residente de Obra

Matrícula Profesional No.:

Firma

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

Director de Interventoria

Matrícula Profesional No.: 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31 (Día) ENERO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4012 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC - VEREDA SAN JOSE DE URAMA

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE DE URAMA, MUNICIPIO DE DABEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 12 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.877.533,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.877.533,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5062- 2023 **INTERVENTOR:** JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.175.506,60	19	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.043.876,65	19	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.263.259,90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100289325

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	19	10	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100070869 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB - 100289325

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB - 100070869 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 01192-0173 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.