ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO	: No. 1674 DE 2023
MUNICIPIO	: Bordo - Cauca
DIRECCIÓN	: Calle 6 No. 6 - 54
ORIP	: Super intendencia de notariado y registro.
FECHA DE ENTREGA	: 19 de Enero del 2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA INTERVENTORIA: Ing. Laureano Granados R. TOTALLINC S.A.S

POR EL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de las Orip ubicada en la Calle 6 N° 6 - 54 del municipio de Popayán - Cauca, que comprende:

Se realiza el recorrido el día 19/01/2024 siendo las 08:00 am, en el cual se tiene como objetivo el recibo de la obra y en el cual en el recorrido se hacen algunas observaciones las cuales deben ser atendidas por el contratista de obra en un plazo no mayor a 8 días hábiles, teniendo en cuanta que esta oficina no cuenta con servicio de vigilancia los fines de semana. A continuación, se relacionan las actividades pendientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND
10.04	PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA [2 MANOS]	M2
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M2
NP-05	ESTUCO EXTERIOR	M2
NP-08	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE [3 MANOS]	M2
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	GL
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	UND
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	UND
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	UND

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA


III. OBSERVACIONES GENERALES


1. El tanque de almacenamiento no tiene un funcionamiento optimo, puesto que en repetidas ocasiones el agua potable se encuentra ausente en el municipio y este tanque no suministra el agua potable de manera rápida y optima, la interventoría recomienda realizar la revisión de la presión instalada de la tubería de agua potable y el llenado optimo del tanque de almacenamiento.
2. En cuanto a la bajante que esta cercana a la planta eléctrica ubicada en el corredor del patio central, la interventoría realizo la observación al contratista de colocar un tubo hidrosanitario de 3" de una mayor longitud que se extienda hasta el cárcamo de la rampa, para evitar el desbordamiento de agua y evitar daños en la maquinaria.
3. Se debe realizar la revisión de la presión de agua potable en el sanitario del baño de discapacitados.
4. Realizar la instalación de avisos en las baterías sanitarias, cocina y patio interior.
5. Se debe realizar la corrección de detalles en la aplicación de pintura koraza y estuco en oficinas, patio interno, cocina y baterías sanitarias, donde quede homogéneo.
6. Entregar informes de pruebas hidráulicas y pruebas hidrostática.
7. Instalación de avisos.
8. Entregar pruebas de resistencia de concretos de las fundiciones de la obra.
9. Aseo general de la obra en el patio interior y exterior donde se desempeñaron cada una de las tareas contractuales.

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

IV. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

















ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA












ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA







VI. COMPROMISOS

El contratista se compromete a la subsanación de las actividades arriba mencionadas en un plazo no mayor a ocho días hábiles según la fecha de la presente acta.

CONTRATISTA

INTERVENTOR