Fecha 2024-09-30 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 3

CONTRATO No. IDU-1782-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Steven Acuna Espinosa - Apoyo Principal, Sergio Alejandro Diaz Suarez - Apoyo Principal, Jose Libardo Cajiao Obando - Apoyo Principal, Gloria Ines Beltran Medina - Especialista Social, Avelino Guayacan Zambrano - Especialista Ambiental, Diana Carolina Tafur Vallejo - Especialista Ambiental, Omar Orlando Velasquez Cardenas - Especialista Ambiental, Hector Yehinson Velasquez Ruiz - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	71.72%
% EJECUTADO	71.72%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentre en tramite de PMT sector Salitre e inventario forestal y realización de estudios y diseños de la ciclorruta de la calle 25 y la carrera 69D y ejecución de atención de observaciones de la siguiente manera:

1. Corredor Calle 63
- Lavado de pavimento articulado en la calle 63 entre la carrera 68 y 60 costado norte para la atención de observaciones.
- Instalación de tapas en concreto en cámara de ETB y cajas de inspección CS-275 de la empresa Codensa en el segmento en el segmento 92072549
- Atención de observaciones con el remate de franjas de ajuste y cintas de confinamiento en el elemento andén segmento con PK 92084910
- Instalación de tapa válvula en polietileno en el segmento con PK 92084910
- Extendida de arena de peña para el emboquillado final y confinamiento del pavimento articulado en el segmento con PK 92072549

2. Corredor del Salitre
- Seguimiento y acompañamiento de las actividades ejecutadas con la comisión de topografía para el levantamiento de niveles en los segmentos incorporados como meta física dentro de la adición No.2.

3. Corredor calle 80

Durante la semana se ejecutó el 27 de septiembre un recorrido en compañía del Contratista manifestando las inconformidades.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO EXPANSSION-JV 2021	**Contratista**	CONSORCIO ESPACIO PUBLICO 2021
Contrato No.	IDU-1782-2021	**Contrato No.**	IDU-1813-2021
Valor Inicial	$ 26.993.820.320,00	**Valor Inicial**	$ 4.019.058.497,00
Total Contrato	$ 41.822.260.306,00	**Total Contrato**	$ 6.208.499.248,00
Valor Pagado	$ 27.837.695.151,00	**Valor Pagado**	$ 4.040.741.346,00
Plazo Inicial	810 días	**Plazo Inicial**	810 días
Plazo Actualizado	1230 días	**Plazo Actualizado**	1230 días
Fecha de Iniciación	2022-01-24	**Fecha de Iniciación**	2022-01-24
Fecha de Terminación Actual	2025-08-14	**Fecha de Terminación Actual**	2025-08-16
No. Empleos generados	46	**No. Empleos generados**	25