Fecha 2024-09-30 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 5

CONTRATO No. IDU-1787-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Marcela Castiblanco Riveros - Apoyo Principal, Gilberto Riano Rodriguez - Apoyo Principal, Maria Clara Torres Latorre - Especialista Ambiental, Fabio Alejandro Soto Rodriguez - Especialista Ambiental, John Jairo Cortes Lozano - Especialista Social, Avelino Guayacan Zambrano - Especialista Ambiental, Juan Pablo Casas Carreno - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	88.0%
% EJECUTADO	81.0%
% VARIACIÓN	-7.0%

ESTADO DEL CONTRATO

A partir de la semana 143 se realiza seguimiento con el PDT versión 7.2.

A la fecha se cuenta con un avance financiero programado de 83,01% frente a un avance financiero ejecutado de 72,40%, lo cual genera un atraso del 10,61%.

En cuanto a los avances físicos se tiene un programado de 88,00% frente a un ejecutado de 81,00%, generando un atraso del 7,00%.

Se están ejecutando actividades de conservación bajo el Contrato IDU-1787-2021 en:
- Avenida 1 de mayo (Calle 22 Sur) entre la Carrera 6 y la Autopista del Sur (Transversal 31)
- Avenida Los Comuneros (Calle 6) entre la Avenida Caracas (Carrera 14) y la Avenida Centenario (Calle 13)
- Proyecto La Araña. Carrera 1A, carrera 1 Este, Carrera 3 Este, entre avenida Primero de Mayo y Calle 37 Sur
- Avenida Batallón Caldas (Carrera 50) entre la Avenida NQS (Autopista Sur) y la Avenida Primero de Mayo (Calle 26 Sur).
- Carrera 24 entre Avenida primero de mayo y Calle 33 Sur

Los porcentajes y valores de ejecución y programación a partir del presente informe semanal se establecen de acuerdo a la última versión del PDT Versión 07 validado por la Interventoría (Radicado IDU 202452600709152 del 17/04/2024)

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CICLORUTAS BOG GRUPO 5	**Contratista**	CONSORCIO 3B ACI
Contrato No.	IDU-1787-2021	**Contrato No.**	IDU-1806-2021
Valor Inicial	$ 35.527.195.214,00	**Valor Inicial**	$ 4.093.508.524,00
Total Contrato	$ 40.523.428.507,00	**Total Contrato**	$ 5.389.269.287,00
Valor Pagado	$ 26.405.690.766,00	**Valor Pagado**	$ 3.085.712.771,00
Plazo Inicial	810 días	**Plazo Inicial**	810 días
Plazo Actualizado	1050 días	**Plazo Actualizado**	1050 días
Fecha de Iniciación	2021-12-28	**Fecha de Iniciación**	2021-12-28
Fecha de Terminación Actual	2024-11-27	**Fecha de Terminación Actual**	2024-11-27
No. Empleos generados	83	**No. Empleos generados**	32