INGEOX-R SAS
Ingeniería, Topografía y Catastro

Montería, octubre 10 de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Dirección Territorial Cauca

REFERENCIA: Contrato No 2558-2024

Objeto: CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA.

Asunto: Solicitud de prórroga para el Contrato No. 2558-2024

Respetados señores,

Por medio de la presente, y en mi calidad de representante legal de INGEOX-R SAS como contratista, me permito solicitar formalmente una prórroga en la ejecución del **Contrato No. 2558-2024**, cuyo objeto es "Contratar los servicios para el levantamiento topográfico de los proyectos de las vías regionales en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, a cargo de la Dirección Territorial Córdoba en el municipio de Tierralta".

La solicitud de prórroga se fundamenta en las siguientes razones:

1. **Mal estado de las vías**: Durante el desarrollo de las actividades de levantamiento topográfico, hemos enfrentado condiciones adversas en la infraestructura vial de la zona, lo que ha dificultado el acceso a varias de las áreas de trabajo, impactando los tiempos previstos para la ejecución de las actividades contratadas.
2. **Intensas lluvias**: Las condiciones climáticas de la región, particularmente las lluvias intensas, han afectado considerablemente el cronograma de actividades. Dichas precipitaciones han provocado inundaciones y deslizamientos, haciendo imposible la continuidad de los trabajos topográficos en algunas áreas.
3. **Finalización del trabajo de campo**: A pesar de las dificultades mencionadas, hemos logrado **finalizar el trabajo de campo** correspondiente a este contrato.
4. **Retraso en el procesamiento de datos**: Como consecuencia directa del retraso en los trabajos de campo, el procesamiento de los datos recolectados también se ha visto afectado. Este retraso en el tratamiento de la información topográfica ha derivado en la postergación de la entrega de los informes técnicos correspondientes, impactando los plazos estipulados en el contrato.
5. **Avance en los informes**: A la fecha, hemos logrado avanzar con el 50% de los informes requeridos en el contrato. Sin embargo, debido a los factores mencionados

anteriormente, consideramos que para completar el 100% de los trabajos e informes necesitamos una extensión del plazo hasta el **31 de octubre de 2024**.

Las entregas se realizarían de acuerdo a la siguiente programación.

Descripcion	No Informes	CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES																					
		OCTUBRE																					
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AJUSTE DE INFORMES ENTREGADOS	35					10				10				15									
ENTREGA DE INFORMES	34	4	3			3	4	4	4	4			4	4									

Dadas estas circunstancias, respetuosamente solicito una prórroga hasta dicha fecha para la correcta ejecución de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Agradezco de antemano la atención a la presente solicitud y quedo atento a cualquier documentación adicional o requerimiento necesario para la aprobación de esta prórroga.

Cordialmente,

CARMEN XIOMARA ROMERO ZUÑIGA
Representante legal **INGEOX-R SAS**

Anexos: Nueva programación.