	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-4 – Comando Aéreo de Combate No. 4 / GRUAL – Escuadrón de Instalaciones.

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: Octubre. Año: 2024 (Desde el 01-09-2024 hasta el 31-09-2024)

CONTRATO N°. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024.

CONTRATISTA: JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ, NIT. 13.504.226-9

VALOR DEL CONTRATO: $ 60´000.000,00, (REC 10: $20´000.000,00 y REC 16: $40´000.000,00)

FORMA DE PAGO:

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
31 JULIO 2024	45 días calendario	PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE JULIO DE 2024.
27 SEPTIEMBRE 2024	45 días calendario	PAGO FINAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024, O POR EL VALOR DEL SALDO DEL CONTRATO.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 19. Mes Julio. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01:

FECHA DE FIRMA: 20/09/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: cesión delos derechos económicos, y único pago, de acuerdo con lo facturado al 27 de septiembre 2024, o por el valor del saldo del contrato.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02:

FECHA DE FIRMA: 27/09/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: plazo de ejecución hasta el 09 de octubre 2024, y único pago, de acuerdo con lo facturado al 09 de octubre 2024, o por el valor del saldo del contrato.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13 de agosto 2024 hasta el 09 de octubre 2024.

Porcentaje Avance en tiempo: 84,41%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 87,90%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

CRISTIAN ALBERTO RICARDO FORERO	Oficial de construcción	N/A
NESTOR GONZALO GONGORA SUAREZ	Operario de construcción	N/A
CLAUDIO CESAR CASTILLO GONZALEZ	Operario de construcción	N/A
YEFFERSON MAURICIO GUZMAN RODRIGUEZ	Auxiliar	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X___ Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- El personal que conforma la cuadrilla en el acta de inicio cambia en la ejecución, dado los resultados de ESP, y a solicitud del contratista se modifica y se incorpora un operario adicional con el objetivo de cumplir con la ejecución del contrato, esto es ajeno a la supervisión del contrato.
- Mediante oficio radicado No. FAC-S-2024-176917-CI del 9 de septiembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN, se realiza el Concepto supervisor - cesión de pago Contrato No. 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024, atendiendo a la solicitud del contratista.
- Se firma acta de aceptación cesión de derechos económicos el 10 de septiembre 2024.

- Mediante oficio recibido el día jueves 26 de septiembre del 2024, el Señor Juan Carlos Páez Martínez en calidad de persona natural, manifiesta que por las constantes lluvias y altas temperatura de la última semana, ha conllevado a la afectación en la ejecución de algunas actividades y el retraso en otras actividades de mano de obra que hacen parte al objeto del contrato, por tal motivo solicita se realice la modificación en el plazo de ejecución, a día 09 de octubre 2024.
- Mediante oficio radicado No. FAC-S-2024-189664-CI del 26 de septiembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL, se realiza la solicitud de autorizar modificatorio, previendo y mitigando accidentes en actividades de mantenimiento, que pueden ser causados por las altas temperaturas que se han presentado en el Tolima, atendiendo a la solicitud del contratista.

A continuación, se relaciona listado de frentes que se intervinieron con la actividad CUBIERTAS - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUBIERTA, en el mes de Septiembre:

REC	FRENTE	M2
REC 10	INCORPORACIONES	210,00
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	300,00
	CASINO DE SUBOFICIALES	400,00
	BAÑOS GRUTE	59,03

REC	FRENTE	M2
REC 16	EDIFICIO cubierta final de HUEY OFICIALES	12,75
	TRANSEUNTES SUBOFICIALES	476,00
	CFS-31	176,00
	CFS-17	143,85
	CFS-10	126,84
	CFS-07	115,50
	CFO-37	189,39
	BARRACA No. 5 SUBOFICIALES	330,00
	BARRACA No. 6 SUBOFICIALES	330,00
	BARRACA No. 4 SUBOFICIALES	331,00
	CFS-62	110,50
	ALOJAMIENTO SOLDADOS, SERVICIO, BODEGA GRUAL	750,00
	COLEGIO - AULA No. 4	411,95
	COLEGIO - AULA No. 5	227,90
	CFS-27	148,00
	CFS-26	148,00
	CFO-19	231,85
	CFO-15	231,85
	CFS-12	126,84
	CFS-65	126,84
	CFS-08	126,84

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA (N/A)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Continuar con la ejecución del contrato.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	Técnico Cuarto. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA
FIRMA:	
C.C. No.	1.010.241.862
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO







	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			**No aplica (N/A)**
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			**No aplica (N/A)**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**No aplica (N/A) Contrato en ejecución.**