Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita No. 9

LUGAR:	San Miguel Arcángel - Páez
FECHA:	Octubre 09 / 2024
CONTRATO No.:	070 - 2024
OBJETO:	Construcción sistema de Alcantarillado San Miguel.
CONTRATISTA:	Jair Lopez Rojas.
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Patricia Ordoñez Uribe	Red de Obra	
Pedro Nel casas	Inspector	
Jhon Jairo Pavi Rosales	Maestro	
Fernando Isaac Cerón R.	Apoyo Supervisión CNK	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se visita la obra, se encuentra al personal utilizando elementos básicos de seguridad industrial ubicados en un solo frente de trabajo avanzando con actividad de armando de tableros, formaleta y encofrado para muros del tanque séptico, para los cuales se verifica separación de aceros cumpliendo lo requerido según planos de diseño; para el encofrado ya instalado se verifica espesor de muros, alineamientos y recubrimientos para el muro lateral derecho y el muro de llegada; desde la cámara de cribado, los cuales cumplen con los rangos establecidos en los criterios de aceptación, por tanto se aprueban estos parámetros, se recomienda verificar nuevamente la verticalidad de la formaleta previo a la fundición de muros, por otra parte se han localizado la ubicación de los pasamuros para su respectiva instalación, los cuales ya se encuentran en obra. Se recomienda asegurar la formaleta con atraques sin tornos que permitan darle estabilidad al encofrado. Se verifica la necesidad de reubicar los escalones de acceso al tanque septico, los cuales se habían propuesto sobre el martillo de tubería de llegada y finalmente se ubican del lado izquierdo de la llegada y se incluye una nueva tapa. En términos generales el avance de ejecución de actividades de obra sigue sin ver el esperado, para lo cual el contratista manifiesta que se va a abrir un nuevo frente de trabajo en la próxima semana para retomar actividades de excavaciones para instalación de tuberías, instalación de tuberías y elaboración de cámaras de inspección. Se hace necesario retomar la actividad de realización de brocales para cámaras de inspección ya fundidas con el fin de poder dar los estanqueamientos de agua.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS